

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 13/8/18 162 /365

segunda-feira

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	2	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	1

#### Principais Atividades do Dia

- Execução de caixa de passagem do sistema de alimentação de energia do prédio.
- execução da infraestrutura do sistema de climatização e ventilação no pavimento superior.
- Aplicação de impermeabilizante cristalizante branco nas vergas e contravergas do pav superior.
- Pintura da fachada lateral direita (virada para o estacionamento).
- Execução de aberturas em paredes para passagem da infraestrutura do sistema de climatização

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

- Realizada vistoria na obra com eng. André Wagner, para verificação dos serviços realizados.
- Feita consulta sob o sistema de climatização e posteriormente enviado por e-mail, solicitação é referente incompatibilidades no projeto e fluxograma

#### Observações TRT

Fixação da SPS/TRT realizada nesta pela Eng. André Wagner  
- Reiterar a necessidade de vistoria de EPIs por todos os presentes na obra.  
- Solicitar a correção em alguma das escorrimos conforme o projeto tendo como referência o piso acabado.  
- Solicitar a atualização na instalação de registros de janelas nos sanitários e copas

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR R. MIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER  
Analista Judiciário  
Matrícula: 4267  
Eng.º Civil CREA-SC 038 627-11

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA:

12/8/18

161 /365

domingo

#### Mapa de Tempo

B = Bom

CM = Chuva Moderada

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

#### Sub Empreiteiros

Serralheiro	0	Eletricista	0
Meio oficial serralheiro	0	Pintor	0
		Ajudante de pintor	0

#### Principais Atividades do Dia

Não houve atividades em obra.


#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

  
VICTOR RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-057.652-9

TRT



ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eng.º CIVIL CREA-SC 069.620-7

ESHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 11/8/18 160 /365

sábado

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encarador	0
Pintor	0	Servente	0

**Sub Empreiteiros**

Serralheiro	1	Eletricista	0
Meio oficial serralheiro	1	Pintor	0
		Ajudante de pintor	0

**Principais Atividades do Dia**

Execução da impermeabilização em manta asfáltica aluminizada da cobertura da caixa d'água.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*[Handwritten Signature]*  
 RAFAEL RAMIREZ PARQUE  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 057.652-9

TRT

*[Handwritten Signature]*

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262

Emp. CIVIL CREA 30.066.672-1

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 10/8/18 159 /365  
 sexta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	2	Servente	3

**Sub Empreiteiros**

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

**Principais Atividades do Dia**

Escavação de valetas e buracos para execução de caixa de passagem e posicionamento de tubulação PEAD para entrada de energia ao prédio.  
 Pintura com tinta acrílica premium na área externa do prédio, fachada virada para o estacionamento.  
 Limpeza da obra.  
 Execução da tubulação de esgoto no subsolo da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*[Handwritten Signature]*  
**RODOLFO SAMIREZ PARQUET**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 057.652-9

TRT

*[Handwritten Signature]*

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciária  
 Matrícula: 4762

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 9/8/18 158 /365  
 quinta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NP = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	2	Servente	3

**Sub Empreiteiros**

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

**Principais Atividades do Dia**

Preparação da base do sóculo de concreto e montagem de formas laterais.  
 Concretagem do sóculo do transformado e casa de medição.  
 Execução de buraco e valetas para passagem de da infraestrutura do sistema elétrico de entrada no prédio.  
 Execução do sistema hidrossanitário no subsolo da edificação.  
 Pintura na fachada externa do prédio.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

*[Handwritten Signature]*  
**VICTOR RAMIREZ PARQUET**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-057.652-9

TRT

*[Handwritten Signature]*

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng.º CREA-SC 035 671

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 8/8/18 157 /365

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quarta-feira

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

#### Principais Atividades do Dia

Locação e marcação da posição dos eletrodutos PEAD onde serão passados os cabos de entrada do sistema elétrico do prédio.  
Limpeza das áreas externa do prédio.  
Pintura externa nas fachadas externas do prédio.  
Execução do sistema hidráulico da edificação.

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNEK

Analista Judiciário  
Matrícula: 4292  
Eng.º Civil CREA: 91C.086.621

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 7/8/18 156 /365  
 terça-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

**Sub Empreiteiros**

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

**Principais Atividades do Dia**

Execução dos rasgos do sistema de iluminação do estacionamento interno da edificação,  
 limpeza do entulho gerado nos rasgos.  
 Pintura na fachada traseira do prédio.  
 Execução do sistema hidrossanitário da edificação.  
 Limpeza nas áreas internas da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

*[Handwritten Signature]*  
**VICTOR RAMIREZ PARQUEI**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 057.652-9

TRT

*[Handwritten Signature]*

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4269  
 Esp. Civil OPEL-SC INE 000

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 6/8/18 155 /365

segunda-feira

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NÓITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

#### Principais Atividades do Dia

- Pintura na fachada traseira do prédio.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.
- Limpeza nas áreas internas da edificação.
- assentamento de revestimento cerâmico nos banheiros do pavimento superior
- Assentamento de piso cerâmico no pavimento superior da edificação.

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VITOR RAMIRES PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRE WAGNER

Analista Judiciário  
Matrícula: 4002  
Eng. CIV CREA-SC 068.622



ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 5/8/18 154 /365  
 domingo

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	3

**Sub Empreiteiros**

Ajudante de Encanador	1	Eletcista	0
Ajudante de pintor	1	Ajudante de pintor	0

**Principais Atividades do Dia**

Não houve atividade em obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

*[Handwritten Signature]*  
 VICTOR HUBERTZ PARQUEI  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 057.652-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Avalista Judicial  
 Matrícula: 4262  
 Eng.º Del. TRTA - SC 002 027

*[Handwritten Signature]*

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 4/8/18 153 /365

sábado

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NS = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

#### Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

  
RAMIRO RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário

Matrícula: 4262

Estat. Civil: P.S.A. 3.5 038.216

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 3/8/18 152 /365  
 sexta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

**Sub Empreiteiros**

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		


**Principais Atividades do Dia**

Pintura nas fachadas externas da edificação.  
 Execução de rasgos no muro de divisa externo para passagem da infra do sistema de iluminação da área externa do prédio.  
 Assentamento de revestimento cerâmico no pavimento superior.  
 remoção de piso de basalto no pavimento térreo.  
 Limpeza da cobertura.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

  
 VICTOR RAMIREZ PAROLIZ  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 057.652-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 168.622

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 2/8/18 151 /365

quinta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

**Sub Empreiteiros**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

**Principais Atividades do Dia**

- Pintura nas fachadas externas da edificação.
- Execução de rasgos no muro de divisa externo para passagem da infra do sistema de iluminação da área externa do prédio.
- Assentamento de revestimento cerâmico no pavimento superior.
- Execução de requadros nas aberturas em alvenaria executados.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula 4252

CPF: 041.075.150-00

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 1/8/18 150 /365

quarta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

**Sub Empreiteiros**

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

**Principais Atividades do Dia**

- Pintura nas fachadas externas da edificação.
- Marcação para execução dos rasgos no muro de divisa externo para passagem da infra do sistema de iluminação da área externa do prédio.
- Assentamento de revestimento cerâmico no pavimento superior.
- Execução de requadros nas aberturas em alvenaria executados.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 VICTOR RAMIREZ PARQUET  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 057.652-9

TRT

*André Wagner*  
 ANDRÉ WAGNER  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4292  
 Orgão: TRTSC - 2ª Vara do Trabalho

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 31/7/18 149 /365

terça-feira

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		


#### Principais Atividades do Dia

Pintura das fachadas externa da edificação.  
Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones  
Execução de reboco nas área onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.  
Limpeza da obra.


#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
VICTOR RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-057.652-9

TRT

  
ANDRÉ WAGNER  
Analista Judiciário  
Matrícula: 1762  
Eng. Civil (RSCA 30.056.622-0)

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 30/7/18 148 /365  
segunda-feira

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		

#### Principais Atividades do Dia

Aplicação de fundo preparador nas fachadas externas da edificação.  
Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones.  
Execução de reboco nas área onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.  
Limpeza da obra.


#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
RAMIRO RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT

  
ANDRE WAGNER  
Analista Judiciário  
Matrícula: 4282  
Org. OAB/CREA-SU 068.622-7

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 29/7/18 147 /365

domingo

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Ajudante de Encanador	1	Eletricista	0
Ajudante de pintor	1		


#### Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.


#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
VICTOR RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT



ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eng. CIVIL CREA-SC 088 622



ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 28/7/18 146 /365

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sábado

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Solvente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	0	Eletricista	0
Ajudante de pintor	0		

#### Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.


#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
VICTOR RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT



ANDRE WAGNER

Analista Judiciário

Matricula: 4262

Eq.º. Civil (CREA) 37.056.622-1

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 27/7/18 145 /365  
sexta-feira

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	2
Ajudante de pintor	1	Serralheiro	1
Ajudante de Serralheria	1		

#### Principais Atividades do Dia

- Aplicação de fundo preparador nas fachadas externas da edificação.
- Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones
- Execução de reboco nas área onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidráulico e hidrossanitário da edificação.
- Instalação dos guardas-corpo e corrimão das escadas de acesso ao pav. Superior


#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
VICTOR RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT



ANDRÉ WAGNER  
Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Esp. Civil OAB/SC 098.030

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 26/7/18 144 /365

quinta-feira

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encarador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empregados

Ajudante de Encarador	1	Eletricista	2
Ajudante de pintor	1	Serralheiro	1
Ajudante de Serralheria	1		

#### Principais Atividades do Dia

- Aplicação de fundo preparador nas fachadas externas da edificação.
- Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones
- Execução de reboco nas área onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidráulico e hidrossanitário da edificação.
- Instalação dos guardas-corpo e corrimão das escadas de acesso ao pav. Superior

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

VICTOR RAMIREZ PARQUI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário  
Matrícula: 4289  
CCJ - 5ª VARA - SC 068 022-1

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 25/7/18 143 /365  
 quarta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Serveite	3

**Sub Empreiteiros**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Ajudante de Encanador	1	Eletricista	2
Ajudante de pintor	1	Serralheiro	1
Ajudante de Serralheira	1		

**Principais Atividades do Dia**

- Raspagem e limpeza com hidrojato da fachada para retirar as partes soltas.
- Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones
- Execução de reboco nas área onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidráulico e hidrossanitário da edificação.
- Finalização da cobertura metálica.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

*[Handwritten Signature]*  
 VICTOR RAMOS MARQUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 057.652-9

TRT

*[Handwritten Signature]*

ANDRÉ WAGNER  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Esp. Civil OAB/RS-00186200

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 24/7/18 142 /365  
terça-feira

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	2
Ajudante de pintor	1	Serralheiro	1
Ajudante de Serralheria	1		

#### Principais Atividades do Dia

- Raspagem e limpeza com hidrojato da fachada para retirar as partes soltas
- Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones
- Execução de reboco nas área onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.
- Limpeza da obra
- Execução do sistema hidráulico e hidrossanitário da edificação.
- Execução da cobertura metálica.

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUEI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário  
Método: 4262  
Emp. Civil OJEA-DC-1166-025

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 23/7/18 141 /365  
segunda-feira

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	2
Ajudante de pintor	1	Serralheiro	1
Ajudante de Serralheria	1		


#### Principais Atividades do Dia

- Raspagem e limpeza com hidrojato da fachada para retirar as partes soltas.
- Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones
- Execução de reboco nas área onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidráulico e hidrossanitário da edificação.
- Execução da cobertura metálica


#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
VICTOR RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT

  
ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário  
Matrícula 4202

Criar: 01/07/2018 10:53

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 22/7/18 140 /365

domingo

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	2
Ajudante de pintor	1	Serralheiro	1
Ajudante de Serralheria	1		

#### Principais Atividades do Dia

- Raspagem e limpeza com hidrojato da fachada para retirar as partes soltas
- Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones
- Execução de reboco nas áreas onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidráulico e hidrossanitário da edificação.
- Execução da cobertura metálica.

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.


#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
VICTOR RAMIREZ PARQUET  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

  
Analista Judiciário  
Matrícula: 4212  
Esp. Civil (TRT-13) 301.055.11

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA: 21/7/18 139 /365

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sábado

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

#### Sub Empreiteiros

Ajudante de Encanador	1	Eletricista	2
Ajudante de pintor	1	Serralheiro	1
Ajudante de Serralharia	1		

#### Principais Atividades do Dia

- Raspagem e limpeza com hidrojato da fachada para retirar as partes soltas.
- Execução das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso, comunicação, alto-falantes e microfones
- Execução de reboco nas área onde houve remoção de revestimento e alvenaria nova.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidráulico e hidrossanitário da edificação.
- Execução da cobertura metálica.

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário  
Matrícula: 4262

Eq. Civ. CORE-3-3-30111



ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA:

20/7/18

138 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Sexta-Feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

**Sub Empreiteiros**

Serralheiro	1	Eletricista	2
Meio oficial serralheiro	1	Pintor	1
		Ajudante de pintor	1

Principais Atividades do Dia

- Início da cobertura metálica
- Instalações hidráulica
- Instalações sanitarias
- Requadro das aberturas dos vão das esquadrias
- Execução de chapisco e reboco nas alvenarias novas
- Início do serviço da pintura externa
- Início das inst. de prevenção de incêndio, cabeamento estruturado, controle de acesso comunicação, alto-falantes e microfones

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*[Handwritten Signature]*  
 VICTOR RAMIREZ PARQUET  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 057.652-9

TRT:

ANDRE WAGNER

Assista Judiciário  
 Matrícula: 1252  
 Sig. 047.081.420.0017

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Medição:** 06

**Período:** 21/07/2018 à 13/08/2018

**Resumo Atividades:** Raspagem para remoção de partes soltas nas fachadas externas, limpeza com hidrojato em fachadas externas, aplicação de fundo preparador de paredes e pintura com tinta acrílica premium nas fachadas externas, execução de rasgos nos muros de divisa para implantação do sistema de iluminação do estacionamento, execução do sóculo de concreto, impermeabilização da cobertura da caixa d'água, execução da infraestrutura do sistema de climatização, execução do sistema hidrossanitário, execução da infraestrutura da nova entrada de energia do prédio.

### FOTOS ANEXAS

FOTOS	COMENTÁRIOS
	<p>Limpeza das paredes externas com hidro jato após a raspagem de partes soltas.</p>
	<p>Pintura em fachada externa com tinta acrílica com auxílio de equipamento específico.</p>



Impermeabilização da laje de cobertura da caixa d'água.



Execução de rasgos nos muros de divisa para implantação do sistema de iluminação externa do estacionamento.



Sóculo de concreto armado para posterior execução da casa de medição e instalação do transformador.



Corte de perfilados para execução dos suportes da infraestrutura do sistema de climatização.



Tubulação de cobre rígido conforme especificação em projeto com Refnets já soldados.



Montagem do sistema de climatização em bancada para posterior instalação pendurada no forro. Pode ser visto também o isolamento térmico da tubulação.



Execução de caixas de passagem do novo sistema de esgoto da edificação.



Execução de rasgos em paredes para passagem das tubulações de entrada de energia e sistema de climatização.

---

**VICTOR RAMIREZ PARQUET**  
**(Diretor Técnico)**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-057.652-9**

De: Eng. André Wagner - SPO  
Para: Diretor do SPO

**Assunto: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 6ª MEDIÇÃO – REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS**


**PROAD: CP 9379/2017**

Prezado Diretor do SPO,

Encaminho a nota fiscal eletrônica nº 31 da empresa **ESPHERA SUL Empreendimentos LTDA - ME**, no valor de **R\$ 116.423,84** correspondente à **6ª medição** do contrato cujo valor é de R\$ 2.187.480,19.

Esta medição, com serviços realizados no período de 21/07/2018 a 13/08/2018 equivale a 5,32% do valor do contrato. O valor previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para esta 6ª medição não foi atingido mas o sexto mês de obra também não chegou ao fim. Mais precisamente, se observa que atingiu-se 58% da 6ª parcela e o 6ª mês ainda está na metade. Desta forma, conclui-se que a obra não está atrasada.

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto em comparação ao valor medido na referência AGOSTO/18, com destaque aos percentuais de serviços previstos e realizados:



Os valores da Planilha de Medição (em anexo) foram conferidos e estão em conformidade com o Relatório de medição/diários de obra (também anexo) e demais verificações realizadas através de vistorias no local. Portanto, informo que os serviços foram realizados conforme a medição ora apresentada e a contento.

Em anexo:

- Pedido da empresa;
- Nota Fiscal;
- Relatório da 6ª Medição – diários de obra;
- Relatório fotográfico;
- Planilha da 6ª Medição;

Solicito providências dos setores competentes, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

Atenciosamente,

**André Wagner**

Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil  
Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2  
Serviço de Projetos e Obras



TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC

**FOLHA DE MEDIÇÃO**

EMPREITEIRA

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBRA

REFORMA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS

CONTRATO Nº	CP 9379/2017	MEDIÇÃO Nº	6	Período de Aferição	21/07/2018 À 13/08/2018
VALOR CONTRATO	R\$ 2.187.480,19	INICIO CONTRATO	06/03/2018	TÉRMINO CONTRATO	28/02/2019
				DATA	08/08/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO				QUANTITATIVO			VALORES (R\$)		
		UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	VALOR ATUAL	ESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA	ESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>											
	CLIENTE:	DATA ORÇAMENTO:	7-nov-17								
	ENDEREÇO:	DATA DA IMPRESSÃO:	7-nov-17								
	MUNICÍPIO:	B.D.I. EQUIPAMENTOS:	17,00%								
EMPRESA: Esphera Sul Empreendimentos Ltda.											
CNPJ: 03.594.924/0001-51											
Responsável Técnico: Eng. Víctor Ramirez Parquet - CREA/SC 057.652-9											
	OBRA:	ÁREA CONSTRUÍDA:	1.000,76								
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.								
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>317.710,89</b>					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	13.825,00	165.900,00	1,00	5,42	6,42	13.825,00	74.931,50	88.756,50
1.2	ENGENHEIRO ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS	MÊS	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5	MÊS	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7.700,00	92.400,00	1,00	5,42	6,42	7.700,00	41.734,00	49.434,00
1.5	ART CREA SC	UNID.	10,00	101,91	1.019,10	0,00	10,00	10,00	0,00	1.019,10	1.019,10
1.6	Taxas, Licenças e despesas administrativas	MES	12,00	187,50	2.250,00	1,00	5,40	6,40	187,50	1.012,50	1.200,00
1.7	Itens de Consumo Mensal	MÊS	12,00	687,50	8.250,00	1,00	5,42	6,42	687,50	3.726,25	4.413,75
1.8	As Built e Data Book	MÊS	12,00	500,00	6.000,00	1,00	5,42	6,42	500,00	2.710,00	3.210,00
1.9	Avaliação de Eficiência Energética (Emissão da ENCE por OIA cadastrada no INMETRO)	VB	1,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro risco de engenharia - obras, reformas e/ou ampliações	m²	1.000,76	2,35	2.351,79	0,00	1.000,76	1.000,76	0,00	2.351,79	2.351,79
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>18.334,99</b>					
2.1	LIMPEZA DO TERRENO										
2.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	260,00	0,40	104,00	0,00	260,00	260,00	0,00	104,00	104,00
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	COMP. SIM	M2	150,00	56,41	8.461,50	0,00	150,00	150,00	8.461,50	8.461,50
2.3	CANTEIRO DE OBRA										
2.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,40	452,85	2.445,39	0,00	5,40	5,40	0,00	2.445,39	2.445,39
2.4	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	500,00	1,28	640,00	0,00	120,00	120,00	0,00	153,60	153,60
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME										
2.5.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	192,00	33,80	6.489,60	20,00	150,00	170,00	676,00	5.070,00	5.746,00
2.5.2	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	50,00	3,89	194,50	0,00	40,00	40,00	0,00	155,60	155,60
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>					<b>93.494,54</b>					
3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	200,00	75,41	15.082,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.082,00	15.082,00
3.2	DEMOLICAO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL OU LAMINADO	M2	100,00	1,95	195,00	0,00	100,00	100,00	0,00	195,00	195,00
3.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	800,00	8,80	7.040,00	0,00	800,00	800,00	0,00	7.040,00	7.040,00
3.4	DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO	M2	665,00	19,55	13.000,75	0,00	665,00	665,00	0,00	13.000,75	13.000,75
3.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	855,00	13,04	11.149,20	0,00	855,00	855,00	0,00	11.149,20	11.149,20
3.6	REMOÇÃO DE PISO EM CARPETE	M2	57,51	3,29	189,21	0,00	57,51	57,51	0,00	189,21	189,21
3.7	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	260,00	13,98	3.634,80	0,00	30,00	30,00	0,00	419,40	419,40
3.8	REMOÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	M2	200,00	28,58	5.716,00	0,00	12,00	12,00	0,00	342,96	342,96
3.9	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	M2	205,00	49,96	10.241,80	0,00	205,00	205,00	0,00	10.241,80	10.241,80
3.10	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,94	339,76	998,89	0,00	2,94	2,94	0,00	998,89	998,89



ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
3.11	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,70	339,76	917,35	0,00	2,70	2,70	0,00	917,35	917,35		
3.12	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	10,50	33,50	351,75	0,00	10,50	10,50	0,00	351,75	351,75		
3.13	REMOÇÃO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	M	41,70	35,61	1.484,94	0,00	41,70	41,70	0,00	1.484,94	1.484,94		
<b>3.14</b>	<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO TELHADO</b>												
3.14.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	465,00	10,55	4.905,75	0,00	465,00	465,00	0,00	4.905,75	4.905,75		
3.14.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	200,00	20,54	4.108,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4.108,00	4.108,00		
3.15	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	20,00	17,60	352,00	0,00	20,00	20,00	0,00	352,00	352,00		
<b>3.16</b>	<b>REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS</b>												
3.16.1	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	10,00	20,70	207,00	0,00	10,00	10,00	0,00	207,00	207,00		
3.16.2	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	11,73	117,30	0,00	10,00	10,00	0,00	117,30	117,30		
<b>3.17</b>	<b>REMOÇÃO DE ESQUADRIAS</b>												
3.17.1	REMOÇÃO DE JANELAS EM FERRO E VIDRO	M2	125,00	13,04	1.630,00	0,00	125,00	125,00	0,00	1.630,00	1.630,00		
3.17.2	REMOÇÃO DE PORTAS METÁLICAS E/OU VIDRO	M2	50,00	13,04	652,00	0,00	50,00	50,00	0,00	652,00	652,00		
3.17.3	REMOÇÃO DE JANELA VENEZIANA METÁLICA	M2	10,00	13,04	130,40	0,00	10,00	10,00	0,00	130,40	130,40		
3.17.4	REMOÇÃO DE PORTAS INTERNAS	M2	5,00	13,04	65,20	0,00	5,00	5,00	0,00	65,20	65,20		
3.18	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	880,00	2,64	2.323,20	0,00	880,00	880,00	0,00	2.323,20	2.323,20		
3.19	REMOCAO DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	M	200,00	7,41	1.482,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.482,00	1.482,00		
3.20	REMOCAO DE FIACAÇÃO ELÉTRICA	M	200,00	12,35	2.470,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2.470,00	2.470,00		
3.21	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	200,00	5,25	1.050,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.050,00	1.050,00		
3.22	CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DO ENTULHO	UNID.	20,00	200,00	4.000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
<b>4</b>	<b>ESTRUTURAL</b>				<b>22.863,04</b>								
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	3,00	2252,38	6.757,14	0,00	3,00	3,00	0,00	6.757,14	6.757,14		
4.1.1	Escavação manual para execução da fundação da escada	m³	0,84	82,10	68,96	0,00	0,84	0,84	0,00	68,96	68,96		
4.1.2	Cantoneira metálica L 6" x 1/2 A36	kg	38,54	8,91	343,43	0,00	38,54	38,54	0,00	343,39	343,39		
4.1.3	Barra rosca 1/2" A193	un.	8	9,85	78,80	0,00	8,00	8,00	0,00	78,80	78,80		
4.1.4	Solda química do tipo sikadur 52 - contato concreto novo x existente	lata	1,00	134,71	134,71	0,00	1,00	1,00	0,00	134,71	134,71		
4.1.5	Solda química do tipo sikadur 32 - armadura da escada na viga superior	lata	0,50	134,72	67,36	0,00	0,50	0,50	0,00	67,36	67,36		
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE SÓCULOS DE CONCRETO E CANALETAS DE PASSAGEM (CLIMATIZAÇÃO), MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	4,00	2252,38	9.009,52	0,00	4,00	4,00	0,00	9.009,52	9.009,52		
<b>4.3</b>	<b>FECHAMENTO DA LAJE</b>												
4.3.1	Perfil laminado VM 10"	kg	94,00	8,91	837,54	0,00	94,00	94,00	0,00	837,54	837,54		
4.3.2	Cantoneira metálica L 6" x 1/2 A36	kg	35,04	8,91	312,21	0,00	35,04	35,04	0,00	312,21	312,21		
4.3.3	Parafuso 1/2" x 20 cm		20,00	9,85	197,00	0,00	20,00	20,00	0,00	197,00	197,00		
4.3.4	Chapa metálica 10 mm com solda em chapa existente	KG	32,49	8,91	289,49	0,00	32,49	32,49	0,00	289,49	289,49		
4.3.5	Parafuso 3/8" x 20 cm		32,00	8,49	271,68	0,00	32,00	32,00	0,00	271,68	271,68		
4.3.6	Solda química do tipo sikadur 32 - parafusos no concreto existente	lata	0,50	134,72	67,36	0,00	0,50	0,50	0,00	67,36	67,36		
4.3.7	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	87,50	6,60	577,50	0,00	87,50	87,50	0,00	577,50	577,50		
4.3.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	12,58	98,91	1.243,79	0,00	12,58	12,58	0,00	1.243,79	1.243,79		
4.3.9	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	3,62	376,88	1.364,91	0,00	3,62	3,62	0,00	1.364,31	1.364,31		
4.3.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,68	381,14	1.021,76	0,00	2,68	2,68	0,00	1.021,46	1.021,46		
4.3.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,00	9,56	219,88	0,00	23,00	23,00	0,00	219,88	219,88		
<b>5</b>	<b>FECHAMENTOS</b>				<b>134.356,59</b>								
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	50,00	89,60	4.480,00	0,00	50,00	50,00	0,00	4.480,00	4.480,00		
5.2	ENCUNHAMENTO	M	50,00	17,28	864,00	0,00	50,00	50,00	0,00	864,00	864,00		
5.3	Peitoris e vergas	m	100,00	17,28	1.728,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.728,00	1.728,00		
5.4	Fixação de peitoris e vergas em alvenarias e pilares existentes	m	150,00	17,28	2.592,00	0,00	150,00	150,00	0,00	2.592,00	2.592,00		





ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
11.7.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,47	211,57	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,46	211,58	1.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9	PORTA NAVAL 80CM COM INSTALACAO	M2	1,00	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	M2	2,64	1070,48	2.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	M2	3,95	396,83	1.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13	Instalação do motor do portão de acesso veículos com sistema de abertura e fechamento em 90º, sendo 2 folhas, com dois motores Modelo Piston Condominium jet flex - da marca PPA ou similar, com proteção antiestragamento e acionamento manual no caso de falta de energia, incluindo cremalheira industrial e 02 controles remotos. Potência 200W/210W, Velocidade 5m/min, ciclos contínuos, frequência 50/60Hz, isolamento classe B, 130º C. Monofásico.	Unid	2,00	1625,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM</b>												
11.13.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	40,60	287,50	11.672,50	0,00	24,36	24,36	0,00	7.003,50	7.003,50		
11.13.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	15,37	155,60	2.391,88	0,00	3,84	3,84	0,00	597,50	597,50		
11.14	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM</b>												
11.14.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	5,80	287,50	1.667,50	0,00	2,90	2,90	0,00	833,75	833,75		
11.14.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	2,20	96,23	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.15	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 110CM</b>												
11.15.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	26,40	287,50	7.590,00	0,00	15,84	15,84	0,00	4.554,00	4.554,00		
11.15.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	13,44	155,60	2.091,26	0,00	3,36	3,36	0,00	522,82	522,82		
11.16	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM</b>												
11.16.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	8,80	287,50	2.530,00	0,00	4,40	4,40	0,00	1.265,00	1.265,00		
11.16.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	4,48	96,23	431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.17	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 125CM</b>												
11.17.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	7,25	287,50	2.084,38	0,00	3,62	3,62	0,00	1.040,75	1.040,75		
11.17.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	3,72	96,23	357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.18	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 100CM</b>												
11.18.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	3,00	287,50	862,50	0,00	1,50	1,50	0,00	431,25	431,25		
11.18.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	1,47	96,23	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.19	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 125CM</b>												
11.19.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	2,00	287,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.19.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	0,46	96,23	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.20	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 125CM</b>												
11.20.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	3,13	287,50	898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.20.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	1,63	96,23	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.21	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 120CM</b>												
11.21.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	0,72	287,50	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.21.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	0,26	155,61	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.22	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 270CM</b>												
11.22.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,62	287,50	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.22.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	0,66	155,59	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.23	<b>JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM</b>												
11.23.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	8,00	287,50	2.300,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1.150,00	1.150,00		
11.23.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	4,08	155,60	634,85	0,00	2,04	2,04	0,00	317,43	317,43		











ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
27.06.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED	UNID.	40,00	50,26	2.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUIVA	M	284,25	25,00	7.106,25	0,00	284,00	284,00	0,00	7.100,00	7.100,00		
27.06.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	568,50	1,16	659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	568,50	1,16	659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	569,00	1,16	660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.7	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	44,00	7,36	323,84	0,00	44,00	44,00	0,00	323,84	323,84		
27.06.8	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	47,00	2,08	97,76	0,00	47,00	47,00	0,00	97,76	97,76		
27.06.9	LUIVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	94,00	0,90	84,60	0,00	94,00	94,00	0,00	84,60	84,60		
27.06.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	40,00	27,54	1.101,60	0,00	40,00	40,00	0,00	1.101,60	1.101,60		
27.06.13	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1,1/2")	UN	228,00	0,10	22,80	0,00	228,00	228,00	0,00	22,80	22,80		
27.06.14	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	228,00	0,13	29,64	0,00	228,00	228,00	0,00	29,64	29,64		
27.06.15	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	40,00	3,24	129,60	0,00	40,00	40,00	0,00	129,60	129,60		
<b>27.07</b>	<b>SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO</b>												
27.07.1	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE INCENDIO	UNID.	1,00	5000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.2	Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	UNID.	2,00	212,95	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.3	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UNID.	2,00	288,63	577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.4	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	UNID.	8,00	234,71	1.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUIVA	M	61,25	3,11	190,49	0,00	61,25	61,25	0,00	190,49	190,49		
27.07.6	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	26,00	7,36	191,36	0,00	26,00	26,00	0,00	191,36	191,36		
27.07.7	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	122,50	3,20	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.9	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1,1/2")	UN	49,00	0,10	4,90	0,00	49,00	49,00	0,00	4,90	4,90		
27.07.10	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	49,00	0,13	6,37	0,00	49,00	49,00	0,00	6,37	6,37		
27.07.1	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	8,00	95,48	763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.2	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	3,00	95,48	286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.3	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	4,00	95,48	381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.5	PLACA DE SINLIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.6	PLACA DE SINLIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>INSTALACOES DE COMUNICACAO</b>				<b>107.952,27</b>								
<b>28.01</b>	<b>INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSORIOS</b>												
28.01.1	Abraçadeira sobenial com chaveta para eletroduto pvc rígido diam. 1"	UN	240,00	0,91	218,40	0,00	240,00	240,00	0,00	218,40	218,40		
28.01.2	Abraçadeira sobenial com chaveta para eletroduto pvc rígido diam. 2"	UN	3,00	1,74	5,22	0,00	3,00	3,00	0,00	5,22	5,22		
28.01.3	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	UNID.	1.000,00	0,04	40,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40,00	40,00		
28.01.4	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	200,00	0,51	102,00	0,00	200,00	200,00	0,00	102,00	102,00		
28.01.5	BUCHA DE NYLON SEM ABA S5	UN	280,00	0,08	22,40	0,00	280,00	280,00	0,00	22,40	22,40		
28.01.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	110,00	14,28	1.570,80	0,00	110,00	110,00	0,00	1.570,80	1.570,80		
28.01.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	12,00	17,95	215,40	0,00	12,00	12,00	0,00	215,40	215,40		
28.01.8	Caixa de passagem em alvenaria rebocada dim. 65x45x80cm	UM	3,00	837,50	2.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.9	Cinta de alumínio 10/1mmx1m com fecho	UM	4,00	53,35	213,40	0,00	4,00	4,00	0,00	213,40	213,40		
28.01.10	Condulete em alumínio multiplas saídas diam. 1"	UN	35,00	42,54	1.488,90	0,00	35,00	35,00	0,00	1.488,90	1.488,90		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
28.01.11	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 2" para duto PEAD	UM	2,00	6,16	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.12	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 2" para duto pvc rígido	UM	16,00	5,49	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.13	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 1" para duto pvc rígido	UM	50,00	4,06	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.14	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 3/4" para duto pvc rígido	UM	5,00	2,93	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.15	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	60,00	3,14	188,40	0,00	180,00	180,00	0,00	565,20	565,20		
28.01.16	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	6,99	34,95	0,00	5,00	5,00	0,00	34,95	34,95		
28.01.17	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	2,00	21,89	43,78	0,00	2,00	2,00	0,00	43,78	43,78		
28.01.18	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	UNID.	5,00	19,35	96,75	0,00	5,00	5,00	0,00	96,75	96,75		
28.01.19	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00	5,71	57,10	0,00	10,00	10,00	0,00	57,10	57,10		
28.01.20	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	50,00	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.01.21	Eletrocalha perfurada GF-galvanizada á fogo dim. 200x100x3000mm	UNID.	4,00	44,11	176,44	0,00	4,00	4,00	0,00	176,44	176,44		
28.01.22	Eletrocalha perfurada GF-galvanizada á fogo dim. 200x100x3000mm	M	24,00	40,86	980,64	0,00	24,00	24,00	0,00	980,64	980,64		
28.01.23	Eletroduto de Ferro Galvanizado á fogo diam 2"x3m NBR 5598	M	9,00	30,44	273,96	0,00	9,00	9,00	0,00	273,96	273,96		
28.01.24	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	200,00	2,49	498,00	0,00	200,00	200,00	0,00	498,00	498,00		
28.01.25	Eletrocuto de pvc rígido antichama diam 2"x3m	M	18,00	19,08	343,44	0,00	18,00	18,00	0,00	343,44	343,44		
28.01.26	Eletrocuto de pvc rígido antichama diam 1"x3m	M	240,00	14,40	3.456,00	0,00	240,00	240,00	0,00	3.456,00	3.456,00		
28.01.27	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	70,00	34,66	2.426,20	0,00	70,00	70,00	0,00	2.426,20	2.426,20		
28.01.28	Emenda simples para eletrocalha GF dim. 100x50mm	UNID.	70,00	10,23	716,10	0,00	70,00	70,00	0,00	716,10	716,10		
28.01.29	Emenda simples para perfilado GF 38x38mm	UNID.	28,00	10,85	303,80	0,00	28,00	28,00	0,00	303,80	303,80		
28.01.30	Flange GF para eletrocalha 200x100mm	UNID.	1,00	16,40	16,40	0,00	1,00	1,00	0,00	16,40	16,40		
28.01.31	Gancho vertical para eletrocalha GF dim. 210x100mm	UM	6,00	20,73	124,38	0,00	6,00	6,00	0,00	124,38	124,38		
28.01.32	Gancho vertical para eletrocalha GF dim. 110x50mm	UNID.	48,00	10,85	520,80	0,00	48,00	48,00	0,00	520,80	520,80		
28.01.33	Gancho vertical para perfilado GF dim. 38x38mm	UNID.	56,00	9,11	510,16	0,00	56,00	56,00	0,00	510,16	510,16		
28.01.34	Luva de pvc antichama p/eletroduto corrugado diam 1"	UN	20,00	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.01.35	Luva de pvc antichama p/eletroduto corrugado tipo pressão diam 1"	UN	50,00	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.01.36	Luva de pvc antichama p/eletroduto rígido diam 2"	UN	11,00	3,88	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.01.37	Luva de pvc antichama p/eletroduto rígido diam 1"	UN	140,00	1,25	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.01.38	Luva de FG á fogo diam. 2" NBR 5598	UNID.	4,00	1,56	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.01.39	Parafuso cabeça lenticla 1/4" x 5/8", rosca total	UNID.	700,00	0,43	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.01.40	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	UNID.	28,00	46,74	1.308,72	0,00	28,00	28,00	0,00	1.308,72	1.308,72		
28.01.41	Porca sextavada diam. 1/4" GF	UN	1.000,00	0,20	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	200,00		
28.01.42	Redução central para eletrocalha GF de 200x100 para 100x50mm	PÇ	2,00	47,88	95,76	0,00	2,00	2,00	0,00	95,76	95,76		
28.01.43	Saída vertical de perfilado para eletroduto 1"	PÇ	40,00	12,38	495,20	0,00	40,00	40,00	0,00	495,20	495,20		
28.01.44	Saída vertical de eletrocalha para eletroduto 1"	PÇ	50,00	12,45	622,50	0,00	50,00	50,00	0,00	622,50	622,50		
28.01.45	Saída lateral de eletrocalha para perfilado 38x38mm	PÇ	16,00	12,14	194,24	0,00	16,00	16,00	0,00	194,24	194,24		
28.01.46	Suporte zz para suspensão de eletrocalha GF	UNID.	54,00	18,66	1.007,64	0,00	54,00	54,00	0,00	1.007,64	1.007,64		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
28.01.47	Tampa de ferro nodular 125 daN dim. 50x70cm padrão Anatel/Telebrás.	UNID.	3,00	475,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.48	Tampa cega para condutele de alumínio diam. 1"	UNID.	35,00	1,88	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.49	Tampa de pressão para eletrocalha GF dim. 200x3000mm	UNID.	2,00	9,79	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.50	Tê horizontal para eletrocalha GF dim. 200x100mm	UNID.	2,00	31,63	63,26	0,00	2,00	2,00	0,00	63,26	63,26	63,26	63,26
28.01.51	Tê vertical de descida para eletrocalha GF dim. 200x100mm	PÇ	1,00	84,43	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.52	Uniduto cônico sem vedação p/condutele 1"	UN	115,00	3,06	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.53	Vergalhão rosca total diam. 1/4"x2800mm	UNID.	36,00	8,63	310,68	0,00	36,00	36,00	0,00	310,68	310,68	310,68	310,68
28.02	<b>CAIXAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS</b>												
28.02.1	Caixa de passagem em pvc ou alumínio tipo embutir dim. 10x10x5cm com tampa cega	UN	3,00	17,05	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	130,21	130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	210,11	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	460,68	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.5	Caixa de piso CR4 ref. Dutotec para piso completa modelo quadrado (120x120mm) com acabamento aço escovado. Fornecimento completa com 3 tomadas RJ-45 CAT6.	UNID.	4,00	402,03	1.608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.5	Caixa de piso CR4 ref. Dutotec para piso completa modelo quadrado (120x120mm) com acabamento aço escovado. Fornecimento completa com 2 tomadas RJ-45 CAT6.	PÇ	8,00	402,03	3.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.6	Conjunto: caixa de som passiva 3 vias, composto por autofalante woofer tamanho 4", potência 50W RMS e 200W pico. Resposta de frequência 80 Hz - 21 kHz. Impedância de 8 ohms. Deverá ser de embutir em forro, com tela e moldura de acabamento na cor branca. Marca e modelo de referência: Novik NVK25 ou similar.	UNID.	7,00	241,25	1.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.7	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo três módulos de tomadas RJ-45 CAT6.	PÇ	11,00	86,59	952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.8	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de tomadas RJ-45 CAT6.	PÇ	11,00	71,59	787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.9	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada RJ-45 CAT6.	PÇ	23,00	61,59	1.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.10	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada RGE cabo coaxial	PÇ	6,00	55,34	332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.11	Conjunto de suporte, espelho 4"x4" acabamento na cor branca, contendo um módulos de tomada RJ-45 e um módulo HDMI	PÇ	2,00	76,59	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.12	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de plug fêmea para microfone	PÇ	2,00	55,34	110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.13	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" cego com furo central acabamento na cor branca.	PÇ	36,00	45,34	1.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.14	Patch Panel gerenciável padrão 19", 48 portas alta densidade, Cat 6 UTP - 1 U	PÇ	4,00	780,34	3.121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.15	Porta equipamento Plus Light ref. Dutotec com 3 tomadas RJ-45. Acabamento na cor branca	PÇ	11,00	51,73	569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.16	Rack - Quit de exaustão para rack padrão 19 "	PÇ	1,00	296,36	296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.17	Rack - Conjunto de rodízios	CJ	1,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.18	Rack - Rack padrão 19" tipo de piso fechado com visor de acrílico fumê. Dim. 42Us x 1000mm X 1000MM.	PÇ	1,00	2934,18	2.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.19	Rack - Regua de tomadas para rack padrão 19"	PÇ	2,00	104,50	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.20	Voice Panel 28 portas Cat. 3 padrão 19"	pc	2,00	546,36	1.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.21	Certificação da rede de cabeamento estruturado	UNID.	138,00	15,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.22	Patch Cords Cat 6 e 02 metros		200,00	32,40	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.23	Patch voice 02 metros para telefonia		50,00	27,40	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.23	Patch Cords Cat 6 e 05 metros		50,00	54,90	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03	<b>CABOS E ACESSÓRIOS</b>												
28.03.1	Cabo UTP 4P Cat 6 cor azul (dados)	M	4.200,00	5,88	24.696,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	24.696,00	24.696,00	24.696,00	24.696,00
28.03.2	Cabo UTP 4P Cat 6 cor vermelho (CFTV)	M	600,00	5,88	3.528,00	0,00	600,00	600,00	0,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
28.03.3	Cabo UTP 4P Cat 6 cor amarelo (controle de acesso)	M	200,00	5,88	1.176,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
28.03.4	Cabo UTP 4P Cat 6 cor cinza (voz)	M	1.280,00	5,88	7.526,40	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	7.526,40	7.526,40	7.526,40	7.526,40
28.03.5	Cabo RGC 59 75 ohms	M	200,00	5,14	1.028,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
28.03.6	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00	1,63	652,00	0,00	400,00	400,00	0,00	652,00	652,00	652,00	652,00















ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
30.03.31	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor vermelho	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.32	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor cinza	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.33	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor azul-claro	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.34	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor preto	M	30,00	17,05	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.35	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor azul-claro	M	30,00	17,05	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.36	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor preto	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.37	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor vermelho	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.38	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor cinza	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.39	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor azul-claro	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.40	Fita de alta fusão 10m	un	3,00	1,63	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.41	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS</b>				<b>25.998,35</b>								
<b>32.4</b>	<b>ALIMENTAÇÃO PREDIAL</b>												
32.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	52,19	26,94	1.406,00	0,00	52,19	52,19	0,00	1.406,00	1.406,00		
32.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,01	19,60	490,20	0,00	25,01	25,01	0,00	490,20	490,20		
32.4.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,70	8,70	0,00	1,00	1,00	0,00	8,70	8,70		
32.4.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,58	11,16	0,00	2,00	2,00	0,00	11,16	11,16		
32.4.5	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	24,71	49,42	0,00	2,00	2,00	0,00	49,42	49,42		
32.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,30	10,60	0,00	2,00	2,00	0,00	10,60	10,60		
32.4.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	18,96	18,96	0,00	1,00	1,00	0,00	18,96	18,96		
32.4.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	5,81	23,24	0,00	4,00	4,00	0,00	23,24	23,24		
32.4.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,61	15,22	0,00	2,00	2,00	0,00	15,22	15,22		
32.4.10	HIDRÔMETRO DN 25 (¾) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	207,50	207,50	0,00	1,00	1,00	0,00	207,50	207,50		
32.4.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	27,86	27,86	0,00	1,00	1,00	0,00	27,86	27,86		
32.4.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	26,86	53,72	0,00	2,00	2,00	0,00	53,72	53,72		
<b>32.6</b>	<b>BARRILETE</b>												
32.6.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,93	68,26	1.292,16	0,00	18,93	18,93	0,00	1.292,16	1.292,16		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
32.6.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,25	36,19	298,57	0,00	8,25	8,25	0,00	298,57	298,57		
32.6.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	103,16	103,16	0,00	1,00	1,00	0,00	103,16	103,16		
32.6.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	61,18	122,36	0,00	2,00	2,00	0,00	122,36	122,36		
32.6.5	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	38,15	38,15	0,00	1,00	1,00	0,00	38,15	38,15		
32.6.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	86,01	86,01	0,00	1,00	1,00	0,00	86,01	86,01		
32.6.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	63,38	63,38	0,00	1,00	1,00	0,00	63,38	63,38		
32.6.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	41,45	82,90	0,00	2,00	2,00	0,00	82,90	82,90		
32.6.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,04	44,08	0,00	2,00	2,00	0,00	44,08	44,08		
32.6.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	63,38	63,38	0,00	1,00	1,00	0,00	63,38	63,38		
32.6.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	86,01	86,01	0,00	1,00	1,00	0,00	86,01	86,01		
32.6.12	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	3,00	21,89	65,67	0,00	3,00	3,00	0,00	65,67	65,67		
32.6.13	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	38,31	38,31	0,00	1,00	1,00	0,00	38,31	38,31		
32.6.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	41,45	124,35	0,00	3,00	3,00	0,00	124,35	124,35		
32.7	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>												
32.7.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	13,44	120,96	0,00	9,00	9,00	0,00	120,96	120,96		
32.7.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	12,44	236,36	0,00	19,00	19,00	0,00	236,36	236,36		
32.7.3	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	5,36	16,08	0,00	3,00	3,00	0,00	16,08	16,08		
32.7.4	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	18,39	36,78	0,00	2,00	2,00	0,00	36,78	36,78		
32.7.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	16,21	32,42	0,00	2,00	2,00	0,00	32,42	32,42		
32.7.6	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	4,00	18,65	74,60	0,00	4,00	4,00	0,00	74,60	74,60		













ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
37.03.24	Haste de aterramento aço cobreado diam. 1/2"x2400mmx0,254mm c/conector	UN	6,00	40,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.03.25	Transformador tipo pedestal classe 15 kV, 112,5 kVA a óleo, tensão primária 13,8 kV, tensão secundária 380/220V. Proteção por fusível baioneta.	UNID.	1,00	30000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.187.480,19</b>	<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>				<b>116.423,84</b>	<b>802.198,00</b>		

Eng. Civil Victor Alejo Ramirez Parquet  
(Diretor Técnico)  
CREA/SC 057.652-9

<b>ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>  RUA PROF WALTER DE BONA CASTELAN, 173, CORREGO GRANDE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.037-300 Telefone: 32046919 CNPJ: 03.594.924/0001-51 CMC: 458.774-0	<b>DANFPS-E</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 31 Autorização: 035918 Emissão: 13/08/2018 Código de Verificação: 9E99-5D8E-83A1-4699
---	--



<b>Dados do Tomador</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO			CFPS 9205
ENDEREÇO Rua Esteves Júnior, 395 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.015-905
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 02.482.005/0001-23

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 35.625,70	1	R\$ 35.625,70
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MATERIAL DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.  <i>6ª medição</i>	0	0,00	R\$ 80.798,14	1	R\$ 80.798,14

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.423,84

**Dados adicionais**  
 BANCO CECRED (085).AGÊNCIA: 0106-6.CONTA CORRENTE: 6507-2.CEI: 51.242.69909/77.INSS (11%) R\$ 3.918,83, Pis, Cofins, CS (4,65%) R\$ 5.413,71, IRPJ (1,20%) R\$ 1.397,09.VALOR DA ALÍQUOTA DE ISS É 3,00% (R\$ 3.492,72) NA REGIÃO DE CANOINHAS/SC, RETIDO NA FONTE.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 SIGNATÁRIO: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS  
 CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS  
 DATA DO CARIMBO: 13/08/2018 19:59:04

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/default/files/hotelaeronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/default/files/hotelaeronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9E995D8E83A14699 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4587740

08. 803901  
07



Documento 230 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia, *1161* acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.DRQL.XKYH: <https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

ENCAMINHO PARA MEDICAO FISICA.  
OPORTUNAMENTE ENVIAREMOS O PARAS.

Certifico que os serviços/materiais  
especificados na presente nota/fatura  
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 14/08/2018

  
Alexandre Koenig S. Thiago  
Diretor do SPO

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

Liquida-se o presente documento de  
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.  
O documento refere-se ao original da  
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 15/08/18

  
Simone Bonafelli Cardoso  
Técnico Judiciário

J7NE1338-RR

39-16

CP 9379/17

**ANEXO - V**

**ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL**

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº:	4378/17	UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:	Ezphora Sul		
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	14/06/2019		
RESPONSÁVEL:			
<b>1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>			
1.1 Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social			X
1.2 Abertura de conta-depósito vinculada			X
1.3 Apresentação da garantia contratual			X
1.4 Relação de todos os empregados que prestarão serviço			X
1.5 Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados			X
1.6 Outros documentos exigidos no edital/contrato			X
<b>2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:</b>			
2.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X		
2.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
2.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho	X		
2.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			X
2.5 Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal			X
<b>3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>			
3.1 Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador	X		
3.2 Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto	X		
3.3 Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	X		
3.4 Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço	X		
<b>4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:</b>			
4.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
4.2 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
4.3 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
4.4 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
<b>5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:</b>			
5.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
5.2 Cópia do comprovante de declaração à Previdência	X		

5.3	Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
5.4	Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	✓		
5.5	Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
<b>6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:</b>				
6.1	Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?			X
6.2	Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?			X
<b>7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:</b>				
7.1	Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador			X
7.2	Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado			X
7.3	Exames médicos demissionais dos empregados			X
7.4	Notificação de aviso prévio			X
<b>8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:</b>				
8.1	Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
8.2	GPS (INSS)	X		
8.3	GRF (GFTS)	X		
8.4	Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais	X		
8.5	Certidão Dívida Ativa da União	X		
8.6	Certidão Negativa de Débitos Salariais	X		
8.7	Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
8.8	Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
<b>9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO</b>				
9.1				
9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6				

  
**Simone Bonatelli Cardoso**  
 Técnico Judiciário

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03594924/0001-51

**Razão Social:** ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

**Endereço:** R PROFESSOR WALTER DE BONA CASTELAN 173 / SANTA MONICA  
/ FLORIANOPOLIS / SC / 88037-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/08/2018 a 12/09/2018

**Certificação Número:** 2018081410302948697135

Informação obtida em 15/08/2018, às 16:43:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA (ESFERA SUL)

**CNPJ:** 03.594.924/0001-51

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 15/08/2018, às 16h49

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

**3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos onvidos à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 2ZB2E1x.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

AO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIÃO  
Rua Esteves Junior, 395  
Centro - Florianópolis - SC  
A/C: Eng. André

Ref.: Documentos Medição de obra

N/Ref.: 008/CNH/2018

Florianópolis, 14 de Agosto de 2.018.

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste fazer entrega dos documentos relativo à 6ª medição da obra "reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas", convencionado pelo contrato número CP 9376/2017-1, no valor total de R\$ 116.423,84 (cento e dezesseis mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), sendo de mão de obra R\$ 35.625,70 e de material R\$80.798,14, bem como os documentos requeridos, conforme segue:

- Diário de obra;
- Relatório fotográfico;
- Planilha de medição do período;
- Recibos de salários
- Ficha de EPI
- Documentos contábeis competência 06/2018;
- Nota fiscal nº 31

Qualquer dúvida quanto aos documentos entregues, estamos ao inteiro dispor.

Cordialmente,

  
SANTIAGO RAMIREZ PARQUET  
(Diretor Administrativo)  
CPF: 041.269.779-37



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente SIC SOC CIVIL AUD E PLANEJAMENT - 010025339800017800,

Seu arquivo lulftilopmc00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/08/2018 às 13:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9C75FFCA.6AE1439C.A9C9E691.2695AAB8.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:LULFTILOPMC00004

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Florianópolis/SC

Competência : 07/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2018 - 13:43:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32253401
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.346,92	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.594.924/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.467,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.467,75
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858800000148 677501801800 807619180801 359492400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2018 - 13:43:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32253401
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.346,92	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.594.924/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.467,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.467,75
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858800000148 677501801800 807619180801 359492400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convenio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
COMPROVANTE DE ARRECADACAO DE FGTS - 06/08/2018

ORIGEM DA OPERACAO

CREDCREA - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP. 4416 - Credicrea  
Conta/DV: 6507-2  
Cliente: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

-----  
Codigo de barras: 858800000148 677501801800  
807619180801 359492400015


Tipo de Documento.....FGTS - GRF - 0180  
Codigo do Convenio: .....0180  
CNPJ/CEI empresa/CPF.....03.594.924/0001-51  
Identificador.....  
Data de Validade:.....31/12/2017  
Competencia.....07/2018  
Data do Pagamento.....06/08/2018

Valor Recolhido.....R\$ 1.467,75


-----  
Canal de Recebimento.....Internet Banking

Autenticacao:  
EF36.0920.0CE6.741A.3036.BA21.C515.4721

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2018	
	5-IDENTIFICADOR	03.594.924/0001-51	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>172 - ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA Rua WALTER DE BONA CASTELAN, 173 CORREGO GRANDE 88037300 FLORIANOPOLIS - SC 4832253401</p>	6-VALOR DO INSS	1.008,57	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.088,50
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.097,07	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Certo aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2018	
	5-IDENTIFICADOR	03.594.924/0001-51	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>172 - ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA Rua WALTER DE BONA CASTELAN, 173 CORREGO GRANDE 88037300 FLORIANOPOLIS - SC 4832253401</p>	6-VALOR DO INSS	1.008,57	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.088,50
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.097,07	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de GPS



Nome: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA | Conta: 65072

NR DOCUMENTO 16		EMIÇÃO 06/08/2018 11:04:16
<b>BANCO</b> 85	<b>AGÊNCIA</b> 106	<b>CONTA-DV</b> 65072 - ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS
<b>03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100	<b>04 - COMPETÊNCIA</b> 07/2018	<b>05 - IDENTIFICADOR</b> 03594924000151
<b>06 - VALOR DO INSS</b> 1.008,57	<b>09 - VALOR OUT. ENTIDADES</b> 1.088,50	<b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b> 0,00
<b>11 - VALOR TOTAL</b> 2.097,07	<b>DATA/HORA DO PAGAMENTO</b> 06/08/2018 11:03:24	<b>SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO</b> 5845
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b> Não Informado		
<b>LINHA DIGITÁVEL</b> Não Informado		
<b>PROTOCOLO</b> 18F0.5E5A.BDFA.275C.A42E.33E5.CB76.E88B		

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: LULFTILOPMC0000-4  
 COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 5,22  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51

LOGRADOURO: WALTER DE BONA CASTELAN 173 BAIRRO: CORREGO GRANDE CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88037-300 TELEFONE: 0048-32253401 CNAE: 7112000  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,25
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88
Empregados/Avulsos	3.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,38
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,62
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	5.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,19
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,54
OUTRAS ENTIDADES	1.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,47
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,47
TOTAL A RECOLHER	2.097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,01

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000148 677501801800 807619180801 359492400015

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA	INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51										
COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: 1,74 RAT AJUSTADO: 5,22										
TOMADOR/OBRA: ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS	INSCRIÇÃO: 312426930977										
NOME TRABALHADOR	INSCRIÇÃO: 312426930977										
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALEXANDRO VEIGA	0,00	0,00	128.00101.72-7	09/07/2018	01	86,87					07152
1.085,95			0,00			86,87					0,00
MAICON JOSE BARBOSA	0,00	0,00	163.68796.15-5	27/03/2018	01	88,80					07170
1.110,00			0,00			88,80					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	175,67	175,67	175,67	0,00
2.195,95							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2018  
HORA: 13:43:28  
PAG: 0010/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000148 677501801800 807619180801 359492400015

EMPRESA: ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: LULFIILOPMC0000-4  
COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51  
TOMADOR/OBRA: ESFERA REFORMA TRT CANOINHAS N° DE CONTROLE: J9SU4NJMu600000-0 FAP: 1,74 RAT AJUSTADO: 5,22  
INSCRIÇÃO: 512426990977  
LOGRADOURO: WALTER DE BONA CASTELAN 173 BAIRRO: CORREGO GRANDE CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88037-300 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.195,95	0,00	2.195,95	0,00
TOTAIS:	2	2.195,95	0,00	2.195,95	0,00



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000148 677501801800 807619180801 359492400015

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51 N° ARQUIVO: LULFTILOPMC0000-4  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,74 RAT AJUSTADO: 5,22 COD REC: 150 COMP: 07/2018 N° CONTROLE: A7fb08f2sxEO000-7  
 TOMADOR/OBRA : ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS INSCRIÇÃO: 512426990977 N° CONTROLE: J9su4NJMu600000-0  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 VIDAL RAMOS 200 CENTRO CANOINHAS 89460000 SC

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.195,95  
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.195,95  
 REM 13° SALÁRIO 0,00  
 DEPÓSITO 175,67  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL TRABALHADORES 2

TOTALS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.195,95  
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 175,67  
 VAL DEVIDO PREV SOC 856,84

TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.195,95  
 REM 13° SALÁRIO 0,00  
 DEPÓSITO 175,67  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL TRABALHADORES 2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2018  
HORA: 13:43:28  
PAG : 0011/0014

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GFS: 2100  
TOMADOR/OBRA: ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS  
LOGRADOURO: WALTER DE BONA CASTELAN 173  
CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC CEP: 88037-300 BAIRRO: CORREGO GRANDE TELEFONE: 0048 3225 3401 CNAE: 7112000

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
N° DE CONTROLE: J99SU4NJMU600000-0

N° ARQUIVO: LULFTLLOPMCO000-4  
INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51  
FAP: 1,74 RAT AJUSTADO: 5,22  
INSCRIÇÃO: 512426990977

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 856,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 175,67

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 5.897,19 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.897,19  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 03.594.924/0001-51		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
195	ALEXANDRO VEIGA PEDREIRO	715210	591	1	
		Admissão:	09/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:40	1.085,95		
998	I.N.S.S.	8,00		86,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.085,95	86,87	
			Valor Líquido →	999,08	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. FPPF	Folha FPPF
1.416,45	1.085,95	1.085,95	86,87	999,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alexandro Veiga Pedreiro  
Assinatura do Funcionário

06/08/2018  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JULHO \*\*\*

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 03.594.924/0001-51		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
184	MAICON JOSE BARBOSA SERVENTE	717020	591	1	
		Admissão:	27/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.110,00		
998	I.N.S.S.	8,00		88,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.110,00	88,80	
			Valor Líquido →	1.021,20	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. FPPF	Folha FPPF
1.110,00	1.110,00	1.110,00	88,80	1.021,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maicon Jose Barbosa  
Assinatura do Funcionário

06/08/2018  
Data

**FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI**  
 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -

**ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Obra: TRT de CA no iúhas Data: 27/03/18  
 Nome do Funcionário: MAICON JOSÉ BARBOSA

**DECLARAÇÃO**

Declaro haver recebido gratuitamente e em perfeito estado de utilização, os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI's relacionados nesta ficha, comprometendo-me a utilizá-los em conformidade com as normas vigentes, estando ciente da obrigatoriedade do uso dos mesmos. Responsabilizo-me pela guarda e conservação dos EPI's e estou ciente de que terei que devolvê-los quando sua vida útil estiver vencida, quando da troca por outro e no caso de desligamento da empresa. Autorizo o desconto em meus haveres, do valor do material extraviado ou danificado por mau uso ou pela falta de manutenção adequada. OBS.: um novo EPI será fornecido somente mediante a devolução do usado.

Data: 27/03/2018 Assinatura do Funcionário: maicon José BARBOSA

Material	Nº do CA	Data da Entrega	Assinatura
BOTA	17 015	27/03/18	x maicon José BARBOSA
CAPACETE PROTEÇÃO	23 782	27/03/18	x maicon José BARBOSA
CALÇA		27/03/18	x maicon José BARBOSA
CAMISETA		27/03/18	x maicon José BARBOSA
PROTECTOR AURICULAR	9584		x
MÁSCARA PROTEÇÃO C/ FILTRO	3127		x
ÓCULOS PROTEÇÃO	33 248	27/03/18	x maicon José BARBOSA
LUVA PIGMENTADA	34491	27/03/18	x maicon José BARBOSA
luva látex	38662	29/3/18	maicon José BARBOSA
luva pigmentada	34491	4/4/18	maicon José BARBOSA
luva látex	38662	10/4/18	maicon José BARBOSA
luva pigmentada	34491	13/4/18	maicon José BARBOSA
luva pigmentada	34491	18/4/18	maicon José BARBOSA
máscara PFF1	38514	18/4/18	maicon José BARBOSA
luva pigmentada	34491	23/4/18	maicon José BARBOSA
Calçado de segurança	170 15		
luva pigmentada	34491	3/5/18	maicon José BARBOSA
luva látex	38662	14/5/18	maicon José BARBOSA
luva nitrilica	38662	23/5/18	maicon José BARBOSA
CINTO DE SEGURANÇA	33 547	29/5/18	MAICON JOSÉ BARBOSA



**FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI**  
- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -

**ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Obra: TRT SC Data: 09/07/18

Nome do Funcionário: ALEX VEIGA

**DECLARAÇÃO**

Declaro haver recebido gratuitamente e em perfeito estado de utilização, os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI's relacionados nesta ficha, comprometendo-me a utilizá-los em conformidade com as normas vigentes, estando ciente da obrigatoriedade do uso dos mesmos. Responsabilizo-me pela guarda e conservação dos EPI's e estou ciente de que terei que devolvê-los quando sua vida útil estiver vencida, quando da troca por outro e no caso de desligamento da empresa. Autorizo o desconto em meus haveres, do valor do material extraviado ou danificado por mau uso ou pela falta de manutenção adequada. OBS.: um novo EPI será fornecido somente mediante a devolução do usado.

Material	Nº do CA	Data da Entrega	Assinatura
BOTA	3161-886	09/07/18	Alex Veiga
CAPACETE PROTEÇÃO	31469	09/07/18	Alex Veiga
CALÇA		09/07/18	Alex Veiga
CAMISETA		09/07/18	Alex Veiga
PROTETOR AURICULAR	9584	09/07/18	Alex Veiga
MASCARA PROTEÇÃO C/FILTRO	14104	09/07/18	Alex Veiga
ÓCULOS PROTEÇÃO	14196	09/07/18	Alex Veiga
LUVA PIGMENTADA	34491	09/07/18	Alex Veiga
Calçado de Segurança	13015	09/07/18	Alex Veiga

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
 Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).  
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Estado de Santa Catarina  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS  
 Guia de pagamento - Serviços Tomados

Página: 1/1  
 Data: 16/08/2018

RECIBO DO SACADO

104-0		10493.11531 72999.100042 00841.986532 8 76530000349272									
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 20/09/2018						
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - ISS - RETENÇÃO NA FONTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 0413 / 311537-2						
DATA DO DOCUMENTO 16/08/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 8419865	ESPÉCIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/08/2018	NOSSO NÚMERO 14999000008419865-0						
PARCELA 8	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS	VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS 3.492,72						
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 20/09/2018</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>NOME</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico</td> <td>3.492,72</td> </tr> </tbody> </table> NÚMERO DO RECIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO: 0001564115161220185908  Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES E CONGENERES					RECEITA	NOME	VALOR R\$	910	I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico	3.492,72	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA  (+) JUROS  (+) MULTA  (+) VALOR COBRADO  NFs: 31
RECEITA	NOME	VALOR R\$									
910	I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico	3.492,72									
COMPETÊNCIA Agosto/2018											
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO - TRT 12ª REGIÃO ( 251422 ) RUA ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015905 Florianópolis - SC					CNPJ: 02.482.005/0001-23						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECORTE AQUI

Página: 1/1

Data: 16/08/2018



Estado de Santa Catarina  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS  
 Guia de pagamento - Serviços Tomados

FICHA DE COMPENSAÇÃO

104-0		10493.11531 72999.100042 00841.986532 8 76530000349272									
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 20/09/2018						
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - ISS - RETENÇÃO NA FONTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 0413 / 311537-2						
DATA DO DOCUMENTO 16/08/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 8419865	ESPÉCIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/08/2018	NOSSO NÚMERO 14999000008419865-0						
PARCELA 8	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS	VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS 3.492,72						
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 20/09/2018</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>NOME</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico</td> <td>3.492,72</td> </tr> </tbody> </table> NÚMERO DO RECIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO: 0001564115161220185908  Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES E CONGENERES					RECEITA	NOME	VALOR R\$	910	I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico	3.492,72	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA  (+) JUROS  (+) MULTA  (+) VALOR COBRADO  NFs: 31
RECEITA	NOME	VALOR R\$									
910	I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico	3.492,72									
COMPETÊNCIA Agosto/2018					LF 456						
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO - TRT 12ª REGIÃO ( 251422 ) RUA ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015905 Florianópolis - SC					CNPJ: 02.482.005/0001-23						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
16/08/18 17:38 USUARIO : JORGE  
DATA EMISSAO : 16Ago18 TIPO OB: 59 NUMERO : 2018OB803901  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA  
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001300 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004224742-X PROCESSO : CP-9379/2017  
VALOR : 3.492,72

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2018LF000456  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/08/18  
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 31 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS. PROAD  
9379/2017

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

Visto.  
Em 20, 08, 18

Demilson Dagostim  
Conformidade de Registro de Gestão - DIGER



16/08/18 17:38

USUARIO : JORGE

DATA EMISSAO : 16Ago18 TIPO OB: 59

NUMERO : 2018OB803901

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 3.492,72

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2017NE001338400		33903916	
----	--------	-----------------	--	----------	--

3.492,72

02	531741	2017NE001338			
----	--------	--------------	--	--	--

3.492,72

03	561602	0100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

3.492,72

LANCADO POR : 04897440955 - JORGE

UG : 080013 16Ago18 13:46

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



16/08/18 17:38

USUARIO : JORGE

DATA EMISSAO : 16Ag018 TIPO OB: 11

NUMERO : 2018OB803902

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001300 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004224750-0

PROCESSO : CP-9379/2017

VALOR : 102.201,50

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 31. REFORMA DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALH  
O DE CANOINHAS. CP-9379/2017. 6A. MEDIÇÃO.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

**Visto.**

Em 20/08, 18

Demilson Dagostim  
Conformidade de Registro de Gestão - DIGER

*Demilson Dagostim*

16/08/18 17:38

USUARIO : JORGE

DATA EMISSAO : 16Ago18 TIPO OB: 11

NUMERO : 2018OB803902

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072

VALOR : 102.201,50

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401006	2017NE001338400		33903916	

102.201,50

02	531814	2017NE001338	213110400	33903916	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

102.201,50

03	561602	0100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

102.201,50

LANCADO POR : 04897440955 - JORGE

UG : 080013 16Ago18 13:47

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

16/08/18 17:39

USUARIO : JORGE

DATA EMISSAO : 16Ago18

NUMERO : 2018GP800225

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512426990977

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : AGO18

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9379/2017

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001300 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 16/08/18

VALOR INSS : 3.918,83

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 3.918,83

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref. Pagamento da nota fiscal 31. Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas. CP-9379/2017. 6a. Medição.

LANCADO POR : 04897440955 - JORGE UG : 080013 16Ago18 13:47


PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

**Visto.**

Em 20/08/18

Demilson Dagostim

Conformidade de Registro de Gestão - DIGER



16/08/18 17:39

USUARIO : JORGE

DATA EMISSAO : 16Ago18 VENCIMENTO: 16Ago18 NUMERO : 2018DF800951  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
CONTRIBUINTE : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : CP-9379/2017 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2018NP001300  
PERIODO APURACAO : 15Ago18 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES : BASE DE CALCULO : 116423,84  
RECEITA : 6.810,79  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 16/08/18  
TOTAL : 6.810,79

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2012, ref. Pagamento da nota fiscal 31. Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas. CP-9379/2017. 6a. Medição.

LANCADO POR : 04897440955 - JORGE UG : 080013 16Ago18 13:47  
PF1-AJUDA PF2-DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

**Visto.**

Em 20, 08, 18

Demilson Dagbstim  
Conformidade de Registro de Gestão - DIGER



17/08/18 15:09

USUARIO : MARTINS

DATA EMISSAO : 17Ago18 TIPO OB: 22

NUMERO : 2018OB803928

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 83102384/0001-80 - MUNICIPIO DE CANOINHAS

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001300 SIST. ORIGEM : CONCILIA

NUMERO BANCARIO : 004236261-X

PROCESSO :

VALOR : 3.492,72

OB CANCELOU A OB 2018OB803901 PARCIALMENTE

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB803901 - 2018LF000456 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. - CODIGO DE BARRA: 10493115317299910004200841986532876530000349272

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

*LF 460*

**Visto.**

Em 20/08/18

Demilson Dagostim  
Conformidade de Registro de Gestao - DIGER

*Demilson*

\_\_\_ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_

17/08/18 15:14

USUARIO : MARTINS

DATA EMISSAO : 17Ago18 TIPO OB: 22

NUMERO : 2018OB803928

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 83102384/0001-80 - MUNICIPIO DE CANOINHAS

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 3.492,72

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	521219	2018OB803901			
		0190980000			3.492,72
02	551219	0190980000990P			
					3.492,72

LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO UG : 170803 17Ago18 04:28  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA




\_\_\_ SIAFI2018-ORCFIN-DISPONIB-CONREMOB (CONSULTA LIBERACAO DE OB) \_\_\_\_\_  
17/08/18 15:29 USUARIO : MARTINS  
DATA EMISSAO : 17Ago18 TIPO OB: 59 NUMERO : 2018OB803951  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA  
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018DT000019 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004253200-0 PROCESSO : CP-9379/2017  
VALOR : 3.492,72

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2018LF000460  
OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 31 - ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS. PROAD  
-9379/2017.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'P' or a similar symbol, located at the bottom center of the page.

17/08/18 15:29

USUARIO : MARTINS

DATA EMISSAO : 17Ago18 TIPO OB: 59

NUMERO : 2018OB803951

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA


VALOR : 3.492,72

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	531359	0190980000			
		2018OB803901			3.492,72

02	561602	0190980000990P			3.492,72
----	--------	----------------	--	--	----------

LANCADO POR : 84261820706 - MARTINS UG : 080013 17Ago18 15:25  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
NUMERO LF: 000460 FEC. NUMERO OB: 803951 TIPO DE LISTA: EXTRA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001

CODIGO DE BARRA: 10493.11531 72999.100042 00841.986532 8 76530000349272

BENEFICIARIO: 83102384000180 MUNICIPIO DE CANOINHAS

PAGADOR.....: 02482005000123

DATA DE VENCIMENTO: 20SET2018

(=) VALOR DOCUMENTO .....: 3.492,72

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES .....:

(+) MORA/MULTA .....:

(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:

(=) VALOR COBRADO .....: 3.492,72

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

