

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



ANDRÉ
WAGNER

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

6/6/18

93/365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

segunda-feira

Efetivo do Dia

Função	Emprego	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	0
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	1	Armador	0
Pintor	1	Servente	5

Sub Emp. e terceiros

Principais Atividades do Dia

Regularização do contra piso pavimento superior
Requadramento dos vãos das esquadrias abertas

Observações: ESPHERA SUL EMP. LTDA.


Observações: TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER


Analista Judiciário
Matrícula: 4282
Eng.º Civil CREA-SC 068.622-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

7/6/18

94 / 365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quinta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contínuo mestre	2	Armador	0
Finca	1	Solvente	5

Sub Emp. e outros

Principais Atividades do Dia

Regularização do contra piso pavimento superior
Requadramento do vão das esquadrias abertas

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

VICTOR R. PARQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Etu Civil/CREA-SC 099 622

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA

8/6/18

95 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sexta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mecânico	0	Carpinteiro	0
Controle Mestre	0	Armador	0
Motor	0	Servente	0

Sub Empregados


Principais Atividades do Dia

Regularização do contra piso pavimento superior
Requadramento das vãos das esquadrias abertas

Observações Empresa/Obra

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA


VICTOR R. M. DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT
ANDRÉ WAGNER

Advogado Judicial
Matrícula 4262
Fone: CIVIL CREA-SC 088.622-7



ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

9/6/18

96 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Intemper

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Armadul	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros


Principais Atividades do Dia

Não trabalhado


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER
Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Eng. Civil CREA-SC 068.801

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

Data:

10/8/18

97 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

domingo

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Faleiro	0
Vestre	0	Carpinteiro	0
Centro-esteiro	0	Armador	0
Outros	0	Servente	0

Sub Empreiteira

Principais Atividades do Dia

Não trabalhado

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações RT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUE I
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Eng.º CMI/CREA-SC/058.622-7

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

11/6/18

98 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

segunda-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Fedreiro	3
Susite	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

- Regularização do contra piso do segundo pavimento
- Instalações hidráulicas
- Instalações sanitárias
- Requadro das aberturas das vão das esquadrias


Observações ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA


VICTOR RAMIREZ PARQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Eng. Civil CREA-SC 054.991-1

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

12/6/18

99 /365

Mapa do Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

terça-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Fedreiro	3
Auxiliar	1	Carpinteiro	0
Contramestre	1	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Emp. e. a. s. v. s.


Principais Atividades do Dia

Regularização do contra piso do segundo pavimento
Instalações hidráulicas
Instalações sanitárias
Requadro das aberturas dos vão das esquadrias


Observações - Esp. Sul Empreendimentos Ltda.

Observações - TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


HECTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT


ANDRE WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Proc. Civil CREA-SC 968.627-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

13/6/18

100 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Quarta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	2	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros


Principais Atividades do Dia

Regularização do contra piso do segundo pavimento
Instalações hidráulicas
Instalações sanitárias
Requadro das aberturas dos vão das esquadrias


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4252
Eng. Civil (CREA-SC-068.622-1)

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

14/6/18

101/365

Mapa do Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quinta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Padreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	1	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

Regularização do contra-piso do segundo pavimento
Instalações hidráulicas
Instalações sanitárias
Requadro das aberturas dos vãos das esquadrias


Observações (verificar no livro de OBRAS)

Observações (RT)

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262

Exp. CREA-SC-088.800-1

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

15/6/18

102 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sexta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Fedreiro	3
Maestre	1	Carpinteiro	8
Contramaestre	1	Encanador	1
Pintor	6	Servente	7

Sub Empregados


Principais Atividades do Dia

Regularização do contra piso do segundo pavimento
Instalações hidráulicas
Instalações sanitárias
Requadro das aberturas dos vão das esquadrias


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT



ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA :

16/6/18

103 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Sábado

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Fidreiro	0
Mecânico	0	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	0
Fitil	0	Servente	0

Sub Emp. e outros


Principais Atividades do Dia

Não trabalhado

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Org. Cria. CREA-SC 036.622-0

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

17/6/18

104 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

domingo

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Fedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contr. mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empregados

Nome	Função	Efetivo


Principais Atividades do Dia

Não trabalhado

Observações - Empresa (EMP) LTDA

Observações - RT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMÍREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Eng.º, CMT/CREA-SC 068.622-7

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

18/6/18

106 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

segunda-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	2	Encanador	1
Motor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros


Principais Atividades do Dia

- Regularização do contra piso do segundo pavimento
- Instalações hidráulicas
- Instalações sanitárias
- Requadro das aberturas dos vão das esquadris

Observações ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER


Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Eng.º Civil CREA-SC 088.822-0

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

19/6/18

107 /365

Mapa do Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

19 de junho

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Elicansador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros


Principais Atividades do Dia

Regularização do contra piso do segundo pavimento
Instalações hidráulicas
Instalações sanitárias
Requadro das aberturas dos vão das esquadrias


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Carg. Cível-CREA-SC 088.672-1

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

20/6/18

108 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quarta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Fedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Serveite	7

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia


Regularização do contra piso do segundo pavimento
Instalações hidráulicas
Instalações sanitárias
Requadro das aberturas dos vão das esquadrias

Observações: ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Vista da fiscalização na obra para verificação dos serviços em andamento.

Observações: TRT Fiscalização da TRT/SC realizada nesta data pelo Eng. André Wagner.
- solicitar a atenção na observação dos projetos complementares, exceto quanto
ao detalhamento no projeto - solicitar a atenção no uso de EPIs por todas
as funcionárias e terceirizadas - solicitar investigação rede pluvial pública para
futura ligação de rede pluvial interna.

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário

Matrícula: 4262

Eng. Civil CREA-SC 018.922-1

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

21/6/18

109 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quinta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Fedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	2	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros


Principais Atividades do Dia

Regularização do contra piso do segundo pavimento
Instalações hidráulicas
Instalações sanitárias
Requadro das aberturas dos vão das esquadrias


Observações CEF - ERA Sul EMP. LTDA.

Observações RT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262

Eng. Civil CREA - 00.000.000-0

AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395
Centro – Florianópolis – SC
A/C: Eng. André

Ref.: Documentos Medição de obra

N/Ref.: 004/CNH/2018

Florianópolis, 26 de Junho de 2.018.


Prezados Senhores,

Vimos por meio deste fazer entrega dos documentos relativo à 2ª medição da obra "reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas", convencionado pelo contrato número CP 9376/2017-1, no valor total de R\$ 59.999,70 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos), sendo de mão de obra R\$ 18.359,91 e de material R\$ 41.639,79, bem como os documentos requeridos, conforme segue:

- Diário de obra;
- Relatório fotográfico;
- Planilha de medição do período;
- Ficha de EPI;
- Recibos de salários
- Documentos contábeis competência 05/2018;
- Nota fiscal nº 26

Qualquer dúvida quanto aos documentos entregues, estamos ao inteiro dispor.

Cordialmente,



SANTIAGO RAMIREZ PARQUET
(Diretor Administrativo)
CPF: 041.269.779-37





TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC

FOLHA DE MEDIÇÃO

EMPREITEIRA

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBRA

REFORMA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS

CONTRATO Nº	CP 9379/2017	MEDIÇÃO Nº	4	Período de Aferição	06/06/2018 À 21/06/2018
VALOR CONTRATO	R\$ 2.187.480,19	INICIO CONTRATO	TÉRMINO CONTRATO		DATA
		06/03/2018	28/02/2019		22/06/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO				QUANTITATIVO			VALORES (R\$)		
		UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	VALOR ATUAL	ESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA	ESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		REVISÃO:	16								
CLIENTE:		DATA ORÇAMENTO:	7-nov-17								
ENDEREÇO:		DATA DA IMPRESSÃO:	7-nov-17								
MUNICÍPIO:		B.D.I. EQUIPAMENTOS:	17,00%								
EMPRESA: Esphera Sul Empreendimentos Ltda.											
CNPJ: 03.594.924/0001-51											
Responsável Técnico: Eng. Victor Ramirez Parquet - CREA/SC 057.652-9											
OBRA:		ÁREA CONSTRUÍDA:	1.000,76								
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.								
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				317.710,89				6.038,00		104.588,89
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	13.825,00	165.900,00	0,22	4,20	4,42	3.041,50	58.065,00	61.106,50
1.2	ENGENHEIRO ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS	MÊS	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5	MÊS	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7.700,00	92.400,00	0,22	4,20	4,42	1.694,00	32.340,00	34.034,00
1.5	ART CREA SC	UNID.	10,00	101,91	1.019,10	0,00	10,00	10,00	0,00	1.019,10	1.019,10
1.6	Taxas, Licenças e despesas administrativas	MES	12,00	187,50	2.250,00	0,22	4,20	4,42	41,25	787,50	828,75
1.7	Itens de Consumo Mensal	MÊS	12,00	687,50	8.250,00	0,22	4,20	4,42	151,25	2.887,50	3.038,75
1.8	As Built e Data Book	MÊS	12,00	500,00	6.000,00	2,22	2,20	4,42	1.110,00	1.100,00	2.210,00
1.9	Avaliação de Eficiência Energética (Emissão da ENCE por OIA cadastrada no INMETRO)	VB	1,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro risco de engenharia - obras, reformas e/ou ampliações	m²	1.000,76	2,35	2.351,79	0,00	1.000,76	1.000,76	0,00	2.351,79	2.351,79
2	SERVIÇOS INICIAIS				18.334,99				2.394,60		15.646,49
2.1	LIMPEZA DO TERRENO										
2.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	260,00	0,40	104,00	0,00	260,00	260,00	0,00	104,00	104,00
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	COMP. SIM	M2	150,00	56,41	8.461,50	0,00	150,00	150,00	0,00	8.461,50
2.3	CANTEIRO DE OBRA										
2.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,40	452,85	2.445,39	0,00	5,40	5,40	0,00	2.445,39	2.445,39
2.4	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	500,00	1,28	640,00	120,00	0,00	120,00	153,60	0,00	153,60
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME										
2.5.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	192,00	33,80	6.489,60	64,00	64,00	128,00	2.163,20	2.163,20	4.326,40
2.5.2	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	50,00	3,89	194,50	20,00	20,00	40,00	77,80	77,80	155,60
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				93.494,54				918,84		84.906,10
3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	200,00	75,41	15.082,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.082,00	15.082,00
3.2	DEMOLICAO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL OU LAMINADO	M2	100,00	1,95	195,00	0,00	100,00	100,00	0,00	195,00	195,00
3.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	800,00	8,80	7.040,00	0,00	800,00	800,00	0,00	7.040,00	7.040,00
3.4	DEMOLICAO DE CONTRA PISO	M2	665,00	19,55	13.000,75	0,00	665,00	665,00	0,00	13.000,75	13.000,75
3.5	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	855,00	13,04	11.149,20	0,00	855,00	855,00	0,00	11.149,20	11.149,20
3.6	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	57,51	3,29	189,21	0,00	57,51	57,51	0,00	189,21	189,21
3.7	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	260,00	13,98	3.634,80	30,00	0,00	30,00	419,40	0,00	419,40
3.8	REMOCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	M2	200,00	28,58	5.716,00	12,00	0,00	12,00	342,96	0,00	342,96
					49,96	10.241,80	0,00	205,00	205,00	0,00	10.241,80
					339,76	998,89	0,00	2,94	2,94	0,00	998,89

Documento 175 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.NPZF.VBWD: <https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>



ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
3.11	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,70	339,76	917,35	0,00	2,70	2,70	0,00	917,35	917,35		
3.12	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	10,50	33,50	351,75	0,00	10,50	10,50	0,00	351,75	351,75		
3.13	REMOÇÃO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	M	41,70	35,61	1.484,94	0,00	41,70	41,70	0,00	1.484,94	1.484,94		
3.14	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO TELHADO												
3.14.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	465,00	10,55	4.905,75	0,00	465,00	465,00	0,00	4.905,75	4.905,75		
3.14.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	200,00	20,54	4.108,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4.108,00	4.108,00		
3.15	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	20,00	17,60	352,00	0,00	20,00	20,00	0,00	352,00	352,00		
3.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS												
3.16.1	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	10,00	20,70	207,00	0,00	10,00	10,00	0,00	207,00	207,00		
3.16.2	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	11,73	117,30	0,00	10,00	10,00	0,00	117,30	117,30		
3.17	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS												
3.17.1	REMOÇÃO DE JANELAS EM FERRO E VIDRO	M2	125,00	13,04	1.630,00	12,00	113,00	125,00	156,48	1.473,52	1.630,00		
3.17.2	REMOÇÃO DE PORTAS METÁLICAS E/OU VIDRO	M2	50,00	13,04	652,00	0,00	50,00	50,00	0,00	652,00	652,00		
3.17.3	REMOÇÃO DE JANELA VENEZIANA METÁLICA	M2	10,00	13,04	130,40	0,00	10,00	10,00	0,00	130,40	130,40		
3.17.4	REMOÇÃO DE PORTAS INTERNAS	M2	5,00	13,04	65,20	0,00	5,00	5,00	0,00	65,20	65,20		
3.18	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	880,00	2,64	2.323,20	0,00	880,00	880,00	0,00	2.323,20	2.323,20		
3.19	REMOCAO DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	M	200,00	7,41	1.482,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.482,00	1.482,00		
3.20	REMOCAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	200,00	12,35	2.470,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2.470,00	2.470,00		
3.21	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	200,00	5,25	1.050,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.050,00	1.050,00		
3.22	CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DO ENTULHO	UNID.	20,00	200,00	4.000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
4	ESTRUTURAL				22.863,04				0,00		19.483,53		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	3,00	2252,38	6.757,14	0,00	3,00	3,00	0,00	6.757,14	6.757,14		
4.1.1	Escavação manual para execução da fundação da escada	m³	0,84	82,10	68,96	0,00	0,84	0,84	0,00	68,96	68,96		
4.1.2	Cantoneira metálica L 6" x 1/2 A36	kg	38,54	8,91	343,43	0,00	38,54	38,54	0,00	343,39	343,39		
4.1.3	Barra rosca 1/2" A193	un.	8	9,85	78,80	0,00	8,00	8,00	0,00	78,80	78,80		
4.1.4	Solda química do tipo sikadur 52 - contato concreto novo x existente	lata	1,00	134,71	134,71	0,00	1,00	1,00	0,00	134,71	134,71		
4.1.5	Solda química do tipo sikadur 32 - armadura da escada na viga superior	lata	0,50	134,72	67,36	0,00	0,50	0,50	0,00	67,36	67,36		
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE SÓCULOS DE CONCRETO E CANALETAS DE PASSAGEM (CLIMATIZAÇÃO), MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	4,00	2252,38	9.009,52	0,00	2,50	2,50	0,00	5.630,95	5.630,95		
4.3	FECHAMENTO DA LAJE												
4.3.1	Perfil laminado VM 10"	kg	94,00	8,91	837,54	0,00	94,00	94,00	0,00	837,54	837,54		
4.3.2	Cantoneira metálica L 6" x 1/2 A36	kg	35,04	8,91	312,21	0,00	35,04	35,04	0,00	312,21	312,21		
4.3.3	Parafuso 1/2" x 20 cm		20,00	9,85	197,00	0,00	20,00	20,00	0,00	197,00	197,00		
4.3.4	Chapa metálica 10 mm com solda em chapa existente	KG	32,49	8,91	289,49	0,00	32,49	32,49	0,00	289,49	289,49		
4.3.5	Parafuso 3/8" x 20 cm		32,00	8,49	271,68	0,00	32,00	32,00	0,00	271,68	271,68		
4.3.6	Solda química do tipo sikadur 32 - parafusos no concreto existente	lata	0,50	134,72	67,36	0,00	0,50	0,50	0,00	67,36	67,36		
4.3.7	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	87,50	6,60	577,50	0,00	87,50	87,50	0,00	577,50	577,50		
4.3.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	12,58	98,91	1.243,79	0,00	12,58	12,58	0,00	1.243,79	1.243,79		
4.3.9	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	3,62	376,88	1.364,91	0,00	3,62	3,62	0,00	1.364,31	1.364,31		
4.3.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,68	381,14	1.021,76	0,00	2,68	2,68	0,00	1.021,46	1.021,46		
4.3.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,00	9,56	219,88	0,00	23,00	23,00	0,00	219,88	219,88		
5	FECHAMENTOS				134.356,59				7.798,00		17.462,00		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	50,00	89,60	4.480,00	0,00	50,00	50,00	0,00	4.480,00	4.480,00		
5.2	ENCUNHAMENTO	M	50,00	17,28	864,00	0,00	50,00	50,00	0,00	864,00	864,00		
5.3	Peitoris e vergas	m	100,00	17,28	1.728,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.728,00	1.728,00		
5.4	Fixação de peitoris e vergas em alvenarias e pilares existentes	m	150,00	17,28	2.592,00	0,00	150,00	150,00	0,00	2.592,00	2.592,00		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.									
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	190,00	31,35	5.956,50	0,00	190,00	190,00	0,00	5.956,50	5.956,50	
10.1.3	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	655,00	116,88	76.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4	Piso Cerâmico linha Linear White AC 30x30 na cor branca com acabamento de superfície acetinado ELIANE ou equivalente (PI5), incluindo assentamento e rejunte, conforme memorial.	M2	110,85	54,64	6.056,84	0,00	90,00	90,00	0,00	4.917,60	4.917,60	
10.1.5	PISOS PODOTÁTEIS ÁREA INTERNA	M2	28,00	187,21	5.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.6	RODAPE DE POLIESTIRENO	M	320,00	23,91	7.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.7	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	3,50	80,85	282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.8	ASSENTAMENTO DE PISO EM BASALTO FOSCO 40x40	M2	2,50	158,26	395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.9	ASSENTAMENTO DE PISO EM BASALTO FOSCO 40x40	M2	68,00	158,26	10.761,68	30,00	0,00	30,00	4.747,80	0,00	4.747,80	
10.1.10	DECK PLÁSTICO	M2	10,00	516,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.11	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	74,57	13,31	992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS											
10.2.1	PISOS PODOTÁTEIS ÁREA EXTERNA	M2	25,00	59,78	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	200,00	70,70	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2.2	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	300,00	66,49	19.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	65,00	35,50	2.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	3,00	39,20	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ESQUADRIAS				89.397,31				0,00		20.789,26	
11.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,52	211,58	533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	16,00	688,33	11.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	16,00	650,71	10.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	688,33	2.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4.1	BARRA PARA PORTA EM AÇO INOX 45CM	UNID.	6,00	122,41	734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	PORTA NAVAL 90CM COM INSTALAÇÃO	M2	2,00	236,58	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	752,49	2.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.7	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,26	1070,48	3.485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
11.7.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,47	211,57	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,46	211,58	1.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9	PORTA NAVAL 80CM COM INSTALACAO	M2	1,00	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	M2	2,64	1070,48	2.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	M2	3,95	396,83	1.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13	Instalação do motor do portão de acesso veículos com sistema de abertura e fechamento em 90º, sendo 2 folhas, com dois motores Modelo Piston Condominium jet flex - da marca PPA ou similar, com proteção antiestragamento e acionamento manual no caso de falta de energia, incluindo cremalheira industrial e 02 controles remotos. Potência 200W/210W, Velocidade 5m/min, ciclos contínuos, frequência 50/60Hz, isolamento classe B, 130º C. Monofásico.	Unid	2,00	1625,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM													
11.13.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	40,60	287,50	11.672,50	0,00	24,36	24,36	0,00	7.003,50	7.003,50		
11.13.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	15,37	155,60	2.391,88	0,00	3,84	3,84	0,00	597,50	597,50		
11.14 JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM													
11.14.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	5,80	287,50	1.667,50	0,00	2,90	2,90	0,00	833,75	833,75		
11.14.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	2,20	96,23	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.15 JANELA BASCULANTE - ALTURA 110CM													
11.15.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	26,40	287,50	7.590,00	0,00	15,84	15,84	0,00	4.554,00	4.554,00		
11.15.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	13,44	155,60	2.091,26	0,00	3,36	3,36	0,00	522,82	522,82		
11.16 JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM													
11.16.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	8,80	287,50	2.530,00	0,00	4,40	4,40	0,00	1.265,00	1.265,00		
11.16.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	4,48	96,23	431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.17 JANELA BASCULANTE - ALTURA 125CM													
11.17.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	7,25	287,50	2.084,38	0,00	3,62	3,62	0,00	1.040,75	1.040,75		
11.17.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	3,72	96,23	357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.18 JANELA BASCULANTE - ALTURA 100CM													
11.18.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	3,00	287,50	862,50	0,00	1,50	1,50	0,00	431,25	431,25		
11.18.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	1,47	96,23	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.19 JANELA BASCULANTE - ALTURA 125CM													
11.19.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	2,00	287,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.19.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	0,46	96,23	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.20 JANELA BASCULANTE - ALTURA 125CM													
11.20.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	3,13	287,50	898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.20.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	1,63	96,23	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.21 JANELA BASCULANTE - ALTURA 120CM													
11.21.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	0,72	287,50	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.21.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	0,26	155,61	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.22 JANELA BASCULANTE - ALTURA 270CM													
11.22.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,62	287,50	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.22.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	0,66	155,59	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.23 JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM													
11.23.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	8,00	287,50	2.300,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1.150,00	1.150,00		
11.23.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	4,08	155,60	634,85	0,00	2,04	2,04	0,00	317,43	317,43		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
11.24	JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM												
11.24.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	M2	2,80	287,50	805,00	0,00	1,40	1,40	0,00	402,50	402,50		
11.24.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	1,63	155,60	253,94	0,00	0,80	0,80	0,00	124,48	124,48		
11.25	JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM												
11.25.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	M2	13,60	287,50	3.910,00	0,00	6,80	6,80	0,00	1.955,00	1.955,00		
11.25.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	7,60	155,60	1.182,56	0,00	3,80	3,80	0,00	591,28	591,28		
11.26	ESQUADRIA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE (DEPOSITO DE LIXO)												
11.26.1	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2015	M2	1,44	1428,34	2.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.27	ESQUADRIA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE												
	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2015	M2	1,44	1428,34	2.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.28	ESQUADRIA DE INSPEÇÃO (SHAFT)												
	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2015	M2	1,10	1428,34	1.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	VIDRAÇARIA				4.227,68				0,00				0,00
12.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	16,00	211,58	3.385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,00	168,48	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	FERRAGENS				14.076,03				0,00				0,00
13.1	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	3,00	1062,50	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLCO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	3,00	143,14	429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	3,00	406,79	1.220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO	UN	3,00	17,36	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	PRENDEDORES DE PORTA	UNID.	25,00	49,88	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	AMORTECEDOR DE PORTA	UNID.	16,00	26,01	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7 A	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALL) - PERFIL TUBULAR EM AÇO INOX Ø 3"	M	24,90	140,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7 B	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALL) - SUPORTES EM AÇO INOX TIPO ARANHA DE QUATRO PONTOS 316 da linha "Spider Glass Série Fit 200mm" da Firglass ou similar (resistência à compressão 1.600 kgf e à tração de 6.200 kgf.)	UNID	3,00	307,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7 C	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALL) - SUPORTES EM AÇO INOX TIPO ARANHA DE TRÊS PONTOS 316 da linha "Spider Glass Série Fit 200mm" da Firglass ou similar (resistência à compressão 1.200 kgf e à tração de 5.800 kgf.)	UNID	1,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7 D	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALL) - SUPORTES EM AÇO INOX TIPO ARANHA DE DOIS PONTOS 316 da linha "Spider Glass Série Fit 200mm" da Firglass ou similar (resistência à compressão 900 kgf e à tração de 5.500 kgf.)	UNID	8,00	225,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7 E	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALL) - SUPORTES EM AÇO INOX TIPO ARANHA DE UM PONTO 316 da linha "Spider Glass Série Fit 200mm" da Firglass ou similar (resistência à compressão 450 kgf e à tração de 5.000 kgf)	UNID	6,00	175,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (para referências das marcas cotadas, ver Memorial Descritivo)				69.036,01				0,00				5.085,32

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.									
18.17	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	3,00	204,68	614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	6,00	242,38	1.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.19	VÁLVULA DE DESCARGA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	UNID.	3,00	475,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.20	VÁLVULA DE DESCARGA COM SENSOR	UNID.	7,00	1112,50	7.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.21	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UNID.	2,00	134,13	268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.22	ACABAMENTO PARA RALO	UNID.	15,00	43,55	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.23	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	20,00	20,89	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.24	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	15,00	78,40	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.25	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	16,00	72,75	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.26	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	20,00	72,75	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.27	Mobiliário sob medida confeccionado em MDF 18mm com acabamento laminado na cor marfim., sobre as bancadas dos sanitários e vestiários de uso dos servidores e juizes e também sobre as bancadas da Copa e DML, conforme projeto.	M	14,30	875,00	12.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.28	BEBEDOURO DE PRESSÃO	UNID.	2,00	2535,25	5.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PINTURA				52.167,66				1.855,35			1.855,35
21.1	PINTURA INTERNA											
21.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	725,00	1,80	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2	LIXAÇÃO	M2	725,00	4,55	3.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.3	FUNDO PREPARADOR	M2	1.215,00	2,59	3.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1.215,00	10,13	12.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	725,00	12,51	9.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	85,00	14,21	1.207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2	PINTURA ACRÍLICA - MOLDURA EM PLACAS CIMENTÍCIAS	M2	77,34	25,04	1.936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3	PINTURA EXTERNA											
21.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	828,00	1,80	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.2	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO E TRATAMENTO DE TRINCAS	KG	15,00	123,69	1.855,35	15,00	0,00	15,00	1.855,35	0,00	0,00	1.855,35
21.3.5	LIXAÇÃO	M2	828,00	4,55	3.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.6	FUNDO PREPARADOR	M2	828,00	2,59	2.144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.7	PINTURA ACRÍLICA	M2	828,00	10,80	8.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.10	Pintura Acrílica - Muros	M2	108,76	10,80	1.174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pintura meio fio	M2	24,17	10,80	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demarcação das Vagas de Veículos	M2	24,00	10,80	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SINALIZAÇÕES DE ACESSIBILIDADE				13.810,33				0,00			0,00
23.1	Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada no batente da porta.	unid	40,00	42,42	1.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada na parede.	unid	40,00	112,25	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	Placa de informação em Braille 30,0 x 20,7 m em aço inox, instalada na parede do elevador indicando instruções de uso, posição de embarque e pavimentos atendidos.	unid	2,00	234,56	469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.4	Placa autoadesiva de piso para sinalização de espaço reservado a cadeirantes com símbolo S.I.A. (cadeirante) de 1,20 x 0,80 m	unid	2,00	316,97	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.5	Sinalização visual dos degraus das escadas com fita (Total Walk) fotoluminescente na cor amarela, de 3 x 20 cm	unid	99,00	5,96	590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.6	Placa tátil em Braille/relevo em chapa de aço inox 10 x 3 m, instalada no corrimão, informando o número do pavimento.	unid	6,00	59,30	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7	Anel em textura em borracha flexível preto para corrimão até 2.1/2", instalado 1.00 antes das extremidades do mesmo.	unid	38,00	42,01	1.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.8	Mapa Tátil em aço inox 45 x 85 cm com a sinalização dos ambientes gravada em alto relevo e Braille na cor preto, incluindo pedestal em aço com pintura eletroestática na cor preto.	unid	1,00	3978,25	3.978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SERRALHERIA				28.051,88				2.450,00			4.777,50

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
28.01.11	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 2" para duto PEAD	UM	2,00	6,16	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.12	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 2" para duto pvc rígido	UM	16,00	5,49	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.13	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 1" para duto pvc rígido	UM	50,00	4,06	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.14	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 3/4" para duto pvc rígido	UM	5,00	2,93	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.15	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	60,00	3,14	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.16	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.17	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	2,00	21,89	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.18	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	UNID.	5,00	19,35	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.19	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00	5,71	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.20	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	50,00	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.21	Eletrocalha perfurada GF-galvanizada á fogo dim. 200x100x3000mm	UNID.	4,00	44,11	176,44	0,00	4,00	4,00	0,00	176,44	176,44	176,44	176,44
28.01.22	Eletrocalha perfurada GF-galvanizada á fogo dim. 200x100x3000mm	M	24,00	40,86	980,64	0,00	24,00	24,00	0,00	980,64	980,64	980,64	980,64
28.01.23	Eletroduto de Ferro Galvanizado á fogo diam 2"x3m NBR 5598	M	9,00	30,44	273,96	0,00	9,00	9,00	0,00	273,96	273,96	273,96	273,96
28.01.24	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	200,00	2,49	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.25	Eletrocuto de pvc rígido antichama diam 2"x3m	M	18,00	19,08	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.26	Eletrocuto de pvc rígido antichama diam 1"x3m	M	240,00	14,40	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.27	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	70,00	34,66	2.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.28	Emenda simples para eletrocalha GF dim. 100x50mm	UNID.	70,00	10,23	716,10	0,00	70,00	70,00	0,00	716,10	716,10	716,10	716,10
28.01.29	Emenda simples para perfilado GF 38x38mm	UNID.	28,00	10,85	303,80	0,00	28,00	28,00	0,00	303,80	303,80	303,80	303,80
28.01.30	Flange GF para eletrocalha 200x100mm	UNID.	1,00	16,40	16,40	0,00	1,00	1,00	0,00	16,40	16,40	16,40	16,40
28.01.31	Gancho vertical para eletrocalha GF dim. 210x100mm	UM	6,00	20,73	124,38	0,00	6,00	6,00	0,00	124,38	124,38	124,38	124,38
28.01.32	Gancho vertical para eletrocalha GF dim. 110x50mm	UNID.	48,00	10,85	520,80	0,00	48,00	48,00	0,00	520,80	520,80	520,80	520,80
28.01.33	Gancho vertical para perfilado GF dim. 38x38mm	UNID.	56,00	9,11	510,16	0,00	56,00	56,00	0,00	510,16	510,16	510,16	510,16
28.01.34	Luva de pvc antichama p/eletroduto corrugado diam 1"	UN	20,00	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.35	Luva de pvc antichama p/eletroduto corrugado tipo pressão diam 1"	UN	50,00	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.36	Luva de pvc antichama p/eletroduto rígido diam 2"	UN	11,00	3,88	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.37	Luva de pvc antichama p/eletroduto rígido diam 1"	UN	140,00	1,25	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.38	Luva de FG á fogo diam. 2" NBR 5598	UNID.	4,00	1,56	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.39	Parafuso cabeça lenticla 1/4" x 5/8", rosca total	UNID.	700,00	0,43	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.40	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	UNID.	28,00	46,74	1.308,72	0,00	28,00	28,00	0,00	1.308,72	1.308,72	1.308,72	1.308,72
28.01.41	Porca sextavada diam. 1/4" GF	UN	1.000,00	0,20	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.01.42	Redução central para eletrocalha GF de 200x100 para 100x50mm	PÇ	2,00	47,88	95,76	0,00	2,00	2,00	0,00	95,76	95,76	95,76	95,76
28.01.43	Saída vertical de perfilado para eletroduto 1"	PÇ	40,00	12,38	495,20	0,00	40,00	40,00	0,00	495,20	495,20	495,20	495,20
28.01.44	Saída vertical de eletrocalha para eletroduto 1"	PÇ	50,00	12,45	622,50	0,00	50,00	50,00	0,00	622,50	622,50	622,50	622,50
28.01.45	Saída lateral de eletrocalha para perfilado 38x38mm	PÇ	16,00	12,14	194,24	0,00	16,00	16,00	0,00	194,24	194,24	194,24	194,24
28.01.46	Suporte zz para suspensão de eletrocalha GF	UNID.	54,00	18,66	1.007,64	0,00	54,00	54,00	0,00	1.007,64	1.007,64	1.007,64	1.007,64

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
30.03.31	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor vermelho	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.32	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor cinza	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.33	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor azul-claro	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.34	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor preto	M	30,00	17,05	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.35	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor azul-claro	M	30,00	17,05	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.36	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor preto	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.37	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor vermelho	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.38	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor cinza	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.39	Cabo sintonáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor azul-claro	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.40	Fita de alta fusão 10m	un	3,00	1,63	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.41	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS				25.998,35				8.167,02			22.480,19	
32.4	ALIMENTAÇÃO PREDIAL												
32.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	52,19	26,94	1.406,00	13,05	39,14	52,19	351,57	1.054,43	1.406,00		
32.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,01	19,60	490,20	6,25	18,76	25,01	122,50	367,70	490,20		
32.4.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,70	8,70	0,50	0,50	1,00	4,35	4,35	8,70		
32.4.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,58	11,16	1,00	1,00	2,00	5,58	5,58	11,16		
32.4.5	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	24,71	49,42	1,00	1,00	2,00	24,71	24,71	49,42		
32.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,30	10,60	1,00	1,00	2,00	5,30	5,30	10,60		
32.4.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	18,96	18,96	0,50	0,50	1,00	9,48	9,48	18,96		
32.4.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	5,81	23,24	2,00	2,00	4,00	11,62	11,62	23,24		
32.4.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,61	15,22	1,00	1,00	2,00	7,61	7,61	15,22		
32.4.10	HIDRÔMETRO DN 25 (¾) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	207,50	207,50	0,50	0,50	1,00	103,75	103,75	207,50		
32.4.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	27,86	27,86	0,50	0,50	1,00	13,93	13,93	27,86		
32.4.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	26,86	53,72	1,00	1,00	2,00	26,86	26,86	53,72		
32.6	BARRILETE												
32.6.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,93	68,26	1.292,16	9,46	9,47	18,93	645,74	646,08	1.291,82		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
32.6.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,25	36,19	298,57	4,12	4,13	8,25	149,10	149,29	298,39		
32.6.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	103,16	103,16	0,50	0,50	1,00	51,58	51,58	103,16		
32.6.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	61,18	122,36	1,00	1,00	2,00	61,18	61,18	122,36		
32.6.5	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	38,15	38,15	0,50	0,50	1,00	19,08	19,08	38,15		
32.6.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	86,01	86,01	0,50	0,50	1,00	43,01	43,01	86,01		
32.6.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	63,38	63,38	0,50	0,50	1,00	31,69	31,69	63,38		
32.6.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	41,45	82,90	1,00	1,00	2,00	41,45	41,45	82,90		
32.6.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,04	44,08	1,00	1,00	2,00	22,04	22,04	44,08		
32.6.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	63,38	63,38	0,50	0,50	1,00	31,69	31,69	63,38		
32.6.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	86,01	86,01	0,50	0,50	1,00	43,01	43,01	86,01		
32.6.12	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	3,00	21,89	65,67	1,50	1,50	3,00	32,84	32,84	65,67		
32.6.13	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	38,31	38,31	0,50	0,50	1,00	19,16	19,16	38,31		
32.6.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	41,45	124,35	1,50	1,50	3,00	62,18	62,18	124,35		
32.7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO												
32.7.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	13,44	120,96	4,50	4,50	9,00	60,48	60,48	120,96		
32.7.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	12,44	236,36	9,50	9,50	19,00	118,18	118,18	236,36		
32.7.3	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	5,36	16,08	1,50	1,50	3,00	8,04	8,04	16,08		
32.7.4	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	18,39	36,78	1,00	1,00	2,00	18,39	18,39	36,78		
32.7.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	16,21	32,42	1,00	1,00	2,00	16,21	16,21	32,42		
32.7.6	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	4,00	18,65	74,60	2,00	2,00	4,00	37,30	37,30	74,60		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
32.7.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	55,93	167,79	1,50	1,50	3,00	83,90	83,90	167,79		
32.7.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	23,00	58,60	1.347,80	11,50	11,50	23,00	673,90	673,90	1.347,80		
32.7.9	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	240,19	720,57	1,50	1,50	3,00	360,29	360,29	720,57		
32.7.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00	5,81	267,26	23,00	23,00	46,00	133,63	133,63	267,26		
32.7.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,31	43,86	3,00	3,00	6,00	21,93	21,93	43,86		
32.7.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	17,18	103,08	3,00	3,00	6,00	51,54	51,54	103,08		
32.7.13	TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	3,00	12,59	37,77	1,50	1,50	3,00	18,89	18,89	37,77		
32.7.14	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	3,00	8,29	24,87	1,50	1,50	3,00	12,44	12,44	24,87		
32.7.15	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UN	19,00	2,74	52,06	9,50	9,50	19,00	26,03	26,03	52,06		
32.7.16	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	3,79	15,16	2,00	2,00	4,00	7,58	7,58	15,16		
32.7.17	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	4,14	4,14	0,50	0,50	1,00	2,07	2,07	4,14		
32.7.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	3,99	351,12	44,00	44,00	88,00	175,56	175,56	351,12		
32.7.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	11,43	160,02	7,00	7,00	14,00	80,01	80,01	160,02		
32.7.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	319,79	4,41	1.410,27	79,95	239,84	319,79	352,58	1.057,69	1.410,27		
32.7.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,20	8,85	1,77	0,05	0,15	0,20	0,44	1,33	1,77		
32.7.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,41	12,74	17,96	0,35	1,06	1,41	4,46	13,50	17,96		
32.7.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	83,89	15,78	1.323,78	20,97	62,92	83,89	330,91	992,87	1.323,78		
32.7.24	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	26,00	1,15	29,90	13,00	13,00	26,00	14,95	14,95	29,90		
32.7.25	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7,00	23,91	167,37	3,50	3,50	7,00	83,69	83,69	167,37		
32.7.26	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	8,06	16,12	1,00	1,00	2,00	8,06	8,06	16,12		
32.7.27	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,53	2,53	0,50	0,50	1,00	1,27	1,27	2,53		
32.7.28	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,50	3,00	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	3,00		
32.7.29	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	2,65	26,50	5,00	5,00	10,00	13,25	13,25	26,50		
32.7.30	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,21	2,42	1,00	1,00	2,00	1,21	1,21	2,42		
32.08	DESCONECTORES												
32.08.1	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	UN	18,00	22,88	411,84	18,00	0,00	18,00	411,84	0,00	411,84		
32.08.2	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00	5,10	15,30	3,00	0,00	3,00	15,30	0,00	15,30		
32.08.3	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	18,00	162,38	2.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.08.4	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.09	VENTILAÇÃO												

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
37.03.24	Haste de aterramento aço cobreado diam. 1/2"x2400mmx0,254mm c/conector	UN	6,00	40,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.03.25	Transformador tipo pedestal classe 15 kV, 112,5 kVA a óleo, tensão primária 13,8 kV, tensão secundária 380/220V. Proteção por fusível baioneta.	UNID.	1,00	30000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	2.187.480,19	TOTAL DESTA MEDIÇÃO				59.999,70	510.197,84		

Eng. Civil Victor Alejo Ramirez Parquet
(Diretor Técnico)
CREA/SC 057.652-9

De: Eng. André Wagner - SPO
Para: Diretor do SPO



Assunto: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 4ª MEDIÇÃO – REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS


PROAD: CP 9379/2017

Prezado Diretor do SPO,

Encaminho a nota fiscal eletrônica nº 26 da empresa **ESFERA SUL Empreendimentos LTDA - ME**, no valor de **R\$ 59.999,70** correspondente à **4ª medição** do contrato cujo valor é de R\$ 2.187.480,19.

Esta medição, com serviços realizados no período de 06/06/2018 a 21/06/2018 equivale a 2,74% do valor do contrato. O valor previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para esta 4ª medição foi atingido.

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto em comparação ao valor medido na referência JUNHO/18, com destaque aos percentuais de serviços previstos e realizados:



Os valores da Planilha de Medição (em anexo) foram conferidos e estão em conformidade com o Relatório de medição/diários de obra (também anexo) e demais



verificações realizadas através de vistorias no local. Portanto, informo que os serviços foram realizados conforme a medição ora apresentada e a contento.

Em anexo:

- Nota Fiscal;
- Relatório da 4ª Medição – diários de obra;
- Relatório fotográfico;
- Recibos atualizados de entrega de EPIs;
- Planilha da 4ª Medição;


Solicito providências dos setores competentes, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

Atenciosamente,

André Wagner

Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil
Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2
Serviço de Projetos e Obras

CP 9379/17

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RUA PROF WALTER DE BONA CASTELAN, 173, CORREGO GRANDE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.037-300 Telefone: 32046919 CNPJ: 03.594.924/0001-51 CMC: 458.774-0	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 26 Autorização: 035918 Emissão: 26/06/2018 Código de Verificação: D42F-1E5C-4703-59D3	
--	--	---

ANGELA
TEREZIN
HA
TEIXEIRA

Dados do Tomador			
NOME/RAZÃO SOCIAL			CFPS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO			9205
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Esteves Júnior, 395 -		Centro	88.015-905
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros
Florianópolis	SC	BRASIL	02.482.005/0001-23

Dados do(a) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 18.359,91	1	R\$ 18.359,91
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MATERIAL DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 41.639,79	1	R\$ 41.639,79

Cálculo do imposto				
Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.999,70

Dados adicionais
BANCO CECRED (085).AGÊNCIA: 0106-6.CONTA CORRENTE: 6507-2.CEI: 51.242.69909/77.INSS (11%) R\$ 2.019,59, Pis, Cofins, CS (4,65%) R\$ 2.789,99, IRPJ (1,20%) R\$ 720,00.VALOR DA ALÍQUOTA DE ISS É 3,00% (R\$ 1.799,99) NA REGIÃO DE CANOINHAS/SC, RETIDO NA FONTE.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
 CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
 DATA DO CARIMBO: 26/06/2018 14:32:11

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D42F1E5C470359D3 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4587740



Documento 181 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.HTWG.LDHV:
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

Certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 26/07/18

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matricula: 4262


Eng.º Civil CREA-SC 068.622-2


Alexandre Koenig S. Tufago
Diretor de SPA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.

Em: 27/06/18


Simone Bonatelli Cardoso
Técnico Judiciário

17N61338 -R.P.

38-16

CP 9373/17

ANEXO – V

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº:	9379/17	UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:	Raphaella Sul		
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	14/06/2019		
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
1.1 Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social			X
1.2 Abertura de conta-depósito vinculada			X
1.3 Apresentação da garantia contratual			X
1.4 Relação de todos os empregados que prestarão serviço			X
1.5 Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados			X
1.6 Outros documentos exigidos no edital/contrato			>
2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
2.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	>		
2.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
2.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	X		
2.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			X
2.5 Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal			X
3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:			
3.1 Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador	X		
3.2 Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto	X		
3.3 Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	X		
3.4 Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço	>		
4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:			
4.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
4.2 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
4.3 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
4.4 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:			
5.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
5.2 Cópia do comprovante de declaração à Previdência	X		
5.3 Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		

5.4	Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
5.5	Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:				
6.1	Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?			✓
6.2	Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?			✓
7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:				
7.1	Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador			✓
7.2	Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado			X
7.3	Exames médicos demissionais dos empregados			X
7.4	Notificação de aviso prévio			X
8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:				
8.1	Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
8.2	GPS (INSS)	X		
8.3	GRF (GFTS)	X		
8.4	Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais	X		
8.5	Certidão Dívida Ativa da União	X		
8.6	Certidão Negativa de Débitos Salariais	X		
8.7	Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
8.8	Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO				
9.1				
9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6				


Simone Benatelli Cardoso
Técnico Judiciário



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.594.924/0001-51
Razão Social: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ESPHERA SUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/08/2018
FGTS	Validade:	28/06/2018
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/12/2018

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/12/2017 (*)
Receita Municipal	Validade:	17/01/2018 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Município

CMC	CNPJ	Nome
4587740	03.594.924/0001-51	ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 1684763 e o código 48218162

Certidão Número 4850718

Emitida 27/06/2018 09:02:02

Válida até 25/09/2018 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 27 de junho de 2018
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: 4821816242D47944630D045883F7C39C963C11F3
Data: 27/06/2018 09:02:02 - Protocolo: 16063094 - Documento: 1684763
Documento autenticado digitalmente



ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0**48 3251 6400 - CEP 88010-300.
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

o

Nome (razão social): **ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **03.594.924/0001-51**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	180140048278705
Data de emissão:	24/05/2018 20:12:13
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	23/07/2018

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**Inscrição:** 03594924/0001-51**Razão Social:** ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME**Endereço:** R PROFESSOR WALTER DE BONA CASTELAN 173 / SANTA MONICA / FLORIANOPOLIS / SC / 88037-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/06/2018 a 17/07/2018**Certificação Número:** 2018061809365664619176

Informação obtida em 25/06/2018, às 15:39:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA (ESPHERA SUL)

CNPJ: 03.594.924/0001-51

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/06/2018, às 09h08

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **2UWeEcS**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

28/06/18 18:25 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 28Jun18 TIPO OB: 59 NUMERO : 2018OB802883
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003167697-9 PROCESSO : CP-9379/2017
VALOR : 1.799,99

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2018LF000355
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/06/18
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 26 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS. PROAD
9379/2017

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA



Documento 182 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.CMWV.NBGP:
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

28/06/18 18:25

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 28Jun18 TIPO OB: 59

NUMERO : 2018OB802883

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 1.799,99

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2017NE001338400		33903916	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.799,99

02	531741	2017NE001338			
----	--------	--------------	--	--	--

1.799,99

03	561602	0100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

1.799,99

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 28Jun18 13:58

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

28/06/18 18:26

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 28Jun18 TIPO OB: 11

NUMERO : 2018OB802884

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003167698-7

PROCESSO : CP-9379/2017

VALOR : 52.670,14

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26. REFORMA DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALH
O DE CANOINHAS. CP-9379/2017. 4A. MEDIÇÃO.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

28/06/18 18:26

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 28Jun18 TIPO OB: 11

NUMERO : 2018OB802884

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072

VALOR : 52.670,14

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2017NE001338400		33903916	
----	--------	-----------------	--	----------	--

52.670,14

02	531814	2017NE001338	213110400	33903916	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

52.670,14

03	561602	0100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

52.670,14

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 28Jun18 13:58

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

28/06/18 18:26

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 28Jun18 VENCIMENTO: 28Jun18 NUMERO : 2018DF800748
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-9379/2017 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2018NP001005
PERIODO APURACAO : 28Jun18 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 59999,70
RECEITA : 3.509,98
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 28/06/18
TOTAL : 3.509,98

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2012, ref. Pagamento da nota fiscal 26. Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas. CP-9379/2017. 4a. Medição.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 28Jun18 13:58

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

28/06/18 18:26

USUARIO : GAMBAA

DATA EMISSAO : 28Jun18

NUMERO : 2018GP800179

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512426990977

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : JUN18

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9379/2017

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001005 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 28/06/18

VALOR INSS : 2.019,59

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 2.019,59

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref. Pagamento da nota fiscal 26. Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas. CP-9379/2017. 4a. Medição.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBAA UG : 080013 28Jun18 13:58

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA