

De: Eng. João Carlos Godoy Ilha – Fiscal do Contrato – Supervisão Técnica
Para: Alexandre Koenig São Thiago - Diretor do SPO – Gestor do contrato

Assunto: 2ª MEDIÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DO FT DE CHAPECÓ

Processo: PROAD – CP 9013/2014

Prezado Diretor,

Encaminho a **nota fiscal nº 905** da empresa ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA. no valor de **R\$ 229.975,14** (duzentos e vinte e nove mil e novecentos e setenta e cinco reais e catorze centavos). **Esta medição foi protocolada em 15/05/15** e corresponde ao período 11/04/2015 até 07/05/2015 e corresponde a **3,02%** do total previsto para esta obra acumulando **8,38%**. Juntamente com o protocolo encaminha extensa lista de documentos os quais seguem fisicamente com a nota fiscal certificada.

Informo que foram incluídos no processo, juntamente com esta medição, os seguintes documentos: relatório do diário de obras físico (doc. **159**) destacando que por indisponibilidade do diário eletrônico durante todo o dia de hoje não foi possível gerar o relatório, o qual será juntado oportunamente mediante pedido complementar e planilha de serviços executados desta medição (doc. **160**).

Cumprе destacar que o fenômeno de um tornado ocorrido na cidade próxima de Xanxerê acabou afetando a obra, conforme constam nas anotações do diário de obras (doc. 159) visto que a empresa contratada possui sua sede e funcionários deste Município vizinho atingido pelo evento climático. Também destaca-se o trâmite atual de um novo projeto de fundações conforme a contratação no proad 4812/2015 o que deverá impactar no cronograma da obra.


Encaminho a nota fiscal certificada e planilha de medição conferida no valor da nota fiscal. Solicito ao setor competente que verifique as retenções e documentação exigida contratualmente para pagamento da medição. Segue anexa, juntamente com a nota fiscal, a documentação contratual (Certidões; CND FGTS; Guias de recolhimento; Relação de empregados e contracheques, comprovantes de vale alimentação e transporte).

À sua consideração,

JOÃO CARLOS GODOY ILHA

Eng. Civil – CREA 28.978-2
Setor de Execução de Obras - SEOB

OBRA: JRT Chapeco

**ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08967

D/SEMANA

Quarta-feira

D/MÊS

01/04

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 01/04/15

DECORRIDO

37

RESTANTE

303

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO	7	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	4	8	32	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros estais e blocos
troca do Trecho da hélice p/ perfu-
racao de Ø 70cm
Perfuração e concretagem
estados

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PL 27 A - 10,76

PL 19 A - 9,23

PL 13 C - 9,04

PL 16 A - 9,12

PL 5 - 9,48

PL 1 A - 10,07

PL 28 A - 12,00

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

PR

DATA

02/04/15

FISCALIZAÇÃO

B

DATA

19/05

OBRA:

TBT Chapeco'



ENGEDIX

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08968

D/SEMANA

Quinta-feira

D/MÊS

02/04

PRAZO (INCLUSIVE DOMINGO)

DATA: 02/04/15

DECORRIDO

38

RESTANTE

502

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	1	8	8	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	4	8	32	CAM.BASCULANTE	1	8	8
SERVENTE	6	8	48	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros estacas e blocos
 Perfurção e concretagem estacas
 até 22:00, funcionários base fixa
 porém por 252.

PL 6 B - 9,02

PL 13 B - 9,08

PL 19 C - 9,10

PL 27 B - 10,36

PL 41 B - 10,76

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA

PR

02/04/15

19/05

OBRA: *TRT 'Chapeco'***ENGEDIX**
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08969

D/SEMANA

Sexta-feira

D/MÊS

06/04

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA *06/04/15*

DECORRIDO

49

RESTANTE

498

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>16</i>	RETRO ESCAV.	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>32</i>	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>24</i>	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

*Perfuração e concretagem
estacas
ferragem blocos e arranque
pilares*

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

*PL 1B - 9,60
PL 27B - 10,60
PL 19B - 9,06
PL 13A - 9,07
PL 38B - 12,00
PL 33A - 12,00
PL 28 - 9,86
PL 20B - 10,37
PL 14-B - 9,77
PL 7 - 9,30
PD 1 - 10,07
PD 2 - 9,36*

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA

*PR**06/04/15**[assinatura]**14/05/15*

OBRA: TBT Chapaco'



ENGEDIX

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08970

D/SEMANA

Terça-feira

D/MÊS

07/04

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 07/04/15

DECORRIDO

43

RESTANTE

497

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO				COMP. MANUAL	1	8	8
CARPINTEIRO	4	8	32	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Perfuração e concretagem
estacas
Corte e debrá perros blocos e
arranque pilares.
Desmontagem hélice contínua

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PL 36 C - 10,51 > Trecho desceu torto pois pegou pedra nas laterais.
PL 26 A - 10,19 > Estacas não concretadas.
PL 37 B - 10,30
PL 20 A - 10,27
PL 14 A - 9,54
PL 36 E - 5,63 (pedra)

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA

07/04/15

19/05/15

OBRA: TRT Chopersá



ENGEDIX

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08971

D/SEMANA

Quarta-feira

D/MÊS

08/04

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 08/04/15

DECORRIDO

44

RESTANTE

496

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	1	8	8	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	6	8	48	CAM.BASCULANTE	1	8	8
SERVENTE	4	8	32	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros blocos e
arranque pilares.
Nivelamento solo p/ blocos.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

PR

DATA

09/04/15


FISCALIZAÇÃO

7

DATA

19/04/15

OBRA: TR7 Chapéu

**ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08972

D/SEMANA

Quinta - Feira

D/MÊS

09/04

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 09/04/15

DECORRIDO

45

RESTANTE

495

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	3	8	24	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra, ferra blocos e
arranque pilares
Nivelamento solo dos blocos.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Muro contensão da Rui Barbosa
caiu quando PC estava abrindo
buroto do bloco.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO


DATA

pp

09/04/15

14/05/15

OBRA: TR7 Chapew



ENGEDIX

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08973

D/SEMANA

Sexta-feira

D/MÊS

10/04

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 10/04/15

DECORRIDO

46

RESTANTE

494

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	3	8	24	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros blocos e
arranque pilares.
Nivelamento solo para execução
dos blocos.
Reaparelhamento cabeças das estacas

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO


DATA

PR

10/04/15

11/05/15

OBRA: TRT Chapeco

**ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08974

D/SEMANA

Segunda-Feira

D/MÊS

13/04

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 13/04/15

DECORRIDO

49

RESTANTE

491

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	5	8	40	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros arranque e lares.
Caixaria dos blocos
Corte e nivelamento do solo p/ os blocos.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA


FISCALIZAÇÃO

DATA

PR

13/04/15

19/05/15

OBRA: *TRT Chapéu***ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08975

D/SEMANA

Terça-Feira

D/MÊS

14/04

PRAZO (INCLUI DO DOMINGO)

DATA: *14/04/15*

DECORRIDO

50

RESTANTE

490

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>16</i>	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>24</i>	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>24</i>	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

*Corte e do braz ferros arraque
pilares.
Nivelamento solo p/ cixaria dos
blocos
Cixaria dos blocos.*

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA

*PR**14/04/15**7**19/05/15*

OBRA: TR7 Chapéu

**ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08976

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 15/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

51

489

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	2	8	16	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	5	8	40	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte cd obra ferros arranque pilares.
 Caixaaria dos blocos
 Nivelamento solo p/ blocos
 Montagem armação dos blocos na caixaaria.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA

15/04/15

19/05/15

OBRA: TR7 Chapéu



ENGEDIX

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08977

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 16/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	6	8	48	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Caixaria blocos
 Execução furo teste nos blocos onde foram encontrados pedras. Serviço terceirizado contratado pelo TR7. Engedix acompanha o serviço.
 Nivelamento solo bloco
 Montagem armação dos blocos nas caixarias.
 Desmoldante nas caixarias

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA


PR

16/04/15

J

19/05

OBRA: TR7 Chapeco

**ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08978

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 17/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

53

487

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO	1	8	8	AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	6	8	48	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Nivelamento solo blocos
 Caixaria blocos
 Montagem Armazém dos blocos
 nas caixarias
 Execução de puro teste nos
 blocos onde foram encontrados
 pedras. Serviço Terceirizado
 contratado pelo TR7. Engedix.
 acompanhando o serviço.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Retirada de máquinas e equi-
 pamentos da empresa Beselid

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA

TR7

17/04/15

19/05/10

OBRA: TR7 Chapaco


ENGEDIX
 soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08979

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 20/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

56

484

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO				ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	7	8	56	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	6	8	48	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Desforma blocos
 forma blocos
 Armação blocos e arranque
 pilares.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Tornado atingindo cidades do
 oeste catarinense. Xanxerê atin-
 gida pelo tornado onde muitos
 casas foram destruídas.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO


DATA

PR

20/04/15

19/05/15

OBRA: TR7 Chapéu

**ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08980

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 22/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

58

482

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

TARDE

X

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO				ELETRECISTA			
ENC. GERAL				ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	2	8	16	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	1	8	8	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Desforma dos blocos
Perfuração teste contratado pelo
TR7

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Finalização 1º puro bloco 32
14,80m

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Funcionários da Engedix ligados na
obra do TR7 estão ajudando na
reconstrução das casas após furacão
na cidade de Xanxerê.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA


pp

22/04/15

/

19/05/15

OBRA:



ENGEDIX

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08981

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 23/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

59

481

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL				ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	2	8	16	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	2	8	16	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Travamento e fixação de blocos
Desformação de blocos
Perfuração teste nos blocos onde
podem encontrar pedras

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Funcionários da Engedix ligados na
obra do TRT estão ajudando na
reconstrução das ruas após torna-
do na cidade de Xanxerê.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO


DATA

PR

23/04/15

14/05/15

OBRA: TR7 Chapeiro


ENGEDIX
 soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08982

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 24/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO	1	8	8	AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	5	8	40	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Rempimento cabeça das estacas
 Criação blocos
 Armazém blocos
 Nivelamento solo dos blocos
 Concretagem blocos

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA


FISCALIZAÇÃO

DATA

24/04/15

19/05/15

OBRA: TR7 Chapéu



ENGEDIX

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08983

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 27/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

63

177

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO	2	8	8	AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL				ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1	4	4
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	6	8	124	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	1	8	46	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Travamento caixa d'água
Recuperação caixa d'água
Escavação blocos

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA

JPR

27/04/15

J

19/05/15

OBRA: T177 Chapéu



ENGEDIX

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08984

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 28/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	1	8	8	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	5	8	40	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Desforma blocos
 Travamento blocos
 Armazão blocos
 Complemento cabeçz das estacas
 Escavacão blocos

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO


DATA

PR

28/04/15

19/05/15

OBRA: TRT Chapéu

**ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08985

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 29/04/15

DECORRIDO

REstante

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	6	8	48	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Nivelamento solo dos blocos
 Caixaaria dos blocos
 Rompimento cabeça das estacas.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA


PR

29/04/15

/

19/08/15

OBRA: TR7 Chapico

**ENGEDIX**

soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:

08986

D/SEMANA

D/MÊS

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)

DATA: 30/04/15

DECORRIDO

RESTANTE

66

474

TEMPO

PERÍODO

BOM

CHUVA

MANHÃ

X

TARDE

X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	4	8	32	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Nivelamento Solo Blocos
 Caixaria Blocos
 Refinamento cabeças estacas
 Ferragem pilar de arranque e
 Baldrame

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR

DATA

FISCALIZAÇÃO

DATA

PR

30/04/15

/

19/05/15

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obra: Construção do TRT de Chapécó

Local: Chapécó / SC

CONTRATO: Termo de Contrato - CP 9013/2014

EMPRESA: ENGEDI SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Endereço: RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO Nº 301 - XANERÊSC CEP - 89820-000

Fone: 49 3433 3178 - 49 9818 8021 E-MAIL: diana@engedi.com.br

VALOR DO CONTRATO: R\$7.608.563,71

2ª MEDIÇÃO

Data: 30/04/2015

Pedido: 31/03/2015 a 30/04/2015

Valor Contrato

R\$ 7.608.563,71

Esta Medição

R\$ 228.975,13

Medição acumulada

R\$ 407.564,33

Saldo Contrato

R\$ 7.378.588,58

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO CONTRATO	ESTA MEDIDA	ACUMUL. ER	ACUMUL. TOTAL	UNID. PREÇO UNITÁRIO (TOT) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO - SEM BDI	PREÇO TOT. CONTRATO - COM BDI	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	TOTAL MEDIÇÃO COM BDI	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	% EXECUT.
1. DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																
1.1	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS								722.169,87							
1.1.1	AVANÇO DE CONSTRUÇÃO, TAXAS E LICENÇAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA OBRA	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	4.860,00	4.860,00	6.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2	DESPESAS COM AS ADITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - OBRAS	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	145,80	583,20	723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.3	SEGUNDO DE OBRA	M2	3345,41	0,00	3345,41	3345,41	1,84	6.145,79	7.622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA															
1.2.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRA															
1.2.1.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA SUBSTESTAÇÃO EM POSTE MADEIRA TRANSFORMADOR DA SUBSTESTAÇÃO	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	685,87	685,87	850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	METODOS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA NA OBRA															
1.2.2.1	HIDROCONTROLE PARA CONTROLE E COERÊNCIA DE ÁGUA USADA NA OBRA, INSTALADO DENTRO DE BASE DE CONCRETO - CONHECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	60,54	60,54	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	CONSUMO															
1.3.1	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA PARA CONSTRUÇÃO	MES	18,00	1,00	1,00	2,00	403,87	7.285,59	9.015,89	403,87	0,00	403,87	500,88	0,00	500,88	6%
1.3.2	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO	MES	18,00	1,00	1,00	2,00	665,27	11.924,79	14.651,37	665,27	0,00	665,27	825,08	0,00	825,08	6%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															
1.4.1	ENCARGO DE AJUDANTE DE OBRA (A OBRAS MANUAIS)	MES	1584,00	88,00	88,00	176,00	74,23	11.741,50	146.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
1.4.2	ENCARGO DE AJUDANTE DE OBRA (A OBRAS MANUAIS)	MES	792,00	44,00	44,00	88,00	40,41	32.004,66	39.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
1.4.3	ENCARGO DE AJUDANTE DE OBRA (A OBRAS MANUAIS)	MES	3168,00	176,00	176,00	352,00	25,96	102.251,08	102.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
1.4.4	ENCARGO DE AJUDANTE DE OBRA (A OBRAS MANUAIS)	MES	3168,00	176,00	176,00	352,00	14,58	46.511,23	57.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
1.4.5	ENCARGO DE AJUDANTE DE OBRA (A OBRAS MANUAIS)	MES	3168,00	176,00	176,00	352,00	14,58	46.511,23	57.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
1.4.6	ENCARGO DE AJUDANTE DE OBRA (A OBRAS MANUAIS)	MES	3168,00	176,00	176,00	352,00	8,90	28.190,95	34.962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
1.4.7	ENCARGO DE AJUDANTE DE OBRA (A OBRAS MANUAIS)	MES	3168,00	176,00	176,00	352,00	7,29	22.774,47	28.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
1.5	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															
1.5.1	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	MES	18,00	1,00	1,00	2,00	4.811,40	96.602,80	107.408,50	4.811,40	0,00	4.811,40	5.987,19	0,00	5.987,19	6%
1.5.2	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	MES	18,00	1,00	1,00	2,00	1.603,80	28.668,40	35.803,17	1.603,80	0,00	1.603,80	1.989,06	0,00	1.989,06	6%
1.5.3	PER	C	1,00	0,00	0,00	0,00	1.628,35	1.628,35	2.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5.4	MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	C	1,00	0,00	0,00	0,00	1.899,87	1.899,87	2.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.6	SISTEMA DE RETENÇÃO/DESCARTE DE RESÍDUOS DA OBRA															
1.6.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMPIÑO BASCULANTE 6 M3	M3	360,00	10,00	5,00	15,00	15,87	5.714,19	7.086,96	55,28	102,45	158,73	194,86	0,00	194,86	3%
1.7	LIMPEZA PERSISTENTE DA OBRA															
1.7.1	LIMPEZA PERSISTENTE DA OBRA	MES	18,00	1,00	1,00	2,00	290,14	5.222,56	6.477,12	0,00	290,14	290,14	359,84	0,00	359,84	6%
1.8	EQUIPAMENTOS DO CANTIERO DE OBRAS															
1.8.1	LOCOMOTORA A VAPOR TIPO RACHA-GRAND (1110 CV) COM MOTOR DIESEL 1000 MHP EM 3 EIXOS - REVESTIMENTO EM FIBRA E PINTURA	M2	1000,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8.748,00	10.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.2	LOCOMOTORA A VAPOR TIPO RACHA-GRAND (1110 CV) COM MOTOR DIESEL 1000 MHP EM 3 EIXOS - REVESTIMENTO EM FIBRA E PINTURA CADA (30000)	M	30,00	0,00	0,00	0,00	25,55	766,62	950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

5 ESCAVADAS COM TUBO

SCOD/REA/SC.25.406-

31.1.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONTADA DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPa E REFINADA DE MATERIAL CONTAMINADO	M	120,00	100,84	0,00	100,84	52,49	6.298,56	7.811,60	5.292,89	0,00	5.292,89	6.564,35	0,00	6.564,35	84%
31.1.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONTADA DIÂMETRO DE 70CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPa E REFINADA DE MATERIAL CONTAMINADO	M	216,00	177,84	0,00	177,84	61,24	13.226,98	16.406,36	10.890,21	0,00	10.890,21	13.506,36	0,00	13.506,36	82%
31.1.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONTADA DIÂMETRO DE 70CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPa E REFINADA DE MATERIAL CONTAMINADO	M	1080,00	-46,86	900,00	851,14	69,98	79.582,72	93.739,20	-3.419,42	0,00	-3.419,42	-4.240,83	0,00	-4.240,83	-5%
31.1.1	MONTAGEM DE EQUIP. E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTÍNUA	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	11.664,00	11.664,00	14.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
31.1.1	CONCRETO USIMAO BOMBADO FCK=25MPa, INCLUIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	653,10	178,66	394,76	573,42	208,46	214.516,08	266.007,12	52.205,65	6.376,70	59.682,35	72.779,02	0,00	72.779,02	27%
31.1.1	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE	KG	1.858,10	454,84	1114,80	1559,64	6,74	12.517,43	15.524,37	2.019,27	1.034,53	3.063,80	3.799,79	0,00	3.799,79	24%
31.1.2	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM. 16 (5/8) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE E RECOZIDO	KG	7.997,70	2.095,91	4798,62	6894,53	5,57	44.543,67	55.243,95	8.332,26	3.341,05	11.673,31	14.477,47	0,00	14.477,47	26%
31.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO																
31.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EX CLINDO ESGOTAMENTO / ESCAMAMENTO	M3	426,46	152,60	0,00	152,60	29,66	11.012,63	16.163,32	0,00	4.596,61	4.596,61	5.651,20	0,00	5.651,20	35%
31.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	100,72	20,00	0,00	20,00	12,53	1.261,93	1.565,07	118,58	132,00	250,58	310,78	0,00	310,78	20%
31.2	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM. 4 (1/8) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, INCLUIDO ABADE	KG	1732,00	613,00	0,00	613,00	6,74	11.801,40	14.636,33	2.734,89	1.394,26	4.129,14	5.121,05	0,00	5.121,05	33%
31.2	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 (3/8) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE	KG	1214,90	424,90	0,00	424,90	6,74	8.183,52	10.149,36	1.895,88	966,43	2.861,11	3.549,65	0,00	3.549,65	25%
31.2	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (1/2) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE RECOZIDO	KG	747,20	261,52	0,00	261,52	6,74	5.033,11	6.242,16	1.168,77	594,82	1.763,59	2.184,76	0,00	2.184,76	25%
31.2	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM.16,0 (5/8) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE	KG	6068,50	2123,97	0,00	2123,97	5,57	33.798,87	41.918,04	8.443,80	3.385,78	11.829,58	14.671,28	0,00	14.671,28	35%
31.2	APRIMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM. - FORNECIMENTO /CÓRTE (C/PROFONDE 10M) / DOBRA / COLOCAÇÃO, INCLUIDO ABADE	KG	400,00	14,00	0,00	14,00	6,48	2.593,30	3.216,26	60,59	30,07	90,77	112,57	0,00	112,57	4%
31.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE 10x	M2	515,04	180,25	0,00	180,25	18,16	9.201,96	11.597,99	1.256,50	1.976,29	3.272,79	4.058,98	0,00	4.058,98	35%
31.2	CONCRETO USIMAO BOMBADO FCK=25MPa, COLOCAÇÃO, REAPROVEITAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	335,74	117,51	0,00	117,51	349,13	117.217,81	146.375,86	36.522,43	4.194,15	41.028,58	50.881,99	0,00	50.881,99	35%
4. SUPERESTRUTURA EM LOGO																
4.1									1.259.364,14							
4.1.1 PLANES																
4.1.1	CONCRETO USIMAO BOMBADO FCK=25MPa, COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	96,03	0,00	0,00	0,00	349,13	33.527,21	41.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, E=12MM, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	1181,09	0,00	0,00	0,00	16,61	21.611,30	26.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.1	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	108,50	0,00	0,00	0,00	6,74	730,85	906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.1	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 (3/8) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE	KG	27,60	0,00	0,00	0,00	6,74	188,91	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.1	APRIMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (1/2) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE RECOZIDO	KG	6985,20	0,00	0,00	0,00	6,74	47.652,03	58.354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.1	APRIMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE	KG	2402,70	0,00	0,00	0,00	5,57	13.381,98	16.596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.1	APRIMACAO ACO CA-50 DIAM.20 (3/4) - FORNECIMENTO/CONTÉRIORA DE 10M3 / DOBRA / COLOCAÇÃO, EXCLUIDO ABADE	KG	1293,70	0,00	0,00	0,00	5,57	7.205,34	8.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.1	CÓRTE (C/PROFONDE 10M) / DOBRA / COLOCAÇÃO, INCLUIDO ABADE	KG	1675,70	0,00	0,00	0,00	6,48	10.862,97	13.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.2 VIGAS																
4.1.2	CONCRETO USIMAO BOMBADO FCK=25MPa, COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	182,22	0,00	0,00	0,00	349,13	63.616,96	78.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

21.1.1	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / AREIA TRACO 1/2.5 INCLUSIVE RELENTE EM CIMENTO (COR PRETO)	M	2,64	0,00	0,00	210,72	555,30	689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
21.1.2	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRÁUS	M	6,00	0,00	0,00	39,32	215,90	292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
21.1.3	LIMITADORES DE VIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO AMARELO	M	35,00	0,00	0,00	26,67	1.030,89	1.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
21.4 DESPESAS FIXAS															
21.4.1	IMPEZA														
21.4.1	IMPEZA FINAL DE OBRA	M2	3345,41	0,00	0,00	1,34	4.447,40	5.565,35			0,00	0,00	0,00	0%	
TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA RESPECTIVAMENTE / SEM BDI										136.082,50		49.348,42			
TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA RESPECTIVAMENTE / COM BDI										168.772,24		61.202,90			
TOTAL GERAL										6.204.870,03		7.668.563,71		TOTAL MEDIÇÃO	
SEM BDI										COM BDI		SEM BDI		COM BDI	
												185.430,92		229.975,13	

ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 81.546.988/0001-90
 INSCR. ESTADUAL: 252.721.047
 RUA TENENTE ANTONIO JOÃO, 301 - CENTRO
 CEP: 89820-000
 XANXERÊ - SC
 30 de Abril de 2015.

JEIDER ANTONIO BAVARESCO/SC 25.406-55000 E RESP. TÉCNICO

AIRTON BAVARESCO JUNIORE/SC 101.186-95000 ADMINISTRADOR

PROXY 9013/14

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 905
	Data da emissão da nota 14/05/2015 09:58:03	
	Data do fato gerador 14/05/2015 09:58:03	
	Código de verificação NHPU6FHM6	

ANGELA
TEREZN
HA
TEIXEIRA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
 CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992
 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
 Complemento:
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: engedix@engedix.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG
 Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REGIAO
 F/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual:
 Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para construção do prédio destinado a abrigar o novo Fórum Trabalhista de Chapecó com área total de 3.142,84 m² conforme contrato CP 9013/2014 2 segunda medição. Período de 01.04.15 a 30.04.15 ISS município de Chapecó SC CEI 51.229.22808/76 Retenção de INSS de 3,5% conforme Lei Desoneração da Folha de Pagamento. Valor da mão de obra - R\$ 61.202,90 Valor do material - R\$ 168.772,24	229.975,1400	1,0000	229.975,1400	229.975,14x2,00 =	4.599,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	209.780,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1.494,84	R\$ 6.899,25	R\$ 2.142,10	R\$ 2.759,70	R\$ 2.299,75	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 229.975,14		Valor líquido = R\$ 209.780,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	229.975,14	4.599,50

certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.
Em 19.05.15


João Carlos Godoy Ilha
Assistente-Chefe do SEOB


Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.
Em 09.05.15


EDINETE VOLPATO B. DE SOUZA
Técnico Judiciário

J4 PE 1353

51.91

CP. 9013/14

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 905
	Data da emissão da nota 14/05/2015 09:58:03	
	Data do fato gerador 14/05/2015 09:58:03	
	Código de verificação NHPU6FHM6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 81.546 988/0001-90 Inscrição municipal: 3992 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Complemento: Município: Xanxerê UF: SC E-mail: engedix@engedix.com.br Site:	Inscrição estadual: Telefone: Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO F/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual: Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO Complemento: Município: Florianópolis UF: SC E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Chapecó Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Dados para pagamento Banco do Brasil Agência 5239-6 CC 142778-4 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30.931,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7.244,22 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade



Ao
Tribunal Regional do Trabalho
A/C Sr. Geovany

Engedix Soluções de Engenharia Ltda., com sede na Rua Tenente Antônio João nº 301, Centro, nesta cidade de Xanxerê – SC, inscrita no CNPJ nº 81.546.988/0001-90, representado neste ato pelo Sócio Diretor Ailton Bavaresco Junior, vem através deste apresentar pagamento antecipação da 2º parcela do ISS ao Município de Chapecó para que seja descontado da retenção efetuada da nota fiscal nº 905, conforme contato telefônico mantido no decorrer do mês de março de 2015.

Atenciosamente

Xanxerê SC, 14 de maio de 2015.

ENGEDIX Soluções de Engenharia Ltda.
Ailton Bavaresco Junior
Sócio Administrador.

CPF: 012402201510324100175 1.117,48R\$1005

CAIXA | 104-0 |

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	
ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS	
AAPRO / 2015	
CONTRIBUENTE/REFERENTE	Nº PARCELA
124226/23284	Parc01
AGÊNCIA/CEDEnte	
0414 / 222709-6	
Nome e Número	
24999200007005771-2	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE	
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	1.114,65
TAXA EXPEDIENTE	2,83
SACADO	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª RE	
Rua COMANDANTE CARLOS GONCALVES I	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

CCR00058-2276 0113 20/04/2015 1.538,23RC
LD:10492227049699200049007006153051

CCR00058-2276 0113 20/04/2015 1.538,23RC
LD:10492227049699200049007006153051

22/05/15 18:21 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 22Mai15 TIPO OB: 59 NUMERO : 2015OB802761
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000882 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002231572-1 PROCESSO : CP-9013/2014
VALOR : 4.599,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2015LF000284
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/05/15
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 905 - ENGEDI X SOLUÇÕES DE ENGENHARIA.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

22/05/15 18:21 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 22Mai15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB802762
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 5239 CONTA CORRENTE : 1427784
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000882 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002231575-6 PROCESSO : CP-9013/2014
VALOR : 209.780,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 905 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO FÓRUM TRABALHIST
A DE CHAPECÓ. 2A. MEDIÇÃO, REPRESENTA 3,02 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 8,
38 P.P. CÓDIGO DO PROJETO 135U - PROAD 9013/2014

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

22/05/15 18:21 USUARIO : GAMBA
 DATA EMISSAO : 22Mai15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB802762
 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
 BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
 BANCO : 001 AGENCIA : 5239 CONTA CORRENTE : 1427784
 VALOR : 209.780,00
 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR
 01 401006 2014NE001353400 44905191 209.780,00
 02 531814 2014NE001353 213110400 44905191 209.780,00
 03 561602 01000000000400D 209.780,00

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 22Mai15 15:41
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

22/05/15 18:21

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 22Mai15 VENCIMENTO: 22Mai15 NUMERO : 2015DF800698
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-9013/2014 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2015NP000882
PERIODO APURACAO : 22Mai15 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 229975,14
RECEITA : 13.453,54
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/05/15
TOTAL : 13.453,54

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 905

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 22Mai15 15:41
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

22/05/15 18:22

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 22Mai15

NUMERO : 2015GP800152

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512292280876

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : MAI15

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9013/2014

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000882 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 22/05/15

VALOR INSS : 2.142,10

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 2.142,10

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição retida nf 905

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 22Mai15 15:41

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

