De: Eng. Adalberto Knoth

Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO

Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 8º MEDIÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ


Processo: PROAD - CP 9013/2014

Prezado Diretor,

Encaminho a nota fiscal nº 981 da empresa Engedix Soluções de Engenharia Ltda., no valor de R\$ 315.689,21 (trezentos e quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) correspondente à 8ª medição do contrato.

Esta medição, com serviços realizados no período de 02/10/2015 a 05/11/2015, equivale a 4,00% do valor total do contrato, sendo que a obra acumula 23,47% do total de serviços.

O gráfico a seguir mostra uma comparação entre o previsto no cronograma físico-financeiro e o realizado. Pode-se verificar grande defasagem na execução da obra quando comparada ao previsto para o atual período. Contudo, a maior parte do atraso da obra refere-se ao período em que as atividades tiveram que ser praticamente paradas devido a constatação e matacões no solo, tendo as atividades de execução de estacas sido retomadas quando da aprovação do termo aditivo 01. Assim, conforme já mencionado na medição anterior, a contratada está providenciando as justificativas para solicitação de prorrogação do prazo relativo ao período supramencionado.



Quadro 1: Curva S - Previsto versus Realizado

Os valores desta medição foram conferidos e estão de acordo com o que foi executado na obra.

Em anexo a esta medição foram incluídos os seguintes documentos:

- Relatório de acompanhamento da obra (doc. 295);
- Carta da contratada acerca do encaminhamento da 8ª medição da obra, protocolada no dia 09/11/2015 (doc. 296);
- Relatório do diário de obras eletrônico da 8ª medição (doc. 297);
- Planilha da 8ª medição (doc. 298).

Solicita-se providências aos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À sua consideração,


ADALBERTO KNOTH

Eng. Civil – CREA 124.968-3 Serviço de Projetos e Obras - SPO



Relatório de 02/10/2015 até 05/11/2015

Dados o	da Obra
Proposta CP 9013/2014	Obra Novo Fórum Trabalhista de Chapecó
Data Início 23/02/2015	Data Prev. Término 15/08/2016
Contato Arq. Diana	Email bavarescojr@engedix.com.br
Telefone (49) 99189021	Fax (49) 99189021
Cliente Fórum Trabalhista de Chapecó	Fax (49) 99189021 Construtora Engedix Soluções de Engenharia Ltda
Endereço Rua Esteves Júnior, Centro, Florian	ópolis - 23



Dados de Pessoal Número de Pessoal na Obra 458

		Dados de Serviço
Data	Hora	Descrição
02/10/2015	O dia todo	- Montagem da Forma da Laje - Armadura das vigas - Formas das escadas
05/10/2015	O dia todo	- Montagem da Forma da Laje - Formas das escadas
06/10/2015	O dia todo	- Forma da laje - Forma das escadas - Armadura das escadas
07/10/2015	O dia todo	- Forma e escoramento da laje - Armadura das escadas
08/10/2015	O dia todo	Foma e escoramento da laje.
09/10/2015	O dia todo	Montagem da laje, armadura e formas
13/10/2015	O dia todo	Montagem da laje, formas e armaduras
14/10/2015	O dia todo	Montagem da laje, forma e armaduras
15/10/2015	O dia todo	Montagem das armaduras e forma da laje.
16/10/2015	O dia todo	Montagem da armadura da laje.
19/10/2015	O dia todo	Montagem da armadura da laje.
20/10/2015	O dia todo	- Armadura da laje Fiscalização da obra.

21/10/2015	O dia todo	- Regularização das armaduras positivas da laje (armadura das nervuras) -Regularização das armaduras do patamar da escada
22/10/2015	O dia todo	- Regularização das armaduras positivas da laje (armadura das nervuras) -Travamento de vigas
23/10/2015	O dia todo	- Finalização da correção das armaduras - Limpeza da laje - Limpeza da obra
26/10/2015	O dia todo	Armadura dos pilares
27/10/2015	O dia todo	- Armadura dos pilares 1º pavto Caixaria dos Pilares
28/10/2015	O dia todo	- Armadura dos pilares - Caixaria dos pilares
29/10/2015	O dia todo	Armadura e Caixaria dos pilares.
30/10/2015	O dia todo	Concretagem dos pilares 2º pavto
03/11/2015	O dia todo	Desforma dos pilares - Fundo das vigas 3º pavto.
04/11/2015	O dia todo	Fundos das vigas - Armadura das vigas.
05/11/2015	O dia todo	- Fundo das vigas - Armadura das Vigas - Fundo da laje.
06/11/2015	O dia todo	- Fundo das vigas - Fundo da laje - Armadura das vigas - Caixaria escada

		Cli	ima		
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operant
\(\int_{\infty}\)	02/10/2015	07:00 - 12:00	Nublado	Apto para trabalhar pelo período da manhã	Sim
<u></u>	02/10/2015	13:00 - 16:00	Chuvoso	Sem condições de trabalho	Não
>	03/10/2015	O dia todo	Chuvoso	sábado	Não
>	04/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Domingo	Não
-	05/10/2015	O dia todo	Ensolarado	Apto para trabalhar	Sim
	06/10/2015	O dia todo	Ensolarado	Apto para trabalhar	Sim
	08/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Inadequado para trabalhar continuamente	Sim
>	09/10/2015	07:00 - 12:00	Chuvoso	Período Chuvoso	Sim
<u></u>	09/10/2015	13:00 - 17:00	Chuvoso	Sem condições de trabalho	Não
<u></u>	10/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Sábado	Não
<u></u>	11/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Domingo	Não
>	12/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Feriado	Não
=	13/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Pancadas de chuva durante o dia. Trabalho com pausas.	Sim
6	14/10/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
<u></u>	15/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Dia trabalhado com intervalos devido a chuva.	Sim
>	16/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Dia trabalhado com intervalos devido a chuva.	Sim
>	17/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Sábado	Não
a	18/10/2015	O dia todo	Nublado	Domingo	Não
-	19/10/2015	O dia todo	Ensolarado	Apto para trabalhar	Sim
-	20/10/2015	O dia todo	Ensolarado	Apto para trabalhar	Sim
(21/10/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
<u></u>	22/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Dia trabalhado com intervalos devido a chuva	Sim
(23/10/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
>	24/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Sábado	Não
<u></u>	25/10/2015	O dia todo	Chuvoso	Domingo	Não
6	26/10/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
6	27/10/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
-	28/10/2015	O dia todo	Ensolarado	Apto para trabalhar	Sim
	29/10/2015	O dia todo	Ensolarado	Apto para trabalhar	Sim
6	30/10/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
6	31/10/2015	O dia todo	Nublado	Sábado	Não
<u></u>	01/11/2015	O dia todo	Chuvoso	Domingo	Não
	02/11/2015	O dia todo	Chuvoso	Feriado	Não
(03/11/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
a	04/11/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
a	05/11/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim
6	06/11/2015	O dia todo	Nublado	Apto para trabalhar	Sim

Comentários de Aprovação dos Dias													
Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário									
02/10/2015	05/10/2015	Aprovado	visto, juntar relatório de chuva oportunamente	JOAO CARLOS GODOY ILHA									
03/10/2015	05/10/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA									
04/10/2015	05/10/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA									

Fotos

05/10/2015 - Laje




Formas 05/10/2015 - Escada




07/10/2015 - Obra





Forma 07/10/2015 - Obra



Obra 07/10/2015 - Escada



Obra Obra

07/10/2015 - Escada




Obra 14/10/2015 - Laje



14/10/2015 - Laje



Laje 16/10/2015 - Laje



Laje 19/10/2015 - Laje


Laje - armadura 16/10/2015 - Laje



Armaduras 19/10/2015 - Laje



Laje 20/10/2015 - Obra



20/10/2015 - Obra



Laje 20/10/2015 - Obra



Laje 27/10/2015 - pilares



29/10/2015 - Pilares



29/10/2015 - Pilares



29/10/2015 - Pilares



30/10/2015 - Concretagem



pilares
30/10/2015 - Concretagem



Concretagem Pilares 03/11/2015 - Desforma



Concretagem Pilares 04/11/2015 - Armadura



Desformar 04/11/2015 - Obra



Espera p/ patamar da escada. 06/11/2015 - Laje



06/11/2015 - Obra



Fundo da laje 06/11/2015 - Escada



Obra



Obra




Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório



Ao Tribunal Regional do Trabalho A/C Sr. Adalberto Fiscal do Contrato/Supervisão Técnica



Engedix Soluções de Engenharia Ltda., com sede na Rua Tenente Antônio João n° 301, Centro, nesta cidade de Xanxerê - SC, inscrita no CNPJ n° 81.546.988/0001-90, representado neste ato pelo Sócio Diretor Airton Bavaresco Junior, vem através deste apresentar documentação e faturamento da 8° medição referente ao contrato CP 9013/2014 que tem como objeto o novo prédio que abrigara o Fórum Trabalhista de Chapecó conforme descrito abaixo:

- ► Medição da obra;
- Diário de obra:
- ➤ Nota fiscal;
- Relatório folha fiscal;
- > GFIP completa;
- ➤ Guia de FGTS:
- > Guia de GPS;
- > Folhas de pagamento e cartão ponto;
- > Comprovação de vale transporte;
- Comprovação de alimentação;
- Documentos de funcionários;



> Certidões negativas;

- ✓ Certidão Negativa Federal e INSS;
- ✓ Certidão Negativa Estadual;
- ✓ Certidão Negativa Municipal;
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS CRF
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Infrações trabalhistas.

Atenciosamente

Xanxerê SC, 06 de novembro de 2015.

ENGEDIX soluções de Engenharia Ltda.

Airton Bavaresco Junior Sócio Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO		8º MEDIÇÃO
		Data: 01/10/2015
Obra: Construção do TRT de Chapecó		Pedíodo:
Local: Chapecó / SC		02/10/2015 a 05/11/2015
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 9013/2014		Valor Contrato
EMPRESA: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 7.608.563,71
CNPJ: 81.546.988/0001-90		Esta Medição
Endereço: RUA TENENTE ANTÔNIO JOĀO № 301 - XANXERÊ/SC CEP - 89820-000		R\$ 315.689,21
Fone:49 3433 3179 - 49 9918 9021 E-MAIL: diana@engedix.com.br	Arq. DIANA RODIGHERI	Medição Acumulada
	CAU 113565-1	R\$ 1.448.440,06
VALOR DO CONTRATO: R\$7.608.563,71		Saldo Contrato
		R\$ 6.160.123,65

	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ						BDI = BDI Dif.=	24,02% 14,02%				·					
	TOTOM TIABACTIOTA DE OTAL EGO			QUANTI	DADE		PREÇO	PREÇO TOT.			PRECOS	ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO CONTRATO	ESTA MEDIÇÃO	ACUMUL ANTER.	ACUMUL. I	UNITÁRIO - SEM BDI	PREVISTO CONTRATO - COM BDI	TOTAL MATERIAL SEM BDI	TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI	TOTAL MATERIAL		TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	TOTAL MEDIÇÃO COM BDI	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							772.109,87	7.596,89	19.605,07	9.421,81	24.314,59	27.201,95	33.736,41	0,00	33.736,41	
1.1.1	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, TAXAS E LICENÇAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA OBRA	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	4.860,00	6.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.1.2	DESPESAS COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA-SC	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	583,20	723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.1.3	SEGURO DE OBRA	M2	3345,41	0,00	3345,41	3345,41	6.145,79	7.622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.2	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA																
1.2.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRA				1	1											
1.2.1.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	685,87	850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.2.2	MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA OBRA HIDROMETRO PARA CONTROLE E COBRANÇA DE AGUA																
1.2.2.1	USADA NA OBRA, INSTALADO DENTRO DE BASE DE CONCRETO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	60,54	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.3	CONSUMO																
1.3.1	CONSUMO MENSAL DE AGUA PARA CONSTRUÇÃO	MÊS	18,00	1,00	7,00	8,00	7.269,59	9.015,89	403,87	0,00	500,88	0,00	403,87	500,88	0,00	500,88	44%
1.3.2	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSTRUÇÃO	MÊS	18,00	1,00	7,00	8,00	11.974,79	14.851,37	665,27	0,00	825,08	0,00	665,27	825,08	0,00	825,08	44%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																
1.4.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA (4 HORAS DIÁRIAS)	MÊS	1584,00	88,00	616,00	704,00	117.741,50	146.025,36	0,00	6.541,19	0,00	8.112,52	6.541,19	8.112,52	0,00	8.112,52	44%
1.4.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA (2 HORAS DIÁRIAS)	MÊS	792,00	0,00	88,00	88,00	32.004,66	39.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11%
1.4.3	MESTRE DE OBRAS	MÊS	3168,00	176,00	1232,00	1408,00	82.251,08	102.009,43	0,00	4.569,50	0,00	5.667,19	4.569,50	5.667,19	0,00	5.667,19	44%
1.4.4	TÉCNICO DE OBRAS TÉCNICO DE SEGURANCA	MÊS MÊS	3168,00 3168,00	176,00 176,00	1232,00 1232,00	1408,00	46.511,23 46.511,23	57.684,15 57.684,15	0,00	2.583,96 2.583,96	0,00	3.204,68 3.204,68	2.583,96 2.583,96	3.204,68 3.204,68	0,00	3.204,68 3.204,68	44% 44%
1.4.6	ALMOXARIFE	MÊS	3168,00	176,00	1232,00	1408,00	28.190,95	34.962,99	0,00	1.566,16	0,00	1.942,39	1.566,16	1.942,39	0,00	1.942,39	44%
1.4.7	VIGIA NOTURNO	MÊS	3168,00	176,00	1232,00	1408,00	22.774,47	28.245,36		1.265,25			1.265,25	1.569,19	0,00		44%
1.5	DESPESAS DA ADMIISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		•														
1.5.1	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	MÊS	18,00	1,00	7,00	8,00	86.605,20	107.409,50	4.811,40	0,00	5.967,19	0,00	4.811,40	5.967,19	0,00	5.967,19	44%
1.5.2	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	MÊS	18,00	1,00	7,00	8,00	28.868,40	35.803,17	1.603,80	0,00	1.989,06	0,00	1.603,80	1.989,06	0,00	1.989,06	44%
1.5.3	EPI	C	1,00	0,00	0,00	1,00	1.628,35	2.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.5.4	MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	CJ	1,00	0,00	0,00	1,00	1.899,87	2.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.6	SISTEMA DE RETIRADA/DESCARTE DE RESIDUOS DA OBR	RA															
1.6.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	М3	360,00	20,00	140,00	160,00	5.714,19	7.086,86	112,56	204,90	139,60	254,12	317,46	393,71	0,00	393,71	44%
1.7.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA	MÊS	18,00	1,00	7,00	8,00	5.222,56	6.477.12	0,00	290,14	0.00	359,84	290.14	359.84	0,00	359.84	44%
1.8	EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRAS	TIES	10,00	1,00	7,00	0,00	J.EEE/JO	0.177,12	0,00	230/21	0,00	333,01	250/21	333,01	0,00	333,01	1170
1.8.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (1110 M2 DE ANDAIME FACHADEIRO POR MÊS EM 3 MESES- REVESTIMENTO FACHADA E PINTURA)	M2	1000,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00	10.849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (84 M2 ANDAIME TUBULAR 1 MÊS-REVEST. E PINTURA CAIXA D'AGUA)	М	30,00		0,00	0,00	766,62	950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.3	ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT- CPS/ OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	н	10080,00		0,00	0,00	75.540,73	93.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							135.803.89	145.80	0,00	180.82	0,00	145.80	180.82	0.00	180.82	
2.1	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO							133.003,89	145,80	0,00	100,82	0,00	145,80	100,82	0,00	100,82	
2.1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	341,00	0,00	341,00	341,00	10.961,12	13.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	0,00	4,00	4,00	1.445,75	1.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.1.3	PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS COM DUAS FOLHAS DE 4,00 X 2,20 M EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM ESPESSURA DE 12 MM. COM FERRAGENS CONTRA VENTADAS E TRANCAS DE SEGURANÇA, CONFORME PROJETO.	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	500,97	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.1.4	PORTÃO DE ACESSO DE PESSOAS COM UMA FOLHA DE 1,10 X 2,20 M EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM ESPESSURA DE 12 MM, COM PERRAGENS CONTRA VENTADAS E TRANCAS DE SEGURANÇA, CONFORME PROJETO.	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	199,78	247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

													,				
2.1.5	PLATAFORMA (BANDEJA) DE PROTEÇÃO PARA PEDESTRES E APARA LIXO, INSTALADA NO 19 PAVIMENTO, COM PISO EM MADEIRA COMPRISADA DO 11P O'CHAPA RESINDA" DE COLA PRIVALICA COM ESPESSURA DE 18 MM, PISO APÓLADO ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM APOJADA NO ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM APOJADA NO ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM APOJADA NO ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM APOJADA NO ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM APOJADA NO ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM APOJADA NO ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM APOJADA NO ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM ESPAÇADO A CADA 20 CM. A BANDEJA SEM APOJADA 20 CM. A BANDEJA 20 CM	м	100,00		0,00	0,00	28.248,26	35.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.6	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	2.000,00		0,00	0,00	26.768,88	33.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.7	MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SINALIZAÇÃO E PROTIÇÃO CONTRA ACIDENTES DENTRO DO CAMPIERO DE OBRAS CONFORME EXIGÊNCIAS DA NR-18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO SINALIZAÇÕES DE ÁREAS DE RISCO, PROTIÇÕES DE SEGURANÇA, GUADA CORPO, CORRINDES, PROTIÇÕES CONTRA QUEDAS, ACESSIBLIDADE DE PESSOAS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	мÊS	18,00	1,00	7,00	8,00	2.624,40	3.254,83	145,80	0,00	180,82	0,00	145,80	180,82	0,00	180,82	44%
2.1.1	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO	M2	150,00	0,00	150,00	150,00	29.858,38	37.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.1.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS COR BRANCO, PARA BARRACO DE OBRAS.	M2	330,00	0,00	330,00	330,00	2.306,26	2.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.3.1	LOCAÇÃO DE ORBA LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM	M2	941,78	0,00	941,78	941,78	2.416,68	2.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.4	REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.																
2.4.1	DEMOLIÇÃO (EDIFICAÇÃO EXISTENTE) COM ESCAV. HIDRAULICA E RETIRADA ESCOMBRO P/ BOTA-FORA DMT=10KM	М3	261,39	0,00	261,39	261,39	1.204,30	1.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.4.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	335,74	0,00	335,74	335,74	2.865,26	3.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				T												
2.6.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO INFRAESTRUTURA	M3	19,30	0,00	19,30	19,30	99,80	123,78 720.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3	INFRAESTROTORA							720.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1																	
3.1 3.1.1	ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO(HELICE CO	NTINUA)															
	ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO (HELICE CO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADO DE MATERIAL CONTAMINADO	NTINUA)	120,00	0,00	100,84	100,84	6.298,56	7.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3.1.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E	M M	120,00	0,00	100,84 177,84	100,84 177,84	6.298,56 13.226,98	7.811,60 16.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 70CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E	М															100%
3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DO MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 70CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE STACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 80CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E	м	216,00	0,00	177,84	177,84	13.226,98	16.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE AMERIALA CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 70CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE SOCM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MONITORADA DIÂMETRO DE SOCM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO DE MELICE CONTINUA MODILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUO.	м	216,00	0,00	177,84 851,14	177,84 851,14	13.226,98 75.582,72	16.404,36 93.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMETRO DE SOME. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMETRO DE FORM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXCUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMETRO DE 80CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO FCK 25MPA E MEDISADA DE FOUNDE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA/ COLOCAÇÃO.	M M M	216,00 1080,00 1,00	0,00	177,84 851,14 1,00	177,84 851,14	13.226,98 75.582,72 11.664,00	16.404,36 93.739,20 14.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3.1.1.3 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MANERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE FOCM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 80CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16 (5/87) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME RECOZOTO	M M UN M3	216,00 1080,00 1,00 653,10	0,00	177,84 851,14 1,00 573,42	177,84 851,14 1,00 573,42	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100% 100% 100%
3.1.1.3 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 600M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DA MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 700M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 600M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO USINADO BONBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. ARMACAO ACO CA-50, DIAN 6, 3 (1/4) - FORNECIMENTO / CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ARRACAO ACO CA-50, DIAN 6, 16 (5/8*) - FORNECIMENTO / CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ARRACAO ACO CA-50, DIAN 6, 16 (5/8*) - FORNECIMENTO / CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. BLOCOS DE FUNDAÇÃO BLOCOS DE FUNDAÇÃO	M M M UN M3 KG KG	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100% 100% 100% 100% 100%
3.1.1.3 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE AMERIKAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 70CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE SOCM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOSILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16, 58° 10-100. FCMETEMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16, 15(98°) "FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO RAME RECOZIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EX CLUINDO ESGOTAMENTO / ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EX CLUINDO ESGOTAMENTO / ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM MATERIAL GRANULAR	M M M UN M3 KG	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30	0,00 0,00 0,00 0,00	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100% 100% 100% 100%
3.1.1.3 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2 3.1.2.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE FOCM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXCUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE SOCM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOSBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO EA DENSAMENTO, ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 15 (5/8°) FORNECIMENTO/ CORTÉ/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EX CLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO / ESCORAMENTO / ESCARAMENTO / ESCARAMENTO / ERATRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REARROVEITADO ADENSADO E V IBRADO REATERO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REARROVEITADO ADENSADO E V IBRADO A E10% / DOBRA/ COLOCAÇÃO. INCLUSO CORTÉ/PERDA DE 10%) / DOBRA/ OLOCAÇÃO. PONNECIMENTO / ESCORAMENTO / ESCO	M M UN M3 KG KG M3	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2 3.1.2.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 600M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMEIRO DE 700M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMEIRO DE 800M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EN ÉLICE CONTINUA ACONCRETO USINADO BONBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. CONCRETO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. CONCRETO FORNECIMENTO/CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16 (5/8") -FORNECIMENTO/CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO ESCAVACADO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORÍA ATE 1,5M EX CLUÍNDO ESGOTAMENTO / ESCAVACADO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORÍA ATE 1,5M EX CLUÍNDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO O MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E V IBRADO ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUÍDO ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUÍDO ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 (3/8") -FORNECIMENTO/CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 (3/8") -FORNECIMENTO/CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO CORTE(PEROA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO	M M M UN M3 KG KG M3 M3	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70 436,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67 13.032,63	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95 16.163,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2 3.1.2.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE BOCM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE FOCM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXCUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE SOCIA. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOSILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO EA DENSAMENTO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) -FORNECIMENTO/ CORTÉ(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE VIBADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVO ESCORAMENTO / ESCORAMENTO / ESCORAMENTO / ESCORAMENTO / ESCORAMENTO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E V IBRADO ARMACAO ACO CA-50, DIAM 8, (5/16*) -FORNECIMENTO/ CORTÉ(PERDA DE 10%) / DOBRA/ COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME DE 10% / DOBRA/ COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME DE 10% / DOBRA/ COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME DE 10% / DOBRA/ COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70 436,46 100,72 1752,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67 13.032,63 1.261,93	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95 16.163,32 1.565,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 70CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 50CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOSILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE MÉLICE CONTINUA CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO CONCRETO GENERO DE 10MPA DE 10	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70 436,46 100,72 1752,00 1214,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67 13.032,63 1.261,93 11.801,40 8.183,52	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95 16.163,32 1.565,07 14.636,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 606M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMEIRO DE 50CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMEIRO DE SOCIM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOSILIZAÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMEIRO DE SOCIM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOSILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO USINADO BONBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO. CONCRETO VISINADO BONBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. (CONCRETO USINADO BONBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. CONCRETE POR DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARRAME RECOCO CA-50, DIAM. 16 (5/81) -FORNECIMENTO/ CONTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO ESCAMACAD MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EX CLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO O POR VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E V IBRADO ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/161) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME	M M UN M3 KG KG M3 KG KG KG KG	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67 13.032,63 1.261,93 11.801,40 8.183,52	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95 16.163,32 1.565,07 14.636,33 10.149,36	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK. 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 70CM. INCLUSO CONCRETO FCK. 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 70CM. INCLUSO CONCRETO FCK. 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 80CM. INCLUSO CONCRETO FCK. 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK.—25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO DE 2005. DIAM. 6,3 (1/4) -FORNECIMENTO/ CORTÉ/PERDA DE 10%-) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE 10%-) DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE CONTE/PERDA DE 10%-) DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE CONTE/PERDA DE 10%-) DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE SCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA A TE 1,5M EX CLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO A DE 10%-) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME ARAMCAO ACO CA-50, DIAM-10 (3/8") -FORNECIMENTO/ CORTÉ/PERDA DE 10%-) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME ARMACAO ACO CA-50, DIAM-11,2,5 (1/2") -FORNECIMENTO/ CORTÉ/PERDA DE 10%-) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO ARAME ARMACAO ACO CA-50, DIAM-11,2,5 (1/2") -FORNECIMENTO/ CORTÉ/PERDA DE 10%-) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO ARAME ARMACAO ACO CA-50 DIAM-11,2,5 (1/2") -FORNECIMENTO/ CORTÉ/PERDA DE 10%-) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO ARAME. ARMACAO DE CO-60 DIAM-15,6 (1/5/8) - FORNECIMENTO/ CORTÉ/PERDA DE 10%-) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO ARAME. ARMACAO DE CO-60 DIAM-15,0 (1/5/8) - FORNECIMENTO/ CORTÉ/PERDA DE 10%-) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67 13.032,63 1.261,93 11.801,40 8.183,52 5.033,11	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95 16.163,32 1.565,07 14.636,33 10.149,36 6.242,16 41.918,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.1.2.5	EXECUÇÃO DE ESTALAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMETRO DE SIGNE. INCLUSO CONCRETO FOR ZSMPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMETRO DE FORM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXCUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMETRO DE OSOM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXCUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÁMETRO DE 80CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO CONCRETO CONTAMINADO DE 1000 DE 100	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50 400,00	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67 13.032,63 1.261,93 11.801,40 8.183,52 5.033,11 33.798,87 2.593,30	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95 16.163,32 1.565,07 14.636,33 10.149,36 6.242,16 41.918,04 3.216,26 11.597,99 145.375,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.1.2.6 3.1.2.6	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 600M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 700M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXCEUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 500M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMEIRO DE 800M. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA CONCRETO USINADO BONBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO EA DENSAMENTO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) -FORNECIMENTO/ CONTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16 (5/8") -FORNECIMENTO/ CONTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME RECOZIDO DE 10MDA PORNECIMENTO / CONTE(PERDA DE 10MDA) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (1/2") -FORNECIMENTO / CONTE(PERDA DE 10MDA) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME COLOCAÇÃO DE 10MDA / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME COLOCAÇÃO DE 10MDA / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME COLOCAÇÃO DE 10MDA / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME (COLOCAÇÃO DE 10MDA / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME COLOCAÇÃO DE 10MDA / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME (COLOCAÇÃO DE 10MDA / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME (COLOCAÇÃO DE 10MDA / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUÍDO ARAME (COLOCAÇÃO DE 10MDA	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	216,00 1080,00 1,00 653,10 1.858,30 7.997,70 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50 400,00 515,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50 400,00 515,04	177,84 851,14 1,00 573,42 1569,64 6894,53 436,46 100,72 1752,00 1214,90 747,20 6068,50 400,00 515,04	13.226,98 75.582,72 11.664,00 214.516,08 12.517,43 44.543,67 13.032,63 1.261,93 11.801,40 8.183,52 5.033,11 33.798,87 2.593,30 9.351,56	16.404,36 93.739,20 14.465,93 266.047,12 15.524,37 55.243,95 16.163,32 1.565,07 14.636,33 10.149,36 6.242,16 41.918,04 3.216,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.1																
4.1.1 PILARES																
4.1.1.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	М3	96,03	21,22	22,75	43,97	33.527,21	41.581,12	6.651,21	757,38	8.248,97	939,32	7.408,60	9.188,29	0,00	9.188,29	46%
4.1.1.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, E=12MM, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	1161,09	257,16	276,76	533,92	21.612,30	26.804,00	2.317,12	2.469,60	2.873,74	3.062,85	4.786,72	5.936,59	0,00	5.936,59	46%
4.1.1.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	108,50	0,00	0,00	0,00	730,85	906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM.10 (3/8") -FORNECIMENTO/ 4.1.1.4 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME	KG	27,60	0,00	0,00	0,00	185,91	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (1/2") -FORNECIMENTO/ 4.1.1.5 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME RECOZIDO	KG	6985,20	1656,60	1467,50	3124,10	47.052,03	58.354,86	7.390,89	3.767,90	9.166,33	4.673,03	11.158,79	13.839,36	0,00	13.839,36	45%
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8") - FORNECIMENTO/ 4.1.1.6 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUSO ARAME	KG	2402,70	259,70	1220,80	1480,50	13.381,98	16.596,60	1.032,43	413,98	1.280,44	513,43	1.446,41	1.793,87	0,00	1.793,87	62%
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.20 (3/4") - FORNECIMENTO/ 4.1.1.7 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUSO ARAME	KG	1293,70	0,00	435,90	435,90	7.205,34	8.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM FORNECIMENTO / 4.1.1.8 CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME	KG	1675,70	436,90	399,30	836,20	10.863,97	13.473,71	1.894,01	938,51	2.348,99	1.163,96	2.832,53	3.512,96	0,00	3.512,96	50%
4.1.2 VIGAS				,												
4.1.2.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	М3	182,22	42,81	47,65	90,46	63.618,96	78.901,50	13.418,40	1.527,97	16.641,77	1.895,02	14.946,37	18.536,79	0,00	18.536,79	50%
4.1.2.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, E=12MM, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	2.140,11	251,83	823,93	1075,76	39.835,58	49.404,88	2.269,10	2.418,41	2.814,18	2.999,37	4.687,51	5.813,55	0,00	5.813,55	50%
4.1.2.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.822,60	228,70	905,20	1133,90	12.276,96	15.226,13	1.020,34	520,17	1.265,45	645,13	1.540,51	1.910,58	0,00	1.910,58	62%
4.1.2.4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	168,20	4,20	34,90	39,10	1.132,99	1.405,15	18,74	9,55	23,24	11,85	28,29	35,09	0,00	35,09	23%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM.10 (3/8") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME	KG	2.153,40	210,70	837,80	1048,50	14.505,22	17.989,66	940,03	479,23	1.165,85	594,35	1.419,27	1.760,20	0,00	1.760,20	49%
4.1.2.6 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (1/2") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME RECOZIDO	KG	4.057,10	425,70	1361,90	1787,60	27.328,46	33.893,31	1.899,25	968,25	2.355,49	1.200,84	2.867,50	3.556,33	0,00	3.556,33	44%
4.1.2.7 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8") - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUSO ARAME	KG	3.277,80	408,20	1694,80	2103,00	18.255,90	22.641,34	1.622,79	650,70	2.012,62	807,02	2.273,49	2.819,63	0,00	2.819,63	64%
4.1.2.8 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.20 (3/4") - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUSO ARAME	KG	1.391,20	260,50	356,90	617,40	7.748,37	9.609,69	1.035,61	415,26	1.284,39	515,01	1.450,87	1.799,40	0,00	1.799,40	44%
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM FORNECIMENTO / 4.1.2.9 CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME	KG	1.702,40	244,00	256,20	500,20	11.037,07	13.688,39	1.057,77	524,14	1.311,87	650,05	1.581,91	1.961,92	0,00	1.961,92	29%
4.1.3 LAJES																
4.1.3.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	М3	647,21	149,00	110,20	259,20	225.962,16	280.242,79	46.702,69	5.318,08	57.921,60	6.595,59	52.020,77	64.517,20	0,00	64.517,20	40%
4.1.3.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, E=12MM, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	3.734,94	853,58	600,43	1454,01	69.521,43	86.221,86	7.691,13	8.197,24	9.538,69	10.166,38	15.888,37	19.705,07	0,00	19.705,07	39%
4.1.3.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11,30	0,00	11,30	11,30	76,12	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4.1.3.4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1136,60	302,50	224,70	527,20	7.656,09	9.495,24	1.349,60	688,03	1.673,80	853,31	2.037,63	2.527,11	0,00	2.527,11	46%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM.10 (3/8") -FORNECIMENTO/ 4.1.3.5 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (1/2") -FORNECIMENTO/	KG	3914,60	80,50	660,70	741,20	26.368,59	32.702,85	359,15	183,10	445,42	227,08	542,24	672,50	0,00	672,50	19%
4.1.3.6 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME RECOZIDO	KG	27412,90	4910,90	3259,90	8170,80	184.652,20	229.009,34	21.909,88	11.169,74	27.173,07	13.852,94	33.079,63	41.026,01	0,00	41.026,01	30%
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8") - FORNECIMENTO/ 4.1.3.7 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUSO ARAME	KG	13845,60	5175,50	2084,50	7260,00	77.113,90	95.638,20	20.575,10	8.250,16	25.517,65	10.232,01	28.825,26	35.749,66	0,00	35.749,66	52%
4.1.3.8 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.20 (3/4") - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUSO ARAME	KG	402,00	134,00	134,00	268,00	2.238,96	2.776,81	532,71	213,61	660,68	264,92	746,32	925,60	0,00	925,60	67%
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME	KG	5.827,30	1.376,60	992,90	2369,50	37.779,78	46.855,24	5.967,73	2.957,10	7.401,29	3.667,46	8.924,83	11.068,75	0,00	11.068,75	41%
4.1.3.10 BLOCO DE EPS 50X50X30CM	UN	8.000,00	1.968,00	1344,00	3312,00	74.960,64	92.967,68	17.732,55	707,77	21.992,26	877,79	18.440,32	22.870,05	0,00	22.870,05	41%
4.1.3.11 BLOCO DE EPS 50X25X30CM	UN	800,00	155,00	212,00	367,00	3.888,00	4.821,98	697,56	55,74	865,12	69,14	753,30	934,26	0,00	934,26	46%
4.1.4 ESCADAS 4.1.4.1 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/	KG	148,60	148,60	0,00	148,60	1.000,96	1.241,42	662,98	337,99	822,24	419,18	1.000,96	1.241,42	0,00	1.241,42	100%
GORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM.10 (3/8") -FORNECIMENTO/ 4.1.4.2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO	KG	250,90	250,90	0,00	250,90		2.096,04	1.119,39	570,67	1.388,28	707,75	1.690,05	2.096,04		2.096,04	100%
ARAME ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM FORNECIMENTO / 4.1.4.3 CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO	KG	44,10	44,10	0,00	44,10	297,06	368,41	196,75	100,30	244,01	124,40	297,06	368,41	0,00	368,41	100%
4.1.4.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	мз	7,27	7,27	0,00	7,27	2.538,19	3.147,92	2.278,71	259,48	2.826,11	321,81	2.538,19	3.147,92	0,00	3.147,92	100%
4.1.4.5 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, E=12MM, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	57,46	57,46	0,00	57,46	1.069,55	1.326,48	517,74	551,81	642,11	684,36	1.069,55	1.326,48	0,00	1.326,48	100%
4.2 CONCRETO ARMADO (ACESSÓRIOS)																
BASE PARA MASTROS EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA	M3	1,60		0,00	0,00	599,86	743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
(INCLUSO ESCAVAÇÃO)- VIGAS BALDRAMES IMPERMEABILIZAÇÕES		2,30		-,-0	2,00	222,00	36.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.1							,37		-,,,,					-,,,,	,30	
5.1.1 BALDRAME (PILARES/SAPATAS, VIGAS ENTERRADAS)																

5.1.1.1	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	247,05	0,00	155,00	155,00	1.767,38	2.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
5.1.2 5.1.2.1	PAREDES IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	108,67		0,00	0,00	777,42	964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.3 5.1.3.1 5.1.4	BOX BANHEIROS IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM CONTRAPISO	M2	8,26		0,00	0,00	440,38	546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.4.1 5.1.5	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. LAJES EXTERNAS	M2	250,12		0,00	0,00	753,66	934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.5.1	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLMINACAO EXTERNA	M2 M2	300,14 300,14		0,00	0,00	16.001,72 5.312,51	19.845,66 6.588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.6 5.1.6.1	RESERVATÓRIO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANT E COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA	M2	251,31		0,00	0,00	4.414,02	5.474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6	PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLI CA TRES DEMAO . PAREDES E PAINÉIS							692.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	ALVENARIAS INTERNAS BLOCO CERÂMICO FURADO															0,00	
6.1.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM BLOCO DE CONCRETO CELULAR	M2	1.293,42		0,00	0,00	44.743,90	55.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.1	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR 10x30x60cm, ESPESSURA 10cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (cimento, cal e areia) PREPARO MANUAL.	M2	349,67		0,00	0,00	21.375,01	26.509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3	SERVIÇOS SOBRE ALVENARIA																
6.1.3.1	ENCUNHAMENTO (aperto) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), ESPESSURA 3cm.	М	442,91		0,00	0,00	2.992,03	3.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20mpa, PREPARO MECÂNICO, FORMA CANALETA (15x20x20cm), AÇO CA-60 5mm (45,13kg/M3)	М3	3,94		0,00	0,00	50,21	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.3	MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10x20x40cm, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (cimento, cal e areia) ALVENARIAS EXTERNA	М	117,00		0,00	0,00	1.274,85	1.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	BLOCO CERÂMICO FURADO																
6.2.1.1	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (cimento, cal e areia), JUNTAS DE 12mm.	M2	1.765,43		0,00	0,00	89.094,61	110.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.2.2	BLOCO DE CONCRETO CELULAR ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR 10x30x60cm,				Т												
6.2.2.1 6.2.3	ESPESSURA 10cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (cimento, cal e areia) PREPARO MANUAL. SERVIÇOS SOBRE ALVENARIA	M2	332,76		0,00	0,00	20.341,31	25.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.2.3.1	ENCUNHAMENTO (aperto) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), ESPESSURA 3cm. VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO	М	512,92		0,00	0,00	3.464,98	4.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.2.3.2	FCK=20mpa, PREPARO MECÂNICO, FORMA CANALETA (15x20x20cm), AÇO CA-60 5mm (45,13kg/M3)	М3	13,11		0,00	0,00	167,06	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.1	DIVISÓRIAS GESSO ACARTONADO (DRY WALL)																
6.3.1.1	PAREDE 14,3 CM, EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO A POGO, RECHEADO COM Ã DE ROCHA PARA ISOLAMENTO TÉRNICO, INCLUINDO FITA, MASSA, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, REF. KNAUF OU SIMILIAR, CONFORME PROJETO.	M2	565,39		0,00	0,00	57.511,36	71.326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.1.2	PAREDE 14,3 CM, EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, INCLUINDO FITA, MASSA, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, REF. KNAUF OU SIMILIAR, CONFORME PROJETO.	M2	634,11		0,00	0,00	48.876,95	60.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DIVISÓRIA NAVAL DIVISÓRIA EUCATEX DIVILUX 35 MM DUPLA, COM MANTA DE																
6.3.2.1 6.3.3	LÃ DE VIDRO ACÚSTICA COM MIOLO E ACABAMENTO EUCAPLAC UV. DIVISÓRIAS LAMINADAS PARA BANHEIROS	M2	172,55		0,00	0,00	25.504,97	31.631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DIVISORIAS LAMINADOS PARA BANNELIOS DIVISÓRIA LAMINADO RECORDA MA LCOPIA EM PAINÉIS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE, MATERIAL MONOLÍTICO DE ALTA DENSIDADE À PROVA D'AGUA, COM ELEVADA RESISTÈNCIA MECÂNICA, DUERZA SUPERFICIAL, INCLUINDO PAINÉIS EXTERNOS COM 1,80 M DE ALTURA, ESME ELEVAÇÃO DO PISO, PAINÉIS INTERNOS COMM, 1,52M DE ALTURA, ELEVADOS 0,27M DO PISO, TODAS AS PORTAS COM 1,33M DE ALTURA, ELEVADAS 0,27 M DO PISO, PAINÉIS INTERNOS ENTRE VASOS E CHUVEIROS ATÉ O PISO, CONFORME PROJETO.	M2	57,96		0,00	0,00	26.268,31	32.578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.3.2	DIVISÓRIA LAMINADA NEOCOM ALCOPIAC TAPA VISTA DE LAVATÓRIO, EM PAINEIS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE, MATERIAL MONOLÍTICO DE ALTA DENSIDADE À PROVA DÁGUA, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DUREZA SUPERFICIAL.	UN	1,00		0,00	0,00	323,44	401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

												1				
6.3.3.3	DIVISÓRIA LAMINADA NEOCOM ALCOPLAC TAPA VISTA DE MICTÓRIO, DE MAINÉIS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE, MATERIAL MONOLÍTICO DE ALTA DENISIADE À PROVA D'ÁGUA, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DUREZA SUPERFICIALA.	UN	2,00	0,00	0,00	646,89	802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.4 6.3.4.1	DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA	M2	429,37	0,00	0,00	76.474,78	94.845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.5	VEDAÇÃO, PERFIS DE ALUMÍNIO E BAGUETES DE BORRACHA. BRISE				71.0			.,	7.1	<i></i>		7		.,,,,	,,,,	
6.3.5.1	GRADIL COM CANTONEIRA 2"X2"X1/8" AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTATICA. INCLUSO MONTANTE (BRISE)	M2	43,53	0,00	0,00	10.196,14	12.645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.4.1	FORROS FORRO FIBROMINERAL															
6.4.1.1	O FORRO EM FIBRA MINERAL COMPOSTO POR PLACAS MODULARES REMOVÍVEIS DE 825 X 825 MM COM 16 MM DE ESPESSURA, LINHA GEORGIAN DA ARMSTRONG OU SIMLAR, COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE TINTA VINÍLICA À BASE DE LÁTEX APLICADA EM FÁBRICA.	M2	1.918,38	0,00	0,00	103.171,93	127.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.4.1.2	O FORRO EM FIBRA MINERAL COMPOSTO POR PLACAS MODULARES REMOVÍVEIS DE 625 X 625 MM COM 16 MM DE ESPESSURA, LIVAN GEORGIAN DA ARMISTRONO OU SMILAR, COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVES DA APLICAÇÃO DE TINTA VINILICA DA BASE DE LÁTEX APLICADA EM FÁBRICA, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÁ DE ROCHA.	M2	287,62	0,00	0,00	21.059,75	26.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.4.2	FORRO DE PVC															
6.4.2.1	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	329,31	0,00	0,00	3.533,79	4.382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.4.3	FORRO DE GESSO															
6.4.3.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60x60cm, E=1,2cm, INCLUI FIXAÇÃO COM ARAME. INSTALADO. COBERTURA	M2	49,42	0,00	0,00	1.107,72	1.373,81 97.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0%
7.1																
7.1.1	ESTRUTURA ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO															
7.1.1.1	LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS NETALLOS, AS COLUMAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (ENTRE BLOCOS)	M2	665,15	0,00	0,00	36.457,59	45.215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.1.1.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO SO FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (GUARITA)	M2	21,91	0,00	0,00	1.200,91	1.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.1.2	TELHAS															
7.1.2.1	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	M2	665,15	0,00	0,00	32.727,14	40.588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.1.3 7.1.3.1	CALHAS E RUFOS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 33cm.	М	84,65	0,00	0,00	1.943,45	2.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.1.3.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 25cm.	M M	203,68	0,00	0,00	3.575,46	4.434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.1.3.3	CONTRARUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 25cm.	M	144,15	0,00	0,00	2.530,46	3.138,32	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		, ,		,		137.433,68		.,	78,01	204,74	227,98	282,75	0,00	282,75	
8.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)															
8.1.1	A.FRIA - (TUBULAÇÃO) TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM -											2.11		2	2	
8.1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	30,00	0,00	0,00	330,38	409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.1.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	420,00	0,00	0,00	3.245,51	4.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.1.3	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	66,00	0,00	0,00	311,14	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.1.4 8.1.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO A.FRIA - (CONEXÕES/ACESSÓRIOS)	М	114,00	0,00	0,00	423,29	524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA	UN	6,00	0,00	0,00	53,89	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	CAIXA DAGUA 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM -															
8.1.2.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20X1/2" C/	UN	72,00	0,00	0,00	406,61	504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.3	BUCHA LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	121,00	0,00	0,00	683,33	847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.4	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00	0,00	0,00	133,69	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.5	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	0,00	0,00	44,52	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM -	UN	134,00	0,00	0,00	552,25	684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.7	FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	0,00	0,00	70,25	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.8	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	0,00	0,00	14,61	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.9	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, DN32x25.	UN	72,00	0,00	0,00	296,73	368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.10	REGISTRO GAVETA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72,00	0,00	0,00	5.192,11	6.439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.11	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	0,00	0,00	239,11	296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

			1		T	T					ı	ı		1	
8.1.2.12 REGISTRO DE ESFERA 1" COM CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00		0,00	0 263,66	326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.13 REGISTRO DE ESFERA 1.1/4" COM CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		0,00	0 579,86	719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.14 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E	UN	2,00		0,00	0 20,88	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8 1 2 15 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E	UN	29,00		0,00	0 186,60	231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INSTALACAO 8.1.2.16 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E	UN							-							0%
INSTALAÇÃO		2,00		0,00		12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTALACAO	UN	49,00		0,00	0 219,57	272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.18 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00		0,00	0 156,92	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 8.1.2.19 MÉDIO - FORNECIMENTO UN 31,72	UN	4,00		0,00	0 123,41	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 8.1.2.20 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	58,00		0,00 0,0	0 2.717,32	3.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
AF 12/2013 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" -	ON	30,00		,,00 0,0	2.717,52	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.70
8.1.2.21 SIFAU DU TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00		0,00	0 1.039,01	1.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.22 ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	59,00		0,00	0 1.621,23	2.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.23 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	1,00		0,00	0 52,87	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.2.24 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,00	0 68,06	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.3 A.FRIA - EQUIPAMENTOS TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO -	100			.00			0.00	0.55	0.55	,	0.55	0.55	0	0	00:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,00		67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.3.2 MOTO BOMBA HORIZONTAL 3 HP - INSTALADA 8.1.3.3 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - EODINICAMENTO E INCTAL ACAO	UN	1,00		0,00 0,0		358,39 73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
8 1 3 4 AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO	UN	1,00		0,00	+	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.5 ÁGUA FRIA-SERVIÇOS COMPLEMENTARES		2,30		0,0	23,00	. 2,00	-,			5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
8.1.5.1 RESERVATÓRIO (POTÁVEL) FIBRA DE VIDRO 20M3- FORNECIMENTO E MO. S/CONEXOES	UN	2,00		0,00	0 11.843,43	14.688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1.5.2 RESERVATÓRIO (REAPROVEITADA) FIBRA DE VIDRO 3M3- FORNECIMENTO E MO. S/CONEXOES	UN	4,00		0,00	0 4.030,88	4.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO E PLUVIAL)			•												
8.2.1 ESGOTO E PLUVIAL- CAIXAS / EFLUENTES CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM 8.2.1.1 COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12.00			2 142 53	2.659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
(ESGOTO) CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM	UN	13,00		0,00	0 2.143,57	2.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.1.2 COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PLUVIAL)	UN	16,00		0,0	0 2.638,24	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.1.3 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00		0,0	0 343,37	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.1.4 RALO SEMI-ESFERICO FoFo, TIPO ABACAXI, DN100	UN	11,00		0,00	0 187,75	232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ESCAVAÇÃO CAIXA DE ESGOTO (INSPEÇÃO) COM CUSTO 8.2.1.5 HORA IMPRODUTIVA - EXCL. ESGOTAM / ESCORAMENTO. ATÉ 1.5M	М3	23,20		0,00	0 149,06	184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.1.6 ESCAVAÇÃO CAIXA DE GORDURA COM CUSTO HORA IMPRODUTIVA - EXCL. ESGOTAM / ESCORAMENTO. ATÉ 1,5M	мз	2,40		0,00	0 15,42	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.1.7 REATERRO E COMPACTACAO(CAIXA DE ESGOTO) COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO.	М3	4,64		0,00	0 87,09	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.1.8 REATERRO E COMPACTACAO(CAIXA DE GORDURA) COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO.	мз	0,48		0,00	0 9,01	. 11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.2 ESGOTO E PLUVIAL- TUBULAÇÃO															
8.2.2.1 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	М	792,00	5,00 4	2,00 47,0	0 26.258,70	32.566,56	46,61	119,17	57,80	147,79	165,77	205,60	0,00	205,60	6%
8.2.2.2 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	90,00	2,00	2,00 14,0	0 2.799,36	3.471,82	16,29	45,92	20,20	56,95	62,21	77,15	0,00	77,15	16%
8.2.2.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	666,00	0,00 4	3,00 48,0	0 15.109,20	18.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
8.2.2.4 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	72,00	0,00	5,00 36,0	0 1.221,92	1.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
8.2.2.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	МЗ	118,30	0,00	5,20 96,2	0 2.573,42	3.191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
8.2.3 ESGOTO E PLUVIAL- CONEXÕES/ACESSÓRIOS	-														
8.2.3.1 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4")	UN	5,00		0,00	0 273,33	338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.2 REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN50	UN	11,00		0,00	0 251,69	312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.3 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00		0,0	0 361,70	448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.4 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00		0,00	0 54,00	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.5 RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO 100X40MM COM GRELHA PVC BRANCA REDONDA	UN	6,00	0,00	6,00	0 92,38	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
8.2.3.6 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00		0,00	0 1.425,44	1.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.7 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	104,00	0,00 2	1,00 20,0	0 1.600,22	1.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19%
8.2.3.8 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00		0,00	0 119,17	147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.9 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	102,00	0,00 2	0,00 20,0	0 791,17	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20%
8.2.3.10 JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM -INSTALADO	UN	66,00	0,00 1	5,00 15,0	0 438,16	543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23%
8.2.3.11 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	126,00	0,00	0,00	0 1.895,87	2.351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

8.2.3.12	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	163,00	0,00	0,00	0,00	1.326,11	1.644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.13	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	103,00	0,00	12,00	12,00	698,81	866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12%
8.2.3.14	JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		0,00	0,00	31,43	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.15	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E	UN	34,00		0,00	0,00	739,28	916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.16	INSTALACAO JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E	UN	149,00		0,00	0,00	1.464,21	1.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.17	INSTALAÇÃO	UN															0%
	JUNCAO PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E		5,00		0,00	0,00	34,94	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.2.3.18	INSTALACAO	UN	46,00		0,00	0,00	1.001,55	1.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
8.2.3.19	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00	0,00	60,00	60,00	892,30	1.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%
8.2.3.20	LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00 159,00	0,00	10,00 20,00	10,00 20,00	20,18 760,38	25,03 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	333% 13%
8.2.3.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV EM PVC BRANCO DN 100 x 75	UN	24,00		0,00	0,00	410,11	508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV EM PVC BRANCO DN 100 x 50	UN	12,00		0,00	0,00	198,05	245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.24	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV EM PVC BRANCO DN 75 x 50 mm	UN	46,00		0,00	0,00	732,38	908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.25	TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA -	UN	30,00		0,00	0,00	642,39	796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.26	FORNECIMENTO E INSTALACAO TE SANITÁRIO SOLDÁVEL 75MM - FORNECIMENTO E	UN				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					0%
	INSTALAÇÃO TE SANITÁRIO SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E		9,00		0,00		381,24	472,82					0,00		0,00	0,00	-
8.2.3.27	TE SANTARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E	UN	8,00		0,00	0,00	83,51	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.28	INSTALACAO	UN	5,00		0,00	0,00	113,43	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.29	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00		0,00	0,00	272,65	338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2.3.30	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	99,55	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
8.2.3.34	FILTRO VOLUMETRICO VF1-INSTALADO C/ACESSORIOS(CJ.FLUTUANTE,SIFÃO LADRÃO, FREIO DAGUA,ALIMENTADOR)	UN	1,00		0,00	0,00	1.603,80	1.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (DRENAGEM)																
8.3.1	TUBULAÇÃO TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM -																
8.3.1.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.	М	65,00		0,00	0,00	3.076,23	3.815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							555.029,48			421,33	426,88	683,92	848,21	0,00	848,21	
9.1.1	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 23,IKV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO, (Delta Éstralo 60HZ, TAP 5%, (Ref. We ou similar)NBR-5356 - Transformadores de potência e NBR-5440 - Transformadores para redes aéreas de distribuição - Padronização	UND	1,00		0,00	0,00	18.117,80	22.470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.2	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ABNT NBR 8451:1998 Postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica - Especificação	UND	2,00		0,00	0,00	2.522,28	3.128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.3	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM. Padrão concessionária de energia	UND	2,00		0,00	0,00	233,09	289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.4	PERFIL U DE AÇO 1010 OU 1020 SAE GALVANIZADO DE 5"x5"x5/8". Padrão concessionária de energia	UND	2,00		0,00	0,00	680,71	844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.5	AMARRAÇÃO COM CORDOALHA DE FIOS DE AÇO ZINCADO ø6,4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Padrão	М	6,00		0,00	0,00	62,29	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.6	concessionária de energia PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16x150mm. Padrão concessionária de energia	UND	8,00		0,00	0,00	54,51	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.7	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ROSCA DUPLA M16x450mm.	UND	4,00		0,00	0,00	45,33	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.8	Padrão concessionária de energia ARRUELA QUADRADA DE Ø16mm. Padrão concessionária de	UND	20,00		0,00	0,00	26,44	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	energia PORCA QUADRADA DE Ø16mm. Padrão concessionária de																-
9.1.9	energia	UND	20,00		0,00	0,00	20,02	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.10	PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO - 21KV/10KA (Ref: Siemens ou similar)	UND	3,00		0,00	0,00	634,99	787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4°), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref: Wetzel ou similar	М	24,00	0,00	0,00	0,00	941,52	1.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.12	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 100MM (4 ¹), THO SEM1-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme específicação da NBR 's 5597, 5598 (aço carbono) e padronização da concessionária de energia	м	12,00		0,00	0,00	792,92	983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.13	CABEÇOTE EM LIGA DE ALUMÍNIO 4". Padrão concessionária de energia	UND	2,00		0,00	0,00	144,58	179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.14	de energia ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref:	М	6,00		0,00	0,00	54,53	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
9.1.15	Wetzel ou similar CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 25KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE E MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Padrão concessionária de energia	UND	3,00		0,00	0,00	591,16	733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.16	SUPORTE EM "L" PARA PARA-RAIOS E CHAVE-FUSÍVEL - PADRÃO CELESC - USO EM POSTE. Padrão concessionária de energia	UND	3,00		0,00	0,00	131,48	163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.17	ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR". Padrão	UND	1,00		0,00	0,00	22,33	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.17	concessionária de energia			l.					1							1	

	UND	4,00		0,00	0,00	20,49	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
FORNECIMENTO E COLOCACAO. Padrão concessionária de MANILHA SAPATILHA PARA CABOS DE ALUMINIO NU #2AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Padrão concessionária de energia	UND	3,00		0,00	0,00	46,28	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: Corfio ou similar) ABNT NBR 5111:1997	М	20,00		0,00	0,00	356,92	442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CABO DE COBRE EXTRA FLEXÍVEL #25,0mm² / 750V PARA CONEXÃO DOS PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO. Padrão concessionária de energia	М	6,00		0,00	0,00	112,09	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIXO EPR 90°C - 0,6/IKV - 35MWZ ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: prysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (ECE 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para Tensões aét ÎkV.	М	260,00		0,00	0,00	2.845,63	3.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0,6/1KV - 16MMZ ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, (Ref. prysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para Tensões até 1kV	М	1.400,00		0,00	0,00	7.756,56	9.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CABO DE ALUMÍNIO NU, COM ALMA DE AÇO - #2AWG. (Ref: Prysmian ou similar) ABNT NBR 7270:2009 Versão Corrigida 2:2010	KG	3,00		0,00	0,00	48,99	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ISOLADOR BASTÃO EM MATERIAL POLIMÉRICO CLASSE 25KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. Padrão concessionária de energia	UND	3,00		0,00	0,00	298,02	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0,6/1KV - 150MMZ ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: prysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE Ou PVC para Tensões até LF	М	660,00		0,00	0,00	28.682,36	35.572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
QUADRO PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE, EM CHAPAS DE AÇO, USO EXTERNO, EMBUTIR, PADRÃO CONCESSIONÁRIA, TIPO TC 2, DIMENSÕES (110 X 100 X 250)mm	UND	1,00		0,00	0,00	634,79	787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00		0,00	0,00	542,59	672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (Q.G.B.T.) EM CHAPAS DE AÇO, MODELO DE EMBUTIR, DIMENSÕES (700 X 1000 X 250)mm. FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma NBR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo parcialmente testados (TTA) (Ref: Olipé ou similar)	UND	1,00		0,00	0,00	652,82	809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
PLACA DE ADVERTÊNCIA "CUIDADO ELETRICIDADE" 28x18cm. Padrão concessionária de energia	UND	3,00		0,00	0,00	23,33	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
com revestimento de cobre por deposição eletrolítica e camada alta, mínimo de 254 microns, diâmetro 5/8" e comprimento 2,44m com conector, (Ref: Magnet ou similar)	UND	14,00		0,00	0,00	573,44	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	UND	2,00		0,00	0,00	218,66	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA	UND	6,00		0,00	0,00	1.866,59	2.314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA	UND	5,00		0,00	0,00	922,28	1.143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CABO DE COBRE NU 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: Corfio ou similar) ABNT NBR 5111:1997	М	25,00		0,00	0,00	1.481,09	1.836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INSTALACAO. (Ref: Corfio ou similar) ABNT NBR 5111:1997	М	30,00		0,00	0,00	1.532,65	1.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: Corfio ou similar) ABNT NBR 5111:1997	М	5,00		0,00	0,00	33,39	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TAMPA DE FERRO FUNDIDO, PADRÃO CELESC B-125, DIMENSÕES (70x90)cm	UND	6,00		0,00	0,00	2.658,69	3.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TAMPA DE FERRO FUNDIDO, PADRÃO CELESC B-125, DIMENSÕES (46x70)cm	UND	5,00		0,00	0,00	1.158,67	1.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref: Wetzel ou similar	м	12,00		0,00	0,00	162,83	201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref: Wetzel ou similar	М	18,00		0,00	0,00	263,84	327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 450 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. ICC> 36,0KA, (Ref: Siemens 37V ou similar) curva de disparo 'C', capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 6898 e ABNT NBR IEC 60947.	UND	1,00		0,00	0,00	1.509,95	1.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. ICC> 36,0KA, (Ref: Siemens 31V ou similar) curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC 60947.	UND	1,00		0,00	0,00	920,01	1.141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 60 A 100A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. ICC>= 25,0KA, (Ref. Siemens 37V ou similar) curva de disparo 'C', capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC 60947-2.	UND	2,00		0,00	0,00	589,65	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MOLDADA I O A 50A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Icc>= 25,0KA, (Ref: Siemens 3VT ou similar) curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temporatura ambiento -25°C \$ 55°C - conformo perma MIRP.	UND	3,00		0,00	0,00	764,31	947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
COSCOULONS CRESHING COLONS COL	CABO DE COBRE EXTRA FLEXÍVEL #25,0mm² / 750V PARA CONEXÃO DOS PARA RARIOS DE DISTRIBUIÇÃO, Padrão CONESSIONÁRIA de energia CONESSIONÁRIA DE PARA PARIOS DE DISTRIBUIÇÃO, Padrão CONESSIONÁRIA de energia CONECASIONÁRIA PARA PARA PARIOS DE DISTRIBUIÇÃO, Padrão CONDUCTOR SE PROPERTO TERMOFIXO EPR 90°C - 1,0,6/18/V - 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, REÉ: prysmian ou similar) NBR M7 20 - CONDUCTOR DE CONTROL PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	CABO DE COBRE EXTRA FLEKIVEL #25,0mm² / 750V PAR. CONCRÁD DOS PARA RARIOS DE DISTRIBUIÇÃO. Padráso concessionária de energia CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIXO EPR 90°C - 1,6/11kV - 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 1,6/11kV - 15MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 1,6/11kV - 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 10kR 7289 - Cabos de Controle com isolação extrudada de PE 10kR 7286 - Cabos de Controle com isolação extrudada de PE 10kR 7286 - Cabos de	CARD DE COBRE EXTRA FLEXIVEL #2.5 (mm² / 7.50V PARA CONCESSIONARIA POR ARA RAIGO SE DESTRIBUIÇÃO, Padrão concessionária de energia CONCESSIONARIA SE ESTAMBA (CARDA POR	CARD DE CORRE ESTRA FERUYEL #25 (mm *) 750 / PARA CONESSIONAR ARCIOS DE DISTRIBUIÇÃO. Pardria M 6,00 CONESSIONAR ARCIOS DE CISTRIBUIÇÃO. Pardria M 8,00 CONESSIONAR ARCIOS DE CISTRIBUIÇÃO. Pardria M 8,00 CONESSIONAR ARCIOS DE CISTRIBUIÇÃO. Pardria M 8,00 CONTRIBUIÇÃO (Seft : pryvimia ou similar) NBR M M 280 - Conductores de cobre para cabas isolados (ELE 60228 MOD); e M 8,00 8,	AGAD DE COBRE ENTRA FLEXIFER #25,0mm / 7,790 PARA CONCRESSIONATE AND CONTROLLED #25,00mm / 7,790 PARA CONCRESSIONATE A CONTROLLED #25,00mm / 7,790 PARA CONCRESSIONATE A CONTROLLED #25,00mm / 7,90mm	ARRO DE CORRESCONTA FLECHULE 7.53 (Dmm // 7.500 PARA) M 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	ZARD DE CORRESPONDE DE CENTRALIQUE CASSES AND DE CORRESPONDE DE CENTRALIQUE CASSES AND DE CORRESPONDE DE CENTRALIQUE CASSES AND DE CORRESPONDE CORRESPONDE PROPOCE CARROLLO CORRESPONDE CORRESPONDE CASSES AND DE CORRESPONDE C	2,000 DECEMBER FORM PLESTORS 2,000 met / 700 PMAN Mode Mode	AMO DE COMPANIE STAN FLATENCE PLANTED CONTROL OF AND	AND DE CORDES CENTRE FLEXIVEL 2.52 (200 million) AND DESCRIPTION OF THE CORDES CENTRE FLORING ON THE CORDES CENTRE FLORING CENTRE FLORING ON THE CORDES CENTRE FLORING ON THE CORDES CENTRE FLORING ON THE CORDES CENTRE FLORING CENTRE FLORIN	Section of Company Temporary Tempora	SERIES COLORIS STREAM CREATES - STREAM C	Seed Seed Comment Analysis & Geolome 1, 1999 (1999 1999 100	Section Control Control Processor Control Processor Control Co	The control of the co	See

													i				
9.1.46	PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO CLASSE I, TENSAO DE OPERACAO ATÉ 275V (VN = 220V), CORR. MAX 25KA POR PÓLO E NÍVEL DE PROTEÇÃO <= 1,5kV. (Ref: Siemens ou similar)	UND	4,00		0,00	0,00	267,77	332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.47	BARRAMENTO EM BARRAS DE COBRE 20x10mm (500A). (Ref: Coppermetal ou similar)	kg	8,60		0,00	0,00	532,82	660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.48	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO FCK=15 Mpa EM ELETRODUTOS	М	80,00		0,00	0,00	484,44	600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.49	FITA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA"	М	150,00		0,00	0,00	242,03	300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.50	ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PR OF. 0 < H < 4 M	М3	96,00		0,00	0,00	746,50	925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.51	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	М3	84,00		0,00	0,00	1.576,62	1.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.52	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=38MM(1.1/2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES. (Ref: Kanaflex ou similar)	М	250,00		0,00	0,00	2.971,89	3.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.53	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES. (Ref: Kanaflex ou similar)	М	70,00		0,00	0,00	1.166,21	1.446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.54	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM(4*) REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES. (Ref: Kanaflex ou similar)	М	130,00		0,00	0,00	2.881,01	3.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.55	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2°), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref: Wetzel ou similar	М	9,00	4,00	0,00	4,00	145,83	180,86	27,95	36,86	34,67	45,71	64,81	80,38	0,00	80,38	44%
9.1.56	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar)	М	3,00		0,00	0,00	10,61	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.57	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UN	1,00		0,00	0,00	38,52	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.58	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (anti fumaga tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emisão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (EIC 60228 MDD), (REF. Prysmian ou similar)	М	9,00		0,00	0,00	16,45	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.59	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar)	UN	1,00		0,00	0,00	4,49	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.60	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UN	1,00		0,00	0,00	132,41	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.61	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTAS INTEGRADAS 15W E27 6.500K. (Ref: Osram ou similar)	UN	1,00		0,00	0,00	11,06	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.62	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL. conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar)	UN	1,00		0,00	0,00	6,92	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.63	CAIXA METÁLICA PARA BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP) - DIM: 50x30x20CM. (Ref: Olipê ou similar)	UN	1,00		0,00	0,00	332,82	412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.64	SELANTE E ADESIVO DE ELASTICIDADE PERMANENTE TIPO SIKAFLEX-11 FC OU EQUIVALENTE - 300ML	UN	1,00		0,00	0,00	41,29	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.65	FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M). Padrão concessionária de energia	UN	1,00		0,00	0,00	39,91	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.66	BRACADEIRA OU CINTA EM FG PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR". Padrão concessionária de energia	UN	7,00		0,00	0,00	516,42	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.67	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM (4"). ref.: WETZEL ou similar	CJ	6,00		0,00	0,00	100,08	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.68	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2"). ref.: WETZEL ou similar	CJ	4,00		0,00	0,00	20,06	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.69	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2"). ref.: WETZEL ou similar	CJ	6,00		0,00	0,00	22,10	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.70	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO	CJ	2,00		0,00	0,00		5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.71	25MM (1"). ref.: WETZEL ou similar PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE	UN	3,00		0,00	0,00		46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.72	16MM. Padrão concessionária de energia ABRAÇADEIRA METÁLICA COM CUNHA PARA ELETRODUTO	UN	2,00		0,00	0,00		31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Ø4" P/ ATERRAMENTO. Padrão concessionária de energia TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 -																
9.1.73	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ref.: INTELLI, COPEL ou similar TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 -	UN	2,00		0,00	0,00	16,06	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ref.: INTELLI, COPEL ou similar	UN	19,00		0,00	0,00	161,41	200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.75	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ref.: INTELLI, COPEL ou similar	UN	4,00		0,00	0,00	37,13	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.76	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ref.: INTELLI, COPEL ou similar	UN	32,00		0,00	0,00	568,27	704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.77	SELA PARA CRUZETA DE CONCRETO. Padrão concessionária de energia	UN	8,00		0,00	0,00	91,68	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.78	#2AWG. ABNT NBR 5370:1990 Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de notência. Padrão	UN	9,00		0,00	0,00	132,62	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O																
9.2.1																	

9.2.1.1	CABO PP 450/750V PVC 70°C COM 3 VIAS DE 1,5MM². conforme norma: NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V e NBR NN 280 - Condutores de cabos iaolados, para alimentação das luminárias, (Ref: Prysmian ou similar)	М	300,00	0,00	0,00	1.291,79	1.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emisão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MDD), (REF. "Psymiain ou similar)	М	50,00	0,00	0,00	91,37	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECINENTO E INSTALACAO. (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emisão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MDD), (RFF "rysmian ou similar)	М	16.600,00	0,00	0,00	40.338,00	50.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Sintenax - 1KV - isolação em PVC, encordamento classe 02 certicado na NBR NM 280/ NBR 7288. Ref.: Prysmian ou similar	М	1.700,00	0,00	0,00	4.758,91	5.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC. 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, (anti timaça described e deconomical de described e deconomical de described e deconomical de dec	М	5.000,00	0,00	0,00	18.273,60	22.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC. 450/750V 69M2. RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, (anti timaga composition of the compo	М	300,00	0,00	0,00	1.504,66	1.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emisão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (EEC 60228 MDD). (REF. "Psysmian ou similar)	м	800,00	0,00	0,00	6.321,89	7.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIXO EPR 90%C - 0,6/1KV - 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: prysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE 0,19/10.2023 - Tenções até 1kV CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIXO EPR 90%C -	М	50,00	0,00	0,00	2.487,35	3.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.9	0,6/1KV - 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: prysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE	М	60,00	0,00	0,00	1.665,04	2.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.10	OH PVC para Tensões até 1kV CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIXO EPR 90°C - 0,6/1kV - 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E	М	85,00	0,00	0,00	1.321,09	1.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.1.11	INSTALACAO CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPIXO EPR 90°C - 0,6/1KV - 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, (Ref. 'pyysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7.289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE	М	85,00	0,00	0,00	668,40	828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	PARO DIPODIRO ESCAMBATO TERRIOTIXO EPR 309C - 0,6/1KV - 160M2 ANTI-CHANA - FORNECHIENTO E 1ISTALACAO. (Ref: prysmian ou similar) NRR NM 280 - Condutores de corbe para calos isolados (IEC 60228 MOD); e NRR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC naza Tearsièses abé 1kV.	М	15,00	0,00	0,00	83,11	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Icc>= 36,0KA, (Ref: Siemens 3VT ou similar) curva de disparo "Cr. qapacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60598 e ABNT NBR IEC 60947.	UN	1,00	0,00	0,00	920,01	1.141,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0%
9.2.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Icc = 36,0KA, (Ref: Siemens 3VT ou similar) curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60989 e ABNT NBR IEC 60947.	UN	2,00	0,00	0,00	1.343,98	1.666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225.6 600. PORNECIMENTO E INSTALACAO. ICC= 36,0KA, (Ref: Siemens 3VT ou similar) curva de disparo "C; opportidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60989 e ABNT NBR IEC 60947.	UN	2,00	0,00	0,00	809,15	1.003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A 600V, PORNECIMENTO E INSTALACAO. ICC= 25,0Kd, (Ref. Siemens 3VT ou similar) curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60998 e ABNT NBR IEC 60947.	UN	2,00	0,00	0,00	721,54	894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.2.5	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A. Ice=Ics=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente 25°C 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	UN	24,00	0,00	0,00	1.362,12	1.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.2.6	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 70A. Ice=Ics=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente 2.59°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	UN	6,00	0,00	0,00	558,06	692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

					,			,								
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A. Icc=ics=5,0KA, curva de disparo conforme especificado nos diagramas, capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	UN	275,00		0,00	0,00	2.266,70	2.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO CLASSE II, TENSAO DE 9.2.2.8 PÓLO E NÍVEL DE PROTEÇÃO <= 1,4kV. (Ref: Siemens ou similar)	UND	20,00		0,00	0,00	1.338,83	1.660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.2.9 Contator 4 pólos - 3NA 1NF, In= 36A, tensão da bobina=220V, conforme norma NBR IEC 60947 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão, (Ref: Schneider ou similar)	UND	2,00		0,00	0,00	725,42	899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INTERRUPTOR HORÁRIO DIGITAL - 220V, COM BATERIA 9.2.2.10 INTERNA E CAPACIDADE DE ATÉ 20 PROGRAMAÇÕES. FIXADO EM TRILHO DIN E COMUTAÇÃO DE ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO. (Ref: Finder ou similar)	UND	2,00		0,00	0,00	226,96	281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INTERRUPTOR BIPOLAR DR 25A (FASE + NEUTRO) 30MA. 9.2.2.11 conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	UND	1,00		0,00	0,00	99,80	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INTERRUPTOR BIPOLAR DR 40A (FASE + NEUTRO) 30MA. 9.2.2.12 conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	UND	13,00		0,00	0,00	1.341,31	1.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INTERRUPTOR BIPOLAR DR 63A FASE + NEUTRO) 30MA. 9.2.2.13 de conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	UND	15,00		0,00	0,00	1.972,24	2.446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 9.2.3.1 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações	M	1.300,00	95,00	0,00	95,00	4.599,50	5.704,40	102,50	233,62	127,12	289,74	336,12	416,86	0,00	416,86	7%
elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar) ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma: NBR	м	150,00	6,00	0,00	6,00	673,60	835,41	8,51	18,43	10,56	22,86	26,94	33,42	0,00	33,42	4%
elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar) DUTO ESPIRAL FLEXIVE SINGELO PEAD D=32MM(1.1/4")			6,00				-									
9.2.3.3 LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES. (Ref: Kanaflex ou similar) 9.2.3.4 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO FCK=15 Mpa EM	M M	200,00	22.00	0,00	0,00	2.301,70	2.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ELETRODUTOS	М	100,00	32,00	0,00	32,00	605,56	751,02	155,83	37,95	193,26	47,06	193,78	240,33	0,00	240,33	32%
9.2.3.5 FITA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA"	М	260,00	32,00	0,00	32,00	419,52	520,29	40,44	11,20	50,15	13,89	51,63	64,04	0,00	64,04	12%
9.2.3.6 ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PR OF. 0 < H < 4 M	М3	160,00		0,00	0,00	1.244,16	1.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.7 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 100 x 100 x	М3	145,00		0,00	0,00	2.721,55	3.375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.8 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbona) / Ref: Mona Dispan ou similar)	BR	11,00		0,00	0,00	671,78	833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.9 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispar pui similar) SUPPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM,	UN	7,00		0,00	0,00	57,15	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.10 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar) ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 200 x 100 x	UN	22,00		0,00	0,00	278,21	345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.11 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono). (Ref: Mopa, Dispan ou similar) SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100MM,	BR	82,00		0,00	0,00	6.090,98	7.554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.12 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Discon ou similario de carbono), (Ref: Mopa, Discon ou similario de carbono), (Ref: Mopa, Discon ou simi	UN	55,00		0,00	0,00	744,70	923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.13 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispano us similar) ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 250 x 100 x	UN	164,00		0,00	0,00	1.748,71	2.168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.14 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono). (Ref. Mona. Dispan qu. similar). SUPONTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 250X100MM,	BR	25,00		0,00	0,00	2.349,32	2.913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.15 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar) EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 250X100MM,	UN	50,00		0,00	0,00	741,64	919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.16 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: MSR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar).	UN	18,00		0,00	0,00	203,30	252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.17 3000MM, CHAPA #16 E ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor	BR	2,00		0,00	0,00	334,37	414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.18 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan qui similar) EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 500X100MM,	UN	4,00		0,00	0,00	93,82	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.19 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar) ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 600 x 100 x	UN	1,00		0,00	0,00	15,85	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.20 3000MM, CHAPA #16 E ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de zabano). Kgrf. Mona. Disaga (H. singla) (SUFORTE DUPLO PARA ELETROCALHA 600X100MM,		1,00		0,00	0,00	190,78	236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.21 ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar) CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200 x	UN	2,00		0,00	0,00	54,49	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.22 100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mona. Dispan ou similar)	UN	4,00		0,00	0,00	183,59	227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 600 x															
9.2.3.23	100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: MODA DISOAD (I SIMILAT) CRIVA HOTZONTAL 900 PARA ELETROCALHA 100 x 100MM,	UN	2,00	0	0,0	207,25	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.24	ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa,	UN	3,00	0	0,0	76,05	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.25	CURVA HONIZIONTAL 90° PARA ELETROCALHA 250 x 100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar)	UN	1,00	0	0,0	40,89	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Dispan, ou similar) IE HORIZONIA 190° PARA ELETROCALHA 100 x 100MM, EL HORIZONIA 190° PARA ELETROCALHA 100 x 100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan, ou similar) EL HORIZONIA 190° PARA ELETROCALHA 200 x 100MM,	UN	1,00	0	0,0	31,69	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.27	IE HORIZONIAL 90º PARA ELETROCALHA 200 X 100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Disnan ou similar) EHORIZONIAL 90º PARA ELETROCALHA 250 X 100MM,	UN	11,00	0	0,0	427,04	529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.28	ACABAMENTO GALV. A FOGO. conform norma: ISBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar) DISPAN OU SIMILAR SOO PARA ELETROCALHA 500 x 100MM,	UN	4,00	0	0,0	176,59	219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.29	ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, DISDAY SIGNAENTRICA PARA ELETROCALHA 600 x 100	UN	1,00	0	0,0	64,63	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.30	PARA 200 X 100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono). (Ref: Mooa. Dispan ou similar). REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 500 x 100	UN	2,00	0	0,0	122,06	151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.31	PARA 250 X 100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono). (Ref: Mopa. Dispan ou similar). REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 500 x 100	UN	2,00	0	0,0	99,11	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.32	PARA 200 X 100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono). (Bef. Mona, Dispan Qui Leimillar) REDUÇÃO CONCENTRICA PARA LEIMILAR 250 X 100MM	UN	2,00	0	0,0	99,11	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.33	PARA 100X100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono). (Ref. Mona Dispan ou similar). REDUÇÃO CÓNCENTRICA PARA ELETROCALHA 200 X 100MM	UN	1,00	0	0,0	33,80	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.34	PARA 100X100MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono). Ref. Mona. Dispan.ou. similar.) PERFITADO PERFURADO, DIM. 38 X 38 X 3000MM, CHAPA	UN	4,00	0	0,0	123,33	152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.35	#18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: MODA. DISDAD OU SIMIJAT) MODA. DISDAD OU SIMIJAT) ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 -	BR	285,00		0,0		9.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.3.36	ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6523 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar) Dispan ou similar) Dispan ou similar) ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 -	UN	60,00		0,0		284,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
9.2.3.37	ACOSAMENTO GALV. A POGO. Conforme norma. Nek 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar) UNIÇÃO INTERNA L PARA PERFILADO 38X38MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 -	UN	21,00		0,0		154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.3.30	Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar). GANCHO CURTO PARA PERFILADO #38X38MM, ACABAMENTO	UN	14,00		0,0		84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.3.39	1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa, Dispan ou similar) CONDULETE TIPO "X" EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO DE	UN	428,00		0,0			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
9.2.3.40	ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA P/ ELETRODUTO ROSCADO 2". Ref. Wetzel ou similar. CONDULETE MÚLTIPLO EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCADO	UN	73,00		0,0		5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.3.41	3/4". Ref. Wetzel ou similar. TAMPA CEGA PARA CONDULETE PVC - 3/4". Ref. Wetzel ou	UN	335,00 335,00		0,0		5.282,23 1.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	similar. ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38x38MM, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma:	UN	184,00		0,0		1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mona, Dispan ou similar), ALIDA/DEI/VACAO SIMILAR DE ELETRODUTO 3/4" EM PREFILADO/ELETROCALHA, ACABAMENTO GALV. A FOGO.	UN	400,00		0,0				0,00		0,00			0,00		
9.2.3.45	conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbnon). Ber Mona Dispan nui similar). SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO IL EM ELETROCALHA, ACABAMENTO GALVA. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa,	UN	50,00		0,0		368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.3.46	Dispan ou similar) SAIDA HORIZONIAL DE ELETRODUTO 1.1/2" EM ELETROCALHA, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de	UN	20,00	0	0,0	150,66	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.47	cartono). (Ref: Mona, Dispan ou similar). SAIDA HORIZONIAL DE ELETRODUTO 2º EM ELETROCALHA, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa,	UN	20,00	0	0,0	214,23	265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.48	Dispan ou similar). SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO 3" EM ELETROCALHA, ACABAMENTO GALV. A FOGO. conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), (Ref: Mopa,	UN	4,00	0	0,0	64,42	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.49	Disnan ou similar) ADAPTADOR CONDULETE PARA ELETRODUTO 1". Ref. Wetzel ou similar.	UN	112,00	0	0,0	128,46	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.50	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref: Wetzel ou similar	М	12,00	0	0,0	359,72	446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.51	ABRACADEIRA TIPO D 3" C/PARAFUSO". AÇO CARBONO SAE 1010. (ref: JEA, Inca ou similar)	UN	12,00	0	0,0	114,89	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.52	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref: Wetzel ou similar	м	242,00	0	0,0	3.921,18	4.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.53	ABRACADEIRA TIPO D 2" C/PARAFUSO". AÇO CARBONO SAE 1010. (ref: JEA, Inca ou similar)	UN	242,00	0	0,0	1.990,00	2.468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

9.2.3.54	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref: Wetzel ou similar	М	36,00	0,00	0,00	527,68	654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.55	SAE 1010. (Fer. JEA, Tilca ou similar)	UN	36,00	0,00	0,00	263,49	326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.56	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. Ref: Wetzel ou similar	М	231,00	0,00	0,00	2.099,37	2.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.57	, ABRACADEIRA TIPO D 1" C/PARAFUSO". AÇO CARBONO SAE	UN	231,00	0,00	0,00	1.589,69	1.971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.58	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")	М	408,00	0,00	0,00	3.299,51	4.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.3.59	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/PARAFUSO". AÇO CARBONO SAE 1010. (ref: JEA, Inca ou similar)	UN	408,00	0,00	0,00	2.498,43	3.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.60	COLUNA DE H=3,00M PARA PORTA EQUIPAMENTOS FABRICADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADA, COM UMA SEÇÃO DE CADA LADO, DUAS TAMPAS, UM VERGALHÃO EXTENSOR E FIXADOR SUPERIOR DE 1M, UMA LUVA DE ARREMATE E BASE DE APOIO INFERIOR E SUPERIOR. REF. Dutotec ou similar	UN	20,00	0,00	0,00	11.415,95	14.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.6	PORTA EQUIPAMENTOS EM ABS COM ESPAÇAMENTO PARA 3 MÓDULOS E ENCAIXE POR PRESSÃO. DIM: 72,5x111x38mm. Ref: Dutotec ou similar	UN	24,00	0,00	0,00	218,12	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.3.62	CAIXA DE PISO DUPLA PARA PISO ELEVADO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO COM COLARINHO E TAMPA ANTIDERRAPANTE COM PASSO CABOS - DIM: 170x190x70mm. Ref: Dutotec ou similar	UN	39,00	0,00	0,00	4.808,63	5.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4																
9.2.4.1	CAIXA TERMOPLÁSTICA COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA COM COMUTAÇÃO PARA 2 MOTORES DE 2 CV TRIFÁSICO. Ref: WEG - PDWC	UN	1,00	0,00	0,00	965,76	1.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA. Padrão concessionária de energia	UN	10,00	0,00	0,00	1.093,31	1.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.3	TAMPAO FOFO 30 X 40 CM S/INSCRICAO	UN	4,00	0,00	0,00	549,22	681,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.4	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE PAREDE, MODELO	UN	5,00	0,00	0,00	347,68	431,21	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	EMBUTIR, DIMENSÕES 20x20x12CM. (Ref: Olipê ou similar) CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE PAREDE, MODELO															
9.2.4.5	SOBREPOR, DIMENSÕES 20x30x12CM. (Ref: Olipê ou similar)	UN	6,00	0,00	0,00	317,73	394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.6	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE PAREDE, MODELO SOBREPOR, DIMENSÕES 60x60x12CM. (Ref: Olipê ou similar)	UN	3,00	0,00	0,00	432,36	536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA MÉRILAC, PARA LO JISUINTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA ISZAPIM - (140A), BI ELEGONO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma NB IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) (REF. Fisma - Schneider ou similar)	UN	6,00	0,00	0,00	1.773,34	2.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES ITEMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO FINE COMPANY OF THE COMPANY OF THE COMPANY OF T	UN	6,00	0,00	0,00	1.952,67	2.421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.9	QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERCIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 96 DISUNITORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA SIZEAMO 1,401,502 DE 180,500 DE	UN	6,00	0,00	0,00	3.131,78	3.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA 1852mm - (140A) NB. IEC 60439 - CONJUNTO COM ENTALACAO. Conforme norma NB IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) (Ref. "Fisma » Schneider ou similar).	UN	2,00	0,00	0,00	1.546,41	1.917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.1	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (Q.G.B.T.) EM CHAPAS DE AÇO, MODELO DE EMBUTIR, DIMENSÕES (700 X 1000 X 250)mm. FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma NRR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo parcialmente testados (TTA) (Ref. Olipé ou similar)	UND	3,00	0,00	0,00	1.958,47	2.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.12	BARRAMENTO EM BARRAS DE COBRE 20x10mm (500A)	KG	8,60	0,00	0,00	532,82	660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.13	BARRAMENTO EM BARRAS DE COBRE 20x5mm (295A)	KG	8,60	0,00	0,00	510,33	632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA SÓ DISUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM ESPAÇO PARA MONTAGEM MANUAL DE BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 295A, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma NBR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo totalmente testado (PTTA) (Ref. Dilgie ou similar).	UND	1,00	0,00	0,00	1.313,10	1.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.15	(PTIA) (Keer: Unipe ou similar) QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM. Conforme norma NBR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo parcialmente testado (PTTA) (Ref: Cemar ou similar)	UND	1,00	0,00	0,00	255,29	316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.4.16	CATVA METÁLICA DADA DADDAMENTO DE FOLIALIZAÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	208,42	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão. (Ref: Tigre ou similar)	UN	716,00	0,00	0,00	3.215,30	3.987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 3F 40C F	CÁCIO E DECD. TÉCNICO		-	 											AIDTON DAVADES	O ILINIOCOEA

9.2.5.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa	UN	6,00	2,00	0,00	2,00	31,90	39,56	4,49	6,14	5,57	7,62	10,63	13,19	0,00	13,19	33%
	tensão. (Ref: Tiore ou similar) RÉGUA EM ABS COM 4 TOMADAS 2P+T 10A COM FUSÍVEL, FILTRO DE LINHA. Tomadas padrão ISO 9000, ligadas em paralelo com fio de cobre nú 1,2 mm e solda estanho em todos os terminais, para melhor desempenho. Extensão com	UN	5,00		0,00	0,00	170,54	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	cabo de força 3 x 2 mm, com 2,5 metros de comprimento e plug tripolar. TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma: NBR																
9.2.5.4	14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar) TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma: NBR	UN	682,00		0,00	0,00	6.648,93	8.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
9.2.5.5	14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar) TOMADA 2P+T 10A ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA,	UN	13,00		0,00	0,00	225,17	279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.6	POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE. Conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico.	UN	2,00		0,00	0,00	115,94	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.7	ESPERA PARA CONEXÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CONECTOR TRIPOLAR DE PROCELANA. Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm² com contato usinado (bornes), 50A - 250V~. (Ref: Lorenzetti ou similar)	UN	4,00		0,00	0,00	62,13	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.8	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e ánalogas, (Ref: Pial Legrand ou similar)	UN	207,00		0,00	0,00	1.647,86	2.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.9	SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e ánalogas, (Ref: Pial Legrand ou	UN	16,00		0,00	0,00	154,59	191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.10	PLACA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PVC 4X2" COM 1 FUNÇÃO. (Ref: Pial Legrand ou similar)	UN	60,00		0,00	0,00	209,95	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.11	PLACA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PVC 4X2" COM 2 FUNÇÕES. (Ref: Pial Legrand ou similar)	UN	63,00		0,00	0,00	222,29	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.12	FUNCÕES. (Ref: Pial Legrand ou similar) FUNCÕES. (Ref: Pial Legrand ou similar)	UN	4,00		0,00	0,00	14,70	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.5.13	PLACA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PVC 4X4" COM ATÉ 6	UN	6,00		0,00	0,00	96,99	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
9.2.5.14	FUNÇÕES. (Ref: Pial Legrand ou similar) MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A PARA PORTA EQUIPAMENTOS	UN	189,00		0,00	0,00	1.346,58	1.670,05	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0%
	E ADAPTADORES DE CAIXA DE PISO. Ref: Dutotec ou similar CONEXÃO MONOFÁSICA DIRETAMENTE EM CAIXA DE																0%
9.2.5.15	LIGAÇÃO DA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO CONEXÃO TRIFÁSICA DIRETAMENTE EM CAIXA DE LIGAÇÃO	UN	71,00		0,00	0,00	271,91	337,22	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
9.2.5.16	DA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SENSOR DE PRESENÇA DE TETO 360º. Tensão 100 a 240Vca -	UN	5,00		0,00	0,00	39,22	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0 2 5 4 7	\$0,60Hz Bivolt automático. Com regulagem de tempo de 30s a 15min., indicador de funcionamento em LED, alcance de até 07m com ángulo de cobertura 360º, regulagem de fotocélula e sensibilidade e proteção interna com fusível de 6A. Ref: Exatron ou similar	UN	12,00		0,00	0,00	514,62	638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.6																	
9.2.6.1	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UN	2,00		0,00	0,00	264,81	328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.6.2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTAS INTEGRADAS 15W E27 6.500K. (Ref: Osram ou similar)	UN	2,00		0,00	0,00	22,12	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.6.3	POSTE CURVO COM INCLINAÇÃO DE 20º LED 119W 4000K, H=6,0M. Ref: GE Lightining - LED Project Grade Streetlight	UN	5,00		0,00	0,00	12.026,90	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.6.4	/EBY1\ PROJETOR LED IP67 6000K 90° x 60° 100-240V 60W. Ref: Osram - PURSOS 60 W	UN	6,00		0,00	0,00	6.251,79	7.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.6.5	UMINĀRI TIPO BALIZADOR H=20,7CM COM LED 1W E DRIVER INTEGRADO, COM CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA E DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. Ref: Lumidec - JD13-5	UN	4,00		0,00	0,00	525,74	652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.6.6	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM AL. ANODIZADO ALTO BRILHO PARA FLUORESCENTE TUBULAR COM 4 LÂMPADAS 18W - 6.200K - 1050Im E 2 REATORES ELETRÔNICOS 2X18W DE PARTIDA INSTANTÂNEA	UN	504,00		0,00	0,00	112.017,79	138.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	E ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP>0,95). (Ref: Lumicenter ou similar) LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO IRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM AL ANODIZADO ALTO BRILHO PARA FLUORESCENTE TUBULAR COM 2 LÁMPADAS 18W - 6.200K - 1050Im E 1 REATOR ELETRÓNICOS 2×18W DE PARTIDA INTANTÁNEA E ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP>0,95). (Ref: Lumicenter ou similar)	UN	57,00		0,00	0,00	5.868,39	7.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM AL. ANODIZADO ALTO BRILHO PARA FLUDRESCENTE TUBULAR COM Z LÁMPADAS 32W - 4.100K - 2350IM E 1 REATOR ELETRÓNICOS 2x32W DE PARTIDA INSTANTÂNEA E ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP>0,95). (Ref: Lumicenter ou similar)	UN	10,00		0,00	0,00	1.853,02	2.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.6.9	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM AL. REPUXADO PINTADO E REFLETOR EM AL. ANODIZADO COM 1 LÂMPADA PAR20-LED 7W, E27, 100-240V. (Ref: Revoluz ou similar)	UN	15,00		0,00	0,00	2.102,73	2.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2.6.10	REFLETOR SUPERLED 30W VERDE COM ESTRUTURA EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIADA, PINTURA ELETROSTÁTICA, DIFUSOR COM VIDOT TEMPERADO E BORRACHA DE VEDAÇÃO - 1P65. (Ref: ALUMBRA 57300)	UN	2,00		0,00	0,00	802,48	995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO							271.092,70					0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1 10.1.1	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO -	UN	5,00		0,00	0,00	1.978,31	2.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO	UN	5,00		0,00	0,00	1.343,35	1.666,05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
	R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	3,00		0,00	0,00				.,			.,	.,			

10.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,00	0,00	271,96	337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.4	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,00	0,00	307,59	381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.5	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	9,00	0,00	0,00	332,16	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.6	CABEÇOTE EM LIGA DE ALUMÍNIO 2"	UND	2,00	0,00	0,00	39,00	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.7	FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30	UN	1,00	0,00	0,00	39,91	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.8	ABRAÇADEIRA METÁLICA COM CUNHA PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,00	0,00	18,53	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.9	Ø2" P/ ATERRAMENTO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 -	UN	2,00	0,00	0,00	16,06	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,44M COM CONECTOR	UND	1,00	0,00	0,00	40,96	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0%
10.1.11	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	5,00	0,00	0,00	33,39	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.12	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	М	120,00	0,00	0,00	1.999,21	2.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.13	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO FCK=15 Mpa EM ELETRODUTOS	М	60,00	0,00	0,00	363,33	450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.14	FITA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA"	М	70,00	0,00	0,00	112,95	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.15	ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PR OF. 0 < H < 4 M	М3	22,00	0,00	0,00	171,07	212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.16	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	М3	19,00	0,00	0,00	356,62	442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.17	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	18,00	0,00	0,00	291,66	361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1.18	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2")	CJ	2,00	0,00	0,00	10,03	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2																
10.2.1 10.2.1.1	CABO LAN UTP CAT6 x 24 AWG - COLORAÇÃO DIVERSAS	М	17.500,00	0,00	0,00	56.133,00	69.617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.1.2	CABO LAN FTP CAT6 x 24 AWG - INDOOR/OUTDOOR COLORAÇÃO DIVERSAS	М	100,00	0,00	0,00	716,36	888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.1.3	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	М	150,00	0,00	0,00	536,54	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.1.4	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA	М	200,00	0,00	0,00	2.231,71	2.767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.1.5	PATCH CORD RJ45xRJ45 UTP CAT6 x 24 AWG - 2,50M COLORAÇÃO DIVERSAS	UN	1.054,00	0,00	0,00	13.543,73	16.797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
	PATCH CORD RJ11xRJ11 COM CABO CI50-2P - 2,50M CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2	UM	177,00	0,00	0,00	901,51	1.118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
10.2.1.7	RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO CABO COAXIAL RG 59 750 MALHA ALUMINIO MIN. 67%	M	440,00 100,00	0,00	0,00	4.003,08	4.964,71 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.1.9	CABO PARALELO POLARIZADOS - 2 VIAS 1,00MM² - PARA SISTEMA DE AUDIO	м	420,00	0,00	0,00	1.359,44	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
10.2.2																
10.2.2.1	ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 100 x 100 x 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO	BR	65,00	0,00	0,00	3.969,60	4.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.2	EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 100X100MM	UN	52,00	0,00	0,00	424,57	526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.3	SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100 ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 200 x 100 x	UN BR	130,00	0,00	0,00	1.643,94	2.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
10.2.2.4	3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100	UN	45,00 90,00	0,00	0,00	3.342,61 1.218,60	4.145,57 1.511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 200X100MM	UN	34,00	0,00	0,00	362,54	449,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.7	ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 250 x 100 x 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO	BR	18,00	0,00	0,00	1.691,51	2.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.8	SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 250X100	UN	36,00	0,00	0,00	533,98	662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.9	EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 250X100MM ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 500 x 100 x	UN	15,00	0,00	0,00	169,42	210,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.1	3000MM, CHAPA #16 E ACABAMENTO GALV. A FOGO	BR	35,00	0,00	0,00	5.851,78	7.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
10.2.2.1	SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA 500X100 EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 500X100MM	UN	84,00 31,00	0,00	0,00	1.970,17 491,45	2.443,44 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.1	ELETROCALHA PERFURADA, SEM ABA, DIM. 700 x 100 x	BR	10,00	0,00	0,00	1.975,49	2.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
10.2.2.1	3000MM, CHAPA #16 E ACABAMENTO GALV. A FOGO SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA 700X200	UN	25,00	0,00	0,00	937,74	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.1	EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 700X200MM TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 -	UN	7,00 45,00	0,00	0,00	125,60 382,29	155,77 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100 x 100MM							0.00								0%
10.2.2.1	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100 x 100MM CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 500 x 100MM	UN	1,00 2,00	0,00	0,00	25,35 157,95	31,44 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.1	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 700 x 100MM	UN	1,00	0,00	0,00	109,69	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100 x 100MM	UN	1,00	0,00	0,00	31,69	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 250 x 100MM	UN	3,00	0,00	0,00	132,44	164,26	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 500 x 100MM TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 700 x 100MM	UN	21,00 3,00	0,00	0,00	1.357,19 265,74	1.683,22 329,57	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0%
10.2.2.2	CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 500 x	UN	4,00	0,00	0,00	336,51	417,34	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0%
10.2.2.2	100MM REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 500 x 100	UN	10,00	0,00	0,00	495,53	614,56	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0%
10.2.2.2	PARA 200 X 100MM REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 250 X 100MM	UN	1,00	0,00	0,00	33,80	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
	PARA 100X100MM REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 700 x 100MM															
10.2.2.2	PARA 250X100MM REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 500 X 100MM	UN	2,00 16,00	0,00	0,00	135,94 792,84	168,60 983,30	0,00	0,00					0,00	0,00	0%
10.2.2.2	PARA 100X100MM DUTO CANAL PARA INSTALAÇÃO EM PISO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PAREDE DE 1,5 A 2,0MM E COM DIVISÃO CENTRAL FIXA. DIMENSÕES 166X48MM E	UN	24,00	0,00	0,00	2.390,42	2.964,65	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
25 406 55	COMPRIMENTO DA BARRA DE 3,00M														NIDTONI DAVADECO	L

TAMPA PARA DUTO CANAL EM PERFIL DE ALUMÍNIO 10.2.2.3(EXTRUDADO COM PAREDE DE 1,5 A 2,0MM. COMPRIMENTO	UN	72,00	0,00	0,00	4.117,16	5.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DA PEÇA DE 1,00M	011	72,00	0,00	0,00	1.117,10	3.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
10.2.2.3 DUTO CANAL	UN	5,00	0,00	0,00	551,27	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.2 CURVA VERTICAL 90º PRÉ FABRICADA COM O PERFIL DO	UN	1,00	0,00	0,00	122,35	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DUTO CANAL	ON	1,00	0,00	0,00	122,33	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
10.2.2.3 DERIVAÇÃO EM T PRÉ FABRICADA COM O PERFIL DO DUTO CANAL COM 50CM DE COMPRIMENTO	UN	7,00	0,00	0,00	1.014,34	1.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.2 PORTA EQUIPAMENTOS EM ABS COM ESPAÇAMENTO PARA 4															
10.2.2.3 MÓDULOS E ENCAIXE POR PRESSÃO. DIM: 72,5x111x38mm	UN	36,00	0,00	0,00	377,21	467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.3 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")	М	600.00	0,00	0.00	2.122,85	2.632,80	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0%
10.2.2.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO 10.2.2.3 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")	М	200,00	0,00	0.00		1.113,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.3 CONDULETE MÚLTIPLO EM PVC - 3/4"	UN	185.00	0,00	0.00		2.917.05	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0%
10.2.2.3 TAMPA CEGA PARA CONDULETE PVC - 3/4"	UN	185,00	0,00	0,00		720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.3 ADAPTADOR CONDULETE PARA ELETRODUTO 1"	UN	185,00	0,00	0,00		263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=32MM(1.1/4")															
10.2.2.4 REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	М	20,00	0,00	0,00	230,17	285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ENIVELODAMENTO DE CONCRETO ECK-15 Maio EM															
10.2.2.4 ELETRODUTOS	М	20,00	0,00	0,00	121,11	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.4 FITA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA "CONDUTOR DE ENERGIA	М	20,00	0,00	0,00	32,27	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ECCAVACAO MECANICA VALAC EM QUALQUED TIDO DE COLO							-								
10.2.2.4 ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PR OF. 0 < H < 4 M	М3	2,50	0,00	0,00	19,44	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.44 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	М3	2,00	0,00	0,00	37,54	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.4 SAÍDA/DERIVAÇÃO SIMPLES DE ELETRODUTO 3/4" EM	UN	149,00	0,00	0,00	745,86	925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.4 PREFILADO/ELETROCALHA 10.2.2.4 SAÍDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO 1" EM ELETROCALHA	UN	36.00	0.00	0,00		265,59	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0%
ELETRODUTO DE DIVO DICIDO DOCCAVEL DA SEMA (1") INCL			.,				.,		.,			.,			
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	444,00	0,00	0,00		5.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.4 ABRACADEIRA TIPO D 1" C/PARAFUSO"	UN	444,00	0,00	0,00	3.055,50	3.789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	132,00	0,00	0,00	1.067,49	1.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.5(ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/PARAFUSO"	UN	132,00	0,00	0,00		1.002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ELETRODUTO DE DICC DICIDO DOCCAVEL DA FOMM (3º) INCL	UN	132,00	0,00	0,00	808,32	1.002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	070
10.2.2.5 CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	183,00	0,00	0,00	2.965,19	3.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.2.5 ABRACADEIRA TIPO D 2" C/PARAFUSO"	UN	183,00	0,00	0,00	1.504,83	1.866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.3		,	.,		,,,,	, .	.,	.,	.,	-,	.,	.,	.,	.,	
10.2.3.1 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE PAREDE, MODELO	UN	9,00	0,00	0,00	625,83	776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CATVA DE DACCACEM DADA TELEFONE COVOCALECM															070
10.2.3.2 (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	307,60	381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.3.3 CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	6,00	0,00	0,00	831,35	1.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.3.4 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	0,00	0,00	109,33	135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.3.5 TAMPAO FOFO 30 X 40 CM S/INSCRICAO	UN	1,00	0,00	0,00	137,30	170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.3.6 GABINETE RACK 44Ux970MM 10.2.3.7 GABINETE RACK 32Ux970MM	UN	3,00 2,00	0,00	0,00	7.244,10 2.493,49	8.984,28 3.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
10.2.3.8 MINI RACK 19" PAREDE 8Ux570MM	UN	4,00	0,00	0,00	1.763,21	2.186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.4.1 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 - 1U	UN	39,00	0.00	0,00	22.102,26	27.411,66	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.4.2 CALHA PARA RACK COM 6 TOMADAS 2P+T 10A	UN	19.00	0,00	0.00		2.009,63	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0%
10.2.4.3 GUIA DE CABO HORIZONTAL - 1U	UN	43,00	0,00	0,00		1.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.4.4 VOICE PANEL 50 PORTAS CAT3 - 1U	UN	8,00	0,00	0,00	3.329,29	4.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.4.5 KIT VENTILAÇÃO COM 2 UNIDADES 220V	UM	9,00	0,00	0,00	1.738,84	2.156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.5 BLOCO PARA TOMADA RJ45 CAT6 PARA PORTA															
10.2.3.1 EQUIPAMENTOS E ADAPTADORES DE CAIXA DE PISO	UN	232,00	0,00	0,00	-,-	592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.5.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	212,00	0,00	0,00	1.127,17	1.397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.5.3 PLACA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PVC 4X4" COM ATÉ 6 FUNÇÕES	UN	212,00	0,00	0,00	3.426,84	4.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.5.4 MODULO DE TOMADA FÊMEA RJ45 - BRANCA - CAT 6	UN	692,00	0,00	0,00	22.088,97	27.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.5.5 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	UN	55,00	0,00	0.00		306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
DI ACA COM SUDORTE DADA CATVA DE DVC 4V3''' COM 1				-,	-,	, , ,	.,	-,	.,		,		.,	.,	
10.2.5.6 PLACA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PVC 4X2" COM 1 FUNÇÃO	UN	55,00	0,00	0,00	192,46	238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MÓDULO CEGO COM FURO CENTRAL PARA SUPORTE DE	UN	48,00	0,00	0,00	209,95	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
PLACA DE CAIXA DE PVC	ON	40,00	0,00	0,00	209,95	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U-76
10.2.5.8 MÓDULO TOM. ANTENA DE TV/CABO RG59 75Ω PARA SUPORTE DE PLACA DE CAIXA DE PVC	UN	4,00	0,00	0,00	86,51	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MÓDULO MADIADOR ROTATIVO FORM 220M DARA CURORTE		2				240.71	0.05	0.55							
DE PLACA DE CAIXA DE PVC	UN	3,00	0,00	0,00	177,23	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2.6															
10.2.6.1 CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO POR AMOSTRAGEM DE PONTOS	UN	190,00	0,00	0,00	993,58	1.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO						562.372,02					0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1 TUBULAÇÃO															
11.1.1 TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 1/4	М	140,00	0,00	0,00		1.191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11.1.2 TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 3/8	М	1150,00	0,00	0,00		12.974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
11.1.3 TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 1/2	М	140,00	0,00	0,00		2.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
11.1.4 TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 5/8 11.1.5 TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 3/4	M	660,00	0,00	0,00		11.468,87 10.686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
11.1.5 TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 3/4 11.2 ISOLAMENTO TERMICO	М	490,00	0,00	0,00	9.373,19	10.686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	υ%
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM	М	140,00	0,00	0,00	409,60	467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ESPESSURA 10MM, Ø 1/4															
ESPESSURA 10MM, Ø 3/8	М	1150,00	0,00	0,00	3.420,47	3.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.2.3 ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM ESPESSURA 10MM, Ø 1/2	М	140,00	0,00	0,00	443,62	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM															
ESPESSURA 10MM, Ø 5/8 11 2 5 ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM	м	660,00 490,00	0,		2.123,43 1.647,93	2.421,04 1.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ESPESSURA 10MM, Ø 3/4 11.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1-1	490,00	0,	0,00	1.047,93	1.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.3.1 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4*), TIPO L EVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	1290,00	0,	0,00	22.118,44	25.218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.3.2 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	7740,00	0,	0,00	18.808,20	21.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.3.3 FITA ALUMINIZADA (ROLO COM 50M) 11.4 SPLIT	UN	780,00	0,	0,00	16.649,19	18.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.4.1 CONDICIONADO SPLIT MODELO HI-WALL DE CAPACIDADE 9000 BTU/H, Q/F.	UN	4,00	0,	0,00	6.892,10	7.858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CONDICIONADO SPLIT MODELO HI-WALL DE CAPACIDADE	UN	6,00	0,			13,196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.4.3 CONDICIONADO SPLIT MODELO HI-WALL DE CAPACIDADE	UN	16,00	0,			43.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL DE CARACIDADE															
11.4.4 24000BTUH- OF- CONDICIONADO SPLIT MODELO HI-WALL DE CAPACIDADE	UN	3,00	0,			10.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.4.5 30000BTU/H. Q/F.	UN	3,00	0,			13.790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
30000BTU/H. Q/F.	UN	23,00	0,	0,00		171.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.4.7 CONDICIONADO SPLIT MODELO CASSETE DE CAPACIDADE 36000BTU/H. Q/F.	UN	16,00	0,	0,00	123.866,39	141.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.4.8 CONDICIONADO SPLIT MODELO CASSETE DE CAPACIDADE 48000BTU/H. Q/F.	UN	2,00	0,	0,00	26.291,94	29.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.1 EXAUSTOR AXIAL COMPACTO, Ø100mm., CAP.110M3/h.	UN	4,00	0,	0,00	454,90	518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.2 EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA, CAP.800m/h, ø200mm, Ped. 15mmCa.	UN	1,00	0,	0,00	524,88	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.3 VENTILADOR COMPACTO EM LINHA, COM CAIXA DE FILTRAGEM TIPO G4/M5, CAP.100m/h, Ø100mm.	UN	3,00	0,	0,00	1.392,86	1.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.4 VENTILADOR COMPACTO EM LINHA, COM CAIXA DE FILTRAGEM TIPO G4/M5, CAP.150m/h, Ø125mm.	UN	4,00	0,	0,00	2.284,82	2.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.5 VENTILADOR EM LINHA, COM CAIXA DE FILTRAGEM TIPO G4/M5, CAP.300m/h, Ø150mm, Ped.15mmCa.	UN	2,00	0,	0,00	1.770,01	2.018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.6 VENTILADOR EM LINHA, COM CAIXA DE FILTRAGEM TIPO G4/M5, CAP.800m/h, Ø200mm, Ped.20mmCa.	UN	3,00	0,	0,00	2.873,72	3.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.7 VENTILADOR EM LINHA, COM CAIXA DE FILTRAGEM TIPO G4/M5, CAP.700m/h, Ø200mm, Ped.20mmCa.	UN	4,00	0,			4.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.8 VENEZIANA PLASTICA ADAPTAVEL A TUBOS DE Ø100mm.	UN	8,00	0,			252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.9 VENEZIANA PLASTICA ADAPTAVEL A TUBOS DE Ø150mm.	UN	2,00	0,			69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.10 VENEZIANA PLASTICA ADAPTAVEL A TUBOS DE Ø200mm. DIFUSOR CIRCULAR PLASTICO COM DISCO REGULADOR DE	UN	8,00	0,			341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
VAZÃO Ø 100mm.	UN	27,00	0,			733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5.12 REGISTRO EM CHAPA GALVANIZADA, TIPO BORBOLETA Ø 100mm. 11.5.13 REGISTRO EM CHAPA GALVANIZADA, TIPO BORBOLETA Ø 150mm.	UN	20,00	0,			709,27 84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12 INSTALAÇÃO PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	0.1	2,00	٥,	0,00	73,00	75.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.10
12.1 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO						751207/51					5/00	0,00	3,00	0,00	
12.1.1 TUBULAÇÃO 12.1.1.1 TUBU DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" (65mm), INCLUI CONEYÃOS CONNECTOS EMPETADOS EMPE	М	70.5	0.00	10	0.226.23		0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	2.55	0.55	220:
CONEXÕES. FORNECIDO E INSTALADO 12.1.1.2 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" COM CURVA DE 45º E NIPLE		78,00	0,00 17,			11.443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%
12.1.1.2 ACAPTADOR 2 1/2" 12.1.1.3 VÁLVULA DE RETENÇÃO 2.1/2" (65mm)	UN	2,00	0,			519,78 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.1.1.4 REGISTRO GLOBO 2 1/2"	UN	1,00	0,	0,00	84,04	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.1.1.5 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" 12.1.1.6 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E	UN	2,00 5,00	0,			519,78 574.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INSTALACAO 13.1.1.7 TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E			0,			574,96		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.7 INSTALACAO 12.1.1.8 JOELHO GALVANIZADO 2 1/2 90°	UN	4,00 10,00	0,00 2,			363,24 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20%
12.1.1.9 JOELHO GALVANIZADO 2 1/2 45°	UN	1,00	0,00 0,			57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.1.1.1 LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	0,00 2,	2,00	395,90	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20%
12.1.1.1 FLANGE GALVANIZADO 2½ " ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO SHP DE FERRO Ø 65MM	UN	6,00	0,	0,00	227,27	281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.1.1.1 COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM ESCRITO SHP, ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - EXCLUSIVE TUBO	М	20,55	0,00 20,	20,55	1.067,84	1.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
12.1.2 ACESSÓRIOS 12.1.2.1 HIDRANTE DE RECALQUE EM FERRO FUNDIDO COM CURVA LONGA E CAIXA LONGA E CAIXA	UN	1,00	0,	0,00	2.887,51	3.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ABRIGO PARA HIDRANTE (90x60x17cm), COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2" x 1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2". FORNECIDO E INSTALADO.	UN	4,00	0,	0,00	3.330,66	4.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.2 ALARME E DETECÇÃO		· · · · ·		+											
12.2.1 CABOS E FIOS															
12.2.1.1 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V, 0,75mM2, FLEXIVEL.	М	358,00	0,	0,00	473,25	586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

JELDER ANTONIO BAVARESCOCREA/SC 25.406-5SÓCIO E RESP. TÉCNICO AIRTON BAVARESCO JUNIOCREA/SC 101.186-9SÓCIO ADMINISTRADOR

12.5.1 BATERIA AUTOMOTIVA 12V/40Ah CHAVE SELETORA- INSTALADA	UN	17,00	0	0,0	0 4.857,23	6.024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.5.2 BLOCO AUTÔNOMO PL5W - COM SOQUETE - 220V - INSTALADA	UN	76,00	0	0,0	6.973,52	8.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.6 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL															
12.6.1 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V	UN	7,00	0	0,0	426,95	529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.6.2 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 127-220V	UN	1,00	0	0,0	60,99	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.6.3 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V -DUPLA FACE (SETA)	UN	15,00	0	0,0	965,20	1.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.6.4 PLAQUETA INDICATIVA DO NÚMERO DO PAVIMENTO	UN	4,00	0	0,0	46,27	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.7 GANCHOS DE SALVAMENTO															
12.7.1 GANCHOS DE SALVAMENTO AÇO INOX 5/8" (16 MM)	UN	4,00	0	0,0	0 526,16	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.7.2 PLACA INDICATIVA DE SALVAMENTO	UN	4,00	0	0,0	0 52,99	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
18 ELEVADORES						437.422,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.1 EQUIPAMENTOS								· ·	·		·	·			
18.1.1 ELEVADORES															
18.1.1.1 ELEVADOR - MODELO GEN-2 - SEM CASA DE MÁQUINAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	UN	2,00	0	14 0,1	4 374.608,80	427.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
18.2 ACABAMENTOS															
18.2.1 PISO															
PISO EM GRANITO 50x50cm, LEVIGADO, E=2cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	4,90	0	0,0	0 1.400,88	1.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
VISTA COM LARGURA DE 15 CM EM GRANITO NA COR CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2 MM, ACABAMENTO DAS BORDAS ARRENDODADO, PARA ACABAMENTO DAS PORTAS DOS ELEVADORES.	М	43,20	0	00 0,0	3.455,81	4.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
18.2.1.3 FORRA COM LARGURA DE 15 CM EM GRANITO NA COR CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA DE 2 MM, PARA ACABAMENTO DAS PORTAS DOS ELEVADORES.	М	43,20	0	0,0	3.455,81	4.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
20.1.3 PLACAS DE TETO															
(P-TE 100) - PLACA DE TETO CONFECCIONADA ATRAVÉS DE 02 PAINÉIS, 01 DE 100,0 X 30,0 CM E 01 DE 70,0 X 20,0 CM, 20.1.3.1 PVC EXPANIDIO PINTADO, COM APILCAÇÃO DE TEXTOS E PICTOGRAMAS EM VINIL ADESIVO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM S	UN	6,00	0	00 0,0	0 3.399,94	4.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
21.4 DESPESAS FINAIS			<u> </u>												
21.4.1 LIMPEZA															
21.4.1.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	3345,41	0	0,0	4.487,40	5.565,36		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			TOT	AL GERAL	SEM BDI	COM BDI	TOTAL M	FDTCÃO		MÃO DE OBRA C/BDI	SEM BDI	COM BDI			
			101	AL GLINAL	6.204.870,03	7.607.719,98	IOIALII	LDIÇAO	222.007,65	93.681,55	254.542,91	315.689,21			
ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 81.546.988/0001-90 INSCR. ESTADUAL: 252.721.047 RUA TENENTE ANTONIO JOÃO, 301 - CENTRO															
CEP: 89820-000 XANXERÊ - SC															

12.2.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	358,00		0,00	0,00	654,19	811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.2.2	ELETRODUTO E CAIXAS																
12.2.2.	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN40 (1.1/2"). INCLUI CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	358,00		0,00	0,00	5.247,48	6.508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.2.3	CENTRAL /ACIONADORES / DETECTORES																
12.2.3.	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - C/LCD 4 LAÇOS 127/220V (CA)	UN	1,00		0,00	0,00	1.301,18	1.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.2.3.2	ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRA-VIDRO COM SONORIZADOR - IP20 - 20Vcc - INSTALADO	UN	4,00		0,00	0,00	857,27	1.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.2.3.3	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00		0,00	0,00	4.344,15	5.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI	ICAS															
12.3.1	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	7,00		0,00	0,00	286,72	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.3.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	7,00														00/
	(CAIXA DE ATERRAMENTO)	UN M			0,00	0,00	427,36	530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.3.3	CABO DE COBRE NU 50 MM2 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE		187,00		0,00		4.489,57	5.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.3.4	FIXAÇÃO H=30CM	UN	16,00		0,00	0,00	278,54	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.3.5	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONEXÕES E INSTALAÇÃO ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -	М	327,00		0,00	0,00	6.566,66	8.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.3.6	FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (BARRA ADICIONAL SPCDA)	KG	6,69	0,00	2,30	2,30	45,06	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
12.4	SISTEMA DE EXTINTORES EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO -				1												
12.4.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00		0,00	0,00	900,58	1.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.4.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00		0,00	0,00	1.268,02	1.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA																
12.5.1	BLOCO AUTONOMO LAMP 2X55W - 127/220V(CA) COM BATERIA AUTOMOTIVA 12V/40Ah CHAVE SELETORA- INSTALADA	UN	17,00		0,00	0,00	4.857,23	6.024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.5.2	BLOCO AUTÔNOMO PL5W - COM SOQUETE - 220V - INSTALADA	UN	76,00		0,00	0,00	6.973,52	8.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.6	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL																
12.6.1	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V	UN	7,00		0,00	0,00	426,95	529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.6.2	PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 127-220V	UN	1,00		0,00	0,00	60,99	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.6.3	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÓNOMA LED 127-220V	UN	15,00		0,00	0,00	965,20	1.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.6.4	-DUPLA FACE (SETA) PLAQUETA INDICATIVA DO NÚMERO DO PAVIMENTO	UN	4,00		0,00	0,00	46,27	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.7	GANCHOS DE SALVAMENTO	011	1,00		0,00	0,00	10,27	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.70
12.7.1	GANCHOS DE SALVAMENTO AÇO INOX 5/8" (16 MM)	UN	4,00		0,00	0,00	526,16	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0%
12.7.2	PLACA INDICATIVA DE SALVAMENTO	UN	4,00		0,00	-		65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
18	ELEVADORES	Oit	1,00		0,00	0,00	32,55	437.422.01	0,00	0.00			0.00				0.70
18.1																	
18.1.1	ELEVADORES																
18.1.1.	ELEVADOR - MODELO GEN-2 - SEM CASA DE MÁQUINAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	UN	2,00		0,14	0,14	374.608,80	427.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
18.2	ACABAMENTOS																
18.2.1	PISO																
18.2.1.	PISO EM GRANITO 50x50cm, LEVIGADO, E=2cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	4,90		0,00	0,00	1.400,88	1.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
18.2.1.2	ELEVADORES.	М	43,20		0,00	0,00	3.455,81	4.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	FORRA COM LARGURA DE 15 CM EM GRANITO NA COR CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA DE 2 MM, PARA ACABAMENTO DAS PORTAS DOS ELEVADORES.	М	43,20		0,00	0,00	3.455,81	4.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
20.1.3	PLACAS DE TETO																
	(P-TE 100) - PLACA DE TETO CONFECCIONADA ATRAVÉS DE															I	

Página 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Ī	Número do RPS	Número da nota
		98

Data da emissão da nota

05/11/2015 16:59:00

Data do fato gerador

05/11/2015 16:59:0

Código de verificação

QWCUGNFDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

Inscrição estadual:

Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000

Inscrição municipal: 3992

Complemento:

Celular:

Telefone:

Municipio: Xanxerê E-mail: engedix@engedix.com.br

CPF/CNPJ:81.546.988/0001-90

UF SC

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG

Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO

CPF/CNPJ: 02 482 005/0001-23

Inscrição municipal:63

Inscrição estadual:

Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO

Complemento

Município: Florianópolis

UF:SC

E-mail: sepag@trt12.jus br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário

Qtd

Valor do serviço Base de cálculo (%)

Execução de serviços com fornecimento de material e mão de

obra para construção do prédio destinado ao novo Fórum trabalhista de Chapecó, com área de 3.142,84 m² conforme

contrato CP 9013/2017 e 8º medição. Periodo de 02 10.15 a 30.10.15 ISS município de Chapecó SC

CEI 51.229.22808/76

Retenção de INSS de 3,5% conforme Lei da Desoneração da

Folha de pagamento.

Valor da mão de obra - R\$ 93.681,55 Valor do material - R\$ 222.007,65

315 689,2100

315.689,2100

315.689,21x2,00= 6.313,78

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo

Valor (R\$)

Parcela Vencimento Tipo

Valor (R\$)

1,0000

Parcela Vencimento Tipo

Valor (R\$)

PIS/PASEP

R\$ 2.051.98

À vista

281.314,97

COFINS

R\$ 9 470.68

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS R\$ 3.278.85

R\$ 3.788.27

CSLL R\$ 9.470.68 Outras retenções R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 315.689,21 ~

Valor líquido = R\$ 281.314,97

Códigos dos serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0.00	0,00	0,00	315.689,21	6.313,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS Número da nota 981

Data da emissão da nota

05/11/2015 16:59:00

Data do fato gerador

05/11/2015 16:59:00

Código de verificação

QWCUGNFDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:81.546.988/0001-90

Inscrição municipal: 3992

Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000

Telefone:

Complemento:

Municipio: Xanxerè

mplemento:

UF:SC

E-mail: engedix@engedix.com.br

Site:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG

Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23

Inscrição municipal:63

Inscrição estaduai:

Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Florianópolis

UF:SC

E-mail: sepag@trt12.jus.br

Telefone

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

Dados para pagamento

Banco do Brasil Agência 5239-6

CC 142778-4

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 42.460,20 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,944,21 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que os serviços/materials especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 10 /11 /2015

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Ti

TERMO DE LIQUIDAÇÃO
Liquide-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da 1º via, arquivado neste Setor.
Em 11 / 11 / 15

SMIGNE BONATECH CARDOSO

* 14NE1353 - R.P.

51-91 -----> RB186.012,54

ISPE 3851 X

51-91 -----> R\$ 189.676,67

15,283.21E&F

CP 9013/2014



Ao Tribunal Regional do Trabalho A/C Sr. Adalberto Fiscal do Contrato/Supervisão Técnica



Engedix Soluções de Engenharia Ltda., com sede na Rua Tenente Antônio João n° 301, Centro, nesta cidade de Xanxerê - SC, inscrita no CNPJ n° 81.546.988/0001-90, representado neste ato pelo Sócio Diretor Airton Bavaresco Junior, vem através deste apresentar documentação e faturamento da <u>8</u>° medição referente ao contrato CP 9013/2014 que tem como objeto o novo prédio que abrigara o Fórum Trabalhista de Chapecó conforme descrito abaixo:

- ▶ Medição da obra;
- Diário de obra;
- > Nota fiscal;
- > Relatório folha fiscal;
- ➤ GFIP completa;
- > Guia de FGTS;
- > Guia de GPS;
- > Folhas de pagamento e cartão ponto;
- Comprovação de vale transporte;
- Comprovação de alimentação;
- Documentos de funcionários;



- Certidões negativas;
 - ✓ Certidão Negativa Federal e INSS;
 - ✓ Certidão Negativa Estadual;
 - ✓ Certidão Negativa Municipal;
 - ✓ Certificado de Regularidade do FGTS CRF
 - ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 - ✓ Certidão Negativa de Infrações trabalhistas.

Atenciosamente

Xanxerê SC, 06 de novembro de 2015.

ENGEDIA POLICOES de Engenharia Ltda.

Airton Bavaresco Junior Sócio Administrador. 12/11/15 19:13 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 12Nov15 TIPO OB: 59 NUMERO : 2015OB806575 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO: 001 AGENCIA: 3582 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 0000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO: 001 AGENCIA: 3582 CONTA CORRENTE: FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP002026 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005438357-9 PROCESSO : CP-9013/2014

VALOR: 6.313,78

IDENT. TRANSFER.: LISTA FATURA: 2015LF000650

OBSERVACAO DATA SAOUE BACEN: 12/11/15

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 981 - ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

12/11/15 19:14 USUARIO : GAMBA

NUMERO : 20150B806576 DATA EMISSAO : 12Nov15 TIPO OB: 12

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO: 001 AGENCIA: 3582 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA BANCO: 001 AGENCIA: 5239 CONTA CORRENTE: 1427784

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP002026 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005438361-7 PROCESSO : CP-9013/2014

> VALOR : 287.628,77

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 981 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO FÓRUM TRABALHIST A DE CHAPECÓ. 8A. MEDIÇÃO, REPRESENTA 4,00 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 23 ,47 P.P. CÓDIGO DO PROJETO 135U - PROAD 9013/2014

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/11/15 19:14 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 12Nov15 TIPO OB: 12 NUMERO : 20150B806576

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO: 001 AGENCIA: 3582 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA

BANCO: 001 AGENCIA: 5239 CONTA CORRENTE: 1427784

VALOR : 287.628,77 INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

44905191 01 401003 2015NE000927400

161.616,23

02 401006 2014NE001353400 44905191

126.012,54

03 531814 2014NE001353 213110400 44905191

126.012,54

04 531814 2015NE000927 213110400 44905191

161.616,23

05 561602 0100000000400D

287.628,77

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 12Nov15 13:52

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/11/15 19:14 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 12Nov15 VENCIMENTO: 12Nov15 NUMERO : 2015DF801575 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

CONTRIBUINTE : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

PROCESSO : CP-9013/2014 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2015NP002026

PERIODO APURACAO : 12Nov15 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 315689,21

RECEITA : 18.467,81

MULTA: QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/0001, EM 12/11/15

TOTAL : 18.467,81

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 981

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 12Nov15 13:52

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/11/15 19:14 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 12Nov15 NUMERO : 2015GP800354 UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512292280876

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : NOV15
RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9013/2014

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP002026 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 12/11/15

VALOR INSS : 3.278,85

VALOR OUTRAS ENTIDADES : VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 3.278,85

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição retida nf 981

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA