

RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO: OBRA TRT12 – MAFRA (SC)

8ª MEDIÇÃO – 31/01/2012

Fazem Parte desta Medição os serviços executados entre o período de 10/01/2012 a 31/01/12, os quais totalizam até a presente data um acumulado equivalente a 89.20% de serviços executados.

Constam desta 8ª Medição os Serviços Integrantes da Planilha de Medições Anexa, efetuada por esta fiscalização, bem como o registro fotográfico dos elementos executados, observadas as seguintes considerações :-

- a) Integram a Planilha Global de Orçamentos o Contrato Inicial, Primeiro e Segundo Termos Aditivos, conforme abaixo :-

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°
553/2011

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP
553/2011

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP
553/2011

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

Total Geral com BDI : R\$ 1.599.838,83

Obs:- Divergência de R\$ 1,62 do valor de fechamento da Planilha devido à arredondamentos sistemáticos do Excell

b) Itens constantes da 8ª Medição propriamente dita :-

1 - Serviços Iniciais :-

Acompanhamento final dos serviços por pelo Engº Eletricista, integralizando verba estabelecida na proposta inicial;

3 – Instalações Provisórias e Equipamentos :-

Integralização serviços com utilização de andaimes externos;

5 – Limpeza de Entulhos :-

Restando a conclusão de serviços externos à obra referentes a limpeza final dos serviços necessários à conclusão da obra ;

6 – Demolições e Adequações:-

Concluídos os serviços externos de adequações de calçadas em petit pavet;

Reaproveitamento de pedras que foram removidas junto à lateral esquerda da obra, hoje estacionamento com paver;



7 – Terraplenagem do Terreno :-

Pagamento do saldo de serviços de reaterro nesta planilha, considerando que na planilha de Aditivos – Primeiro Termo Aditivo – foram suprimidos 58,13m³ de reaterro compactado visando adequar tais serviços aos realmente executados na obra;

11 – DIVISÓRIAS

Executadas as divisórias internas dos Bwc's conforme especificações contidas no Memorial Descritivo e Planilha Eletrônica,

Concluídas as Divisórias acústicas em gesso acartonado (DryWall), com instalação completa de portas de abrir laminada estrutural TS;


12 - ESQUADRIAS :-


Concluídos os serviços de instalação das Portas Internas de madeira de lei revestidas em fórmica completas (Batentes,vistas, folha e ferragens), bem como revestimento de portas em Fórmica Formiwall laminado;

Instalado junto ao Bwc lateral da cozinha, alçapão 60x80cm em MDF, sobre laje de concreto;

13 - Fechaduras :-

Considerada a Instalação completa de Fechaduras da linha Arquiteto da La Fonte nas 16 portas além 09 peças do tipo BWC, conforme especificações de Memorial Descritivo;





14 - Mobiliário :-

Concluídos os serviços de instalação de persianas verticais em PVC, e micropersianas horizontais em alumínio , bem como instalação de prateleiras em MDF junto a Área de Serviço (Despensa);



15 - Acessibilidade :-

Barras de Apoio :- Considerada a instalação das barras de apoio de inox junto a rampa de acesso e laterais da porta de vidro de entrada principal;



Piso Tátil :- Concluídos os serviços de instalação de piso tátil direcional e alerta com devida proteção através da utilização de chapas de madeirite ;

19 - Revestimentos :-

Considerada instalação de painéis laminados Formiwall até altura de 1,25m com espessura de 1,0mm;

Concluídos os serviços de instalação de placas em ACM (externas)

20 - Forros :-

Concluídos as instalações de Forro Modular em Fibras Minerais junto a Sala de Audiências (Internas), em ambientes onde foram instalados sobre piso elevado;

21 - Pintura :-

Pintura Interna :- Consideradas e concluídos os serviços de emassamento acrílico nas paredes internas em DryWall;

Pintura Externa :- Concluídos os serviços de textura acrílica em Grafonado e emborrachado;

22 - Pisos :-

Uma vez concluída a instalação do Piso Elevado sobre a área total de 343,00m² conforme Projeto Arquitetônico da obra, considerados aceites integralmente os respectivos serviços, bem como o revestimento de Piso da Fôrmica (Formipiso) encaminhado e fixado pelo fabricante (Pisoag);

Considerada instalação de Rodameio em Eps, sobre painéis laminados;

23 – Louças, Metais e Acessórios :-

Considerada a instalação das Louças dos Mictórios, tanque de louça, Cubas e Inox na cozinha, lavatórios com coluna suspensa, cubas de louça de embutir oval assentadas sobre bancadas em granito cinza e assentos dos vasos bem como acessórios complementares (Dispenser's) e torneiras para jardim, conforme planilha;

Adequação e Instalação completa de Bebedouros de água refrigerado
Modelo BDF da IBBL conforme especificações, para PNE;





24 – Acessórios e Espelhos :-

Considerada instalação de espelhos lapidados, inclusive com adaptações para adequação aos ambientes e revestimentos cerâmicos , conforme registro fotográfico;



Consideradas as instalações de lixeiras de embutir em aço inox com balde removível plástico junto às bancadas dos Bwc's;





25 – Instalações Hidráulicas :-

Considerando a instalação da Caixa para filtro de água de chuva com seu respectivo filtro separador, foram considerados neste item os serviços complementares de reaterro, remoção de entulhos e colocação de pedra britada N°3, bem como adaptação da tubulação de PVC para despejo de águas junto à rede coletora;

Concluída a instalação das moto bombas centrífugas submersíveis, dá-se por completo o serviço correspondente;

Considerada colocação de lastro de Britas graduadas junto ao Biofiltro, bem como acessórios de vedação e conexão;

26 – PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO :-

Consideradas instalações dos Extintores de Incêndio conforme planilha de serviços;

Instalados os corrimões de acesso ao reservatório e guarda corpo sobre laje de concreto armado;



27 / 28 e 29 – Instalações Elétricas / Telecomunicações e Instalação de Ar :-

Serviços liberados conforme relatório específico de responsabilidade do Engº Norton Guenther;

30 – Calçadas e Pavimentações :-

Concluídos os serviços de pavimentações externas inclusive instalação de meio fio , paver e petit pavet;



32 – Serviços Externos e Diversos :-

Considerada instalação do Gradil Metálico com tela galvanizada revestida em poliéster;

Considerada a execução do bicicletário com demarcação com tinta para piso;



Fazem parte também desta medição os serviços correspondentes aos ADITIVOS previamente aprovados pela fiscalização e liberados contratualmente pelo TRT, compostos pelos itens definidos como :-

A – PLANILHA REFERENTE A REMOÇÃO DA ESCADA;

B – PLANILHA REFERENTE AS VIGAS COM ERROS NO PROJETO E CORRIGIDAS;

C- PLANILHA REFERENTE AO EMASSAMENTO DE PAREDES E TETOS;

D- PLANILHA REFERENTE AO CONTRAPISO;

E- PLANILHA REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXA MENSAL (Acréscimo de 26 Dias = $26/30 = 0,87$)

CONCLUI-SE ASSIM O PRESENTE RELATÓRIO DA 8ª MEDIÇÃO TOTALIZANDO :-

R\$ 237.411,77 e Integralizando 89,20% de obra concluída até a presente data.

Curitiba, 31 de Janeiro de 2012

Engº Renato Claudio Keinert Jr.

Fiscalização – Exame Tecnologia Ltda

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
01.00	SERVIÇOS INICIAIS																			
01.01	Serviços Topográficos e locação da obra	m²	520,33	520,33	-						0,00	520,33	0,50	3,00	3,50	1.821,16	-	-	-	1.821,16
01.02	Controle tecnológico do concreto	vb	238,00	16,00	-	103,00	59,50	23,80	11,90	23,80	0,00	238,00	2,00	4,00	6,00	1.428,00	-	-	-	1.428,00
01.03	Projetos "as built" - correções/ajustes durante toda obra	mês	6,00	1,00	-			3,00	1,00		0,00	5,00	50,00	250,00	300,00	1.800,00	-	-	-	1.500,00
01.04	Despesas com as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.	Un	1,00	1,00	-						0,00	1,00	850,00	50,00	900,00	900,00	-	-	-	900,00
01.05	Engenheiro eletricista - coordenador na etapa de instalações	vb	1,00		-			0,30	0,30	0,20	0,20	1,00	500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00	600,00	700,00	2.800,00
	Sub total		R\$									-				9.449,16	100,00	600,00	700,00	8.449,16
02.00	DESPESAS INICIAIS																			
02.01	Cópias Heliográficas	Vb	1,00	0,50	0,50						0,00	1,00	600,00	10,00	610,00	610,00	-	-	-	610,00
02.02	Alvará de Construção - 520m²	vb	1,00	1,00	-						0,00	1,00	500,00	50,00	550,00	550,00	-	-	-	550,00
02.03	Taxas e licenças juntos aos órgão competentes para liberação de documentos da obra	Un	1,00	1,00	-						0,00	1,00	300,00	10,00	310,00	310,00	-	-	-	310,00
02.04	Seguro da Obra	Un	1,00	1,00	-						0,00	1,00	3.500,00	10,00	3.510,00	3.510,00	-	-	-	3.510,00
02.05	Fixação de placa de obra do TRT (a ser fornecida) aprox. 1,20 x 0,90 m	Un	1,00		1,00						0,00	1,00	350,00	50,00	400,00	400,00	-	-	-	400,00
02.06	Placa de Obra 1,20 m x 0,90 m de altura cfe. Padrão CREA, em chapa de aço galvanizada com estrutura em madeira - modelo aprovado previamente pela Fiscalização	m²	3,24	3,24	-						0,00	3,24	120,00	50,00	170,00	550,80	-	-	-	550,80
	Sub total		R\$									-				5.930,80	-	-	-	5.930,80
03.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS																			
03.01	Tapume e portões em compensado resinado de 12 mm h = 2,10 m e estrutura de madeira. Deverá ter portão para acesso de veículos e pedestres, incluindo fechadura de segurança, dobradiças metálicas galvanizadas a fogo e acessórios para instalação. O tapume será pintado com 3 demãos de tinta PVA branca marca (Suviniil / Coral / Renner), conforme memorial descritivo.	ml	152,87	152,87	-						0,00	152,87	35,00	5,00	40,00	6.114,80	-	-	-	6.114,80
03.02	Barracão de obra incluindo portas e janelas (depósito/escritórios/bwcs/refeitório e dormitório) de 2,80 x 14,5m, com estrutura de madeira e chapas de compensado resinado 12,0 mm, pintado com tinta PVA branca Coral, Suviniil, Renner ou similar em 3 demãos. A cobertura será em telhas de fibrocimento 5 mm e o piso cimentado, conforme memorial descritivo.	m²	45,00	45,00	-						0,00	45,00	70,00	30,00	100,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00
03.03	Instalação provisória de energia elétrica	Un	1,00	1,00	-						0,00	1,00	500,00	200,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00
03.04	Instalação provisória de água e esgoto	Un	1,00	1,00	-						0,00	1,00	200,00	300,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL		TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO		
03.05	Sinalização no canteiro e Equipamentos de proteção coletiva	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	500,00	300,00	800,00	4.800,00	-	-	-	4.800,00	
03.06	Andaimes internos e externos	vb	1,00		0,17	0,17	0,34	0,17	0,05		0,10	1,00	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	154,95	51,65	206,60	1.793,40	
	Sub total	R\$										-				18.614,80	154,95	51,65	206,60	18.408,20	
04.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS																				
04.01	Consumo de Água	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	50,00	10,00	60,00	360,00	-	-	-	360,00	
04.02	Consumo de Energia Elétrica	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	100,00	10,00	110,00	660,00	-	-	-	660,00	
04.03	Consumo telefone	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	100,00	10,00	110,00	660,00	-	-	-	660,00	
04.04	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	50,00	10,00	60,00	360,00	-	-	-	360,00	
04.05	Material de Limpeza	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	50,00	10,00	60,00	360,00	-	-	-	360,00	
04.06	Material de escritório	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	150,00	10,00	160,00	960,00	-	-	-	960,00	
04.07	Salários, diárias e bonificações da equipe técnica (mestre, engenheiro, almoxarife, ...)	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	500,00	3.200,00	3.700,00	22.200,00	-	-	-	22.200,00	
04.08	Vigilância da obra	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	6,00	10,00	900,00	910,00	5.460,00	-	-	-	5.460,00	
04.09	Equipamentos: computador, serra circular, betoneira, vibrador...	vb	1,00	1,00	-						0,00	1,00	4.500,00	50,00	4.550,00	4.550,00	-	-	-	4.550,00	
	Sub total	R\$										-				35.570,00	-	-	-	35.570,00	
05.00	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS																				
05.01	Limpeza e remoção de entulhos durante a execução da obra	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50		0,30	5,80	70,00	100,00	170,00	1.020,00	21,00	30,00	51,00	935,00	
05.02	Caixa de remoção e transporte de entulhos para bota fora. (Caixa de 5 m²)	Cx	66,00		16,50	11,00	11,00	17,50	0,50	5,00	4,50	66,00	70,00	10,00	80,00	5.280,00	315,00	45,00	360,00	4.920,00	
	Sub total	R\$										-				6.300,00	336,00	75,00	411,00	5.855,00	
06.00	DEMOLIÇÕES E ADEQUAÇÕES																				
6.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO																				
06.1.1	Remoção de edificação existente em alvenaria com cobertura de laje em concreto armado, incluindo a retirada de entulhos até a caçamba de remoção, conforme projeto.	m²	6,00		-				6,00		0,00	6,00	20,00	10,00	30,00	180,00	-	-	-	180,00	
06.1.2	Demolição de concreto armado c/ marteleiro, incluindo retirada de entulho até a caçamba de remoção, conforme projeto e memorial descritivo.	m³	1,50		-				1,00	0,50	0,00	1,50	10,00	100,00	110,00	165,00	-	-	-	165,00	
06.1.3	Remoção de calçada em petit-pave para reaproveitamento incluindo transporte e acomodação das pedra em local a ser definido pela fiscalização do TRT até 100 metros.	m²	202,00		-				152,00	0,00	50,00	202,00	2,00	5,00	7,00	1.414,00	100,00	250,00	350,00	1.064,00	
06.1.4	Remoção de meio fio incluindo retirada de entulhos até a caçamba de remoção.	m	402,00	200,00	-				122,00	80,00	0,00	402,00	1,00	5,00	6,00	2.412,00	-	-	-	2.412,00	
06.1.5	Remoção de árvore porte de médio para possibilitar a execução dos serviços previstos em projeto, incluindo a retirada de entulhos.	Un	1,00	1,00	-						0,00	1,00	50,00	50,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	
	Sub total	R\$										-				4.271,00	100,00	250,00	350,00	3.921,00	
06.02	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO																				
06.2.1	Reaproveitamento de pedra para calçada petit-pave incluindo transporte até 100 metros, conforme orientação da fiscalização do TRT.	m²	165,00		-				-		65,00	65,00	5,00	20,00	25,00	4.125,00	325,00	1.300,00	1.625,00	-	
	Sub total	R\$										-				4.125,00	325,00	1.300,00	1.625,00	-	
06.03	MUROS EXISTENTES																				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
06.3.1	Chapisco composto de cimento portland CP-II e areia grossa de boa qualidade no traço 1:3, espessura mínima de 3 mm sobre muro de pedra.	m²	85,98		-				85,98		0,00	85,98	5,00	3,00	8,00	687,84	-	-	-	687,84
06.3.2	Reboco comum com argamassa média fina (massa única) no traço 1:2:5. de cimento, cal e areia média, espessura conforme necessidade do prumo existente do muro de pedra (massa única)	m²	85,98		-				85,98		0,00	85,98	18,00	7,00	25,00	2.149,50	-	-	-	2.149,50
06.3.3	Regularização do topo dos muros de contenção existente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 espessura conforme a necessidade para nivelamento existente das pedras.	m²	26,33		-				26,33		0,00	26,33	20,00	4,00	24,00	631,80	-	-	-	631,80
	Sub total		R\$									-				3.469,14	-	-	-	3.469,14
07.00	TERRAPLANAGEM DO TERRENO											-								
07.01	Escavação mecanizada até 1,50 m	m³	718,00	718,00	-				-		0,00	718,00	3,00	5,00	8,00	5.744,00	-	-	-	5.744,00
07.02	Reaterro compactado	m³	208,13	104,00					-		104,13	208,13	5,00	8,00	13,00	2.705,72	520,66	833,06	1.353,72	1.352,00
07.03	Transporte de terra e entulhos para bota fora	m³	718,00	359,00	287,20				71,80		0,00	718,00	10,00	5,00	15,00	10.770,00	-	-	-	10.770,00
	Sub total		R\$									-				19.219,72	520,66	833,06	1.353,72	17.866,00
08.00	INFRAESTRUTURA											-								
08.1	FUNDAÇÃO SAPATAS											-								
08.1.1	Locação convencional de obra, através de pontaletes a cada 1,50 m.	m²	520,33	520,33	-						0,00	520,33	1,00	2,00	3,00	1.560,99	-	-	-	1.560,99
08.1.2	Escavação e reaterro manual de solo	m³	115,25	115,25	-						0,00	115,25	2,00	8,00	10,00	1.152,50	-	-	-	1.152,50
08.1.3	Forma para concreto em fundação (2x) corte/montagem/escoramento	m²	48,76	48,76	-						0,00	48,76	20,00	10,00	30,00	1.462,80	-	-	-	1.462,80
08.1.4	Concreto usinado bombeado fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m³	23,05	20,00	3,05						0,00	23,05	280,00	50,00	330,00	7.606,50	-	-	-	7.606,50
08.1.5	Armadura (corte e montagem) CA-60 - diâmetro 5,0 mm	Kg	-	-							0,00	-	4,57	1,70	6,27	-	-	-	-	-
08.1.6	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 6,3 mm	Kg	16,00	16,00	-						0,00	16,00	4,50	1,70	6,20	99,26	-	-	-	99,26
08.1.7	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 8,0 mm	Kg	330,50	330,50	-						0,00	330,50	4,23	1,70	5,93	1.960,53	-	-	-	1.960,53
08.1.8	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 10,0 mm	Kg	410,80	410,80	-						0,00	410,80	4,01	1,70	5,71	2.344,85	-	-	-	2.344,85
08.1.9	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 12,5 mm	Kg	238,00	238,00	-						0,00	238,00	3,89	1,70	5,59	1.329,94	-	-	-	1.329,94
08.1.10	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 16,0 mm	Kg	-								0,00	-	3,95	1,70	5,65	-	-	-	-	-
08.1.11	Arame recozido 18 BWG - 1,25 mm	Kg	19,91	19,91	-						0,00	19,91	8,70	2,00	10,70	212,96	-	-	-	212,96
08.1.12	Lastro de pedra britada - Esp 10 cm	m²	5,76	3,00	2,76						0,00	5,76	60,00	10,00	70,00	403,20	-	-	-	403,20
08.1.13	Desforma de estruturas	m²	48,76	48,76	-						0,00	48,76	1,00	5,00	6,00	292,56	-	-	-	292,56
	Sub total		R\$									-				18.426,09	-	-	-	18.426,09
08.2	BALDRAME - VIGAS/PILARES/LAJES											-								
08.2.1	Escavação e reaterro manual de solo	m³	162,90	162,90	-						0,00	162,90	2,00	15,00	17,00	2.769,30	-	-	-	2.769,30
08.2.2	Forma para concreto em fundação (2x) corte/montagem/escoramento	m²	444,79	222,00	222,79						0,00	444,79	20,00	10,00	30,00	13.343,70	-	-	-	13.343,70

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL		TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	
08.2.3	Concreto usinado bombeado fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m³	87,61	20,00	7,61		60,00				0,00	87,61	280,00	50,00	330,00	28.911,30	-	-	-	28.911,30
08.2.4	Armadura (corte e montagem) CA-60 - diâmetro 5,0 mm	Kg	397,00	397,00	-						0,00	397,00	4,57	1,70	6,27	2.488,40	-	-	-	2.488,40
08.2.5	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 6,3 mm	Kg	1.955,20				1.955,20				0,00	1.955,20	4,50	1,70	6,20	12.130,06	-	-	-	12.130,06
08.2.6	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 8,0 mm	Kg	175,00	175,00	-						0,00	175,00	4,23	1,70	5,93	1.038,10	-	-	-	1.038,10
08.2.7	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 10,0 mm	Kg	1.255,60	1.255,60	-						0,00	1.255,60	4,01	1,70	5,71	7.166,96	-	-	-	7.166,96
08.2.8	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 12,5 mm	Kg	353,40	353,40	-						0,00	353,40	3,89	1,70	5,59	1.974,80	-	-	-	1.974,80
08.2.9	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 16,0 mm	Kg	37,00	37,00	-						0,00	37,00	3,95	1,70	5,65	209,12	-	-	-	209,12
08.2.10	Arame recozido 18 BWG - 1,25 mm	Kg	83,46	65,00			18,46				0,00	83,46	8,70	2,30	11,00	917,73	-	-	-	917,73
08.2.11	Lastro de pedra britada - Esp 10 cm	m³	60,82	30,00			30,82				0,00	60,82	60,00	10,00	70,00	4.257,40	-	-	-	4.257,40
08.2.12	Desforma de estruturas	m²	444,79	222,00	222,79						0,00	444,79	1,00	5,00	6,00	2.668,74	-	-	-	2.668,74
08.2.13	Concreto usinado bombeado fck=15MPa - preparo, lançamento e cura - enchimento da laje	m³	7,12		-		3,12	3,00	1,00		0,00	7,12	270,00	50,00	320,00	2.278,40	-	-	-	2.278,40
8.3	Sub total	R\$										-				80.154,01	-	-	-	80.154,01
8.3	FOSSA / FILTRO E SUMIDOURO																			
8.3.1	Escavação mecanizada de solo	m³	119,45					37,80	-		0,00	37,80	10,00	5,00	15,00	1.791,75	-	-	-	567,00
8.3.2	Forma para concreto em fundação (2x) corte/montagem/escoramento	m²	170,33					-	78,30		0,00	78,30	10,00	10,00	20,00	3.406,60	-	-	-	1.566,00
8.3.3	Concreto usinado bombeado fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m³	20,78					-	11,04		0,00	11,04	300,00	50,00	350,00	7.273,00	-	-	-	3.864,00
8.3.4	Armadura (corte e montagem) CA-60 - diâmetro 5,0 mm	Kg	74,99						11,50		0,00	11,50	4,57	1,70	6,27	470,04	-	-	-	72,08
8.3.5	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 6,3 mm	Kg	572,45						549,50		0,00	549,50	4,50	1,70	6,20	3.551,48	-	-	-	3.409,10
8.3.6	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 8,0 mm	Kg	421,66						296,50		0,00	296,50	4,23	1,70	5,93	2.501,29	-	-	-	1.758,84
8.3.7	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 10,0 mm	Kg	372,35						101,70		0,00	101,70	4,01	1,70	5,71	2.125,37	-	-	-	580,50
8.3.8	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 12,5 mm	Kg	202,30						202,30		0,00	202,30	3,89	2,00	5,89	1.191,14	-	-	-	1.191,14
8.3.9	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 16,0 mm	Kg	-					-			0,00	-	8,70	2,00	10,70	-	-	-	-	
8.3.10	Arame recozido 18 BWG - 1,25 mm	Kg	32,87						20,00		0,00	20,00	8,70	2,00	10,70	351,58	-	-	-	213,92
8.3.11	Lastro de pedra britada - Esp 10 cm	m³	2,36						1,36		0,00	1,36	60,00	10,00	70,00	165,20	-	-	-	95,20
8.3.12	Desforma de estruturas	m²	170,33		-				78,30		0,00	78,30	1,00	5,00	6,00	1.021,98	-	-	-	469,80
9	Sub total	R\$										-				23.849,43	-	-	-	13.787,58
9	SUPRA-ESTRUTURA																			
09.1.1	Forma tábua de caixaria (pinus) - viga/pilar - inclusive escoramento	m²	740,25		185,06	481,17	74,02				0,00	740,25	10,00	12,00	22,00	16.285,50	-	-	-	16.285,50
09.1.2	Forma em chapa compensado resinada, e=14 mm, formas e cimbramento (laje)	m²	72,42			35,00	37,42				0,00	72,42	22,00	12,00	34,00	2.462,28	-	-	-	2.462,28
09.1.3	Concreto usinado bombeado fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m³	93,30		8,27	75,70	9,33				0,00	93,30	280,00	70,00	350,00	32.655,00	-	-	-	32.655,00
09.1.4	Armadura (corte e montagem) CA-60 - diâmetro 5,0 mm	Kg	1.717,86		247,90	1.298,16	171,80				0,00	1.717,86	4,57	1,70	6,27	10.767,55	-	-	-	10.767,55
09.1.5	Armadura (corte e montagem) CA-60 - diâmetro 6,3 mm	Kg	202,20			202,20					0,00	202,20	4,50	1,70	6,20	1.254,45	-	-	-	1.254,45

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL		TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO		
09.1.6	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 8,0 mm	Kg	512,90			512,90					0,00	512,90	4,23	1,70	5,93	3.042,52	-	-	-	3.042,52	
09.1.7	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 10,0 mm	Kg	1.518,10		581,30	785,00	151,80				0,00	1.518,10	4,01	1,70	5,71	8.665,31	-	-	-	8.665,31	
09.1.8	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 12,5 mm	Kg	1.367,30		294,10	1.073,20					0,00	1.367,30	3,89	1,70	5,59	7.640,47	-	-	-	7.640,47	
09.1.10	Arame recozido 18 BWG - 1,25 mm	Kg	106,36		6,36	89,36	10,64				0,00	106,36	8,70	2,00	10,70	1.137,63	-	-	-	1.137,63	
09.1.11	Laje treliçada unidirecional - h=15 cm incluindo projeto e ART do fornecedor da laje (prancha 04/29) Obs: o projeto das lajes deverá ser submetido a aprovação da fiscalização previamente	m²	505,27			480,00	25,27				0,00	505,27	45,00	12,00	57,00	28.800,39	-	-	-	28.800,39	
9.1.12	Desforma de estruturas	m²	812,67				812,67				0,00	812,67	1,00	4,00	5,00	4.063,35	-	-	-	4.063,35	
9.1.13	Escoramento para laje pré-moldada	m²	505,27				505,27				0,00	505,27	12,00	16,00	28,00	14.147,56	-	-	-	14.147,56	
9.2	Sub total	R\$										-			-	130.922,01	-	-	-	130.922,01	
9.2	LIXEIRAS																				
9.2.1	Forma para concreto em fundação (2x) corte/montagem/escoramento	m²	58,26					23,26	35,00		0,00	58,26	10,00	10,00	20,00	1.165,20	-	-	-	1.165,20	
9.2.2	Concreto usinado bombeado fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m³	6,14					3,14	3,00		0,00	6,14	370,00	100,00	470,00	2.885,80	-	-	-	2.885,80	
9.2.3	Armadura (corte e montagem) CA-60 - diâmetro 5,0 mm	Kg	71,80					36,80	35,00		0,00	71,80	6,00	2,00	8,00	574,40	-	-	-	574,40	
9.2.4	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 6,3 mm	Kg	118,00					59,00	59,00		0,00	118,00	6,00	2,00	8,00	944,00	-	-	-	944,00	
9.2.5	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 8,0 mm	Kg	-					-	-		0,00	-	6,00	2,00	8,00	-	-	-	-	-	
9.2.6	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 10,0 mm	Kg	51,30					31,30	20,00		0,00	51,30	6,00	2,00	8,00	410,40	-	-	-	410,40	
9.2.7	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 12,5 mm	Kg	-					-	-		0,00	-			-	-	-	-	-	-	
9.2.8	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 16,0 mm	Kg	-					-	-		0,00	-			-	-	-	-	-	-	
9.2.9	Arame recozido 18 BWG - 1,25 mm	Kg	4,82					2,82	2,00		0,00	4,82	8,00	2,00	10,00	48,20	-	-	-	48,20	
9.2.10	Desforma de estruturas	m²	58,26					28,26	30,00		0,00	58,26	2,00	5,00	7,00	407,82	-	-	-	407,82	
9.2.11	Lastro de pedra britada - Esp 10 cm	m³	2,74					0,74	2,00		0,00	2,74	60,00	10,00	70,00	191,80	-	-	-	191,80	
9.2.12	Escavação e reaterro manual de solo	m³	14,15					2,00	12,15		0,00	14,15	5,00	5,00	10,00	141,50	-	-	-	141,50	
9.2.13	Selante monocomponente tixotrópico a base poliuretano de alto desempenho. Bisnaga de 300 ml Ref. NP1 das BASF ou similar	Un	6,00		-				3,00			3,00	25,00	10,00	35,00	210,00	-	-	-	105,00	
	Sub total	R\$										-				6.979,12	-	-	-	6.874,12	
10	PAREDES																				
10.1	ALVENARIA INTERNA																				
10.1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 6 furos, nas dimensões 11,5 x 19 x 19 cm, incluindo argamassa de assentamento, conforme projeto e memorial descritivo.(Parede de 15 cm)	m²	196,79				156,79	40,00			0,00	196,79	22,00	16,00	38,00	7.478,17	-	-	-	7.478,17	
10.1.2	Encunhamento de alvenaria aditivada com argmassa expansiva, conforme projeto e memorial descritivo.	m	67,86					67,86			0,00	67,86	17,00	10,00	27,00	1.832,22	-	-	-	1.832,22	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17 PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85 SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
31/1/2012	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
10.1.3	Vergas e contra vergas em concreto armado com aço 5,0 mm passando 20cm p/ cada lado da esquadria, conforme projeto e memorial descritivo.	m3	0,86					0,86			0,00	0,86	450,00	200,00	650,00	561,60	-	-	-	561,60
10.1.4	Execução de mucheta de alvenaria para passagem de tubulações, incluindo tela PVC de amarração e reforço, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	32,31					32,31			0,00	32,31	22,00	20,00	42,00	1.357,02	-	-	-	1.357,02
	Sub total	R\$										-			-	11.229,01	-	-	-	11.229,01
10.2	ALVENARIA EXTERNA																			
10.2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 6 furos, nas dimensões 11,5 x 19 x 19 cm, incluindo argamassa de assentamento, conforme projeto e memorial descritivo.(Parede de 15 cm)	m²	511,73				511,73	0,00			0,00	511,73	22,00	16,00	38,00	19.445,89	-	-	-	19.445,89
10.2.2	Encunhamento de alvenaria aditivada com argmassa expansiva, conforme projeto e memorial descritivo.	m	142,28				142,28	-			0,00	142,28	17,00	10,00	27,00	3.841,56	-	-	-	3.841,56
10.2.3	Vergas e contra vergas de reforço das alvenarias em concreto armado com aço 5,0 mm em toda a sua extensão, conforme projeto e memorial descritivo.	m³	1,59				1,59	0,00			0,00	1,59	450,00	200,00	650,00	1.035,68	-	-	-	1.035,68
	Sub total	R\$										-			-	24.323,14	-	-	-	24.323,14
10.3	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO																			
10.3.1	Alvenaria estrutural de blocos de concreto 14 X 19 X 39CM - 12,0MPa com argamassa de assentamento traço 1:3 (Fossa, filtro e sumidouro).	m²	44,80								0,00	-	31,00	20,00	51,00	2.284,80	-	-	-	-
10.3.2	Alvenaria vedação de blocos de concreto 14 X 19 X 39CM - 4,5MPa com argamassa de assentamento traço 1:3 (Lixeiras).	m²	18,73								0,00	-	27,00	25,00	52,00	973,96	-	-	-	-
10.3.3	Argamassa (GRAUTE) de preenchimento dos blocos de vedação das lixeiras e sumidouro no traço 1:5 de cimento e areia média grossa.	m²	3,91								0,00	-	15,00	15,00	30,00	117,24	-	-	-	-
	Sub total	R\$										-			-	3.376,00	-	-	-	-
11	DIVISÓRIAS																			
11.1	Divisórias dos vasos sanitários tipo pain	m²	10,80							10,80	0,00	10,80	400,00	20,00	420,00	4.536,00	-	-	-	4.536,00
11.2	Divisória tapa-vista em painel laminado	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	300,00	20,00	320,00	640,00	-	-	-	640,00
11.3	Prateleira tipo porta objeto de 110 x 25 cm tipo painel laminado estrutural TS - 10 mm com acabamento dupla face texturizado, na cor Marfim Claro - L 141 da Neocom System na linha Alcoplac ou similar, Incluindo todos os acessórios para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	4,00								4,00	4,00	150,00	20,00	170,00	680,00	600,00	80,00	680,00	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
11.4	Divisórias em vidro temperado 10 mm, incluindo perfis para fixação, gaxetas de borracha, parafusos e acessórios de fixação, reF. Blindex ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	20,13							20,13	0,00	20,13	160,00	20,00	180,00	3.622,68	-	-	-	3.622,68
11.5	Divisória acústica em gesso acartonado (drywall) com espessura de 10 cm constituídas de perfis de aço 0,50mm com zincagem por imersão a quente, duas placas de 12,5 mm de gesso, enchimento com lâ de rocha no interior, 2,90 m de altura, Ref. Knauf ou similar, Incluindo todos os acessórios para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	71,40							50,00	21,40	71,40	68,00	8,00	76,00	5.426,40	1.455,20	171,20	1.626,40	3.800,00
11.6	Divisória em gesso acartonado (drywall) com espessura de 10 cm constituídas de perfis de aço com 0,50mm com zincagem por imersão a quente, duas placas de 12,5 mm de gesso, 2,90 m de altura, Ref. Knauf, Incluindo todos os acessórios para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	152,10							106,47	45,63	152,10	68,00	8,00	76,00	11.559,60	3.102,84	365,04	3.467,88	8.091,72
11.7	Porta de divisória de abrir laminada estrutural TS - 10 mm com acabamento dupla face texturizado, na cor Marfim Claro - L141, marca Neocom System na linha Alcoplac ou similar, incluindo, ferragens tranquetas e acessórios de instalação, conforme memorial descritivo.	Un	4,00							2,00	2,00	4,00	180,00	50,00	230,00	920,00	360,00	100,00	460,00	460,00
	Sub total	R\$										-			-	27.384,68	5.518,04	716,24	6.234,28	21.150,40
12	ESQUADRIAS																			
12.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO																			
12.1.1.1	Porta (P7) de abrir externa de alumínio anodizado com uma folha, tipo veneziana 0,90 x 2,10 m, com pintura prata fosco, incluindo fechadura externa, acessórios e ferragens para instalação, Ref. ALCOA, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	750,00	50,00	800,00	800,00	-	-	-	800,00
12.1.1.2	Porta (P8) de abrir externa de alumínio anodizado com uma folha, tipo veneziana 0,60 x 1,80 m, com pintura prata fosco, incluindo fechadura externa, acessórios e ferragens para instalação, Ref. ALCOA, conforme projeto.	Un	1,00						1,00		0,00	1,00	650,00	50,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL		TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO		
12.1.1.3	Porta (P9) de correr externa de alumínio anodizado com seis folhas, tipo veneziana 0,80 x 1,70 m cada folha, com pintura prata fosco, incluindo fechadura externa, acessórios e ferragens para instalação, Ref. ALCOA, conforme projeto. Dimensão total 4,20 x 1,70m	Un	1,00						1,00		0,00	1,00	1.170,00	50,00	1.220,00	1.220,00	-	-	-	1.220,00	
	Sub total	R\$								0,00	-			-	2.720,00	-	-	-	2.720,00		
12.1.2	Janelas de alumínio									0,00	-						-	-	-		
12.1.2.2	Janela (J17) fabricada em estrutura de alumínio anodizado do tipo veneziana, 5,65 x 0,40 m, com pintura prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, Ref. ALCOA, conforme projeto.	m²	9,04						9,04		0,00	9,04	550,00	15,00	565,00	5.107,60	-	-	-	5.107,60	
	Sub total	R\$									-			-	5.107,60	-	-	-	5.107,60		
12.2	VIDRO TEMPERADO																				
12.2.1	Portas de vidro temperado									0,00	-										
12.2.1.1	(P5) - Porta de correr 1,80 x 2,20m, 2 folhas, em vidro temperado 10 mm incluindo bandeira fixa de 1,80 x 0,70m, completa com fechadura, ferragens de fixação, puxadores e acessórios para instalação conforme projeto e memorial descritivo. (Esta porta deverá ser automatizada)	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	1.250,00	50,00	1.300,00	1.300,00	-	-	-	1.300,00	
12.2.1.2	Motor Para a porta P5 - porta equipada	Un	1,00							0,50		0,50	3.500,00	50,00	3.550,00	3.550,00	-	-	-	1.775,00	
12.2.1.3	(P6) - Porta de correr, 2 folhas, em vidro temperado 10 mm, 2,40 x 2,20 m, incluindo fechadura, ferragens de fixação, puxadores e acessórios para instalação, Ref. BLINDEX, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00						1,00		0,00	1,00	1.350,00	50,00	1.400,00	1.400,00	-	-	-	1.400,00	
	Sub total	R\$								0,00	-			-	6.250,00	-	-	-	4.475,00		
12.2.2	Janelas de vidro temperado									0,00	-						-	-	-	-	
12.2.2.1	(J13) - Janela de vidro temperado 10,0 mm com estrutura em alumínio anodizado pintura prata fosco, 1,09 x 2,90 m, incluindo, ferragens de fixação, fechadura e acessórios para instalação, Ref. BLINDEX, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	6,32						-	6,32	0,00	6,32	180,00	15,00	195,00	1.232,79	-	-	-	1.232,79	
12.2.2.2	(J14) - Janela de vidro temperado 10,0 mm com estrutura em alumínio anodizado pintura prata fosco, 1,75 x 2,90 m, incluindo, ferragens, fechadura e acessórios para instalação, Ref. BLINDEX, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	10,15						-	10,15	0,00	10,15	180,00	15,00	195,00	1.979,25	-	-	-	1.979,25	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
	(J15) - Janela de vidro temperado 10,0 mm com estrutura em alumínio anodizado pintura prata fosco, 1,80 x 0,70 m, incluindo, ferragens, fechadura e acessórios para instalação, Ref. BLINDEX, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	1,26						-		1,26	1,26	320,00	15,00	335,00	422,10	403,20	18,90	422,10	-
12.1.2.1	(J16) - Janela de vidro temperado 10,0 mm com estrutura em alumínio anodizado pintura prata fosco, 3,20 x 0,40 m, incluindo, ferragens, fechadura e acessórios para instalação, Ref. BLINDEX, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	2,56						2,56		0,00	2,56	320,00	15,00	335,00	857,60	-	-	-	857,60
	Sub total	R\$										-			-	4.491,74	403,20	18,90	422,10	4.069,64
12.3	VIDRO COOL LITE																			
12.3.1	Janelas de vidro cool lite com perfis glazing										0,00	-					-	-	-	-
12.3.1.1	(J1) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 1,20 x 1,10 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	11,88					11,88			0,00	11,88	1.250,00	15,00	1.265,00	15.028,20	-	-	-	15.028,20
12.3.1.2	(J2) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 1,10 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	3,63					3,63			0,00	3,63	1.000,00	15,00	1.015,00	3.684,45	-	-	-	3.684,45
12.3.1.3	(J3) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 2,40 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	3,96					3,96			0,00	3,96	1.000,00	15,00	1.015,00	4.019,40	-	-	-	4.019,40
12.3.1.4	(J4) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 4,20 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	6,93					6,93			0,00	6,93	1.000,00	15,00	1.015,00	7.033,95	-	-	-	7.033,95

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
12.3.1.5	(J5) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 6,60 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	21,78						21,78		0,00	21,78	1.000,00	15,00	1.015,00	22.106,70	-	-	-	22.106,70	
12.3.1.6	(J6) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 6,00 x 1,10 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	6,60					6,60			0,00	6,60	1.250,00	15,00	1.265,00	8.349,00	-	-	-	8.349,00	
12.3.1.7	(J7) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 1,80 x 1,10 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	1,98					1,98			0,00	1,98	1.000,00	15,00	1.015,00	2.009,70	-	-	-	2.009,70	
12.3.1.8	(J8) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 3,00 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	9,90					9,90			0,00	9,90	500,00	15,00	515,00	5.098,50	-	-	-	5.098,50	
12.3.1.9	(J9) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 5,40 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	17,82					8,82	9,00		0,00	17,82	800,00	15,00	815,00	14.523,30	-	-	-	14.523,30	
12.3.1.10	(J10) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 1,80 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	2,97					2,97			0,00	2,97	850,00	15,00	865,00	2.569,05	-	-	-	2.569,05	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
12.3.1.11	(J11) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 2,90 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	4,79					4,79			0,00	4,79	850,00	15,00	865,00	4.139,03	-	-	-	4.139,03
12.3.1.12	(J12) - Janela tipo fixo / max-ar com vidro cool lite 6 mm fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 3,60 x 1,65 m, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	5,94					5,34	0,60		0,00	5,94	850,00	15,00	865,00	5.138,10	-	-	-	5.138,10
Sub total			R\$									-			-	93.699,38	-	-	-	93.699,38
12.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA																			
12.4.1	(P1 -INTERNA) Porta de madeira de lei semi - oca revestida em fórmica 0,70 x 2,10 m, de abrir, incluindo forra, vistas, folha e ferragens, conforme projeto e memorial arquitetônico	Un	1,00								1,00	1,00	300,00	50,00	350,00	350,00	300,00	50,00	350,00	-
12.4.2	(P2 -INTERNA) Porta de madeira de lei semi - oca revestida em fórmica 0,80 x 2,10 m, de abrir, incluindo forra, vistas, folha e ferragens, conforme projeto e morial arquitetônico	Un	8,00								8,00	8,00	300,00	50,00	350,00	2.800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	-
12.4.3	(P3 -INTERNA) Porta de madeira de lei semi - oca revestida em fórmica 0,90 x 2,10 m, de abrir, incluindo forra, vistas,folha e ferragens, conforme projeto e memorial arquitetônico	Un	15,00								15,00	15,00	300,00	50,00	350,00	5.250,00	4.500,00	750,00	5.250,00	-
12.4.4	(P4 - INTERNA) Porta de madeira de lei tipo veneziana de abrir, 0,90 x 2,10 m, incluindo forra, vistas, folha, e ferragens, conforme projeto e memorial arquitetônico	Un	1,00								1,00	1,00	300,00	50,00	350,00	350,00	300,00	50,00	350,00	-
12.4.5	Revestimento das portas Fórmica Formiwall laminado, com alta resistência a impactos e manchas, espessura 1,3 mm, cor Marfim Claro, Ref. Formiline, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	64,18								64,18	64,18	23,00	6,00	29,00	1.861,31	1.476,21	385,10	1.861,31	-
12.4.6	Alçapão 60 x 80 cm, sobre laje de concreto fabricado com caixa em MDF 15 mm e tampa em MDF 18 mm, revestidas com Fórmica branca conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00								1,00	1,00	200,00	50,00	250,00	250,00	200,00	50,00	250,00	-
12.4.7	Fixadores para portas do tipo macho/fêmea	Un	17,00								0,00	-	30,00	10,00	40,00	680,00	-	-	-	-
12.4.8	Amortecedores de porta em alumínio de	Un	10,00								0,00	-	30,00	10,00	40,00	400,00	-	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
	Sub total	R\$									-			-	11.941,31	9.176,21	1.685,10	10.861,31	-	
13	FECHADURAS																			
13.1	Conjunto completo para porta de abrir tipo interna com cilindro, Linha Arquiteto, Conjunto 6236 da La Fonte Interior ou similar, com maçaneta em alumínio, duas chaves e acabamento acetinado, conforme memorial descritivo	Un	16,00								16,00	16,00	100,00	10,00	110,00	1.760,00	1.600,00	160,00	1.760,00	-
13.2	Conjunto completo para porta de abrir tipo BWC, Linha Arquiteto, Conjunto 6236 da La Fonte Banheiros ou similar, com maçaneta em alumínio, duas chaves e acabamento acetinado, conforme memorial descritivo.	Un	9,00								9,00	9,00	100,00	10,00	110,00	990,00	900,00	90,00	990,00	-
	Sub total	R\$									-			-	2.750,00	2.500,00	250,00	2.750,00	-	
14	MOBILIÁRIO																			
14.1	Persianas verticais em PVC 90mm, cor de referência contract camurça, marca Persipolis ou similar, conforme memorial descritivo.	m²	491,89								295,13	196,76	491,89	42,00	12,00	54,00	8.263,88	2.361,11	10.624,99	15.937,02
14.2	Micropersianas horizontais, com lâminas de alumínio, de 16mm, cor palha, conforme memorial descritivo.	m²	6,66								6,66	6,66	55,00	12,00	67,00	446,22	366,30	79,92	446,22	-
14.3	Prateleira com divisórias em MDF 18 mm, revestida com laminado na cor Marfim Claro – nas duas faces e contorno dos painéis em MDF, com apoio em mão francesa pintada com tinta epóxi da Suviniil ou similar, instalada no Depósito, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00								1,00	1,00	1.300,00	400,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	400,00	1.700,00	-
14.4	Bancada com armário em MDF 18 mm, laminado plástico texturizado cor Marfim Claro nas duas faces e contorno dos painéis em MDF, gaveteiros em MDF 18 mm, puxador embutido em alumínio e corrediça telescópica, puxadores em alumínio embutidos no topo das portas dos armários e no topo das gavetas, prateleiras em MDF 18 mm, revestidas com laminado, instalada na copa, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00								1,00	1,00	2.800,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00	4.000,00	-
	Sub total	R\$									-			-	32.708,23	12.730,18	4.041,03	16.771,21	15.937,02	
15	ACESSIBILIDADE																			
15.1	BARRAS DE APOIO																			

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
15.1.1	Barra de apoio reta, 80 cm, para banheiro de deficiente, Ø 32mm, conforme norma NBR 9050 DA ABNT, fabricadas no melhor e mais resistente aço inoxidável AISI 304, Aço Inox Liso ou Escovado, incluindo parafusos, buchas e acessório de fixação, Ref. TUBONOX, conforme projeto.	Un	4,00							4,00	0,00	4,00	164,40	19,73	184,13	736,51	-	-	-	736,51
15.1.2	Barra de Apoio para Lavatório 67cm x 53cm, conforme Norma NBR 9050 da ABNT com diâmetro 32 mm, fabricadas no melhor e mais resistente aço inoxidável AISI 304, Aço Inox Liso ou Escovado, incluindo parafusos, buchas e acessório de fixação, Ref. TUBONOX conforme projeto.	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	364,00	29,44	393,44	786,88	-	-	-	786,88
15.1.3	Barra de apoio reta 40 cm para puxador da porta de banheiro de deficiente 32 mm, conforme norma NBR 9050 DA ABNT, fabricadas no melhor e mais resistente aço inoxidável AISI 304, Aço Inox Liso ou Escovado, incluindo parafusos e contra placa	Un	4,00								4,00	4,00	126,40	17,20	143,60	574,40	505,60	68,80	574,40	-
Sub total			R\$										-		-	2.097,79	505,60	68,80	574,40	1.523,39
15.2	PROTEÇÃO METÁLICA DAS PORTAS	PNE																		
15.2.1	Proteção das portas, vistas, batentes com chapa de aço esp. 0,5 mm, até a altura de 40 cm, incluindo acessório para fixação e pintura, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	2,00								0,00	-	55,00	15,00	70,00	140,00	-	-	-	-
Sub total			R\$										-		-	140,00	-	-	-	-
15.3	PISO TÁTIL																			
15.3.1	O Piso Tátil DIRECIONAL em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos direcionais, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente, incluindo cola para assentamentos e acabamentos, Ref.. ARCO ou similar, conforme memorial descritivo e projeto.	Pç	83,00							50,00	33,00	83,00	9,50	2,00	11,50	954,50	313,50	66,00	379,50	575,00
15.3.2	O Piso Tátil ALERTA em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos lineares, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente, incluindo cola para assentamentos e acabamentos, Ref. ARCO ou similar, conforme memorial descritivo e projeto	Pç	102,00							62,00	40,00	102,00	9,50	2,00	11,50	1.173,00	380,00	80,00	460,00	713,00
15.3.3	Proteção dos pisos existentes com material que suporte o trafego durante a execução dos serviços de fixação do piso tátil, conforme memorial descritivo.	Vb	1,00						0,50	0,30	0,20	1,00	300,00	70,00	370,00	370,00	60,00	14,00	74,00	296,00
Sub total			R\$										-		-	2.497,50	753,50	160,00	913,50	1.584,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
15.4	PLACAS EM BRAILLE																			
15.4.1	Placa de sinalização em braille e visual na entrada de todas as salas e banheiros, de acordo com NBR 9050, projeto e memorial de acessibilidade.	Un	26,00								0,00	-	100,00	9,60	109,60	2.849,60	-	-	-	-
	Sub total		R\$									-			-	2.849,60	-	-	-	-
15.5	DEMARCAÇÃO DE PISO																			
15.5.1	Demarcação de piso para cadeirantes com alta refletividade em vinil na cor azul, resistente a temperatura extremas e ao desgastes físicos, incluindo símbolo PNE (NBR 9050 da ABNT) de	Un	2,00								0,00	-	24,00	7,68	31,68	63,36	-	-	-	-
	Sub total		R\$									-			-	63,36	-	-	-	-
16	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL																			
16.1	Placas																			
16.1.1	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "RECLAMAÇÕES", código P-PO 101, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.2	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "SANITÁRIO" e pictogramas em vinil adesivo, código P-PO 102 e P-PO 103, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	2,00									-	39,00	11,70	50,70	101,40	-	-	-	-
16.1.3	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "SANITÁRIO" e pictogramas em vinil adesivo, código P-PO 104 e P-PO 105, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	4,00									-	39,00	11,70	50,70	202,80	-	-	-	-
16.1.4	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "SALA DE AUDIÊNCIAS", código P-PO 106, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	2,00									-	39,00	11,70	50,70	101,40	-	-	-	-
16.1.5	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "CONCILIAÇÃO", código P-PO 107, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17													Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO						
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85																			
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81																			

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
16.1.6	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "JUIZ", código P-PO 108, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	2,00									-	39,00	11,70	50,70	101,40	-	-	-	-
16.1.7	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "ASSISTENTES", código P-PO 109, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.8	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "ARQUIVO", código P-PO 110, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.9	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "SERVIDOR DE REDE", código P-PO 111, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.10	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "COPA", código P-PO 112, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.11	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "ÁREA DE SERVIÇO", código P-PO 113, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.12	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "DML", código P-PO 114, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17 PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85 SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
31/1/2012	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
16.1.13	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "SAÍDA", código P-PO 115 de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.14	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 10 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "CONTADORES", código P-PO 116, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.15	Placa em chapa de alumínio 20 x 20 cm com adesivo de vinil centralizado nas cores cinza chumbo e vermelho fixada com fita dupla face emborrachada tipo 3 m, código P-PA 102, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	2,00									-	28,00	8,40	36,40	72,80	-	-	-	-
16.1.16	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 17 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "ACESSO RESTRITO" e texto auxiliar "ATENDIMENTO", código P-PO 201, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	39,00	11,70	50,70	50,70	-	-	-	-
16.1.17	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 17 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "SECRETARIA" e texto auxiliar "ATENDIMENTO AO PÚBLICO", código P-PO 202, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	56,00	16,80	72,80	72,80	-	-	-	-
16.1.18	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 17 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "SANITÁRIO" e texto auxiliar "USO EXCLUSIVO", código P-PO 203, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	3,00									-	39,00	11,70	50,70	152,10	-	-	-	-
16.1.19	Placa de identificação de ambiente em chapa de alumínio 45 x 10 cm e fundo em PVC 47 x 17 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "OAB" e texto auxiliar indicando o horário de atendimento, código P-PO 204, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	56,00	16,80	72,80	72,80	-	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
16.1.20	Placa de teto em chapa de alumínio 70 x 20 cm e fundo em PVC 100 x 30 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "ACESSO AO FÓRUM" na frente e "SAÍDA" no verso, código P-TE 101, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	124,00	37,20	161,20	161,20	-	-	-	-	
16.1.21	Placa de teto em chapa de alumínio 70 x 20 cm e fundo em PVC 100 x 30 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "ÁREA DE PÚBLICO" de ambos lados, código P-TE 102, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	124,00	37,20	161,20	161,20	-	-	-	-	
16.1.22	Placa de teto em chapa de alumínio 70 x 20 cm e fundo em PVC 100 x 30 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição principal "SALA DE AUDIÊNCIA" de ambos lados e seta em vinil adesivo, código P-TE 103, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	124,00	37,20	161,20	161,20	-	-	-	-	
16.1.23	Placa de vidro em película jateada 100 x 12 cm, com a inscrição "FÓRUM TRABALHISTA DE MAFRA", código PL-VD 101, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	124,00	37,20	161,20	161,20	-	-	-	-	
16.1.24	Placa de vidro em película jateada 100 x 95 cm, com o brasão da "República Federativa do Brasil", código PL-VD 101, de acordo com projeto.	Un	2,00									-	981,67	294,50	1.276,17	2.552,33	-	-	-	-	
16.1.25	Placa de vidro em película jateada 100 x 12 cm, com a inscrição "HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 12:00 AS 18:00 HORAS", código PL-VD 102, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	25,00	7,50	32,50	32,50	-	-	-	-	
16.1.26	Placa de parede em chapa de alumínio composto 25 x 7 cm e fundo em PVC 25 x 25 cm pintado na cor cinza chumbo, com a inscrição "SENHA", código P-PA 201, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	25,00	7,50	32,50	32,50	-	-	-	-	
16.1.27	Placa de parede em chapa de PVC 28 x 38 cm pintada na cor cinza chumbo, com a inscrição "ATENDIMENTO PREFERENCIAL A IDOSOS, GESTANTES E PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS", código P-PA 301, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	42,00	12,60	54,60	54,60	-	-	-	-	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
16.1.28	Placa de parede em chapa de alumínio composto 30 x 40 cm, com a inscrição "QUADRO ELÉTRICO" e pictograma em forma de raio, código P-PA 401, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	4,00									-	42,00	12,60	54,60	218,40	-	-	-	-
16.1.29	Placa de parede em chapa de alumínio composto 210 x 28 cm, com a inscrição "SALA DE AUDIÊNCIAS", código PN-PA 101, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	294,00	88,20	382,20	382,20	-	-	-	-
16.1.30	Placa de poste em chapa de PVC 80 x 22 cm e chapa em alumínio de 70 x 12 cm, com a inscrição "VAGA PREFERENCIAL" e "PREFERENCIAL PARA IDOSOS, GESTANTES E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS" e pictograma de cadeirante, incluindo tubo em aço galvanizado diâmetro de 2" chumbado em base de concreto armado 60 x 60 cm, com espessura de 12 cm, código P-PT 101, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	59,50	17,85	77,35	77,35	-	-	-	-
16.1.31	Placa de poste em chapa de PVC 80 x 22 cm e chapa em alumínio de 70 x 12 cm, com a inscrição "VARA DO TRABALHO" e "JUIZ TITULAR", incluindo tubo em aço galvanizado diâmetro de 2" chumbado em base de concreto armado 60 x 60 cm, com espessura de 12 cm, código P-PT 102, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	59,50	17,85	77,35	77,35	-	-	-	-
16.1.31	Placa de poste em chapa de PVC 80 x 22 cm e chapa em alumínio de 70 x 12 cm, com a inscrição "ODONTOMÓVEL" e "VAGA EXCLUSIVA", incluindo tubo em aço galvanizado diâmetro de 2" chumbado em base de concreto armado 60 x 60 cm, com espessura de 12 cm, código P-PT 103, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	59,50	17,85	77,35	77,35	-	-	-	-
16.1.32	Placa em PVC com inscrição indicativa (ÁGUA NÃO POTÁVEL) para todas as torneiras de jardim.	Un	6,00									-	21,20	6,36	27,56	165,36	-	-	-	-
	Sub total	R\$										-			-	5.749,95	-	-	-	-
16.2	Quadros																			

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
16.2.1	Quadro de parede em chapa de MDF 18 mm, 45 x 24 cm revestida com laminado cor cinza chumbo e fundo em chapa de MDF 78 x 45 cm com feltro cinza de espessura 12 mm, com a inscrição "PAUTAS DE AUDIÊNCIAS", com cantoneiras em alumínio, código QD-PA 101, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	225,00	67,50	292,50	292,50	-	-	-	-
16.2.2	Quadro de parede em chapa de MDF 18 mm, 96 x 24 cm revestida com laminado cor cinza chumbo e fundo em chapa de MDF 100 x 96 cm com feltro cinza de espessura 12 mm, com a inscrição "EDITAIS", código QD-PA 201, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	450,00	135,00	585,00	585,00	-	-	-	-
16.2.3	Quadro de parede em chapa de MDF 18 mm, 96 x 24 cm revestida com laminado cor cinza chumbo e fundo em chapa de MDF 50 x 96 cm com feltro cinza de espessura 12 mm, com a inscrição "AUDIÊNCIAS", código QD-PA 202, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	256,00	50,00	306,00	306,00	-	-	-	-
16.2.4	Quadro de parede em chapa de MDF 18 mm, 96 x 24 cm revestida com laminado cor cinza chumbo, de ambos os lados e fundo em chapa de MDF 248 x 96 cm com feltro cinza de espessura 12 mm, com a inscrição "EDITAIS" dos dois lados, com cantoneiras em alumínio, código QD-PA 301, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	890,00	232,00	1.122,00	1.122,00	-	-	-	-
16.2.5	Quadro de parede em chapa de MDF 18 mm, 96 x 24 cm revestida com laminado cor cinza chumbo, de ambos os lados e fundo em chapa de MDF 248 x 96 cm com feltro cinza de espessura 12 mm, com a inscrição "INFORMATIVO" dos dois lados, com cantoneiras em alumínio, código QD-PA 302, de acordo com projeto e memorial descritivo.	Un	1,00									-	890,00	245,00	1.135,00	1.135,00	-	-	-	-
16.2.6	Quadro de parede em chapa de MDF 18 mm, 90 x 45 cm revestida com laminado cor cinza chumbo, com a inscrição "MISSÃO DO TRT 12ª REGIÃO" e texto auxiliar, com	Un	1,00									-	162,00	48,60	210,60	210,60	-	-	-	-
	Sub total											-			-	3.651,11	-	-	-	-
17	COBERTURA																			

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
17.1	Cobertura com pingadeira composta por telha em aço zincado com núcleo em EPS, revestimento superior em aço zincado pré-pintado na cor branco (RAL 9003) com espessura de 0,50 mm, núcleo em EPS (Poliestireno expandido) e face inferior em PEAD (polietileno de alta densidade) com espessura de 30 mm, modelo Termoroof EPS da Dânica ou similarr, incluindo parafusos de fixação em aço galvanizado, fita butílica adesiva lisa, pintura na cor branco, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	492,77					492,77			0,00	492,77	46,00	10,00	56,00	27.594,95	-	-	-	27.594,95
17.2	Estrutura em madeira de lei de 1ª qualidade (Peroba, Angelim ou Maçaranduba) com tratamento preservativo de autoclave (processo de vácuo pressão), conforme detalhe em projeto e memorial descritivo	m²	447,97					447,97			0,00	447,97	29,00	12,00	41,00	18.366,77	-	-	-	18.366,77
17.3	Rufo em alumínio com pingadeira, vedada nos transpases com selante da Dow Corning ou similar, conforme memorial e detalhe em projeto.	ml	114,51					114,51			0,00	114,51	19,00	5,00	24,00	2.748,24	-	-	-	2.748,24
17.4	Rufo em alumínio de vedação das telhas junto as alvenarias da platibanda, vedada nos transpases com selante da Dow Corning ou similar, conforme memorial e detalhe em projeto.	ml	64,24					64,24			0,00	64,24	35,00	5,00	40,00	2.569,60	-	-	-	2.569,60
17.5	Calha em alumínio, incluindo parafusos de fixação e acessórios, vedada nos transpases com selante da Dow Corning ou similar, conforme memorial e detalhe em projeto	ml	20,70					20,70			0,00	20,70	35,00	5,00	40,00	828,00	-	-	-	828,00
Sub total		R\$										-			-	52.107,56	-	-	-	52.107,56
18	IMPERMEABILIZAÇÃO																			
18.1	Impermeabilização do respaldo dos baldrame com hidroasfalto, no mínimo 02 demãos, Ref. ISOL S, DA OTTO BAUMGART ou similar, conforme memorial descritivo.	m²	204,27				204,27				0,00	204,27	5,00	3,00	8,00	1.634,19	0,02	0,01	0,03	1.634,16
18.2	Lajes: Manta asfáltica aluminizada tipo II - 4 mm, Ref. DENVERMANTA AL DA DENVER, conforme memorial descritivo.	m²	87,73					87,73			0,00	87,73	30,00	10,00	40,00	3.509,04	-	-	-	3.509,04
18.3	Lajes: Manta asfáltica aluminizada tipo II - 4 mm sobre as lxeiras Ref. DENVERMANTA AL DA DENVER, conforme memorial descritivo.	m²	5,70						-		0,00	-	30,00	10,00	40,00	228,00	-	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
18.4	Impermeabilização com argamassa polimérica, bicomponente, à base de dispersão acrílica cimento e aditivos especiais, em 3 demãos, cruzadas, Ref. DENVERTEC 100 da Denver ou similar, conforme memorial descritivo.	m²	36,64						36,64		0,00	36,64	28,00	10,00	38,00	1.392,17	-	-	-	1.392,17
18.5	Calhas de concreto: Manta asfáltica espessura 4 mm, à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos de poliéster incluindo camada separadora com papel kraft betumado ou filme de polietileno, incluindo proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. Mínima de 5 cm com acabamento final.	m²	26,50					26,50			0,00	26,50	28,00	10,00	38,00	1.007,00	-	-	-	1.007,00
	Sub total		R\$									-			-	7.770,40	0,02	0,01	0,03	7.542,37
19	REVESTIMENTOS																			
19.1	REVESTIMENTO INTERNO																			
19.1.1	Reboco Interno										0,00	-								
19.1.1.1	Chapisco composto de cimento portland CP-II e areia média de boa qualidade no traço 1:3, espessura mínima de 3 mm.	m²	449,98				449,98				0,00	449,98	3,00	3,00	6,00	2.699,88	-	-	-	2.699,88
19.1.1.2	Reboco comum com argamassa média fina (massa única) no traço 1:2:6. de cimento Portland CP-II, cal e areia média.	m²	449,98					449,98			0,00	449,98	8,00	14,00	22,00	9.899,56	-	-	-	9.899,56
	Sub total		R\$								0,00	-			-	12.599,44	-	-	-	12.599,44
19.1.2	Reboco Teto										0,00	-					-	-	-	-
19.1.2.1	Chapisco composto de cimento portland CP-II e areia média de boa qualidade no traço 1:3, espessura mínima de 3 mm.	m²	39,48					39,48			0,00	39,48	3,00	3,00	6,00	236,88	-	-	-	236,88
19.1.2.2	Reboco comum com argamassa média fina (massa única) no traço 1:2:5. de cimento Portland CP-II, cal e areia média.	m²	39,48					39,48			0,00	39,48	9,00	18,00	27,00	1.065,96	-	-	-	1.065,96
	Sub total		R\$									-			-	1.302,84	-	-	-	1.302,84
19.1.3	Revestimento Cerâmico de Parede										0,00	-					-	-	-	-
19.1.3.1	Azulejo banheiros: cerâmica 20 x 30 cm White Plain Matte "A" Portinari ou similar conforme projeto e memorial descritivo, instalado até 1,80 m de altura, incluindo argamassa de assentamento colante flexível tipo ACIII, Ref. Quartzolit ou similar, rejunte Flexível branco.	m²	188,10					188,10			0,00	188,10	23,00	16,00	39,00	7.335,90	-	-	-	7.335,90

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
19.1.3.1	Azulejo p/ lixeiras nas paredes e teto: cerâmica 20 x 30 cm White Plain Matte "A" Portinari ou similar conforme projeto e memorial descritivo incluindo argamassa de assentamento colante flexível tipo ACIII, Ref. Quartzolit ou similar e rejunte Flexível branco.	m²	22,93					13,24	-	9,69	0,00	22,93	25,00	16,00	41,00	940,13	-	-	-	940,13
	Sub total	R\$									0,00	-			-	8.276,03	-	-	-	8.276,03
19.1.4	Revestimento Laminado de Parede										0,00	-								
19.1.4.1	Painéis laminados Formiwall da marca Formica® ou similar, na cor Marfim Claro – L 141, instalados nas paredes das áreas de público até a altura de 1,25 m com espessura de 1,0 mm, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	34,89								34,89	34,89	25,00	25,00	50,00	1.744,38	872,19	872,19	1.744,38	-
	Sub total	R\$										-			-	1.744,38	872,19	872,19	1.744,38	-
19.2	REVESTIMENTO EXTERNO																			
19.2.1	Reboco Externo										0,00	-								
19.2.1.1	Chapisco composto de cimento portland CP-II e areia média de boa qualidade no traço 1:3, espessura mínima de 3 mm.	m²	972,46				972,46				0,00	972,46	1,80	2,00	3,80	3.695,35	-	-	-	3.695,35
19.2.1.2	Reboco comum com argamassa média fina (massa única) no traço 1:2:5, cimento Portland CP-II, cal e areia média., cal e areia média com aditivo impermeabilizante (Sika-1 ou similar).	m²	972,46				680,72	291,74			0,00	972,46	8,00	14,00	22,00	21.394,12	-	-	-	21.394,12
19.2.1.3	Friso/junta no reboco externo/fundo preparador/selante. Conforme detalhamento no projeto ver (prancha 03/22 - Arquitetura)	ml	117,00				81,90	35,10			0,00	117,00	5,00	10,00	15,00	1.755,00	-	-	-	1.755,00
	Sub total	R\$										-			-	26.844,47	-	-	-	26.844,47
19.2.2	Revestimento de Fachada										0,00	-								
19.2.2.1	Painel em ACM alumínio composto, com estrutura de alumínio, fixação com chumbadores e parafusos em aço inox não aparente, incluindo acessórios de instalação e selante para conter a ação da água, Ref. Alucobond ou similar, conforme indicado no projeto e memorial descritivo.	m²	53,42						20,00	30,00	3,42	53,42	70,00	190,00	260,00	13.889,20	239,40	649,80	889,20	13.000,00
	Sub total	R\$										-			-	13.889,20	239,40	649,80	889,20	13.000,00
20	FORROS																			
20.1	Forro modular em fibra mineral em placas de 625 x 625 mm com 14 mm de espessura, linha "Polaris" da Hunter Douglas ou similar., incluindo estrutura e acessórios de fixação e acabamento, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	353,47						353,47		0,00	353,47	35,00	10,00	45,00	15.906,15	-	-	-	15.906,15

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17														Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO						
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85																				
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81																				

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
20.2	Forro modular em fibra mineral composto por placas de 625 x 625 mm com 14 mm de espessura, linha "Polaris" da Hunter Douglas ou similar com lâ de rocha espessura de 50 mm, incluindo estrutura e acessórios de fixação e acabamento, conforme projeto e memorial descritivo	m²	50,43							45,43	5,00	50,43	60,00	15,00	75,00	3.782,25	300,00	75,00	375,00	3.407,25
20.3	Forro em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço com zincagem por imersão a quente, espessura mínima: 0,50 mm, conforme NBR 7008:2003, ABNT – NBR 15217, fixado na laje através de pendurais composto por tirantes em aço galvanizado a fogo, incluindo fita, massa, parafusos para fixação, tabicas para acabamento do perímetro e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similar, conforme projeto e memorial descritivo..	m²	67,38						64,01	3,37	0,00	67,38	42,00	10,00	52,00	3.503,76	(0,04)	(0,01)	(0,05)	3.503,81
	Sub total	R\$										-			-	23.192,16	299,96	74,99	374,95	22.817,21
21	PINTURA																			
21.1	PINTURA INTERNA																			
21.1.1	Pintura com selador acrílico 1 demão, Ref. Coral ou similar, conforme memorial descritivo - paredes e tetos.	m²	1.193,76						1.193,76		0,00	1.193,76	1,00	1,50	2,50	2.984,40	-	-	-	2.984,40
21.1.2	Pintura tinta acrílica acetinado mínimo 3 demãos, cor palha - paredes- branco - tetos, Ref. Coral linha Decora ou similar, cores conforme memorial descritivo.	m²	327,44						98,23	98,23	0,00	196,46	3,20	4,00	7,20	2.357,57	-	-	-	1.414,54
21.1.3	Pintura tinta acrílica semi-brilho, no mínimo 3 demãos, cor branco gelo, Ref. Coral linha Decora ou similar, conforme memorial descritivo. (banheiros e copa)	m²	122,54						36,76	36,76	0,00	73,52	5,00	2,50	7,50	919,05	-	-	-	551,43
21.1.4	Emassamento com massa acrílica nas paredes de Dry wall	m²	514,38						-	257,19	257,19	514,38	3,00	7,00	10,00	5.143,80	771,57	1.800,33	2.571,90	2.571,90
21.1.5	Pintura esmalte sintético acetinado em 3 demãos, incluindo 1 demão de fundo, Ref. Coral acetinado ou similar, para portas, conforme memorial descritivo. (porta veneziana do arquivo)	m²	33,70						-		0,00	-	3,50	5,00	8,50	286,45	-	-	-	-
21.1.6	Pintura em látex PVA branco aveludado Coral, linha Coralmur ou similar - Tetos	m²	106,86							53,43	0,00	53,43	3,50	4,00	7,50	801,45	-	-	-	400,73
	Sub total	R\$										-			-	12.492,72	771,57	1.800,33	2.571,90	7.923,00
21.2	PINTURA EXTERNA																			
21.2.1	Selador acrílico 1 demão, Ref. SUVINIL ou similar, conforme memorial descritivo. Paredes e teto.	m²	972,46						875,21		97,25	972,46	1,00	1,50	2,50	2.431,15	97,25	145,87	243,12	2.188,04

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
21.2.2	Textura acrílica grafinado à base de resina acrílica e microagregados minerais com quartzo, pigmentada ref. da Arquiplast ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	777,86						622,29		155,57	777,86	5,00	4,00	9,00	7.000,74	777,86	622,29	1.400,15	5.600,59
21.2.3	Textura acrílica emborrachada cor palha contendo resina elastomérica ref. da Arquiplast ou similar, conforme projeto e memorial descritivo	m²	194,60						150,00		44,60	194,60	7,00	2,00	9,00	1.751,40	312,20	89,20	401,40	1.350,00
21.2.4	Pintura com tinta acrílica acetinado branco Coral, linha Decora ou similar, conforme memorial descritivo. Teto marquise	m²	15,42								0,00	-	4,50	3,00	7,50	115,65	-	-	-	-
	LIXEIRA - externamente										0,00	-			-	-	-	-	-	-
21.2.7	Selador acrílico 1 demão, Ref. SUVINIL ou similar, conforme memorial descritivo. Paredes e teto externos das lixeiras	m²	27,30						-		0,00	-	4,50	3,00	7,50	204,75	-	-	-	-
21.2.8	Textura acrílica emborrachada cor palha contendo resina elastomérica ref. da Arquiplast ou similar, conforme projeto e memorial descritivo	m²	27,30						-		27,30	27,30	4,50	4,00	8,50	232,05	122,85	109,20	232,05	-
	Sub total		R\$									-			-	11.735,74	1.310,16	966,56	2.276,71	9.138,63
21.3	PINTURA EXTERNA DE DEMARCAÇÃO DO PISO																			
21.3.1	Pintura de marcação na pavimentação vaga PNE de estacionamento com tinta acrílica à base de solvente do tipo refletiva na cor branco e azul marinho, conforme indicado em projeto e memorial descritivo.	m²	16,75								0,00	-	5,00	5,50	10,50	175,88	-	-	-	-
21.3.2	Pintura de marcação na pavimentação símbolo PNE vaga estacionamento, com resina acrílica à base de solvente, nas cores amarelo, branco e azul, aplicadas conforme seção 6.12.1 da ABNT NBR 9050:2004 conforme projeto e memorial descritivo.	m²	2,74								0,00	-	6,00	6,00	12,00	32,88	-	-	-	-
	Sub total		R\$									-			-	208,76	-	-	-	-
22	PISOS, PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉ E SOLEIRAS																			
22.1	PISOS																			

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
22.1.1	Piso elevado em placas no modelo CC1000 60 x 60 cm, compostas por uma chapa superior de aço carbono de alta dureza laminado fina frio não oleado e a chapa inferior em aço carbono laminado fina frio não oleado com enchimento em argamassa especial a base de cimento livre de resíduos, espuma expandida, plastificante e reciclados de fibras longas, Ref. Tate conforme projeto e memorial descritivo.	m²	343,00							343,00	0,00	343,00	220,00	30,00	250,00	85.750,00	-	-	-	85.750,00
22.1.2	Furação do piso elevado para instalação das caixas de tomadas embutidas, incluindo colagem de piso laminado do item 22.1.3 sobre as tampas. Obs: deverá ser enviada caixa de tomada de piso para furação na fábrica do fornecedor do item 22.1.1	Un	29,00							29,00	0,00	29,00		30,00	30,00	870,00	-	-	-	870,00
22.1.3	Piso laminado da Fôrmica® colado sobre o piso elevado - Formipiso, tipo reforçado com dimensões de 60 x 60 cm e espessura de 2 mm na cor L 141 - Marfim Claro, conforme projeto e memorial descritivo Obs: este piso será enviado para o fabricante do item 22.1.1 para colagem das placas	m²	343,00							308,70	34,30	343,00	49,00	2,00	51,00	17.493,00	1.680,70	68,60	1.749,30	15.743,70
22.1.4	Piso laminado da Fôrmica® - Formipiso, tipo reforçado com dimensões de 60 x 60 cm e espessura de 2 mm na cor L 141 - Marfim Claro, conforme projeto e memorial descritivo. Sala do arquivo	m²	35,06								35,06	35,06	50,00	5,00	55,00	1.928,30	1.753,00	175,30	1.928,30	-
22.1.5	Piso cerâmico porcelanato PEI-5, 60 x 60 cm, modelo D'Ampezzo Bianco, da Portobello ou similar, incluindo argamassa de assentamento colante flexível tipo ACIII, Ref. Quartzolit ou similar, rejuntamento Flexível branco Quartzolit ou similar, de acordo com projeto e memorial descritivo.	m²	192,15					150,50	41,65		0,00	192,15	35,00	15,00	50,00	9.607,50	-	-	-	9.607,50
22.1.6	Piso lixeiras: porcelanato PEI-5, 60 x 60 cm, modelo D'Ampezzo Bianco, da Portobello ou similar, incluindo argamassa de assentamento colante flexível tipo ACIII, Ref. Quartzolit ou similar, rejuntamento Flexível branco Quartzolit ou similar, de acordo com projeto e memorial descritivo.	m²	7,30					2,88	-	4,42	0,00	7,30	35,00	15,00	50,00	365,00	-	-	-	365,00
Sub total			R\$									-			-	116.013,80	3.433,70	243,90	3.677,60	112.336,20
22.2	RODAPÉ E RODAMEIO											-								

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL		TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	
22.2.1	Rodapé em EPS em poliestireno com altura de 6,8 cm na linha Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo fixação, conforme especificado em memorial descritivo	m	262,63							183,84	58,79	242,63	12,00	2,00	14,00	3.676,82	705,48	117,58	823,06	2.573,76
22.2.2	Rodameio h = 3 cm em EPS fabricado em poliestireno branco da Santa Luzia Molduras, incluindo fixação, conforme especificado em memorial descritivo	m	27,82								27,82	27,82	5,00	2,00	7,00	194,74	139,10	55,64	194,74	-
	Sub total		R\$									-			-	3.871,56	844,58	173,22	1.017,80	2.573,76
22.3	SOLEIRA EM GRANITO																			
22.3.1	Soleira em granito Cinza Andorinha de 20 mm, incluindo argamassa de assentamento colante flexível tipo ACIII, Ref. Quartzolit ou similar, rejunte Flexível cinza Quartzolit ou similar, conforme memorial e detalhes em projeto	m	20,41						20,41		0,00	20,41	55,00	5,00	60,00	1.224,60	-	-	-	1.224,60
	Sub total		R\$									-			-	1.224,60	-	-	-	1.224,60
23	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																			
23.1	Instalação de Vaso Sanitário de Louça com Caixa Acoplada																			
23.1.1	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada linha VOGUE PLUS DECA, modelo CD 01 F com duplo acionamento na cor branca.	Un	5,00							5,00	0,00	5,00	271,70	90,55	362,25	1.811,24	-	-	-	1.811,24
23.1.2	Anel para vedação de vaso sanitário Ref. Assento Sanitário Termoplástico, na cor branco, linha Vogue Plus, Ref. DECA APS0	Un	5,00							5,00	0,00	5,00	11,32	4,87	16,19	80,93	-	-	-	80,93
23.1.3	Assento Sanitário Termoplástico, na cor branco, linha Vogue Plus, Ref. DECA APS0	Un	5,00								5,00	5,00	38,00	16,98	54,98	274,89	190,00	84,89	274,89	-
23.1.4	Engate Flexível Metálico em latão cromado	Un	5,00							5,00	0,00	5,00	10,08	4,72	14,80	73,98	-	-	-	73,98
23.1.5	Jogo de Parafusos cromados para fixação	Un	5,00							5,00	0,00	5,00	8,50	2,45	10,95	54,76	-	-	-	54,76
23.1.6	Dispenser para papel higiênico será em	Un	5,00								5,00	5,00	55,00	4,90	59,90	299,52	275,00	24,52	299,52	-
	Sub total		R\$									-			-	2.595,32	465,00	109,41	574,41	2.020,91
23.2	Instalação de Vaso Sanitário convencional de Louça																			
23.2.1	Vaso sanitário de louça linha VOGUE PLUS DECA	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	226,42	47,16	273,58	547,16	-	-	-	547,16
23.2.2	Anel para vedação de vaso sanitário Ref. Assento Sanitário Termoplástico, na cor branco, linha Vogue Plus, Ref. DECA APS0	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	11,32	4,87	16,19	32,37	-	-	-	32,37
23.2.3	Assento Sanitário Termoplástico, na cor branco, linha Vogue Plus, Ref. DECA APS0	Un	2,00								2,00	2,00	38,00	16,98	54,98	109,96	76,00	33,96	109,96	-
23.2.4	Espuma vedação do vaso sanitário Ref. Tubo p válvula descarga e Joelho 90° AZ	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	3,50	1,70	5,20	10,40	-	-	-	10,40
23.2.5	Tubo p válvula descarga e Joelho 90° AZ	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	6,80	3,21	10,01	20,01	-	-	-	20,01
23.2.7	Jogo de Parafusos cromados para fixação	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	8,50	2,45	10,95	21,90	-	-	-	21,90
23.2.8	Tubo de Ligação Ajustável- Cromado com	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	42,00	4,90	46,90	93,81	-	-	-	93,81
23.2.9	Válvula de descarga 40 x 1.1/4" Ref. Docol ou similar.	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	95,00	10,68	105,68	211,35	-	-	-	211,35
23.2.10	Acabamento para válvula de descarga cromado, duplo acionamento linha Salvágua Ref. Docol ou similar.	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	84,00	38,37	122,37	244,74	-	-	-	244,74
23.2.11	Dispenser para papel higiênico será em	Un	2,00								2,00	2,00	55,00	14,34	69,34	138,67	110,00	28,67	138,67	-
	Sub total		R\$									-			-	1.430,38	186,00	62,63	248,63	1.181,75
23.3	Instalação de Vaso Sanitário de Louça P.N.E.																			
23.3.1	Vaso sanitário confort sem abertura frontal	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	146,00	47,16	193,16	386,32	-	-	-	386,32
23.3.2	Anel para vedação de vaso sanitário Ref. Assento Sanitário Termoplástico, na cor branco, linha Vogue Plus, Ref. DECA APS0	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	11,32	4,87	16,19	32,37	-	-	-	32,37

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL		TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	
23.3.3	Assento Sanitário Suave almofadado, na cor branco, com superfície macia e confortável, Ref. deca ou similar.	Un	2,00								0,00	-	73,00	16,98	89,98	179,96	-	-	-	-
23.3.4	Espude vedação do vaso sanitário Ref.	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	3,50	1,70	5,20	10,40	-	-	-	10,40
23.3.5	Tubo p válvula descarga e Joelho 90° AZ	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	6,80	3,21	10,01	20,01	-	-	-	20,01
23.3.6	Jogo de Parafusos para Assento Sanitário	Un	2,00							2,00	0,00	2,00		2,45	2,45	4,90	-	-	-	4,90
23.3.7	Jogo de Parafusos para fixação vaso sanitário	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	8,50	4,90	13,40	26,81	-	-	-	26,81
23.3.8	Tubo de Ligação Ajustável- Cromado com	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	42,00	10,68	52,68	105,35	-	-	-	105,35
23.3.9	Válvula de descarga 40 x 1.1/4" Ref. D	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	95,00	38,37	133,37	266,74	-	-	-	266,74
23.3.10	Acabamento para válvula de descarga P.N.E. linha Benefit Ref. Docol ou similar.	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	84,00	14,34	98,34	196,67	-	-	-	196,67
23.3.11	Dispenser para papel higiênico será em	Un	2,00								2,00	2,00	55,00	8,69	63,69	127,38	110,00	17,38	127,38	-
	Sub total		R\$									-			-	1.356,91	110,00	17,38	127,38	1.049,58
23.4	Instalação de Mictório de Louça Sifonado																			
23.4.1	Mictório de louça sifonado linha VOGUE PLUS, mode M 711 na cor branca da DECA ou similar.	Un	2,00								2,00	2,00	186,00	28,30	214,30	428,59	372,00	56,59	428,59	-
23.4.2	Engate Flexível Metálico em latão cromado	Un	2,00								2,00	2,00	10,08	5,09	15,17	30,35	20,16	10,19	30,35	-
23.4.3	Jogo de Parafusos para fixação de mictório	Un	2,00								2,00	2,00	8,50	11,37	19,87	39,74	17,00	22,74	39,74	-
23.4.4	Válvulas de descarga da linha "Decamatic" modelo "Eco-Horizontal 2572" cromado Ref. Deca	Un	2,00								2,00	2,00	85,00	29,43	114,43	228,86	170,00	58,86	228,86	-
	Sub total		R\$									-			-	727,53	579,16	148,37	727,53	-
23.5	Instalação de Lavatório de Louça com Coluna Suspensa P.N.E.																			
23.5.1	Lavatório com coluna suspensa de louça branco, linha Vogue Plus, com 455 x 355 mm, modelo L510 + C 510 da Deca ou similar.	Un	2,00							1,00	1,00	2,00	133,00	39,61	172,61	345,23	133,00	39,61	172,61	172,61
23.5.2	Sifão Metal para Lavatório cromado 30cm 1"x1.1/2" Ref. 1680 Cromado Kimetais.	Un	2,00							1,00	1,00	2,00	58,00	11,09	69,09	138,18	58,00	11,09	69,09	69,09
23.5.3	Jogo de 120 mm Parafusos para fixação	Un	2,00							1,00	1,00	2,00	8,50	5,47	13,97	27,94	8,50	5,47	13,97	13,97
23.5.4	Engate Flexível Metálico em latão cromado	Un	2,00							1,00	1,00	2,00	10,08	5,09	15,17	30,35	10,08	5,09	15,17	15,17
23.5.6	Saboneteiras em plástico ABS reforçado, linha Standart na cor branca, código 7048, da marca Melhoramentos ou similar	Un	2,00								2,00	2,00	49,00	5,85	54,85	109,70	98,00	11,70	109,70	-
23.5.7	Dispenser para toalha de papel, tipo sobrepor em plástico ABS reforçado, Linha Standart na cor branca, código 7020, da marca Melhoramentos ou similar.	Un	2,00								2,00	2,00	55,00	8,52	63,52	127,04	110,00	17,04	127,04	-
	Valvula de Escoamento para Lavatório 1602 c Ref Deca ou similar.	Un	2,00							1,00	1,00	2,00	17,00	7,88	24,88	49,77	17,00	7,88	24,88	24,88
23.5.8	Torneira pressmatic para lavatório Benefit	Un	2,00							1,00	1,00	2,00	140,00	6,40	146,40	292,80	140,00	6,40	146,40	146,40
	Sub total		R\$									-			-	1.121,00	574,58	104,29	678,87	442,13
23.6	Instalação de Cuba de louça de embutir oval																			
23.6.1	Cuba de louça de embutir oval grande medidas externas 49 x 36,5 cm, modelo L-37 na cor branca da DECA ou similar.	Un	10,00								10,00	10,00	54,00	20,75	74,75	747,50	540,00	207,50	747,50	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
23.6.2	Sifão Metal para Lavatório cromado 30cm 1"x1.1/2" Ref. 1680 Cromado Kimetais.	Un	10,00								10,00	10,00	58,00	11,09	69,09	690,92	580,00	110,92	690,92	-
23.6.3	Engate Flexível Metálico em latão cromado	Un	10,00								10,00	10,00	10,08	5,09	15,17	151,73	100,80	50,93	151,73	-
23.6.4	Valvula de Escoamento para Lavatório	Un	10,00								10,00	10,00	17,00	6,34	23,34	233,38	170,00	63,38	233,38	-
23.6.5	Dispenser para sabonete "Pressmatic" da Deca	Un	10,00								10,00	10,00	130,00	14,40	144,40	1.444,00	1.300,00	144,00	1.444,00	-
23.6.7	Pressmatic Compact de mesa (161706) da Docol; Decamatic (1170C) da Deca; ou similar	Un	10,00								10,00	10,00	116,00	9,60	125,60	1.256,00	1.160,00	96,00	1.256,00	-
23.6.8	Aquecedor elétrico individual de água marca Cardal ou similar, no modelo baixa pressão, fabricados em liga de cobre com acabamento branco e detalhes cromados	Un	6,00								0,00	-	148,00	9,60	157,60	945,60	-	-	-	-
23.6.9	Bancada em granito Cinza Andorinha com espessura de 2 cm com abertura para instalação de lixeira, incluindo suporte e acessório para fixação, conforme memorial e detalhes em projeto	m²	13,29								13,29	13,29	283,50	30,00	313,50	4.166,42	3.767,72	398,70	4.166,42	-
23.6.10	Dispenser para toalha de papel, tipo sobrepor em plástico ABS reforçado, Linha Standart na cor branca, código 7020, da marca Melhoramentos ou similar.	Un	9,00								9,00	9,00	55,00	39,60	94,60	851,40	495,00	356,40	851,40	-
Sub total			R\$									-			-	10.486,96	8.113,52	1.427,84	9.541,36	-
23.7	Instalação de Tanque de Louça sem Coluna																			
23.7.1	Tanque de louça 53,5 x 51 cm, com coluna na cor branca, modelo TQ02 + CT25, com capacidade de 30 litros, linha VOGUE PLUS da DECA ou similar.	Un	1,00								1,00	1,00	270,00	54,71	324,71	324,71	270,00	54,71	324,71	-
23.7.2	Sifão Flexível para Tanque Cromado Tigre	Un	1,00								1,00	1,00	19,00	11,09	30,09	30,09	19,00	11,09	30,09	-
23.7.3	Jogo de Parafusos para fixação de tanque	Un	1,00								1,00	1,00	26,00	4,15	30,15	30,15	26,00	4,15	30,15	-
23.7.4	Valvula de Escoamento para Tanque cromada Ref. Deca ou similar.	Un	1,00								1,00	1,00	15,00	6,34	21,34	21,34	15,00	6,34	21,34	-
23.7.5	Torneira de parede com registro ¼ de volta cromada, modelo 1152 C39, linha Standard da Deca ou similar	Un	1,00								1,00	1,00	70,00	9,24	79,24	79,24	70,00	9,24	79,24	-
Sub total			R\$									-			-	485,53	400,00	85,53	485,53	-
23.8	Instalação de Cuba de Aço Inox para Cozinha																			
23.8.1	Cuba de embutir em aço inox, linha "Reflexo"	Un	2,00								2,00	2,00	140,00	28,11	168,11	336,21	280,00	56,21	336,21	-
23.8.2	Sifão Metal para Pia 30cm 1.1/2x2 1680	Un	2,00								2,00	2,00	58,00	11,09	69,09	138,18	116,00	22,18	138,18	-
23.8.3	Valvula de Escoamento para Cozinha 16	Un	2,00								2,00	2,00	46,00	4,44	50,44	100,88	92,00	8,88	100,88	-
23.8.4	Engate Flexível Metálico em latão cromado	Un	2,00								2,00	2,00	10,08	5,09	15,17	30,35	20,16	10,19	30,35	-
23.8.5	Torneira bica móvel de mesa, acionamento registro ¼ de volta, cromada, da linha Targa, código 1167 C40 CR da Deca, ou similar	Un	2,00								2,00	2,00	140,00	15,03	155,03	310,07	280,00	30,07	310,07	-
23.8.6	Tampo de granito Cinza Andorinha com	m²	1,42								1,42	1,42	220,00	39,60	259,60	368,63	312,40	56,23	368,63	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
23.8.7	Bancada em granito Cinza Andorinha com espessura de 2 cm com abertura para instalação de cuba de aço inox, incluindo suporte e acessório para fixação e acabamento de parede, conforme memorial e detalhes em projeto.	m²	2,98								2,98	2,98	200,00	39,60	239,60	714,01	596,00	118,01	714,01	-
	Sub total	R\$										-		-	-	1.998,33	1.696,56	301,77	1.998,33	-
23.9	Bebedouros																			
23.9.1	Bebedouro para portadores de necessidades especiais (PNE) no modelo BDF 100/300 da marca IBBL ou similar, locado próximo aos W.C.'s PNE, conforme memorial descritivo.	Un	2,00								2,00	2,00	1.300,00	117,63	1.417,63	2.835,26	2.600,00	235,26	2.835,26	-
23.9.2	Engate Flexível Metálico em latão cromado	Un	2,00								2,00	2,00	12,00	5,09	17,09	34,19	24,00	10,19	34,19	-
	Sub total	R\$										-			-	2.869,45	2.624,00	245,45	2.869,45	-
23.10	Instalações de Jardim																			
23.10.1	Torneira de jardim com registro ¼ volta cromada, modelo 1130 da Docol ou similar	Un	6,00								6,00	6,00	33,00	10,20	43,20	259,20	198,00	61,20	259,20	-
23.10.2	Instalação de sistema de irrigação dos jardins	Un	1,00								1,00	1,00	1.200,00	150,00	1.350,00	1.350,00	1.200,00	150,00	1.350,00	-
	Sub total	R\$										-			-	1.609,20	1.398,00	211,20	1.609,20	-
24	ACESSÓRIOS E ESPELHOS																			
24.1	Espeelhos lapidado tipo bisotê 2 cm, com espessura de 6 mm, fabricado pelo processo copper free garantindo qualidade e maior durabilidade, com bordas trabalhadas e chanfradas em angulação, dimensões de 1,20 x 0,80 m para o banheiros, Ref. ESPELHOS GUARDIAN ou similar, fixados na parede com acabamento com botão Frances Latão Cromado Ref. ZAMAK ou similar, conforme projeto e memorial descritivo. (W.C.s PNE e W.C.s)	m²	3,84								0,00	-	235,00	32,64	267,64	1.027,74	-	-	-	-
24.2	Espeelhos lapidado tipo bisotê 2 cm, com espessura de 6 mm, fabricado pelo processo copper free garantindo qualidade e maior durabilidade, com bordas trabalhadas e chanfradas em angulação, dimensões de 1,50 x 1,00 m para o banheiros, Ref. ESPELHOS GUARDIAN ou similar, fixados na parede com acabamento com botão Frances Latão Cromado Ref. ZAMAK ou similar, conforme projeto e memorial descritivo. (W.C.s Femininos e W.C.s Masculinos)	m²	6,00								6,00	6,00	235,00	32,64	267,64	1.605,84	1.410,00	195,84	1.605,84	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
24.3	Lixeira de embutir em aço inox AISI 304 com balde removível em plástico com capacidade de 8 litros, código 94518000 da Tramontina ou similar.	Un	7,00								7,00	7,00	242,00	12,50	254,50	1.781,50	1.694,00	87,50	1.781,50	-
	Sub total	R\$									-	-		-	4.415,08	3.104,00	283,34	3.387,34	-	
25	INSTALAÇÃO HIDRAULICA																			
25.1	ESCAVAÇÃO E REATERRO																			
25.1.1	Escavação manual até 1,50 m	m³	125,07						125,07		0,00	125,07	10,00	8,00	18,00	2.251,24	-	-	-	2.251,24
25.1.2	Reaterro compactado	m³	108,18						58,18	30,00	20,00	108,18	5,00	5,00	10,00	1.081,85	100,02	100,02	200,05	881,80
25.1.3	Transporte de terra e entulhos para bota fora	m³	16,88						10,00	3,33	3,55	16,88	23,00	5,00	28,00	472,76	81,75	17,77	99,52	373,24
25.1.4	Pedra britada nº 3 para filtro.	m³	3,30						-		3,30	3,30	50,00	5,00	55,00	181,50	165,00	16,50	181,50	-
	Sub total	R\$									-	-		-	3.987,35	346,77	134,30	481,07	3.506,28	
25.2	REDE DE ÁGUA FRIA																			
25.2.1	Adaptador PVC Soldável com Anel para 1/2"	Un	9,00				6,00	2,00	1,00		0,00	9,00	23,28	2,50	25,78	231,98	-	-	-	231,98
25.2.2	Adaptador PVC Soldável com Anel para 3/4"	Un	4,00				2,00	1,00	1,00		0,00	4,00	34,72	3,57	38,29	153,16	-	-	-	153,16
25.2.3	Adaptador PVC Soldável com Anel para 1"	Un	8,00				5,00	2,00	1,00		0,00	8,00	42,62	4,15	46,77	374,17	-	-	-	374,17
25.2.4	Adaptador PVC Soldável com Anel para 1 1/2"	Un	2,00				1,00	1,00	-		0,00	2,00	51,86	4,82	56,68	113,35	-	-	-	113,35
25.2.5	Adaptador PVC Soldável com Anel para 2"	Un	4,00				2,00	2,00	-		0,00	4,00	140,00	7,22	147,22	588,86	-	-	-	588,86
25.2.6	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolo 1/2"	Un	38,00				26,00	8,00	4,00		0,00	38,00	0,76	0,15	0,91	34,72	-	-	-	34,72
25.2.7	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolo 3/4"	Un	6,00				4,00	1,00	1,00		0,00	6,00	1,36	0,35	1,71	10,26	-	-	-	10,26
25.2.8	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolo 1"	Un	4,00				2,00	2,00	-		0,00	4,00	4,42	1,15	5,57	22,27	-	-	-	22,27
25.2.9	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolo 1 1/2"	Un	8,00				5,00	2,00	1,00		0,00	8,00	2,54	0,67	3,21	25,67	-	-	-	25,67
25.2.10	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolo 2"	Un	10,00				7,00	2,00	1,00		0,00	10,00	2,64	0,83	3,47	34,69	-	-	-	34,69
25.2.11	Bucha de redução PVC soldável curta - 1/2"	Un	14,00				9,00	3,00	2,00		0,00	14,00	0,70	0,13	0,83	11,68	-	-	-	11,68
25.2.12	Bucha de redução PVC soldável curta - 3/4"	Un	2,00				1,00	1,00	-		0,00	2,00	1,50	0,30	1,80	3,61	-	-	-	3,61
25.2.13	Bucha de redução PVC soldável curta - 1"	Un	7,00				4,00	2,00	1,00		0,00	7,00	2,30	0,53	2,83	19,78	-	-	-	19,78
25.2.14	Bucha de redução PVC soldável longa - 1/2"	Un	14,00				9,00	3,00	2,00		0,00	14,00	2,34	0,68	3,02	42,22	-	-	-	42,22
25.2.15	Bucha de redução PVC soldável longa - 3/4"	Un	4,00				2,00	2,00	-		0,00	4,00	2,34	0,71	3,05	12,22	-	-	-	12,22
25.2.16	Bucha de redução PVC soldável longa - 1"	Un	15,00				10,00	3,00	2,00		0,00	15,00	2,34	0,73	3,07	45,99	-	-	-	45,99
25.2.17	Bucha de redução PVC soldável longa - 1 1/2"	Un	6,00				4,00	1,00	1,00		0,00	6,00	2,60	0,94	3,54	21,22	-	-	-	21,22
25.2.18	Curva 90º PVC soldável - 32 mm Ref. T	Un	8,00				5,00	2,00	1,00		0,00	8,00	4,60	1,22	5,82	46,54	-	-	-	46,54
25.2.19	Joelho 45º PVC soldável - 25 mm Ref. T	Un	40,00				28,00	8,00	4,00		0,00	40,00	1,16	0,25	1,41	56,54	-	-	-	56,54
25.2.20	Joelho 45º PVC soldável - 32 mm Ref. T	Un	33,00				23,00	6,00	4,00		0,00	33,00	3,10	0,65	3,75	123,72	-	-	-	123,72
25.2.21	Joelho 45º PVC soldável - 50 mm Ref. T	Un	4,00				2,00	2,00	-		0,00	4,00	5,58	1,21	6,79	27,16	-	-	-	27,16
25.2.22	Joelho 90º PVC soldável - 25 mm Ref. T	Un	86,00				60,00	17,00	9,00		0,00	86,00	0,80	0,17	0,97	83,66	-	-	-	83,66
25.2.23	Joelho 90º PVC soldável - 32 mm Ref. T	Un	52,00				36,00	10,00	6,00		0,00	52,00	1,60	0,41	2,01	104,77	-	-	-	104,77
25.2.24	Joelho 90º PVC soldável - 40 mm Ref. T	Un	38,00				26,00	8,00	4,00		0,00	38,00	4,40	0,83	5,23	198,72	-	-	-	198,72
25.2.25	Joelho 90º PVC soldável - 50 mm Ref. T	Un	15,00				10,00	3,00	2,00		0,00	15,00	4,30	0,97	5,27	79,07	-	-	-	79,07
25.2.26	Joelho 90º PVC soldável - 75 mm Ref. T	Un	4,00				2,00	2,00	-		0,00	4,00	64,22	13,29	77,51	310,03	-	-	-	310,03
25.2.27	Joelho 90º PVC soldável e com bucha de 1/2"	Un	51,00				35,00	10,00	6,00		0,00	51,00	5,56	1,24	6,80	346,82	-	-	-	346,82
25.2.28	Luva PVC soldável - 25 mm Ref. Tigre de 1/2"	Un	70,00				49,00	14,00	7,00		0,00	70,00	0,64	0,13	0,77	53,67	-	-	-	53,67
25.2.29	Luva PVC soldável - 32 mm Ref. Tigre de 3/4"	Un	22,00				15,00	5,00	2,00		0,00	22,00	1,18	0,30	1,48	32,46	-	-	-	32,46
25.2.30	Luva PVC soldável - 40 mm Ref. Tigre de 1"	Un	9,00				6,00	2,00	1,00		0,00	9,00	2,74	0,66	3,40	30,60	-	-	-	30,60
25.2.31	Luva PVC soldável - 50 mm Ref. Tigre de 1 1/2"	Un	15,00				10,00	3,00	2,00		0,00	15,00	3,62	0,78	4,40	65,99	-	-	-	65,99
25.2.32	Luva PVC soldável - 75 mm Ref. Tigre de 2"	Un	4,00				2,00	2,00	-		0,00	4,00	15,96	3,18	19,14	76,56	-	-	-	76,56
25.2.33	Luva PVC soldável e com rosca - 50 x 1/2"	Un	6,00				4,00	1,00	1,00		0,00	6,00	13,00	1,08	14,08	84,45	-	-	-	84,45
25.2.34	Têe de redução PVC soldável - 32 x 25	Un	12,00				8,00	3,00	1,00		0,00	12,00	4,70	1,03	5,73	68,80	-	-	-	68,80
25.2.35	Têe de redução PVC soldável - 50 x 25	Un	4,00				2,00	2,00	-		0,00	4,00	7,00	1,57	8,57	34,30	-	-	-	34,30
25.2.36	Têe de redução PVC soldável - 50 x 32	Un	2,00				1,00	1,00	-		0,00	2,00	9,40	2,07	11,47	22,95	-	-	-	22,95
25.2.37	Têe de redução PVC soldável - 50 x 40	Un	2,00				1,00	1,00	-		0,00	2,00	10,80	2,58	13,38	26,76	-	-	-	26,76
25.2.38	Têe PVC soldável - 25 mm Ref. Tigre de 1/2"	Un	38,00				26,00	8,00	4,00		0,00	38,00	1,40	0,29	1,69	64,14	-	-	-	64,14
25.2.39	Têe PVC soldável - 32 mm Ref. Tigre de 3/4"	Un	19,00				13,00	4,00	2,00		0,00	19,00	2,50	0,67	3,17	60,20	-	-	-	60,20
25.2.40	Têe PVC soldável - 40 mm Ref. Tigre de 1"	Un	10,00				7,00	2,00	1,00		0,00	10,00	7,60	1,75	9,35	93,47	-	-	-	93,47
25.2.41	Têe PVC soldável - 50 mm Ref. Tigre de 1 1/2"	Un	11,00				7,00	3,00	1,00		0,00	11,00	7,30	2,50	9,80	107,76	-	-	-	107,76
25.2.42	Tubo PVC Soldável 6 m - 25 mm Ref. T	Im	409,35				286,55	82,00	40,81		0,00	409,35	3,18	0,65	3,83	1.568,96	-	-	-	1.568,96
25.2.43	Tubo PVC Soldável 6 m - 32 mm Ref. T	Im	121,76				85,23	24,00	12,53		0,00	121,76	6,90	1,42	8,32	1.013,14	-	-	-	1.013,14
25.2.44	Tubo PVC Soldável 6 m - 40 mm Ref. T	Im	66,52				46,56	13,00	6,96		0,00	66,52	9,80	2,17	11,97	796,30	-	-	-	796,30

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
25.2.45	Tubo PVC Soldável 6 m - 50 mm Ref. Tig	m	91,96				64,37	18,00	9,59		0,00	91,96	11,00	2,43	13,43	1.234,62	-	-	-	1.234,62	
25.2.46	Tubo PVC Soldável 6 m - 75 mm Ref. Tig	m	10,00				7,00	2,00	1,00		0,00	10,00	18,40	6,59	24,99	249,92	-	-	-	249,92	
25.2.47	União PVC soldável - 25 mm Ref. Tigre	Un	9,00				6,00	2,00	1,00		0,00	9,00	5,08	1,48	6,56	59,03	-	-	-	59,03	
25.2.48	União PVC soldável - 32 mm Ref. Tigre	Un	8,00				5,00	2,00	1,00		0,00	8,00	8,56	2,50	11,06	88,45	-	-	-	88,45	
25.2.49	União PVC soldável - 40 mm Ref. Tigre	Un	8,00				5,00	2,00	1,00		0,00	8,00	16,72	4,88	21,60	172,77	-	-	-	172,77	
25.2.50	União PVC soldável - 50 mm Ref. Tigre	Un	2,00				1,00	1,00	-		0,00	2,00	20,00	4,65	24,65	49,30	-	-	-	49,30	
25.2.51	União PVC soldável - 75 mm Ref. Tigre	Un	4,00				2,00	2,00	-		0,00	4,00	62,00	23,83	85,83	343,32	-	-	-	343,32	
	Sub total	R\$										-				9.520,79	-	-	-	9.520,79	
25.3	ESGOTO SIMPLES PVC TIGRE																				
25.3.1	Anel de Borracha 50 mm Ref. Tigre ou	Un	720,00				504,00		216,00		0,00	720,00	0,82	0,23	1,05	753,52	-	-	-	753,52	
25.3.2	Anel de Borracha 75 mm Ref. Tigre ou	Un	96,00				67,00		29,00		0,00	96,00	1,24	0,31	1,55	148,53	-	-	-	148,53	
25.3.3	Anel de Borracha 100 mm Ref. Tigre ou	Un	512,00				358,00		154,00		0,00	512,00	1,66	0,41	2,07	1.062,26	-	-	-	1.062,26	
25.3.4	Curva 90º Curta PVC esgoto 100 mm R	Un	6,00				4,00		2,00		0,00	6,00	13,64	3,67	17,31	103,84	-	-	-	103,84	
25.3.5	Curva 90º Curta PVC esgoto 150 mm R	Un	5,00				3,00		2,00		0,00	5,00	23,00	5,26	28,26	141,32	-	-	-	141,32	
25.3.6	Joelho 45º PVC esgoto 40 mm Ref. Tig	Un	54,00				37,00		17,00		0,00	54,00	2,00	0,37	2,37	127,91	-	-	-	127,91	
25.3.7	Joelho 45º PVC esgoto 50 mm Ref. Tig	Un	28,00				19,00		9,00		0,00	28,00	2,62	0,57	3,19	89,38	-	-	-	89,38	
25.3.8	Joelho 45º PVC esgoto 75 mm Ref. Tig	Un	8,00				5,00		3,00		0,00	8,00	5,80	1,26	7,06	56,45	-	-	-	56,45	
25.3.9	Joelho 45º PVC esgoto 100 mm Ref. Tig	Un	47,00				32,00		15,00		0,00	47,00	7,60	1,41	9,01	423,44	-	-	-	423,44	
25.3.10	Joelho 45º PVC esgoto 150 mm Ref. Tig	Un	13,00				9,00		4,00		0,00	13,00	20,00	8,72	28,72	373,37	-	-	-	373,37	
25.3.11	Joelho 90º PVC esgoto 40 mm Ref. Tig	Un	20,00				14,00		6,00		0,00	20,00	1,70	0,31	2,01	40,14	-	-	-	40,14	
25.3.12	Joelho 90º PVC esgoto 50 mm Ref. Tig	Un	19,00				13,00		6,00		0,00	19,00	5,00	0,44	5,44	103,32	-	-	-	103,32	
25.3.13	Joelho 90º PVC esgoto 75 mm Ref. Tig	Un	4,00				2,00		2,00		0,00	4,00	7,50	1,08	8,58	34,30	-	-	-	34,30	
25.3.14	Joelho 90º PVC esgoto 100 mm Ref. Tig	Un	47,00				32,00		15,00		0,00	47,00	6,00	1,47	7,47	350,94	-	-	-	350,94	
25.3.15	Joelho 90º PVC esgoto 150 mm Ref. Tig	Un	2,00				1,00		1,00		0,00	2,00	8,50	8,44	16,94	33,89	-	-	-	33,89	
25.3.16	Joelho 90º com Anel PVC esgoto 40 mm	Un	20,00				14,00		6,00		0,00	20,00	2,70	0,70	3,40	67,90	-	-	-	67,90	
25.3.17	Junção Simples PVC esgoto 40 mm Ref	Un	3,00				2,00		1,00		0,00	3,00	5,70	0,69	6,39	19,16	-	-	-	19,16	
25.3.18	Junção Simples PVC esgoto 50 x 50 mm	Un	12,00				8,00		4,00		0,00	12,00	16,20	1,33	17,53	210,34	-	-	-	210,34	
25.3.19	Junção Simples PVC esgoto 100 x 100	Un	14,00				9,00		5,00		0,00	14,00	7,88	3,83	11,71	163,92	-	-	-	163,92	
25.3.20	Junção Simples PVC esgoto 75 x 50 mm	Un	4,00				2,00		2,00		0,00	4,00	11,70	1,99	13,69	54,77	-	-	-	54,77	
25.3.21	Junção Simples PVC esgoto 100 x 50 mm	Un	6,00				4,00		2,00		0,00	6,00	16,64	2,76	19,40	116,43	-	-	-	116,43	
25.3.22	Junção Simples PVC esgoto 100 x 75 mm	Un	5,00				3,00		2,00		0,00	5,00	19,00	4,38	23,38	116,89	-	-	-	116,89	
25.3.23	Junção Simples PVC esgoto 150 x 100	Un	8,00				5,00		3,00		0,00	8,00	1,00	11,37	12,37	98,93	-	-	-	98,93	
25.3.24	Luva Simples PVC esgoto 40 mm Ref. Tig	Un	144,00				100,00		44,00		0,00	144,00	2,50	0,22	2,72	392,07	-	-	-	392,07	
25.3.25	Luva Simples PVC esgoto 50 mm Ref. Tig	Un	360,00				252,00		108,00		0,00	360,00	4,00	0,55	4,55	1.636,30	-	-	-	1.636,30	
25.3.26	Luva Simples PVC esgoto 75 mm Ref. Tig	Un	48,00				33,00		15,00		0,00	48,00	5,10	0,91	6,01	288,48	-	-	-	288,48	
25.3.27	Luva Simples PVC esgoto 100 mm Ref. Tig	Un	256,00				179,00		50,00	17,00	10,00	256,00	1,78	1,16	2,94	753,54	17,80	11,64	29,44	724,11	
25.3.28	Redução excêntrica PVC esgoto 50 x 40	Un	7,00				4,00		1,00	1,00	1,00	7,00	4,60	0,39	4,99	34,91	4,60	0,39	4,99	29,93	
25.3.29	Redução excêntrica PVC esgoto 75 x 50	Un	6,00				4,00		1,00	1,00	0,00	6,00	4,50	1,20	5,70	34,19	-	-	-	34,19	
25.3.30	Redução excêntrica PVC esgoto 100 x 50	Un	6,00				4,00		1,00	1,00	0,00	6,00	5,80	1,21	7,01	42,03	-	-	-	42,03	
25.3.31	Redução excêntrica PVC esgoto 100 x 75	Un	4,00				2,00		1,00	1,00	0,00	4,00	11,68	1,39	13,07	52,28	-	-	-	52,28	
25.3.32	Redução excêntrica PVC esgoto 150 x 100	Un	4,00				2,00		1,00	1,00	0,00	4,00	5,06	5,03	10,09	40,36	-	-	-	40,36	
25.3.33	Têe PVC esgoto 50 x 50 mm Ref. Tigre	Un	9,00				6,00		1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	2,15	11,15	100,39	9,00	2,15	11,15	89,23	
25.3.34	Têe PVC esgoto 75 x 75 mm Ref. Tigre	Un	2,00				1,00		1,00	0,00	0,00	2,00	11,60	2,42	14,02	28,04	-	-	-	28,04	
25.3.35	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm Ref. Tig	Un	16,00				11,00		3,00	1,00	1,00	16,00	4,30	3,34	7,64	122,25	4,30	3,34	7,64	114,61	
25.3.36	Tubo Série Normal 6 m PVC esgoto 40 mm	m	42,00				29,40		12,60		0,00	42,00	7,60	1,12	8,72	366,24	-	-	-	366,24	
25.3.37	Tubo Série Normal 6 m PVC esgoto 50 mm	m	37,70				26,39		11,31		0,00	37,70	9,60	2,00	11,60	437,20	-	-	-	437,20	
25.3.38	Tubo Série Normal 6 m PVC esgoto 75 mm	m	36,64				25,65		10,99		0,00	36,64	11,40	2,54	13,94	510,79	-	-	-	510,79	
25.3.39	Tubo Série Normal 6 m PVC esgoto 10 mm	m	324,07				226,85		97,22		0,00	324,07	8,00	2,30	10,30	3.337,14	0,01	0,00	0,01	3.337,13	
25.3.40	Tubo Série Normal 6 m PVC esgoto 15 mm	m	78,37						48,00	10,37	20,00	78,37	5,50	5,85	11,35	889,32	110,00	116,95	226,95	662,36	
25.3.41	Prolongamento p/ Caixa Sifonada - 150	Ibr	6,00						5,00	1,00	0,00	6,00	26,00	20,14	46,14	276,87	-	-	-	276,87	
25.3.42	Caixa Sifonada Montada c/ Greiha e Po	Un	16,00					8,00	8,00		0,00	16,00	27,00	7,32	34,32	549,11	-	-	-	549,11	
25.3.43	Caixa Sifonada Montada c/ Greiha e Po	Un	2,00					1,00	1,00		0,00	2,00	23,00	7,80	30,80	61,60	-	-	-	61,60	
25.3.44	Terminal de ventilação em PVC para tub	Un	10,00					5,00	5,00		0,00	10,00	5,20	1,56	6,76	67,60	-	-	-	67,60	
25.3.45	Tela metálica galvanizada a fogo para instalação nas saída dos captore pluviais nas calhas de concreto.	Un	19,00					9,50	5,00	0,00	0,00	14,50	2,00	0,60	2,60	49,40	-	-	-	37,70	
	Sub total	R\$										-				14.761,07	145,71	134,47	280,18	14.469,19	
25.4	TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS (EXTERNO)																				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17 PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85 SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
31/1/2012	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
25.4.1	Anel de Borracha 200 mm Ref. Tigre o	Un	9,00						7,00	1,00	1,00	9,00	3,20	2,46	5,66	50,94	3,20	2,46	5,66	45,28	
25.4.2	Tubo PVC esgoto Série Normal 6 m - 21m		46,56						40,00	0,00	6,56	46,56	36,50	8,75	45,25	2.106,61	239,44	57,37	296,81	1.809,80	
	Sub total	R\$										-				2.157,55	242,64	59,83	302,47	1.855,08	
25.5	CAIXAS DE PASSAGENS																				
25.5.1	Caixa de gordura em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro, 70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador, cantoneiras metálicas, escavação, reaterro e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	2,00						1,00	0,00	0,00	1,00	150,00	49,46	199,46	398,92	-	-	-	199,46	
25.5.2	Caixa de inspeção de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro, 70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador, cantoneiras metálicas, escavação, reaterro e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00						8,00	2,00	2,00	12,00	120,00	49,46	169,46	2.033,52	240,00	98,92	338,92	1.694,60	
25.5.3	Caixa de areia de águas pluviais em bloco de concreto grauteado e rebocado por dentro, 70 x 70 cm, incluindo grelha metálica, cantoneiras metálicas, escavação, reaterro e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	4,00						4,00		0,00	4,00	180,00	49,46	229,46	917,84	-	-	-	917,84	
25.5.4	Caixa de inspeção de águas pluviais em bloco de concreto grauteado e rebocado por dentro, 70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador, cantoneiras metálicas, escavação, reaterro e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	180,00	50,26	230,26	230,26	-	-	-	230,26	
25.5.5	Caixa de passagem de águas pluviais coletora de areia, em bloco de concreto grauteado e rebocado por dentro, 70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador, cantoneiras metálicas, escavação, reaterro e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	5,00						5,00		0,00	5,00	120,00	49,46	169,46	847,30	-	-	-	847,30	
25.5.6	Caixa de passagem de água servida, em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro, 70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador, cantoneiras metálicas, escavação, reaterro e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	180,00	49,46	229,46	229,46	-	-	-	229,46	
	Sub total	R\$										-				4.657,30	240,00	98,92	338,92	4.118,92	
25.6	REDE DE CAPTAÇÃO DA CHUVA																				
25.6.1	Registro de obstrução de passagem de águas pluviais Ø 100mm, incluindo conexões para instalação.	Un	1,00				0,70		0,30		0,00	1,00	580,00	131,04	711,04	711,04	-	-	-	711,04	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
25.6.2	Caixa para registro nas dimensões 1,00	Un	1,00				0,70		0,30		0,00	1,00	568,10	170,43	738,53	738,53	-	-	-	738,53	
25.6.3	Caixa para filtro de água da chuva nas d	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	681,72	204,52	886,24	886,24	-	-	-	886,24	
25.6.4	Filtro separador para a filtração das água	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	668,20	200,46	868,66	868,66	-	-	-	868,66	
	Válvula solenóide com realimentador aut	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	684,00	171,00	855,00	855,00	-	-	-	855,00	
25.6.6	Sifão overflow de bitola de 200mm com barreira anti-roedores e cheiros, com efeito skimmer na superfície da água do reservatório de modo a permitir a saída da água e não permitindo o efeito anaeróbico da mesma.	Un	1,00							0,00	0,00	-	628,80	188,64	817,44	817,44	-	-	-	-	
25.6.7	Freio d'água de entrada anti-turbulência	Un	1,00							0,00	0,00	-	68,20	20,46	88,66	88,66	-	-	-	-	
25.6.8	Conjunto de sucção, bitola 1" composto de mangueira flexível de alta resistência, incluindo conexões de ligação da bomba com saída de 1" (32mm) até a tubulação PVC soldável 3/4" (25 mm), conforme projeto.	Un	1,00							0,00	0,00	-	260,42	78,12	338,54	338,54	-	-	-	-	
	Sub total		R\$									-				5.304,11	-	-	-	4.059,47	
25.7	BOMBAS E EQUIPAMENTOS																				
25.7.1	Moto bomba centrífuga submersível mod	Un	2,00							1,00	1,00	2,00	1.100,00	300,00	1.400,00	2.800,00	1.100,00	300,00	1.400,00	1.400,00	
	Sub total		R\$									-				2.800,00	1.100,00	300,00	1.400,00	1.400,00	
25.8	ACESSÓRIOS																				
25.6.8	Válvula de retenção vertical 3/4"	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	54,00	5,00	59,00	59,00	-	-	-	59,00	
	Sub total		R\$									-				59,00	-	-	-	59,00	
25.9	CAIXA D'ÁGUA FIBRA																				
25.9.1	Cisterna para depósito de água da chuva em polietileno, com capacidade para 3300 litros, Ref. Amanco ou similar, incluindo escavação, reaterro e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00						0,50	0,50	0,00	1,00	1.350,00	350,00	1.700,00	1.700,00	-	-	-	1.700,00	
25.9.2	Caixa d'água em fibra de vidro com capacidade para 2.000 litros, Ref. Fibratec ou similar.	Un	4,00					4,00			0,00	4,00	470,00	200,00	670,00	2.680,00	-	-	-	2.680,00	
	Sub total		R\$									-				4.380,00	-	-	-	4.380,00	
25.10	REGISTROS E HIDRÔMENTROS																				
25.10.1	Registro de Gaveta Ø 3/4" com acabam	Un	12,00					12,00			0,00	12,00	16,98	68,00	84,98	1.019,73	-	-	-	1.019,73	
25.10.2	Registro de Gaveta Ø 3/4" com acabam	Un	10,00					10,00			0,00	10,00	10,94	42,76	53,70	537,01	-	-	-	537,01	
25.10.3	Registro de Gaveta Ø 1" com acabame	Un	2,00					2,00			0,00	2,00	13,58	75,00	88,58	177,16	-	-	-	177,16	
25.10.4	Registro de Gaveta Ø 1.1/4" com acaba	Un	4,00					4,00			0,00	4,00	18,11	87,00	105,11	420,44	-	-	-	420,44	
25.10.5	Registro de Gaveta Ø 1.1/2" com acaba	Un	2,00					2,00			0,00	2,00	22,26	48,00	70,26	140,52	-	-	-	140,52	
25.10.6	Hidrômetro de medição para água tratada padrão CASAN. 3/4"	Un	1,00					1,00			0,00	1,00	62,25	120,00	182,25	182,25	-	-	-	182,25	
25.10.7	Cavelete para hidrômetro de medição de água tratada 3/4"	Un	1,00					1,00			0,00	1,00	13,20	70,00	83,20	83,20	-	-	-	83,20	
	Sub total		R\$									-				2.560,32	-	-	-	2.560,32	
25.11	DIVERSOS																				
25.11.1	Torneira Bóia para Caixa d'Água- 3/4"	Un	4,00					4,00			0,00	4,00	26,20	4,67	30,87	123,46	-	-	-	123,46	
25.11.2	Cloro em pastilhas instalado em recipien	Un	2,00								0,00	-	230,00	28,00	258,00	516,00	-	-	-	-	
25.11.3	Corrente metálica em aço inox 1/8"	m	16,00								0,00	-	15,00	3,48	18,48	295,68	-	-	-	-	
25.11.4	Flange 150mm em ferro fundido nbr 767	Un	3,00								0,00	-	170,00	22,50	192,50	577,50	-	-	-	-	
25.11.5	Abrigo para cavelete de medição de água	Un	1,00								0,00	-	80,00	28,34	108,34	108,34	-	-	-	-	
	Sub total		R\$									-				1.620,98	-	-	-	123,46	
25.12	SUMIDOURO																				
25.12.1	Pedra britada nº 1 para assentar nas lat	m³	42,49								0,00	-	50,00	5,00	55,00	2.337,06	-	-	-	-	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL		TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO		
25.12.2	Manta de bidim para enrolar a pedra brita	m²	180,00								0,00	-	8,00	2,00	10,00	1.800,00	-	-	-	-	
	Sub total	R\$										-				4.137,06	-	-	-	-	
25.13	BIOFILTRO																				
25.13.1	Pedra britada nº 2	m³	3,30								3,30	3,30	50,00	5,00	55,00	181,50	165,00	16,50	181,50	-	
25.13.2	Pedra britada nº 4	m³	3,12								3,12	3,12	50,00	5,00	55,00	171,60	156,00	15,60	171,60	-	
25.13.3	Tampão em ferro fundido Ø 60 cm com l	Un	2,00								2,00	2,00	200,00	20,00	220,00	440,00	400,00	40,00	440,00	-	
25.13.4	Cap PVC esgoto 150 mm para calha c/	Un	2,00								2,00	2,00	20,00	2,00	22,00	44,00	40,00	4,00	44,00	-	
25.13.5	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm para ca	Un	4,00								4,00	4,00	11,00	1,00	12,00	48,00	44,00	4,00	48,00	-	
25.13.6	Tubo Série Normal 6 m PVC esgoto 15	m	12,00								12,00	12,00	20,00	1,00	21,00	252,00	240,00	12,00	252,00	-	
	Sub total	R\$										-				1.137,10	1.045,00	92,10	1.137,10	-	
26	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO																				
26.1	EXTINTORES																				
26.1.1	Extintor CO2 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	1,00								1,00	1,00	400,00	30,00	430,00	430,00	400,00	30,00	430,00	-	
26.1.2	Extintor PQS - ABC 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	2,00								2,00	2,00	120,00	30,00	150,00	300,00	240,00	60,00	300,00	-	
	Sub total	R\$										-				730,00	640,00	90,00	730,00	-	
26.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA																				
26.2.1	Plaqueta de indicação de saída luminosa, instalada na parede, com bateria incorporada, lâmpadas do tipo 06 LEDs, com intensidade de iluminação de 30 lm da marca Engesul ou similar.de sobrepor, conforme detalhe no memorial e projeto.	un	3,00								0,00	-	42,00	10,00	52,00	156,00	-	-	-	-	
26.2.2	Plaqueta de indicação de saída luminosa, instalada no teto, com bateria incorporada, lâmpadas do tipo 06 LEDs, com intensidade de iluminação de 30 lm da marca Engesul ou similar.de sobrepor, conforme detalhe no memorial e projeto.	Un	2,00								0,00	-	42,00	10,00	52,00	104,00	-	-	-	-	
26.2.3	Luminária de emergência autonomia de 12 h, 30 LEDs, bívolt automático de 127 e 220 V, duas baterias recarregáveis seladas e circuito de proteção contra sobrecarga, Ref. Empalux ou similar, conforme em projeto.	Un	22,00								0,00	-	45,00	17,00	62,00	1.364,00	-	-	-	-	
26.2.4	Botoeira (quebra vidro) com led vermelho sistema ativado, led verde em manutenção, botão NF e vidro frontal, vide modelo no memorial descritivo) modelo NA/ QVS24/ 2L c/ sonoalarme	Un	2,00								2,00	2,00	55,00	12,00	67,00	134,00	110,00	24,00	134,00	-	
26.2.5	Detector automático de fumaça óptico, com raio de ação de 60 m², conforme projeto e memorial descritivo. Modelo DOF 24/2L	Un	13,00								13,00	13,00	60,00	15,00	75,00	975,00	780,00	195,00	975,00	-	
26.2.6	Sirene 12V, com pressão sonora 120 db, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00								0,00	-	15,00	4,00	19,00	19,00	-	-	-	-	
	Sub total	R\$										-				2.752,00	890,00	219,00	1.109,00	-	
26.3	ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO																				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
26.3.1	Eletroduto de aço Ø 3/4 com costura, classe leve, com extremidades rosqueadas (rosca BSP) (ABNT 5580), rosca com proteção com solução anti-corrosiva e tampões plásticos para proteção, galvanizados por processo de imersão a quente, recebendo camada de zinco, o que permite uniformidade em toda superfície, externa e internamente, garantindo maior resistência à corrosão e durabilidade. Ref.	m	104,16						104,16		0,00	104,16	16,00	3,00	19,00	1.979,02	-	-	-	1.979,02
26.3.2	Luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø 3/4", classe leve, Ref. Tupy ou similar.	Un	38,00						38,00		0,00	38,00	3,24	0,70	3,94	149,72	-	-	-	149,72
26.3.3	Curva longa 90º, para eletroduto em aço galvanizado, Ø 3/4", classe leve, Ref. Tupy ou similar.	Un	5,00						5,00		0,00	5,00	8,50	2,00	10,50	52,50	-	-	-	52,50
26.3.4	Condulete metálico 4" X 4" com saídas Ø 3/4", para eletroduto em aço galvanizado, Ref. Wetzel ou similar.	Un	30,00						30,00		0,00	30,00	8,00	1,80	9,80	294,00	-	-	-	294,00
26.3.5	Abracaadeira para fixação de eletroduto 3/4", metálica tipo cunha.	Un	55,00						55,00		0,00	55,00	0,35	0,07	0,42	23,10	-	-	-	23,10
26.3.6	Cabo trançado blindado duplo # 0,75 mm².	m	124,99						124,99		0,00	124,99	1,55	0,40	1,95	243,73	-	-	-	243,73
26.3.7	Cabo trançado blindado duplo # 1,50 mm².	m	124,99						124,99		0,00	124,99	1,55	0,40	1,95	243,73	-	-	-	243,73
26.3.8	Parafuso 4,2 x 32 autoatarraxante, mm para bucha S-6	Un	110,00						110,00		0,00	110,00	0,10	0,02	0,12	13,20	-	-	-	13,20
26.3.9	Bucha nylon S-6	Un	110,00						110,00		0,00	110,00	0,08	0,02	0,10	11,00	-	-	-	11,00
26.3.10	Pintura sobre eletroduto 1", com fundo super galvite e 2 demãos de tinta esmalte sintético.	m	104,16						-		0,00	-	0,40	0,10	0,50	52,08	-	-	-	-
	Central de alarme para 2 laços com LCD, alimentação 127/220V, com carregador e 2 bateria 7AH inclusas, Cod.102.020 da Engesul ou similar.	Un	1,00								1,00	1,00	980,00	300,00	1.280,00	1.280,00	980,00	300,00	1.280,00	-
	Sub total		R\$									-				4.342,08	980,00	300,00	1.280,00	3.010,01
26.4	CORRIMÃO E GUARDA CORPO																			
26.4.1	Corrimão em tubo de aço galvanizado classe leve Ø 1.1/2", com pintura epóxi branco gelo, incluindo parafusos, suportes e acessórios para instalação, conforme projeto e memorial descritivo. Acesso ao reservatório	m	7,20								7,20	7,20	105,00	15,00	120,00	864,00	756,00	108,00	864,00	-
26.4.2	Guarda-corpo em aço galvanizado classe leve	m	9,00								9,00	9,00	105,00	45,00	150,00	1.350,00	945,00	405,00	1.350,00	-
26.4.3	Guarda-corpo em aço galvanizado classe leve	m	1,70								1,70	1,70	105,00	45,00	150,00	255,00	178,50	76,50	255,00	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL		TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	
26.4.4	Guarda corpo da caixa de água, sobre laje de concreto fabricado em tubo de aço 2"galvanizado comprimento de 1,76 x1,10m de altura, pintado com fundo e 3 demãos de tinta esmalte sintético incluindo acessórios de instalação e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00								1,00	1,00	105,60	29,00	134,60	134,60	105,60	29,00	134,60	-
	Sub total	R\$										-				2.603,60	1.985,10	618,50	2.603,60	-
27	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																			
27.1	ALIMENTAÇÃO / IMPLANTAÇÃO / ILUM. EXTERNA																			
27.1.1	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø2" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	110,00						-	0,00	0,00	-	7,96	2,00	9,96	1.095,60	-	-	-	-
27.1.2	Cabo # 2,5 mm² - 1KV - isolação em EPR (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor branco (retorno), (Ref: Pirelli ou similar)	m	250,00						-		250,00	250,00	1,04	0,25	1,29	322,50	260,00	62,50	322,50	-
27.1.3	Cabo # 2,5 mm² - 1KV - isolação em EPR (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	150,00						-		150,00	150,00	1,04	0,25	1,29	193,50	156,00	37,50	193,50	-
27.1.4	Cabo # 2,5 mm² - 1KV - isolação em EPR (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor preta (Fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	150,00						-		150,00	150,00	1,04	0,25	1,29	193,50	156,00	37,50	193,50	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.1.5	Cabo # 2,5 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	150,00						-		150,00	150,00	0,74	0,17	0,91	136,50	111,00	25,50	136,50	-
27.1.6	Cabo # 25,0 mm² - 1KV - isolamento em EPR (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	55,00						-		55,00	55,00	8,43	2,00	10,43	573,65	463,65	110,00	573,65	-
27.1.7	Cabo # 25,0 mm² - 1KV - isolamento em EPR (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor preta (Fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	165,00						-		165,00	165,00	8,43	2,00	10,43	1.720,95	1.390,95	330,00	1.720,95	-
27.1.8	Cabo # 16,0 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	65,00						-		65,00	65,00	5,47	1,30	6,77	440,05	355,55	84,50	440,05	-
27.1.9	Cabo # 10,0 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	35,00						-	35,00	0,00	35,00	3,42	0,85	4,27	149,45	-	-	-	149,45

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.1.10	Cabo # 10,0 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor preta (Fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	55,00						-	55,00	0,00	55,00	3,45	0,85	4,30	236,50	-	-	-	236,50
27.1.11	Cabo # 10,0 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	35,00						-	35,00	0,00	35,00	3,45	0,85	4,30	150,50	-	-	-	150,50
27.1.12	Cabo # 6,0 mm² - 1KV - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 - Afluência de público, cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	15,00						-	15,00	0,00	15,00	2,19	0,50	2,69	40,35	-	-	-	40,35
27.1.13	Cabo # 6,0 mm² - 1KV - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 - Afluência de público, cor preta (Fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	15,00						-	15,00	0,00	15,00	2,19	0,50	2,69	40,35	-	-	-	40,35
27.1.14	Cabo # 6,0 mm² - 1KV - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 - Afluência de público, cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	15,00						-	15,00	0,00	15,00	2,19	0,50	2,69	40,35	-	-	-	40,35

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.1.15	Cabo # 4,0 mm² - 1KV - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	230,00						-	230,00	0,00	230,00	1,65	0,40	2,05	471,50	-	-	-	471,50
27.1.16	Cabo # 4,0 mm² - 1KV - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor branco (retorno), (Ref: Pirelli ou similar)	m	230,00						-	230,00	0,00	230,00	1,65	0,40	2,05	471,50	-	-	-	471,50
27.1.17	Cabo # 4,0 mm² - 1KV - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor preta (Fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	230,00						-	230,00	0,00	230,00	1,65	0,40	2,05	471,50	-	-	-	471,50
27.1.18	Cabo # 4,0 mm² - 1KV - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; e NBR 13570/1996 Afluência de público, cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	200,00						-	200,00	0,00	200,00	1,65	0,40	2,05	410,00	-	-	-	410,00
27.1.19	Caixa PVC 4x4" de embutir para eletroduto, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa, (Ref: Tigre ou similar)	Un	4,00						-	4,00	0,00	4,00	4,00	0,10	4,10	16,40	-	-	-	16,40
27.1.20	Relé fotoelétrico 1000W /220V, (Ref Exatron ou similar)	Un	1,00						-		1,00	1,00	55,00	12,00	67,00	67,00	55,00	12,00	67,00	-
27.1.21	Eletroduto flexível corrugado reforçado Ø1" em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar)	m	18,00						-	18,00	0,00	18,00	3,00	0,75	3,75	67,50	-	-	-	67,50

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.1.22	Eletroduto flexível corrugado reforçado Ø3/4" em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar)	m	220,00						-	220,00	0,00	220,00	2,00	0,50	2,50	550,00	-	-	-	550,00
27.1.23	Lâmpada vapor de sódio 150W, base E-40, tubo de descarga com cerâmica de alta performance, selagem e soldas a laser no tubo de descarga reduzido número de soldas no suporte do tubo de descarga, que proporciona maior resistência a choques e vibrações, conforme norma: NBR/IEC 60662, (Ref Osram ou similar)	Un	4,00						-		4,00	4,00	30,00	7,50	37,50	150,00	120,00	30,00	150,00	-
27.1.24	Chave boia reguladora de nível - 10A / 250V grau de proteção IPX8, (Ref: Schneider ou similar)	Un	2,00						-		2,00	2,00	100,00	25,00	125,00	250,00	200,00	50,00	250,00	-
27.1.25	Poste ferro galvanizado flangeado reto DN = 80mm X 6,0mm, , conforme norma NBR 14744 - Poste de aço para iluminação (Ref: Fortlight ou similar)	Un	4,00						-		4,00	4,00	400,00	100,00	500,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	-
27.1.26	Cabo sintenax # 25,0 mm² - 1KV - isolamento em EPR, conforme norma: NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolamento extrudada de PE ou PVC para Tensões até 1kV, cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	60,00						-		60,00	60,00	8,99	2,25	11,24	674,40	539,40	135,00	674,40	-
27.1.27	Cabo sintenax #50,0 mm² - 1KV - isolamento em EPR, conforme norma: NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolamento extrudada de PE ou PVC para Tensões até 1kV, cor preto (fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	60,00						-		60,00	60,00	20,00	5,00	25,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	-
27.1.28	Cabo sintenax #50,0 mm² - 1KV - isolamento em EPR, conforme norma: NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolamento extrudada de PE ou PVC para Tensões até 1kV, cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	60,00						-		60,00	60,00	20,00	5,00	25,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.1.29	Haste de aterramento tipo coperweld com núcleo de aço 1020 com revestimento de cobre por deposição eletrolítica e camada alta, mínimo de 254 microns, diâmetro 5/8" e comprimento 2,44m com conector, (Ref: Magnet ou similar) ABNT NBR 13571:1996	Un	5,00						-	5,00	0,00	5,00	50,00	12,00	62,00	310,00	-	-	-	310,00
27.1.30	Caixa de inspeção de aterramento e passagem, dimensões internas (30x30x40)cm, c/ tampa	Un	9,00						-	9,00	0,00	9,00	15,00	3,75	18,75	168,75	-	-	-	168,75
27.1.31	Caixa de passagem padrão CELESC, em alvenaria, dimensões internas (65x41x80)cm	Un	3,00						-		3,00	3,00	80,00	20,00	100,00	300,00	240,00	60,00	300,00	-
27.1.32	Tampa de ferro fundido, padrão CELESC, (70x46)cm	Un	3,00						-		3,00	3,00	316,00	75,00	391,00	1.173,00	948,00	225,00	1.173,00	-
27.1.33	Luminária tipo poste balizadorem alumínio injetado h=60cm para lâmpada 11W cor preta modelo DP- 035607 (Ref: Lustres e Projetos ou similar)	Un	12,00						-		12,00	12,00	100,00	25,00	125,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	-
27.1.34	Lâmpada compacta 11W, longa durabilidade: 8.000 horas, proporcionam maior conforto visual e com acendimento imediato, base E-27, (Ref: Osram ou similar)	Un	12,00						-		12,00	12,00	12,00	3,00	15,00	180,00	144,00	36,00	180,00	-
27.1.35	Reator com ignitor para lâmpada vapor de sódio 150W (bulbo elipsoidal), conforme norma: NBR 14417 - Reatores eletrônicos em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares, (Ref: Osram ou similar)	Un	4,00						-		4,00	4,00	70,00	17,00	87,00	348,00	280,00	68,00	348,00	-
27.1.36	Quadro de comando da motobomba (completo), conforme esquema de comando, (Ref: Weg ou similar)	Un	1,00						-		1,00	1,00	250,00	80,00	330,00	330,00	250,00	80,00	330,00	-
27.1.37	Base fusível para fusível diazed de 4A, conforme norma IEC60269, (Ref: Siemens ou similar)	Un	4,00						-		4,00	4,00	10,00	2,50	12,50	50,00	40,00	10,00	50,00	-
27.1.38	Fusível diazed 4A em corpo cerâmico de alta qualidade com preenchimento com areia de quartzo, conforme norma IEC60269, (Ref: Siemens ou similar)	Un	4,00						-		4,00	4,00	5,00	1,25	6,25	25,00	20,00	5,00	25,00	-
27.1.39	Anel de proteção para fusível diazed 4A, conforme norma IEC60269 (Ref: Siemens ou similar)	Un	4,00						-		4,00	4,00	3,00	0,75	3,75	15,00	12,00	3,00	15,00	-
27.1.40	Tampa para fusível diazed 4A, conforme norma IEC60269, (Ref: Siemens ou similar)	Un	4,00						-		4,00	4,00	5,00	1,25	6,25	25,00	20,00	5,00	25,00	-
27.1.41	Parafuso de ajuste para fusível diazed 4A, conforme norma IEC60269 (Ref: Siemens ou similar)	Un	4,00						-		4,00	4,00	4,00	1,00	5,00	20,00	16,00	4,00	20,00	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.1.42	Parafuso chumbador Ø13"x150mm com porcas e arruelas Ø13", ABNT NBR 14827:2002 Chumbadores instalados em elementos de concreto ou alvenaria - Determinação de resistência à tração e ao cisalhamento, (Ref: Mitto ou similar)	Un	16,00						-		16,00	16,00	5,00	1,25	6,25	100,00	80,00	20,00	100,00	-
27.1.43	luminária de iluminação pública fechada em alumínio reforçado cinza com refletor em alumínio anonizado e difusor em vidro temperado transparente ou policarbonato plano, com alojamento para equipamento elétrico e relé fotoeletrico acoplado, base E-40, para lâmpada vapor de sódio de alta pressão de 150W (bulbo elipsoidal), conforme norma: NBR 14229 - Ligas de alumínio - perfis extrudado sólido ou tubular para fins estruturais, (Ref: Luminárias Projeto ou similar), Modelo: DP 2384-01	Un	4,00						-			-	180,00	45,00	225,00	900,00	-	-	-	-
	Sub total		R\$									-				19.378,30	11.057,55	2.730,50	13.788,05	3.594,65
27.2	ILUMINAÇÃO																			
27.1	Fita isolante alta fusão, embalagem com 20m Ref: 3M ou similar	Un	3,00						-	3,00	0,00	3,00	30,00	5,00	35,00	105,00	-	-	-	105,00
27.2	Cabo 1,5mm² - 750V (Ref: Pirelli ou similar)	m	400,00					400,00			0,00	400,00	0,60	0,12	0,72	288,00	-	-	-	288,00
27.3	Cabo PP 3X#1,5mm² - 750V, conforme norma: NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V e NBR NM 280 - Condutores de cabos iaolados, para alimentação das luminárias, (Ref: Pirelli ou similar)	m	200,00						-	200,00	0,00	200,00	3,00	0,70	3,70	740,00	-	-	-	740,00
27.4	Caixa metálica galvanizada 4x2" fixada em perfilado para luminária, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	80,00						-	80,00	0,00	80,00	4,00	1,00	5,00	400,00	-	-	-	400,00
27.5	Gancho curto p/ luminária 4x16W, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	160,00						-	160,00	0,00	160,00	3,50	0,80	4,30	688,00	-	-	-	688,00
27.6	Lâmpada 16W/840 fluorescente tipo Super 84 Osram ou similar	Un	320,00						-	320,00	0,00	320,00	7,50	1,70	9,20	2.944,00	-	-	-	2.944,00
27.7	Lâmpada 32W/840 fluorescente tipo Super 84 Osram ou similar	Un	8,00							8,00	0,00	8,00	7,50	1,70	9,20	73,60	-	-	-	73,60

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.8	Lâmpada compacta 18W, longa durabilidade: 8.000 horas, proporcionam maior conforto visual e com acendimento imediato base E-27, (Ref: Osram ou similar)	Un	36,00							36,00	0,00	36,00	8,00	2,00	10,00	360,00	-	-	-	360,00
27.9	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado, fixadas no forro ou perfurado (Referência: Lumicenter DRA08-E218 ou similar)	Un	18,00							18,00	0,00	18,00	65,00	15,00	80,00	1.440,00	-	-	-	1.440,00
27.10	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Lumicenter CAA01-E416 ou similar)	Un	80,00							80,00	0,00	80,00	109,00	22,00	131,00	10.480,00	-	-	-	10.480,00
27.11	Luminária pendente 2X32W/220V, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, haste e canopla para suspensão da luminária. Iluminação direta. (Referência Lumicenter CPD03-P232 ou similar)	Un	4,00							4,00	0,00	4,00	110,00	22,00	132,00	528,00	-	-	-	528,00
27.12	Plug 2p+t, para alimentação das luminárias, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	150,00						-	150,00	0,00	150,00	5,50	1,20	6,70	1.005,00	-	-	-	1.005,00
27.13	Reator 2x16W/220V - eletrônico AFP, TDH <10%, uso interno, conforme norma: NBR 14417 - Reatores eletrônicos em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares, (Ref: Osram ou similar)	Un	160,00							160,00	0,00	160,00	30,00	6,00	36,00	5.760,00	-	-	-	5.760,00
27.14	Reator 2x32W/220V - eletrônico AFP, TDH <10%, uso interno, conforme norma: NBR 14417 - Reatores eletrônicos em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares, (Ref: Osram ou similar)	Un	4,00							4,00	0,00	4,00	30,00	6,00	36,00	144,00	-	-	-	144,00
27.15	Soquete para lâmpada fluorescente tubular, (Ref: Lorenzenti ou similar)	Un	656,00							656,00	0,00	656,00	2,00	0,40	2,40	1.574,40	-	-	-	1.574,40
27.16	Tomada 2P+T - 10A/250Vca, c/ tampa, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	80,00						80,00		0,00	80,00	9,50	2,20	11,70	936,00	-	-	-	936,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
27.3	Sub total	R\$										-				27.466,00	-	-	-	27.466,00	
	QUADROS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS																				
27.3.1	CD ÁREA PÚBLICO										0,00	-									
27.3.1.1	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	5,00							-	5,00	0,00	5,00	7,00	1,50	8,50	42,50	-	-	-	42,50
27.3.1.2	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x50A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	1,00							-	1,00	0,00	1,00	8,00	1,60	9,60	9,60	-	-	-	9,60
27.3.1.3	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x16A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	3,00								3,00	0,00	3,00	8,00	1,50	9,50	28,50	-	-	-	28,50
27.3.1.4	Interruptor bipolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref Mitto ou similar)	Un	3,00								3,00	0,00	3,00	85,00	18,00	103,00	309,00	-	-	-	309,00
27.3.1.5	Quadro modular de embutir, p/ 26 disjuntores DIN, com barramento 15x2mm - (140A) - Padrão TTA, conforme norma NBR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo parcialmente testado (PTTA), (Ref: Pragma - Schneider ou similar)	Un	1,00								1,00	0,00	1,00	255,00	55,00	310,00	310,00	-	-	-	310,00
27.3.1.6	Dispositivo de travamento para disjuntores monopolares de polipropileno tipo DIN, na cor vermelho, (Ref: Schneider ou similar)	Un	10,00									0,00	-	20,00	5,00	25,00	250,00	-	-	-	-
27.3.1.7	Cadeado em alumínio, algema e segredo em aço inox, diâmetro da algema de 25mm, com chave reserva, conforme NR 10, (Ref: Panduit - Cod PSL-11)	Un	3,00									0,00	-	27,00	5,00	32,00	96,00	-	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.3.1.8	Etiqueta de segurança de (Vinil Alto-laminado), listrado em branco e vermelho com laços para foto, nome, departameto e ramal, pacote com 5 unidades, conforme NR 10, (Ref: Panduit - Cod PST-98-P)	Un	1,00								0,00	-	20,00	4,00	24,00	24,00	-	-	-	-
	Sub total	R\$									0,00	-				1.069,60	-	-	-	699,60
27.3.2	CD NO BREAK										0,00	-					-	-	-	-
27.3.2.1	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e simila, (Ref: Schneider ou similar)	Un	5,00								5,00	5,00	8,00	2,00	10,00	50,00	40,00	10,00	50,00	-
27.3.2.2	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x32A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e simila, (Ref: Schneider ou similar)	Un	2,00								2,00	2,00	8,00	2,00	10,00	20,00	16,00	4,00	20,00	-
27.3.2.3	Quadro modular de embutir, p/ 13 disjuntores, com barramento 15x2mm - (140A) - Padrão TTA, conforme norma NBR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo parcialmente testado (PTTA) (Ref: Pragma - Schneider ou similar)	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	200,00	50,00	250,00	250,00	-	-	-	250,00
27.3.2.4	Kit de fixação DRY-WALL para quadro PRAGMA, (Ref: Pragma - Schneider ou similar)	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	20,00	4,00	24,00	24,00	-	-	-	24,00
27.3.2.5	Dispositivo de travamento para disjuntores monopolares de polipropileno tipo DIN, na cor vermelho, (Ref: Schneider ou similar)	Un	10,00								0,00	-	3,50	0,70	4,20	42,00	-	-	-	-
27.3.2.6	Cadeado em alumínio, algema e segredo em aço inox, diâmetro da algema de 25mm, com chave reserva, conforme NR 10, (Ref: Panduit - Cod PSL-11)	Un	3,00								0,00	-	25,00	5,00	30,00	90,00	-	-	-	-
27.3.2.7	Etiqueta de segurança de (Vinil Alto-laminado), listrado em branco e vermelho com laços para foto, nome, departameto e ramal, pacote com 5 unidades, conforme NR 10, (Ref: Panduit - Cod PST-98-P)	Un	1,00								0,00	-	20,00	4,00	24,00	24,00	-	-	-	-
	Sub total	R\$									0,00	-				500,00	56,00	14,00	70,00	274,00
27.3.3	CD AR CONDICIONADO										0,00	-					-	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.3.3.1	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, grau de proteção IP 20, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	19,00								19,00	19,00	2,00	8,00	10,00	190,00	38,00	152,00	190,00	-
27.3.3.2	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x25A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, grau de proteção IP 20, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	3,00								3,00	3,00	2,00	8,00	10,00	30,00	6,00	24,00	30,00	-
27.3.3.3	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	1,00								1,00	1,00	20,00	95,00	115,00	115,00	20,00	95,00	115,00	-
27.3.3.4	Interruptor bipolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	21,00								21,00	21,00	15,00	85,00	100,00	2.100,00	315,00	1.785,00	2.100,00	-
27.3.3.5	Quadro modular de embutir, p/ 96 disjuntores, com barramento 15x2mm - (140A) - Padrão TTA, conforme norma NBR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo parcialmente testado (PTTA)(Ref: Pragma - Schneider ou similar)	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	200,00	1.550,00	1.750,00	1.750,00	-	-	-	1.750,00
27.3.3.6	Kit de fixação DRY-WALL para quadro PRAGMA, Ref: Pragma - Schneider ou similar)	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	10,00	50,00	60,00	60,00	-	-	-	60,00
27.3.3.7	Dispositivo de travamento para disjuntores monopolares de polipropileno tipo DIN, na cor vermelho, (Ref: Schneider ou similar)	Un	10,00								0,00	-	0,70	3,50	4,20	42,00	-	-	-	-
27.3.3.8	Cadeado em alumínio, algema e segredo em aço inox, diâmetro da algema de 25mm, com chave reserva, conforme NR 10, (Ref: Panduit - Cod PSL-11)	Un	3,00								0,00	-	5,00	27,00	32,00	96,00	-	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.3.3.9	Etiqueta de segurança de (Vinil Alto-laminado), listrado em branco e vermelho com laços para foto, nome, departameto e ramal, pacote com 5 unidades, conforme NR 10, (Ref: Panduit - Cod PST-98-P)	Un	1,00								0,00	-	4,00	20,00	24,00	24,00	-	-	-	-
Sub total		R\$									0,00	-				4.407,00	379,00	2.056,00	2.435,00	-
27.3.4	CD GERAL										0,00	-					-	-	-	-
27.3.4.1	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x16A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	2,00								2,00	2,00	8,00	2,00	10,00	20,00	16,00	4,00	20,00	-
27.3.4.2	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	12,00								12,00	12,00	8,00	2,00	10,00	120,00	96,00	24,00	120,00	-
27.3.4.3	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x100A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	1,00								1,00	1,00	95,00	15,00	110,00	110,00	95,00	15,00	110,00	-
27.3.4.4	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x50A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	1,00								1,00	1,00	8,00	2,00	10,00	10,00	8,00	2,00	10,00	-
27.3.4.5	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x32A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	8,00								8,00	8,00	8,00	2,00	10,00	80,00	64,00	16,00	80,00	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.3.4.6	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x25A - lcc=ics=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	1,00								1,00	1,00	8,00	2,00	10,00	10,00	8,00	2,00	10,00	-
27.3.4.7	Interruptor bipolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	8,00								8,00	8,00	85,00	15,00	100,00	800,00	680,00	120,00	800,00	-
27.3.4.8	Interruptor bipolar tipo DR 40A – 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	6,00								6,00	6,00	85,00	15,00	100,00	600,00	510,00	90,00	600,00	-
27.3.4.9	Quadro modular de embutir, p/ 72 disjuntores, com barramento 15x2mm - (140A) - Padrão TTA, conforme norma NBR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo parcialmente testado (PTTA) (Ref: Pragma - Schneider ou similar)	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	1.100,00	150,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	1.250,00
27.3.4.10	Kit de fixação DRY-WALL para quadro PRAGMA, Ref: Pragma - Schneider ou similar)	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	20,00	4,00	24,00	24,00	-	-	-	24,00
27.3.4.11	Dispositivo de travamento para disjuntores monopulares de polipropileno tipo DIN, na cor vermelho, (Ref: Schneider ou similar)	Un	10,00								0,00	-	50,00	10,00	60,00	600,00	-	-	-	-
27.3.4.12	Cadeado em alumínio, algema e segredo em aço inox, diâmetro da algema de 25mm, com chave reserva, conforme NR 10, (Ref: Panduit - Cod PSL-11)	Un	4,00								0,00	-	27,00	5,00	32,00	128,00	-	-	-	-
27.3.4.13	Etiqueta de segurança de (Vinil Alot-laminado), listrado em branco e vermelho com laços para foto, nome, departameto e ramal, pacote com 5 unidades, conforme NR 10, (Ref: Panduit - Cod PST-98-P)	Un	1,00								0,00	-	20,00	4,00	24,00	24,00	-	-	-	-
	Sub total	R\$									0,00	-				3.776,00	1.477,00	273,00	1.750,00	1.274,00
27.3.5	QUADRO DE COMANDO ILUMINAÇÃO EXTERNA										0,00	-								

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.3.5.1	Contator 4 pólos - 3NA 1NF, In= 25A, tensão da bobina=220V, conforme norma NBR IEC 60947 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão, (Ref: Schneider ou similar)	Un	1,00								1,00	1,00	95,00	15,00	110,00	110,00	95,00	15,00	110,00	-
27.3.5.2	Botão pulsador 1NA 1NF, (Ref: Schneider ou similar)	Un	1,00								1,00	1,00	12,00	2,50	14,50	14,50	12,00	2,50	14,50	-
27.3.5.3	Interruptor bipolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: Schneider ou similar)	Un	2,00								2,00	2,00	85,00	15,00	100,00	200,00	170,00	30,00	200,00	-
27.3.5.4	Quadro modular de embutir, p/ 13 disjuntores, com barramento 15x2mm - (140A) - Padrão TTA, conforme norma NBR IEC 60439 - Conjunto com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjunto com ensaios de tipo parcialmente testado (PTTA) (Ref: Pragma - Schneider ou similar)	Un	1,00								1,00	1,00	230,00	40,00	270,00	270,00	230,00	40,00	270,00	-
	Sub total	R\$										-				594,50	507,00	87,50	594,50	-
27.4	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS																			
27.4.1	Tampa cega para caixa 4x2" de embutir, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	50,00							50,00	0,00	50,00	5,00	1,00	6,00	300,00	-	-	-	300,00
27.4.2	Caixa 4x2" PVC, embutir, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar)	Un	149,00						149,00		0,00	149,00	2,00	0,40	2,40	357,60	-	-	-	357,60
27.4.3	Caixa 4x2" PVC DRY WALL, embutir, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Tigre ou similar)	Un	79,00							79,00	0,00	79,00	5,00	1,00	6,00	474,00	-	-	-	474,00
27.4.4	Caixa 4x2" metálica galvanizada conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fixada em perfilado para luminária, (Ref: Mopa ou similar)	Un	8,00							8,00	0,00	8,00	1,50	0,25	1,75	14,00	-	-	-	14,00
27.4.5	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	146,00							146,00	0,00	146,00	7,00	1,45	8,45	1.233,70	-	-	-	1.233,70

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.4.6	Interruptor simples, 1 seção, 10A/250V c/ tampa, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	16,00								16,00	16,00	7,00	1,45	8,45	135,20	112,00	23,20	135,20	-
27.4.7	Interruptor paralelo, 1 seção, 10A/250V c/ tampa, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	4,00								4,00	4,00	8,50	1,50	10,00	40,00	34,00	6,00	40,00	-
27.4.8	interruptor simples, 2 seção, 10A/250V c/ tampa, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	6,00								6,00	6,00	9,50	1,70	11,20	67,20	57,00	10,20	67,20	-
27.4.9	interruptor simples, 3 seção, 10A/250V c/ tampa, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	3,00								3,00	3,00	13,00	2,50	15,50	46,50	39,00	7,50	46,50	-
27.4.10	Interruptor pulsador p/ campanha embutir 2A/250V c/placa, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	2,00								2,00	2,00	7,50	1,50	9,00	18,00	15,00	3,00	18,00	-
27.4.11	Campainha tipo cigarra, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	2,00								0,00	-	18,00	3,00	21,00	42,00	-	-	-	-
27.4.12	Caixa de piso redonda tampa rebaixada - 220, conforme norma: NBR 5431 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Dutotec ou similar)	Un	29,00							29,00	0,00	29,00	120,00	45,00	165,00	4.785,00	-	-	-	4.785,00
27.4.13	Caixa de fundo cx redonda 200 piso elevado, conforme norma: NBR 5431 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas(Ref: Dutotec ou similar)	Un	29,00							29,00	0,00	29,00	65,00	20,00	85,00	2.465,00	-	-	-	2.465,00
27.4.14	Adaptador metalico caixa redonda 8 blocos, conforme norma: NBR 5431 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas(Ref: Dutotec ou similar)	Un	29,00							29,00	0,00	29,00	100,00	16,00	116,00	3.364,00	-	-	-	3.364,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.4.15	Tomada BLK 20A 3P - NBR - branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar)	Un	116,00							116,00	0,00	116,00	9,00	1,80	10,80	1.252,80	-	-	-	1.252,80
27.4.16	Bloco cego branco, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico(Ref: Dutotec ou similar)	Un	58,00							0,00	58,00	58,00	5,00	1,00	6,00	348,00	290,00	58,00	348,00	-
27.4.17	Tomada 2P+T na cor vermelha-10A/250Vca c/ tampa, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	9,00							0,00	0,00	-	9,50	1,90	11,40	102,60	-	-	-	-
27.4.18	Interruptor com caixa 4x2" de embutir tipo Aquatic, com IP44, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e ánalogas, (Ref: Pial Legrand ou similar)	Un	2,00								2,00	2,00	25,00	5,00	30,00	60,00	50,00	10,00	60,00	-
27.4.19	Tomada monofásica fêmea de embutir 3 pólos - 16A (220/240 Vca) na cor azul, IP67, (Ref: Steck, mod Shock TITE)	Un	1,00								0,00	-	22,00	4,00	26,00	26,00	-	-	-	-
27.4.20	Caixa concentradora em chapa de aço para tomada de embutir, grau de proteção IP67, dimensões (15x11X7)cm, (Ref: Cemar ou similar)	Un	1,00								0,00	-	25,00	5,40	30,40	30,40	-	-	-	-
	Sub total	R\$										-				15.162,00	597,00	117,90	714,90	14.246,10
27.5	ELETRODUTOS, PERFILADOS, CABOS E ACESSÓRIOS																			
27.5.1	Abraçadeira de PVC simples, lisa p/ eletroduto Ø 3/4", (Ref: Wetzel ou similar)	Un	84,00					84,00			0,00	84,00	1,00	0,20	1,20	100,80	-	-	-	100,80
27.5.2	Arruela e bucha de alumínio Ø3/4", (Ref: Wetzel ou similar)	Cj	129,00					129,00			0,00	129,00	1,00	0,20	1,20	154,80	-	-	-	154,80
27.5.3	Cabo # 1,5 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	500,00					500,00			0,00	500,00	0,60	0,10	0,70	350,00	-	-	-	350,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
27.5.4	Cabo # 1,5 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD)cor branco (retorno), (Ref: Pirelli ou similar)	m	525,00					525,00			0,00	525,00	0,60	0,10	0,70	367,50	-	-	-	367,50	
27.5.5	Cabo # 1,5 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor preta (Fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	275,00					275,00			0,00	275,00	0,60	0,10	0,70	192,50	-	-	-	192,50	
27.5.6	Cabo # 1,5 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	315,00					315,00			0,00	315,00	0,60	0,10	0,70	220,50	-	-	-	220,50	
27.5.7	Cabo # 6,0 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	130,00					130,00			0,00	130,00	1,90	0,40	2,30	299,00	-	-	-	299,00	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
27.5.8	Cabo # 6,0 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor preta (Fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	130,00					130,00				0,00	130,00	1,90	0,40	2,30	299,00	-	-	-	299,00
27.5.9	Cabo # 6,0 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	130,00					130,00				0,00	130,00	1,90	0,40	2,30	299,00	-	-	-	299,00
27.5.10	Cabo # 2,5 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor azul (neutro), (Ref: Pirelli ou similar)	m	950,00					950,00				0,00	950,00	0,74	0,11	0,85	807,50	-	-	-	807,50
27.5.11	Cabo # 2,5 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor preta (Fase), (Ref: Pirelli ou similar)	m	950,00					950,00				0,00	950,00	0,74	0,11	0,85	807,50	-	-	-	807,50

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.5.12	Cabo # 2,5 mm² - 750V - isolamento em PVC (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), cor verde (terra), (Ref: Pirelli ou similar)	m	950,00					950,00			0,00	950,00	0,74	0,11	0,85	807,50	-	-	-	807,50
27.5.13	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de 3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Branca, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	80,00					80,00			0,00	80,00	2,50	0,45	2,95	236,00	-	-	-	236,00
27.5.14	Luva Ø3/4" - PVC rígido, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	43,00					43,00			0,00	43,00	1,00	0,20	1,20	51,60	-	-	-	51,60
27.5.15	Eletroduto rígido roscável, Ø 3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15701 - Sistema de eletrodutos, cor: Branco, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar)	br	35,00					35,00			0,00	35,00	15,00	3,00	18,00	630,00	-	-	-	630,00
27.5.16	Eletroduto flexível corrugado Ø 1", fabricado em PVC Anti-chama, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, cor: (Amarelo), (Ref: Tigre ou similar)	m	100,00					100,00			0,00	100,00	4,50	0,90	5,40	540,00	-	-	-	540,00
27.5.17	Eletroduto flexível corrugado Ø 3/4", fabricado em PVC Anti-chama, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, cor: (Amarelo), (Ref: Tigre ou similar)	m	55,00					55,00			0,00	55,00	2,90	0,80	3,70	203,50	-	-	-	203,50
27.5.18	Porca sextavada Ø1/4", (Ref Mitto ou similar)	Un	2.100,00					2.100,00			0,00	2.100,00	0,10	0,02	0,12	252,00	-	-	-	252,00
27.5.19	Fita isolante indicada para isolamentos elétricos em geral, composta a base de PVC especial que não propaga chama, embalagem com 20m, conforme norma ABNT NBR NM 60454-1:2007 Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD, (Ref: 3M ou similar)	Un	5,00					5,00			0,00	5,00	7,00	1,00	8,00	40,00	-	-	-	40,00
27.5.20	Arruela lisa Ø 1/4", (Ref Mitto ou similar)	cento	21,00					21,00			0,00	21,00	0,10	0,02	0,12	2,52	-	-	-	2,52

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.5.21	Cabo multipolar flexível (3 #1,5mm² - tripolar), conforme norma: NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V e NBR NM 280 - Condutores de cabos iaolados, (Ref: Prysmin ou similar)	m	20,00						20,00		0,00	20,00	2,90	0,50	3,40	68,00	-	-	-	68,00
27.5.22	Derivação lateral - eletrocalha (100x50)mm - para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	18,00					18,00			0,00	18,00	18,00	3,00	21,00	378,00	-	-	-	378,00
27.5.23	Curva de inversão para eletrocalha de (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00					4,00			0,00	4,00	19,00	3,20	22,20	88,80	-	-	-	88,80
27.5.24	Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	br	19,00					19,00			0,00	19,00	25,00	5,00	30,00	570,00	-	-	-	570,00
27.5.25	Emenda em "T" - para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	5,00					5,00			0,00	5,00	15,00	2,50	17,50	87,50	-	-	-	87,50
27.5.26	Emenda em "L" - para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00					3,00			0,00	3,00	16,00	2,60	18,60	55,80	-	-	-	55,80
27.5.27	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	24,00					24,00			0,00	24,00	5,00	1,00	6,00	144,00	-	-	-	144,00
27.5.28	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	6,00					6,00			0,00	6,00	8,00	2,00	10,00	60,00	-	-	-	60,00
27.5.29	Emenda p/ eletrocalha metálica (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	19,00					19,00			0,00	19,00	3,50	0,70	4,20	79,80	-	-	-	79,80

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Vara do Trabalho de Mafra Local: Mafra / SC CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.568.223,17	Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: R\$ 7.866,85	
SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011 FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: R\$ 23.748,81	

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
27.5.30	Emenda p/ perfilado metálico (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	37,00					37,00			0,00	37,00	3,50	0,70	4,20	155,40	-	-	-	155,40
27.5.31	Parafuso e bucha Ø1.1/4"x1/4", (Ref: Mitto ou similar)	cento	7,00					7,00			0,00	7,00	31,00	0,70	31,70	221,90	-	-	-	221,90
27.5.32	Parafuso lenticla ø1/4"x 1/2", (Ref: Mitto ou similar)	cento	8,00					8,00			0,00	8,00	30,00	0,70	30,70	245,60	-	-	-	245,60
27.5.33	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	br	37,00					37,00			0,00	37,00	55,00	8,00	63,00	2.331,00	-	-	-	2.331,00
27.5.34	Porca losangular com pino 1/4", (Ref: Mitto ou similar)	cento	4,00					4,00			0,00	4,00	50,00	0,80	50,80	203,20	-	-	-	203,20
27.5.35	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	100,00					100,00			0,00	100,00	4,00	0,80	4,80	480,00	-	-	-	480,00
27.5.36	Suporte curto p/ perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	224,00					224,00			0,00	224,00	2,50	0,40	2,90	649,60	-	-	-	649,60
27.5.37	Cantoneira metálica ZZ p/ fixação do perfilado na laje, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	224,00					224,00			0,00	224,00	1,50	0,20	1,70	380,80	-	-	-	380,80
27.5.38	Terminal liso para eletrocalha metálica em parede conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (100x50)mm, (Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00					3,00			0,00	3,00	8,00	1,20	9,20	27,60	-	-	-	27,60
27.5.39	Terminação do perfilado metálico em parede (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	41,00					41,00			0,00	41,00	8,00	1,20	9,20	377,20	-	-	-	377,20
27.5.40	Vergalhão rosca total 1/4"x3000mm, (Ref: Mitto ou similar)	br	36,00					36,00			0,00	36,00	7,00	1,20	8,20	295,20	-	-	-	295,20
27.5.41	Suporte de suspensão p/ eletrocalha metálica (100x50x3000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	57,00					57,00			0,00	57,00	4,00	0,80	4,80	273,60	-	-	-	273,60

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
27.5.42	Conector prensa-cabo para fixação do cabo multipolar com perfilado, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	5,00					5,00			0,00	5,00	4,00	0,80	4,80	24,00	-	-	-	24,00	
27.5.43	Saída horizontal simples de perfilado p/ eletroduto Ø3/4", conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar	Un	45,00					45,00			0,00	45,00	4,00	0,80	4,80	216,00	-	-	-	216,00	
27.5.44	No- Break 3kVA, monofásico (FNT), tensão de entrada/saída (220/127)Vca, 60Hz, distorção harmônica menor que 5%, fator de potência 0,90, composto com retificador, inversor, chave estática e manual de by-pass, baterias estacionárias livre de manutenção, (Ref :SMS ou similar)	Un	1,00								0,00	-	3.500,00	550,00	4.050,00	4.050,00	-	-	-	-	
	Sub total		R\$								-					18.124,22	-	-	-	14.074,22	
27.6	SUBESTAÇÃO																				
27.6.1	Cabo de alumínio nu, com alma de aço -	m	40,00						-		-	-	10,00	2,50	12,50	500,00	-	-	-	-	
27.6.2	Isolador tipo bastão em porcelana	Un	3,00						-		3,00	3,00	13,00	3,50	16,50	49,50	39,00	10,50	49,50	-	
27.6.3	Para-raio de distribuição polimérico -	Un	3,00						-	3,00	0,00	3,00	135,00	35,00	170,00	510,00	-	-	-	510,00	
27.6.4	Cinta galvanizada a fogo - 200mm p/	Un	2,00						-		2,00	2,00	20,00	5,00	25,00	50,00	40,00	10,00	50,00	-	
27.6.5	Cinta galvanizada a fogo - 210mm p/	Un	1,00						-		1,00	1,00	60,00	14,00	74,00	74,00	60,00	14,00	74,00	-	
27.6.6	Cinta galvanizada a fogo - 240mm p/	Un	1,00						-		1,00	1,00	20,00	5,00	25,00	25,00	20,00	5,00	25,00	-	
27.6.7	Transformador de distribuição, à óleo,	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	11.000,00	3.500,00	14.500,00	14.500,00	-	-	-	14.500,00	
27.6.8	Suporte metálico para transformador p/	Un	2,00						-	2,00	0,00	2,00	55,00	12,20	67,20	134,40	-	-	-	134,40	
27.6.9	Cabo # 95,0 mm² - 1KV - isolação em	m	12,00						-		12,00	12,00	35,00	8,50	43,50	522,00	420,00	102,00	522,00	-	
27.6.10	Cabo # 95,0 mm² - 1KV - isolação em	m	12,00						-		12,00	12,00	35,00	9,00	44,00	528,00	420,00	108,00	528,00	-	
27.6.11	Cabo # 95,0 mm² - 1KV - isolação em	m	12,00						-		12,00	12,00	35,00	9,00	44,00	528,00	420,00	108,00	528,00	-	
27.6.12	Cabo # 95,0 mm² - 1KV - isolação em	m	12,00						-		12,00	12,00	35,00	9,00	44,00	528,00	420,00	108,00	528,00	-	
27.6.13	Cabecote galvanizado ou curva 180° -	m	1,00						-		1,00	1,00	25,00	7,00	32,00	32,00	25,00	7,00	32,00	-	
27.6.14	Eletroduto PVC rosqueável classe A,	br	1,00						-		1,00	1,00	60,00	15,00	75,00	75,00	60,00	15,00	75,00	-	
27.6.15	Luva de PVC rosqueável para	Un	5,00						-		5,00	5,00	25,00	7,00	32,00	160,00	125,00	35,00	160,00	-	
27.6.16	Cabo de cobre nú. #50,0mm² - 7 fios	m	30,00						-		30,00	30,00	18,00	5,00	23,00	690,00	540,00	150,00	690,00	-	
27.6.17	Eletroduto PVC rosqueável classe A,	br	2,00						-		2,00	2,00	12,00	3,00	15,00	30,00	24,00	6,00	30,00	-	
27.6.18	Luva de PVC rosqueável para	Un	6,00						-		6,00	6,00	2,50	0,50	3,00	18,00	15,00	3,00	18,00	-	
27.6.19	Cinta metálica p/ fixação dos	Un	5,00						-		5,00	5,00	3,00	0,60	3,60	18,00	15,00	3,00	18,00	-	
27.6.20	Eletroduto em ferro galvanizado	m	12,00						-		12,00	12,00	90,00	25,00	115,00	1.380,00	1.080,00	300,00	1.380,00	-	
27.6.21	Quadro para transformadores de	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	400,00	100,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	
27.6.22	Quadro para medidores , tipo MDR,	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	458,00	129,00	587,00	587,00	-	-	-	587,00	
27.6.23	Quadro geral de baixa tensão (Q.P.G)	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	740,00	180,00	920,00	920,00	-	-	-	920,00	
27.6.24	Caixa de inspeção de aterramento em	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	80,00	20,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	
27.6.25	Haste de aterramento tipo coperweld	Un	7,00						-	1,00	6,00	7,00	50,00	12,00	62,00	434,00	300,00	72,00	372,00	62,00	
27.6.26	Conector tipo cunha , ou outro mais	Un	6,00						-	1,00	5,00	6,00	12,00	3,00	15,00	90,00	60,00	15,00	75,00	15,00	
27.6.27	Massa para calafetar, tipo "SIKAFLEX",	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	33,00	8,00	41,00	41,00	-	-	-	41,00	
27.6.28	Curva 90°raio longo de PVC	Un	2,00						-	1,00	1,00	2,00	6,00	2,00	8,00	16,00	6,00	2,00	8,00	8,00	
27.6.29	Cruzeta de concreto armado de	Un	2,00						-	2,00	0,00	2,00	80,00	25,00	105,00	210,00	-	-	-	210,00	
27.6.30	Mão francesa perfilada, aço, padrão	Un	2,00						-	2,00	0,00	2,00	7,50	2,00	9,50	19,00	-	-	-	19,00	
27.6.31	Parafuso cabeça quadrada	Un	6,00						-		6,00	6,00	3,00	0,80	3,80	22,80	18,00	4,80	22,80	-	
27.6.32	Parafuso cabeça quadrada	Un	2,00						-		2,00	2,00	3,50	1,00	4,50	9,00	7,00	2,00	9,00	-	
27.6.33	Isolador pilar em porcelana (classe	Cj	3,00						-		3,00	3,00	85,00	22,00	107,00	321,00	255,00	66,00	321,00	-	
27.6.34	Poste concreto armado, seção circular	Un	1,00						1,00		0,00	1,00	85,00	22,00	107,00	107,00	-	-	-	107,00	
27.6.35	Alça pré-formada, p/ cabos de alumínio	Un	4,00							4,00	0,00	4,00	5,00	1,50	6,50	26,00	-	-	-	26,00	
27.6.36	Armação secundária de um estribo p/	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	22,00	6,00	28,00	28,00	-	-	-	28,00	
27.6.37	Cabo flexível 35,0mm² - isolado - (para	m	12,00								12,00	12,00	18,00	5,00	23,00	276,00	216,00	60,00	276,00	-	
27.6.38	Tampa de ferro fundido (70x45)cm	Un	1,00								1,00	1,00	380,00	75,00	455,00	455,00	380,00	75,00	455,00	-	
27.6.39	Caixa de passagem em alvenaria	Un	1,00								1,00	1,00	80,00	20,00	100,00	100,00	80,00	20,00	100,00	-	
27.6.40	Curva 90°raio longo de PVC	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	20,00	5,00	25,00	50,00	-	-	-	50,00	
27.6.41	Cabo de cobre isolado em PVC p/	m	20,00							20,00	0,00	20,00	15,00	3,50	18,50	370,00	-	-	-	370,00	
27.6.42	Manilha sapatilha p/ cabos alumínio nu	Un	3,00							3,00	0,00	3,00	20,00	5,00	25,00	75,00	-	-	-	75,00	
27.6.43	Olhal para parafuso d16mm, (Ref:	Un	3,00							3,00	0,00	3,00	5,00	1,25	6,25	18,75	-	-	-	18,75	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
27.6.44	Suporte metálico em "L" - para raio.	Un	3,00							3,00	0,00	3,00	15,00	3,00	18,00	54,00	-	-	-	54,00	
27.6.45	Placa de advertência "cuidado	Un	3,00							3,00	0,00	3,00	50,00	12,00	62,00	186,00	-	-	-	186,00	
27.6.46	Sela para cruzeta de concreto	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	3,00	0,90	3,90	7,80	-	-	-	7,80	
27.6.47	Disjuntor termomagnético tripolar	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	250,00	70,00	320,00	320,00	-	-	-	320,00	
27.6.48	Cabo de cobre nu #10,0mm²	m	5,00							5,00	0,00	5,00	18,00	5,00	23,00	115,00	-	-	-	115,00	
27.6.49	Curva 90° raio longo de ferro	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	152,00	37,00	189,00	189,00	-	-	-	189,00	
27.6.50	Isolador tipo roldana em porcelana p/	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	5,50	1,25	6,75	6,75	-	-	-	6,75	
27.6.51	Abracadeira tipo "D", com cunha para	Un	3,00							3,00	0,00	3,00	2,50	0,50	3,00	9,00	-	-	-	9,00	
27.6.52	Terminal em cobre p/ 01 cabos	Un	6,00							6,00	0,00	6,00	35,00	9,00	44,00	264,00	-	-	-	264,00	
27.6.53	Porca quadrada e arruela, Ø16mm.	Ci	12,00							12,00	0,00	12,00	2,00	0,50	2,50	30,00	-	-	-	30,00	
27.6.54	Luva em ferro galvanizado, Ø3". (Ref:	Un	4,00							4,00	0,00	4,00	45,00	10,00	55,00	220,00	-	-	-	220,00	
27.6.55	Cabo de cobre Nú. #35,0mm² -(para	Un	12,00								12,00	12,00	18,00	4,50	22,50	270,00	216,00	54,00	270,00	-	
27.6.56	Dispositivo de proteção contra	Un	4,00								0,00	-	500,00	125,00	625,00	2.500,00	-	-	-	-	
27.6.57	Ponte de conexão para aplicação com	Un	1,00								0,00	-	15,00	3,50	18,50	18,50	-	-	-	-	
27.6.58	Fusível NH retardado (qL/qG) 105A.	Un	4,00								0,00	-	9,00	2,25	11,25	45,00	-	-	-	-	
27.6.59	Base fixação fusível NH (aR ou	Un	4,00								0,00	-	10,00	2,50	12,50	50,00	-	-	-	-	
27.6.60	Quadro de equipotencialização "BEP"	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	280,00	70,00	350,00	350,00	-	-	-	350,00	
Sub total			R\$														29.762,50	5.261,00	1.355,30	6.616,30	20.032,70
28	INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES																				
28.1	IMPLANTAÇÃO GERAL (ENTRADA)																				
28.1.1	Tampa de ferro fundido para caixa tipo R1 (76x46)cm, com inscrição telefone, padrão para telefonia OI TELECOM	Un	3,00								3,00	3,00	316,00	50,00	366,00	1.098,00	948,00	150,00	1.098,00	-	
28.1.2	Abracadeira metálica tipo "D" com cunha Ø 1.1/2", para conexão com aterramento do eletroduto de Ferro galvanizado no poste ref.: JEA ou similar	Un	1,00								1,00	1,00	1,00	0,20	1,20	1,20	1,00	0,20	1,20	-	
28.1.3	Abracadeira metálica tipo "D" com cunha Ø 2", para conexão com aterramento do eletroduto de Ferro galvanizado no poste ref.: JEA ou similar	Un	1,00								1,00	1,00	1,00	0,20	1,20	1,20	1,00	0,20	1,20	-	
28.1.4	Abracadeira metálica simples, lisa, tipo "U" para eletroduto Diâmetro 1", utilizada na fixação de dutos, em instalação de sobrepor, em parede ou teto. ref.: JEA ou equivalente	Un	3,00								3,00	3,00	0,30	0,05	0,35	1,05	0,90	0,15	1,05	-	
28.1.5	Luva roscável, Diâmetro de 1.1/2" para eletroduto Galvanizado a Fogo Pesado; Rosca NBR 8133; Acabamento: Galvanizado Eletrolítico - NBR 13057/93 e Zincado a Fogo ("Galvanizado a Fogo") - NBR 5624/93 Ref.: ELECON ou similar	Un	1,00								1,00	1,00	13,00	2,50	15,50	15,50	13,00	2,50	15,50	-	
28.1.6	Luva roscável, Diâmetro de 1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Branca. ref: TIGRE ou similar	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	3,50	0,70	4,20	8,40	-	-	-	8,40	
28.1.7	Eletroduto rígido roscável, Diâmetro de 1", fabricado em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, cor: Preto, em barras de 3m. ref: Wetzel ou similar	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	22,00	4,50	26,50	26,50	-	-	-	26,50	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL		TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO		
28.1.8	Abraçadeira metálica simples, lisa, tipo "U" para eletroduto Diâmetro 1/1.2", utilizada na fixação de dutos, em instalação de sobrepor, em parede ou teto. ref.: JEA ou equivalente	Un	3,00								3,00	0,00	3,00	4,00	0,80	4,80	14,40	-	-	-	14,40
28.1.9	Bucha e arruela de alumínio para	Cj	6,00								6,00	0,00	6,00	1,50	0,30	1,80	10,80	-	-	-	10,80
28.1.10	Luva roscável, Diâmetro de 2" para	Un	1,00								1,00	0,00	1,00	12,00	2,50	14,50	14,50	-	-	-	14,50
28.1.11	Bucha e arruela de alumínio para	Cj	5,00								5,00	0,00	5,00	1,50	0,30	1,80	9,00	-	-	-	9,00
28.1.12	Bucha e arruela de alumínio para	Cj	2,00								2,00	0,00	2,00	2,00	0,40	2,40	4,80	-	-	-	4,80
28.1.13	Eletroduto rígido roscável, Diâmetro de	Un	1,00								1,00	0,00	1,00	38,00	8,00	46,00	46,00	-	-	-	46,00
28.1.14	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro	m	5,00								5,00	0,00	5,00	1,60	0,35	1,95	9,75	-	-	-	9,75
28.1.15	Curva 90° roscável, raio longo.	Un	2,00								2,00	0,00	2,00	3,00	0,70	3,70	7,40	-	-	-	7,40
28.1.16	Curva 90° roscável, raio longo.	Un	2,00								2,00	0,00	2,00	4,50	1,00	5,50	11,00	-	-	-	11,00
28.1.17	cinta fita, em alumínio, (17mmxØ1,5m).	Un	6,00								6,00	0,00	6,00	2,50	0,50	3,00	18,00	-	-	-	18,00
28.1.18	Bucha e arruela de alumínio para	Cj	8,00								8,00	0,00	8,00	2,00	0,40	2,40	19,20	-	-	-	19,20
28.1.19	Curva 90° roscável, raio longo.	Un	2,00								2,00	0,00	2,00	6,00	1,00	7,00	14,00	-	-	-	14,00
28.1.20	Luva roscável, Diâmetro de 2"	Un	3,00								3,00	0,00	3,00	3,00	0,70	3,70	11,10	-	-	-	11,10
28.1.21	Luva roscável, Diâmetro de 1.1/2".	Un	5,00								5,00	0,00	5,00	2,50	0,50	3,00	15,00	-	-	-	15,00
28.1.22	BLI-10P, Bloco de Engate rápido.	Un	3,00								0,00	0,00	-	5,00	1,00	6,00	18,00	-	-	-	-
	Barra chata de Cobre (#5/16 x 3/4" -	m	300,00								0,00		-	30,00	1,00	31,00	9.300,00	-	-	-	-
28.1.24	Conjunto Protetor contra surtos	Un	1,00								0,00	0,00	-	100,00	5,00	105,00	105,00	-	-	-	-
28.1.25	Anel guia N° 1- Ø1" com base, utilizado	Un	20,00								0,00	0,00	-	2,00	0,40	2,40	48,00	-	-	-	-
28.1.26	Cabo sintenax # 10,0 mm² -1KV -	Un	6,00								0,00	0,00	-	4,00	0,80	4,80	28,80	-	-	-	-
28.1.27	Arame recozido 18 BWG - guia de	kg	5,00								0,00	0,00	-	8,50	1,80	10,30	51,50	-	-	-	-
28.1.28	Haste de aterramento, tipo cooperweld,	Un	3,00								0,00	0,00	-	48,00	10,00	58,00	174,00	-	-	-	-
28.1.29	Eletroduto PVC rígido Diâmetro de	m	25,00								25,00	0,00	25,00	22,00	5,00	27,00	675,00	-	-	-	675,00
28.1.30	Bloco de conexão 110 IDC 100 pares	Un	1,00								0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.1.31	Eletroduto PVC rígido Diâmetro de 1"	m	86,00								86,00	0,00	86,00	10,00	2,00	12,00	1.032,00	-	-	-	1.032,00
28.1.32	Eletroduto Galvanizado a Fogo Pesado,	br	2,00								2,00	0,00	2,00	110,00	20,00	130,00	260,00	-	-	-	260,00
28.1.33	Terminal tipo sapata para cabo de	Un	70,00								70,00	0,00	70,00	2,50	0,50	3,00	210,00	-	-	-	210,00
28.1.34	Eletroduto PVC rígido Diâmetro de 2",	m	25,00								25,00	0,00	25,00	22,00	5,00	27,00	675,00	-	-	-	675,00
28.1.35	Caixa nº 04 (60x60X12)cm, metálica,	Un	1,00								1,00	0,00	1,00	180,00	40,00	220,00	220,00	-	-	-	220,00
28.1.36	Caixa nº 03 (40x40X12)cm, metálica,	Un	2,00								2,00	0,00	2,00	82,00	15,00	97,00	194,00	-	-	-	194,00
28.1.37	Eletroduto Galvanizado a Fogo Pesado,	br	2,00									0,00	-	136,00	28,00	164,00	328,00	-	-	-	-
28.1.38	cabo sintenax # 16,0 mm² -1KV -	m	60,00									0,00	-	6,20	1,00	7,20	432,00	-	-	-	-
28.1.39	Caixa de passagem padrão para	Un	3,00								3,00	0,00	3,00	90,00	28,00	118,00	354,00	-	-	-	354,00
28.1.40	Caixa de passagem em alvenaria, para	Un	3,00								3,00	0,00	3,00	100,00	30,00	130,00	390,00	-	-	-	390,00
	Sub total	R\$											-				15.852,10	963,90	153,05	1.116,95	4.249,85
28.2	TOMADAS, CABOS E ACESSÓRIOS																				
28.2.1	Caixa (4x2)", de embutir, sem tampa,	Un	80,00						80,00			0,00	80,00	1,50	0,30	1,80	144,00	-	-	-	144,00
28.2.2	Tampa Cega para caixa (4x2)".	Un	30,00							-	30,00	0,00	30,00	2,90	0,70	3,60	108,00	-	-	-	108,00
28.2.3	Bloco para RJ 45 Keystone - branco,	Un	58,00							-	58,00	0,00	58,00	6,00	1,00	7,00	406,00	-	-	-	406,00
28.2.4	Tampa para caixa (4x2)", com Ø2	Un	29,00							-	0,00	29,00	29,00	5,00	0,80	5,80	168,20	145,00	23,20	168,20	-
28.2.5	CONECTOR FEMEA RJ45 CAT 5E,	Un	58,00							-	0,00	29,00	29,00	13,00	2,50	15,50	899,00	377,00	72,50	449,50	-
28.2.6	CABO UTP 4 Pares - Cat 05e, não	Un	13,00							13,00	0,00	0,00	13,00	366,00	70,00	436,00	5.668,00	-	-	-	5.668,00
28.2.7	CABO UTP 4 Pares - Cat 06, não	m	10,00							-	10,00	0,00	10,00	3,00	0,70	3,70	37,00	-	-	-	37,00
	Sub total	R\$											-				7.430,20	522,00	95,70	617,70	6.363,00
28.3	Infraestrutura (Instalações Internas)																				
28.3.1	Abraçadeira metálica, p/ eletroduto Ø	Un	21,00							21,00		0,00	21,00	1,00	0,20	1,20	25,20	-	-	-	25,20
28.3.2	Abraçadeira de PVC simples, lisa p/	Un	15,00							15,00		0,00	15,00	1,00	0,20	1,20	18,00	-	-	-	18,00
28.3.3	Arruela e bucha de alumínio Ø2"	Cj	1,00							-	1,00	0,00	1,00	3,00	0,70	3,70	3,70	-	-	-	3,70
28.3.4	Arruela e bucha de alumínio Ø3/4"	Cj	36,00							36,00		0,00	36,00	1,50	0,25	1,75	63,00	-	-	-	63,00
28.3.5	Arruela e bucha de alumínio Ø1.1/4"	Cj	2,00							-	2,00	0,00	2,00	2,50	0,50	3,00	6,00	-	-	-	6,00
28.3.6	Arruela e bucha de alumínio Ø1.1/2"	Cj	7,00							-	7,00	0,00	7,00	2,50	0,50	3,00	21,00	-	-	-	21,00
28.3.7	Arruela e bucha de alumínio Ø1"	Cj	8,00							8,00		0,00	8,00	2,50	0,50	3,00	24,00	-	-	-	24,00
28.3.8	Curva 90° roscável, raio longo.	Un	7,00							7,00		0,00	7,00	8,00	1,50	9,50	66,50	-	-	-	66,50
28.3.9	Curva 90° roscável, raio longo.	Un	1,00							1,00		0,00	1,00	15,00	3,00	18,00	18,00	-	-	-	18,00
28.3.10	Curva 90° roscável, raio longo.	Un	6,00							6,00		0,00	6,00	4,00	1,00	5,00	30,00	-	-	-	30,00
28.3.11	Luva roscável, Diâmetro de 3/4",	Un	17,00							17,00		0,00	17,00	1,00	0,20	1,20	20,40	-	-	-	20,40
28.3.12	Luva roscável, Diâmetro de 1.1/2".	Un	21,00							-	21,00	0,00	21,00	3,50	0,70	4,20	88,20	-	-	-	88,20
28.3.13	Luva roscável, Diâmetro de 2",	Un	1,00							-	1,00	0,00	1,00	5,00	1,20	6,20	6,20	-	-	-	6,20
28.3.14	Eletroduto rígido roscável, Diâmetro de	Un	5,00							-	5,00	0,00	5,00	15,00	3,00	18,00	90,00	-	-	-	90,00
28.3.15	Eletroduto rígido roscável, Diâmetro de	Un	7,00							-	7,00	0,00	7,00	35,00	7,50	42,50	297,50	-	-	-	297,50

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
28.3.16	Eletroduto rígido roscável. Diâmetro de	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	50,00	10,00	60,00	60,00	-	-	-	60,00	
28.3.17	Eletroduto rígido roscável. Diâmetro de	Un	1,00						-	1,00	0,00	1,00	30,00	7,00	37,00	37,00	-	-	-	37,00	
28.3.18	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro	m	120,00					120,00	-		0,00	120,00	3,50	0,70	4,20	504,00	-	-	-	504,00	
28.3.19	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro	m	165,00					165,00	-		0,00	165,00	3,00	0,70	3,70	610,50	-	-	-	610,50	
28.3.20	Cabo Telecomunicações uso interno CH		20,00						20,00		0,00	20,00	8,00	1,50	9,50	190,00	-	-	-	190,00	
28.3.21	Porca sextavada ø1/4"	cento	21,00					21,00	-		0,00	21,00	10,00	2,00	12,00	252,00	-	-	-	252,00	
28.3.22	Eletrocalha metálica perfurada	br	4,00					4,00	-		0,00	4,00	20,00	4,00	24,00	96,00	-	-	-	96,00	
28.3.23	Eletrocalha metálica perfurada	br	3,00					3,00	-		0,00	3,00	50,00	10,00	60,00	180,00	-	-	-	180,00	
28.3.24	Eletrocalha metálica perfurada	br	13,00					13,00	-		0,00	13,00	25,00	5,00	30,00	390,00	-	-	-	390,00	
28.3.25	Emenda p/ eletrocalha metálica	Un	4,00					4,00	-		0,00	4,00	2,00	0,40	2,40	9,60	-	-	-	9,60	
28.3.26	Emenda p/ eletrocalha metálica		13,00					13,00	-		0,00	13,00	3,50	0,70	4,20	54,60	-	-	-	54,60	
28.3.27	Emenda p/ eletrocalha metálica	Un	3,00					3,00	-		0,00	3,00	5,50	1,20	6,70	20,10	-	-	-	20,10	
28.3.28	Emenda em "T" - para eletrocalha	Un	1,00					1,00	-		0,00	1,00	25,00	5,00	30,00	30,00	-	-	-	30,00	
28.3.29	Emenda em "L" - para eletrocalha	Un	2,00					2,00	-		0,00	2,00	15,00	3,00	18,00	36,00	-	-	-	36,00	
28.3.30	Emenda em "T" - para eletrocalha	Un	1,00					1,00	-		0,00	1,00	25,00	5,00	30,00	30,00	-	-	-	30,00	
28.3.31	Emenda em "L" - para eletrocalha	Un	2,00					2,00	-		0,00	2,00	30,00	6,00	36,00	72,00	-	-	-	72,00	
28.3.32	Curva de inversão para eletrocalha	Un	1,00					1,00	-		0,00	1,00	25,00	5,00	30,00	30,00	-	-	-	30,00	
28.3.33	Redução concêntrica para eletrocalha	Un	1,00					1,00	-		0,00	1,00	15,00	3,00	18,00	18,00	-	-	-	18,00	
28.3.34	Redução concêntrica para eletrocalha	Un	2,00					2,00	-		0,00	2,00	25,00	5,00	30,00	60,00	-	-	-	60,00	
28.3.35	Curva de vertical externa para	Un	2,00					2,00	-		0,00	2,00	15,00	3,00	18,00	36,00	-	-	-	36,00	
28.3.36	Curva de vertical interna para	Un	2,00					2,00	-		0,00	2,00	15,00	3,00	18,00	36,00	-	-	-	36,00	
28.3.37	Terminação do perfilado metálico em	Un	13,00					13,00	-		0,00	13,00	4,00	0,80	4,80	62,40	-	-	-	62,40	
28.3.38	Emenda p/ perfilado metálico	Un	17,00					17,00	-		0,00	17,00	3,50	0,70	4,20	71,40	-	-	-	71,40	
28.3.39	Cantoneira metálica ZZ p/ fixação do	Un	120,00					120,00	-		0,00	120,00	3,50	0,70	4,20	504,00	-	-	-	504,00	
28.3.40	Derivação lateral - eletrocalha - para	Un	10,00					10,00	-		0,00	10,00	4,50	1,00	5,50	55,00	-	-	-	55,00	
28.3.41	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4"	Un	16,00					16,00	-		0,00	16,00	4,30	0,90	5,20	83,20	-	-	-	83,20	
28.3.42	Saída horizontal, para eletroduto Ø1"	Un	8,00					8,00	-		0,00	8,00	4,90	0,90	5,80	46,40	-	-	-	46,40	
28.3.43	Saída horizontal, para eletroduto Ø2"	Un	1,00					1,00	-		0,00	1,00	9,50	2,00	11,50	11,50	-	-	-	11,50	
28.3.44	Saída horizontal, para eletroduto	Un	2,00					2,00	-		0,00	2,00	8,50	1,80	10,30	20,60	-	-	-	20,60	
28.3.45	Perfilado metálico perfurado	br	17,00					17,00	-		0,00	17,00	50,00	10,00	60,00	1.020,00	-	-	-	1.020,00	
28.3.46	Vergalhão rosca total 1/4"x3000mm	br	22,00					22,00	-		0,00	22,00	7,00	1,70	8,70	191,40	-	-	-	191,40	
28.3.47	Arruela lisa ø1/4"	cento	4,00					4,00	-		0,00	4,00	10,00	2,00	12,00	48,00	-	-	-	48,00	
28.3.48	Parafuso e bucha Ø1,1/4"x1/4"	cento	7,00					7,00	-		0,00	7,00	31,00	6,00	37,00	259,00	-	-	-	259,00	
28.3.49	Parafuso lentalha ø1/4"x 1/2"	cento	8,00					8,00	-		0,00	8,00	30,00	6,00	36,00	288,00	-	-	-	288,00	
28.3.50	Porca losangular com pino 1/4"	cento	4,00					4,00	-		0,00	4,00	50,00	10,00	60,00	240,00	-	-	-	240,00	
28.3.51	Suporte de suspensão p/ eletrocalha	Un	12,00					12,00	-		0,00	12,00	2,50	0,50	3,00	36,00	-	-	-	36,00	
28.3.52	Suporte de suspensão p/ eletrocalha	Un	13,00					13,00	-		0,00	13,00	3,50	0,70	4,20	54,60	-	-	-	54,60	
28.3.53	Suporte de suspensão p/ eletrocalha	Un	9,00					9,00	-		0,00	9,00	5,00	1,00	6,00	54,00	-	-	-	54,00	
28.3.54	Terminal liso para eletrocalha metálica	Un	2,00					2,00	-		0,00	2,00	20,00	4,00	24,00	48,00	-	-	-	48,00	
28.3.55	Emenda interna "L" para perfilado	Un	4,00					4,00	-		0,00	4,00	5,00	1,00	6,00	24,00	-	-	-	24,00	
28.3.56	Emenda interna "T" para perfilado	Un	6,00					6,00	-		0,00	6,00	5,00	1,00	6,00	36,00	-	-	-	36,00	
28.3.57	Suporte curto p/ perfilado (38x38)mm	Un	68,00					68,00	-		0,00	68,00	2,50	0,50	3,00	204,00	-	-	-	204,00	
28.3.58	Saída horizontal simples de perfilado p/ e	Un	20,00					20,00	-		0,00	20,00	3,50	0,70	4,20	84,00	-	-	-	84,00	
28.3.59	Saída horizontal simples de perfilado p/ e	Un	5,00					5,00	-		0,00	5,00	5,00	1,00	6,00	30,00	-	-	-	30,00	
28.3.60	Cabo paralelo polarizado 2 x 2,5mm2	m	60,00						-	0,00	0,00	-	2,00	0,40	2,40	144,00	-	-	-	-	
28.3.61	Cabo microfone Santo Angelo sc 30	m	20,00						-	0,00	0,00	-	5,00	1,00	6,00	120,00	-	-	-	-	
28.3.62	Conector para microfone macho +	Un	1,00						-		0,00	-	15,00	3,00	18,00	18,00	-	-	-	-	
28.3.63	Tomada coaxial 75 ohms para Antena	Un	5,00						-		0,00	-	8,00	1,80	9,80	49,00	-	-	-	-	
28.3.65	Derivador (divisor de sinal) tipo "BNC"	Un	1,00						-		0,00	-	20,00	4,00	20,00	20,00	-	-	-	-	
Sub total			R\$									-				7.352,00	-	-	-	7.001,00	
28.4 EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS DE REDE PARA "CPD" E OBRA EM GERAL																					
28.4.1	Gaveta de ventilação para Rack 19".	Un	1,00								1,00	1,00	374,00	80,00	454,00	454,00	374,00	80,00	454,00	-	
28.4.2	Conector macho RJ45 CAT 6 .	Un	2,00								2,00	2,00	3,50	0,70	4,20	8,40	7,00	1,40	8,40	-	
28.4.3	Kit de Montagem para rack (fixação em	Un	1,00								1,00	1,00	35,00	7,50	42,50	42,50	35,00	7,50	42,50	-	
28.4.4	KIT 110 - 100 Pares para Rack padrão	Un	1,00								1,00	1,00	160,00	35,00	195,00	195,00	160,00	35,00	195,00	-	
28.4.5	Kit Organizador de cabos em velcro,	Un	10,00								10,00	10,00	25,00	5,00	30,00	300,00	250,00	50,00	300,00	-	
28.4.6	Organizador de cabos, metálico,	Un	9,00								-	-	28,00	5,30	33,30	299,70	-	-	-	-	
28.4.7	Patch Cord/Cable, RJ45/RJ45-UTP 4P-	Un	2,00								-	-	30,00	6,00	36,00	72,00	-	-	-	-	
28.4.8	Patch Cord/Cable, IDC/RJ45-UTP 4P-	Un	54,00								-	-	12,00	2,50	14,50	783,00	-	-	-	-	
28.4.9	Patch Cord/Cable, RJ45/RJ45-UTP 4P-	Un	60,00								-	-	12,00	2,50	14,50	870,00	-	-	-	-	
28.4.10	Patch Cord/Cable, RJ45/RJ45-UTP 4P-	Un	40,00								-	-	15,00	3,00	18,00	720,00	-	-	-	-	
28.4.11	Patch Cord/Cable, RJ11/RJ11-CCI 1P-	Un	54,00								-	-	14,00	2,90	16,90	912,60	-	-	-	-	
28.4.12	Patch panel Categoria 5E, T568 A/B -	Un	6,00								-	-	305,00	70,00	375,00	2.250,00	-	-	-	-	
28.4.13	Rack de Piso, Fechado, Metálico,	Un	1,00								-	-	1.400,00	410,00	1.810,00	1.810,00	-	-	-	-	
28.4.14	Serviços de CERTIFICAÇÃO e	Un	114,00								-	-	105,00	4,00	109,00	12.426,00	-	-	-	-	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL		TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	
28.4.15	Switch Gerenciável 24 Portas	Un	3,00									-	1.203,00	250,00	1.453,00	4.359,00	-	-	-	-
28.4.16	Tampa cega metálica para rack 19"	Un	4,00									-	16,00	3,50	19,50	78,00	-	-	-	-
28.4.17	Réqua de Tomadas para Rack 19"	Un	1,00									-	115,00	22,00	137,00	137,00	-	-	-	-
28.4.18	Etiqueta Plástica auto-adesiva, cor:	Un	20,00									-	2,00	0,40	2,40	48,00	-	-	-	-
28.4.19	Conector macho RJ45 CAT 5e .	Un	2,00									-	2,00	0,40	2,40	4,80	-	-	-	-
	Sub total	R\$										-				25.770,00	826,00	173,90	999,90	-
28.5	EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA																			
28.5.1	Cabo Coaxial RG59, 75 Ohms Malha	Un	7,00						7,00		0,00	7,00	120,00	25,00	145,00	1.015,00	-	-	-	1.015,00
28.5.3	DETECTOR DE INTRUSÃO (SENSOR	Un	18,00									-	145,00	30,00	175,00	3.150,00	-	-	-	-
28.5.4	DETECTOR DE INTRUSÃO (SENSOR	Un	1,00									-	8,00	1,80	9,80	9,80	-	-	-	-
28.5.5	DETECTOR DE INTRUSÃO (SENSOR	Un	1,00									-	155,00	30,00	185,00	185,00	-	-	-	-
28.5.6	Cabo tipo Gordplast 3 x 1,0mm² (fase	Un	7,00									-	135,00	28,00	163,00	1.141,00	-	-	-	-
28.5.7	Conector Bnc metálico, com mola para	Un	2,00									-	40,00	9,00	49,00	98,00	-	-	-	-
28.5.8	MICRO CÂMERA COLOR CCD DAY /	Un	7,00									-	195,00	40,00	235,00	1.645,00	-	-	-	-
28.5.10	SIRENE ELETRONICA SISTEMA DE	Un	2,00									-	20,00	4,00	24,00	48,00	-	-	-	-
28.5.11	Teclado Alfanumérico para alarme	Un	2,00									-	706,00	125,00	831,00	1.662,00	-	-	-	-
28.5.12	CENTRAL DE ALARME ANTIFURTO	Un	1,00									-	1.827,00	350,00	2.177,00	2.177,00	-	-	-	-
28.5.13	Lente auto-iris varifocal (2,8 a 12mm)	Un	8,00									-	480,00	100,00	580,00	4.640,00	-	-	-	-
28.5.14	Módulo TCP/ IP para centrais de	Un	2,00									-	950,00	90,00	1.040,00	2.080,00	-	-	-	-
28.5.15	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA	Un	8,00									-	50,00	10,00	60,00	480,00	-	-	-	-
28.5.16	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA	Un	7,00									-	45,00	9,00	54,00	378,00	-	-	-	-
28.5.17	SUPORTE METÁLICO PARA	Un	8,00									-	35,00	7,00	42,00	336,00	-	-	-	-
28.5.18	Adaptador Fêmea Bnc metálico, para	Un	15,00									-	4,00	0,90	4,90	73,50	-	-	-	-
28.5.19	BORNES COM FUSIVEL DE VIDRO	Un	15,00									-	35,00	7,00	42,00	630,00	-	-	-	-
28.5.20	FONTE ESTABILIZADA EM 12VDC	Un	2,00									-	381,00	70,00	451,00	902,00	-	-	-	-
28.5.21	FUSIVEL DE VIDRO 500mA PARA	Un	15,00									-	25,00	5,00	30,00	450,00	-	-	-	-
28.5.22	REGUA PARA MONTAGEM DE	Un	1,00									-	150,00	30,00	180,00	180,00	-	-	-	-
	Sub total	R\$										-				21.280,30	-	-	-	1.015,00
29	INSTALAÇÃO DE AR																			
29.1	APARELHOS DE AR CONDICIONADO																			
29.1.1	Condicionador de ar do tipo split c/ ciclo	Ci	3,00							3,00	0,00	3,00	1.450,00	166,67	1.616,67	4.850,00	-	-	-	4.850,00
29.1.2	Condicionador de ar do tipo split c/ ciclo	Ci	2,00							2,00	0,00	2,00	1.550,00	250,00	1.800,00	3.600,00	-	-	-	3.600,00
29.1.3	Condicionador de ar do tipo split c/ ciclo	Ci	2,00							1,00	1,00	2,00	1.700,00	250,00	1.950,00	3.900,00	1.700,00	250,00	1.950,00	1.950,00
29.1.4	Condicionador de ar do tipo split c/ ciclo	Ci	3,00								3,00	3,00	2.100,00	166,67	2.266,67	6.800,00	6.300,00	500,00	6.800,00	-
29.1.5	Condicionador de ar do tipo split.	Ci	1,00							1,00	0,00	1,00	4.200,00	650,00	4.850,00	4.850,00	-	-	-	4.850,00
29.1.6	Condicionador de ar do tipo split.	Ci	6,00								6,00	6,00	4.500,00	116,67	4.616,67	27.700,00	27.000,00	700,00	27.700,00	-
	Sub total	R\$										-				51.700,00	35.000,00	1.450,00	36.450,00	15.250,00
29.2	TUBOS DE COBRE																			
29.2.1	Tubo de cobre flexível classe A.	m	93,00					93,00			0,00	93,00	9,20	2,00	11,20	1.041,60	-	-	-	1.041,60
29.2.2	Tubo de cobre flexível classe A.	m	101,00					101,00			0,00	101,00	13,44	2,00	15,44	1.559,44	-	-	-	1.559,44
29.2.3	Tubo de cobre flexível classe A.	m	17,00					17,00			0,00	17,00	16,80	2,00	18,80	319,60	-	-	-	319,60
29.2.4	Tubo de cobre flexível classe A.	m	41,00					41,00			0,00	41,00	13,00	2,00	15,00	615,00	-	-	-	615,00
29.2.5	Tubo de cobre flexível classe A.	m	66,00					66,00			0,00	66,00	26,88	2,00	28,88	1.906,08	-	-	-	1.906,08
	Sub total	R\$										-				5.441,72	-	-	-	5.441,72
29.3	ISOLAMENTO																			
29.3.1	Tubo de isolante em espuma	m	93,00					93,00			0,00	93,00	1,43	0,30	1,73	160,89	-	-	-	160,89
29.3.2	Tubo de isolante em espuma	m	101,00					101,00			0,00	101,00	2,63	0,30	2,93	295,93	-	-	-	295,93
29.3.3	Tubo de isolante em espuma	m	17,00					17,00			0,00	17,00	1,78	0,30	2,08	35,36	-	-	-	35,36
29.3.4	Tubo de isolante em espuma	m	41,00					41,00			0,00	41,00	1,67	0,30	1,97	80,77	-	-	-	80,77
29.3.5	Tubo de isolante em espuma	m	66,00					66,00			0,00	66,00	1,32	0,30	1,62	106,92	-	-	-	106,92
	Sub total	R\$										-				679,87	-	-	-	679,87
29.4	ACESSÓRIOS																			
29.4.1	Cabo elétrico de interligação dos	m	160,00					-	160,00		0,00	160,00	1,26	0,30	1,56	248,96	-	-	-	248,96
29.4.2	Fita vinílica de proteção	Un	80,00					80,00			0,00	80,00	8,00	0,30	8,30	664,00	-	-	-	664,00
29.4.3	Carga de gás R22	Un	17,00								0,00	-	416,00	30,00	446,00	7.582,02	-	-	-	-
	Sub total	R\$										-				8.494,98	-	-	-	912,96
29.5	VENTILAÇÃO																			
29.5.1	Ventilador centrífugo em linha para	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	480,00	120,00	600,00	600,00	-	-	-	600,00
29.5.2	Ventilador centrífugo em linha para	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	440,00	120,00	560,00	560,00	-	-	-	560,00
29.5.3	Tubulação de alumínio rígido para	m	15,00							15,00	0,00	15,00	18,31	40,00	58,31	874,68	-	-	-	874,68
29.5.4	Tubulação de alumínio rígido para	m	18,00							18,00	0,00	18,00	14,00	40,00	54,00	972,00	-	-	-	972,00
29.5.5	Tubulação de alumínio rígido para	m	18,00							18,00	0,00	18,00	12,94	40,00	52,94	952,99	-	-	-	952,99
29.5.6	Tubulação de alumínio flexível para	m	5,00							5,00	0,00	5,00	16,00	40,00	56,00	280,00	-	-	-	280,00
29.5.7	Tubulação de alumínio flexível para	m	12,00							12,00	0,00	12,00	12,00	40,00	52,00	624,00	-	-	-	624,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL		PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA		TOTAL MEDIÇÃO
29.5.8	Boca de insuflamento de ar rendonda	Un	7,00							7,00	0,00	7,00	12,00	2,00	14,00	98,00	-	-	-	98,00	
29.5.9	Ventilador axial para restritada de ar -	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	151,20	200,00	351,20	702,40	-	-	-	702,40	
29.5.10	Cortina de Ar para survha 120cm -	Un	1,00							0,00	0,00	-	600,00	80,00	680,00	680,00	-	-	-	-	
29.5.11	Tubulação de alumínio rígido para	m	18,00							18,00	0,00	18,00	14,00	40,00	54,00	972,00	-	-	-	972,00	
29.5.12	Tubulação de alumínio rígido para	m	18,00							18,00	0,00	18,00	12,94	40,00	52,94	952,99	-	-	-	952,99	
29.5.13	Tubulação de alumínio flexível para	m	5,00							5,00	0,00	5,00	16,00	40,00	56,00	280,00	-	-	-	280,00	
29.5.14	Tubulação de alumínio flexível para	m	12,00							12,00	0,00	12,00	12,00	40,00	52,00	624,00	-	-	-	624,00	
29.5.15	Boca de insuflamento de ar rendonda	Un	7,00							7,00	0,00	7,00	12,00	2,00	14,00	98,00	-	-	-	98,00	
29.5.16	Ventilador axial para restritada de ar -	Un	2,00							2,00	0,00	2,00	151,20	200,00	351,20	702,40	-	-	-	702,40	
29.5.17	Cortina de Ar para survha 120cm -	Un	1,00									-	600,00	80,00	680,00	680,00	-	-	-	-	
	Sub total	R\$										-				10.653,49	-	-	-	9.293,49	
30	CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES E																				
30.1	Meio-fio de concreto 1,00 x 0,30 x 0,10	m	240,02							72,01	132,00	36,02	240,02	5,00	10,00	15,00	3.600,37	180,09	360,17	540,26	3.060,11
30.2	Escavação manual até 1,50 m	m³	27,96							17,96	5,00	27,96	15,00	5,00	20,00	559,21	75,01	25,00	100,01	459,20	
30.3	Pintura do meio fio com 01 demão de	m²	60,01									60,01	5,00	3,00	8,00	480,05	300,03	180,02	480,05	-	
30.4	Regularização da base e nivelamento	m³	519,64							441,69	77,95	519,64	3,00	3,00	6,00	3.117,84	233,85	233,85	467,70	2.650,14	
30.5	Colchão de areia grossa para	m³	36,37							30,90	5,47	36,37	8,00	5,00	13,00	472,87	43,80	27,37	71,17	401,70	
30.6	Paver em concreto padrão 35 Mpa na	m²	519,64							441,69	77,95	519,64	30,00	8,00	38,00	19.746,32	2.338,50	623,60	2.962,10	16.784,22	
30.7	Limitador de vaga em concreto pré	Un	40,00									40,00	40,00	5,00	45,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	-	
30.8	Petit Pavê assentado com cimento e	m²	128,15							64,08	64,08	128,15	38,80	12,00	50,80	6.510,02	2.486,11	768,90	3.255,01	3.255,01	
30.9	Base em concreto armado para	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	272,32	108,93	381,25	381,25	-	-	-	381,25	
	Sub total	R\$										-				36.667,93	7.257,39	2.418,92	9.676,30	26.991,63	
31	PAISAGISMO																				
31.1	Arvore - Senna macranthera - Nome	Un	2,00								1,00	1,00	30,00	45,00	75,00	150,00	-	-	-	75,00	
31.2	Herbácea - Impatiens walleriana - Nome	Un	85,00								42,50	42,50	3,00	15,00	18,00	1.530,00	-	-	-	765,00	
31.3	Arbusto 01 - Duranta repens aurea -	Un	16,00								8,00	8,00	3,00	15,00	18,00	288,00	-	-	-	144,00	
31.4	Arbusto 02 - Calliandra brevipes -	Un	16,00								8,00	8,00	25,00	45,00	70,00	1.120,00	-	-	-	560,00	
31.5	Arbusto 03 - Cyperus Papyrus - Nome	Un	44,00								22,00	22,00	10,00	38,00	48,00	2.112,00	-	-	-	1.056,00	
31.6	Forração 01 - Festuca glauca - Nome	Un	6,94								3,47	3,47	6,00	15,00	21,00	145,74	-	-	-	72,87	
31.7	Forração 02 - Wild zoysia - Nome	m²	104,27								52,14	52,14	2,00	7,00	9,00	938,43	-	-	-	469,22	
31.8	Seixo rolado de 16 a 32 mm	m³	2,50								1,25	1,25	180,00	1.000,00	1.180,00	2.950,00	-	-	-	1.475,00	
	Sub total	R\$										-				9.234,17	-	-	-	4.617,09	
32	SERVIÇOS EXTERNOS E DIVERSOS																				
	SERVIÇOS DE SERRALHERIA											0,00	-								
32.1	Escada de alumínio retrátil para acesso	Un	1,00									0,00	50,00	650,00	700,00	700,00	-	-	-	-	
32.2	Escada tipo marinho para acesso ao	Un	1,00									0,00	50,00	450,00	500,00	500,00	-	-	-	-	
32.3	Escada para acesso dentro do	Un	1,00									0,00	50,00	450,00	500,00	500,00	-	-	-	-	
32.4	(P 12) - Portão com tela galvanizada	Un	1,00									0,00	50,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00	-	-	-	-	
32.5	Sistema de automatização a motor	Un	1,00									0,00	100,00	800,00	900,00	900,00	-	-	-	-	
32.6	(P 11) - Portão em tela galvanizada	Un	1,00									0,00	50,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	-	-	-	-	
32.7	(P 10) - Portão em tela galvanizada	Un	1,00									0,00	50,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	-	-	-	-	
32.8	Bicicletário em aço inox com Ø 2", no	Un	9,00									0,00	100,00	300,00	400,00	3.600,00	-	-	-	-	
32.10	Escotilha sobre a laje p/ acesso ao	Un	1,00									0,00	50,00	250,00	300,00	300,00	-	-	-	-	
32.11	Gradil metálico com tela galvanizada	m²	165,50									132,40	20,00	140,00	160,00	26.480,00	2.648,00	18.536,00	21.184,00	-	
	DIVERSOS											0,00	-			-	-	-	-	-	
32.14	Base em concreto armado espessura 8	m²	10,71									10,71	30,00	50,00	80,00	856,80	321,30	535,50	856,80	-	
	Sub total	R\$										-				40.286,80	2.969,30	19.071,50	22.040,80	-	
33	DESPESAS FINAIS																				
33.1	Limpeza Final	m²	520,33									-	0,25	1,00	1,25	650,41	-	-	-	-	
33.2	Entrega final dos projetos "As Built" de	vb	1,00									-	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
33.3	Habite-se	m³	520,33									-	0,25	1,00	1,25	650,41	-	-	-	-	
33.4	Instalação definitiva de água e esgoto	Vb	1,00									-	500,00	300,00	800,00	800,00	-	-	-	-	
33.5	Instalação definitiva de energia elétrica	Vb	1,00									-	500,00	300,00	800,00	800,00	-	-	-	-	
33.6	Projeto "as built" final das instalações e	vb	1,00									-	100,00	300,00	400,00	400,00	-	-	-	-	
	Sub total	R\$										-				4.300,83	-	-	-	-	
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AJUSTE DE PLANILHA DE PAGAMENTO																					
07.00	PRIMEIRO TERMO ADITIVO																				
07.01	Escavação mecanizada até 1,50 m	m³	361,50							361,50	0,00	361,50	3,00	5,00	8,00	2.892,00	-	-	-	2.892,00	
07.02	Reaterro compactado	m³	(58,13)							(58,13)	0,00	(58,13)	5,00	8,00	13,00	(755,69)	-	-	-	(755,69)	
07.03	Transporte de terra e entulhos para bota fora	m³	56,40							56,40	0,00	56,40	10,00	5,00	15,00	846,00	-	-	-	846,00	
07.04	Remoção de Arvores	unid	5,00							5,00	0,00	5,00	50,00	300,00	350,00	1.750,00	-	-	-	1.750,00	
07.05	Doação de arvores Nativas Frutíferas	unid	80,00							80,00	0,00	80,00	20,00	5,00	25,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE											PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL		TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO		
	Sub total	R\$									0,00	-				6.732,31	-	-	-	6.732,31	
25.5.3	Caixa de areia de águas pluviais em bloco de concreto grauteado e rebocado por dentro,70 x 70 cm, incluindo grelha metálica, cantoneiras metálicas, escavação, reaterro e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00							1,00	0,00	1,00	180,00	49,46	49,46	49,46	-	-	-	49,46	
	Sub total	R\$										-				49,46	-	-	-	49,46	
CORREÇÃO PAGAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DO EQUIVO OCORRIDO NO ITEM 7.0																					
07.00	TERRAPLANAGEM DO TERRENO																				
07.01	Escavação mecanizada até 1,50 m	m³	(574,40)							(574,40)	0,00	(574,40)	3,00	5,00	8,00	(4.595,20)	-	-	-	(4.595,20)	
07.03	Transporte de terra e entulhos para bota fora	m³	(574,40)							(574,40)	0,00	(574,40)	10,00	5,00	15,00	(8.616,00)	-	-	-	(8.616,00)	
	Sub total	R\$														(13.211,20)	-	-	-	(13.211,20)	
SEGUNDO TERMO ADITIVO AJUSTE DE PLANILHA DE PAGAMENTO																					
A	PLANILHA REFERENTE A REMOÇÃO DA ESCADA																				
6.1.5.1	Retirada da escada, escavação + empolamento (4,5x7,2x3,1 m)	m³	70,00								70,00	-	8,00	5,00	13,00	910,00	560,00	350,00	910,00	-	
6.1.5.2	Transporte do material	m³	70,00								70,00	-	10,00	5,00	15,00	1.050,00	700,00	350,00	1.050,00	-	
6.1.5.3	Recuperação do substrato, limpeza, tratamento do muro para recebimento do chapisco e melhor aderência, preenchimento com material para correção de desaprumo e desniveis.	m²	13,95								13,95	-	33,10	35,00	68,10	950,00	461,75	488,25	950,00	-	
6.1.5.4	Chapisco composto de cimento portland CP-II e areia média de boa qualidade no traço 1:3, espessura mínima de 3 mm.	m²	13,95								13,95	-	1,80	2,00	3,80	53,01	25,11	27,90	53,01	-	
6.1.5.5	Reboco comum com argamassa média fina (massa única) no traço 1:2:5, cimento Portland CP-II, cal e areia média., cal e areia média com aditivo impermeabilizante (Sika-1 ou similar).	m²	13,95								13,95	-	8,00	14,00	22,00	306,90	111,60	195,30	306,90	-	
6.1.5.6	Limpeza	vb	1,50								1,50	-	-	100,00	100,00	150,00	-	150,00	150,00	-	
	Sub total	R\$										-				3.419,91	1.858,46	1.561,45	3.419,91	-	
B	PLANILHA REFERENTE AS VIGAS COM ERROS NO PROJETO E CORRIGIDAS																				
9.1.4	Armadura (corte e montagem) CA-60 - diâmetro 5,0 mm	Kg	74,00								74,00	-	4,57	1,70	6,27	463,83	338,03	125,80	463,83	-	
9.1.5	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 6,3 mm	Kg	16,20								16,20	-	4,50	1,70	6,20	100,50	72,96	27,54	100,50	-	
9.1.6	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 8,0 mm	Kg	27,90								27,90	-	4,23	1,70	5,93	165,50	118,07	47,43	165,50	-	
9.1.7	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 10,0 mm	Kg	91,90								91,90	-	4,01	1,70	5,71	524,57	368,34	156,23	524,57	-	
9.1.8	Armadura (corte e montagem) CA-50 - diâmetro 12,5 mm	Kg	175,00								175,00	-	3,89	1,70	5,59	977,90	680,40	297,50	977,90	-	
	Sub total	R\$										-				2.232,30	1.577,80	654,50	2.232,30	-	
C	PLANILHA REFERENTE AO EMASSAMENTO DE PAREDES E TETOS																				
21.1	PINTURA INTERNA																				
21.1.4	Emassamento com massa PVA nas paredes em alvenaria	m²	461,11								461,11	-	3,00	7,00	10,00	4.611,10	1.383,33	3.227,77	4.611,10	-	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Obra: Vara do Trabalho de Mafra

Local: Mafra / SC

CONTRATO TP 553/2011 Ref. TOMADA DE PREÇOS N°553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.568.223,17**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.866,85**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 553/2011

FISCALIZAÇÃO EXAME TECNOLOGIA LTDA

VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: **R\$ 23.748,81**

31/1/2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE										PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR
			PREVISTO CONTRATO	1ª MEDIÇÃO 07/07/11	2ª MEDIÇÃO 15/08/11	3ª MEDIÇÃO 06/09/2011	4ª MEDIÇÃO 06/10/2011	5ª MEDIÇÃO 16/11/2011	6ª MEDIÇÃO 08/12/2011	7ª MEDIÇÃO 10/01/2012	8ª MEDIÇÃO 02/02/2012	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO OBRA	UNITÁRIO TOTAL		TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	
21.1.5	Emassamento com massa PVA nos tetos de Gesso acartonado + reboco de teto	m²	67,38								67,38	-	3,00	9,00	12,00	808,56	202,14	606,42	808,56	-
	Sub total	R\$										-				5.419,66	1.585,47	3.834,19	5.419,66	-
D	PLANILHA REFERENTE AO CONTRAPISO																			
35.01	Contrapiso argamassado (1:4 ci e ar) Ref: planilha SINAPI 73919/2 (Codigo/sequência)	m²	170,00								170,00	-	14,00	8,47	22,47	3.819,90	2.380,00	1.439,90	3.819,90	-
	Sub total	R\$										-				3.819,90	2.380,00	1.439,90	3.819,90	-
E	PLANILHA REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PIXAS MENSAIS (ACRÉSCIMO DE 26 DIAS = 26/30 = 0,87)																			
01.00	SERVIÇOS INICIAIS																			
01.03	Projetos "as built" - correções/ajustes durante toda obra	mês	0,87								0,87	0,87	50,00	250,00	300,00	260,00	43,33	216,67	260,00	-
	Sub total	R\$										-				260,00	43,33	216,67	260,00	-
03.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS																			
03.05	Sinalização no canteiro e Equipamentos de proteção coletiva	mês	0,87								0,87	0,87	500,00	300,00	800,00	693,33	433,33	260,00	693,33	-
	Sub total	R\$										-				693,33	433,33	260,00	693,33	-
04.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS																			
	DESPESAS CORRENTES																			
04.01	Consumo de Água	mês	0,87								0,87	0,87	50,00	10,00	60,00	52,00	43,33	8,67	52,00	-
04.02	Consumo de Energia Elétrica	mês	0,87								0,87	0,87	100,00	10,00	110,00	95,33	86,67	8,67	95,33	-
04.03	Consumo telefone	mês	0,87								0,87	0,87	100,00	10,00	110,00	95,33	86,67	8,67	95,33	-
04.04	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	0,87								0,87	0,87	50,00	10,00	60,00	52,00	43,33	8,67	52,00	-
04.05	Material de Limpeza	mês	0,87								0,87	0,87	50,00	10,00	60,00	52,00	43,33	8,67	52,00	-
04.06	Material de escritório	mês	0,87								0,87	0,87	150,00	10,00	160,00	138,67	130,00	8,67	138,67	-
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS										0,00									-
04.07	Salários, diárias e bonificações da equipe técnica (mestre, engenheiro, almoxarife, ...)	mês	0,87								0,87	0,87	500,00	3.200,00	3.700,00	3.206,67	433,33	2.773,33	3.206,67	-
04.08	Vigilância da obra	mês	0,87								0,87	0,87	10,00	900,00	910,00	788,67	8,67	780,00	788,67	-
	Sub total	R\$										-				4.480,67	875,33	3.605,33	4.480,67	-
05.00	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS																			
05.01	Limpeza e remoção de entulhos durante a execução da obra	mês	0,87								0,87	0,87	70,00	100,00	170,00	147,33	60,67	86,67	147,33	-
	Sub total	R\$										-				147,33	60,67	86,67	147,33	-
	TOTAL GERAL MEDIÇÃO															1.379.618,49	143.448,48	61.531,06	204.979,54	1.023.942,12
	TOTAL GERAL COM BDI												1.599.840,45	71.361,53	237.411,77					1.187.620,36

8ª MEDIÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
1.821,16	100,00%
1.428,00	100,00%
1.500,00	83,33%
900,00	100,00%
3.500,00	100,00%
9.149,16	96,83%
610,00	100,00%
550,00	100,00%
310,00	100,00%
3.510,00	100,00%
400,00	100,00%
550,80	100,00%
5.930,80	100,00%
6.114,80	100,00%
4.500,00	100,00%
700,00	100,00%
500,00	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
4.800,00	100,00%
2.000,00	100,00%
18.614,80	100,00%
360,00	100,00%
660,00	100,00%
660,00	100,00%
360,00	100,00%
360,00	100,00%
960,00	100,00%
22.200,00	100,00%
5.460,00	100,00%
4.550,00	100,00%
35.570,00	100,00%
986,00	96,67%
5.280,00	100,00%
6.266,00	99,46%
180,00	100,00%
165,00	100,00%
1.414,00	100,00%
2.412,00	100,00%
100,00	100,00%
4.271,00	100,00%
1.625,00	39,39%
1.625,00	39,39%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
687,84	100,00%
2.149,50	100,00%
631,80	100,00%
3.469,14	100,00%
5.744,00	100,00%
2.705,72	100,00%
10.770,00	100,00%
19.219,72	100,00%
1.560,99	100,00%
1.152,50	100,00%
1.462,80	100,00%
7.606,50	100,00%
-	0,00%
99,26	100,00%
1.960,53	100,00%
2.344,85	100,00%
1.329,94	100,00%
-	0,00%
212,96	100,00%
403,20	100,00%
292,56	100,00%
18.426,09	100,00%
2.769,30	100,00%
13.343,70	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
28.911,30	100,00%
2.488,40	100,00%
12.130,06	100,00%
1.038,10	100,00%
7.166,96	100,00%
1.974,80	100,00%
209,12	100,00%
917,73	100,00%
4.257,40	100,00%
2.668,74	100,00%
2.278,40	100,00%
80.154,01	100,00%
567,00	31,65%
1.566,00	45,97%
3.864,00	53,13%
72,08	15,34%
3.409,10	95,99%
1.758,84	70,32%
580,50	27,31%
1.191,14	100,00%
-	0,00%
213,92	60,85%
95,20	57,63%
469,80	45,97%
13.787,58	57,81%
16.285,50	100,00%
2.462,28	100,00%
32.655,00	100,00%
10.767,55	100,00%
1.254,45	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
3.042,52	100,00%
8.665,31	100,00%
7.640,47	100,00%
1.137,63	100,00%
28.800,39	100,00%
4.063,35	100,00%
14.147,56	100,00%
130.922,01	100,00%
1.165,20	100,00%
2.885,80	100,00%
574,40	100,00%
944,00	100,00%
-	0,00%
410,40	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
48,20	100,00%
407,82	100,00%
191,80	100,00%
141,50	100,00%
105,00	50,00%
6.874,12	98,50%
7.478,17	100,00%
1.832,22	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
561,60	100,00%
1.357,02	100,00%
11.229,01	100,00%
19.445,89	100,00%
3.841,56	100,00%
1.035,68	100,00%
24.323,14	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
4.536,00	100,00%
640,00	100,00%
680,00	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
3.622,68	100,00%
5.426,40	100,00%
11.559,60	100,00%
920,00	100,00%
27.384,68	100,00%
800,00	100,00%
700,00	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
1.220,00	100,00%
2.720,00	100,00%
5.107,60	100,00%
5.107,60	100,00%
1.300,00	100,00%
1.775,00	50,00%
1.400,00	100,00%
4.475,00	71,60%
-	
1.232,79	100,00%
1.979,25	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
422,10	100,00%
857,60	100,00%
4.491,74	100,00%
-	
15.028,20	100,00%
3.684,45	100,00%
4.019,40	100,00%
7.033,95	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.106,70	100,00%
8.349,00	100,00%
2.009,70	100,00%
5.098,50	100,00%
14.523,30	100,00%
2.569,05	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
4.139,03	100,00%
5.138,10	100,00%
93.699,38	100,00%
350,00	100,00%
2.800,00	100,00%
5.250,00	100,00%
350,00	100,00%
1.861,31	100,00%
250,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
10.861,31	90,96%
1.760,00	100,00%
990,00	100,00%
2.750,00	100,00%
26.562,01	100,00%
446,22	100,00%
1.700,00	100,00%
4.000,00	100,00%
32.708,23	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
736,51	100,00%
786,88	100,00%
574,40	100,00%
2.097,79	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
954,50	100,00%
1.173,00	100,00%
370,00	100,00%
2.497,50	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%

[illegible]

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
27.594,95	100,00%
18.366,77	100,00%
2.748,24	100,00%
2.569,60	100,00%
828,00	100,00%
52.107,56	100,00%
1.634,19	100,00%
3.509,04	100,00%
-	0,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
1.392,17	100,00%
1.007,00	100,00%
7.542,40	97,07%
2.699,88	100,00%
9.899,56	100,00%
12.599,44	100,00%
-	
236,88	100,00%
1.065,96	100,00%
1.302,84	100,00%
-	
7.335,90	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
940,13	100,00%
8.276,03	100,00%
1.744,38	100,00%
1.744,38	100,00%
3.695,35	100,00%
21.394,12	100,00%
1.755,00	100,00%
26.844,47	100,00%
13.889,20	100,00%
13.889,20	100,00%
15.906,15	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
3.782,25	100,00%
3.503,76	100,00%
23.192,16	100,00%
2.984,40	100,00%
1.414,54	60,00%
551,43	60,00%
5.143,80	100,00%
-	0,00%
400,73	50,00%
10.494,90	84,01%
2.431,15	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
7.000,74	100,00%
1.751,40	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
232,05	100,00%
11.415,34	97,27%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
85.750,00	100,00%
870,00	100,00%
17.493,00	100,00%
1.928,30	100,00%
9.607,50	100,00%
365,00	100,00%
116.013,80	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
3.396,82	92,38%
194,74	100,00%
3.591,56	92,77%
1.224,60	100,00%
1.224,60	100,00%
1.811,24	100,00%
80,93	100,00%
274,89	100,00%
73,98	100,00%
54,76	100,00%
299,52	100,00%
2.595,32	100,00%
547,16	100,00%
32,37	100,00%
109,96	100,00%
10,40	100,00%
20,01	100,00%
21,90	100,00%
93,81	100,00%
211,35	100,00%
244,74	100,00%
138,67	100,00%
1.430,38	100,00%
386,32	100,00%
32,37	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
10,40	100,00%
20,01	100,00%
4,90	100,00%
26,81	100,00%
105,35	100,00%
266,74	100,00%
196,67	100,00%
127,38	100,00%
1.176,96	86,74%
428,59	100,00%
30,35	100,00%
39,74	100,00%
228,86	100,00%
727,53	100,00%
345,23	100,00%
138,18	100,00%
27,94	100,00%
30,35	100,00%
109,70	100,00%
127,04	100,00%
49,77	100,00%
292,80	100,00%
1.121,00	100,00%
747,50	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
690,92	100,00%
151,73	100,00%
233,38	100,00%
1.444,00	100,00%
1.256,00	100,00%
-	0,00%
4.166,42	100,00%
851,40	100,00%
9.541,36	90,98%
324,71	100,00%
30,09	100,00%
30,15	100,00%
21,34	100,00%
79,24	100,00%
485,53	100,00%
336,21	100,00%
138,18	100,00%
100,88	100,00%
30,35	100,00%
310,07	100,00%
368,63	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
714,01	100,00%
1.998,33	100,00%
2.835,26	100,00%
34,19	100,00%
2.869,45	100,00%
259,20	100,00%
1.350,00	100,00%
1.609,20	100,00%
-	0,00%
1.605,84	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
1.781,50	100,00%
3.387,34	76,72%
2.251,24	100,00%
1.081,85	100,00%
472,76	100,00%
181,50	100,00%
3.987,35	100,00%
231,98	100,00%
153,16	100,00%
374,17	100,00%
113,35	100,00%
588,86	100,00%
34,72	100,00%
10,26	100,00%
22,27	100,00%
25,67	100,00%
34,69	100,00%
11,68	100,00%
3,61	100,00%
19,78	100,00%
42,22	100,00%
12,22	100,00%
45,99	100,00%
21,22	100,00%
46,54	100,00%
56,54	100,00%
123,72	100,00%
27,16	100,00%
83,66	100,00%
104,77	100,00%
198,72	100,00%
79,07	100,00%
310,03	100,00%
346,82	100,00%
53,67	100,00%
32,46	100,00%
30,60	100,00%
65,99	100,00%
76,56	100,00%
84,45	100,00%
68,80	100,00%
34,30	100,00%
22,95	100,00%
26,76	100,00%
64,14	100,00%
60,20	100,00%
93,47	100,00%
107,76	100,00%
1.568,96	100,00%
1.013,14	100,00%
796,30	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
1.234,62	100,00%
249,92	100,00%
59,03	100,00%
88,45	100,00%
172,77	100,00%
49,30	100,00%
343,32	100,00%
9.520,79	100,00%
753,52	100,00%
148,53	100,00%
1.062,26	100,00%
103,84	100,00%
141,32	100,00%
127,91	100,00%
89,38	100,00%
56,45	100,00%
423,44	100,00%
373,37	100,00%
40,14	100,00%
103,32	100,00%
34,30	100,00%
350,94	100,00%
33,89	100,00%
67,90	100,00%
19,16	100,00%
210,34	100,00%
163,92	100,00%
54,77	100,00%
116,43	100,00%
116,89	100,00%
98,93	100,00%
392,07	100,00%
1.636,30	100,00%
288,48	100,00%
753,54	100,00%
34,91	100,00%
34,19	100,00%
42,03	100,00%
52,28	100,00%
40,36	100,00%
100,39	100,00%
28,04	100,00%
122,25	100,00%
366,24	100,00%
437,20	100,00%
510,79	100,00%
3.337,14	100,00%
889,32	100,00%
276,87	100,00%
549,11	100,00%
61,60	100,00%
67,60	100,00%
37,70	76,32%
14.749,37	99,92%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
50,94	100,00%
2.106,61	100,00%
2.157,55	100,00%
199,46	50,00%
2.033,52	100,00%
917,84	100,00%
230,26	100,00%
847,30	100,00%
229,46	100,00%
4.457,84	95,72%
711,04	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
738,53	100,00%
886,24	100,00%
868,66	100,00%
855,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
4.059,47	76,53%
2.800,00	100,00%
2.800,00	100,00%
59,00	100,00%
59,00	100,00%
1.700,00	100,00%
2.680,00	100,00%
4.380,00	100,00%
1.019,73	100,00%
537,01	100,00%
177,16	100,00%
420,44	100,00%
140,52	100,00%
182,25	100,00%
83,20	100,00%
2.560,32	100,00%
123,46	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
123,46	7,62%
-	0,00%

8ª MEDIÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
-	0,00%
181,50	100,00%
171,60	100,00%
440,00	100,00%
44,00	100,00%
48,00	100,00%
252,00	100,00%
1.137,10	100,00%
430,00	100,00%
300,00	100,00%
730,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
134,00	100,00%
975,00	100,00%
-	0,00%
1.109,00	40,30%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
1.979,02	100,00%
149,72	100,00%
52,50	100,00%
294,00	100,00%
23,10	100,00%
243,73	100,00%
243,73	100,00%
13,20	100,00%
11,00	100,00%
-	0,00%
1.280,00	100,00%
4.290,01	98,80%
864,00	100,00%
1.350,00	100,00%
255,00	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
134,60	100,00%
2.603,60	100,00%
-	0,00%
322,50	100,00%
193,50	100,00%
193,50	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
136,50	100,00%
573,65	100,00%
1.720,95	100,00%
440,05	100,00%
149,45	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
236,50	100,00%
150,50	100,00%
40,35	100,00%
40,35	100,00%
40,35	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
471,50	100,00%
471,50	100,00%
471,50	100,00%
410,00	100,00%
16,40	100,00%
67,00	100,00%
67,50	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
550,00	100,00%
150,00	100,00%
250,00	100,00%
2.000,00	100,00%
674,40	100,00%
1.500,00	100,00%
1.500,00	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
310,00	100,00%
168,75	100,00%
300,00	100,00%
1.173,00	100,00%
1.500,00	100,00%
180,00	100,00%
348,00	100,00%
330,00	100,00%
50,00	100,00%
25,00	100,00%
15,00	100,00%
25,00	100,00%
20,00	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
100,00	100,00%
-	0,00%
17.382,70	89,70%
105,00	100,00%
288,00	100,00%
740,00	100,00%
400,00	100,00%
688,00	100,00%
2.944,00	100,00%
73,60	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
360,00	100,00%
1.440,00	100,00%
10.480,00	100,00%
528,00	100,00%
1.005,00	100,00%
5.760,00	100,00%
144,00	100,00%
1.574,40	100,00%
936,00	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
27.466,00	100,00%
42,50	100,00%
9,60	100,00%
28,50	100,00%
309,00	100,00%
310,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
699,60	65,41%
50,00	100,00%
20,00	100,00%
250,00	100,00%
24,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
344,00	68,80%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
190,00	100,00%
30,00	100,00%
115,00	100,00%
2.100,00	100,00%
1.750,00	100,00%
60,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
4.245,00	96,32%
20,00	100,00%
120,00	100,00%
110,00	100,00%
10,00	100,00%
80,00	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
10,00	100,00%
800,00	100,00%
600,00	100,00%
1.250,00	100,00%
24,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
3.024,00	80,08%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
110,00	100,00%
14,50	100,00%
200,00	100,00%
270,00	100,00%
594,50	100,00%
300,00	100,00%
357,60	100,00%
474,00	100,00%
14,00	100,00%
1.233,70	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
135,20	100,00%
40,00	100,00%
67,20	100,00%
46,50	100,00%
18,00	100,00%
-	0,00%
4.785,00	100,00%
2.465,00	100,00%
3.364,00	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
1.252,80	100,00%
348,00	100,00%
-	0,00%
60,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
14.961,00	98,67%
100,80	100,00%
154,80	100,00%
350,00	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
367,50	100,00%
192,50	100,00%
220,50	100,00%
299,00	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
299,00	100,00%
299,00	100,00%
807,50	100,00%
807,50	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
807,50	100,00%
236,00	100,00%
51,60	100,00%
630,00	100,00%
540,00	100,00%
203,50	100,00%
252,00	100,00%
40,00	100,00%
2,52	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
68,00	100,00%
378,00	100,00%
88,80	100,00%
570,00	100,00%
87,50	100,00%
55,80	100,00%
144,00	100,00%
60,00	100,00%
79,80	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período: 11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato Valor Contrato Inicial: R\$ 1.568.223,17 Valor Primeiro Aditivo: R\$ 7.866,85 Valor Segundo Aditivo: R\$ 23.748,81	
Valor Total R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
155,40	100,00%
221,90	100,00%
245,60	100,00%
2.331,00	100,00%
203,20	100,00%
480,00	100,00%
649,60	100,00%
380,80	100,00%
27,60	100,00%
377,20	100,00%
295,20	100,00%
273,60	100,00%

8ª MEDICÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDICÃO TOTAL	EXECUT.
24,00	100,00%
216,00	100,00%
-	0,00%
14.074,22	77,65%
-	0,00%
49.50	100,00%
510.00	100,00%
50.00	100,00%
74.00	100,00%
25.00	100,00%
14.500.00	100,00%
134.40	100,00%
522.00	100,00%
528.00	100,00%
528.00	100,00%
528.00	100,00%
32.00	100,00%
75.00	100,00%
160.00	100,00%
690.00	100,00%
30.00	100,00%
18.00	100,00%
18.00	100,00%
1.380.00	100,00%
500.00	100,00%
587.00	100,00%
920.00	100,00%
100.00	100,00%
434.00	100,00%
90.00	100,00%
41.00	100,00%
16.00	100,00%
210.00	100,00%
19.00	100,00%
22.80	100,00%
9.00	100,00%
321.00	100,00%
107.00	100,00%
26.00	100,00%
28.00	100,00%
276.00	100,00%
455.00	100,00%
100.00	100,00%
50.00	100,00%
370.00	100,00%
75.00	100,00%
18,75	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
54,00	100,00%
186,00	100,00%
7,80	100,00%
320,00	100,00%
115,00	100,00%
189,00	100,00%
6,75	100,00%
9,00	100,00%
264,00	100,00%
30,00	100,00%
220,00	100,00%
270,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
350,00	100,00%
26.649,00	89,54%
1.098,00	100,00%
1,20	100,00%
1,20	100,00%
1,05	100,00%
15,50	100,00%
8,40	100,00%
26,50	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
14,40	100,00%
10,80	100,00%
14,50	100,00%
9,00	100,00%
4,80	100,00%
46,00	100,00%
9,75	100,00%
7,40	100,00%
11,00	100,00%
18,00	100,00%
19,20	100,00%
14,00	100,00%
11,10	100,00%
15,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
675,00	100,00%
-	0,00%
1.032,00	100,00%
260,00	100,00%
210,00	100,00%
675,00	100,00%
220,00	100,00%
194,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
354,00	100,00%
390,00	100,00%
5.366,80	33,86%
144,00	100,00%
108,00	100,00%
406,00	100,00%
168,20	100,00%
449,50	50,00%
5.668,00	100,00%
37,00	100,00%
6.980,70	93,95%
25,20	100,00%
18,00	100,00%
3,70	100,00%
63,00	100,00%
6,00	100,00%
21,00	100,00%
24,00	100,00%
66,50	100,00%
18,00	100,00%
30,00	100,00%
20,40	100,00%
88,20	100,00%
6,20	100,00%
90,00	100,00%
297,50	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
60,00	100,00%
37,00	100,00%
504,00	100,00%
610,50	100,00%
190,00	100,00%
252,00	100,00%
96,00	100,00%
180,00	100,00%
390,00	100,00%
9,60	100,00%
54,60	100,00%
20,10	100,00%
30,00	100,00%
36,00	100,00%
30,00	100,00%
72,00	100,00%
30,00	100,00%
18,00	100,00%
60,00	100,00%
36,00	100,00%
36,00	100,00%
62,40	100,00%
71,40	100,00%
504,00	100,00%
55,00	100,00%
83,20	100,00%
46,40	100,00%
11,50	100,00%
20,60	100,00%
1.020,00	100,00%
191,40	100,00%
48,00	100,00%
259,00	100,00%
288,00	100,00%
240,00	100,00%
36,00	100,00%
54,60	100,00%
54,00	100,00%
48,00	100,00%
24,00	100,00%
36,00	100,00%
204,00	100,00%
84,00	100,00%
30,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
7.001,00	95,23%
454,00	100,00%
8,40	100,00%
42,50	100,00%
195,00	100,00%
300,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
999,90	3,88%
1.015,00	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
1.015,00	4,77%
4.850,00	100,00%
3.600,00	100,00%
3.900,00	100,00%
6.800,00	100,00%
4.850,00	100,00%
27.700,00	100,00%
51.700,00	100,00%
1.041,60	100,00%
1.559,44	100,00%
319,60	100,00%
615,00	100,00%
1.906,08	100,00%
5.441,72	100,00%
160,89	100,00%
295,93	100,00%
35,36	100,00%
80,77	100,00%
106,92	100,00%
679,87	100,00%
248,96	100,00%
664,00	100,00%
-	0,00%
912,96	10,75%
600,00	100,00%
560,00	100,00%
874,68	100,00%
972,00	100,00%
952,99	100,00%
280,00	100,00%
624,00	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
98,00	100,00%
702,40	100,00%
-	0,00%
972,00	100,00%
952,99	100,00%
280,00	100,00%
624,00	100,00%
98,00	100,00%
702,40	100,00%
-	0,00%
9.293,49	87,23%
3.600,37	100,00%
559,21	100,00%
480,05	100,00%
3.117,84	100,00%
472,87	100,00%
19.746,32	100,00%
1.800,00	100,00%
6.510,02	100,00%
381,25	100,00%
36.667,93	100,00%
75,00	50,00%
765,00	50,00%
144,00	50,00%
560,00	50,00%
1.056,00	50,00%
72,87	50,00%
469,22	50,00%
1.475,00	50,00%
4.617,09	50,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
21.184,00	80,00%
-	0,00%
856,80	100,00%
22.040,80	54,71%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
2.892,00	100,00%
(755,69)	100,00%
846,00	100,00%
1.750,00	100,00%
2.000,00	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
6.732,31	100,00%
49,46	100,00%
49,46	100,00%
(4.595,20)	100,00%
(8.616,00)	100,00%
(13.211,20)	100,00%
910,00	100,00%
1.050,00	100,00%
950,00	100,00%
53,01	100,00%
306,90	100,00%
150,00	100,00%
3.419,91	100,00%
463,83	100,00%
100,50	100,00%
165,50	100,00%
524,57	100,00%
977,90	100,00%
2.232,30	100,00%
4.611,10	100,00%

8ª MEDIDAÇÃO	
Data: 31/01/2012	
Período:	
11/01/12 à 31/01/12	
Valor Contrato	
Saldo Contrato	
Valor Contrato Inicial:	
R\$ 1.568.223,17	
Valor Primeiro Aditivo:	
R\$ 7.866,85	
Valor Segundo Aditivo:	
R\$ 23.748,81	
Valor Total	
R\$ 1.599.838,83	
ACUMULADO	%
MEDIDAÇÃO TOTAL	EXECUT.
808,56	100,00%
5.419,66	100,00%
3.819,90	100,00%
3.819,90	100,00%
260,00	100,00%
260,00	100,00%
693,33	100,00%
693,33	100,00%
52,00	100,00%
95,33	100,00%
95,33	100,00%
52,00	100,00%
52,00	100,00%
138,67	100,00%
3.206,67	100,00%
788,67	100,00%
4.480,67	100,00%
147,33	100,00%
147,33	100,00%
1.230.731,66	
1.427.131,73	89,20%