

De: Eng. João Carlos Godoy Ilha e Eng. Adalberto Knoth
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO

**Assunto: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 14ª MEDIÇÃO (mensal) e 1ª
MEDIÇÃO DO ADITIVO 02 – FÓRUM TRABALHISTA DE RIO DO
SUL**

Processo: PROAD - 9235/2013

Prezado Diretor,

Encaminho as **notas fiscais eletrônicas nº 194 e nº 205**, da empresa Salver Construtora e Incorporadora Ltda., nos valores de, respectivamente, **R\$ 383.643,76** (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) e **R\$ 231.853,48** (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). A primeira nota fiscal refere-se ao pagamento da 14ª Medição mensal da obra e corresponde a 6,00% do valor total da obra, já a segunda nota fiscal refere-se ao pagamento da 1ª Medição do aditivo 02 e corresponde a 3,34% do valor total da obra.

Até o presente momento a obra apresenta executados **64,00%** do total de serviços.

Informo que foram incluídos no processo, juntamente com esta medição, os seguintes documentos: carta da contratada acerca do encaminhamento da 14ª medição (doc. 303); relatório do diário de obras eletrônico (doc. 304); a planilha de serviços executados desta medição (doc. 305); carta da contratada acerca do encaminhamento da 1ª medição do aditivo 02 (doc. 306); e a planilha de serviços da 1ª medição do aditivo 02 (doc. 307).

Solicito providências aos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À sua consideração,

JOÃO CARLOS GODOY ILHA
Eng. Civil – CREA 28.978-2
Núcleo de Projetos e Obras - NPO

ADALBERTO KNOTH
Eng. Civil – CREA 124.968-3
Núcleo de Projetos e Obras - NPO



Relatório de 11/04/2015 até 15/05/2015

Dados da Obra

Proposta	CP 9235/2013	Obra	Fórum Trabalhista de Rio do Sul
Data Início	27/01/2014	Data Prev. Término	19/08/2015
Contato	Sálvio	Email	licitacoes@salver.com.br
Telefone	(47) 35331777	Fax	(47) 35331777
Cliente	Fórum Trabalhista de Rio do Sul	Construtora	Salver Construtora e Incorporadora
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

No Prazo	Dias	%	
Total	569	100%	
Utilizados	491	86%	
Restante	77	14%	
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência	
0	0,0%	0	0,0%
Restante		77	13,5%

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

421

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
13/04/2015	O dia todo	Execução de massa corrida nas escadas Execução de reboco muro de extrema execução de esquadrejamento e preparo lixreira descoberta Execução de tubulação elétrica lixeira e guarita
14/04/2015	O dia todo	Execução fundação lixeira descoberta Execução concretagem guarita e lixeira, lixreira descoberta Execução reboco muro de extrema Execução revestimento cerâmico
15/04/2015	O dia todo	Execução granito escadas Execução alvenaria lixreira descoberta Execução encanamento lixreira Execução reboco muro de extrema Execução reboco rebaixo parede externa Execução eletrocalhas nos pavrto tipo SPDA
16/04/2015	O dia todo	Execução caixa muro Execução limpeza canteiro de obra Execução escavação para encanamento de agua Execução chapisco e reboco muro de extrema Execução de eletrocalha pavto tipo SPDA
17/04/2015	O dia todo	Execução chapisco muro de extrema Execução limpeza canteiro de obra Execução escavação rede de água Execução impermeabilização do

			reservatório Execução reboco lixeira
20/04/2015	O dia todo		Execução de pingadeira muro de contenção Escavação rampa de acesso a edificação Execução armadura fundação rampa de acesso a edificação Execução de escavação manual colocação de drenagem
21/04/2015	O dia todo		Execução de revestimento de granito antiderrapantes nas escadarias Colocação de pingadeira no muro de extrema Execução de reboco na lixeira e guarita Execução de pintura pavto térreo Execução de escavação rede de água potável (rede)
22/04/2015	O dia todo		Serviços de colocação de granito escada interna. Serviços de colocação de pingadeira muro de extrema. Serviços de pintura térreo Serviços de escavação para encanamento agua da rede
23/04/2015	O dia todo		Colocação de pingadeira muro de extrema. Serviços de pintura pavto térreo. Serviços de escavação tubulação água Execução de armadura para rampa de acesso
24/04/2015	O dia todo		Serviços de escavação tubulação agua da rede potável. Armação rampa de acesso Serviços de pintura pavto tipo Execução contrapiso área técnica
27/04/2015	O dia todo		Execução armação vigas baldrame rampa de acesso. Colocação granito nas soleiras
28/04/2015	O dia todo		Execução de impermeabilização área descoberta cobertura Serviços de contra piso área descoberta cobertura Serviços de esacavação nivelamento rampa de acesso Serviços de pintura externa
29/04/2015	O dia todo		Instalação rede elétrica escada interna Impermeabilização lixeira coberta Escavação rampa acesso execução de contrapiso da cobertura Pintura externa
30/04/2015	O dia todo		Serviços de instalação de eletrudotos escada interna Serviços de impermeabilização da guarita Serviços de fundação rampa de acesso Serviços de pintura externa da edificação
04/05/2015	O dia todo		Fundações rampa de acesso Pintura externa Limpeza canteiro de obras Serviços de revestimento cerâmico escadas internas
05/05/2015	O dia todo		Serviços de forma fundação rampa de acesso Serviços de rejunte vestiários e banheiros térreo Serviços de revestimento de cerâmica escadas internas
06/05/2015	O dia todo		Serviços de montagem de aramadura rampa de acesso Serviços de desmolde de formas gurita e lixeira Serviços de revestimento escadas internas Serviços de limpeza do canteiro de obras
07/05/2015	O dia todo		Serviços revestimentos cerâmica escada interna Colocação de janelas Desmonte formas gurita e lixeira
08/05/2015	O dia todo		Serviços de revestimento cerâmica escadas internas Serviços de desforma rampa de acesso Serviços de colocação de esquadrias
11/05/2015	O dia todo		Serviços de revestimento cerâmica escadas internas Serviços de limpeza pavto tipo para contrapiso Execução contrapiso tipo II
12/05/2015	O dia todo		Execução contrapiso pavto tipo II Execução armação forro pavto tipo I
13/05/2015	O dia todo		Execução de contra piso psvto tipo I Execução de reajustes na parte eletrica Execução armação forro pavto tipo I
14/05/2015	O dia todo		Execução contra piso Pavto tipo II Execução armação forro pavto tipo I
15/05/2015	O dia todo		Execução do contra pios pavto II tipo Execução armação forro do pavto tipo I, conforme fotos já mostradas dia anterior

Clima					
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	13/04/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	14/04/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	15/04/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim

	16/04/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	17/04/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	20/04/2015	O dia todo	Nublado	Pela manha nublado a tarde chuva moderada	Sim
	21/04/2015	O dia todo	Nublado	Dia todo nublado	Sim
	22/04/2015	O dia todo	Chuvoso	Dia todo com chuvisco fraco	Sim
	23/04/2015	O dia todo	Chuvoso	Dia todo com chuvisco fraco	Sim
	24/04/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	27/04/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	28/04/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	29/04/2015	O dia todo	Nublado	Dia todo nublado	Sim
	30/04/2015	O dia todo	Nublado	Dia todo nublado	Sim
	04/05/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	05/05/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	06/05/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	07/05/2015	O dia todo	Chuvoso	Dia todo ensolarado	Sim
	08/05/2015	O dia todo	Nublado	Manha nublado a tarde ensolarado	Sim
	11/05/2015	O dia todo	Nublado	Dia todo nublado	Sim
	12/05/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	13/05/2015	O dia todo	Nublado	Dia todo nublado	Sim
	14/05/2015	O dia todo	Chuvoso	Chuva moderado dia todo	Sim
	15/05/2015	O dia todo	Chuvoso	Chuva moderada	Sim

Comentários de Aprovação dos Dias				
Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
04/05/2015	14/05/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
05/05/2015	14/05/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
08/05/2015	14/05/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
11/05/2015	14/05/2015	Aprovado	nao identifiquei o problema de acabamento para o patamar da escada	JOAO CARLOS GODOY ILHA

Fotos	
<p>13/04/2015 - Massa corrida</p>  <p>Execução de massa corrida escadas</p>	<p>13/04/2015 - Reboco e requadro</p>  <p>Execução de reboco muro de extrema</p>
<p>14/04/2015 - Revestimento</p>  <p>Execução de revestimento cerâmico</p>	<p>15/04/2015 - Granito</p>  <p>Colocação granito escadas</p>
<p>15/04/2015 - Encanamento esgoto lixeira</p>	<p>16/04/2015 - Reboco muro</p>



Execução tubulação esgoto lixeira
16/04/2015 - abastecimento de água



Execução reboco muro de extrema
16/04/2015 - Reboco e requadro



Execução escavação para rede de abastecimento de água

17/04/2015 - Reboco



Execução reboco da lixeira descoberta

17/04/2015 - Reboco



Execução reboco
17/04/2015 - Limpeza



Execução Lixeira
20/04/2015 - Armação



Execução Limpeza do canteiro de obra
20/04/2015 - Pingadeira



serviços de armação muro de contenção

21/04/2015 - Pingadeira



serviços de colocação pingadeira sobre muro de extrema

21/04/2015 - Pintura



Colocação de pingadeira muro de extrema

22/04/2015 - Pingadeira



Execução pintura pavto térreo

22/04/2015 - Pintura



Colocação de pingadeira muro de extrema

23/04/2015 - Armação Rampa



Colocação de pingadeira muro de extrema

24/04/2015 - Pintura



Serviços de armação rampa de acesso

27/04/2015 - Armadura



Pintura pavto tipo

28/04/2015 - Impermeabilização



Baldrames rampa de acesso

29/04/2015 - Impermeabilização



Serviços de impermeabilização

30/04/2015 - Fundações



Impermeabilização lixeira e guarita

04/05/2015 - Formas



Serviços de fundação rampa de acesso

04/05/2015 - Impermeabilização



Serviços de formas rampa de acesso

05/05/2015 - Revestimento



Serviços de im

05/05/2015 - Revestimento



s

05/05/2015 - Revestimento



Serviços de revestimento escadas internas

08/05/2015 - Esquadrias



Serviços de revestimento escadas internas

08/05/2015 - Escadas



S

11/05/2015 - Escada



Serviços de revestimento escadas internas

11/05/2015 - Contrapiso



S

12/05/2015 - Armação forro



E

12/05/2015 - Contra piso



serviços de armação para colocação deforro

13/05/2015 - Armação



serviços de contra piso

14/05/2015 - contra piso



Serviços de armação do forro pavto I



Serviços de contra piso pavto II



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA

Objeto: Construção do Imóvel destinado a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul

Data: 12/11/2013

14ª MEDIÇÃO - 15/05/2015														
GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	Quantidade	Material	Material c/ BDI	Mão de Obra	Mão de Obra c/ BDI	Total	%	
E ADMINISTRAÇÃO OBRA	01	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS				343.979,53								
	01.01					7.316,96								
	01.03					259.247,79								
	01.03.05	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS	H	132,00	55,94	7.383,99	20	-	-	945,40	1.153,39	1.118,79	#DIV/0! 96%	
	01.03.07	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRAS	H	88,00	55,94	4.922,66	20	-	-	945,40	1.153,39	1.118,79	73%	
														#DIV/0!
														#DIV/0!
SERVIÇOS PRELIMINARES MANUTENÇÃO DA OBRA	02					#REF!							#REF!	
	03					20.176,20								
	03.03	Caixa de remoção e transporte de entulhos para bota fora. (Caixa de 5 m³)	Cx	36,00	159,76	5.751,33	2	261,90	319,52	-	-	319,52	100%	
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	04					79.774,18							#DIV/0! 13%	
	04.04	Aluguel de 15 metros de andaime suspenso para execução dos serviços de recuperação e pintura das fachadas, incluindo material de base e travamento completo, segurança conforme NR-18, capacidade de carga de 500 kg, cabo com 45 m, conforme projeto e memorial	MÊS	4,00	1.207,37	4.829,47	1	214,01	261,09	880,88	1.074,67	1.207,37	100%	
04.05	Aluguel elevador de carga equipado p/trans materiais a 18 m alt-cp-s/operador com guincho de 10cv 16m torre desmontável caçamba automática para o deslocamento vertical entre os andares. A torre em estrutura metálica deve estar encaixado na estrutura do	MÊS	8,00	7.592,03	60.736,22	1	6.718,61	8.196,70	-	-	-	7.592,03	100%	
05.04	REATERRO					49.479,89							#DIV/0! 0%	

SALVER CONST. E INZCORPORADORA LTDA.
CNPJ 00.527.118/0001-32
Salvo Pedro Machado - Sócio Gerente

05.04.02	Aquisição de aterro em jazida incluindo empolamento, carga transporte até 10 km, espalhamento e compactação mecanizado.	m³	1.663,06	23,87	39.695,88	200	3.744,20	4.567,92	174,00	212,28	4.773,84	96%
08.03					154.115,91							#DIV/0!
08.03.01					9.434,95							0%
08.03.01.10	DEFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	66,61	10,67	711,02	66,61			600,82	733,00	711,01	100%
08.03.02					9.386,28							#DIV/0!
08.03.02.10	DEFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	66,29	10,67	707,60	66,29			597,94	729,48	707,60	100%
08.03.03					4.250,07							#DIV/0!
08.03.03.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	7,62	33,16	252,68	7,62			213,51	260,49	252,67	100%
08.03.03.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	4,24	14,61	61,97	4,24	25,09	30,61	26,50	32,33	61,97	100%
08.03.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M3	3,38	14,93	50,48	3,38	36,92	45,04	4,60	5,61	50,48	100%
08.03.03.04	LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL	M3	2,12	114,56	242,88	2,12	163,63	199,63	36,55	44,59	242,88	100%
08.03.03.05	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	M2	25,94	41,05	1.064,90	25,94	343,96	419,63	545,26	665,22	1.064,89	100%
08.03.03.06	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	25,80	7,86	202,74	25,8	112,37	137,09	55,47	67,67	202,73	100%
08.03.03.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	86,66	7,38	639,94	86,66	337,92	412,26	192,39	234,71	639,93	100%
08.03.03.08	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	2,25	7,99	17,97	2,25	14,73	17,97			17,97	100%
08.03.03.09	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	3,38	425,92	1.439,61	3,38	1.063,38	1.297,32	120,23	146,68	1.439,60	100%
08.03.03.10	DEFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	25,94	10,67	276,90	25,94			233,98	285,45	276,89	100%
10					63.566,46							#DIV/0!
10.01	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	91,37	8,47	774,20							1%
10.02	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M2	73,08	13,95	1.019,64	73,08	425,33	518,90	423,13	516,22	1.019,63	100%

SAIYER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ 08.521.703/0001-32
 Salvo Pedro Machado - Sócio Gerente

lajes impermeabilizadas	10.03	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 4MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA	m ²	563,56	68,50	38.601,27	315	9.912,04	12.092,69	8.013,60	9.776,59	21.575,99	100%
banheiros	10.04	LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	163,52	58,93	9.636,78	79	1.195,43	1.458,42	2.701,80	3.296,20	4.655,73	100%
caixa água	10.05	Impermeabilização para caixa de água em 7 demãos sendo 2 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados e 5 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante flexível à base de resinas termoplásticas	m ²	73,08	185,20	13.534,57	38	4.779,64	5.831,16	1.019,54	1.243,84	7.037,68	100%
ESQUADRIAS	12												#DIV/0!
JANELAS	12.01					309.616,75							#DIV/0!
Fachada Glazing	12.01.01					180.520,28							0%
						79.032,35							0%
	12.01.01.01	(J2) - Janela tipo fixo / max-ar para instalação de vidro temperado 8mm, fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis linha GOLD da alcoa, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens completa para instalação.	M2	26,76	651,43	17.432,17	20	10.186,55	12.427,59	507,80	619,52	13.028,52	75%
	12.01.01.02	(J3) - Janela tipo fixo / max-ar para instalação de vidro temperado 8mm, fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis linha GOLD da alcoa, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens completa para instalação.	M2	8,40	651,43	5.471,99	7	3.565,29	4.349,66	177,73	216,83	4.559,98	83%
	12.01.01.03	(J10) - Janela tipo fixo / max-ar para instalação de vidro temperado 8mm, fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis linha GOLD da alcoa, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens completa para instalação.	M2	29,58	651,43	19.267,89	20	10.186,55	12.427,59	507,80	619,52	13.028,52	68%
	12.01.01.04	(J11) - Janela tipo fixo / max-ar para instalação de vidro temperado 8mm, fixado sobre estrutura de alumínio anodizado em perfis linha GOLD da alcoa, com pintura prata fosco, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens completa para instalação.	M2	56,58	651,43	36.860,30	45	22.915,74	27.962,09	1.142,55	1.393,91	29.314,18	80%
Janelas de Alumínio - (Correr)	12.01.02					7.773,79							#DIV/0!
	12.01.02.01	(J7) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo correr, 02 folhas, vidro comum 6 mm, dimensões de 2,00 x 1,10 m com pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, linha INOVA da marca Alcoa ou similar.	m ²	4,40	686,12	3.018,95	3	1.482,70	1.808,90	210,81	257,19	2.058,37	68%

SALUER CONST. E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ 00.521.74/0007-32
 Salvo Pedro Machado - Sócio Gerente

	12.01.04.06	(J12) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar , vidro mini boreal 6 mm, dimensões de 2,00 x 1,10 m com pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, linha INOVA da marca Alcoa ou similar.	m²	17,60	833,04	14.661,55	15	7.413,52	9.044,49	2.916,30	3.557,89	12.495,64	85%
	12.01.04.07	(J13) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar , vidro mini boreal 6 mm, dimensões de 3,00 x 1,10 m com pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, linha INOVA da marca Alcoa ou similar.	m²	9,90	833,04	8.247,13	8	3.953,88	4.823,73	1.555,36	1.897,54	6.664,34	81%
	12.01.04.08	(J14) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar , vidro mini boreal 6 mm, dimensões de 3,20 x 1,10 m com pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, linha INOVA da marca Alcoa ou similar.	m²	14,08	833,04	11.729,24	13	6.425,05	7.838,56	2.527,46	3.083,50	10.829,55	92%
	12.01.04.09	(J17) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar , vidro mini boreal 6 mm, dimensões de 2,50 x 0,60 m com pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, linha INOVA da marca Alcoa ou similar.	m²	3,00	833,04	2.499,13	2	988,47	1.205,93	388,84	474,38	1.666,09	67%
Janelas de Alumínio - (Veneziana)	12.01.05					3.291,58							#DIV/0!
	12.01.05.01	(J28) Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo veneziana , 1,20 x 1,00 m, com pintura prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, marca ALCOA, conforme projeto.		4,80	685,74	3.291,58	3	1.481,77	1.807,76	210,81	257,19	2.057,23	62%
VIDROS	13					48.329,38							#DIV/0!
VIDROS	13.01					37.253,22							0%
	13.01.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E BAGUETES DE BORRACHA.	M2	121,32	206,86	25.096,06	100	14.043,66	17.133,27	3.002,00	3.662,44	20.685,83	82%
PELICULAS	13.02					11.076,16							#DIV/0!
	13.02.01	Película prata fosco da 3M ou similar.	m²	206,39	53,67	11.076,16	100	470,45	573,95	4.050,00	4.941,00	5.366,72	48%
REVESTIMENTOS	15					226.880,38							#DIV/0!
CHAPISCO	E					114.905,59							0%
REBOCO INTERNO	15.01					28.807,56							0%
Tetos Internos	15.01.02												0%
	15.01.02.01	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM; PREPARO MECANICO	M2	928,77	7,94	7.375,00	-778,63	1.132,91	1.382,15	4.096,66	4.949,13	6.182,80	11%

103,37

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ 00.521.178/0001-22
 Salvo Pedro Machado - Sócio Gerente

	15.01.02.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	928,77	23,08	21.432,56	-778,63	4.350,36	5.307,44	10.698,38	13.052,02	17.967,90	11%
REVESTIMENTO CERÂMICO	15.03					50.673,85							#DIV/0!
	15.03.01	Azulejo cerâmico dimensões de 20 x 30 cm, linha "Basics" no modelo "White Plain Matte" da Portinari, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	M2	845,56	52,08	44.037,98	485	15.195,54	18.538,55	5.679,35	6.928,81	25.259,50	87%
	15.03.02	Azulejo cerâmico dimensões de 25 x 33,5 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	M2	119,03	55,75	6.635,87	105	3.605,49	4.398,70	1.229,55	1.500,05	5.853,75	88%
PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ	16					235.241,37							#DIV/0!
PISOS EM PORCELANATO	16.04					94.849,46							0%
	16.04.01	Piso porcelanato anti derrapante pel 5 marca portobello, linha essencial, mod. granilite palha 60x60 bold	M2	1.202,55	78,87	94.849,46	100	4.597,80	5.609,32	1.925,00	2.348,50	7.887,36	8%
PINTURA	18					146.409,31							#DIV/0!
PINTURA INTERNA	18.01					98.187,58							0%
Emassamento em Paredes	18.01.02					12.384,83							0%
	18.01.02.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.183,88	10,46	12.384,83	1183,88	4.248,95	5.183,71	6.085,14	7.423,87	12.384,87	100%
Pintura em Paredes	18.01.03					58.638,14							#DIV/0!
	18.01.03.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	3.207,16	18,28	58.638,14	2500	12.852,50	15.680,05	25.375,00	30.957,50	45.708,83	78%
Pintura em Paredes	18.02.02					31.047,96							#DIV/0!
	18.02.02.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	1.698,14	18,28	31.047,96	1200	6.169,20	7.526,42	12.180,00	14.859,60	21.940,24	71%
Selador em Tetos	18.02.03					1.690,09							#DIV/0!
	18.02.03.01	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	385,99	4,38	1.690,09	287,1	314,69	383,92	737,85	900,17	1.257,09	100%
Pintura em Tetos	18.02.05					7.057,26							#DIV/0!
	18.02.05.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	385,99	18,28	7.057,26	385,99	1.984,37	2.420,94	3.917,80	4.779,71	7.057,26	100%

SALVER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
 CNPJ: 00.521.170/0001-32
 Salvo Pedro Machado - Socio Gerente

27.01.135	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar), fornecimento e instalação	Un	112,00	7,16	801,88	112	353,08	430,76	313,60	382,59	801,87	100%
27.01.136	Saída lateral simples, de perfilado para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar), fornecimento e instalação	Un	58,00	7,11	412,51	58	180,59	220,33	162,40	198,13	412,51	100%
27.01.137	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1", em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar), fornecimento e instalação	Un	6,00	7,80	46,80	6	22,06	26,91	16,80	20,50	46,79	100%
27.01.138	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1.1/4", em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar), fornecimento e instalação	Un	4,00	8,30	33,19	4	16,33	19,93	11,20	13,66	33,18	100%
27.01.139	Saída final de perfilado para eletroduto Ø3/4", em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar), fornecimento e instalação	Un	1,00	7,12	7,13	1	3,12	3,81	2,80	3,42	7,12	100%
27.01.144	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 1", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco),	Un	2,00	2,33	4,67	2	1,65	2,01	2,24	2,73	4,66	100%
27.01.145	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco),	Un	18,00	2,08	37,50	18	10,13	12,35	21,24	25,91	37,49	100%
27.01.146	Tampão para saídas não utilizadas dos adaptadores para eletrodutos de 3/4". Embalagem com 10 unidades. Ref: DT 47907.00, DUTOTEC, ou similar	Un	10,00	4,43	44,26	10	24,83	30,30	11,80	14,40	44,26	100%
27.01.147	Tampa de ferro fundido para caixa tipo R1 (76x46)cm, com inscrição TELEPHONE, com características mecânicas classe mínima 125KN, padrão para telefonia OI TELECOM,	Un	3,00	376,33	1.129,00	0	-	-	-	-	-	0%
27.01.148	Te vertical de subida para eletrocalha metálica perfurada (200x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	83,99	167,98	2	128,56	156,85	9,40	11,47	167,97	100%

SALVER CONSTE E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 08.521.173/0001-32
Salvo Pedro Machado - Sócio Gerente

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO SOF/SELAD



Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-9235/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL.

Fornecedor: SALVER EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA (00.521.113/0001-32)

Classificação: 449051-91 (OBRAS EM ANDAMENTO)

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
1752	2013	05/06/15	2º TERMO ADITIVO	05/2015	NFE. 205	FTRSUL	231.853,48
1752	2013	05/06/15	1º TA REAJUSTE DA 13ª MEDIÇÃO	05/2015	NFE. 200	FTRSUL	17.565,43
1752	2013	05/06/15	1º TA REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO	05/2015	NFE. 199	FTRSUL	16.675,95
1752	2013	05/06/15	1º TA REAJUSTE DA MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO	05/2015	NFE. 206	FTRSUL	15.534,18
1752	2013	05/06/15	1º TA REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO	05/2015	NFE. 198	FTRSUL	26.167,56
1752	2013	05/06/15	1º TA REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO	05/2015	NFE. 197	FTRSUL	10.567,97
1752	2013	05/06/15	14ª MEDIÇÃO	05/2015	NFE. 194	FTRSUL	383.643,76
Sub-Total:							702.008,33
Total:							702.008,33

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 05 de June de 2015.


SIMONE BONAFELLI CARDOSO
Técnico Judiciário

		SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ: 00.521.113/0001-32 RUA LEONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000 Fone: 35331274 Fax: 35331777 Email: licitacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 285 Insc. Estadual: 253.067.871				
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
29/05/2015	09:20:57	194	Emitido	0181670000368964		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23	
ENDEREÇO:	RUA ESTEVES JUNIOR			Nº:	395	
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	88015-915	
CIDADE:	FLORIANÓPOLIS			UF:	SC	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit.Trib.	Vir.Trib.	Dedução	Vir.ISSRF
702 - VALOR REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL, CONFORME CONTRATO Nº CP 9235/2013. VALOR MATERIAL: R\$ 263.368,79 VALOR SERVIÇO : R\$ 120.274,97 MATRÍCULA DE RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79 ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO INSS 3,5% CFE ART 7º DA LEI Nº 12546 E LEI Nº 12844/2013	8291	2.00 %	TRBCRF	383.643,76	230.186,26	3.069,15
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota		
153.457,50	3.069,15	3.069,15	0,00	383.643,76		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	4.209,62	0,00	0,00	0,00		
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e NFs-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço: 8291 - RIO DO SUL - SC						
Outras Informações: TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF. (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/06/2015. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 51.600,09 (13,45%) Fonte: IBPT						


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.

Certifico que os serviços/materials especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02/06/2015


João Carlos Godoy Ilha
Assistente-Chefe do SEOB


Adalberto Knuth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3


Alexandre Koenig S. Thlago
- Diretor do SPO -

TERMO DE LIQUIDAÇÃO
Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64. O documento refere-se ao original da 1ª via, arquivado neste Setor.

Em 05/06/15


SIMONE RONAFELLI CARDOSO
Técnico Judiciário

13NE1752 - R.P.
51-91

CP 9235/2013

		SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ: 00.521.113/0001-32 RUA LEONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000 Fone: 35331274 Fax: 35331777 Email: licitacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 285 Insc. Estadual: 253.067.871				
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
01/06/2015	16:35:50	205	Emitido	0181670000377310		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23	
ENDEREÇO:	RUA ESTEVES JUNIOR			Nº:	395	
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	88015-915	
CIDADE:	FLORIANOPOLIS			UF:	SC	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
702 - VALOR REFERENTE A A MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 9235/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL, VALOR MATERIAL: R\$ 73.046,33 VALOR SERVIÇO : R\$ 158.807,15 MATRICULA RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79	8291	2,00 %	TRBCRF	231.853,48	73.046,33	3.176,14
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota	
158.807,15		3.176,14	3.176,14	0,00	231.853,48	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	5.558,25	0,00	0,00	0,00		
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e - NFS-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:						
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço:						
8291 - RIO DO SUL - SC						
Outras Informações:						
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF.						
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.						
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014.						
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2015.						
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net						
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 31.184,29 (13.45%) Fonte: IBPT						

Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.


Certifico que os serviços/materials especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02/06/2015



João Carlos Godoy Ilha
Assistente-Chefe do SEOB

Adalberto Knorr
Adalberto Knorr
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 12.000



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPQ

TERMO DE LIQUIDAÇÃO
Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64. O documento refere-se ao original da 1ª via, arquivado neste Setor.
Em 05/06/15

~~SEÇÃO~~ **ROSMELLI CARDOSO**
Técnico Judiciário

13NE1752-R.P.

51-91

EP9235/2013

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.						
 <p>CNPJ: 00.521.113/0001-32 RUA LEONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000 Fone: 35331274 Fax: 35331777 Email: licitacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 285 Insc. Estadual: 253.067.871</p>						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
29/05/2015	11:24:48	197	Emitido	0181670000371029		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23	
ENDEREÇO:	RUA ESTEVES JUNIOR			Nº:	395	
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	88015-915	
CIDADE:	FLORIANOPOLIS			UF:	SC	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
702 - VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº CP 9235/2013. REAJUSTE MATERIAL: R\$ 3.878,48 REAJUSTE SERVIÇO : R\$ 6.689,49 MATRICULA RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79	8291	2.00 %	TRBCRF	10.567,97	3.878,48	133,79
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota		
6.689,49	133,79	133,79	0,00	10.567,97		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	234,13	0,00	0,00	0,00		
 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e NFs-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA</p>			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço: 8291 - RIO DO SUL - SC						
Outras Informações: TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF. (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/06/2015. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.421,39 (13.45%) Fonte: IBPT						

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02/06/2015



João Carlos Godoy Ilha
Assistente-Chefe do SEOB



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ: 00.521.113/0001-32 RUA LEONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000 Fone: 35331274 Fax: 35331777 Email: licitacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 285 Insc. Estadual: 253.067.871						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
29/05/2015	11:29:02	198	Emitido	0181670000371317		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23	
ENDEREÇO:	RUA ESTEVES JUNIOR			Nº:	395	
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	88015-915	
CIDADE:	FLORIANOPOLIS			UF:	SC	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS :						
Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
702 - VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº CP 9235/2013. REAJUSTE MATERIAL: R\$ 14.500,85 REAJUSTE SERVIÇO : R\$ 11.666,71 MATRICULA RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79	8291	2.00 %	TRBCRF	26.167,56	14.500,85	233,33
Base de Cálculo						
11.666,71	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota		
IR	233,33	233,33	0,00	26.167,56		
0,00	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
	408,33	0,00	0,00	0,00		
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e NFS-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço: 8291 - RIO DO SUL - SC						
Outras informações: TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF. (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/06/2015. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.519,54 (13.45%) Fonte: IBPT						

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Cerifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02/06/15



João Carlos Godoy Ilha
Assistente-Chefe do SEOB



Alexandre Koenig S. Vilago
Diretor do SPO

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.						
		CNPJ: 00.521.113/0001-32 RUA LEONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000 Fone: 35331274 Fax: 35331777 Email: licitacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 285 Insc. Estadual: 253.067.871				
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
29/05/2015	11:38:53	199	Emitido	0181670000371975		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23	
ENDEREÇO:	RUA ESTEVES JUNIOR			Nº:	395	
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	88015-915	
CIDADE:	FLORIANOPOLIS			UF:	SC	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº CP 9235/2013. REAJUSTE MATERIAL: R\$ 9.082,26 REAJUSTE SERVIÇO : R\$ 7.593,70 MATRICULA RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79	8291	2.00 %	TRBCRF	16.675,95	9.082,26	151,87
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota		
7.593,69	151,87	151,87	0,00	16.675,95		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	265,78	0,00	0,00	0,00		
			ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e NFs-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço: 8291 - RIO DO SUL - SC						
Outras Informações: TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF. (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/06/2015. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2.242,92 (13.45%) Fonte: IBPT						


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02/06/2015



João Carlos Godoy Ilha
Assistente-Chefe do SEOB



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.						
 <p>CNPJ: 00.521.113/0001-32 RUA LEONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000 Fone: 35331274 Fax: 35331777 Email: licitacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 285 Insc. Estadual: 253.067.871</p>						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
29/05/2015	11:41:37	200	Emitido	0181670000372173		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23	
ENDEREÇO:	RUA ESTEVES JUNIOR			Nº:	395	
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	88015-915	
CIDADE:	FLORIANOPOLIS			UF:	SC	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DA 13ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº CP 9235/2013. REAJUSTE MATERIAL: R\$ 10.282,56 REAJUSTE SERVIÇO : R\$ 7.282,87 MATRICULA RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79	8291	2.00 %	TRBCRF	17.565,43	10.282,56	145,66
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota		
7.282,87	145,66	145,66	0,00	17.565,43		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	254,90	0,00	0,00	0,00		
 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e NFS-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA</p>			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço: 8291 - RIO DO SUL - SC						
Outras informações: TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF. (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/06/2015. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2.362,55 (13.45%) Fonte: IBPT						

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.


Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02/06/2015
02 (dois)



João Carlos Godoy Ilha
Assistente-Chefe do SEOB



Alexandre Koenig S. Thilago
Diretor do SFO

		SALVER <small>Controladora e Incorporadora Ltda.</small>		SALVER CONSTRUTORA TORA E INCORPORADORA LTDA.		
CNP: 00.521.113/0001-32 RUA LONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000 Fone: 3331274 Fax: 35331777 Email: citacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 785 Insc. Estadual: 253.067.871						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
01/06/2015	16:42:49	206	Emitido	0181670000377348		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23		
ENDEREÇO:	RUA ESTEVES JUNIOR		Nº:	395		
BAIRRO:	CENTRO		CEP:	88015-915		
CIDADE:	FLORIANOPOLIS		UF:	SC		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 9235/2013. REAJUSTE MATERIAL: R\$ 4.894,10 REAJUSTE SERVIÇO: R\$ 10.640,08 MATRICULA RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79	8291	2.00 %	TRBCRF	15.534,18	4.894,10	212,80
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota	
10.640,08		212,80	212,80	0,00	15.534,18	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIIS		
0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e NFS-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço: 8291 - RIO DO SUL - SC						
Outras informações: TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF. (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2015. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2.089,35 (13.45%) Fonte: IBPT						


Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02/06/2015



João Carlos Godoy Ilha
Assistente-Chefe do SEOB



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

De: Eng. João Carlos Godoy Ilha e Eng. Adalberto Knoth
 Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO

Assunto: SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE SOBRE OS VALORES DE PARCELAS PAGAS E SOBRE A MEDIÇÃO DO ADITIVO

Processo: PROAD – CP 9235/2013

Prezado Diretor,

A contratada Salver apresenta solicitação de reajuste sobre os valores de parcelas pagas da 9ª a 13ª medição, conforme demonstrativo totalizando (R\$ 87.403,46).


Entretanto conforme despacho divulgado no **proad 8207/2013, marcador 313**, em que pese o fato de que a 9ª medição ou apresentação da sua nota tenha sido gerada em 08/12/15 e certificada em 16/12/15 (doc. 229), essa 9ª medição refere-se aos serviços do mês de outubro, portanto de acordo com o entendimento apresentado no **marcador 313** referenciado, deve-se considerar a realização do serviço ou o adimplemento da execução do serviço a qual é referente ao mês de outubro e, portanto, nesta linha fica fora do reajustamento, ainda que a medição tenha sido realizada em dezembro.

Apresenta agora também a medição relativa ao reajuste da parcela do aditivo aprovado, assim como todo o aditivo contém preços com data-base da proposta original deve-se proceder o reajuste integral do segundo aditamento e neste momento certifica-se o valor da nota de n.º 206 no valor de R\$ 15.534,18 a qual refere-se ao percentual de reajuste sobre a medição do aditivo no valor de R\$ 231.853,48.

Medição nº	Nota fiscal nº	Valor Medição	Valor Reajuste
9ª Medição	196	245.172,23	-
10ª Medição	197	157.730,88	10.567,97
11ª Medição	198	390.560,56	26.167,56
12ª Medição	199	248.894,87	16.675,96
13ª Medição	200	262.170,64	17.565,43
1ª Medição Aditivo	206	231.853,48	15.534,18
Totais			86.511,10

Desta forma encaminha-se para pagamento as **notas n.º 197/200 e 206**, devendo a nota nº 196 (R\$ 16.426,54) s.m.e. encaminhada para devolução à contratada ou comunicação da decisão para cancelamento da nota.

A sua consideração,


JOÃO CARLOS GODOY ILHA
 Eng. Civil – CREA 28.978-2
 Setor de Execução de Obras - SEOB


ADALBERTO KNOTH
 Eng. Civil – CREA 124.968-3
 Setor de Execução de Obras - SEOB



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 - Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

Ituporanga - SC, 29 de maio de 2015

AO
TRIBUNAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395 - Centro
FLORIANÓPOLIS - SC

Ref.: Solicitação de Pagamento

Servimo-nos da presente para solicitar o Pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas e em anexo, referente ao Primeiro Termo de Apostilamento de Reajuste ao Contrato n° CP 9235/2013 firmado com este Tribunal.

NOTA FISCAL	MEDIÇÃO	VALOR R\$
196	Reajuste 9ª Medição	R\$ 16.426,54
197	Reajuste 10ª Medição	R\$ 10.567,97
198	Reajuste 11ª Medição	R\$ 26.167,56
199	Reajuste 12ª Medição	R\$ 16.675,95
200	Reajuste 13ª Medição	R\$ 17.565,43
Total da Solicitação		R\$ 87.403,46

Dados para depósito:
Caixa Econômica Federal
Agência: 1102 - Conta Corrente n° 60-6

Banco do Brasil
Agência : 1389-7 Conta Corrente n° 14.772-9

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente


SALVER CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.521.113/0001-32
SALVIO PEDRO MACHADO
SÓCIO GERENTE
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Salvio Pedro Machado
Sócio Gerente



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Via Nova
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

Ituporanga – SC, 29 de maio de 2015

AO
TRIBUNAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395 - Centro
FLORIANÓPOLIS – SC

Ref.: Solicitação de Pagamento

Servimo-nos da presente para solicitar o Pagamento da Nota Fiscal nº 0194 em anexo, no valor de R\$ 383.643,76 (Trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) referente a 14ª medição da obra de Construção do imóvel destinado ao Fórum Trabalhista de Rio do Sul, conforme Contrato nº CP 9235/2013 firmado com este Tribunal.

Dados para depósito:
Caixa Econômica Federal
Agência: 1102 – Conta Corrente nº 60-6

Banco do Brasil
Agência : 1389-7 Conta Corrente nº 14.772-9

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente


SALVER CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.521.113/0001-32
SALVIÓ PEDRO MACHADO
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Salvió Pedro Machado
Sócio Gerente



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br
Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

Ituporanga – SC, 29 de maio de 2015

AO
TRIBUNAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395 - Centro
FLORIANÓPOLIS – SC

Ref.: Solicitação de Pagamento


Servimo-nos da presente para solicitar o Pagamento da Nota Fiscal em anexo, referente a medição do Termo Aditivo ao Contrato nº CP 9235/2013 firmado com este Tribunal.

Dados para depósito:
Caixa Econômica Federal
Agência: 1102 – Conta Corrente nº 60-6

Banco do Brasil
Agência : 1389-7 Conta Corrente nº 14.772-9

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Salvo Pedro Machado
Sócio Gerente