



Relatório do Mês de Julho de 2014

Dados da Obra

Proposta	CP 9235/2013	Obra	Fórum Trabalhista de Rio do Sul
Data Início	27/01/2014	Data Prev. Término	21/04/2015
Contato	Sálvio	Email	licitacoes@salver.com.br
Telefone	(47) 35331777	Fax	(47) 35331777
Cliente	Rio do Sul	Construtora	Salver Construtora e Incorporadora
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra



Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

336

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
01/07/2014	07:00 - 08:45	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem (Armadura Positiva);
01/07/2014	09:00 - 12:00	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem (Armadura Positiva);
01/07/2014	13:00 - 15:45	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem (Armadura Positiva);

01/07/2014	16:00 - 18:00	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem (Armadura Positiva);
02/07/2014	07:00 - 08:45	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem laje (Armadura Positiva);
02/07/2014	09:00 - 12:00	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem laje (Armadura Positiva);
02/07/2014	13:00 - 15:45	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem laje (Armadura Positiva);
02/07/2014	16:00 - 18:00	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem laje (Armadura Positiva);
03/07/2014	07:00 - 08:45	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem laje (Armadura Positiva, Nervura transversal, Armadura Negativa);
03/07/2014	09:00 - 12:00	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem laje (Armadura Positiva, Nervura transversal, Armadura Negativa);
03/07/2014	13:00 - 15:45	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem laje (Armadura Positiva, Nervura transversal, Armadura Negativa);
03/07/2014	16:00 - 18:00	Montagem laje treliçada (Pavimento Teto Térreo); Execução Ferragem laje (Armadura Positiva, Nervura transversal, Armadura Negativa);
04/07/2014	07:00 - 08:45	Execução Ferragem laje (Nervura transversal, Armadura Negativa); Instalação Elétrica (Pavimento teto térreo); Instalação hidráulica e hidrossanitária (Pavimento teto térreo);
04/07/2014	09:00 - 12:00	Execução Ferragem laje (Nervura transversal, Armadura Negativa); Instalação Elétrica (Pavimento teto térreo); Instalação hidráulica e hidrossanitária (Pavimento teto térreo);
04/07/2014	13:00 - 16:00	Instalação Elétrica (Pavimento teto térreo); Instalação hidráulica e hidrossanitária (Pavimento teto térreo);
07/07/2014	07:00 - 08:45	Execução ferragem (Armadura negativa laje teto térreo); Execução forma (Escada pavimento térreo 2); Escoramento laje teto térreo;
07/07/2014	09:00 - 12:00	Execução ferragem (Armadura negativa laje teto térreo); Execução forma (Escada pavimento térreo 2); Escoramento laje teto térreo;
07/07/2014	13:00 - 15:45	Execução ferragem (Armadura negativa laje teto térreo); Execução forma (Escada pavimento térreo 2); Escoramento laje teto térreo;
07/07/2014	16:00 - 18:00	Execução ferragem (Armadura negativa laje teto térreo); Execução forma (Escada pavimento térreo 2); Escoramento laje teto térreo;
08/07/2014	07:00 - 08:45	Escoramento laje teto térreo; Execução ferragem (Armadura negativa laje teto

08/07/2014	07:00 - 08:45	térreo); Limpeza da laje teto térreo e pilares;
08/07/2014	09:00 - 12:00	Escoramento laje teto térreo; Execução ferragem (Armadura negativa laje teto térreo); Limpeza da laje teto térreo e pilares;
08/07/2014	13:00 - 15:45	Escoramento laje teto térreo; Execução ferragem (Armadura negativa laje teto térreo); Limpeza da laje teto térreo e pilares;
08/07/2014	16:00 - 18:00	Escoramento laje teto térreo; Execução ferragem (Armadura negativa laje teto térreo); Limpeza da laje teto térreo e pilares;
09/07/2014	07:00 - 08:45	Escoramento Laje teto térreo; Execução ferragem (Esperas escada tipo); Revisão Geral (colocação de espaçadores na escada, pilares e vigas);
09/07/2014	09:00 - 12:00	Escoramento Laje teto térreo; Execução ferragem (Esperas pilares platibanda); Revisão Geral (colocação de espaçadores na escada, pilares e vigas);
09/07/2014	13:00 - 15:45	Escoramento Laje teto térreo; Execução ferragem (Esperas pilares com mudança na sessão); Revisão Geral (colocação de espaçadores na escada, pilares e vigas);
09/07/2014	16:00 - 18:00	Escoramento Laje teto térreo; Execução ferragem (Esperas pilares com mudança na sessão); Revisão Geral (colocação de espaçadores na escada, pilares e vigas);
10/07/2014	07:00 - 08:45	Concretagem laje teto térreo;
10/07/2014	09:00 - 12:00	Concretagem laje teto térreo;
10/07/2014	12:30 - 15:45	Concretagem laje teto térreo;
10/07/2014	16:00 - 19:00	Concretagem laje teto térreo;
11/07/2014	07:00 - 08:45	Cura concreto laje teto térreo; Limpeza da obra;
11/07/2014	09:00 - 11:00	Cura concreto laje teto térreo; Limpeza da obra;
14/07/2014	07:00 - 08:45	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo;
14/07/2014	09:00 - 12:00	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo;
14/07/2014	13:00 - 15:45	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo;
14/07/2014	16:00 - 18:00	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo;
15/07/2014	07:00 - 08:45	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo;
15/07/2014	09:00 - 12:00	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo;
15/07/2014	13:00 - 15:45	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo; Desforma

		Cura concreto laje teto térreo; Desforma pilares térreo;
15/07/2014	16:00 - 18:00	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo; Desforma pilares térreo;
16/07/2014	07:00 - 08:45	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo; Desforma pilares térreo;
16/07/2014	09:00 - 12:00	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura concreto laje teto térreo; Desforma pilares térreo;
16/07/2014	13:00 - 15:45	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento);
16/07/2014	16:00 - 18:00	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento);
17/07/2014	07:00 - 08:45	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura Concreto laje teto térreo;
17/07/2014	09:00 - 12:00	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento); Cura Concreto laje teto térreo;
17/07/2014	13:00 - 15:45	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução formas vigas Teto 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento);
17/07/2014	16:00 - 18:00	Execução formas pilares 1º Pavimento; Execução formas vigas Teto 1º Pavimento; Execução ferragem (Pilares 1º Pavimento);
18/07/2014	07:00 - 08:45	Execução formas vigas Teto 1º Pavimento;
18/07/2014	09:00 - 11:00	Execução formas vigas Teto 1º Pavimento;
21/07/2014	07:00 - 08:45	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
21/07/2014	09:00 - 12:00	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
21/07/2014	13:00 - 15:45	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
21/07/2014	16:00 - 18:00	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
22/07/2014	07:00 - 08:45	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
22/07/2014	09:00 - 12:00	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
22/07/2014	13:00 - 15:45	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
22/07/2014	16:00 - 18:00	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
23/07/2014	07:00 - 08:45	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Longarinas Laje Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
23/07/2014	09:00 - 12:00	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Longarinas Laje Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
23/07/2014	13:00 - 15:45	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Longarinas Laje Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);

		Pavimento);
23/07/2014	16:00 - 18:00	Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Longarinas Laje Teto 1º Pavimento); Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
24/07/2014	13:00 - 15:45	Desforma das vigas Teto Térreo;
24/07/2014	16:00 - 18:00	Desforma das vigas Teto Térreo;
25/07/2014	07:00 - 08:45	Escoramento Laje Teto 1º Pavimento;
25/07/2014	09:00 - 11:30	Escoramento Laje Teto 1º Pavimento;
28/07/2014	07:00 - 08:45	Desforma vigas teto térreo; Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
28/07/2014	09:00 - 12:00	Desforma vigas teto térreo; Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
28/07/2014	13:00 - 15:45	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento);
28/07/2014	16:00 - 18:00	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento);
29/07/2014	07:00 - 08:45	Desforma vigas teto térreo; Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
29/07/2014	09:00 - 12:00	Desforma vigas teto térreo; Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento);
29/07/2014	13:00 - 15:45	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
29/07/2014	16:00 - 18:00	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
30/07/2014	07:00 - 08:45	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
30/07/2014	09:00 - 12:00	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
30/07/2014	13:00 - 15:45	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
30/07/2014	16:00 - 18:00	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
31/07/2014	07:00 - 08:45	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
31/07/2014	09:00 - 12:00	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
31/07/2014	13:00 - 15:45	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;
31/07/2014	16:00 - 18:00	Execução ferragem (Vigas Teto 1º Pavimento); Execução formas (Vigas Teto 1º Pavimento); Escoramento Laje teto 1º pavimento;

Dados de Ocorrências

Data	Hora	Descrição
04/07/2014	08:00 - 18:00	Solicito incluir fotos do acompanhamento da execução com mais frequencia. Sugiro anotar os dias de enchentes - cheias na

04/07/2014	06:00 - 16:00	cidade nos últimos dias conforme notícias nos meios de comunicação, confirmando se houve impedimento de execução.
07/07/2014	13:30 - 17:30	Visita técnica dos Eng. João Ilha e Eng Adalberto Knoth
11/07/2014	O dia todo	Na sexta a tarde, sábado e domingo um funcionário ficou responsável pela cura concreto laje teto térreo;

Clima					
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	01/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	02/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	03/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	04/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	07/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	08/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	09/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	10/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	11/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	14/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	15/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	16/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	17/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	18/07/2014	07:00 - 11:00	Ensolarado	Manhã tempo bom;	Sim
	21/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	22/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	23/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	24/07/2014	07:00 - 12:00	Chuvoso	Tempo chuvoso pela manhã;	Não
	24/07/2014	12:00 - 18:00	Chuvoso	Tempo chuvoso pela tarde;	Sim
	25/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	28/07/2014	07:00 - 12:00	Chuvoso	Tempo chuvoso pela manhã;	Sim
	28/07/2014	12:00 - 18:00	Nublado	Tempo nublado pela tarde;	Sim
	29/07/2014	07:00 - 12:00	Chuvoso	Tempo chuvoso pela manhã;	Sim
	29/07/2014	12:00 - 18:00	Nublado	Tempo nublado pela tarde;	Sim
	30/07/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	31/07/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim

Comentários de Aprovação dos Dias				
Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
01/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
02/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
02/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
03/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
04/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
07/07/2014	14/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
08/07/2014	14/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
09/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
10/07/2014	14/07/2014	Aprovado	visto! nas fotos não dá para ver a colocação de taliscas para o nivelamento.	JOAO CARLOS GODOY ILHA
11/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
14/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
15/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
16/07/2014	28/07/2014	Aprovado	visto Obs: periodo fiscal em férias de 16/07 à 25/07.	JOAO CARLOS GODOY ILHA

17/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
18/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
21/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
22/07/2014	28/07/2014	Aprovado	visto pos férias	JOAO CARLOS GODOY ILHA
23/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
24/07/2014	28/07/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
25/07/2014	04/08/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
28/07/2014	04/08/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
29/07/2014	05/08/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
30/07/2014	05/08/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
31/07/2014	05/08/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA

Fotos

07/07/2014 - Ferragem



Armadura negativa laje teto térreo;

08/07/2014 - Limpeza



Laje teto térreo;

08/07/2014 - Limpeza



Pilares Térreo;

10/07/2014 - Concretagem

10/07/2014 - Concretagem



Laje teto térreo;

10/07/2014 - Concretagem



Laje teto térreo;

11/07/2014 - Cura



Concreto laje teto térreo;

15/07/2014 - Ferragem



Pilares 1º Pavimento;

17/07/2014 - Formas



Pilares 1º Pavimento;

18/07/2014 - Forma

Laje teto térreo;

15/07/2014 - Ferragem



Pilares 1º Pavimento;

17/07/2014 - Ferragem



Pilares 1º Pavimento;

18/07/2014 - Forma



Vigas Teto 1º Pavimento;

18/07/2014 - Forma





Vigas Teto 1º Pavimento;

22/07/2014 - Ferragem



Vigas Teto 1º Pavimento;

22/07/2014 - Ferragem



Vigas Teto 1º Pavimento;

22/07/2014 - Formas



Vigas Teto 1º Pavimento;

25/07/2014 - Escoramento



Vigas Teto 1º Pavimento;

29/07/2014 - Escoramento



Laje Teto 1º Pavimento;

29/07/2014 - Ferragem



Laje teto 1º Pavimento;



Vigas Teto 1º Pavimento;



Salvar Relatório



SALVER

Construtora e Incorporadora

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA

Objeto: Construção do Imóvel destinado a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul

Data: 12/11/2013

BDI:

22,00%

BDI Equipamentos:

13,00%

Planilha Orçamentária

GRUPO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MÉDIAÇÃO 27/07		
DESPESAS	DE CONSUMO								MATL C/ BDI	MÃO DE OBRA C/ BDI	%
MENSAIS		01.02					14.070,16				
		01.02.01	Cópias, documentos e plotagens	m²	55,44	11,70	648,82				
		01.02.02	Consumo de Água	Mês	12,00	455,06	5.460,78	1	455,06	-	49%
		01.02.03	Consumo de Energia Elétrica	Mês	12,00	379,36	4.552,36	1	379,36	-	49%
		01.02.04	Consumo telefone	mês	12,00	142,01	1.704,10	1	142,01	-	49%
		01.02.05	Material de Limpeza	Mês	12,00	112,42	1.349,08	1	112,42	-	49%
		01.02.06	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	12,00	29,59	355,02	1	29,59	-	49%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		01.03					259.247,79				0%
		01.03.01	MESTRE DE OBRAS	H	2.112,00	39,08	82.528,24	176	-	6.877,35	49%
		01.03.02	VIGIA NOTURNO	H	2.112,00	10,27	21.694,28	176	-	1.807,86	49%
		01.03.03	ALMOXARIFE	H	2.112,00	12,72	26.867,92	176	-	2.238,99	49%
		01.03.04	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS	H	528,00	55,94	29.535,96	44	-	2.461,33	49%
		01.03.05	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS	H	132,00	55,94	7.383,99		-	-	0%
		01.03.06	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE OBRAS	H	264,00	55,94	14.767,98	22	-	1.230,66	49%
		01.03.07	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRAS	H	88,00	55,94	4.922,66		-	-	0%
		01.03.08	OPERADOR DE GUINCHO	H	1.452,00	17,02	24.709,11		-	-	0%
		01.03.09	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	H	2.112,00	22,18	46.837,65	176	-	3.903,14	49%
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		01.04					63.344,62				0%
		01.04.01	Mobilização do canteiro de obras	Un	1,00	1.062,26	1.062,26		-	-	100%
		01.04.02	Desmobilizações do canteiro de obras	Un	1,00	1.062,26	1.062,26		-	-	0%

SALVER CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.521.113/0001-32
SALVIO PEDRO MACHADO
SÓCIO GERENTE

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MAT L C/ BDI	MÃO DE OBRA C/ BDI	TOTAL	%
	01.04.03	Alimentação de funcionários	MÊS	12,00	3.749,01	44.988,14	1	-	3.749,01	3.749,01	49%
	01.04.04	Transporte de funcionários	MÊS	12,00	1.041,39	12.496,71	1	-	1.041,39	1.041,39	49%
	01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	CJ	1,00	1.327,03	1.327,03		-	-	-	100%
	01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário escritório de obra.	CJ	1,00	2.408,22	2.408,22		-	-	-	100%
	02.01.06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	265,53	1.062,13		-	-	-	100%
	02.01.07	Materials e mão de obra para sinalização e proteção contra acidentes dentro do canteiro de obras conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção Civil, incluindo sinalizações de áreas de risco, proteções de	mês	12,00	188,31	2.259,72	1	133,72	54,59	188,31	49%
MANUTENÇÃO DA OBRA	03					20.176,20		-	-	-	2,85%
	03.01	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	873,03	13,02	11.364,59		-	-	-	23%
	03.02	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	MÊS	12,00	255,02	3.060,28	1	-	255,02	255,02	50%
	03.03	Caixa de remoção e transporte de entulhos para bota fora. (Caixa de 5 m³)	Cx	36,00	159,76	5.751,33	2	319,52	-	319,52	50%
SUPRA ESTRUTURA	08.02					843.895,16		-	-	-	0%
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EDIFÍCIO	08.02.01					843.895,16		-	-	-	0%
	08.02.01.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	32,43	33,16	1.075,35		-	-	-	100%
	08.02.01.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	10,36	14,61	151,36		-	-	-	100%
	08.02.01.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M3	22,07	14,93	329,61		-	-	-	100%
	08.02.01.04	LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL	M3	2,77	114,56	317,35		-	-	-	100%
		FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.									
	08.02.01.05	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	M2	2.542,77	41,05	104.386,17	930	15.044,68	23.133,81	38.178,50	72%
	08.02.01.06		KG	6.810,15	7,86	53.512,64	852	4.527,07	2.167,75	6.694,83	35%

SALVER CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 00.021.113/0001-32
 SALVIO PEDRO MACHADO
 SÓCIO GERENTE

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL C/ BDI	MÃO DE OBRA C/ BDI	TOTAL	%
	08.02.01.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11.284,42	7,38	83.328,86	1355,7	6.449,43	3.561,62	10.011,05	27%
	08.02.01.08	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	14.891,60	6,43	95.691,37	4681,4	21.439,68	8.642,35	30.082,03	85%
	08.02.01.09	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	659,72	7,99	5.269,84	200	1.597,59	-	1.597,59	82%
	08.02.01.10	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA, ESCORAMENTO, H=25 CM.	M2	518,25	136,78	70.884,88	102,48	9.817,20	4.199,75	14.016,95	69%
	08.02.01.11	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA, ESCORAMENTO, H=35 CM.	M2	1.173,86	153,25	179.894,40	351,05	36.562,22	17.236,30	53.798,52	86%
	08.02.01.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	509,36	425,92	216.945,34	95	36.463,28	3.998,89	40.462,16	53%
	08.02.01.13	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	72,80	68,21	4.965,78		-	-	-	0%
	08.02.01.14	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	2.542,77	10,67	27.142,21	1000	-	10.674,27	10.674,27	39%
PREÇO TOTAL						5.787.777,77		R\$ 133.472,83	R\$ 97.234,09	230.706,92	30%
CUSTO TOTAL						4.744.080,14					


 SALVER CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 00.521.13/0001-32
 SALVO PEDRO MACHADO
 SÓCIO GERENTE