

De: Arq. Kristina Natália Cancelier
Para: Diretor do SPO

Assunto: 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO INICIAL E 7ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 1 DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO SEDE

PROAD: CP 8848/2013


Prezado Senhor Diretor,

Encaminho as seguintes notas fiscais eletrônicas da empresa **CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA.:**

- número 155, no valor de **R\$ 69.037,28 (sessenta e nove mil, trinta e sete reais e vinte e oito centavos)** correspondente à **13ª medição do contrato original** de R\$ 2.633.333,90 (dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e noventa centavos);
- número 156, no valor de **R\$ 4.599,95 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)** correspondente à **medição do reajuste do contrato original**;
- número 157, no valor de **R\$ 42.159,40 (quarenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)** correspondente à **7ª medição do 1º Termo Aditivo** de R\$ 316.818,76 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos);
- número 158, no valor de **R\$ 2.809,08 (dois mil, oitocentos e nove reais e oito centavos)** correspondente à **medição do reajuste do 1º Termo Aditivo**.

Estas medições, ambas no período de 15/04/2015 a 15/05/2015, equivalem juntas a **3,61%** do valor total contratado, acumulando 68,41% medido, já considerando o segundo aditivo (doc. 309). Ressalta-se que, conforme cronograma atualizado (doc. 278), neste período, os valores previstos de realização acumulada do contrato, correspondem a um percentual de 70,99%, conforme controle interno da Fiscalização. Nota-se que a atualização do cronograma no segundo aditivo adequou o contrato às realizações de acordo com os aditivos. O gráfico a seguir mostra um comparativo entre o previsto e o efetivamente executado, numa projeção para os meses finais da obra. Basicamente, a pequena diferença se deve às instalações de climatização e elétricas, que recentemente foram autorizadas no segundo aditivo. As próximas medições devem seguir a previsão do cronograma.

**Comparativo entre Valores Contratuais Previstos x Executados
(conforme cronograma do segundo aditivo)**



Comparativo entre previsto x executado

Como Fiscalização, esclareço que atualmente a obra não apresenta atrasos em sua execução. A título de informação, cabe adiantar que está em elaboração um terceiro aditivo contratual, tendo em vista a necessidade de complementação do sistema de ar comprimido do SASER, adicionando-se mais uma bomba a vácuo. Entretanto, não se prevê, até o momento, necessidade de mais prazo para a execução deste serviço, mantendo-se sua conclusão para até 11/08/2015, conforme segundo aditivo contratual.

Os valores da Planilha de Medição 13 e Medição 7 do 1º Termo Aditivo foram conferidos e conforme Relatório das medições e verificações no local, conclui-se que os serviços vem sendo realizados a contento.

Em anexo:

- Relação de Documentos entregues na Medição 13 (e reajuste) e Informações da Conta para Pagamento (doc. 315);
- Relação de Documentos entregues na Medição 7 do 1º Termo Aditivo (e reajuste) e Informações da Conta para Pagamento (doc. 316);
- Cronograma referente à Medição 13 e Medição 7 do 1º Termo Aditivo (doc. 317);
- Planilha da Medição 13 (doc. 318);
- Planilha da Medição 7 do 1º Termo Aditivo (doc. 319);
- Relatório da Medição 13 e Medição 7 do 1º Termo Aditivo (doc. 320).

Solicito providências dos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

Atenciosamente,

Kristina Natália Cancelier

Analista Judiciário – Especialidade Arquitetura
Assistente do Serviço de Projetos e Obras

Relatório de 15/04/2015 até 15/05/2015

Dados da Obra

Proposta	CP 8848/2013	Obra	Reforma do Prédio Anexo
Data Início	17/02/2014	Data Prev. Término	10/08/2015
Contato	Mauricio Goulart	Email	licitacao@concretil.com.br
Telefone	(47) 33481642	Fax	(47) 33481642
Cliente	Tribunal Regional do Trabalho	Construtora	Concretil Construções Ltda
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

No Prazo	Dias	%	
Total	539	100%	
Utilizados	464	86%	
Restante	74	14%	
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência	
0	0,0%	0	0,0%
Restante	74	13,7%	

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra
<u>204</u>

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
15/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Instalações elétricas pvto térreo e ático; 3. Regularização de piso; 4. Instalação de piso vinílico; 6. Pintura; 7. Execução de casa de gases; 8. Instalação de Sifão rígido.
16/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Instalações elétricas pvto térreo e ático; 3. Regularização de piso; 4. Instalação de piso vinílico; 6. Pintura; 7. Execução de casa de gases; 8. Instalação de sifões; 9. Instalação dos vidros do guarda corpo passarela PNE.
17/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Instalações elétricas pvto térreo e ático; 3. Regularização de piso; 4. Instalação de piso vinílico; 6. Pintura; 7. Execução de casa de gases; 8. Instalação de sifões; 9. Instalação dos vidros do guarda corpo passarela PNE.
22/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Execução de reboco da casa de gases;
23/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Execução de reboco da casa de gases;
24/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Execução de reboco da casa de gases; 6. Instalação de acabamentos de registros;
27/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break.
29/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break.

30/04/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break.
04/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break.
05/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break; 7. Impermeabilizações.
06/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break; 7. Impermeabilizações; 8. Instalação do portão de acesso lateral.
07/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break; 7. Impermeabilizações; 8. Instalação de azulejo piso lixeira.
08/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break; 7. Impermeabilizações; 8. Pintura do portão de acesso lateral.
11/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break; 7. Impermeabilizações; 8. Pintura do portão de acesso lateral; 9. Instalação de acabamentos válvula descarga PNE.
12/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Demolição de paredes bwc PNE térreo; 6. Reboco futura sala no break; 7. Impermeabilizações; 8. Instalação de porta papéis, toalheiro e saboneteira banheiros.
13/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Desmontagem de quadros elétricos antigos; 6. Instalações de Quadros elétricos; 7. Instalação de porta papéis, toalheiro e saboneteira banheiros.
14/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Desmontagem de quadros elétricos antigos; 6. Instalações de Quadros elétricos; 7. Instalação de porta papéis, toalheiro e saboneteira banheiros.
15/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Desmontagem de quadros elétricos antigos; 6. Instalações de Quadros elétricos; 7. Instalação de porta papéis, toalheiro e saboneteira banheiros; 8. Lavação das escadarias.

Comentários de Aprovação dos Dias				
Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
15/04/2015	24/04/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
16/04/2015	24/04/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
17/04/2015	24/04/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
22/04/2015	24/04/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier

23/04/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
24/04/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
27/04/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
28/04/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
29/04/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
30/04/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
04/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
05/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
06/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
07/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
08/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
11/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
12/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
13/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
14/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier
15/05/2015	26/05/2015	Aprovado	Kristina Natália Cancelier

Fotos

15/04/2015 - Instalação de sifão nas cubas



Instalação de sifão nas cubas

16/04/2015 - Instalação de vidro guarda corpo



Instalação de vidro guarda corpo

17/04/2015 - Instalação de Quadros elétricos



Instalação de Quadros elétricos

22/04/2015 - Reboco casa de gases



Reboco casa de gases

23/04/2015 - Instalações elétricas ático



24/04/2015 - Acabamentos de Registros



Instalações elétricas ático

27/04/2015 - Reboco antigo bwc PNE



Reboco antigo bwc PNE

29/04/2015 - Instalações elétricas ático



Instalações elétricas ático

04/05/2015 - Regularização de piso



Regularização de piso 1º pavimento

06/05/2015 - Instalação do portão



Instalação do portão de acesso

Instalação dos acabamentos de registros

28/04/2015 - Demolições



Demolição de paredes

30/04/2015 - Instalação de alavanca de descarga PNE



Instalação de alavanca de descarga PNE

05/05/2015 - Reparos e impermeabilização



Reparo de reboco em toda a volta da cobertura e impermeabilização

07/05/2015 - Azulejo da lixeira



Instalação de azulejo piso lixeira

08/05/2015 - Pintura portão



Pintura do portão de acesso lateral

11/05/2015 - Instalação de acabamentos válvula descarga



Instalação de acabamentos válvula descarga

12/05/2015 - Instalação de porta papéis



Instalação de porta papéis

13/05/2015 - Instalação de piso vinílico pvto 1



Instalação de piso vinílico pvto 1

14/05/2015 - Instalação porta papel higiênico



Instalação porta papel higiênico

15/05/2015 - Limpeza escadarias



Limpeza escadarias



MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
01	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA				331.081,28	0,00%	0,00	99,44%	329.241,96
01.01	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS								0,00
01.01.01	Alvará de Construção	m²	2.170,48	0,64	1.399,53		0,00	0,00%	0,00
01.01.02	Despesas com as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.	m²	2.170,48	0,22	484,46		0,00	100,00%	484,46
01.01.03	Taxas e licenças juntos aos órgão competentes para liberação de documentos da obra.	Un	1,00	595,20	595,20		0,00	100,00%	595,20
01.01.04	Seguro da Obra	m²	2.170,48	2,33	5.059,83		0,00	100,00%	5.059,83
								0,00%	0,00
01.02	DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS							0,00%	0,00
01.02.01	Cópias, documentos e plotagens	m²	39,96	11,80	471,75		0,00	100,00%	471,75
01.02.02	Consumo telefone	mês	12,00	105,40	1.264,80		0,00	100,00%	1.264,80
01.02.03	Material de Limpeza	Mês	12,00	93,00	1.116,00		0,00	100,00%	1.116,00
01.02.04	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	12,00	31,00	372,00		0,00	100,00%	372,00
								0,00%	0,00
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							0,00%	0,00
01.03.01	MESTRE DE OBRAS	H	2.112,00	42,61	89.989,96		0,00	100,00%	89.989,96
01.03.02	ALMOXARIFE	H	2.112,00	13,87	29.297,42		0,00	100,00%	29.297,42
01.03.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS	H	792,00	58,42	46.270,70		0,00	100,00%	46.270,70
01.03.04	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS	H	528,00	58,42	30.847,14		0,00	100,00%	30.847,14
01.03.05	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE OBRAS	H	264,00	58,42	15.423,57		0,00	100,00%	15.423,57
01.03.06	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA	H	2.112,00	24,21	51.123,16		0,00	100,00%	51.123,16
								0,00%	0,00
01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							0,00%	0,00
01.04.01	Mobilização do canteiro de obras	Un	1,00	439,79	439,79		0,00	100,00%	439,79
01.04.02	Desmobilizações do canteiro de obras	Un	1,00	439,79	439,79		0,00	0,00%	0,00
01.04.03	Alimentação de funcionários	MÊS	12,00	3.273,60	39.283,20		0,00	100,00%	39.283,20
01.04.04	Trasnporte de funcionários	MÊS	12,00	1.145,76	13.749,12		0,00	100,00%	13.749,12
01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	CJ	1,00	1.390,50	1.390,50		0,00	100,00%	1.390,50
01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário escritório de obra.	CJ	1,00	2.063,36	2.063,36		0,00	100,00%	2.063,36
								0,00%	0,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				59.850,21	0,00%	0,00	100,00%	59.850,21
02.01	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO							0,00%	0,00
02.01.01		m²	53,11	95,89	5.092,58		0,00	100,00%	5.092,58
02.01.02	Proteção dos muro em vidro temperado e estrutura da fachada para execução dos serviços com chapa de madeirit 8 mm estruturado com madeira de pinho 2,5 x 10 cm com altura de 2,20 em todo o perímetro.	m²	25,04	31,49	788,64		0,00	100,00%	788,64
02.01.03	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e aparta lixo, instalada no 1º pavimento, com piso em madeira compensada do tipo "chapa resinada" de cola fenólica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a	m	68,40	271,94	18.600,95		0,00	100,00%	18.600,95
02.01.04	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO.	m²	1.778,40	17,60	31.292,02		0,00	100,00%	31.292,02
02.01.05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,00	283,92	1.135,70		0,00	100,00%	1.135,70

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
02.01.06	Materiais e mão de obra para sinalização e proteção contra acidentes dentro do canteiro de obras conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção Civil, incluindo sinalizações de áreas de risco, proteções de	mês	12,00	198,40	2.380,80		0,00	100,00%	2.380,80
02.01.07	Rampa em madeira com largura de 1,25 m, estruturada com perna de serra 6 x 12 cm com 3 fio, assoalho de madeira de pinos com capacidade de carga de 180 Kg/m², incluindo guarda corpo e travessas antiderrapante no piso para facilitar o transporte de matéria	M	3,50	106,25	371,87		0,00	100,00%	371,87
								0,00%	0,00
02.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA							0,00%	0,00
02.02.01	Execução de divisória para barraco onde vai acomodar materiais e equipamentos para execução dos serviços, no subsolo parte da frente com a Rua Esteves Junior, com aproximadamente 99 m² de área, executado fechamento com portas e divisórias retirada dos pav	m	4,50	41,70	187,65		0,00	100,00%	187,65
				-	-			0,00%	0,00
03	MANUTENÇÃO DA OBRA			-	22.823,83	0,00%	0,00	100,00%	22.823,83
03.01	Remoção de Entulhos			-	-			0,00%	0,00
03.01.01	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	MÊS	12,00	253,44	3.041,25		0,00	100,00%	2.787,91
								0,00%	0,00
03.02	Máquinas e Equipamentos							0,00%	0,00
03.02.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com caçamba com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	mês	6,00	494,10	2.964,59		0,00	100,00%	2.964,59
03.02.02	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção.	m	108,00	41,83	4.517,70		0,00	100,00%	4.517,70
03.02.03	Aluguel de 15 metros de andaime suspenso para execução dos serviço de recuperação e pintura das fachadas, incluindo material de base e travamento completo, segurança conforme NR-18, capacidade de carga de 500 kg, cabo com 45 m, conforme projeto e memorial	MÊS	4,00	3.075,07	12.300,29		0,00	100,00%	12.300,29
								0,00%	0,00
04	TRANSPORTES			-	1.435,92	0,00%	0,00	100,00%	1.435,92
04.01	CARGA E TRANSPORTES							0,00%	0,00
04.01.01	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM - remoção de móveis	m³	120,00	11,97	1.435,92		0,00	100,00%	1.435,92
				-	-			0,00%	0,00
05	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			-	113.013,56	1,25%	1.412,11	90,58%	104.615,80
05.01.01	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	360,00	41,65	14.994,80		0,00	100,00%	14.994,80
05.01.02	Revestimento da cabine do elevador para transporte de entulhos para o pav. Térreo com chapa de poliestireno (isopor) 10 mm e sobrepor chapa resinada plastificada espessura 10 mm em todas as paredes piso e teto de forma fazer uma completa proteção contra d	Un	2,00	407,37	814,74		0,00	100,00%	814,74
05.01.03	Remoção das persianas com suporte e acessórios existentes na edificação sem reaproveitamento e transportar para caixa de entulhos.	m²	641,33	1,22	780,18		0,00	100,00%	780,18
05.01.04	Remoção dos GUARDA CORPO de madeira das escada interna, para reaproveitamento.	M	49,50	9,89	489,38		0,00	100,00%	489,38
05.01.05	Remoção das louças e metais e acessórios dos BWC"s, sem reaproveitamento.	CJ	24,00	41,64	999,32		0,00	100,00%	999,32

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
05.01.06	RELOCAÇÃO DA CONDENSADORA ONDE VAI SER INSTALADA A RAMPA DE ACESSO AO EDIFÍCIO SASER/ASCON.	Un	1,00	261,80	261,81		0,00	100,00%	261,81
05.01.07	REMOÇÃO DOS CORRIMOES DA ESCADA ENCLAUSURADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	48,16	18,83	906,91		0,00	100,00%	906,91
05.01.08	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,35	111,51	39,03		0,00	100,00%	39,03
05.01.09	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m³	0,65	202,75	131,79		0,00	100,00%	131,79
05.01.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO para raio subsolo	m³	6,54	202,75	1.325,69		0,00	100,00%	1.325,69
05.01.11	Recomposição do piso do subsolo onde foi demolido para execução do para raio.	m²	47,22	136,93	6.466,34		0,00	100,00%	6.466,34
05.01.12	DEMOLIÇÃO UMA CAMADA DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	Un	329,97	3,64	1.200,33		0,00	100,00%	1.200,33
05.01.13	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	18,73	69,99	1.310,77		0,00	100,00%	1.310,77
05.01.14	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	m³	0,31	160,72	49,99		0,00	100,00%	49,99
05.01.15	Remoção de divisórias laminadas, estrutura e acessórios existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	m²	313,71	16,46	5.162,70		0,00	100,00%	5.162,70
05.01.16	Remoção de portas das divisórias laminadas existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	UN	43,00	8,16	350,79		0,00	100,00%	350,79
05.01.17	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MEDIA DE 30MM	m²	329,97	5,07	1.672,53		0,00	100,00%	1.672,53
05.01.18	Remoção de portas, forras e vistas de madeira existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	UN	93,00	34,13	3.173,88		0,00	100,00%	3.173,88
05.01.19	Remoção de portas metálicas existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	UN	4,00	16,21	64,86		0,00	100,00%	64,86
05.01.20	Remoção de portas em vidro temperado existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	UN	5,00	59,70	298,51		0,00	100,00%	298,51
05.01.21	Remoção das janelas e acessórios existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	m²	598,91	20,45	12.246,96		0,00	100,00%	12.246,96
05.01.22	Remoção das grades de ventilação do poço da ante-câmara para galvanização e pintura com fundo e duas demãos de esmalte sintético e recolocação, conforme memorial descritivo.	m²	14,40	49,58	713,98		0,00	100,00%	713,98
05.01.23	Remoção dos portão de acesso lateral e grades de aço para galvanização e pintura com fundo e duas demãos de esmalte sintético e recolocação, conforme memorial descritivo.	m²	14,24	50,60	720,49	90,00%	648,44	100,00%	720,49
05.01.24	Remoção das escada de acesso a caixa d"agua e terraços, guarda corpos da fachada principal, sem reaproveitamento, conforme memorial descritivo.	M	24,50	10,59	259,52		0,00	100,00%	259,52
05.01.25	Limpeza e manutenção e revisão das fixações e comandos de abertura dos brises da fachada de fundos, incluindo limpeza, lubrificação, recuperação troca de peças danificadas e pintura com uma demão fundo preparador e três demão de tinta esmalte sintético na	m²	96,46	87,48	8.438,77		0,00	50,00%	4.219,39

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
05.01.26	Remoção da abertura em madeira tipo veneziana onde acomoda a instalação de gás GLP na cozinha, sem reaproveitamento.	Un	9,00	28,33	255,00		0,00	100,00%	255,00
05.01.27	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	2,00	101,40	202,80		0,00	100,00%	202,80
05.01.28	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	85,20	6,34	539,93		0,00	100,00%	539,93
05.01.29	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 1,5MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	5.684,70	0,15	864,61		0,00	100,00%	864,61
05.01.30	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 2,5MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	10.214,40	0,16	1.683,00		0,00	100,00%	1.683,00
05.01.31	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 4,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	182,00	0,19	34,61		0,00	100,00%	34,61
05.01.32	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 6,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	2.057,30	0,22	443,28		0,00	100,00%	443,28
05.01.33	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 10,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	614,60	0,23	140,22		0,00	100,00%	140,22
05.01.34	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 16,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	631,40	0,25	160,06		0,00	100,00%	160,06
05.01.35	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 25,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	140,00	0,30	42,59		0,00	100,00%	42,59
05.01.36	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 35,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	45,00	0,34	15,40		0,00	100,00%	15,40
05.01.37	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 70,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	29,40	0,41	11,93		0,00	100,00%	11,93
05.01.38	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 120,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	126,00	0,81	102,21		0,00	100,00%	102,21
05.01.39	RETIRADA DE CALHA METÁLICA ELÉTRICA SOBRE O TETO, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	263,90	2,66	702,41		0,00	100,00%	702,41
05.01.40	RETIRADA DE LUMINÁRIA ELÉTRICA SOBRE O TETO, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	Un	353,00	8,87	3.131,85		0,00	100,00%	3.131,85
05.01.41	RETIRADA DE LUMINÁRIA ELÉTRICA SOBRE PAREDE, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	Un	52,00	4,56	237,27		0,00	100,00%	237,27
05.01.42	RETIRADA DE TOMADAS ELÉTRICA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	Un	320,00	1,77	567,82		0,00	100,00%	567,82
05.01.43	RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTOR DE PAREDE, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	Un	226,00	1,01	229,16		0,00	100,00%	229,16
05.01.44	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	30,00	25,35	760,47		0,00	100,00%	760,47
05.01.45	Demolição de acessórios da instalação elétrica existente para execução de nova instalação, sem reaproveitamento.	CJ	1,00	3.366,54	3.366,55		0,00	100,00%	3.366,55
05.01.46	REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	4,00	15,21	60,84		0,00	100,00%	60,84
05.01.47	Remoção de tubulação de gás e acessórios existente na edificação sem reaproveitamento, incluindo fechamento dos pontos sobre as paredes.	m	13,50	6,10	82,36		0,00	100,00%	82,36
05.01.48	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	82,00	1,68	137,58		0,00	100,00%	137,58
05.01.49	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS fundos edificação	M	35,00	7,58	265,40		0,00	100,00%	265,40
05.01.50	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	119,24	6,19	737,83		0,00	100,00%	737,83
05.01.51	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	m²	555,82	8,97	4.987,04		0,00	100,00%	4.987,04
05.01.52	Apicoamento e regularização de paredes onde foi retirado revestimento cerâmico para assentamento de novas cerâmicas, conforme projeto.	m²	555,82	8,66	4.815,68		0,00	100,00%	4.815,68

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
05.01.53	Recuperação das pastilhas das fachadas incluindo troca de cerâmica e rejunte danificados, conforme memorial descritivo.	m	699,30	8,34	5.832,01		0,00	50,00%	2.916,01
05.01.54	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	12,00	21,03	252,38		0,00	100,00%	252,38
05.01.55	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	m²	119,24	29,16	3.477,53		0,00	100,00%	3.477,53
05.01.56	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	m²	6,50	14,84	96,43		0,00	100,00%	96,43
05.01.57	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	90,88	5,87	533,03		0,00	100,00%	533,03
05.01.58	Demolição de piso ardizia sem reproveitamento	m²	206,81	10,97	2.268,87		0,00	100,00%	2.268,87
05.01.59				-	-		0,00	0,00%	0,00
05.01.60	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	423,82	1,49	632,38		0,00	100,00%	632,38
05.01.61	Regularização de pisos para assentamento de piso vinílico sobre piso cerâmico existente, conforme projeto.	m²	1.058,07	4,81	5.091,12	15,00%	763,67	85,00%	4.327,45
05.01.62	Limpeza e manutenção da cobertura da sala 01 e terraço do ático, conforme memorial descritivo.	m²	53,50	7,00	374,66		0,00	100,00%	374,66
05.01.63	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROLATEAMENTO, SEM RELUNTAMENTO	m²	973,66	1,03	1.006,10		0,00	100,00%	1.006,10
05.01.64	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROLATEAMENTO COM RELUNTAMENTO	m²	699,30	3,51	2.457,19		0,00	100,00%	2.457,19
05.01.65	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROLATEAMENTO	m²	1.598,44	1,03	1.651,69		0,00	100,00%	1.651,69
05.01.66	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROLATEAMENTO	m²	63,09	1,03	65,20		0,00	100,00%	65,20
05.01.67	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	12,00	3,04	36,50		0,00	100,00%	36,50
05.01.68	RETIRADA DE EXAUSTOR	UN	13,00	22,79	296,31		0,00	100,00%	296,31
05.01.69	Revisão de todas as portas corta fogo incluindo as fechaduras, dobradiças, sistema de abertura e fechamento, lubrificação com material de alta qualidade, garantido um perfeito funcionamentos.	UN	12,00	41,56	498,70		0,00	0,00%	0,00
05.01.70	Readequação das instalações de para raio com reaproveitamento e reinstalação, conforme existente.	CJ	1,00	877,78	877,79		0,00	100,00%	877,79
05.01.71	Remoção de escada marinho fixadas no acesso a caixa de água, sem reaproveitamento.	m	8,05	14,12	113,70		0,00	100,00%	113,70
								0,00%	0,00
06	SERVIÇOS EM CONCRETO			-	1.837,32	0,00%	0,00	100,00%	1.837,32
06.01	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	13,50	8,17	110,32		0,00	100,00%	110,32
06.02	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	m²	4,06	47,12	191,31		0,00	100,00%	191,31
06.03	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	0,27	8,37	2,26		0,00	100,00%	2,26
06.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	0,43	449,12	194,02		0,00	100,00%	194,02
06.05	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	m²	6,00	47,12	282,72		0,00	100,00%	282,72

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
06.06	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	36,72	8,17	300,07		0,00	100,00%	300,07
06.07	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	0,73	8,37	6,15		0,00	100,00%	6,15
06.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	0,61	449,12	274,86		0,00	100,00%	274,86
06.09	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m²	6,00	12,93	77,60		0,00	100,00%	77,60
06.10	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO, H=12 CM.	m²	4,08	97,55	398,01		0,00	100,00%	398,01
								0,00%	0,00
07	LIXEIRA 01			-	11.336,46	0,00%	0,00	100,00%	11.336,46
07.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,18	84,65	15,57		0,00	100,00%	15,57
07.02	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	m³	0,74	169,30	124,50		0,00	100,00%	124,50
07.03	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	1,15	40,18	46,17		0,00	100,00%	46,17
07.04	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	0,23	16,18	3,72		0,00	100,00%	3,72
07.05	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m³	0,92	15,81	14,54		0,00	100,00%	14,54
07.06	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	m²	16,39	47,12	772,40		0,00	100,00%	772,40
07.07	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	101,52	8,66	878,72		0,00	100,00%	878,72
07.08	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	2,03	8,37	17,00		0,00	100,00%	17,00
07.09	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	2,21	449,12	994,49		0,00	100,00%	994,49
07.10	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m²	16,39	12,93	212,01		0,00	100,00%	212,01
07.11	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO, H=12 CM.	m²	6,18	97,55	602,86		0,00	100,00%	602,86
07.12	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	30,05	74,35	2.234,38		0,00	100,00%	2.234,38
07.13	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	67,76	5,25	355,44		0,00	100,00%	355,44
07.14	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	67,76	24,63	1.668,79		0,00	100,00%	1.668,79
07.15	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	m²	41,32	5,02	207,51		0,00	100,00%	207,51
07.16	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMA0S	m²	41,32	21,02	868,44		0,00	100,00%	868,44
07.17	Azulejo cerâmico dimensões de 20 x 20 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	m²	40,00	41,66	1.666,47		0,00	100,00%	1.666,47
07.18	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA	m²	9,42	69,39	653,45		0,00	100,00%	653,45
								0,00%	0,00
08	CASA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO			-	3.778,40	14,10%	532,79	100,00%	3.778,40

[illegible]

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
11.01.01	Remoção da base existente dos mastros das bandeiras com rearoejamento dos mastros, e confecção de uma nova, com concreto armado fck 20 MPa espessura de 35 cm, incluindo pintura com 2 demãos de esmalte sintético, pintura da base nova de concreto com 2 de	Un	1,00	678,11	678,12		0,00	100,00%	678,12
11.01.02	DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS. (ENCARREGADO INCLUSO)	Un	5,00	4,45	22,26		0,00	100,00%	22,26
11.01.03	DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D<=30CM	Un	5,00	34,57	172,86		0,00	100,00%	172,86
11.01.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m³	0,24	247,26	59,35		0,00	100,00%	59,35
				-	-		0,00	0,00%	0,00
11.02	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO			-	-		0,00	0,00%	0,00
11.02.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	4,77	40,18	191,47		0,00	100,00%	191,47
11.02.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	2,45	16,18	39,65		0,00	100,00%	39,65
11.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m³	2,32	15,81	36,68		0,00	100,00%	36,68
11.02.04	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE	m²	39,15	71,35	2.793,34		0,00	100,00%	2.793,34
11.02.05	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	36,58	8,66	316,61		0,00	100,00%	316,61
11.02.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	149,69	8,17	1.223,21		0,00	100,00%	1.223,21
11.02.07	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	3,72	8,06	29,99		0,00	100,00%	29,99
11.02.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	3,71	449,12	1.666,22		0,00	100,00%	1.666,22
11.02.09	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m²	39,15	12,93	506,34		0,00	100,00%	506,34
	Lastro de pedra britada sobre solo para base e sub-base.	m³	0,16	93,01	14,89		0,00	100,00%	14,89
								0,00%	0,00
11.03	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO							0,00%	0,00
11.03.01	Guarda corpo em vidro temperado com espessura de 10 mm, h = 1,10 m, incluindo perfis em alumínio anodizado na cor natural (prata fosco), incluindo instalação.	m	30,32	369,83	11.213,25		0,00	100,00%	11.213,25
								0,00%	0,00
11.04	PISOS							0,00%	0,00
11.04.01	Piso em granito branco dallas flameado para piso, conforme projeto.	m²	22,98	356,65	8.197,18		0,00	100,00%	8.197,18
								0,00%	0,00
11.05	ELEVADOR P.N.E.							0,00%	0,00
11.05.01	Plataforma Elevatória Daiken modelo AC02, com enclausuramento em vidro temperado e dimensões 0,90 x 1,40 m, Piso antiderrapante, Travamento das portas durante o movimento da plataforma, Abertura das portas somente com a plataforma nivelada ao piso, Sens	Un	1,00	37.028,88	37.028,88		0,00	100,00%	37.028,88
				-	-		0,00	0,00%	0,00
11.06	CHAPISCO E REBOCO INTERNO			-	-		0,00	0,00%	0,00
11.06.01	Paredes Internas			-	-		0,00	0,00%	0,00
11.06.01.01	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	10,63	5,25	55,74		0,00	100,00%	55,74
11.06.01.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	10,63	24,63	261,69		0,00	100,00%	261,69

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
				-	-		0,00	0,00%	0,00
11.07	PINTURA EXTERNA			-	-		0,00	0,00%	0,00
11.07.01	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	m²	40,63	5,02	204,05		0,00	100,00%	204,05
11.07.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	40,63	21,02	853,97		0,00	100,00%	853,97
								0,00%	0,00
12	IMPERMEABILIZAÇÕES			-	32.320,87	0,00%	0,00	100,00%	32.320,87
12.01	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA - caixa dagua e cisterna	m²	91,45	15,62	1.428,85		0,00	100,00%	1.428,85
12.02	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 4MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA - coberturas	m²	182,01	62,89	11.447,41		0,00	100,00%	11.447,41
12.03	CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TRES DEMAOS - subsolo	m²	66,43	67,78	4.502,61		0,00	100,00%	4.502,61
12.04	Impermeabilização para caixa de água em 7 demãos sendo 2 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados e 5 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante flexível à base de resinas termoplásticas	m²	56,50	163,39	9.231,65		0,00	100,00%	9.231,65
12.05	Impermeabilização para caixa de água em 7 demãos sendo 2 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados e 5 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante flexível à base de resinas termoplásticas - cisterna	m²	34,95	163,39	5.710,35		0,00	100,00%	5.710,35
								0,00%	0,00
13	VEDAÇÕES			-	77.768,34	0,00%	0,00	100,00%	77.768,34
13.01	ALVENARIAS INTERNAS							0,00%	0,00
13.01.01	Tijolos Cerâmicos Furado			-	-		0,00	0,00%	0,00
13.01.01.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	13,00	41,91	544,86		0,00	100,00%	544,86
				-	-		0,00	0,00%	0,00
13.02	Serviço Sobre Alvenaria			-	-		0,00	0,00%	0,00
13.02.01	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	m	13,00	5,41	70,29		0,00	100,00%	70,29
13.02.02	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	m³	0,06	1.300,55	81,94		0,00	100,00%	81,94
13.02.03	Execução de mucheta de alvenaria para passagem de tubulações, incluindo tela PVC de amarração e reforço, conforme projeto.	m²	17,94	74,12	1.329,63		0,00	100,00%	1.329,63
								0,00%	0,00
13.03	DIVISÓRIAS							0,00%	0,00
13.03.01	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)							0,00%	0,00
12.03.01.01	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo com montantes a cada 60 cm, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similar, conforme projeto.	m²	492,33	85,88	42.282,38		0,00	100,00%	42.282,38

MEDICAO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
12.03.01.02	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo reforçado a cada 40 cm para receber revestimento, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similar,	m²	53,32	96,70	5.156,22		0,00	100,00%	5.156,22
12.03.01.03	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, recheado com lã de rocha para isolamento térmico acústico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou	m²	46,73	112,99	5.279,58		0,00	100,00%	5.279,58
12.03.01.04	Parede de fechamento um lado em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, recheado com lã de rocha para isolamento térmico acústico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, R	m²	95,88	84,98	8.148,03		0,00	100,00%	8.148,03
12.03.01.05	Parede de gesso acartonado (RU) (drywall) para áreas úmidas, estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, recheado com lã de rocha para isolamento térmico acústico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação,	m²	77,64	99,23	7.703,94		0,00	100,00%	7.703,94
								0,00%	0,00
13.03.02	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO							0,00%	0,00
13.03.02.01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMÍNIO E BAGUETES DE BORRACHA.	m²	36,46	196,70	7.171,47		0,00	100,00%	7.171,47
								0,00%	0,00
14	ESQUADRIAS			-	344.942,08	0,00%	0,00	92,33%	318.486,18
14.01	JANELAS							0,00%	0,00
14.01.01	Janelas de Alumínio - (Max-Ar-Fixo)							0,00%	0,00
14.01.01.01	(J1) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,65 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	3,00	2.931,36	8.794,08		0,00	100,00%	8.794,08
14.01.01.02	(J2) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com três módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,10 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	1.686,40	1.686,40		0,00	100,00%	1.686,40
14.01.01.03	(J3) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com três módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,05 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	1.646,72	1.646,72		0,00	100,00%	1.646,72
14.01.01.04	(J4) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,30 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	2,00	1.044,08	2.088,16		0,00	100,00%	2.088,16
14.01.01.05	(J5) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 0,65 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	2,00	522,04	1.044,08		0,00	100,00%	1.044,08
14.01.01.06	(J8) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,45 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	1.168,45	1.168,46		0,00	100,00%	1.168,46
14.01.01.07	(J9) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,60 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	2.890,44	2.890,44		0,00	100,00%	2.890,44
14.01.01.08	(J10) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com oito módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 5,80 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	4.657,44	4.657,44		0,00	100,00%	4.657,44

26.455,90

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
14.01.01.09	(J12) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com quatro módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,95 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	8,00	2.177,44	17.419,52		0,00	100,00%	17.419,52
14.01.01.10	(J13) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,65 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	27,00	2.693,28	72.718,56		0,00	100,00%	72.718,56
14.01.01.11	(J14) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,45 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	41,00	1.070,12	43.874,92		0,00	100,00%	43.874,92
14.01.01.12	(J15) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com oito módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 6,20 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	7,00	4.574,36	32.020,52		0,00	100,00%	32.020,52
14.01.01.13	(J19) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,40 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	14,00	1.032,92	14.460,88		0,00	100,00%	14.460,88
14.01.01.14	(J20) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com três módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,15 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	6,00	1.587,20	9.523,20		0,00	100,00%	9.523,20
14.01.01.15	(J21) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,20 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	7,00	2.360,96	16.526,72		0,00	100,00%	16.526,72
14.01.01.16	(J36) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com quatro módulos Fixos e um Maxi-ar com dimensões de 1,56 x 2,05 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6	un	2,00	2.031,12	4.062,24		0,00	0,00%	0,00
								0,00%	0,00
14.01.02	Janelas de Alumínio - (Fixa)							0,00%	0,00
14.01.02.01	(J6) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos com dimensões de 1,30 x 0,30 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	2,00	121,52	243,04		0,00	100,00%	243,04
14.01.02.02	(J7) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos, com dimensões de 3,30 x 0,30 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	307,52	307,52		0,00	100,00%	307,52
14.01.02.03	(J23) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo fixo com dimensões de 4,70 x 1,10 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, vidro temperado 10mm.	un	1,00	1.603,32	1.603,32		0,00	100,00%	1.603,32
14.01.02.04	(J37) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos com dimensões de 0,45 x 2,05 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	2,00	419,12	838,24		0,00	0,00%	0,00
14.01.02.05	(J38) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,50 x 0,90 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	419,12	419,12		0,00	0,00%	0,00
14.01.02.06	(J39) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Fixos com dimensões de 0,78 x 0,90 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	218,24	218,24		0,00	0,00%	0,00
								0,00%	0,00
14.01.03	Janelas de Alumínio - (Max-Ar)							0,00%	0,00
14.01.03.01	(J16) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Maxi ar com dimensões de 0,75 x 1,15 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	9,00	374,48	3.370,32		0,00	100,00%	3.370,32
14.01.03.02	(J17) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Maxi ar com dimensões de 0,75 x 0,55 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, vidro mini-boreal 4mm .	un	7,00	179,80	1.258,60		0,00	100,00%	1.258,60

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
14.01.03.03	(J18) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulos Maxi ar com dimensões de 0,65 x 0,55 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, vidro mini-boreal 4mm.	un	24,00	156,24	3.749,76		0,00	100,00%	3.749,76
								0,00%	0,00
14.01.04	Janelas de Alumínio - (Fixo Maxi-ar para vidro duplo)							0,00%	0,00
14.01.04.01	(J24) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,65 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	2,00	3.847,72	7.695,44		0,00	100,00%	7.695,44
14.01.04.02	(J25) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,45 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	1.528,92	1.528,92		0,00	100,00%	1.528,92
14.01.04.03	(J26) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com três módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,15 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	2.266,72	2.266,72		0,00	100,00%	2.266,72
14.01.04.04	(J27) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Fixos com dimensões de 3,90 x 1,10 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	1.595,88	1.595,88		0,00	100,00%	1.595,88
14.01.04.05	(J28) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Fixos com dimensões de 1,25 x 1,10 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	512,12	512,12		0,00	100,00%	512,12
14.01.04.06	(J29) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Fixos com dimensões de 0,95 x 1,10m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	389,36	389,36		0,00	100,00%	389,36
								0,00%	0,00
14.01.05	Janelas de Alumínio - (Basculante)							0,00%	0,00
14.02.05.01	(J30) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Basculantes com dimensões de 0,75 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha 20 ou similar, para instalação vidro duplo 6mm.	un	2,00	440,20	880,40		0,00	100,00%	880,40
14.02.05.02	(J31) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Basculantes com dimensões de 0,51 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha 20 ou similar, para instalação vidro duplo 6mm.	un	3,00	298,84	896,52		0,00	100,00%	896,52
14.02.05.03	(J32) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Basculante com dimensões de 0,51 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha 20 ou similar, para instalação vidro duplo 6mm.	un	3,00	298,84	896,52		0,00	100,00%	896,52
								0,00%	0,00
14.02	PORTAS E PORTÕES							0,00%	0,00
14.02.01	Portas de Madeira Semi-oca Lisa							0,00%	0,00
14.02.01.01	(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em divisória de gesso acartonado, conforme projeto arquitetônico	UN	32,00	395,46	12.654,83		0,00	90,00%	11.389,35
14.02.01.02	(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em divisória de gesso acartonado, conforme projeto arquitetônico	UN	4,00	376,04	1.504,16		0,00	90,00%	1.353,74
14.02.01.03	(P3) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em divisória de gesso acartonado, conforme projeto arquitetônico	UN	20,00	382,22	7.644,47		0,00	90,00%	6.880,02
14.02.01.04	(P4) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,60 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	16,00	370,92	5.934,79		0,00	90,00%	5.341,31

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
14.03.01.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	Un	59,00	109,17	6.441,01		0,00	90,00%	5.796,91
14.03.01.02	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	Un	7,00	154,74	1.083,18		0,00	90,00%	974,86
14.03.01.03	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	UN	24,00	102,18	2.452,31		0,00	90,00%	2.207,08
								0,00%	0,00
14.03.02	DOBRADIÇAS							0,00%	0,00
14.03.02.01	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	Un	27,00	37,76	1.019,47		0,00	90,00%	917,52
14.03.02.02	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	Un	225,00	24,48	5.507,46		0,00	90,00%	4.956,71
								0,00%	0,00
15	VIDROS			-	105.005,15	0,00%	0,00	67,23%	70.590,91
15.01	VIDROS							0,00%	0,00
15.01.01	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	11,47	60,66	695,63		0,00	100,00%	695,63
15.01.02	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	m²	1,20	183,62	219,80		0,00	100,00%	219,80
15.01.03	VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMÍNIO E BAGUETES DE BORRACHA.	m²	557,03	109,39	60.936,44		0,00	100,00%	60.936,44
15.01.04	Vidro duplo 6mm + 4mm para isolamento acústico, conforme projeto	m³	25,24	387,72	9.786,16		0,00	89,30%	8.739,04
								0,00%	0,00
15.02	PELICULAS							0,00%	0,00
15.02.01	Película Fumê da 3M ou similar.	m²	593,36	56,23	33.367,12		0,00	0,00%	0,00
								0,00%	0,00
16	REVESTIMENTOS			-	90.288,95	0,53%	477,53	100,00%	90.288,95
16.01	CHAPISCO E REBOCO INTERNO							0,00%	0,00
16.01.01	Paredes Internas							0,00%	0,00
16.01.01.01	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	143,09	5,25	750,54		0,00	100,00%	750,54
16.01.01.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	143,09	24,63	3.523,81		0,00	100,00%	3.523,81
16.01.01.03	Revestimentos com argamassa baritada espessura de 1,5 cm, a ser aplicada em paredes, teto ou piso na, densidade 3,2g/cm³, atenuação linear com fontes radioativas "Am" 241 e "Eu" 152, detector de germânio hiper puro, para energias de 60 kvs e de 80 a 1.300	m²	66,59	155,87	10.379,12		0,00	100,00%	10.379,12
16.01.01.04	Revestimento de parede e teto com manta Sonex, modelo Nova Fórmula, 1000 x 1000 mm, 50 mm de espessura, cor natural.	m²	314,07	164,80	51.759,08		0,00	100,00%	51.759,08
								0,00%	0,00
16.02	REVESTIMENTO CERÂMICO							0,00%	0,00
16.02.01	Azulejo cerâmico dimensões de 30 x 40 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	m²	586,01	40,74	23.876,40	2,00%	477,53	100,00%	23.876,40
								0,00%	0,00
17	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPE			-	117.077,07	11,03%	12.907,88	56,33%	65.948,30
17.01	REGULARIZAÇÃO DO PISO BASE							0,00%	0,00
17.01.01	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - piso vinílico	m²	1.223,19	15,23	18.625,76	10,00%	1.862,58	80,00%	14.900,61

Glosar Parcial Aditivo 2
= **R\$1.047,12**

MEDICAO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
17.01.02	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL - subsolo	m²	206,81	21,43	4.431,36		0,00	100,00%	4.431,36
17.01.03	Alizamento manual de piso de cimento e areia com desempenadeira de aço para pintura.	m²	206,81	3,75	776,04		0,00	100,00%	776,04
								0,00%	0,00
17.02	PISOS CERAMICOS							0,00%	0,00
17.02.01	Azulejo cerâmico dimensões de 20 x 20 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	m²	5,66	41,66	235,82		0,00	100,00%	235,82
								0,00%	0,00
17.03	PISOS EM PORCELANATO							0,00%	0,00
17.03.01	PISO PORCELANATO ANTI DERRAPANTE PEI 5 marca PORTOBELLO, linha D' AMPEZZO, mod. D' AMPEZZO BIANCO 60x60 EXT BOLD	m²	165,12	85,54	14.124,56		0,00	0,00%	0,00
								0,00%	0,00
17.04	PISOS VINÍLICOS							0,00%	0,00
17.04.01	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha PAVIFLEX NATURAL, mod. CHROMA CONCEPT 300 x 300mm, esp. 2,0 mm ref. 9201912.	m²	678,58	53,97	36.619,74	25,00%	9.154,94	82,00%	30.028,19
17.04.02	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha OPTIMA, mod. CLASSIC COLOURS 2 x 25m, esp. 2,0mm ref. 3242897.	m²	318,45	53,97	17.185,23		0,00	0,00%	0,00
17.04.03	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha SQUARE, mod. ACUSTIC 500 x 500mm, esp. 4,7mm ref. 3683032.	m²	61,04	177,76	10.850,36		0,00	100,00%	10.850,36
17.04.04	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha ABSOLUTE, mod. TOTALSAFE 2 x 20 m, esp. 2,0 mm ref. 9250930.	m²	22,50	100,90	2.270,23		0,00	0,00%	0,00
								0,00%	0,00
17.05	RODAPE							0,00%	0,00
17.05.01	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto.	m	423,82	17,84	7.561,48	25,00%	1.890,37	62,50%	4.725,93
								0,00%	0,00
17.06	RODAMEIO							0,00%	0,00
17.06.01	Roda meio em EPS de 30 x 16 mm, linha Moderna, modelo 446 RM/BR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto.	Un	157,36	27,94	4.396,49		0,00	0,00%	0,00
								0,00%	0,00
18	PINTURA			-	148.025,66	1,40%	2.073,20	83,15%	123.084,32
18.01	PINTURA INTERNA							0,00%	0,00
18.01.01	Selador em Paredes							0,00%	0,00
18.01.01.01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PINTADAS ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	m²	1.972,79	5,02	9.907,34		0,00	92,00%	9.114,75
								0,00%	0,00
18.01.02	Emassamento em Paredes							0,00%	0,00
18.01.02.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMA0S	m²	1.014,66	11,89	12.065,91		0,00	100,00%	12.065,91
18.01.02.02	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMA0S	m²	125,04	15,26	1.908,63		0,00	92,00%	1.755,94
								0,00%	0,00
18.01.03	Pintura em Paredes							0,00%	0,00

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 1

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
18.01.03.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	1.972,79	21,02	41.464,04	5,00%	2.073,20	85,00%	35.244,43
18.01.04	Selador em Tetos							0,00%	0,00
18.01.04.01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PINTADAS ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	m²	1.407,18	5,02	7.066,86		0,00	95,00%	6.713,52
18.01.05	Pintura em Tetos							0,00%	0,00
18.01.05.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	1.407,18	21,02	29.576,11		0,00	85,00%	25.139,69
18.01.06	Pintura em Pisos							0,00%	0,00
18.01.06.01	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ DILUIÇÃO EM AGUA A 20% - subsolo	m²	206,81	10,80	2.233,64		0,00	5,00%	111,68
18.01.07	Pintura em Madeira							0,00%	0,00
18.01.07.01	Esmalte Sintético							0,00%	0,00
18.01.07.01.01	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m²	33,26	20,08	667,80		0,00	0,00%	0,00
18.01.07.01.02	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m²	459,46	19,94	9.161,25		0,00	70,00%	6.412,88
18.01.07.02	Pintura em Metais							0,00%	0,00
18.01.07.03	Esmalte Sintético							0,00%	0,00
18.01.07.03.01	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	m²	124,23	14,94	1.856,27		0,00	0,00%	0,00
18.01.07.03.02	PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO - escadas ferro acesso depósito e passarela ambos ático.	m²	32,30	25,32	817,87		0,00	0,00%	0,00
18.01.07.03.03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO - portas corta fogo	m²	68,00	21,96	1.493,31		0,00	0,00%	0,00
18.01.07.03.04	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMA0 FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	m²	23,93	13,95	333,83		0,00	0,00%	0,00
18.02	PINTURA EXTERNA							0,00%	0,00
18.02.01	Selador em Paredes							0,00%	0,00
18.02.01.01	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	m²	973,66	5,02	4.889,74		0,00	90,00%	4.400,77
18.02.02	Emassamento em Paredes							0,00%	0,00
18.02.02.01	Textura grafiado - revestimento em massa pigmentada fosca a base de resina acrílica e micro agregados com quartzo e hidro repelente, cor cinza ref. A002.0 arquiplast ou similar.	m²	973,66	8,09	7.873,44		0,00	90,00%	7.086,10
18.02.03	Pintura em Paredes							0,00%	0,00
18.02.03.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	973,66	17,16	16.709,62		0,00	90,00%	15.038,66

MEDICÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
								0,00%	0,00
19	FORROS			-	3.437,09	0,00%	0,00	100,00%	3.437,09
19.01	FORRO DE PVC							0,00%	0,00
19.01.01	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 10MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m²	90,88	37,82	3.437,09		0,00	100,00%	3.437,09
								0,00%	0,00
20	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - AREAS MOLHADAS			-	90.113,43	9,05%	8.151,81	64,54%	58.155,35
20.01	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada							0,00%	0,00
20.01.01	Vaso sanitário convencional em louça na cor branco gelo, modelo P5 - linha Vogue Plus da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	15,00	373,05	5.595,81	10,00%	559,58	60,00%	3.357,49
20.01.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	15,00	10,50	157,55	10,00%	15,76	60,00%	94,53
20.01.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	15,00	93,38	1.400,77		0,00	0,00%	0,00
20.01.04	Conjunto de ligação cromado para vaso sanitário (espude, canopla e tubo)	Un	15,00	26,78	401,76	10,00%	40,18	60,00%	241,06
20.01.05	Tubo de descida para válvula descarga 38 mm com joelho azul	Un	15,00	15,87	238,08	10,00%	23,81	60,00%	142,85
20.01.06	Revisão e manutenção da válvula de descarga, incluindo troca e reparo quando necessário.	Un	15,00	20,98	314,72	10,00%	31,47	60,00%	188,83
20.01.07	Acabamento para válvula de descarga com duplo acionamento, linha Salvágua da Docol ou similar.	Un	15,00	91,52	1.372,87	10,00%	137,29	60,00%	823,72
20.01.08	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	15,00	49,43	741,40	80,00%	593,12	80,00%	593,12
				-	-			0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
20.02	Vaso Sanitário PNE			-	-			0,00%	0,00
20.02.01	Vaso sanitário, linha Vogue Plus Confort, cor branco gelo, modelo P510 ou similar, conforme exigências da ABNT NBR 9050:2004, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00	555,33	4.442,68	12,50%	555,34	62,50%	2.776,68
20.02.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	8,00	10,50	84,03	12,50%	10,50	62,50%	52,52
20.02.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	8,00	93,38	747,08		0,00	0,00%	0,00
20.02.04	Conjunto de ligação cromado para vaso sanitário (espude, canopla e tubo)	Un	8,00	26,78	214,28	12,50%	26,79	62,50%	133,93
20.02.05	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	8,00	49,43	395,42	30,00%	118,63	80,00%	316,34
20.02.06	Caixa Montana com acabamento Montreal	Un	8,00	471,93	3.775,46	12,50%	471,93	62,50%	2.359,66
				-	-			0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
20.03	Cuba de Louça Semi-encaixe			-	-			0,00%	0,00
20.03.01	Cuba de semi-encaixe quadrada em louça na cor branco gelo, modelo L830 da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	15,00	673,15	10.097,20		0,00	100,00%	10.097,20
20.03.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	15,00	234,41	3.516,15	6,67%	234,53	100,00%	3.516,15
20.03.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	15,00	142,54	2.138,07	10,00%	213,81	100,00%	2.138,07
20.03.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	15,00	39,08	586,28	10,00%	58,63	100,00%	586,28
20.03.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	15,00	38,11	571,58	6,67%	38,12	100,00%	571,58
20.03.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	15,00	48,68	730,24	100,00%	730,24	100,00%	730,24
20.03.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	15,00	46,82	702,34	100,00%	702,34	100,00%	702,34

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
20.03.08	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	11,25	264,74	2.978,33		0,00	100,00%	2.978,33
20.03.09	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 15,0 cm	m²	1,98	264,74	524,19		0,00	100,00%	524,19
20.03.10	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	15,00	296,36	4.445,40		0,00	0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
20.04	Lavatório em Louça PNE			-	-			0,00%	0,00
20.04.01	Lavatório em louça na cor branco gelo, modelo L76 - linha Vogue Plus da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00	700,24	5.601,93		0,00	100,00%	5.601,93
20.04.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00	234,41	1.875,28		0,00	100,00%	1.875,28
20.04.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	8,00	142,54	1.140,31		0,00	100,00%	1.140,31
20.04.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	8,00	39,08	312,68		0,00	100,00%	312,68
20.04.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	8,00	38,11	304,85		0,00	100,00%	304,85
20.04.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	8,00	48,68	389,46	100,00%	389,46	100,00%	389,46
20.04.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	8,00	46,82	374,58	100,00%	374,58	100,00%	374,58
20.04.08	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	8,00	296,36	2.370,88		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
20.05	Cuba de Aço Inox			-	-		0,00	0,00%	0,00
20.05.01	Cuba de embutir em aço inox, linha "Retangular BL" (cód. 94020107) com dimensões de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	23,00	284,98	6.554,47	15,00%	983,17	50,00%	3.277,24
20.05.02	Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica móvel - linha Izy da Deca ou similar	Un	23,00	335,42	7.714,66		0,00	26,09%	2.012,52
20.05.03	Sifão cromado para pia 1" x 1.1/2"	Un	23,00	141,03	3.243,58		0,00	76,09%	2.468,04
20.05.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	23,00	39,08	898,96		0,00	75,00%	674,22
20.05.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	23,00	38,11	876,42		0,00	75,00%	657,32
20.05.06	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	41,44	264,74	10.970,83	15,00%	1.645,62	50,00%	5.485,42
20.05.07	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 0,06 cm	m²	4,96	264,74	1.312,85	15,00%	196,93	50,00%	656,43
				-	-			0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
22	ACESSIBILIDADE			-	53.467,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.01	PLACAS TÁTEIS			-	-		0,00	0,00%	0,00
22.01.01	Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada no batente da porta.	Un	22,00	29,61	651,45		0,00	0,00%	0,00
22.01.02	Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada na parede.	Un	55,00	128,87	7.088,03		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
22.01.03	Placa de nformação em Braille 30,0 x 20,7 m em aço inox, instalada na parede do elevador indicando instruções de uso, posição de embarque e pavimentos atendidos.	Un	9,00	232,69	2.094,18		0,00	0,00%	0,00
22.01.04	Mapa Tátil em aço inox 45 x 85 cm com a sinalização dos ambientes gravada em alto relevo e Braille na cor preto, incluindo pedestal em aço com pintura eletroestática na cor preto.	Un	1,00	4.846,06	4.846,06		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
22.02	SINALIZAÇÃO VISUAL DE PISO			-	-		0,00	0,00%	0,00
22.02.01	Placa autoadesiva de piso para sinalização de espaço reservado a cadeirantes com símbolo S.I.A. (cadeirante) de 1,20 x 0,80 m	Un	1,00	314,43	314,43		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
22.03	SINALIZAÇÃO ESCADA			-	-		0,00	0,00%	0,00
22.03.01	Sinalização visual dos degraus das escadas com fita (Total Walk) fotoluminescente na cor amarela, de 3 x 20 cm	Un	324,00	5,91	1.916,40		0,00	0,00%	0,00
22.03.02	Placa tátil em Braille/relevo em chapa de aço inox 10 x 3 m, instalada no corrimão, informando o número do pavimento.	Un	36,00	58,83	2.117,73		0,00	0,00%	0,00
22.03.03	Anel em textura em borracha flexível preto para corrimão até 2.1/2", instalado 1,00 antes das extremidades do mesmo.	Un	36,00	41,68	1.500,36		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
22.04	BARRAS DE APOIO			-	-		0,00	0,00%	0,00
22.04.01	Barra de apoio reta para sanitário acessível em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 80 cm, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	16,00	242,17	3.874,76		0,00	0,00%	0,00
22.04.02	Barra de apoio para lavatório acessível em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 180°, para contorno do lavatório de canto, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	8,00	644,61	5.156,92		0,00	0,00%	0,00
22.04.03	Puxador horizontal reto em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 40 cm para abertura da porta do banheiro PNE, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	8,00	206,39	1.651,09		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
22.05	REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS			-	-		0,00	0,00%	0,00
22.05.01	Proteção das portas com chapa de aço inox esp. 2 mm, instalada até a altura de 40 cm, incluindo fixação e pintura com 01 demão de fundo para galvanizados e 02 demãos de esmate sintético na cor branco gelo.	m²	16,00	297,93	4.766,96		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
22.06	PISO TÁTIL			-	-		0,00	0,00%	0,00
22.06.01	Piso tátil alerta em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente,	m²	20,06	237,52	4.765,29		0,00	0,00%	0,00
22.06.02	Piso tátil alerta em aço inox polido, dimensão de 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, parafusado e colado ao piso externo, código TAIC 3010 - PINO/COLA - da Mozaik ou similar, incluindo furação do piso.	Pino	675,00	5,13	3.465,18		0,00	0,00%	0,00
22.06.03	Piso tátil alerta em aço inox polido, dimensão de 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, colado sobre o piso interno existente, código TAICC 3010 - COLA - da Mozaik ou similar.	Pino	150,00	4,29	643,56		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
22.06.04	Piso tátil direcional em aço inox polido, dimensão de 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, parafusado e colado ao piso externo, código TDIC 2310 - PINO/COLA - da Mozaik ou similar, incluindo furação do piso.	Pç	375,00	19,58	7.342,35		0,00	0,00%	0,00
22.06.05	Piso tátil direcional em aço inox polido, dimensão de 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, colado sobre o piso interno existente, código TDIC 2310 - COLA - da Mozaik ou similar.	Pç	72,00	16,67	1.199,93		0,00	0,00%	0,00
22.06.06	Piso tátil de direção em placas de concreto 45 x 45 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor vermelho, assentado com argamassa colante.	m²	1,01	71,45	72,35		0,00	0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
23	COMUNICAÇÃO VISUAL			-	29.725,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.01	COMUNICAÇÃO VISUAL			-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.01	Placa de Porta			-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.01.01	(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMA em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessório	Un	102,00	111,60	11.383,20		0,00	0,00%	0,00
23.01.01.02	(P-PO 200) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 17,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme proje	Un	15,00	117,80	1.767,00		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.02	Placa de Parede			-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.01	(P-PA 100) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme	Un	8,00	186,00	1.488,00		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.02	(P-PA 100) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 90,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme	Un	15,00	186,00	2.790,00		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.03	(P-PA 200) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0 x 22,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme	Un	4,00	173,60	694,40		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.04	(P-PA 300) - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	9,00	37,20	334,80		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.05	(P-PA 400) - Placa de parede confeccionada através de dois painéis, 01 de 20 x 20 cm e 20 x 7 cm, em PVC expandido pintado com aplicação da Numeração de Pavimento em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e mem	Un	10,00	37,20	372,00		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.03	Placa de Teto			-	-		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
23.01.03.01	(P-TE 100) - Placa de teto confeccionada através de 02 painéis, 01 de 100,0 x 30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com suporte, conforme projeto e memorial des	Un	11,00	446,40	4.910,40		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02	PELICULAS			-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.01	Película de Porta			-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.01.01	(PL-PO 100) - Película de porta confeccionada através de adesivo de fundo com dimensões de 55,0 x 36,0 cm, com aplicação de textos e pictograma em vinil adesivo, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	18,00	99,20	1.785,60		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.02	Película de Vidro			-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.02.01	(PL-VD 100) - Película de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de película jateada com largura de 12,0 cm, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	m	6,00	43,40	260,40		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.03	Película Lisa			-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.03.01	Película de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de película jateada com largura de 12,0 cm, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	m	3,89	8,58	33,38		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
23.03	PAINEL DE PAREDE			-	-		0,00	0,00%	0,00
23.03.01	(PN-PA 100) - Pannel de parede com fundo de PVC expandido, dimensões de 67,0 x 75,0 cm e 06 painéis de 62,5 x 9,0 cm cada sobrepostos, com aplicação de TEXTOS em vinil adesivo, incluindo fixação através de buchas e parafusos, conforme projeto e memorial	Un	9,00	434,00	3.906,00		0,00	0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			-	48.270,19	0,00%	0,00	93,26%	45.016,20
24.01				-	-		0,00	0,00%	0,00
24.01.01	Perfuração de laje Ø 40 mm	Un	59,00	37,20	2.194,80		0,00	100,00%	2.194,80
24.01.02	Perfuração de laje Ø 57 mm	Un	37,00	37,20	1.376,40		0,00	100,00%	1.376,40
24.01.03	Perfuração de laje Ø 112 mm	Un	22,00	37,20	818,40		0,00	100,00%	818,40
24.01.04	Perfuração de laje Ø 160 mm	Un	14,00	37,20	520,80		0,00	100,00%	520,80
24.01.05	Mobilização, montagem e desmontagem dos equipamentos de perfuração	Vb	1,00	434,00	434,00		0,00	100,00%	434,00
24.01.06	Remoção de tubo embutido Ø 25 mm de Água Potável, incluindo conexões	m	28,00	6,39	178,81		0,00	100,00%	178,81
24.01.07	Remoção de tubo embutido Ø 40 mm de Água Potável, incluindo conexões	m	11,20	6,39	71,53		0,00	100,00%	71,53
24.01.08	Remoção de tubo embutido Ø 50 mm de Água Potável, incluindo conexões	m	38,08	6,39	243,18		0,00	100,00%	243,18
24.01.09	Remoção de tubo aparente Ø 60 mm de Água Potável, incluindo conexões	m	22,00	3,73	82,12		0,00	100,00%	82,12
24.01.10	Remoção de tubo aparente Ø 40 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	32,00	2,98	95,24		0,00	100,00%	95,24
24.01.11	Remoção de tubo aparente Ø 50 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	44,00	2,98	130,95		0,00	100,00%	130,95
24.01.12	Remoção de tubo aparente Ø 100 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	44,00	3,73	164,23		0,00	100,00%	164,23
24.01.13	Remoção de tubo embutido Ø 40 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	15,40	6,39	98,35		0,00	100,00%	98,35
24.01.14	Remoção de tubo embutido Ø 50 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	12,60	6,39	80,47		0,00	100,00%	80,47
24.01.15	Remoção de tubo embutido Ø 100 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	16,10	9,59	154,33		0,00	100,00%	154,33
24.01.16	Cap PVC Soldável - Ø 60 mm	Un	2,00	14,53	29,07		0,00	100,00%	29,07
24.01.17	Cap PVC Esgoto- Ø 100 mm	Un	2,00	13,85	27,71		0,00	100,00%	27,71
24.01.18	Remoção de Caixa Sifonada de 150 x 150 x 50 mm	Un	14,00	12,78	178,99		0,00	100,00%	178,99

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
24.01.19	Fechamento do furo da caixa sifonada com argamassa 1:3, incluindo forma de suporte	Un	14,00	4,60	64,41		0,00	100,00%	64,41
24.01.20	Demolição de alvenaria para instalação das caixas montanas com aplicação de tela e, posterior fechamento com argamassa traço 1:3	Un	8,00	55,78	446,21		0,00	100,00%	446,21
24.01.21	Abertura/Fechamento de rasgo na alvenaria para passagem de tubulações com argamassa traço 1:4	m	173,96	4,03	701,06		0,00	100,00%	701,06
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
24.02	Sistema de Água Fria			-	-		0,00	0,00%	0,00
24.02.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	252,75	6,91	1.745,68		0,00	100,00%	1.745,68
24.02.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	5,10	11,06	56,46		0,00	100,00%	56,46
24.02.03	Tubo PVC Soldável - 50 mm	m	21,62	18,75	405,26		0,00	100,00%	405,26
24.02.04	Tubo PVC Soldável - 60 mm	m	3,65	30,08	109,87		0,00	100,00%	109,87
24.02.05	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 25 x 3/4"	Un	42,00	4,04	169,79		0,00	100,00%	169,79
24.02.06	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Un	1,00	4,12	4,12		0,00	100,00%	4,12
24.02.07	Bucha de redução PVC soldável curta - 60 x 50 mm	Un	2,00	20,97	41,94		0,00	100,00%	41,94
24.02.08	Bucha de redução PVC soldável curta - 75 x 60 mm	Un	1,00	17,09	17,09		0,00	100,00%	17,09
24.02.09	Bucha de redução PVC soldável longa - 50 x 25 mm	Un	7,00	8,08	56,60		0,00	100,00%	56,60
24.02.10	Bucha de redução PVC soldável longa - 50 x 32 mm	Un	1,00	9,34	9,34		0,00	100,00%	9,34
24.02.11	Bucha de redução PVC soldável longa - 75 x 50 mm	Un	2,00	23,70	47,40		0,00	100,00%	47,40
24.02.12	Joelho 45° PVC soldável - 25 mm	Un	12,00	7,34	88,09		0,00	100,00%	88,09
24.02.13	Joelho 45° PVC soldável - 32 mm	Un	1,00	9,05	9,06		0,00	100,00%	9,06
24.02.14	Joelho 90° PVC soldável - 25 mm	Un	115,00	6,75	775,75		0,00	100,00%	775,75
24.02.15	Joelho 90° PVC soldável - 32 mm	Un	4,00	7,70	30,81		0,00	100,00%	30,81
24.02.16	Joelho 90° PVC soldável - 50 mm	Un	29,00	12,47	361,76		0,00	100,00%	361,76
24.02.17	Joelho 90° PVC soldável - 60 mm	Un	1,00	28,69	28,70		0,00	100,00%	28,70
24.02.18	Joelho 90° PVC soldável - 75 mm	Un	1,00	71,03	71,03		0,00	100,00%	71,03
24.02.19	Joelho 90° PVC soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	24,00	13,97	335,40		0,00	100,00%	335,40
24.02.20	Luva PVC soldável - 25 mm	Un	75,00	3,96	296,67		0,00	100,00%	296,67
24.02.21	Luva PVC soldável - 32 mm	Un	2,00	5,25	10,50		0,00	100,00%	10,50
24.02.22	Luva PVC soldável - 50 mm	Un	12,00	8,17	98,06		0,00	100,00%	98,06
24.02.23	Luva PVC soldável - 75 mm	Un	2,00	20,21	40,43		0,00	100,00%	40,43
24.02.24	Têe de redução PVC soldável - 50 x 25 mm	Un	8,00	16,73	133,83		0,00	100,00%	133,83
24.02.25	Têe de redução PVC soldável - 60 x 50 mm	Un	4,00	13,55	54,22		0,00	100,00%	54,22
24.02.26	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	29,00	13,03	377,94		0,00	100,00%	377,94
24.02.27	Têe PVC soldável - 50 mm	Un	12,00	16,22	194,64		0,00	100,00%	194,64
24.02.28	Têe PVC soldável - 60 mm	Un	1,00	35,60	35,61		0,00	100,00%	35,61
24.02.29	Têe PVC soldável - 75 mm	Un	3,00	54,63	163,91		0,00	100,00%	163,91
24.02.30	Têe PVC soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un	8,00	16,78	134,22		0,00	100,00%	134,22
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
24.03	Sistema de Esgoto			-	-		0,00	0,00%	0,00
24.03.01	Tubo PVC esgoto - Ø 40 mm	m	54,95	11,45	628,86		0,00	100,00%	628,86
24.03.02	Tubo PVC esgoto - Ø 50 mm	m	158,95	15,95	2.534,69		0,00	100,00%	2.534,69
24.03.03	Tubo PVC esgoto - Ø 75 mm	m	14,38	23,55	338,55		0,00	100,00%	338,55
24.03.04	Tubo PVC esgoto - Ø 100 mm	m	43,67	24,99	1.091,14		0,00	100,00%	1.091,14
24.03.05	Anel de Borracha - Ø 40 mm	Un	74,00	2,85	211,05		0,00	100,00%	211,05

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
24.03.06	Anel de Borracha - Ø 50 mm	Un	148,00	3,57	528,54		0,00	100,00%	528,54
24.03.07	Anel de Borracha - Ø 75 mm	Un	8,00	5,52	44,15		0,00	100,00%	44,15
24.03.08	Anel de Borracha - Ø 100 mm	Un	66,00	7,02	463,22		0,00	100,00%	463,22
24.03.09	Luva PVC Esgoto - Ø 40 mm	Un	50,00	5,39	269,70		0,00	100,00%	269,70
24.03.10	Luva PVC Esgoto - Ø 50 mm	Un	110,00	7,29	802,04		0,00	100,00%	802,04
24.03.11	Luva PVC Esgoto - Ø 75 mm	Un	8,00	10,22	81,75		0,00	100,00%	81,75
24.03.12	Luva PVC Esgoto - Ø 100 mm	Un	49,00	13,28	650,74		0,00	100,00%	650,74
24.03.13	Cap PVC esgoto 40 mm	Un	6,00	4,27	25,60		0,00	100,00%	25,60
24.03.14	Cap PVC esgoto 100 mm	Un	6,00	13,85	83,11		0,00	100,00%	83,11
24.03.15	Joelho 45º PVC esgoto 40 mm	Un	16,00	10,21	163,29		0,00	100,00%	163,29
24.03.16	Joelho 45º PVC esgoto 50 mm	Un	21,00	12,10	254,16		0,00	100,00%	254,16
24.03.17	Joelho 45º PVC esgoto 75 mm	Un	3,00	18,17	54,50		0,00	100,00%	54,50
24.03.18	Joelho 45º PVC esgoto 100 mm	Un	5,00	21,82	109,12		0,00	100,00%	109,12
24.03.19	Joelho 90º PVC esgoto 40 mm	Un	29,00	9,98	289,48		0,00	100,00%	289,48
24.03.20	Joelho 90º PVC esgoto 50 mm	Un	40,00	11,57	462,77		0,00	100,00%	462,77
24.03.21	Joelho 90º PVC esgoto 100 mm	Un	18,00	22,31	401,54		0,00	100,00%	401,54
24.03.22	Joelho 90º com Anel PVC esgoto 40 mm	Un	32,00	11,88	380,14		0,00	100,00%	380,14
24.03.23	Junção Simples PVC esgoto - 40 x 40 mm	Un	5,00	10,75	53,76		0,00	100,00%	53,76
24.03.24	Junção Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm	Un	3,00	14,52	43,57		0,00	100,00%	43,57
24.03.25	Junção Simples PVC esgoto - 75 x 75 mm	Un	1,00	24,71	24,72		0,00	100,00%	24,72
24.03.26	Junção Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm	Un	7,00	31,35	219,44		0,00	100,00%	219,44
24.03.27	Junção com Redução PVC esgoto - 75 x 50 mm	Un	2,00	25,63	51,27		0,00	100,00%	51,27
24.03.28	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	7,00	30,09	210,67		0,00	100,00%	210,67
24.03.29	Bucha de Redução PVC esgoto 50 x 40 mm	Un	13,00	12,67	164,75		0,00	100,00%	164,75
24.03.30	Redução excêntrica PVC esgoto 75 x 50 mm	Un	1,00	21,10	21,11		0,00	100,00%	21,11
24.03.31	Redução excêntrica PVC esgoto 100 x 50 mm	Un	4,00	23,30	93,20		0,00	100,00%	93,20
24.03.32	Têe PVC esgoto 50 x 50 mm	Un	33,00	15,43	509,05		0,00	100,00%	509,05
24.03.33	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm	Un	8,00	29,16	233,32		0,00	100,00%	233,32
24.03.34	Têe c/ Redução PVC esgoto 75 x 50 mm	Un	1,00	22,00	22,00		0,00	100,00%	22,00
24.03.35	Dispositivo anti-infiltração de PVC para caixa sifonada - Ø 150 mm	Un	14,00	36,93	516,99		0,00	100,00%	516,99
24.03.36	Caixa Sifonada Montada c/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 150 x 50 mm	Un	16,00	36,53	584,49		0,00	100,00%	584,49
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
24.04	Sistema Pluvial			-	-		0,00	0,00%	0,00
24.04.01	Tubo PVC esgoto - 75 mm	m	2,56	23,55	60,36		0,00	100,00%	60,36
24.04.02	Anel de Borracha - Ø 50 mm	Un	3,00	3,57	10,72		0,00	100,00%	10,72
24.04.03	Anel de Borracha - Ø 100 mm	Un	3,00	7,02	21,06		0,00	100,00%	21,06
24.04.04	Luva PVC Esgoto - Ø 100 mm	Un	3,00	13,28	39,85		0,00	100,00%	39,85
24.04.05	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	3,00	30,09	90,29		0,00	100,00%	90,29
24.04.06	Caixa Sifonada Montada c/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 185 x 75 mm	Un	1,00	36,53	36,54		0,00	100,00%	36,54
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
24.05	Drenos da Climatização			-	-		0,00	0,00%	0,00
24.05.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	153,30	6,91	1.058,79		0,00	70,00%	741,15
24.05.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	58,52	11,06	647,28		0,00	70,00%	453,10
24.05.03	Tubo PVC Soldável - 40 mm	m	119,00	15,82	1.882,84		0,00	70,00%	1.317,99
24.05.04	Tubo PVC Soldável - 50 mm	m	7,21	18,75	135,18		0,00	70,00%	94,63
24.05.05	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Un	62,00	4,12	255,25		0,00	70,00%	178,68

MEDICAO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
24.05.06	Bucha de redução PVC soldável curta - 40 x 32 mm	Un	23,00	6,78	156,01		0,00	70,00%	109,21
24.05.07	Bucha de redução PVC soldável curta - 50 x 40 mm	Un	4,00	8,64	34,58		0,00	70,00%	24,21
24.05.08	Bucha de redução PVC soldável longa - 40 x 25 mm	Un	8,00	6,76	54,07		0,00	70,00%	37,85
24.05.09	Joelho 45° PVC soldável - 25 mm	Un	87,00	7,35	639,73		0,00	70,00%	447,81
24.05.10	Joelho 45° PVC soldável - 32 mm	Un	62,00	8,30	514,33		0,00	70,00%	360,03
24.05.11	Joelho 45° PVC soldável - 40 mm	Un	2,00	13,39	26,79		0,00	70,00%	18,75
24.05.12	Joelho 45° PVC soldável - 50 mm	Un	2,00	17,22	34,45		0,00	70,00%	24,12
24.05.13	Joelho 90° PVC soldável - 25 mm	Un	78,00	8,38	653,83		0,00	70,00%	457,68
24.05.14	Joelho 90° PVC soldável - 40 mm	Un	4,00	14,25	57,00		0,00	70,00%	39,90
24.05.15	Luva PVC soldável - 25 mm	Un	51,00	3,96	201,74		0,00	70,00%	141,22
24.05.16	Luva PVC soldável - 32 mm	Un	21,00	5,25	110,15		0,00	70,00%	77,11
24.05.17	Luva PVC soldável - 40 mm	Un	37,00	7,63	282,17		0,00	70,00%	197,52
24.05.18	Luva PVC soldável - 50 mm	Un	3,00	8,17	24,52		0,00	70,00%	17,16
24.05.19	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	2,00	13,03	26,07		0,00	70,00%	18,25
24.05.20	Têe PVC soldável - 32 mm	Un	41,00	9,15	375,20		0,00	70,00%	262,64
24.05.21	Têe PVC soldável - 40 mm	Un	27,00	14,36	387,70		0,00	70,00%	271,39
24.05.22	Têe PVC soldável - 50 mm	Un	1,00	16,22	16,22		0,00	70,00%	11,35
				-	-			0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
24.06	Abraçadeiras e Suportes			-	-			0,00%	0,00
24.06.01	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 25 mm (3/4"), incluindo parafusos e buchas	Un	254,00	5,59	1.420,47		0,00	100,00%	1.420,47
24.06.02	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 32 mm (1"), incluindo parafusos e buchas	Un	73,00	6,72	490,62		0,00	100,00%	490,62
24.06.03	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 40 mm (1.1/4"), incluindo parafusos e buchas	Un	63,00	7,35	463,26		0,00	100,00%	463,26
24.06.04	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 50 mm (1.1/2"), incluindo parafusos e buchas	Un	47,00	8,18	384,65		0,00	100,00%	384,65
24.06.05	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 75 mm (2.1/2"), incluindo parafusos e buchas	Un	5,00	10,68	53,39		0,00	100,00%	53,39
24.06.06	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 100 mm ou 110 mm (4"), incluindo parafusos e buchas	Un	15,00	16,34	245,15		0,00	100,00%	245,15
24.06.07	Fita Perfurada 17 mm x 25 m Walsywa para tubulações de 150 mm suspensas, incluindo fixação	m	13,00	4,24	55,14		0,00	100,00%	55,14
				-	-			0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
24.07	Registros e Hidrômetros			-	-			0,00%	0,00
24.07.01	Registro de Gaveta Ø 3/4" com acabamento cromado	Un	21,00	91,96	1.931,13		0,00	100,00%	1.931,13
				-	-			0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
24.08	Diversos			-	-			0,00%	0,00
27.08.01	Mocheta (duto) de alvenaria para passagem de tubulações, estruturada com tela de nylon, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	92,79	84,06	7.800,12		0,00	100,00%	7.800,12
27.08.02	Sanca de gesso com altura de 15 cm, moldada na obra, conforme projeto e memorial descritivo.	m	34,21	23,62	808,09		0,00	0,00%	0,00
27.08.03	Torneira de jardim com registro ¼ volta cromada, linha Standard da Deca, Docol ou similar.	Un	2,00	86,86	173,73		0,00	0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
25	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO			-	108.144,18	3,07%	3.322,41	71,14%	76.937,45
25.01	Escavação e Reaterro			-	-			0,00%	0,00
25.01.01	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	m³	14,76	24,73	364,95		0,00	100,00%	364,95
25.01.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	14,76	16,18	238,85		0,00	100,00%	238,85
				-	-		0,00	0,00%	0,00
25.02	Sistema Hidraulico Preventivo			-	-		0,00	0,00%	0,00
25.02.01	Mangueira Tipo I, de fibra revestida com borracha 1.1/2", comprimento = 15 m	Un	3,00	212,24	636,72		0,00	100,00%	636,72
25.02.02	Mangueira Tipo I, de fibra revestida com borracha 1.1/2", comprimento = 20 m	Un	1,00	256,70	256,71		0,00	100,00%	256,71
25.02.03	Esguicho simples 1 1/2", bocal com requinte 13mm	Un	4,00	235,92	943,69		0,00	100,00%	943,69
25.02.04	Adaptador rosca x Storz 2 1/2" com redução para 1 1/2"	Un	4,00	62,74	250,98		0,00	100,00%	250,98
				-	-		0,00	0,00%	0,00
25.03	Extintores			-	-		0,00	0,00%	0,00
25.03.01	Extintor CO2 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	1,00	486,50	486,51		0,00	0,00%	0,00
25.03.02	Extintor PQS - ABC 4kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	20,00	185,53	3.710,58		0,00	0,00%	0,00
25.03.03	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m²	21,00	11,11	233,32		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
25.04	Iluminação de Emergência Autônoma			-	-		0,00	0,00%	0,00
25.04.01	Plaqueta autônoma de indicação de "SAIDA" luminosa de LED na cor vermelha com fundo branco, fixada na parede/porta, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	25,00	66,86	1.671,52		0,00	50,00%	835,76
25.04.02	Plaqueta de indicação de "SAIDA" luminosa nos dois versos na cor vermelha com fundo branco, instalada no teto através de suporte metálico, autônoma, LED, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	6,00	74,98	449,90		0,00	50,00%	224,95
25.04.03	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, LED, nível de iluminação mínimo de 3 lux	Un	103,00	128,98	13.285,44		0,00	50,00%	6.642,72
25.04.04	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, LED, nível de iluminação 5 lux, conforme memorial e detalhes em projeto	Un	30,00	128,98	3.869,55		0,00	50,00%	1.934,78
25.04.05	Botoeira (quebra vidro/push-button) com led vermelho sistema ativado, led verde em manutenção, botão NF e vidro frontal, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	10,00	110,36	1.103,60		0,00	80,00%	882,88
25.04.06	Detector automático de fumaça óptico, com raio de ação de 60 m², conforme projeto e memorial descritivo.	Un	71,00	222,56	15.801,42		0,00	80,00%	12.641,14
25.04.07	Central de alarme 12 V, com duas baterias para 7 laços endereçável, conforme memorial descritivo e detalhe em projeto	Un	1,00	5.141,98	5.141,99		0,00	100,00%	5.141,99
25.04.08	Sirene 12V, com pressão sonora 120 dB, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00	41,43	41,43		0,00	100,00%	41,43
				-	-		0,00	0,00%	0,00
25.05	Alimentação do Sistema de Alarme de Incêndio			-	-		0,00	0,00%	0,00
25.05.01	Eletroduto em aço galvanizado - Ø 3/4"	m	399,29	16,90	6.748,47		0,00	100,00%	6.748,47
25.05.02	Eletroduto em aço galvanizado - Ø 1"	#N/D	15,90	18,24	290,05		0,00	100,00%	290,05
25.05.03	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	134,00	12,41	1.663,27		0,00	100,00%	1.663,27
25.05.04	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	6,00	14,93	89,58		0,00	100,00%	89,58
25.05.05	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	12,00	16,91	202,97		0,00	100,00%	202,97

MEDICÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
25.05.06	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	2,00	19,42	38,84		0,00	100,00%	38,84
25.05.07	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	185,00	20,20	3.736,93		0,00	100,00%	3.736,93
25.05.08	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	7,00	26,20	183,41		0,00	100,00%	183,41
25.05.09	Abraçadeira para fixação de eletroduto 3/4", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	168,00	5,22	877,03		0,00	100,00%	877,03
25.05.10	Abraçadeira para fixação de eletroduto 1", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	11,00	6,31	69,43		0,00	100,00%	69,43
25.05.11	Cabo trançado blindado duplo 2 x #0,75 mm²,	m	588,80	4,70	2.767,13		0,00	100,00%	2.767,13
25.05.12	Cabo trançado blindado duplo 2 x #1,50 mm²,	m	588,80	5,43	3.197,90		0,00	100,00%	3.197,90
25.05.13	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	m²	42,85	13,95	597,71		0,00	100,00%	597,71
				-	-		0,00	0,00%	0,00
25.06	Para Raio			-	-		0,00	0,00%	0,00
25.06.01	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	345,47	22,96	7.933,75		0,00	60,00%	4.760,25
25.06.02	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	82,80	31,05	2.570,91		0,00	100,00%	2.570,91
25.06.03	Caixa de inspeção de passagem em concreto com diâmetro de 30 cm, incluindo escavação e reaterro	Un	8,00	35,64	285,11		0,00	100,00%	285,11
25.06.04	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Un	8,00	51,21	409,70		0,00	100,00%	409,70
25.06.05	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	8,00	18,23	145,83		0,00	100,00%	145,83
25.06.06	Execução solda exotérmica barra/conductor conexão lateral	Un	8,00	20,76	166,07		0,00	100,00%	166,07
25.06.07	Cartucho de Selante de Silicone 310 ml	CJ	14,00	59,40	831,55		0,00	100,00%	831,55
25.06.08	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	Un	173,00	10,12	1.750,49		0,00	100,00%	1.750,49
25.06.09	Terminal paralelo de cabo # 35 mm²	Un	8,00	11,79	94,34		0,00	100,00%	94,34
25.06.10	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARACABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	Un	2,00	7,30	14,61		0,00	100,00%	14,61
25.06.11	Terminal aéreo h= 60cm, incluindo sistema de fixação, conforme detalhe em projeto	Un	6,00	24,27	145,61		0,00	100,00%	145,61
25.06.12	Parafuso 4,2 x 32 autoatarraxante, incluindo bucha S-6	Un	173,00	1,18	203,80		0,00	100,00%	203,80
25.06.13	Parafuso 3/16" x 60 autoatarraxante, incluindo bucha S-10	Un	12,00	2,05	24,56		0,00	100,00%	24,56
25.06.14	Quadro de equalização do potencial metálico para malha de aterramento, dimensão de 20 x 20 x 10 cm	UN	1,00	334,30	334,31		0,00	100,00%	334,31
25.06.15	LASTRO DE BRITA	m³	14,90	123,39	1.839,05		0,00	100,00%	1.839,05
				-	-		0,00	0,00%	0,00
25.07	Tubulações e Conexões de GLP			-	-		0,00	0,00%	0,00
25.07.01	Tubulação em aço galvanizado DIN 2440 sem costura, SCHEDULE 40 Ø 3/4".	m	17,54	32,88	576,80		0,00	0,00%	0,00
25.07.02	Tubulação em aço galvanizado DIN 2440 sem costura, SCHEDULE 40 Ø 1".	m	39,41	36,68	1.445,53		0,00	0,00%	0,00
25.07.03	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	6,00	16,91	101,49		0,00	0,00%	0,00
25.07.04	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	5,00	19,42	97,10		0,00	0,00%	0,00
25.07.05	TE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	1,00	18,84	18,84		0,00	0,00%	0,00
25.07.06	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	2,00	23,47	46,95		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
25.07.07	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	6,00	12,41	74,48		0,00	0,00%	0,00
25.07.08	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	11,00	14,93	164,23		0,00	0,00%	0,00
25.07.09	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	3,00	11,49	34,49		0,00	0,00%	0,00
25.07.10	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	2,00	14,24	28,48		0,00	0,00%	0,00
25.07.11	Bucha de redução em aço galvanizado AGSC, rosca NPT de alta pressão Ø 1" x 3/4"	m	2,00	13,26	26,52		0,00	0,00%	0,00
25.07.12	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	3,00	28,98	86,94		0,00	0,00%	0,00
25.07.13	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	1,00	32,08	32,08		0,00	0,00%	0,00
25.07.14	Cap em aço galvanizado AGSC, rosca NPT de alta pressão Ø 3/4"	m	3,00	7,19	21,58		0,00	0,00%	0,00
25.07.15	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	3,00	63,95	191,85		0,00	0,00%	0,00
25.07.16	Fita veda rosca 18 mm x 50 m	m	12,00	20,14	241,66		0,00	0,00%	0,00
25.07.17	Estrado de madeira para base dos botijões de gás e compressores de ar comprimido, incluindo 2 demãos de verniz.	m²	1,92	88,20	169,35		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
25.08	Corrimões e Guarda Corpos			-	-		0,00	0,00%	0,00
25.08.01	Corrimão de madeira para escada enclausada, conforme projeto	m	49,00	44,65	2.187,97		0,00	0,00%	0,00
25.08.02	Corrimão em tubo de aço galvanizado Ø 1.1/2", pintado com fundo em supergalvite e 02 demãos de tinta esmalte sintético, incluindo parafusos, suportes e acessórios para instalação, conforme projeto e memorial descritivo	m	5,50	90,47	497,59		0,00	0,00%	0,00
25.08.03	Guarda corpo da escada enclausurada do do edifício, fabricado em madeira de 1ª qualidade, incluindo fundo a base óleo e 3 demão de tinta a óleo, conforme detalhe em projeto.	m	48,16	188,60	9.083,17		0,00	80,00%	7.266,54
25.08.04	Reforma do guarda corpo da escada de entrada principal do do edifício, acrescentando 3 longarinas em aço galvanizado na mesma espessura das existentes, incluindo fundo zarcão e 3 demão de tinta esmalte sintético, conforme detalhe em projeto.	m	11,60	219,32	2.544,10		0,00	50,00%	1.272,05
				-	-		0,00	0,00%	0,00
25.09	Diversos			-	-		0,00	0,00%	0,00
25.09.01	Placa indicativa com o número de pavimento	Un	10,00	33,02	330,22		0,00	0,00%	0,00
25.09.02	Placa em acrílico indicativa de SAIDA.	Un	18,00	33,52	603,31		0,00	0,00%	0,00
25.09.03	Escada marinho estruturado com tubos de aço galvanizado 1.1/4", e degraus com tubos de aço galvanizado 1" com largura de 60 cm, gaiola de proteção de diâmetro 80 cm, conforme detalhe em memorial, incluindo aplicação de fundo em super galvite e 2 demão	m	8,05	412,72	3.322,41	100,00%	3.322,41	100,00%	3.322,41
25.09.04	Execução de furos sobre gesso acartonado até 40 mm, conforme projeto.	m²	49,00	3,13	153,32		0,00	0,00%	0,00
25.09.05	Execução de furos sobre alvenaria até 40 mm, conforme projeto.	m²	14,00	3,51	49,08		0,00	0,00%	0,00
25.09.06	Execução de furos sobre concreto até 100 mm, conforme projeto.	m²	22,00	14,32	315,07		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
26	INSTALAÇÕES ELETRICAS			-	375.181,06	8,87%	33.291,32	76,26%	286.101,68
26.01	Iluminação			-	-		0,00	0,00%	0,00
26.01.01	Luminária cilíndrica de sobrepo para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27, com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado, fix	un	47,00	89,86	4.223,56		0,00	50,00%	2.111,78

MEDICAO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.01.02	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência. Corpo e refletor com aletas parabólicas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com rendimento de 77% do conju	un	239,00	287,82	68.788,12		0,00	60,00%	41.272,87
26.01.03	Luminária de sobrepor tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27. Ref: Modelo Hamon	un	3,00	64,13	192,40		0,00	0,00%	0,00
26.01.04	Luminária tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27 (Ref: Modelo Tatu, Itaim ou similar)	un	52,00	45,53	2.367,71		0,00	80,00%	1.894,17
26.01.05	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com rendimento de 77% do conjunto óptico. Alojamento	un	22,00	179,56	3.950,42		0,00	40,00%	1.580,17
26.01.06	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência, com reator eletrônico DIMERIZÁVEL. Corpo e refletor com aletas parabólicas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor bra	un	51,00	478,63	24.410,01		0,00	100,00%	24.410,01
26.01.07	Sinalizador de topo para prédio com lâmpada de 60W e fotocélula incorporado. (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	1,00	226,03	226,03		0,00	100,00%	226,03
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
26.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios			-	-		0,00	0,00%	0,00
26.02.01	Adaptador em PVC para condutele Ø3/4", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un	1.920,00	2,32	4.452,10	5,00%	222,61	85,00%	3.784,29
26.02.02	Adaptador em PVC para condutele Ø1", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un	206,00	2,49	513,44	5,00%	25,67	85,00%	436,42
26.02.03	Bucha de redução para p/ eletroduto Ø1" para Ø3/4" (Ref: Wetzel ou similar) . Fornecimento e instalação.	un	107,00	4,74	506,84	5,00%	25,34	85,00%	430,81
26.02.04	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	un	21,00	48,65	1.021,55	20,00%	204,31	80,00%	817,24
26.02.05	Interruptor 1 seção simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	25,00	23,26	581,56	30,00%	174,47	80,00%	465,25
26.02.06	Interruptor 1 seção simples - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	35,00	13,79	482,61	30,00%	144,78	80,00%	386,09
26.02.07	Interruptor pulsador campainha - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	8,00	12,03	96,23	30,00%	28,87	80,00%	76,98
26.02.08	Interruptor 2 seção simples - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	35,00	24,82	868,87	30,00%	260,66	80,00%	695,10
26.02.09	Interruptor 1 seção paralelo - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	6,00	15,90	95,39	20,00%	19,08	80,00%	76,31

MEDICAO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.02.10	Interruptor 1 seção simples + 1 seção paralelo - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	1,00	19,65	19,66		0,00	100,00%	19,66
26.02.11	Campainha tipo cigarra de sobrepor (Ref: Pial Legrand ou similar), fornecimento e instalação	un	8,00	17,71	141,66	100,00%	141,66	100,00%	141,66
26.02.12	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	564,00	15,98	9.014,76	50,00%	4.507,38	75,00%	6.761,07
26.02.13	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	18,00	15,98	287,71		0,00	0,00%	0,00
26.02.14	Caixa para condutele em PVC, multiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: branca (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un	1.394,00	10,14	14.139,63	20,00%	2.827,93	90,00%	12.725,67
26.02.15	Caixa para condutele em PVC, multiplas opções de instalação - Ø1" Cor: branca (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un	101,00	12,40	1.252,40	20,00%	250,48	80,00%	1.001,92
26.02.16	Tampa cega para condutele Ø1" em termoplástico, cor Branca, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	un	99,00	5,60	554,88	50,00%	277,44	80,00%	443,90
26.02.17	Tampa cega para condutele Ø3/4" em termoplástico, cor Branca, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	un	601,00	4,44	2.667,96	35,00%	933,79	80,00%	2.134,37
26.02.18	Interruptor 3 seção simples - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	27,00	24,30	656,21	60,00%	393,73	80,00%	524,97
26.02.19	Interruptor 2 seção simples + 1 seção paralelo - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	1,00	25,52	25,52	100,00%	25,52	100,00%	25,52
26.02.20	Tomada 2P+T - 20A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	6,00	17,93	107,59	50,00%	53,80	50,00%	53,80
26.02.21	Interruptor 2 seção simples - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	4,00	16,89	67,56	50,00%	33,78	50,00%	33,78
26.02.22	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (73x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	un	12,00	33,58	402,96		0,00	0,00%	0,00
26.02.23	Variador de Luminosidade Rotativo (Dimer), para lâmpada fluorescente com proteção térmica contra sobre carga - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou s	un	8,00	83,34	666,73		0,00	0,00%	0,00
26.02.24	Interruptor simples, 2 seções + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	2,00	22,05	44,10		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.02.25	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa para caixa metálica galvanizada 4x2" fixada em perfilado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Percal ou similar)	un	20,00	33,27	665,39		0,00	100,00%	665,39
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
26.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios			-	-		0,00	0,00%	0,00
26.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (150x100)mm, em barra de 3000mm, com balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	71,00	81,11	5.758,70		0,00	95,00%	5.470,77
26.03.02	Eletrocalha metálica perfurada (200x100)mm, em barra de 3000mm, com balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	4,00	117,40	469,62		0,00	100,00%	469,62
26.03.03	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (200x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	4,00	43,67	174,70		0,00	100,00%	174,70
26.03.04	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme norma Nbr 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	759,00	28,52	21.646,68		0,00	90,00%	19.482,01
26.03.05	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	53,00	39,23	2.079,39		0,00	90,00%	1.871,45
26.03.06	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	26,00	9,68	251,80		0,00	90,00%	226,62
26.03.07	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	498,00	9,76	4.859,89		0,00	90,00%	4.373,90
26.03.08	Curva de inversão para eletrocalha perfurada (200x100)mm ,cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	un	1,00	34,45	34,45		0,00	100,00%	34,45
26.03.09	Curva de inversão para eletrocalha perfurada (150x100)mm ,cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	un	31,00	30,74	952,93		0,00	95,00%	905,28
26.03.10	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	13,00	24,55	319,18		0,00	95,00%	303,22
26.03.11	Redução concêntrica para eletrocalha (200x100mm) p/ eletrocalha (150x100mm), cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),forneci	un	4,00	33,85	135,41		0,00	100,00%	135,41
26.03.12	Saída vertical, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	un	27,00	7,42	200,22		0,00	90,00%	180,20

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.03.13	Saída vertical, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	un	141,00	6,89	972,12		0,00	90,00%	874,91
26.03.14	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	1.231,00	1,96	2.411,78		0,00	70,00%	1.688,25
26.03.15	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	1.687,00	1,96	3.305,18		0,00	70,00%	2.313,63
26.03.16	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	1.558,00	1,96	3.052,44		0,00	70,00%	2.136,71
26.03.17	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	3.093,00	1,96	6.059,81		0,00	70,00%	4.241,87
26.03.18	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	5.426,00	2,24	12.178,12		0,00	80,00%	9.742,50
26.03.19	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	4.797,00	2,24	10.766,39		0,00	80,00%	8.613,11
26.03.20	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	2.982,00	2,24	6.692,81		0,00	80,00%	5.354,25
26.03.21	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	285,00	2,24	639,66		0,00	80,00%	511,73
26.03.22	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	173,00	4,71	815,18	15,00%	122,28	75,00%	611,39
26.03.23	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	173,00	4,71	815,18	15,00%	122,28	75,00%	611,39
26.03.24	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	173,00	4,71	815,18	15,00%	122,28	75,00%	611,39

MEDICAO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.03.25	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - A	m	462,00	11,54	5.333,52	55,00%	2.933,44	75,00%	4.000,14
26.03.26	Terminal a pressão p/ cabo 16mm², fornecimento e instalação	un	50,00	13,16	657,82		0,00	0,00%	0,00
26.03.27	Vergalhão Ø3/8" x 3m galvanizado eletrolítico, vergalão rosca total, (Ref: Mitto ou similar), fornecimento e instalação.	Br	37,00	14,50	536,34	60,00%	321,80	80,00%	429,07
26.03.28	Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	23,00	68,18	1.568,03		0,00	90,00%	1.411,23
26.03.29	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	un	6,00	23,75	142,48		0,00	80,00%	113,98
26.03.30	Quadro de comando para motobomba completo em caixa metálica (40x40x20)cm com IP43 - sobrepor, . (Ref: Weg ou similar).	un	2,00	933,96	1.867,92		0,00	0,00%	0,00
26.03.31	Chave boia reguladora de nível - 15A / 250V grau de proteção IPX8	un	2,00	49,79	99,58		0,00	0,00%	0,00
26.03.32	Barramento de equipotencialização principal "BEP" , dimensões (50x35x20)cm de embutir, locado 30cm do piso	un	1,00	368,74	368,74		0,00	0,00%	0,00
26.03.33	Caixa de passagem metálica (40x40x20)cm - sobrepor, quadro de comando elevador, (Ref: Cemar ou similar).	un	3,00	97,02	291,06		0,00	0,00%	0,00
26.03.34	Cuva de inversão para eletrocalha perfurada (100x50)mm ,cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	un	6,00	17,46	104,76		0,00	90,00%	94,28
26.03.35	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	un	6,00	19,05	114,28		0,00	90,00%	102,85
26.03.36	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	un	31,00	30,55	947,17		0,00	90,00%	852,45
26.03.37	Flange 100x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	un	6,00	6,94	41,67		0,00	100,00%	41,67
26.03.38	Redução concêntrica para eletrocalha (150x100mm) p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),fornecimento e insta	un	5,00	30,49	152,46		0,00	80,00%	121,97
26.03.39	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	120,00	2,69	322,90	30,00%	96,87	80,00%	258,32
26.03.40	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	40,00	2,69	107,64	30,00%	32,29	80,00%	86,11

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.03.41	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	40,00	2,69	107,64	30,00%	32,29	80,00%	86,11
26.03.42	Flange 150x100mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	un	1,00	8,26	8,26		0,00	100,00%	8,26
26.03.43	Eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	7,00	58,68	410,74		0,00	100,00%	410,74
26.03.44	Redução concêntrica para eletrocalha (150x100mm) p/ eletrocalha (50x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),fornecimento e instal	un	4,00	33,85	135,41		0,00	100,00%	135,41
26.03.45	Flange 50x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	un	4,00	10,32	41,27		0,00	100,00%	41,27
26.03.46	Perfil duplo 25 tipo "D ",com tampa branca lisa em alumínio, linha Standard (73x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Br	3,00	132,66	397,97		0,00	100,00%	397,97
26.03.47	Coluna de descida em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com seções separadas para rede elétrica e lógica, cor branca. Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec	Un	1,00	577,93	577,93		0,00	100,00%	577,93
26.03.48	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	20,00	81,48	1.629,61		0,00	100,00%	1.629,61
26.03.49	Emenda em "T" de descida vertical para eletrocalha metálica perfurada (150x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	1,00	39,30	39,30		0,00	100,00%	39,30
26.03.50	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	26,00	6,49	168,62		0,00	100,00%	168,62
26.03.51	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	un	12,00	8,00	95,98		0,00	100,00%	95,98
26.03.52	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	un	5,00	7,50	37,51		0,00	100,00%	37,51
26.03.53	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	un	3,00	13,65	40,96		0,00	100,00%	40,96
26.03.54	Eletroduto rígido Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00	35,96	143,84		0,00	100,00%	143,84
26.03.55	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	2,00	12,31	24,63		0,00	100,00%	24,63

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.03.56	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	165,00	7,55	1.246,02	60,00%	747,61	60,00%	747,61
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
26.04	PRUMADA / ALIMENTAÇÃO			-	-		0,00	0,00%	0,00
26.04.01	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	75,00	2,24	168,33	15,00%	25,25	75,00%	126,25
26.04.02	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	25,00	2,24	56,11	15,00%	8,42	75,00%	42,08
26.04.03	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	25,00	2,24	56,11	15,00%	8,42	75,00%	42,08
26.04.04	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	117,00	2,24	262,60	15,00%	39,39	75,00%	196,95
26.04.05	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	20,00	2,69	53,82	15,00%	8,07	75,00%	40,37
26.04.06	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	20,00	2,69	53,82	15,00%	8,07	75,00%	40,37
26.04.07	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	20,00	2,69	53,82	15,00%	8,07	75,00%	40,37
26.04.08	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	1.424,00	4,71	6.709,89	15,00%	1.006,48	75,00%	5.032,42
26.04.09	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	498,00	4,71	2.346,58	15,00%	351,99	75,00%	1.759,94
26.04.10	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afl	m	498,00	4,71	2.346,58	15,00%	351,99	75,00%	1.759,94

MEDICAO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.04.11	Cabo # 10,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	427,00	7,55	3.224,54	15,00%	483,68	75,00%	2.418,41
26.04.12	Cabo # 10,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	143,00	7,55	1.079,88	15,00%	161,98	75,00%	809,91
26.04.13	Cabo # 10,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	143,00	7,55	1.079,88	15,00%	161,98	75,00%	809,91
26.04.14	Cabo # 16,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	264,00	11,54	3.047,73	15,00%	457,16	75,00%	2.285,80
26.04.15	Cabo # 16,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	88,00	11,54	1.015,91	15,00%	152,39	75,00%	761,93
26.04.16	Cabo # 16,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	88,00	11,54	1.015,91	15,00%	152,39	75,00%	761,93
26.04.17	Cabo # 25,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	108,00	16,84	1.818,64	25,00%	454,66	75,00%	1.363,98
26.04.18	Cabo # 25,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	36,00	16,84	606,22	25,00%	151,56	75,00%	454,67
26.04.19	Cabo # 25,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	36,00	16,84	606,22	25,00%	151,56	75,00%	454,67
26.04.20	Cabo #25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	114,00	16,84	1.919,67	25,00%	479,92	75,00%	1.439,75
26.04.21	Cabo #25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	38,00	16,84	639,89	25,00%	159,97	75,00%	479,92
26.04.22	Cabo #25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	48,00	16,84	808,29	25,00%	202,07	75,00%	606,22

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.04.23	Cabo # 120,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - A	m	126,00	55,35	6.974,56		0,00	0,00%	0,00
26.04.24	Cabo # 120,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - A	m	42,00	55,35	2.324,86		0,00	0,00%	0,00
26.04.25	Cabo # 120,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - A	m	12,00	55,35	664,25		0,00	0,00%	0,00
26.04.26	Cabo # 70,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	42,00	38,13	1.601,46		0,00	0,00%	0,00
26.04.27	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1". Fornecimento e instalação.	un	130,00	4,38	569,04		0,00	100,00%	569,04
26.04.28	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/4". Fornecimento e instalação.	un	68,00	5,25	356,68		0,00	100,00%	356,68
26.04.29	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/2". Fornecimento e instalação.	un	7,00	5,28	36,98		0,00	100,00%	36,98
26.04.30	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	75,00	39,23	2.942,52		0,00	100,00%	2.942,52
26.04.31	Eletroduto rígido Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	40,00	35,96	1.438,40		0,00	100,00%	1.438,40
26.04.32	Eletroduto rígido Ø1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	5,00	30,96	154,82		0,00	100,00%	154,82
26.04.33	Eletroduto rígido Ø3", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	12,00	75,90	910,81		0,00	100,00%	910,81
26.04.34	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	2,00	59,16	118,33		0,00	100,00%	118,33
26.04.35	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	1,00	11,59	11,60		0,00	100,00%	11,60
26.04.36	Prumada metálica sobrepor, dimensões (60x60x15)cm. (Ref.: Cemar ou similar.)	un	4,00	100,50	402,01		0,00	100,00%	402,01
26.04.37	Prumada metálica sobrepor, dimensões (40x40x15)cm. (Ref.: Cemar ou similar.)	un	4,00	53,51	214,03		0,00	100,00%	214,03
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
26.05	QUADROS, DINJUTOR E ACESSÓRIOS			-	-		0,00	0,00%	0,00

MEDICAO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.05.01	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x16A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	46,00	15,29	703,31	5,00%	35,17	80,00%	562,65
26.05.02	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	126,00	15,29	1.926,44	18,00%	346,76	98,00%	1.887,91
26.05.03	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x32A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	12,00	15,29	183,48	5,00%	9,17	90,00%	165,13
26.05.04	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	17,00	64,83	1.102,07	10,00%	110,21	85,00%	936,76
26.05.05	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalaçã	un	34,00	217,66	7.400,35	10,00%	740,04	85,00%	6.290,30
26.05.06	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x40A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalaçã	un	2,00	236,08	472,17		0,00	100,00%	472,17
26.05.07	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x50A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalaçã	un	8,00	260,85	2.086,78	10,00%	208,68	85,00%	1.773,76
26.05.08	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x63A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalaçã	un	6,00	198,13	1.188,77	10,00%	118,88	85,00%	1.010,45
26.05.09	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalaçã	un	2,00	350,71	701,42	48,00%	336,68	98,00%	687,39
26.05.10	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x400A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para	un	2,00	2.313,17	4.626,35	48,00%	2.220,65	98,00%	4.533,82
26.05.11	Interruptor bipolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalação	un	70,00	116,01	8.121,01	35,00%	2.842,35	85,00%	6.902,86
26.05.12	Interruptor bipolar tipo DR 40A – 30mA, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalação	un	8,00	116,01	928,12	40,00%	371,25	85,00%	788,90

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.05.13	Interruptor tetrapolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalação	un	18,00	149,35	2.688,23	35,00%	940,88	85,00%	2.285,00
26.05.14	Base fusível NH 160 A, com fusível NH de 100A, para montagem no Q.D.G. (projetado), (Ref: GE ou similar)	un	8,00	96,91	775,25	85,00%	658,96	85,00%	658,96
26.05.15	Dispositivo de proteção contra surtos eletromagnéticos slim (classe I/II): - tensão nominal: 275Vca, - corrente nominal: 30kA, - corrente máxima: 60kA, - nível de proteção:1,3kV	un	8,00	151,81	1.214,51	85,00%	1.032,33	85,00%	1.032,33
26.05.16	Quadro de sobrepor tipo TTA(QUIXTRA), 1050x 1024 x 250 mm, lcc 25,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e Nbr IEC 60439-1:2003.	un	1,00	9.610,66	9.610,66	3,00%	288,32	98,00%	9.418,45
26.05.17	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	4,00	253,05	1.012,19	75,00%	759,14	75,00%	759,14
26.05.18	Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 900x364x250 mm, 80A, lcc=25,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos de cobre, plaquetas de identificação em ABS autodesivo, montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 6	un	2,00	4.621,54	9.243,09		0,00	100,00%	9.243,09
26.05.19	Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 750x 355 x 150 mm, lcc 10,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epoxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e Nbr IEC 60439-1:2003.	un	6,00	596,38	3.578,27		0,00	100,00%	3.578,27
26.05.20	Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 450x 355 x 150 mm, lcc 10,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epoxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003.	un	18,00	447,63	8.057,30		0,00	100,00%	8.057,30
26.05.21	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x25A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	64,83	129,66	98,00%	127,07	98,00%	127,07
26.05.22	Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 750x660x250 mm, 400A, lcc=15,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos de cobre, plaquetas de identificação em ABS autodesivo, montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC	un	1,00	4.621,54	4.621,55		0,00	100,00%	4.621,55
26.05.23	Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 750x 355 x 150 mm, lcc 25,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epoxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003.	un	2,00	596,32	1.192,64	98,00%	1.168,79	98,00%	1.168,79
26.05.24	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	64,83	129,66	98,00%	127,07	98,00%	127,07
26.05.25	Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 270x 355 x 150 mm, lcc 10,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epoxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003.	un	3,00	321,76	965,27		0,00	100,00%	965,27

CD Térreo

Estabilizada térreo e Essencial térreo

CD 2º, 3º, 4º, Subs, **6 e 7**

CD ático, estabilizada 1, 2, 3, 4, 5, **6, ático, 7**, essenciais subs, 1, 2, 3, 4, 5, **6, 7, atico**

CD 5º pvto

CD Subsolo

master, ed 1 e ed 2

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.05.26	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x25A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	15,29	30,58	98,00%	29,97	98,00%	29,97
26.05.27	Interruptor de manobra 16A, monopolar tipo DIN, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar) fornecimento e instalação.	un	44,00	14,15	622,53	98,00%	610,08	98,00%	610,08
26.05.28	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x40A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	71,94	143,89	98,00%	141,01	98,00%	141,01
				-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
26.06	DIVERSOS			-	-		0,00	0,00%	0,00
26.06.01	Pintura de todas as eletrocalhas, perfilados, eletrodutos em pvc rígido, interruptores, tomadas, caixas, canaletas, condutores e acessórios que estejam aparentes (projetados) na cor branca, aplicada com pistola	m²	100,00	21,51	2.151,40		0,00	100,00%	2.151,40
26.06.02	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "R" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.03	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "S" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.04	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "T" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.05	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "Q" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.06	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "E" (rede estabilizada) impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.07	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o caracter "-" (rede estabilizada) impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.08	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "0" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.09	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "1" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.10	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "2" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.06.11	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "3" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.12	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "4" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.13	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "5" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.14	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "6" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.15	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "7" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.16	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "8" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
26.06.17	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "9" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	7,25	326,43		0,00	0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
27	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES			-	42.578,39	11,56%	4.923,71	17,42%	9.644,50
				-	-			0,00%	0,00
27.01	Infraestrutura geral			-	-		0,00	0,00%	0,00
27.01.01	Adaptador em PVC para condutele Ø1", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	5,00	3,88	19,41	50,00%	9,71	100,00%	19,41
27.01.02	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Un	16,00	1,88	30,16	50,00%	15,08	100,00%	30,16
27.01.03	Bucha e arruela em alumínio Ø2"	Un	52,00	3,88	201,83	30,00%	60,55	100,00%	201,83
27.01.04	Caixa (15x15x8)cm, de sobrepor, em PVC para passagem de telecom, com tampa parafusada, corpo e tampa em material termoplástico, anti-chama, grau de proteção mínimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade com NBR 15465 e IEC 60670-1. Ref.:	Un	1,00	33,96	33,97		0,00	0,00%	0,00
27.01.05	Caixa (20x20x12)cm, metálica, de sobrepor, com tampa parafusada, para passagem de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref	Un	1,00	107,42	107,43		0,00	100,00%	107,43
27.01.06	Caixa (30x30x12)cm, metálica, de sobrepor, com tampa parafusada, para distribuição de telecom e equipamentos do sistema de controle de acesso, corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na	Un	3,00	125,96	377,88		0,00	100,00%	377,88
27.01.07	Caixa (40x40x12)cm, metálica, de sobrepor, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMA	Un	4,00	165,17	660,68		0,00	100,00%	660,68
27.01.08	Caixa para condutele em PVC, multiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	2,00	12,40	24,80	100,00%	24,80	100,00%	24,80

MEDICÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
27.01.09	Cotovelo reto 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00	19,08	19,09		0,00	100,00%	19,09
27.01.10	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00	19,08	76,34	100,00%	76,34	100,00%	76,34
27.01.11	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00	49,03	196,12		0,00	100,00%	196,12
27.01.12	Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	72,11	144,22		0,00	100,00%	144,22
27.01.13	Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	28,15	56,30	50,00%	28,15	100,00%	56,30
27.01.14	Curva 45° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un		7,13	-	100,00%	0,00	100,00%	0,00
27.01.15	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	15,00	7,13	106,95	50,00%	53,48	100,00%	106,95
27.01.16	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	6,00	21,75	130,50	50,00%	65,25	100,00%	130,50
27.01.17	Eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, em barra de 3000mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)	Br	11,00	165,81	1.823,95		0,00	100,00%	1.823,95
27.01.18	Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	5,50	68,94	379,20	100,00%	379,20	100,00%	379,20
27.01.19	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	25,00	39,23	980,84	80,00%	784,67	100,00%	980,84
27.01.20	Eletroduto rígido roscável, Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	31,00	40,66	1.260,45	30,00%	378,14	100,00%	1.260,45
27.01.21	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	84,58	169,17	100,00%	169,17	100,00%	169,17
27.01.22	Flange 100x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	6,94	13,89	100,00%	13,89	100,00%	13,89
27.01.23	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00	7,58	22,73	100,00%	22,73	100,00%	22,73
27.01.24	Saída horizontal, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	9,00	11,48	103,35	100,00%	103,35	100,00%	103,35
27.01.25	Saída vertical, para eletroduto Ø1." em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00	7,69	23,07	100,00%	23,07	100,00%	23,07

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
27.01.26	Saída vertical, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	11,48	22,97	100,00%	22,97	100,00%	22,97
27.01.27	Tampa cega para condutele Ø1" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00	5,95	11,91	100,00%	11,91	100,00%	11,91
27.01.28	Te vertical de descida para eletrocilha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00	28,89	28,90	100,00%	28,90	100,00%	28,90
				-	-		0,00	0,00%	0,00
27.02	Cabos e acessórios			-	-		0,00	0,00%	0,00
27.02.01	Cabo # 16,0mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afil	m	54,00	11,54	623,40		0,00	0,00%	0,00
27.02.02	Cabo Metálico Multipar para Telefonia tipo CI 20 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores: em cobre eletrolítico estanhado, Diâmetro de 0,50 mm;isolação Interna em composto d	m	300,00	8,84	2.652,36	100,00%	2.652,36	100,00%	2.652,36
27.02.03	Caixa (4x4)", de SOBREPOR, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.: TIGRE, ou simil	Un	6,00	8,58	51,49		0,00	0,00%	0,00
27.02.04	Tampa para caixa (4x4)", com 03+03 postos Retangulares, para tomada Coaxial de Antena / TV, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: código 618	Un	6,00	14,19	85,12		0,00	0,00%	0,00
27.02.05	Tomada (módulo) com saída coaxial para os sinais de TV por assinatura / Antena, para montagem em tampa (espelho) de caixas ou conduteles, Ref.: código 6150 33, cor: Branco, linha PIAL PLUS, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	6,00	40,66	243,96		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
27.03	Rack Equipamentos e acessórios			-	-		0,00	0,00%	0,00
27.03.01	GUIA DE CABOS FECHADO 19" X 1U PRETO (47 MM) - GCFIM1UPT-47 . Ref.: IP METAL ou similar	Un	5,00	23,93	119,66		0,00	0,00%	0,00
27.03.02	GUIA DE CABOS FECHADO ABS 19" X 1U PRETO (87,5MM HD) - GCFIM1UPT-ABSHD - Ref.:IP METAL ou similar	Un	18,00	23,93	430,78		0,00	0,00%	0,00
27.03.03	PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS -conjunto de100 peças PARS-M516 -Ref.:SOLLAN ou similar	Un	1,00	28,71	28,71		0,00	0,00%	0,00
27.03.04	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A - 2.0M - VM. - 35123302 Ref.: FURUKAWA ou similar	Un	72,00	24,89	1.791,85		0,00	0,00%	0,00
27.03.05	PATCH CORD, RJ45/RJ45-UTP 1P- Cat 3 - 3,00m, para vozCordão de Conexão com 3,00m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 1P.Fornecido somente na cor padrão: Azul, Ref.: PATCH CORD (VOZ) FISAFLEX RJ-45/RJ-45 1 P da FURUKAWA ou similar	Un	416,00	9,73	4.049,35		0,00	0,00%	0,00
27.03.06	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES Ref.: Patch Panel AMP/TYCO 24 Portas RJ 45 cat 6	Un	11,00	797,93	8.777,21		0,00	0,00%	0,00
27.03.07	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 48 POSICOES - Ref.:Patch Panel AMP/TYCO 48 Portas RJ 45 cat 6	Un	5,00	1.561,77	7.808,84		0,00	0,00%	0,00
27.03.08	PORCA GAIOLA M5 METALICA (USO PESADO) - PGS-M5 - 100 peças. Ref.: SOLLAN	Un	1,00	55,99	55,99		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
27.03.09	RACK de PISO, FECHADO, METÁLICO Alta Padrão 19" 16Ux600mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou similar	Un	1,00	973,15	973,16		0,00	0,00%	0,00
27.03.10	RACK de PISO, FECHADO, METÁLICO Alta Padrão 19" 24Ux600mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou similar	Un	1,00	1.059,47	1.059,47		0,00	0,00%	0,00
27.03.11	Régua de tomadas, calha 19" ABS C/8 TOMADAS 10A NBR 14136 -CTS-1908-N10 - Ref.: IP METAL ou similar	Un	2,00	77,98	155,97		0,00	0,00%	0,00
27.03.12	UNIDADE DE TETO COM 4 VENT. 1000 MM BI-VOLT . 981900313X-02.Ref.: ATTIC ou similar	Un	2,00	270,75	541,51		0,00	0,00%	0,00
27.03.13	VOICE PANEL , 30 portas CAT 3 Ref.: VOICE PANEL 30 PORTAS da FURUKAWA ou similar	Un	9,00	412,11	3.709,03		0,00	0,00%	0,00
27.03.14	VOICE PANEL , 50 portas CAT 3 Ref.: VOICE PANEL 50 PORTAS da FURUKAWA ou similar	Un	4,00	585,61	2.342,46		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
27.04	DIVERSOS			-	-		0,00	0,00%	0,00
27.04.01	Retirada e limpeza dos equipamentos no interior do distribuidor geral de telefonia instalado no Pavto Térreo	Vb	1,00	51,96	51,96		0,00	0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
28	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO			-	94.858,08	-	0,00	1,11%	12.846,70
28.02	TUBULAÇÕES FRIGIOFICAS			-	-		0,00	0,00%	0,00
28.02.01	Tubo de cobre flexível Ø 1/4"	m	348,00	17,47	6.080,12		0,00	0,00%	0,00
28.02.02	Tubo de cobre flexível Ø 1/2"	m	348,00	26,61	9.260,42		0,00	0,00%	0,00
28.02.03	Tubo de cobre flexível Ø 3/8"	m	71,00	25,88	1.837,40		0,00	0,00%	0,00
28.02.04	Tubo de cobre flexível Ø 5/8"	m	71,00	39,02	2.770,62		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
28.03	ISOLAMENTO			-	-		0,00	0,00%	0,00
28.03.01	Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 1/4" - 9 mm	m	323,00	4,43	1.429,86		0,00	0,00%	0,00
28.03.02	Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 1/2" - 25 mm	m	323,00	17,48	5.647,34		0,00	0,00%	0,00
28.03.03	Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 3/8" - 19 mm	m	66,00	7,32	482,86		0,00	0,00%	0,00
28.03.04	Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 5/8" - 25 mm	m	66,00	17,69	1.167,86		0,00	0,00%	0,00
				-	-		0,00	0,00%	0,00
28.04	FIXAÇÃO			-	-		0,00	0,00%	0,00
28.04.01	Calha metálica perfurada 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo fixação e emendas.	m	317,00	27,26	8.639,90		0,00	7,57%	654,04
28.04.02	Curva 90° para eletrocalha metálica 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar.	Un	387,00	28,33	10.965,26		0,00	3,62%	396,68
28.04.03	Calha metálica lisa 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo fixação, emendas e pintura eletrostática na cor preta, para caminhamento de tubulação na área externa do pré	m	102,00	90,63	9.244,43		0,00	0,00%	0,00
28.04.04	Curva 90° para eletrocalha metálica 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo pintura eletrostática na cor preta.	Un	90,00	33,55	3.019,90		0,00	0,00%	0,00
28.04.05	Suportes (02 peças) para unidade evaporadora de teto no formato "C" com largura de 22 cm e altura de 30 cm, fabricado em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca	CJ	25,00	206,87	5.171,73		0,00	0,00%	0,00

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

Glosar Total Aditivo 2

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados
69.037,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado		
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor	
28.04.06	Suportes (02 peças) para unidade evaporadora de teto no formato "C" com largura de 25 cm e altura de 35 cm, fabricado em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca	CJ	8,00	120,43	963,44		0,00	0,00%	0,00	Glosar Total Aditivo 2
28.04.07	Suportes (02 peças) para unidade condensadora com largura de 38 cm, fabricado em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor preta.	CJ	18,00	83,63	1.505,27		0,00	0,00%	0,00	Glosar Total Aditivo 2
				-	-		0,00	0,00%	0,00	
28.05	RENOVADORES DE AR			-	-		0,00	0,00%	0,00	
28.05.01	Renovador de ar com capacidade de 80 m³/h, modelo Ventokit NM80, incluindo tubo de saída em alumínio, veneziana auto-fechante e fixação através de parafusos.	CJ	32,00	292,75	9.368,06		0,00	100,00%	9.368,06	
28.05.02	Renovador de ar com capacidade de 150 m³/h, modelo Ventokit NM150, incluindo tubo de saída em alumínio, veneziana auto-fechante e fixação através de parafusos.	CJ	8,00	303,49	2.427,92		0,00	100,00%	2.427,92	
				-	-		0,00	0,00%	0,00	
28.06	DIVERSOS			-	-		0,00	0,00%	0,00	
28.06.01	Cabo multipolar 3 x # 4,0 mm² - 1kV- isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme normas da ABNT, Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar, fornecimento e instalação.	m	438,00	12,85	5.626,73		0,00	0,00%	0,00	Glosar Total Aditivo 2
28.06.02	Fita aluminizada específica para tubulações de ar condicionado, rolo de 48 mm x 50 m	Rolo	48,00	73,10	3.508,71		0,00	0,00%	0,00	Glosar Total Aditivo 2
28.06.03	Amortecedor anti vibração para condensadora	UN	18,00	11,83	212,94		0,00	0,00%	0,00	Glosar Total Aditivo 2
28.06.04	Caixa de espera em PVC	Un	62,00	53,53	3.318,91		0,00	0,00%	0,00	Glosar Total Aditivo 2
28.06.05	Carga de gás adicional R-22	KG	20,05	99,20	1.988,96		0,00	0,00%	0,00	Glosar Total Aditivo 2
28.06.06	Furação para passagem das tubulações frigoríferas pela parede, incluindo retirada de entulhos até a caçamba de remoção e recomposição.	Un	16,00	13,71	219,44		0,00	0,00%	0,00	Glosar Total Aditivo 2
				-	-			0,00%	0,00	
29	MOBILIARIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS			-	97.320,35	2,00%	1.944,52	46,40%	45.152,32	
29.01	Persianas verticais de alta qualidade, material lavável, controle de luminosidade, em PVC 90 mm, cor de referência Contract Camurça, marca Persipolis	m²	712,58	73,21	52.168,03		0,00	0,00%	0,00	
29.02	Balcão da recepção em formato "L" confeccionado em MDF com revestimento em formica marfim claro, incluindo corredeiras telescópicas, excluindo tampo de granito, 5 anos de garantia, conforme projeto.	Un	1,00	11.612,60	11.612,60		0,00	100,00%	11.612,60	
29.03	Móvel para copa em MDF 18mm, com corredeiras telescópicas e puxador em alumínio tipo cava. Não incluso granito, cuba, torneira e decoração em geral.	Un	8,00	1.810,40	14.483,20		0,00	100,00%	14.483,20	
29.04	Móvel para banheiro em MDF 18mm, com corredeiras telescópicas e puxador em alumínio tipo cava. Não incluso granito, cuba, torneira e decoração em geral.	Un	15,00	1.140,80	17.112,00		0,00	100,00%	17.112,00	
29.05	Tampo em granito BERTIOGA com canto arredondados, conforme projeto.	m²	3,63	535,68	1.944,52	100,00%	1.944,52	100,00%	1.944,52	
				-	-			0,00%	0,00	
30	DIVERSOS			-	6.040,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
30.01	Bicicletário em aço inox com Ø 2", no modelo "U" invertido nas dimensões de 0,60 x 0,90 m devidamente parafusado em base de concreto com parafusos em aço inox.	Un	6,00	251,88	1.511,31		0,00	0,00%	0,00	
30.02	Protetor de parachoques em plástico expandido em todas as vagas para veículos da garagem com dimensões de 400 x 80 x 60 mm, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de Solvente Alifático, Sol	Un	12,00	27,74	332,87		0,00	0,00%	0,00	

MEDIÇÃO 13 (15 de Maio de 2015) - 15 meses acumulados						69.037,28			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
30.03	Protetor de Coluna Cantoneira 10 x 10 x 75 cm em plástico expandido, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Resinas Sintéticas, Borrachas Sintét	Un	33,00	30,41	1.003,55		0,00	0,00%	0,00
30.04	Compressor Odontológico Monofásico, Pressão 120lbf/cm 100litros - Isento Óleo 12 pés³/min., Isento de óleo, Ideal para 2 ou 3 consultórios, com Protetor Elétrico, Pintura interna e externa eletrostática a pó, Regulador de Pressão, Acionamento do motor: D	Un	1,00	3.193,00	3.193,00		0,00	0,00%	0,00
								0,00%	0,00
31	PAISAGISMO			-	288,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31.01	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	15,58	13,83	215,41		0,00	0,00%	0,00
31.02	TERRA VEGETAL	m³	0,64	113,83	72,77		0,00	0,00%	0,00
				-	-			0,00%	0,00
32	DESPESAS FINAIS			-	19.029,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.170,48	1,90	4.117,84		0,00	0,00%	0,00
32.02	Laudo de medição de resistências das alças de ancoragem existentes no edifício.	vb	1,00	297,60	297,60		0,00	0,00%	0,00
32.03	Projeto as built completo de todos os projetos da edificação.	m²	2.170,48	4,07	8.827,78		0,00	0,00%	0,00
32.04	Habite-se	m³	2.170,48	2,48	5.382,80		0,00	0,00%	0,00
32.05	Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30	UN	1,00	403,27	403,28		0,00	0,00%	0,00
PREÇO TOTAL					2.564.978,40	2,69%	69.037,28	43,79%	1.123.128,89
CUSTO TOTAL					2.068.530,97				
VALOR DO BDI					496.447,43				

[illegible]

[illegible]

COMP-HI S.280	20.01.08	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	3	32,91	6,95	39,86	49,4264	R\$ 148,28			0	0.00%	R\$ 0.00
CONCRE TIL.001	20.04	Lavatório em Louca com coluna										0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.291	20.03.02	LAVATORIO CONVENCIONAL: MODELO L510 + GS10 LINHA VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR Tomteira Pressmatic Compact de mesa (C1717160609) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	6	455,95	43,696	499,649	619,5644326	R\$ 3,717,39			0	33.33%	R\$ 1,239.00
COMP-HI S.292 - A	20.03.03	Sifão cromado para lavatório 1,1/2" x 1,1/2"	Un	6	106,76	8,19	114,95	142,538	R\$ 855,23			0	33.33%	R\$ 285,05
COMP-HI S.293	20.03.04	Engate ou rubicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	6	26,06	5,46	31,52	39,0848	R\$ 234,51			0	33.33%	R\$ 78,16
COMP-HI S.294	20.03.05	Valvula de escoamento para cubilavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladão.	Un	6	25,27	5,46	30,73	38,1052	R\$ 228,64			0	33.33%	R\$ 76,21
COMP-HI S.295	20.03.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	6	35,97	3,29	39,26	48,6824	R\$ 292,10			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.296	20.03.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	6	34,17	3,59	37,76	46,8224	R\$ 280,94			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.280	20.02.05	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	3	32,91	6,95	39,86	49,4264	R\$ 148,28			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.326	20.03.10	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	3	167,3	71,7	239	296,36	R\$ 889,08			0	0.00%	R\$ 0.00
CONCRE TIL.007		Ducha eletrônica ótima turbo da Themosystem ou similar	Un	6	229,17	38,23	267,4	331,576	R\$ 1,989,46			0	0.00%	R\$ 0.00
	20.05	Cuba de Aço Inox										0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.300	20.05.01	Cuba de embutir em aço inox, linha "Retangular BL" (cód. 94020107) com dimensões de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1	153,35	76,47	229,82	284,9768	R\$ 284,98			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.302	20.05.02	Tomteira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica móvel - linha Ezy da Deca ou similar	Un	1	232,27	38,23	270,5	335,42	R\$ 335,42			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.292 - B	20.05.03	Sifão cromado para pia 1" x 1,1/2"	Un	1	105,54	8,19	113,73	141,0252	R\$ 141,03			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.293	20.05.04	Engate ou rubicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	1	26,06	5,46	31,52	39,0848	R\$ 39,09			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.294	20.05.05	Valvula de escoamento para cubilavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladão.	Un	1	25,27	5,46	30,73	38,1052	R\$ 38,11			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.324	20.05.06	Bancada de copo e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	2,35	149,45	64,05	213,5	264,74	R\$ 622,14			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.325	20.05.07	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 0,06 cm	m²	0,213	149,45	64,05	213,5	264,74	R\$ 56,39			0	0.00%	R\$ 0.00
CONCRE TIL.003	20.05.01	Tomteira elétrica articulável com 4 temperaturas, 220V 5400W, marca Corona ou similar.	Un	1	298,17	38,234	336,401	417,1371706	R\$ 417,14			0	0.00%	R\$ 0.00
CONCRE TIL.004	20.05.02	Pedal para acionamento de tomteira de bica alta	Un	3	633,59	38,234	671,824	833,06176	R\$ 2,499,19			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.295	20.03.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	10	35,97	3,29	39,26	48,6824	R\$ 486,83			0	0.00%	R\$ 0.00
COMP-HI S.296	20.03.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	10	34,17	3,59	37,76	46,8224	R\$ 468,23			0	0.00%	R\$ 0.00
	23	COMUNICAÇÃO VISUAL							R\$ 223,20			0	0.00%	R\$ 0.00
	23.01	PLACAS										0	0.00%	R\$ 0.00
	23.01.01	Placa de Porta										0	0.00%	R\$ 0.00

COM/P-C MV.001	23.01.01.01	(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO e PICTORAMA em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessório	Un	2	76,5	13,5	90	1114,6	R\$ 223,20			0	0,00%	R\$ 0,00
												0	0,00%	R\$ 0,00
	24.01	24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
												0	0,00%	R\$ 0,00
CONCRE TIL.011	Não consta	Rasgo (corte) em pisos para passagem de tubulações (plancha só contempla em paredes) e fechamento com argamassa traço 1:4	m	666,96	7.682,1	6,32	14.002,1	17.3626536	R\$ 11.580,20			0	100,00%	R\$ 11.580,20
												0	0,00%	R\$ 0,00
75051/00	24.02	Sistema de Água Fria										0	0,00%	R\$ 0,00
2	75051/00	24.02.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	195	2,42	3,15	5,57	6,9068	R\$ 1.346,83		0	100,00%	R\$ 1.346,83
3	75051/00	24.02.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	138	5,51	3,41	8,92	11,0608	R\$ 1.526,40		0	100,00%	R\$ 1.526,40
COM.HIS.	006	24.02.05	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 25 x 3/4"	Un	16	0,8	2,46	3,26	4,0424	R\$ 64,68		0	100,00%	R\$ 64,68
COM.HIS.	014	24.02.06	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Un	12	0,86	2,46	3,32	4,1168	R\$ 49,41		0	100,00%	R\$ 49,41
72574	24.02.12	Joelho 45º PVC soldável - 25 mm	Un	20	1,19	4,73	5,92	7,3408	R\$ 146,82		0	100,00%	R\$ 146,82	
72576	24.02.13	Joelho 45º PVC soldável - 32 mm	Un	24	2,57	4,73	7,3	9,052	R\$ 217,25		0	100,00%	R\$ 217,25	
72573	24.02.14	Joelho 90º PVC soldável - 25 mm	Un	63	0,71	4,73	5,44	6,7456	R\$ 424,98		0	100,00%	R\$ 424,98	
72575	24.02.15	Joelho 90º PVC soldável - 32 mm	Un	31	1,48	4,73	6,21	7,7004	R\$ 238,72		0	100,00%	R\$ 238,72	
72643	24.02.20	Luva PVC soldável - 25 mm	Un	14	0,82	2,37	3,19	3,9556	R\$ 55,38		0	100,00%	R\$ 55,38	
72454	24.02.24	Têe de redução PVC soldável - 50 x 25 mm	Un	2	6,13	7,36	13,49	16,7276	R\$ 33,46		0	100,00%	R\$ 33,46	
72439	24.02.26	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	19	5,78	4,73	10,51	13,0324	R\$ 247,62		0	100,00%	R\$ 247,62	
72444	24.02.29	Têe PVC soldável - 75 mm	Un		34,07	9,99	44,06	54,6344	R\$ 0,00		0	100,00%	R\$ 0,00	
COM.HIS.	058	24.02.30	Têe PVC soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un		8,34	5,19	13,53	16,7772	R\$ 0,00		0	100,00%	R\$ 0,00
												0	0,00%	R\$ 0,00
												0	0,00%	R\$ 0,00
COM.HIS.	24.03	Sistema de Esgoto						0	R\$ 0,00			0	100,00%	R\$ 0,00
186	COM.HIS.	24.03.01	Tubo PVC esgoto - Ø 40 mm	m	64	2,68	6,55	9,23	11,4452	R\$ 732,50		0	100,00%	R\$ 732,50
187	COM.HIS.	24.03.02	Tubo PVC esgoto - Ø 50 mm	m	36	4,67	8,19	12,86	15,9464	R\$ 574,08		0	100,00%	R\$ 574,08
COM.HIS.	188	24.03.03	Tubo PVC esgoto - Ø 75 mm	m	18	5,88	13,11	18,99	23,5476	R\$ 423,86		0	100,00%	R\$ 423,86
COM.HIS.	189	24.03.04	Tubo PVC esgoto - Ø 100 mm	m	60	7,04	13,11	20,15	24,986	R\$ 1.499,16		0	100,00%	R\$ 1.499,16
72628	24.03.12	Luva PVC Esgoto - Ø 100 mm	Un	4	5,19	5,52	10,71	13,2804	R\$ 53,13		0	100,00%	R\$ 53,13	
72559	24.03.15	Joelho 45º PVC esgoto - 40 mm	Un	10	1,66	6,57	8,23	10,2052	R\$ 102,06		0	100,00%	R\$ 102,06	
72561	24.03.16	Joelho 45º PVC esgoto - 50 mm	Un	7	2,66	7,1	9,76	12,1024	R\$ 84,72		0	100,00%	R\$ 84,72	
72564	24.03.17	Joelho 45º PVC esgoto - 75 mm	Un	6	5,71	8,94	14,65	18,166	R\$ 109,00		0	100,00%	R\$ 109,00	
72557	24.03.18	Joelho 45º PVC esgoto - 100 mm	Un	6	7,09	10,57	17,6	21,824	R\$ 130,95		0	100,00%	R\$ 130,95	
72558	24.03.19	Joelho 90º PVC esgoto - 40 mm	Un	18	1,48	6,57	8,05	9,992	R\$ 179,68		0	100,00%	R\$ 179,68	
72560	24.03.20	Joelho 90º PVC esgoto - 50 mm	Un	6	2,23	7,1	9,33	11,5692	R\$ 69,42		0	100,00%	R\$ 69,42	
72556	24.03.21	Joelho 90º PVC esgoto - 100 mm	Un	6	7,46	10,53	17,99	22,3076	R\$ 133,85		0	100,00%	R\$ 133,85	
COM.HIS.	208	24.03.22	Joelho 90º com Anel PVC esgoto 40 mm	Un	2	4,12	5,46	9,58	11,8792	R\$ 23,76		0	100,00%	R\$ 23,76
COM.HIS.	209	24.03.23	Jungão Simples PVC esgoto - 40 x 40 mm	Un	4	3,21	5,46	8,67	10,7508	R\$ 43,01		0	100,00%	R\$ 43,01
72604	24.03.24	Jungão Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm	Un	4	5,14	6,57	11,71	14,5204	R\$ 58,09		0	100,00%	R\$ 58,09	
72603	24.03.26	Jungão Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm	Un	4	14,77	10,51	25,28	31,3472	R\$ 125,39		0	100,00%	R\$ 125,39	
72773	24.03.27	Jungão com Redução PVC esgoto - 75 x 50 mm	Un	2	10,35	10,32	20,67	25,6308	R\$ 51,27		0	100,00%	R\$ 51,27	
72774	24.03.28	Jungão com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	2	12,1	12,17	24,27	30,0948	R\$ 60,19		0	100,00%	R\$ 60,19	
COM.HIS.	214	24.03.29	Bucha de Redução PVC esgoto 50 x 40 mm	Un	2	1,48	8,74	10,22	12,6728	R\$ 25,35		0	100,00%	R\$ 25,35
72459	24.03.33	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm	Un	5	11,96	11,56	23,52	29,1648	R\$ 145,83		0	100,00%	R\$ 145,83	

[illegible]

CUSTO TOTAL	R\$	324.483,46
VALOR DO BDI	R\$	77.876,03
PREÇO TOTAL	R\$	402.359,49

MEDICÃO 13 (15 MESES ACUMULADOS) MEDIDO EM 15 DE MAIO DE 2015

Serviço	TOTAL GERAL	PREVISTO (acumulado)		REALIZADO (acumulado)		Esta medição
		%	Valor	%	Valor	
1 DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA	492.493,70	83,55%	411.481,19	83,33%	410.386,48	26.843,80
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	0,00
3 MANUTENÇÃO DA OBRA	27.651,82	97,25%	26.891,51	97,25%	26.891,50	250,91
4 TRANSPORTES	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	0,00
5 SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	125.367,99	91,17%	114.294,66	91,18%	114.311,27	1.412,11
6 SERVIÇOS EM CONCRETO	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	0,00
7 LIXEIRA 01	11.336,46	100,00%	11.336,46	100,00%	11.336,46	0,00
8 CASA DO COMPRESSOR	3.778,40	85,90%	3.245,61	100,00%	3.778,40	532,79
9 ACESSO AO PLENÁRIO	-	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
10 RAMPAS EXTERNA DE ACESSO AO EDIFÍCIO SASER	70.374,36	17,50%	12.315,91	2,88%	2.027,29	0,00
11 PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.	75.560,78	77,96%	58.908,65	93,46%	70.620,81	0,00
12 IMPERMEABILIZAÇÕES	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	0,00
13 VEDAÇÕES	167.527,78	82,69%	138.525,13	70,86%	118.704,20	0,00
14 ESQUADRIAS	358.290,65	88,81%	318.186,24	90,00%	322.466,47	0,00
15 VIDROS	104.046,64	67,93%	70.679,52	67,85%	70.590,91	0,00
16 REVESTIMENTOS	126.562,29	87,02%	110.128,39	87,01%	110.127,89	477,53
17 PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ	196.353,76	54,43%	106.877,29	68,74%	134.973,86	21.507,92
18 PINTURA	215.245,07	80,54%	173.365,14	80,64%	173.578,96	5.418,16
19 FORROS	11.030,41	100,00%	11.030,41	31,16%	3.437,09	0,00
20 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS	138.263,02	42,77%	59.141,36	45,46%	62.857,58	9.159,79
22 ACESSIBILIDADE	53.467,03	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
23 COMUNICAÇÃO VISUAL	29.948,38	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
24 INSTALAÇÕES HIROSSANTÁRIAS	72.973,12	91,07%	66.458,64	92,78%	67.705,72	0,00
25 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	109.134,93	56,80%	61.992,75	70,50%	76.937,45	3.322,41
26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	378.995,68	68,34%	258.995,68	75,26%	285.245,75	33.291,32
27 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	42.828,80	20,98%	8.984,81	22,52%	9.644,50	4.923,71
28 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	97.949,56	37,31%	36.548,27	13,12%	12.846,70	0,00
29 MOBILIÁRIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS	138.281,27	29,49%	40.775,12	32,65%	45.152,32	1.944,52
30 DIVERSOS	8.152,45	0,00%	-	25,90%	2.111,72	2.111,72
31 PAISAGISMO	288,18	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
32 DESPESAS FINAIS	19.029,30	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
			-		0,00	

TOTAL ACUMULADO	3.170.376,15	2.195.607,07	2.231.177,65	R\$ 111.196,68
-----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

ESTA MEDIÇÃO	111.196,68
--------------	------------

CRONOGRAMA ATUALIZADO COM O SEGUNDO ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO SOF/SELAD



Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-8848/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO DA SEDE DO TRT (ANTIGO FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS).

Fornecedor: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA. (95.827.697/0001-85)

Classificação: 339039-16 (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS)

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
1757	2013	08/06/15	REAJUSTE 7ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO	05/2015	NFE. 158	SPO	2.809,08
1757	2013	08/06/15	REAJUSTE 13ª MEDIÇÃO	05/2015	NFE. 156	SPO	4.599,95
1757	2013	08/06/15	13ª MEDIÇÃO	05/2015	NFE. 155	SPO	69.037,28
1757	2013	08/06/15	7ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO	05/2015	NFE. 157	SPO	42.159,40

Sub-Total: 118.605,71

Total: 118.605,71

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 08 de June de 2015.


SÉRGIO PONTELLI CARDOSO
Técnico Judiciário

8848/2013



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e
00000000155 / A1Data e Hora da Emissão
26/05/2015 16:29:09Código de Verificação
LVIT-BECO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85
 Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço: MANOEL DONO MORGADO
 CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
 Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 271598

UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
 Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
 Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395,
 CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
 Município: FLORIANÓPOLIS

UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Décima terceira medição ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP8848/2013
 CEI: 5122344491/73

Material: R\$41.422,36
 Mão de Obra: R\$27.614,92

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 69.037,28

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
69.037,28	69.037,28	3,00 %	2.071,12	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	448,74	2.071,12	3.037,64
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
828,44	690,37	0,00	0,00	59.889,85

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02/06/15



Kristina Natalia Cancelier
Assistente-Administrativa SPO



Alexandre Koenig S. Tofag
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000156 / A1Data e Hora da Emissão
26/05/2015 16:37:19Código de Verificação
PVKR-TIHH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598
Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: MANOEL DONO MORGADO
CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395,
CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reajuste ref. décima terceira medição conforme Apostilamento CP8848/2013.

Contrato nº CP8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$2.759,97
Mão de Obra: R\$1.839,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 4.599,95**Código do Serviço:**

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação**201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
4.599,95	4.599,95	3,00 %	138,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	29,89	138,00	202,39
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
55,19	45,99	0,00	0,00	3.990,49

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02 / 06 / 15


Kristina Natalia Cancellier
Assistente-Administrativa SPO


Alexandre Koenig S. Vinago
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000157 / A1Data e Hora da Emissão
26/05/2015 16:47:47Código de Verificação
TBTM-TMAR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **95.827.697/0001-85**Inscrição Municipal: **271598**Nome: **CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA**Endereço: **MANOEL DONO MORGADO**CEP: **88301462**Bairro: **FAZENDA**Município: **ITAJAÍ**UF: **SC****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.482.005/0001-23**Nome: **1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**Endereço: **ESTEVES JUNIOR, 395,**CEP: **88015-130**Bairro: **CENTRO**Município: **FLORIANÓPOLIS**UF: **SC****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Sétima medição do primeiro aditivo ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013

CEI: 5122344491/73

Material: R\$25.295,64

Mão de Obra: R\$16.863,76

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 42.159,40

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
42.159,40	42.159,40	3,00 %	1.264,78	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	274,03	1.264,78	1.855,01
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
505,91	421,59	0,00	0,00	36.573,30

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02 / 06 / 15


Kristina Natalia Cancellier
Assistente-Administrativa SPO


Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000158 / A1Data e Hora da Emissão
26/05/2015 16:58:15Código de Verificação
KYKQ-BLIY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **95.827.697/0001-85** Inscrição Municipal: **271598**
Nome: **CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **MANOEL DONO MORGADO**
CEP: **88301462** Bairro: **FAZENDA**
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.482.005/0001-23**
Nome: **1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**
Endereço: **ESTEVES JUNIOR, 395,**
CEP: **88015-130** Bairro: **CENTRO**
Município: **FLORIANÓPOLIS** UF: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reajuste ref. sétima medição do primeiro aditivo conforme Apostilamento CP8848/2013.

Contrato nº CP8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$1.685,44
Mão de Obra: R\$1.123,64

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.809,08**Código do Serviço:**

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação**201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.809,08	2.809,08	3,00 %	84,27	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	18,25	84,27	123,60
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
33,70	28,09	0,00	0,00	2.436,90

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 02 / 06 / 15

Km.

Kristina Natalia Cancellor
Assistente-Administrativa SPO

Alexandre Koenig S. Thilago
Diretor do SPO

___ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
09/06/15 19:14 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 09Jun15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB803105
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 0305 CONTA CORRENTE : 456349
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000988 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002551103-3 PROCESSO : CP-8848/2013
VALOR : 102.890,46

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 155 A 158 - REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGAVA O FÓRUM
TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS. 13A. MEDIÇÃO E 7A. MEDIÇÃO DO PRIMEIRO TERMO AD
ITIVO E REAJUSTES. PROAD 8848/2013

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/06/15 19:14 USUARIO : GAMBA
 DATA EMISSAO : 09Jun15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB803105
 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
 BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA
 BANCO : 001 AGENCIA : 0305 CONTA CORRENTE : 456349
 VALOR : 102.890,46
 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
 01 401006 2013NE001757400 33903916 102.890,46
 02 531814 2013NE001757 213110400 33903916 102.890,46
 03 561602 01000000000400C 102.890,46

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 09Jun15 19:03
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/06/15 19:14 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 09Jun15 TIPO OB: 11 NUMERO : 2015OB803106
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 82892282/0001-43 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
BANCO : 104 AGENCIA : 1877 CONTA CORRENTE : 5860
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000988 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002551105-X RE000182 PROCESSO : CP-8848/2013
VALOR : 3.558,17

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 155 A 158 - CONCRETIL CONSTRUÇÕES

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/06/15 19:15

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 09Jun15 VENCIMENTO: 09Jun15 NUMERO : 2015DF800779
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-8848/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2015NP000988
PERIODO APURACAO : 09Jun15 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 118605,71
RECEITA : 6.938,43
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 09/06/15
TOTAL : 6.938,43

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuicoes sociais retidas nf 155 a 158

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 09Jun15 19:03
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/06/15 19:15 USUARIO : GAMB
DATA EMISSAO : 09Jun15 NUMERO : 2015GP800177
UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
RECOLHEDOR : 512234449173
CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
COMPETENCIA : MAI15
RECURSO : 3
PROCESSO : CP-8848/2013
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000988 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 09/06/15
VALOR INSS : 5.218,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 5.218,65

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição retida nf 155 a 158

LANCADO POR : 58654976934 - GAMB UG : 080013 09Jun15 19:03
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

