



Relatório de 20/02/2015 até 20/03/2015

Dados da Obra

Proposta	CP 8207 2013	Obra	Novo Fórum Trabalhista de São José
Data Início	12/02/2014	Data Prev. Término	05/08/2015
Contato	Engº Rodrigo	Email	oros@orosengenharia.com.br
Telefone	(41) 33524500	Fax	(41) 33524500
Cliente	Fórum Trabalhista de São José	Construtora	Oros Engenharia LTDA
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

Inoperante por Clima			
No Prazo	Dias	%	
Total	539	100%	
Utilizados	412	76%	
Restante	126	23%	
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência	
0	0,0%	0	0,0%
Restante	126	23,4%	

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

534

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
20/02/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Formas das vigas do 2º pavimento; - Escoramento das lajes do 2º pavimento; - Execução do sistema de proteção coletiva do 1º pavimento.
23/02/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de isopor nas lajes do 2º pavimento; - Travamento das vigas do 2º pavimento.
24/02/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de EPS na laje do 2º pavimento; - Travamento das vigas do 2º pavimento; - Execução de sistema de proteção coletivo;
25/02/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Malha da laje positiva e negativa 2º pavimento; - Travamento das vigas do 2º pavimento; - Passagem da tubulação hidrossanitária do nível térreo;
26/02/2015	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Travamento das vigas e alinhamento do 2º pavimento; - Alinhamento das lajes; - Limpeza da laje do 2º pavimento; - Passagens elétricas e hidráulicas na laje do 2º pavimento; - Instalação hidrossanitária no pavimento térreo;
27/02/2015	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Nivelamento da laje do 2º pavimento; - Alinhamento, travamento e nivelamento das vigas do 2º pavimento; - Ajustes no posicionamento do EPS da laje do 2º pavimento; - Passagens das tubulações hidrossanitárias do pavimento térreo;
02/03/2015	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Travamento das vigas de periferia do 2º pavimento; - Colocação de espaçadores nas armaduras negativas do 2º pavimento; - Início da limpeza da laje e vigas do 2º pavimento; - Execução das tubulações hidrossanitárias do pavimento térreo;

03/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Limpeza da laje do 2º pavimento; - Travamento das vigas da periferia; - Colocação de espçador nas armaduras negativas da periferia; - Desforma das vigas do 1º pavimento; - Execução de ferragem dos pilares do 3º pavimento;
04/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Limpeza da laje do 2º pavimento; - Execução da ferragem do 3º pavimento; - Passagens hidrossanitárias da laje do 2º pavimento. - Execução das passagens hidrossanitárias do pavimento térreo;
05/03/2015	07:30 - 19:30	- Serviços em execução: - Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento;
06/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação dos colarinhos dos pilares do 3º pavimento; - Limpeza da obra;
09/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colarinhos dos pilares do 3º pavimento; - Colocação da ferragem dos pilares do 3º pavimento; - Organização dos materiais de escoramento.
10/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Marcação dos colarinhos dos pilares do 3º pavimento; - Colocação da ferragem dos pilares do 3º pavimento; - Desforma da laje do 1º pavimento - Execução dos bandejões primários;
11/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de ferragem e formas dos pilares do 3º pavimento; - Desforma e limpeza do pavimento térreo e 1º pavimento;
12/03/2015	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Colocação de fundos de vigas e ferragem das vigas do 3º pavimento; - Colocação de ferragem e formas de pilares do 3º pavimento; - Execução do sistema de proteção coletivo (bandejão) - 1º pavimento.
13/03/2015	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Colocação de formas (fundo de vigas) e ferragem das vigas do teto do 3º pavimento; - Colocação das formas e ferragem dos pilares do 3º pavimento; - Execução das tubulações hidrossanitárias do pavimento térreo; - Execução dos bandejões primários, teto do 2º pavimento.
14/03/2015	07:30 - 12:00	Serviços em execução: - Colocação de ferragem das vigas e formas dos fundos de viga da laje do teto do 3º pavimento;
16/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas dos fundos e laterais internos das vigas do 3º pavimento; - Colocação da ferragem das vigas do 3º pavimento; - Execução do bandejão primário (complemento), teto do 2º pavimento; - Instalação do elevador de obra; - Limpeza das baias de madeira;
17/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas teto do 3º pavimento; - Montagem do elevador; - Execução da bandeja de proteção primária na laje teto do 2º pavimento;
18/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas (fundos de vigas) e ferragem das vigas do 3º pavimento; - Montagem do elevador de passageiro; - Montagem do bandejão secundário (teto da 2ª laje.
19/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas do 3º pavimento;
20/03/2015	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas do pavimento nível 3; - Execução do bandejão (secundário); - Montagem do elevador de carga;

Equipamentos			
Dia	Equipamento	Empresa	Utilização

25/02/2015	Retroescavadeira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
26/02/2015	Retroescavadeira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
27/02/2015	Perfuratriz	Oros Engenharia Ltda	5 (H)
02/03/2015	Escavadeira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
05/03/2015	Lavajato	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
06/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	1 (H)
06/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	2 (H)
09/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
09/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
10/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
10/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
11/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
11/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
12/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
12/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
13/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
13/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
14/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
14/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
16/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
16/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
16/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
17/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
17/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
17/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
18/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
18/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
18/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
19/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
19/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
19/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
20/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
20/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
20/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)

Clima					
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	20/02/2015	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	23/02/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	24/02/2015	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	25/02/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	26/02/2015	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	27/02/2015	07:30 - 12:00	Ensolarado	Manhã ensolarada.	Sim
	27/02/2015	13:00 - 16:30	Chuvoso	Tarde chuvosa	Sim
	02/03/2015	07:30 - 12:00	Ensolarado	Manhã ensolarada.	Sim
	02/03/2015	13:00 - 16:30	Ensolarado	Tarde ensolarada.	Sim
	03/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	04/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	05/03/2015	07:30 - 19:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	06/03/2015	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	09/03/2015	07:30 - 17:30	Nublado	Dia ensolarado.	Sim
	10/03/2015	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	11/03/2015	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia chuvoso;	Sim
	12/03/2015	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	13/03/2015	07:30 - 16:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	14/03/2015	07:30 - 12:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	16/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	17/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	18/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim

☀	19/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
☀	20/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim

Comentários de Aprovação dos Dias

Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
20/02/2015	20/02/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
23/02/2015	06/03/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
24/02/2015	06/03/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
25/02/2015	06/03/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
26/02/2015	06/03/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
27/02/2015	06/03/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
02/03/2015	06/03/2015	Aprovado	visto virtual - sem fotos	JOAO CARLOS GODOY ILHA
03/03/2015	06/03/2015	Aprovado	observar o preparo e limpeza das formas eliminando restos de isopor!	JOAO CARLOS GODOY ILHA
04/03/2015	06/03/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
05/03/2015	06/03/2015	Aprovado	manter cura umida da laje, sugere-se lamina d' água ou sacos molhados!	JOAO CARLOS GODOY ILHA
05/03/2015	06/03/2015	Aprovado	manter cura umida da laje, sugere-se lamina d' água ou sacos molhados!	JOAO CARLOS GODOY ILHA
18/03/2015	25/03/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
20/03/2015	25/03/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA

Fotos

20/02/2015 - Estrutura 2º pavimento - 1.



Estrutura 2º pavimento - 1.

20/02/2015 - Estrutura 2º pavimento - 2.



Estrutura 2º pavimento - 2.

24/02/2015 - Estrutura pavimento nível térreo 2.- 1



Estrutura pavimento nível térreo 2.-1

24/02/2015 - Estrutura pavimento nível térreo 2.- 2



Estrutura pavimento nível térreo 2.-2

24/02/2015 - Estrutura pavimento nível térreo 2.- 3

24/02/2015 - Estrutura pavimento nível térreo 2.- 4



Estrutura pavimento nível térreo 2.-3

26/02/2015 - Estrutura 2º pavimento



Estrutura pavimento nível térreo 2.-4

26/02/2015 - Estrutura 2º pavimento



Estrutura do 2º pavimento formas vigas e pilares e escoramento da laje.

26/02/2015 - Estrutura 2º pavimento



Laje inclinada maciça do 2º pavimento.

26/02/2015 - Estrutura 2º pavimento



Laje do 2º pavimento.

26/02/2015 - Estrutura 2º pavimento



Estrutura do 2º pavimento.

03/03/2015 - Laje do 2º pavimento



Passagem de instalações hidrossanitárias no pavimento térreo.

03/03/2015 - Laje do 2º pavimento



Vista da laje do 2º pavimento;

03/03/2015 - Escada do 2º pavimento



Vista da laje do 2º pavimento pronta para concretar.

05/03/2015 - Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento



Vista da escada do 2º pavimento pronta para concretar.

05/03/2015 - Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento



Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento

05/03/2015 - Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento



Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento

05/03/2015 - Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento



Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento

09/03/2015 - Colocação de ferragem dos pilares - 3º pavimento



Concretagem das vigas e lajes do 2º pavimento

09/03/2015 - Colocação de ferragem dos pilares - 3º pavimento



Colocação de ferragem dos pilares - 3º pavimento

09/03/2015 - Colarinho dos pilares - 3º pavimento



Colocação de ferragem dos pilares - 3º pavimento

09/03/2015 - Colarinho dos pilares - 3º pavimento



Colarinho dos pilares - 3º pavimento

11/03/2015 - Estrutura pavimento nível térreo 3.



Colarinho dos pilares - 3º pavimento

11/03/2015 - Estrutura pavimento nível térreo 3.



Estrutura pavimento nível térreo 3, colocação de ferragem de pilares.

11/03/2015 - Estrutura pavimento nível térreo 3.



Estrutura pavimento nível térreo 3, colocação de ferragem de pilares.

16/03/2015 - Estrutura em concreto armado.



Estrutura pavimento nível térreo 3, colocação de ferragem de pilares.

16/03/2015 - Estrutura em concreto armado.



Formas dos fundos das vigas - teto do 3º pavimento

16/03/2015 - Estrutura em concreto armado.



Ferragem das vigas - teto do 3º pavimento

16/03/2015 - Montagem do elevador de obras



Ferragem das vigas - teto do 3º pavimento

16/03/2015 - Execução do bandeirão primário



Montagem do elevador de obras

18/03/2015 - Estrutura do 3º pavimento -



Execução do bandeirão primário.

18/03/2015 - Estrutura do 3º pavimento -



Estrutura do 3º pavimento - Formas e ferragem das vigas.

18/03/2015 - Estrutura do 3º pavimento -



Estrutura do 3º pavimento - Formas e ferragem das vigas.

18/03/2015 - Limpeza geral da obra



Estrutura do 3º pavimento - Formas e ferragem das vigas.

20/03/2015 - Estrutura do 3º pavimento



Limpeza geral da obra

20/03/2015 - Estrutura do 3º pavimento



Colocação das formas e ferragem das vigas do 3º pavimento;

20/03/2015 - Estrutura do 3º pavimento



Colocação das formas e ferragem das vigas do 3º pavimento;



Colocação das formas e ferragem das vigas do 3º pavimento;



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO Obra: Construção do TRT de São José Local: São José / SC CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013								Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO  Rodrigo Borba Franco Engº RODRIGO BORBA FRANCO CREA 091315-1									
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA CNPJ : 80.315.278/0001-87 Endereço: RUA CELESTINO JUNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4541 E-MAIL: eng@orosengenharia.com.br								Contratação:  Rodrigo Borba Franco Engº RODRIGO BORBA FRANCO CREA 091315-1									
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00								Valor Contrato R\$ 11.161.000,00 Esta Medição R\$ 256.772,00 Medição Acumulada R\$ 2.828.117,73 Saldo Contrato R\$ 8.632.882,27									

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		PREÇOS EST. MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREÇO	EST. MED.	ACUMUL. TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M.O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOT.	PREÇO EST. MEDIÇÃO	PREÇO EST. MEDIÇÃO			
14																
54	02.01.03	Un	1,00	1,00		1,00	151,88	70,16	222,02	273,08	273,08	151,88	70,16	273,08		100,00%
	Problema de acesso de pessoas com uma porta de 1,10 x 2,20 m em madeira compensada revestida com espessura de 12 mm com ferragens contra ventadas e bancas de segurança, conforme projeto.															
55	02.01.04	m	151,20	151,20		151,20	218,78	41,60	260,44	320,34	48.454,24	33.089,22	8.302,74	48.454,24		100,00%
	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e para instalação no 1º pavimento, com piso em madeira compensada do tipo "saiazeiro" de col. fendida com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada no piso do Pavimento Terço através de estrutura em madeira de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por cabos de 8 x 12 cm e travas de pinus (leucuras) de 2,5 x 15 cm. O aparelho deverá ser instalado em todo o perímetro da obra, (exceto nos locais onde houver sacada), com no mínimo 2,50 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção de mão-freiosa com instalação aproximada de 45° conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de segurança de trabalho) e projeto.															
56	02.01.05	m	160,51			-	167,05	33,04	200,09	246,11	39.503,12	-	-	-		0,00%
	Proteção (bandeja) de proteção para pedestres e para instalação no 4º pavimento com piso em madeira compensada do tipo "saiazeiro" com col. fendida com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada na estrutura de concreto (piso e teto) com madeira de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por cabos de 8 x 12 cm e travas de pinus (leucuras) de 2,5 x 15 cm. O aparelho deverá ser instalado em todo o perímetro da obra, (exceto nos locais onde houver sacada), com no mínimo 1,40 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção de mão-freiosa com instalação aproximada de 45° conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de segurança de trabalho) e projeto.															
57	02.01.06	M2	3.881,13			-	5,86	6,53	12,48	18,56	64.387,95	-	-	-		0,00%
	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELHA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ALAME GALVANIZADO															
58	02.01.07	M2	4,00			4,00	165,30	30,90	226,18	278,21	1.112,84	-	-	1.112,84		100,00%
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO															
59	02.01.08	m²	19,00	1,00	4,00	5,00	115,00	45,00	160,00	166,80	3.542,40	115,00	45,00	166,80	787,20	27,78%
	Manteia e mão de obra para instalação e proteção contra acidentes dentro do ambiente de obra conforme exigência da NR-18 - Condição e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção CMA, incluindo sanitários de áreas de risco, proteção de segurança, guarda corpo, corrimão, proteção contra quedas, acessibilidade de pessoas e mantas para execução dos serviços, conforme memorial descritivo.															
60						-										
61						-										
62	02.02					-					20.202,44	-	-	-		
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA															
63	01.02.01	M2	65,00			65,00	42,66	150,84	193,61	226,14	19.479,10	-	-	15.479,10		100,00%
	Barraço de obra para alojamento de pessoal, piso em pedras, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, inclusive instalações elétricas e hidráulicas															
64	01.02.02	M2	135,00			135,00	2,87	5,67	8,55	10,52	1.420,20	-	-	1.420,20		100,00%
	Proteção lateral para ambientes internos, duas portas cor bronze, obra barrado de obra.															

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO							Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO								11ª MEDIÇÃO	
2																Data: 20/03/2015	
3	Obra: Construção do TRT de São José															Pedido: 2002/2015 e 2003/2015	
4	Local: São José / SC															Valor Contrato	
5	CONTRATO: Termo de Contrato - CP 82072013															RS 11.161.000,00	
6	EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA							Contratada:								Esta Medição	
7	CNPJ: 00.315.278/0001-97															RS 256.772,00	
8	Endereço: RUA CELESTINO JUNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100															Medição Acumulada	
9	Fone 41 3362 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.ors@orosengenharia.com.br															RS 2.528.117,73	
10																Saldo Contrato	
11	VALOR DO CONTRATO: RS 11.161.000,00															RS 8.632.882,27	
12																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN. CONTRAT.	PREVISTO	ESTA MED.	ACUMULAN. TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO O.	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
14	Instalações hidráulicas do barraco de obra incluindo tubulações e conexões de água fria e esgoto sanitário ligadas na rede pública, vasos sanitário, lavatórios, chuveiros, acasalos, cotinoma projeto.	Cj	1,00		1,00	1,00	1.417,46	1.268,03	2.685,48	3.303,14	3.303,14	-	-	-	3.303,14	3.303,14	100,00%
65											1.366,08	-	-	-	-	-	
66	02.03										893,83	-	-	-	-	-	
67	02.03.01	UN	1,00		1,00	1,00	547,09	179,60	726,69	893,83	893,83	-	-	-	893,83	893,83	100,00%
69	02.03.02	PT	6,00		6,00	6,00	40,44	23,86	64,40	78,21	475,26	-	-	-	475,26	475,26	100,00%
70	02.03.02																
71																	
72																	
73	03										22.397,98	-	-	-	-	-	
74	03.01	MS	1.512,88	308,70	291,88	801,59	1,71	4,74	6,45	7,94	12.010,48	530,81	1.487,63	2.459,02	2.317,61	4.776,62	38,77%
75	03.02	MES	18,00	1,00	7,00	8,00	-	215,00	215,00	204,45	4.760,10	-	215,00	264,45	1.851,18	2.115,60	44,44%
76	03.03	Cx	72,00	4,00	24,00	28,00	120,00	-	120,00	147,60	16.827,20	480,00	-	590,40	3.542,40	4.132,80	38,88%
77																	
78																	
79	04										7.357,28	-	-	-	-	-	
80	04.01	mts	8,00	1,00		1,00	440,00	43,75	483,75	595,01	4.760,08	440,00	43,75	595,01	-	595,01	12,50%
81	04.02	H	10.800,00			-	5,20	-	5,20	5,82	82.856,00	-	-	-	-	-	0,00%
82	04.03	m	120,00			-	34,81	5,45	40,26	48,64	5.856,80	-	-	-	-	-	0,00%
83																	
84																	
85																	
105	07										33.977,851,25	-	-	-	-	-	
106	07.01	Cj	1,00		1,00	1,00	-	21.040,00	21.040,00	25.879,20	25.879,20	-	-	-	25.879,20	25.879,20	100,00%
107	07.01.01																
108																	
109	07.02	Un	1,00		1,00	1,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.940,00	608.915,07	-	-	-	8.940,00	8.940,00	100,00%
110	07.02.01	M46	1,00		1,00	1,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.940,00	608.915,07	-	-	-	8.940,00	8.940,00	100,00%
111	07.02.02	m	324,00		164,3	164,30	135,00	135,00	135,00	166,05	30.855,70	-	-	-	32.263,52	32.263,52	83,03%
112	07.02.03	m	894,00		807,5	807,50	160,00	160,00	160,00	196,80	16.747,20	-	-	-	156.816,00	156.816,00	84,64%
113	07.02.04	m	78,00		78	78,00	315,00	315,00	315,00	387,45	30.221,10	-	-	-	30.221,10	30.221,10	100,00%
114	07.02.05	m	318,00		318	318,00	357,00	357,00	357,00	438,11	139.636,98	-	-	-	139.636,98	139.636,98	100,00%
115	07.02.06	Kg	8.492,00		6094,85	6.094,85	4,02	2,27	6,29	7,74	50.248,08	-	-	-	47.087,51	47.087,51	80,73%
116	07.02.07																
117	07.02.08	Kg	11.200,00		10271,52	10.271,52	3,86	1,58	5,45	6,70	79.040,00	-	-	-	68.819,18	68.819,18	91,71%
118	07.02.10	SC	1.228,00		1228	1.228,00	22,38		22,38	27,50	33.770,00	-	-	-	33.770,00	33.770,00	100,00%

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
11ª MEDIÇÃO																	
Data: 20/03/2015																	
Pedido: 2002/2015 a 20/03/2015																	
Valor Contrato																	
R\$ 11.161.000,00																	
Esta Medição																	
R\$ 256.772,00																	
Medição Acumulada																	
R\$ 2.528.117,73																	
Saldo Contrato																	
R\$ 8.632.882,27																	

Obra: Construção do TRT de São José

Local: São José / SC

CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

Inscr. Estadual: ISENTO

CNPJ : 00.315.278/0001-97

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4841 E-MAIL: eng@jrorengenharia.com.br

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

Contratada:

Roberto Borja Franco

Engº RODRIGO BORJA FRANCO

CREA 091315-1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN. CONTRAT.	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%	
			PREVISTO	ESTA MED	ACUMUL. TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL				TOTAL MÃO DE OBRA
119	07.02.11	Arma grossa lavada	m³	87,00	87	87,00	87,00	67,00	87,00	82,41	7.993,77	-	-	7.993,77	7.993,77	100,00%	
120	07.02.12	Armadamento de estacas	Un	132,00	85,8	85,80	-	35,10	35,10	43,17	5.688,44	-	-	3.702,98	3.702,98	66,00%	
121	07.02.13	Concreção e fôrço de argamassa	SC	1.228,00	1228	1.228,00	1.228,00	10,00	10,00	12,30	15.104,40	-	-	15.104,40	15.104,40	100,00%	
122	07.03	BLOCOS DE FUNDÇÃO				-					63.253,18	-	-	-	-		
123	07.03	Escavção manual de vala em material de 1ª categoria, até 1,5m excluído esvaziamento / escoramento /	m³	73,42	73,42	73,42	73,42	30,11	30,11	30,11	2.719,48	-	-	2.719,48	2.719,48	100,00%	
124	07.03.06	Relevo de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	24,00	24	24,00	24,00	5,73	6,64	12,37	365,28	-	-	365,28	365,28	100,00%	
125	07.03.10	Transporte de material de qualquer natureza em > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m³	TXKM	1.127,00	1127	1.127,00	1.127,00	0,73	0,73	0,80	1.014,30	-	-	1.014,30	1.014,30	100,00%	
126	07.03.04	Forma madeira pino, precontrito em fundação de reaproveitamento - corte / montagem / escoramento / desforma	m²	196,20	196,2	196,20	196,20	29,28	25,13	54,38	66,80	13.125,78	-	-	13.125,78	13.125,78	100,00%
127	07.03.06	Armadço apo ca-50, diam. 6,3 (14) a 12,5mm(12) - fechamento/concreção de 10% / dobra / colocação	KG	1.152,80	1037,34	1.037,34	4,02	2,27	6,28	7,74	8.921,12	-	-	8.928,01	8.928,01	90,00%	
128	07.03.06	Armadço apo ca-50, diam. 16,0 (16) a 25,0mm (1) - fechamento/concreção de 10% / dobra / colocação	KG	2.047,00	1842,3	1.842,30	3,88	1,58	5,44	8,80	10.684,43	-	-	12.324,88	12.324,88	90,00%	
129	07.03.08	Concreto usinado bombeado flex-30Mpa, incluída colocação, espalhamento e adensamento mecânico	m³	48,85	48,85	48,85	350,58	38,27	388,86	478,30	23.412,78	-	-	23.412,78	23.412,78	100,00%	
130	07.03.08	Concreto usinado bombeado flex-30Mpa, incluída colocação, espalhamento e adensamento mecânico	m³	48,85	48,85	48,85	350,58	38,27	388,86	478,30	23.412,78	-	-	23.412,78	23.412,78	100,00%	
131	07.04	INFRA-ESTRUTURA - BALDRAME				-					386.479,48	-	-	-	-		
132	07.04	INFRA-ESTRUTURA - BALDRAME				-					386.479,48	-	-	-	-		
133	07.04.01	Escavção mecânica de vala em material de 2ª categoria, até 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	M3	487,72	487,72	487,72	8,12	2,17	11,29	13,88	6.498,63	-	-	6.498,63	6.498,63	100,00%	
134	07.04.02	Relevo de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	M3	140,38	140,38	140,38	8,73	6,64	12,37	15,22	2.136,58	-	-	2.136,58	2.136,58	100,00%	
135	07.04.03	Transporte de material de qualquer natureza em > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m³	TXKM	5.892,12	5892,12	5.892,12	0,18	0,58	0,74	0,91	5.381,83	-	-	5.381,83	5.381,83	100,00%	
136	07.04.04	Lado de obra	M3	115,03	115,03	115,03	79,57	17,20	96,77	118,00	13.592,02	-	-	13.592,02	13.592,02	100,00%	
137	07.04.05	Forma madeira pino, precontrito em fundação de reaproveitamento - corte / montagem / escoramento / desforma	M2	1.017,41	1017,41	1.017,41	29,28	25,13	54,38	66,90	68.064,73	-	-	68.064,73	68.064,73	100,00%	
138	07.04.06	Armadço de aço ca-50, diam. 3,4 a 6,0mm - fechamento / corte (coberta de 10%) / obra / colocação	KG	1.133,90	1020,51	1.020,51	2,28	4,50	6,70	8,24	8.340,34	-	-	8.408,00	8.408,00	90,00%	
139	07.04.07	Armadço apo ca-50, diam. 6,3 (14) a 12,5mm(12) - fechamento/concreção de 10% / dobra / colocação	KG	17.388,58	15650,22	15.650,22	4,02	2,28	6,28	7,72	134.247,96	-	-	120.819,70	120.819,70	90,00%	
140	07.04.08	Armadço apo ca-50, diam 16,0 (16) a 25,0mm (1) - fechamento/concreção de 10% / dobra / colocação	KG	4.822,23	4340	4.340,00	3,88	1,58	5,46	6,70	32.208,94	-	-	29.078,00	29.078,00	90,00%	
141	07.04.10	Concreto usinado bombeado flex-30Mpa, incluída colocação, espalhamento e adensamento mecânico	M3	240,08	240,08	240,08	350,58	38,27	388,85	478,29	114.827,86	-	-	114.827,86	114.827,86	100,00%	
142	07.05	SUPRA-ESTRUTURA				-					2.118.453,18	-	-	-	-		
143	07.05	SUPRA-ESTRUTURA				-					2.118.453,18	-	-	-	-		
144	07.05.01	Forma para estruturas de concreto (plac, viga e laje) em etapa de molda, com profundidade de 1,10 a 2,20, espessura de 12 mm, 02. utilização (cobocção, montagem e desmontagem)	M2	6.141,45	1789,6	3024,07	4.784,17	18,58	17,34	35,82	44,06	270.962,28	-	-	32.883,57	30.335,50	77,80%
145	07.05.02	Escoramento forma, com madeira de 3ª qualidade, não tratada, aproveitamento de 30% e primeira ex.	M3	12.310,18	1420,4	6155,1	7.575,50	2,10	5,80	7,13	87.771,85	-	-	2.882,84	8.256,48	61,54%	
146	07.05.03	Armadço de aço ca-50, diam. 3,4 a 6,0mm - fechamento / corte (coberta de 10%) / obra / colocação	KG	16.074,56	1160,06	4234,74	5.387,80	2,20	4,50	6,70	8,24	132.454,37	-	-	2.558,73	5.233,77	33,52%
147	07.05.04	Armadço apo ca-50, diam. 6,3 (14) a 12,5mm(12) - fechamento/concreção de 10% / dobra / colocação	KG	28.227,23	4658,1	12391,43	17.020,53	4,02	2,27	6,28	7,74	218.478,78	-	-	18.729,58	10.076,16	60,30%
148	07.05.05	Armadço apo ca-50, diam 16,0 (16) a 25,0mm (1) - fechamento/concreção de 10% / dobra / colocação	KG	28.502,04	4702,14	20053,2	24.755,34	3,88	1,58	5,45	6,70	180.990,67	-	-	18.180,28	7.478,40	86,83%

