



Relatório de 13/05/2014 até 12/06/2014

Dados da Obra

Proposta	CP 8207 2013	Obra	Novo Fórum Trabalhista de São José
Data Início	10/02/2014	Data Prev. Término	30/11/2015
Contato	Engº Rodrigo	Email	oros@orosengenharia.com.br
Telefone	(41) 33524500	Fax	(41) 33524500
Cliente	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	Construtora	Oros Engenharia LTDA
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

No Prazo	Dias	%
Total	658	100%
Utilizados	130	20%
Restante	527	80%
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência
0	0,0%	0
Restante		527
		80,1%

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

70

Dados de Ocorrências

Data	Hora	Descrição
13/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
14/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
15/05/2014	07:30 - 18:00	A OROS ENGENHARIA LTDA está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
16/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
























19/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
20/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
21/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia.
22/05/2014	07:30 - 18:00	A OROS ENGENHARIA LTDA está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
23/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
26/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do Trt para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
27/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
28/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda, está aguardando as providências do TRT SJ para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
29/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
30/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia.
02/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do Trt para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da CELESC.
03/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
04/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do Trt para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
05/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
06/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
09/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
10/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
11/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.

12/06/2014

07:30 - 18:00

A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.

Clima

Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	13/05/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	14/05/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	15/05/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	16/05/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	19/05/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	20/05/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	21/05/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia Nublado.	Sim
	22/05/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso	Sim
	23/05/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	26/05/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	27/05/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	28/05/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	29/05/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	30/05/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	02/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	03/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	04/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	05/06/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	06/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	09/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	10/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	11/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	12/06/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obra: Construção do TRT de São José

Local: São José / SC
 CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013

EMPRESA: OROS ENGENHARIA LTDA

Inscr. Estadual: ISENTO
 CNPJ: 00.315.278/0001-87
 Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 533 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80610-100
 Fone: 41 3352 4500 - 41 9087-4841 E-MAIL: eng.trt@orosengenharia.com.br

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

Contratada: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

1ª MEDIÇÃO

Data: 30/04/2014
 Pedido: 12/02/2014 a 30/04/2014
 Valor Contrato

Contratada:

R\$ 11.161.000,00
 Esta Medição
 R\$ 16.150,51
 Medição Acumulada
 R\$ 120.660,55
 Saldo Contrato
 R\$ 11.040.339,45

Rodrigo Balo Franco
 Engº RODRIGO BORSA FRANCO
 CREA 081315-1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UH	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO		PREÇO	PREÇO ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO		%	
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTE IL.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL		UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBR		TOTAL MEDIÇÃO
01	SERVIÇOS INICIAIS														
01.01	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS														
01.01.01	Aluguel de Construção	m²	5,077,06	-	-	-	0,53	0,64	16.833,51	-	-	-	-	-	0,00%
01.01.02	Ceipeiras com as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.	m²	5,077,06	5,077,06	5,077,06	0,17	0,17	0,21	1.066,16	-	-	1.066,16	-	1.066,16	100,00%
01.01.03	Taxas e licenças junto aos órgãos competentes para liberação da documentação da obra	Un	1,00	-	-	-	480,00	590,40	590,40	-	-	-	-	-	0,00%
01.01.04	Seguro de Cera	m²	5,077,06	5,077,06	5,077,06	1,88	1,88	2,31	11.728,01	-	-	11.728,01	-	11.728,01	100,00%
01.02	DESPESAS DE CONSUMO MENSUAIS														
01.02.01	Cópias, documentos e autôgrafos	m²	40,71	40,71	40,71	0,50	0,50	11,59	20.437,84	-	-	-	-	-	0,00%
01.02.02	Consumo de Água	Mês	18,00	-	-	-	341,43	419,95	7.559,10	-	-	-	-	-	0,00%
01.02.03	Consumo de Energia Elétrica	Mês	18,00	-	-	-	370,97	455,29	8.213,22	-	-	-	-	-	0,00%
01.02.04	Material de Limpeza	Mês	18,00	-	-	-	75,00	92,25	1.660,50	-	-	-	-	-	0,00%
01.02.05	Consumo de telefone e Internet - jargatório no centro de Cera	mês	18,00	-	-	-	110,00	135,30	2.435,40	-	-	-	-	-	0,00%
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA														
01.03.01	Manutenção de obras	H	3.188,00	117,30	362,00	489,30	31,61	38,65	120.171,84	-	-	4.590,62	-	13.685,76	14,61%
01.03.02	Vigil noturno	H	3.188,00	-	-	-	10,56	12,66	41.120,64	-	-	-	-	-	0,00%
01.03.03	Arquiteto	H	3.188,00	-	-	-	13,06	16,06	50.878,08	-	-	-	-	-	0,00%
01.03.04	Ferramenta (conco as ferramentas de montagem de estruturas metálicas)	H	3.188,00	-	-	-	10,32	12,94	40.995,62	-	-	-	-	-	0,00%
01.03.05	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra (03 horas diárias)	H	1.188,00	66,00	186,00	284,00	51,43	63,26	75.192,66	-	-	4.175,18	-	16.700,84	22,22%
01.03.06	Engenheiro mecânico - obra (02 horas diárias)	H	792,00	-	-	-	51,43	63,26	50.101,62	-	-	-	-	-	0,00%
01.03.07	Engenheiro mecânico - de obra (02 horas diárias)	H	792,00	-	-	-	51,43	63,26	50.101,62	-	-	-	-	-	0,00%
01.03.08	Felipe ou encarregado (geral)	H	3.188,00	-	-	-	27,85	34,01	107.743,08	-	-	-	-	-	0,00%
01.03.09	Técnicos de obras	H	3.188,00	178,00	528,00	704,00	28,11	32,12	101.798,16	-	-	5.853,12	-	18.959,36	22,22%
01.03.10	Técnicos de segurança	H	3.188,00	-	-	-	21,70	26,69	84.553,62	-	-	-	-	-	0,00%
01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA														
01.04.01	Instalação do canteiro de obras	Un	1,00	-	-	-	234,95	588,47	106.877,80	-	-	-	-	-	0,00%
01.04.02	Ceipeiras de os teatro de obras	Mês	18,00	-	-	-	234,95	588,47	10.592,46	-	-	-	-	-	0,00%
01.04.03	Alimentação de funcionários	Mês	18,00	0,30	0,80	1,20	3.899,00	4.545,06	81.839,44	-	-	1.303,82	-	4.091,47	6,67%
01.04.04	Transporte de funcionalis	Mês	18,00	0,30	0,80	1,20	1.078,00	1.325,94	23.856,82	-	-	397,78	-	1.193,36	6,67%
01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionais (EPI)	CJ	1,00	-	-	-	977,59	1.302,43	64.553,62	-	-	-	-	-	0,00%
01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário escritório de obra	CJ	1,00	-	-	-	1.448,99	1.782,26	106.877,80	-	-	-	-	-	0,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES														
02.01	PROTEÇÃO E REALIZAÇÃO														
02.01.01	Taxa de medição realizada com espessura de 12 mm, (h= 2,00m, Incorrido: mensais, prorrogação e reavaliação, conforme projeto.	m²	102,96	-	-	-	53,64	114,06	11.762,97	-	-	-	-	-	0,00%
02.01.02	Porção de acesso de veículos com duas folhas de 4,00 x 2,20 m em madeira compensada rainhada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventania e trancas de segurança, conforme projeto.	Un	1,00	-	-	-	390,52	560,00	690,00	-	-	-	-	-	0,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO TRABALHO - 12ª REGIÃO																		
1ª MEDIÇÃO																		
Data: 30/04/2014																		
Pedido: 12022014 a 30/04/2014																		
Valor Contrato																		
R\$ 11.161.000,00																		
Emissão Mensal																		
R\$ 18.180,81																		
Medição Acumulada																		
R\$ 120.880,56																		
Saldo Contrato																		
R\$ 11.040.339,48																		
<p>Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO</p> <p>Contratada: <i>Rodrigo Bala Teoro</i></p> <p>Engº RODRIGO BOSBA FRANCO CREA/093315-1</p>																		
<p>EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA</p> <p>CNPJ : 08.315.279/0001-87 Insc. Estadual : ISENTO</p> <p>Endereço : RUA CELESTINO JUNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100</p> <p>Fone: 41 3332 4500 - 41 9687-4641 E-MAIL: eng_bra@orosengenharia.com.br</p> <p>VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00</p>																		
ITEM	QUANTIDADE	UNID	PREVISTO CONTRATO	ESTABEC	ACUMULADO	ACUMULADO	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO O	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	PREÇO TOT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	% EXECUT.
30.01		MC	5.077,08				0,11	1,03	1,15	1,41	7.185,08	-	-	-	-	-	-	0,00%
30.02		m²	5.077,08				0,68	0,85	1,70	2,09	10.611,08	-	-	-	-	-	-	0,00%
30.03		m³	5.077,08				0,82	0,85	1,70	2,09	10.611,08	-	-	-	-	-	-	0,00%
30.04		UH	1,00				197,03	332,62	409,12	409,12	409,12	-	-	-	-	-	-	0,00%
30.05		UH	1,00				10.023,91	11.868,77	14.739,83	14.739,83	14.739,83	-	-	-	-	12.266,80	12.266,80	82,00%
TOTAL													13.120,70	16.190,11	104.190,04	130.890,86	1,00%	
TOTAL BDI													16.190,11	16.190,11	104.190,04	130.890,86		
TOTAL GERAL													16.148,65	16.148,65	104.190,04	130.890,86	1,00%	