

## Relatório de 13/06/2014 até 12/07/2014

## Dados da Obra

Proposta	CP 8207 2013	Obra	Novo Fórum Trabalhista de São José
Data Início	10/02/2014	Data Prev. Término	30/11/2015
Contato	Engº Rodrigo	Email	oros@orosengenharia.com.br
Telefone	(41) 33524500	Fax	(41) 33524500
Cliente	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	Construtora	Oros Engenharia LTDA
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

## Andamento da Obra

No Prazo	Dias	%
Total	658	100%
Utilizados	155	24%
Restante	502	76%
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência
0	0,0%	0
Restante		502
		76,3%

## Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra












61

## Dados de Ocorrências

Data	Hora	Descrição
13/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
16/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do Trt para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
17/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia LTda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
18/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda, está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
20/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do sesc palhoça para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.

23/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
24/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
25/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
26/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia.
27/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
30/06/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
01/07/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia LTDA está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
02/07/2014	07:30 - 18:00	Foi liberado ontem o Alvará de construção do trt dia 01/07/2014, a Oros está se mobilizando para inicio da obra, a energia da Celesc ainda não está liberada.
03/07/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia Ltda está providenciando o inicio das atividades no TRT SJ, porém ainda falta a ampliação da rede de energia da Celesc.
04/07/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está providenciando o inicio das atividades no TRT SJ, porém falta ainda a ampliação da rede de energia da Celesc.
07/07/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia LTDA está providenciando o inicio do TRT SJ e está aguardando as providências do TRT a respeito da ampliação da rede de energia da Celesc.
08/07/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está providenciando o inicio da obra do TRT e aguardando as providências do TRT para ampliação da rede de energia da Celesc.
09/07/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia ltda está providenciando o inicio das atividades do TRT SJ, porém está aguardando a ampliação da rede de energia da Celesc.
10/07/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está providenciando o inicio da obra do TRT SJ, porém necessita da ampliação da rede de energia da CELESC.
11/07/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está providenciando o inicio das atividades no TRT SJ, porém falta ainda a ampliação da rede de energia da Celesc.

Clima					
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	13/06/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	16/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	17/06/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	18/06/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	20/06/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	23/06/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	24/06/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	25/06/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	26/06/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim

	27/06/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	30/06/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	01/07/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	02/07/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	03/07/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Nublado.	Sim
	04/07/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	07/07/2014	07:30 - 18:00	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	08/07/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	09/07/2014	07:30 - 18:00	Nublado	Dia nublado.	Sim
	10/07/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	11/07/2014	07:30 - 18:00	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO**

**Obra: Construção do TRT de São José**  
Local: São José / SC  
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013

**EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA**

Inscr. Estadual ISENTO  
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBAS/SC CEP - 80510-100  
Fone: 41 3352 4500 - 41 9657-4641 E-MAIL: eng.irts@orosengenharia.com.br

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Contratada:

*Rodrigo Bob Lora*  
Engº RODRIGO BORBA FRANCO  
CREA 091315-1

**3ª MEDIÇÃO**  
Data: 12/07/2014  
Pedido  
12/06/2014 a 12/07/2014  
Valor Contrato  
R\$ 11.161.000,00  
Esta Medição  
R\$ 16.150,51  
Medição Acumulada  
R\$ 136.811,06  
Saldo Contrato  
R\$ 11.024.188,94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTE R.	ACUMUL TOTAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA			
01	SERVIÇOS INICIAIS								872.524,90						
01.01	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS														
01.01.01	Aluguel de Contêiner	m²	5,077,06					0,64	16.033,91						0,00%
01.01.02	Despesas com as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.	m²	5,077,06		5,077,06			0,17	3.249,32						100,00%
01.01.03	Taxas e taxas junto aos órgãos competentes para liberação de documentos de obra.	Un	1,00					480,00	1.068,18			1.068,18			0,00%
01.01.04	Seguro de Obra	m²	5,077,06		5,077,06			1,88	650,40						100,00%
01.02	DESPESAS DE CONSUMO MENSUAIS								11.728,01			11.728,01			100,00%
01.02.01	Cópias, documentos e bibliagens	m²	46,71		46,71			9,50	20.437,64						0,00%
01.02.02	Consumo de Água	Mês	18,00					341,42	599,42						0,00%
01.02.03	Consumo de Energia Elétrica	Mês	18,00					370,97	7.659,10						0,00%
01.02.04	Material de Limpeza	Mês	18,00					75,00	8.213,22						0,00%
01.02.05	Consumo de telefone e Internet - obrigatório no canteiro da obra	mês	16,00					110,00	2.435,40						0,00%
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								725.574,96						0,00%
01.03.01	Maestro de obra	H	3.168,00	117,30	469,30			31,61	129.171,84						16,52%
01.03.02	Vigia noturno	H	3.168,00					10,55	41.120,64						0,00%
01.03.03	Aproximado	H	3.168,00					13,08	50.878,08						0,00%
01.03.04	Ferramentário (controla as ferramentas de montagem de estruturas metálicas)	H	3.168,00					10,52	40.903,92						0,00%
01.03.05	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra (03 horas diárias)	H	1.188,00	66,00	264,00			51,43	76.152,88						0,00%
01.03.06	Engenheiro elétrica - obra (02 horas diárias)	H	792,00					51,43	50.101,92						0,00%
01.03.07	Engenheiro mecânico - de obra (02 horas diárias)	H	792,00					51,43	50.101,92						0,00%
01.03.08	Felco ou encarregado geral	H	3.168,00					27,65	107.743,68						0,00%
01.03.09	Técnico de obra	H	3.168,00	176,00	704,00			26,11	101.755,16						0,00%
01.03.10	Técnico de segurança	H	3.168,00					21,70	84.553,92						0,00%
01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								109.877,86						0,00%
01.04.01	Mobilização do canteiro de obra	Un	1,00					234,99	598,47						0,00%
01.04.02	Desmobilização do canteiro de obra	Un	1,00					234,99	598,47						0,00%
01.04.03	Alimentação de funcionários	MES	18,00	0,30	1,20			3.655,00	81.825,44						0,00%
01.04.04	Transporte de funcionários	MES	18,00	0,30	1,20			1.078,00	23.806,92						0,00%
01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	C.	1,00					877,59	1.302,43						0,00%
01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário escritório de obra.	Cu	1,00					1.446,96	1.782,26						0,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES								161.304,21						0,00%
02.01	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO								169.732,09						0,00%
02.01.01	Tijuna de madeira resinada compensada com espessura de 12 mm, H= 2,20M, incluindo montantes: principais e transversais, conforme projeto	m²	102,59					53,64	11.762,97						0,00%
02.01.02	Portão de acesso de veículos com suas folhas de 4,00 x 2,20 m em madeira compensada resinada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventos e freios de segurança, conforme projeto	Un	1,00					360,52	689,09						0,00%



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO**

Obra: Construção do TRT de São José

Local: São José / SC

CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013

**EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA**

Inscr. Estadual: ISENTO

CNPJ : 06.315.278/0001-97

Endereço: RUA CELESTINO JUNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352-4500 - 41 9997-4641 E-MAIL: eng.tis@orosengenharia.com.br

Valor do Contrato: R\$ 11.161.000,00

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Contratada:

*Rodryg Rub Feres*  
Engº RODRIGO BORBA FRANCO  
CREA 091315-1

**3ª MEDIÇÃO**

Data: 12/07/2014

Pedido: 12/06/2014 a 12/07/2014

Valor Contrato

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 16.160,51

Medição Acumulada

R\$ 138.811,06

Saldo Contrato

R\$ 11.024.189,94

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UH	QUANTIDADE		CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
			ESTA MED	ACUMULANTE				TOTAL MATERIAL	TOTAL NÃO OBRAS			
30.01	Emprego final da obra	M2	5,077 06		0,11	1,141	7,188 95	-	-	-	-	0,00%
30.02	Projeto de base completo de todos os projetos de edificação	m²	5,077 06		0,85	2,09	10,611 09	-	-	-	-	0,00%
30.03	Instalação	m²	5,077 06		0,85	2,09	10,611 09	-	-	-	-	0,00%
30.04	Guarda de espelho completa, com tubo de PVC branco ø 100 mm, no eixo	UH	1,00		164,09	409,12	409,12	-	-	-	-	0,00%
30.05	Guarda de água a rede pública, incluindo ampliação da rede de Abastecimento de Água	UH	1,00	0,82	1.953,69	14.706,63	14.706,63	-	-	12.096,60	12.096,60	82,00%
	TOTAL		23,86%			11.161.000,00	11.161.000,00	13.126,78	16.356,51	120.660,55	138.811,06	1,23%
	TOTAL GERAL					11.161.000,00	11.161.000,00	16.149,65	16.149,65	120.660,55	138.811,06	1,23%