



Relatório de 12/02/2014 até 12/05/2014

Dados da Obra

Proposta	CP 8207 2013	Obra	Novo Fórum Trabalhista de São José
Data Início	10/02/2014	Data Prev. Término	30/11/2015
Contato	Engº Rodrigo	Email	oros@orosengenharia.com.br
Telefone	(41) 33524500	Fax	(41) 33524500
Cliente	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	Construtora	Oros Engenharia LTDA
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

No Prazo	Dias	%
Total	658	100%
Utilizados	95	14%
Restante	562	85%
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência
0	0,0%	0
Restante		562
		85,4%

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

193

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
12/02/2014	08:00 - 18:00	Execução da sondagem rotativa.
13/02/2014	08:00 - 18:00	Execução de sondagem rotativa.
14/02/2014	08:00 - 18:00	Sondagem rotativa.
17/02/2014	08:00 - 18:00	Sondagem rotativa.
18/02/2014	08:00 - 18:00	Sondagem rotativa
18/03/2014	07:30 - 18:00	Foi iniciado a limpeza do terreno.
19/03/2014	07:30 - 18:00	Limpeza e regularização do terreno.
20/03/2014	07:30 - 18:00	Limpeza e regularização do terreno.
21/03/2014	07:30 - 18:00	Limpeza e regularização do terreno.
24/03/2014	07:30 - 14:30	Execução dos barracos de obra.
25/03/2014	07:30 - 18:00	Execução da ampliação da rede de água da CASAN.

Dados de Ocorrências

Data	Hora	Descrição
12/02/2014	08:00 - 18:00	Sondagem rotativa nos pontos 05 e 06.
13/02/2014	08:00 - 18:00	Sondagem rotativa nos pontos P5 e P6.
14/02/2014	08:00 - 18:00	Sondagem rotativa nos pontos P3 e P4.
17/02/2014	08:00 - 18:00	Sondagem rotativa nos pontos P3 e P4.
18/02/2014	08:00 - 18:00	Sondagem rotativa nos pontos P1 e P2.
19/02/2014	07:30 - 18:00	Término da sondagem nos pontos P1, P2 e desmobilização dos equipamentos de sondagem.
20/02/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências a serem tomadas pelo TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação de rede pela CELESC.
20/02/2014	08:00 - 18:00	As atividades no canteiro estão paradas, esperando definição da ligação de energia,
21/02/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia está aguardando as providências a serem tomadas pelo TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação de rede de energia pela CELESC.
24/02/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia está aguardando as providências a serem tomadas pelo TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação de rede de energia pela CELESC.
25/02/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia está aguardando as providências a serem tomadas pelo TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação de rede de energia pela CELESC.
25/02/2014	11:30 - 12:30	Reunião no TRT - Florianópolis a respeito das providências a serem tomadas para retirada do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc e ficou acertado que o TRT representado pelo Alexandre e pelo Paulo que os mesmos tomaram as medidas necessárias para agilizar essas liberações. A Oros Engenharia LTDA foi representada por Carlos Cade e Rodrigo Borba Franco.
26/02/2014	07:30 - 18:00	Reunião no TRT - Florianópolis a respeito das providências a serem tomadas para retirada do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc e ficou acertado que o TRT representado pelo Alexandre e pelo Paulo que os mesmos tomaram as medidas necessárias para agilizar essas liberações. A Oros Engenharia LTDA foi representada por Carlos Cade e Rodrigo Borba Franco.
27/02/2014	07:30 - 18:00	A obra está parada aguardando Alvará de Construção e ampliação da rede da CELESC.
28/02/2014	07:30 - 18:00	Estamos aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia.
03/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT quanto a obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia elétrica.
04/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da CELESC.
05/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT quanto a obtenção do Alvará de Construção e a ampliação da rede de energia da CELESC.
06/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda, está aguardando as providências a serem tomadas pelo TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia pela CELESC.
06/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda, está aguardando as providências a serem tomadas pelo TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia pela CELESC.

07/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências a serem tomadas pelo TRT-SJ para obtenção do Alvará de Construção e rede de ampliação da CELESC.
10/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT a respeito da obtenção do Alvará de construção e a ampliação da rede de energia da CELESC.
11/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT a respeito da obtenção do Alvará de construção e a ampliação da rede de energia da CELESC.
12/03/2014	07:30 - 18:00	A empresa Oros Engenharia Ltda, está aguardando o retorno do TRT-SJ para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da CELESC.
14/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT, para obtenção do Alvará de Construção e ampliação de rede de energia da Celesc.
18/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia.
19/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da CELESC.
20/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT, para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
21/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT, para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc,
21/03/2014	16:30 - 17:00	A Prefeitura notificou a obra devido falta de Alvará de construção.
24/03/2014	07:30 - 14:30	A obra foi notificado devido a falta de Alvará de Construção pela fiscalização da Prefeitura.
25/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando o posicionamento do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da CELESC.
26/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia está aguardando as providencias do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da CELSC.
26/03/2014	07:30 - 18:00	A obra esta embargada pela Prefeitura de São José devido falta de Alvará de Construção.
27/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
28/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliãç da rede de energia da Celesc.
31/03/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
01/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
02/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.

03/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT SJ para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
04/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia ltda está aguardando o as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
07/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT SJ para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da CELESC.
10/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT SJ para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da CELESC.
11/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção a ampliação da rede de energia da Celesc.
14/04/2014	07:30 - 18:00	A OROS ENGENHARIA LTDA está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da CeLESC.
15/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT SJ para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
16/04/2014	07:30 - 18:00	A OROS ENGENHARIA LTDA está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação de rede de energia da Celesc.
17/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
21/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
22/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção dop Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
22/04/2014	08:00 - 18:00	Regularizar ART do eng. Residente e confirmar disponibilidade e dedicação exclusiva integral para a obra face a solicitação de medição!
23/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e e ampliação da rede de energia da Celesc.
24/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do Trt SJ para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
25/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT SJ para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
28/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia.
29/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia.
30/04/2014	07:30 - 18:00	A Oros engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.

02/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
02/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
05/05/2014	07:30 - 18:00	A OROS ENGENHARIA LTDA está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
06/05/2014	07:30 - 18:00	A OROS ENGENHARIA LTDA está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
07/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de construção e ampliação da rede de energia.
08/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
09/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.
12/05/2014	07:30 - 18:00	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção do Alvará de Construção e ampliação da rede de energia da Celesc.



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

1ª MEDIÇÃO

Obra: Construção do TRT de São José

Local: São José / SC

CONTRATO: Termo de Contrato - CP 82072013

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

Inscr. Estadual: ISENTO

CNPJ: 00.315.278/0001-87

Endereço: RUA CELESTINO JUNIOR N° 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3362 4500 - 41 9697 4841 E-MAIL: eng.trt@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 09/1315-1

Data: 30/04/2014

Pedido: 1202/2014 a 20/04/2014

Valor Contrato: R\$ 11.161.000,00

Esta Medição: R\$ 104.510,04

Medição Acumulada: R\$ 0,00

Saldo Contrato: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE		ACUMULADA MATER.	ACUMUL. TOTAL	CUSTO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
				ESTA MED	ACUMULADA MATER.			UNITÁRIO M. Q.	UNITÁRIO TOTAL			PREÇO CONTRATADO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA			
872.029,56																	
6189,02																	
01	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS																
01.01	Aluguel de Construção	m²	8.077,06		0,52					0,64	18.833,81						0,00%
01.01.01	Aluguel de Construção	m²	8.077,06		0,52					0,64	3.249,32						0,00%
01.01.02	Despesas com as Atividades de Responsabilização Técnica junto ao CREAB/SC	m²	5.077,06		0,17					0,21	1.098,18						0,00%
01.01.03	Taxas e honorários jurídicos nos órgãos competentes para licenciamento de documentos de obra	Un	1,00								480,00						0,00%
01.01.04	Seguro da Obra	m²	6.077,06		0,07					1,88	1.388,00						0,00%
01.02	DESPESAS DE CONSULTA MENSUAIS																
01.02.01	Consult. documentos e projetos	m²	481,71		48,71					9,50	20.437,84						0,00%
01.02.02	Consumo de água	Mês	18,00							341,42	588,42						0,00%
01.02.03	Consumo de Energia Elétrica	Mês	18,00							370,87	7.559,10						0,00%
01.02.04	Material de Limpeza	Mês	18,00							79,00	8.213,22						0,00%
01.02.05	Consumo de insumos e material - obrigatório no contrato de obra	Mês	18,00							79,00	1.850,50						0,00%
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																
01.03.01	Medida de obra	H	3.188,00		382,00					31,81	728.074,96						0,00%
01.03.02	Vigilância	H	3.188,00							10,95	123.171,84						0,00%
01.03.03	Aluguel de equipamentos	H	3.188,00							13,08	41.120,64						0,00%
01.03.04	Fornecimento (controle de ferramentas de montagem de estruturas metálicas)	H	3.188,00							10,92	50.878,08						0,00%
01.03.05	Equipamento ou suprimento material/funcion. de obra (03 horas diárias)	H	1.188,00		188,00					51,43	40.893,82						0,00%
01.03.06	Equipamento eletrônico - obra (02 horas diárias)	H	792,00							81,43	75.152,88						0,00%
01.03.07	Equipamento mecânico - de obra (02 horas diárias)	H	792,00							81,43	50.101,82						0,00%
01.03.08	Fuel ou encargo de frete	H	3.188,00							27,65	80.101,82						0,00%
01.03.09	Técnicos de obra	H	3.188,00		528,00					28,11	107.743,58						0,00%
01.03.10	Técnicos de segurança	H	3.188,00							21,70	32.121,08						0,00%
01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																
01.04.01	Instalação do canteiro de obra	Un	1,00							231,80	108.837,88						0,00%
01.04.02	Desmobilização do canteiro de obra	Un	1,00							251,80	598,47						0,00%
01.04.03	Aluguel de equipamentos de funcionamento	MES	18,00		0,50					3.868,00	298,47						0,00%
01.04.04	Transporte de funcionários	MES	18,00		0,50					3.868,00	81.828,44						0,00%
01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	CJ	1,00							1.078,00	23.898,82						0,00%
01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e materiais específicos de obra	CJ	1,00							877,50	1.520,43						0,00%
01.04.08	Equipamentos, computadores, impressoras e materiais específicos de obra	CJ	1,00							1.448,88	1.202,43						0,00%
02	PREÇOS PRELIMINARES																
02.01	PROTEÇÃO E SIGILAMENTO																
02.01.01	Taxas de passagens rodoviárias compensadas com emissão de 12 mm, Nr 2.204, incluindo incidentes principais e acessoriais, conforme projeto	m²	102,56							231,80	238,56						0,00%
02.01.02	Ponto de acesso de veículos com taxa única de R\$ 4,00 x 2,20 m em altura compensada, recesso com espessura de 12 mm com largura contra veículos e torçoes de segurança conforme projeto.	Un	1,00							380,52	197,26						0,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

1ª MEDIÇÃO

Obra: Construção do TRT de São José

Data: 30/04/2014

Local: São José / SC

Pedido: 12/02/2014 a 30/04/2014

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

Valor Contrato

CNPJ : 00.310.278/0001-97

R\$ 11.161.000,00

Inscr. Estadual: ISENTO

Esta Medição R\$ 104.510,04

Endereço: RUA CELESTINO JUNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Medição Acumulada R\$ 0,00

Fone: 41 3652 4500 - 41 9667-4641 E-MAIL: eng@orosengenharia.com.br

Saldo Contrato R\$ 11.161.000,00

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 087315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	%
			PREVISTO CONTRATA	ESTA MED.	ACUMUL. INTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	PREÇO	PREÇO CONTRATO				
02.01.03	Forço de assola de passara com uma toba de 1,10 x 2,20 m em madeira composta tratado com espessura de 12 mm, com fita de proteção contra umidade e proteção de segurança contra fogo.	UN	1,00				161,86	70,14	232,02	273,66	273,66					0,00%	
02.01.04	Plataforma (barragem) de proteção para passarelas e áreas não destinadas ao estacionamento, com piso em madeira laminada de tipo "pinus tratado" de 20 mm, com espessura de 19 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A barreira será apoiada no piso do pavimento térreo através de estrutura em madeira de escafolado de boa qualidade. A estrutura em madeira de 4" se deverá ser formada por colunas de 6 x 12 cm e travessas (trechos) de pinus de 2,5 x 15 cm. O apoio das travessas será realizado em todo o comprimento da obra, (exceto nos trechos onde houver assola), com no mínimo 3,50 m de espaçamento (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-obra com vedação apropriada de 4" - conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidentes de trabalho) e projeto.	m	161,28				216,73	41,06	200,44	200,34	48.664,24					0,00%	
02.01.05	Plataforma (barragem) de proteção para passarelas e áreas não destinadas ao estacionamento, com piso em madeira laminada de tipo "pinus tratado" com fita de proteção contra umidade de 19 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A barreira será apoiada no pavimento de concreto (laje e laje) com madeira de escafolado de boa qualidade. A estrutura em madeira de 4" se deverá ser formada por colunas de 6 x 12 cm e travessas de pinus (trechos) de 2,5 x 15 cm. O apoio das travessas será realizado em todo o comprimento da obra (exceto nos trechos onde houver assola), com no mínimo 1,40 m de espaçamento (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-obra com vedação apropriada de 4" - conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidentes de trabalho) e projeto.	m	160,31				167,05	33,04	200,09	246,11	39.603,12					0,00%	
02.01.06	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FUNDADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	3.881,15				8,96	6,53	13,49	19,59	94.297,89						
02.01.07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,08				186,20	30,00	226,19	278,21	1.112,84						
02.01.08	Materiais e mão de obra para instalação e proteção contra acidentes contra de concreto da obra conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho no Local de Trabalho Civil, incluindo instalações de áreas de risco, proteção de segurança, guarda corpo, corrimão, proteção contra quedas, acessibilidade de passarelas e materiais para execução dos serviços, conforme memorial descritivo.	mes	19,00				119,00	48,00	190,00	168,80	3.542,40				0,00		
02.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA										20.202,44						
01.02.01	Barrido de obra para limpeza/obras, piso em concreto, paredes em concreto, 10mm, cobertura em telha amarela (sem incluir instalações elétricas e esgotos)	M2	95,00				42,96	160,94	163,07	208,14	19.476,10					0,00%	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obrá: Construção do TRT de São José

Local: São José / SC
 CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.316.278/0001-97
 Inscr. Estadual: ISENTO
 Endereço: RUA CELESTINO JUNIOR Nº503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
 Fone 41 3362 4500 - 41 9657 4841 E-MAIL: eng@orosengenharia.com.br

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

Contrato nº:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
 CREA 091315-1

1ª MEDIÇÃO

Data: 30/04/2014

Período: 42022014 a 30/04/2014

Valor Contrato

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 104.610,04

Medição Acumulada

R\$ 0,00

Saldo Contrato

R\$ 11.161.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO CONTRAT	QUANTIDADE		CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		PREÇO TOT.		PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
				ESTA MED	ACUMUL. INTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL NÃO OBRÁ	TOTAL MEDIÇÃO				
01.02.03	Força total por ambientes internos, com densidade por metro quadrado de obra	M2	135,00			2,67	5,67	6,56	10,33	1.420,20							0,00%	
01.02.03	Instalações hidro-sanitárias de banheiro de obra, incluindo instalações e conexões de água fria e esgoto sanitário ligados na rede pública, vaso sanitário, lavatório, chuveiro, acessórios conforme projeto	Ci	1,00			1.417,45	1.288,03	2.866,48	3.203,14	3.203,14							0,00%	
02.03	USAGIÕES PROVIDORIAS DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA																	
02.03.01	Estiva provisória de energia elétrica para instalação em póde média	UN	1,00			547,09	179,60	726,69	803,83	803,83							0,00%	
02.03.02	Ponto de água fria por 3/4" - meda 5,00m de tubo de PVC - mola de água fria 3/4" e 2 pontos de por pressão (fogão água fria 3/4" - torçamento e instalação)	Pt	6,00			40,44	23,08	64,40	79,21	475,26							0,00%	
03	MASTREÇÃO BANCHEIRA																	
03.01	Concreto benzôlico em concreto - classe moderada, retila e laço (leirão de concreto pré-fabricado a cada 3,5 m de concreto armado 01 corpo de prova)	M3	1.312,06			1,71	4,74	6,45	7,84	12.010,86							0,00%	
03.02	Limpeza e remoção de entulho (lixão a execução de obra)	M2TS	18,00			-	215,50	219,00	294,46	4.790,10							0,00%	
03.03	Carga de remoção e transporte de entulho para fora (Carga de 5 m³)	Cm	72,00			120,00	-	120,00	147,60	10.627,20							0,00%	
04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																	
04.01	Aluguel de guindaste de coluna 220 V, monofásico, com capacidade com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção	mês	8,00			440,00	43,75	483,75	595,01	4.790,08							0,00%	
04.02	Elevar de cimento c/ zona 2,0 x 2,0m por 18,0m carga máx 1500kg, valente elétrica p/ transporte de material c/ guindaste, energia com - equipamento - elétrico trifásico - 100v - (incl. montagem/desmontagem) (medida 15 meses de uso)	H	10.800,00			5,20	-	5,20	5,82	62.660,00							0,00%	
04.03	Aluguel de máquina Usuar para remoção dos serviços incluindo instalação e remoção.	m	120,00			34,81	5,45	40,26	49,84	5.980,00							0,00%	
05	ESCALADA REGULAVEL (ELEVADOR LANCEIA) DO TERRENO E ENVOLVIMENTOS																	
05.01	LIBERAÇÃO E ENVOLVIMENTO																	
05.01.01	Limpeza de terreno - remoção mecanizada (motor-serra) de camada vegetal	M2	2.690,83			2.690,83	0,44	0,07	0,51	0,63	1.676,32	1.170,77	186,26	1.876,32			0,00%	
05.02	CARGA E TRANSPORTES																	
05.02.01	Carga, transporte e descarga manual máx 10,00 km	M3	296,06			296,06	9,33	0,07	9,40	11,98	3.075,88	2.462,93	18,63	3.075,88			0,00%	
05.03	ESCALADA REGULAVEL (ELEVADOR LANCEIA) DO TERRENO E ENVOLVIMENTOS																	
05.03.01	Escorço (recurso de material) la, catapulta, proveniente de zona de submó (paralelo esteira, 100m)	M3	252,06			252,06	2,34	0,28	2,58	3,17	800,59	-	-	-			0,00%	

Obra: Construção do TRT de São José

Local: São José / SC

CONTRATO Termo de Contrato - CP 8207/2013

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ 00.315.378/0001-97

Insc. Estadual ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JUNIOR Nº 603 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80610-100

Fone 41 3352 4500 - 41 9897 4881 E-MAIL eng.ms@orosengenharia.com.br

Engº ROCHIGO BORGIA FRANCO

CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.181.000,00

Contrato:

Data: 30/04/2014	
Período: 12/02/2014 a 30/04/2014	
Valor Contrato:	R\$ 11.181.000,00
Esta Medição:	R\$ 104.510,04
Medição Acumulada:	R\$ 0,00
Saldo Contrato:	R\$ 11.181.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO			PREÇO EST. MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULADA ATEN.	ACUMULADA TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M.O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
06.00.02	Estatuário de material de 1ª categoria com preço de reserva com 150kg para parafusos/garras	M3					1,98	0,30	2,28	2,77	958,87	-	-	-	-	0,00%	
06.04	REATERMO	M3					1,84	5,34	7,18	8,98	1.419,56	-	-	-	-	0,00%	
06.04.01	Reatermo de vapor/água sem controle de condensação utilizando reatores/evaporador e condensador vertical com material reaproveitado	M3					1,84	5,34	7,18	8,98	1.419,56	-	-	-	-	0,00%	
06	LOCOMOÇÃO DA OBRA	M2								5.733,10	5.733,10	-	-	-	-	0,00%	
06.01	Locomoção convencional de obra através do governo de duas cordões paralelas e cada 1,50m sem reaproveitamento	M2					2,87	2,83	5,40	6,94	5.733,10	-	-	-	-	0,00%	
07	INSTALAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO									5.357.664,26	5.357.664,26	25.879,20	25.879,20	5.383.543,46	-	0,00%	
07.01	ENCHIMENTO	Q		1				21.040,00	21.040,00	25.879,20	25.879,20	21.040,00	25.879,20	25.879,20	-	0,00%	
07.01.01	Bombedeiras tipo calheta (8 litros)	Q						21.040,00	21.040,00	25.879,20	25.879,20	-	-	-	-	0,00%	
07.02	ESTRUCAS									608.015,67	608.015,67	-	-	-	-	0,00%	
07.02.01	Mistura de cimento e demolição de equipamentos	Un					1,08	8.000,00	8.000,00	8.840,00	8.840,00	-	-	-	-	0,00%	
07.02.02	Mistura de cimento para revestimento	M4					1,08	12.000,00	12.000,00	14.700,00	14.700,00	-	-	-	-	0,00%	
07.02.03	Estatuário de aço para placa 142 x 250 mm	m					135,00	135,00	135,00	166,05	166,05	-	-	-	-	0,00%	
07.02.04	Estatuário de aço para placa 142 x 310 mm	m					854,00	180,00	180,00	187.747,20	187.747,20	-	-	-	-	0,00%	
07.02.06	Estatuário em rodas para estatua 40 x 200 mm	m					78,00	316,00	316,00	387,45	387,45	-	-	-	-	0,00%	
07.02.07	Estatuário em rodas para estatua 40 x 310 mm	m					337,00	387,00	387,00	139.506,96	139.506,96	-	-	-	-	0,00%	
07.02.08	Armação aço para 10 x 10 (4x4) x 25 (mm) (1)	Kg					4,02	2,27	6,29	7,74	60.248,09	-	-	-	-	0,00%	
07.02.10	Armação aço para 10 x 10 (4x4) x 25 (mm) (2)	Kg					3,88	1,98	5,45	6,70	79.040,00	-	-	-	-	0,00%	
07.02.11	Armação aço para 10 x 10 (4x4) x 25 (mm) (3)	Kg					22,96	22,96	22,96	27,60	33.770,00	-	-	-	-	0,00%	
07.02.12	Armação aço para 10 x 10 (4x4) x 25 (mm) (4)	Kg					87,90	87,90	87,90	62,41	7.993,77	-	-	-	-	0,00%	
07.02.13	Armação aço para 10 x 10 (4x4) x 25 (mm) (5)	Kg					132,00	38,10	38,10	43,17	5.098,44	-	-	-	-	0,00%	
07.03	LOCOS DE PLATAFORMA							1.229,06	10,00	12,30	15.104,40	-	-	-	-	0,00%	
07.03.03	Locomotor manual de vapor em material de 1ª categoria até 1 km incluindo aquecimento / aquecimento / Reatermo de vapor com sistema giratório rebovador automático e vibrado	Nº					73,42	30,11	30,11	37,04	2.710,46	-	-	-	-	0,00%	
07.03.04	Trens de material de qualquer natureza em r x 10 mm com sistema automático de 4,0 m3	TREM					24,00	5,73	12,37	16,22	398,28	-	-	-	-	0,00%	
07.03.05	Trens de material de qualquer natureza em r x 10 mm com sistema automático de 4,0 m3	TREM					1.127,00	0,73	0,73	0,80	1.014,20	-	-	-	-	0,00%	
07.03.06	Forma, madeira para concreto em fundação e reaproveitamento - obra / montagem / armazenamento / desmonte	M³					198,20	26,13	64,26	68,80	13.125,76	-	-	-	-	0,00%	
07.03.08	Armação aço para 50 x 50 (mm) 6,3 (14) x 12,5 (mm) (2)	Kg					1.152,80	4,02	6,29	7,74	8.921,12	-	-	-	-	0,00%	
07.03.09	Armação aço para 50 x 50 (mm) 6,3 (14) x 12,5 (mm) (1)	Kg					2.047,00	3,88	5,44	6,88	13.604,43	-	-	-	-	0,00%	
07.03.08	Concreto armado bordado 10cm/20cm (incluindo sobrecarga e deslocamento e deslocamento residual)	M³					48,88	38,07	388,96	478,30	33.412,79	-	-	-	-	0,00%	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obra: Construção do TRT de São José

Local: São José / SC

CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

Inscr. Estadual: ISENTO

CNPJ: 00.315.270/0001-97

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3353 4500

E-MAIL: eng@orosengenharia.com.br

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

Contratado: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO

1ª MEDIÇÃO

Data: 30/04/2014

Período: 12/02/2014 a 30/04/2014

Valor Contrato

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 104.510,04

Medição Acumulada

R\$ 0,00

Saldo Contrato

R\$ 11.161.000,00

Contratada

Engº RODRIGO BORGHA FRANCO
CREA 091316-1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA. MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO	ESTA. MED.	ACUMUL. INTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	PREÇO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
28.02.03	Reserva de solo com material granular resprovetado, adensado e vibrado.	M3	3,56			4,50	7,22	11,72	14,42	51,34	-	-	-	-	0,00%	
28.02.04	Transporte de material - taxa fixa, a m3 = 10,0 km	M3	47,00			8,88	1,72	11,71	14,40	678,80	-	-	-	-	0,00%	
28.02.05	Pré-montado em blocos intertravados de concreto, espessura 10cm, 50x50cm, assentados sobre calcota de areia.	M2	267,80			37,81	4,31	42,02	51,08	14.894,20	-	-	-	-	0,00%	
28.02.06	Molde de concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e revestido com argamassa tipo 1:3 (cimento e areia)	M	578,80			14,83	6,25	20,98	24,70	9.381,42	-	-	-	-	0,00%	
28.03	MARCO: PORTÕES E BARRIL DE FECHAMENTO									128.233,88	-	-	-	-	0,00%	
28.03.01	Instalação do motor do portão de acesso veículos com sistema de abertura e fechamento do tipo deslocante de aço fino, modelo Cx, com potência de 3/4 HP da marca: Rossi ou similar. O sistema deverá possuir: controle antipânico, e acionamento manual no caso de falta de energia, equipado com 16 contatos elétricos.	Un	2,00			2.258,70	86,17	2.319,87	2.848,75	5.899,50	-	-	-	-	0,00%	
28.03.02	Base em concreto tipo 20MPa - preparo, lançamento e cura 30 x 40,7 x 45 cm para motor de automação.	Un	2,00			16,43	82,78	99,20	122,01	244,02	-	-	-	-	0,00%	
28.03.03	Mão de obra com 01(01) profissional, inclusive alimentação, transporte, energia e todo material com prorrogação sobre o 100% do preço.	M2	182,00			81,72	88,84	168,56	188,03	31.994,88	-	-	-	-	0,00%	
28.03.04	Fechamento total em vidro temperado com espessura de 10 mm, 4 x 1,20 m, incluindo perfil em alumínio anodizado na cor antracite (para base), incluindo instalação	M	142,00			324,00	81,00	405,00	488,19	80.100,30	-	-	-	-	0,00%	
28.03.05	Perfil de vidro temperado, espessura 6 mm, uma total, de corte, comprimento de 5,00 m e 11 x 2,00 m, incluindo contornantes e perfis em alumínio anodizado, colunas e demais acessórios incluindo instalação.	Un	2,00			2.886,00	380,00	3.266,00	3.997,50	7.995,00	-	-	-	-	0,00%	
30	DESEMBOLSOS FINAIS									43.498,72				12.095,00		
30.01	Liquidação final de obra	M2	5.077,08			0,11	1,03	1,15	1,41	7.159,65	-	-	-	-	0,00%	
30.02	Preço de base total completo de todos os projetos de obra	M2	5.077,08			0,85	0,88	1,70	2,08	10.611,09	-	-	-	-	0,00%	
30.03	Preço de base	M2	5.077,08			0,85	0,85	1,70	2,08	10.611,09	-	-	-	-	0,00%	
30.04	Liquidação de obra completa, com lucro de PVC branco e 100 mm, no solo	Un	1,00			187,83	184,98	332,62	430,12	430,12	-	-	-	-	0,00%	
30.05	Liquidação de obra a zero lucro, incluindo emprego de mão de obra Adesão/encimento de Cimento	Un	1,00			10.002,91	1.803,86	11.806,77	14.709,83	14.709,83	-	-	-	-	0,00%	
	TOTAL									11.161.000,00				104.510,04		
	TOTAL									11.161.000,00				104.510,04		
	MDI									27.865,34				78.334,68		
	TOTAL GERAL									27.865,34				104.510,04		