

De: Eng. Adalberto Knoth  
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO

**Assunto: *MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 12ª MEDIÇÃO (mensal) – FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ***

**Processo: PROAD - 8207/2013**

Prezado Diretor,

Encaminho a **nota fiscal eletrônica nº 830**, da empresa Oros Engenharia Ltda., no valor de **R\$ 451.010,98** (quatrocentos e cinquenta e um mil, dez reais e noventa e oito centavos). Esta medição, relativa ao período de 21 de março a 20 de abril, corresponde a **4,02%** do valor do contrato, sendo que a obra acumula **27,09%** do total de serviços.

Informo que foram incluídos no processo, juntamente com esta medição, os seguintes documentos: relatório do diário de obras eletrônico (relativo ao período da medição); e a planilha de serviços executados desta medição.

Solicito providências aos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À sua consideração,

**ADALBERTO KNOTH**  
Eng. Civil – CREA 124.968-3  
Serviço de Projetos e Obras - SPO



### Relatório de 21/03/2015 até 20/04/2015

#### Dados da Obra

Proposta	CP 8207 2013	Obra	Novo Fórum Trabalhista de São José
Data Início	12/02/2014	Data Prev. Término	05/08/2015
Contato	Engº Rodrigo	Email	oros@orosengenharia.com.br
Telefone	(41) 33524500	Fax	(41) 33524500
Cliente	Fórum Trabalhista de São José	Construtora	Oros Engenharia LTDA
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

#### Andamento da Obra

No Prazo	Dias	%
Total	539	100%
Utilizados	447	83%
Restante	91	17%
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência
0	0,0%	0
Restante		91
		16,9%

#### Dados de Pessoal

##### Número de Pessoal na Obra

**427**

#### Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
23/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação das formas e ferragem das vigas do 3º pavimento; - Execução de EPC e bandejão secundário; - Retirada de escoramento da laje do 1º pavimento; - limpeza Geral da obra;
24/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas do 3º pavimento; - Execução de bandejão secundário; - Limpeza geral da obra.
25/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação das vigotas das lajes e EPS; - Execução de bandejão secundário; - Limpeza geral da obra;
26/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação das vigotas e EPS da laje do 3º pavimento; - Execução de bandejão secundário; - Organização do cimento e madeiras; - Limpeza geral da obra;
		Serviços em execução: - Colocação da vigotas

27/03/2015	07:30 - 16:30	e EPS da laje do 3º pavimento; - Preparação do terreno com máquina no pavimento térreo para concretagem posterior. - Limpeza do terreno.
30/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Travamento de pilares e vigas do 3º pavimento; - Preparação do pavimento térreo com máquina para posterior preparação do terreno para concretagem; - Limpeza e organização do canteiro;
31/03/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Execução da forma da escada do 3º pavimento; - Colocação dos painéis externos das vigas do teto do 3º pavimento; - Travamento das vigas do teto do 3º pavimento; - Desforma do teto do 2º pavimento; - Execução dos bandejão secundário, teto do 2º pavimento.
01/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Execução da escada do 3º pavimento térreo; - Execução da forma dos painéis externos das vigas do 3º pavimento; - Execução do travamento das vigas do 3º pavimento; - Execução do nivelamento da laje do 3º pavimento; - Travamento dos pilares do 3º pavimento.
02/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Execução da escada do 3º pavimento; - Colocação das formas externas das vigas do 3º pavimento; - Travamento das vigas internas do 3º pavimento;
06/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Travamento dos painéis laterais ads vigas de periferia do 3º pavimento; - Nivelamento da laje do 3º pavimento; - Limpeza da laje do 3º pavimento
08/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Concretagem da laje, vigas e pilares do teto do 3º pavimento. - Limpeza geral da obra
09/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Desforma dos pilares, vigas e lajes do 2º pavimento; - Preparação e compactação da laje do nível térreo; - Limpeza geral da obra
10/04/2015	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Execução dos colarinhos dos pilares do teto do 1º pavimento tipo; - Preparação da laje do pavimento térreo (compactação); - Execução do bandejão secundário; - Limpeza geral da obra.
13/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Execução dos colarinhos dos pilares do 1º pavimento tipo; - Colocação das formas dos pilares do 1º pavimento tipo; - Execução do bandejão primário; - Desforma das vigas, lajes do teto do 2º pavimento; - Desforma dos pilares do 3º pavimento.
14/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares do 1º pavimento tipo; - Preparação do pavimento térreo (compactação); - Passagem dos eletrodutos no pavimento térreo para posterior concretagem do piso. - Execução do bandejão secundário; - Limpeza geral da obra;
15/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de ferragem e formas dos pilares do 1º pavimento; - Execução do bandejão secundário; - Limpeza da obra; - Preparação do piso térreo (compactação) para posterior concretagem.
16/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares do 1º pavimento tipo; - Colocação dos fundos de viga do 1º pavimento tipo; - Preparação do piso do pavimento térreo (compactação); - Limpeza geral da obra.
17/04/2015	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares do 1º pavimento tipo; - Colocação dos fundos de vigas do 1º pavimento tipo; - Preparação da laje do pavimento térreo (compactação) - Limpeza geral da obra
		Serviços em execução: - Colocação de formas

20/04/2015

07:30 - 17:30

e ferragem dos pilares do 1º pavimento tipo; - Colocação dos fundos das vigas do 1º pavimento; - Preparação do piso térreo (compactação); - Limpeza geral da obra;

**Dados de Ocorrências**

Data	Hora	Descrição
07/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Limpeza geral da laje do 3º pavimento; - Limpeza da obra; - Execução do sistema de proteção coletivo (bandejão secundário)
16/04/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares do 1º tipo; - Colocação dos fundos de viga do 1º pavimento. - Preparação do piso térreo (compactação); - Limpeza geral da obra.

**Equipamentos**

Dia	Equipamento	Empresa	Utilização
23/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
23/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
23/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
24/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
24/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
24/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
25/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
25/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
25/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
26/03/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
26/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
26/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
27/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
27/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
27/03/2015	Escavadeira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
30/03/2015	Escavadeira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
30/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
30/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
31/03/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
31/03/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
01/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
01/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
02/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
02/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
02/04/2015	Furadeira de Impacto	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
06/04/2015	Furadeira de Impacto	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
06/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
06/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
07/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
07/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
07/04/2015	Furadeira de Impacto	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
07/04/2015	Lavajato	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
08/04/2015	Lavajato	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
08/04/2015	Vibrador de Imersão	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
09/04/2015	Lavajato	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
09/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
09/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
10/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
10/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
13/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
13/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
14/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
14/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
15/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
15/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)

16/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
16/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
17/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
17/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
20/04/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
20/04/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)

### Clima

Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	23/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	24/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	25/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	26/03/2015	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	27/03/2015	07:30 - 16:30	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	30/03/2015	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	31/03/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	01/04/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	02/04/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	06/04/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	07/04/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	08/04/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	09/04/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	10/04/2015	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	13/04/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	14/04/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	15/04/2015	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	16/04/2015	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	17/04/2015	07:30 - 16:30	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	20/04/2015	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia chuvoso	Sim

### Comentários de Aprovação dos Dias

Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
23/03/2015	09/04/2015	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
24/03/2015	09/04/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
25/03/2015	09/04/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
26/03/2015	09/04/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
27/03/2015	09/04/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
30/03/2015	09/04/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
31/03/2015	09/04/2015	Aprovado	visto supervisão	JOAO CARLOS GODOY ILHA
01/04/2015	09/04/2015	Aprovado	visto a distância	JOAO CARLOS GODOY ILHA
02/04/2015	09/04/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
06/04/2015	09/04/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
07/04/2015	09/04/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
08/04/2015	09/04/2015	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA

### Fotos

23/03/2015 - Estrutura 3º pavimento



Colocação de formas e ferragem das vigas do 3º pavimento.

23/03/2015 - Estrutura 3º pavimento

23/03/2015 - Estrutura 3º pavimento



Colocação de formas e ferragem das vigas do 3º pavimento.

23/03/2015 - Execução do bandeirão secundário



Colocação de formas e ferragem das vigas do 3º pavimento.

31/03/2015 - Estrutura 3º pavimento



Execução do bandejão secundário

31/03/2015 - Estrutura 3º pavimento



Estrutura do 3º pavimento - Lajes e vigas

31/03/2015 - Estrutura 3º pavimento



Estrutura do 3º pavimento - Lajes e vigas

01/04/2015 - Estrutura do 3º pavimento



Estrutura do 3º pavimento - Escoramento

01/04/2015 - Estrutura do 3º pavimento



Laje do teto do 3º pavimento

01/04/2015 - Estrutura do 3º pavimento



Laje do teto do 3º pavimento

01/04/2015 - Estrutura do 3º pavimento



Execução do bandejão secundária.

08/04/2015 - Concretagem



Execução do bandejão secundária.

08/04/2015 - Concretagem



Concretagem laje teto 3º pavimento

08/04/2015 - Concretagem



Concretagem da laje, vigas e pilares do teto do 3º pavimento.

08/04/2015 - Concretagem



Concretagem da laje, vigas e pilares do teto do 3º pavimento.

09/04/2015 - Laje do 3º pavimento - concretada



Concretagem da laje, vigas e pilares do teto do 3º pavimento.

09/04/2015 - Laje do 3º pavimento - concretada



Laje do 3º pavimento - concretada

09/04/2015 - Laje do 3º pavimento - concretada



Laje do 3º pavimento - concretada

09/04/2015 - Laje do 3º pavimento - concretada



Laje do 3º pavimento - concretada

10/04/2015 - Laje teto 3º tipo - concretada

Laje do 3º pavimento - concretada

10/04/2015 - Laje teto 3º tipo - concretada



Laje teto do 3º tipo concretada

10/04/2015 - Laje teto 3º tipo - concretada



Laje teto do 3º tipo concretada

15/04/2015 - Estrutura concreto armado - 1º pavimento tipo



Laje teto 3º tipo concretada

15/04/2015 - Sistema de proteção coletiva - EPC



Colocação de formas e ferragem dos pilares 1º pavimento tipo

15/04/2015 - Preparação do piso térreo



Execução de bandeirão secundário

21/04/2015 - Estrutura concreto armado - 1º pavimento tipo



Preparação do piso térreo - compactação

21/04/2015 - Estrutura concreto armado - 1º pavimento tipo



Fomas e ferragem dos pilares e vigas do 1º pavimento tipo.

21/04/2015 - Preparação piso térreo

Fomas e ferragem dos pilares e vigas do 1º pavimento tipo.

21/04/2015 - Preparação piso térreo



preparação piso da garagem nível térreo - compactação



preparação piso da garagem nível térreo - compactação



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório

1	A B C D E F G H								I J K L M N O P								Q	R
2	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO</b>								Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO								<b>12ª MEDIÇÃO</b>	
3	<b>Obra: Construção do TRT de São José</b>																Data: 20/03/2015	
4	Local: São José / SC																Período: 21/03/2015 a 20/04/2015	
5	CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013																Valor Contrato	
6	<b>EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA</b>								Contratada:								<b>R\$ 11.161.000,00</b>	
7	CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0																Esta Medição	
8	Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																<b>R\$ 451.010,98</b>	
9	Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br								Engº RODRIGO BORBA FRANCO								Medição Acumulada	
10									CREA 091315-1								<b>R\$ 2.979.128,71</b>	
11	<b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00</b>																Saldo Contrato	
12																	<b>R\$ 8.181.871,29</b>	

13	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
				PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
14	01	SERVIÇOS INICIAIS									872.524,50			36.572,73				
15	01.01	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS									16.633,91							
16	01.01.01	Alvará de Construção	m²	5,077,06		5,077,06	5,077,06	0,52	-	0,52	0,64	3,249,32	-	-	-	3,249,32	100,00%	
17	01.01.02	Despesas com as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.	m²	5,077,06		5,077,06	5,077,06	0,17		0,17	0,21	1,066,18	-	-	-	1,066,18	100,00%	
18	01.01.03	Taxas e licenças juntos aos órgão competentes para liberação de documentos da obra.	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	480,00		480,00	590,40	590,40	480,00	-	590,40	-	590,40	100,00%
19	01.01.04	Seguro da Obra	m²	5,077,06		5,077,06	5,077,06	1,88		1,88	2,31	11,728,01	-	-	-	11,728,01	100,00%	
20	01.02	DESPESAS DE CONSUMO MENSALIS									20,437,64							
21	01.02.01	Cópias, documentos e plotagens	m²	48,71		48,71	48,71	9,50		9,50	11,69	569,42	-	-	-	569,42	100,00%	
22	01.02.02	Consumo de Água	Mês	18,00	1,00	8,00	9,00	341,42		341,42	419,95	7,559,10	341,42	-	419,95	3,359,60	3,779,55	50,00%
23	01.02.03	Consumo de Energia Elétrica	Mês	18,00	1,00	8,00	9,00	370,97		370,97	456,29	8,213,22	370,97	-	456,29	3,650,32	4,106,61	50,00%
24	01.02.04	Material de Limpeza	Mês	18,00	1,00	8,00	9,00	75,00		75,00	92,25	1,660,50	75,00	-	92,25	738,00	830,25	50,00%
25	01.02.05	Consumo de telefone e internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	18,00	1,00	7,00	8,00	110,00		110,00	135,30	2,435,40	110,00	-	135,30	947,10	1,082,40	44,44%
26	01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									725,574,96							
27	01.03.01	Mestre de obras	H	3.168,00	176,00	1.877,20	2.053,20		31,61	31,61	38,88	123.171,84	-	5.563,36	6.842,88	72.985,54	79.828,42	64,81%
28	01.03.02	Vigia noturno	H	3.168,00					10,55	10,55	12,98	41.120,64	-			-	-	0,00%
29	01.03.03	Almoxarife	H	3.168,00	176,00	1.056,00	1.232,00		13,06	13,06	16,06	50.878,08	-	2.298,56	2.826,56	16.959,36	19.785,92	38,89%
30	01.03.04	Ferramenteiro (controla as ferramentas da montagem de estruturas metálicas)	H	3.168,00					10,52	10,52	12,94	40.993,92	-			-	-	0,00%
31	01.03.05	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/Junior - de obra (03 horas diárias)	H	1.188,00	66,00	858,00	924,00		51,43	51,43	63,26	75.152,88	-	3.394,38	4.175,16	54.277,08	58.452,24	77,78%
32	01.03.06	Engenheiro electricista - obra (02 horas diárias)	H	792,00		220,00	220,00		51,43	51,43	63,26	50.101,92	-			13.917,20	13.917,20	27,78%
33	01.03.07	Engenheiro mecânico - de obra (02 horas diárias)	H	792,00		220,00	220,00		51,43	51,43	63,26	50.101,92	-			13.917,20	13.917,20	27,78%
34	01.03.08	Feitor ou encarregado geral	H	3.168,00	176,00	1.056,00	1.232,00		27,65	27,65	34,01	107.743,68	-	4.866,40	5.985,76	35.914,56	41.900,32	38,89%
35	01.03.09	Técnico de obras	H	3.168,00	176,00	2.288,00	2.464,00		26,11	26,11	32,12	101.756,16	-	4.595,36	5.653,12	73.490,56	79.143,68	77,78%
36	01.03.10	Técnico de segurança	H	3.168,00	176,00	1.408,00	1.584,00		21,70	21,70	26,69	84.553,92	-	3.819,20	4.697,44	37.579,52	42.276,96	50,00%
37	01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									109.877,99							
38	01.04.01	Mobilização do canteiro de obras	Un	1,00		1,00	1,00	234,96	251,60	486,56	598,47	598,47	-	-	-	598,47	598,47	100,00%
39	01.04.02	Desmobilizações do canteiro de obras	Un	1,00				234,96	251,60	486,56	598,47	598,47	-	-	-	-	-	0,00%
40	01.04.03	Alimentação de funcionários	MÊS	18,00	0,80	6,80	7,60		3.696,00	3.696,00	4.546,08	81.829,44	-	2.956,80	3.636,86	30.913,34	34.550,21	42,22%
41	01.04.04	Transporte de funcionários	MÊS	18,00	0,80	6,80	7,60		1.078,00	1.078,00	1.325,94	23.866,92	-	862,40	1.060,75	9.016,39	10.077,14	42,22%
42	01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	CJ	1,00		0,80	0,80	977,59		977,59	1.202,43	1.202,43	-	-	-	961,94	961,94	80,00%
43	01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário escritório de obra.	CJ	1,00		1,00	1,00	1.448,99		1.448,99	1.782,26	1.782,26	-	-	-	1.782,26	1.782,26	100,00%
44																		
45																		
46	02	SERVIÇOS PRELIMINARES									191.304,21			19.947,13				
47	02.01	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO									169.732,69							
48	02.01.01	Tapume de madeira resinada compensada com espessura de 12 mm, H= 2,20M, incluindo montantes principais e transversais, conforme projeto.	m²	102,59		102,59	102,59	53,64	39,58	93,22	114,66	11.762,97	-	-	-	11.762,97	11.762,97	100,00%
49	02.01.02	Portão de acesso de veículos com duas folhas de 4,00 x 2,20 m em madeira compensada resinada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventadas e trancas de segurança, conforme projeto.	Un	1,00		1,00	1,00	360,52	197,28	557,80	686,09	686,09	-	-	-	686,09	686,09	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO</b>								Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO								<b>12ª MEDIÇÃO</b>	
2																	Data: 20/03/2015	
3	<b>Obra: Construção do TRT de São José</b>																Período:	
4	Local: São José / SC																21/03/2015 a 20/04/2015	
5	CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013																Valor Contrato	
6	<b>EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA</b>								Contratada:								<b>R\$ 11.161.000,00</b>	
7	CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0																Esta Medição	
8	Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																<b>R\$ 451.010,98</b>	
9	Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br								Engº RODRIGO BORBA FRANCO								Medição Acumulada	
10									CREA 091315-1								<b>R\$ 2.979.128,71</b>	
11	<b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00</b>																Saldo Contrato	
12																	<b>R\$ 8.181.871,29</b>	
13	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
14				PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
54	02.01.03	Portão de acesso de pessoas com uma folha de 1,10 x 2,20 m em madeira compensada resinada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventadas e trancas de segurança, conforme projeto.	Un	1,00		1,00	1,00	151,86	70,16	222,02	273,08	273,08	-	-	-	273,08	273,08	100,00%
55	02.01.04	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e apara lixo, instalada no 1º pavimento, com piso em madeira compensada do tipo "chapa resinada" de cola fenólica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada no piso do Pavimento Térreo através de estrutura em madeira de eucalipto de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por caibros de 6 x 12 cm e travas (tesouras) de pinus de 2,5 x 15 cm. O apara lixo deverá ser instalado em todo o perímetro da obra, (exceto nos locais onde houver sacada), com no mínimo 2,50 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-francesa com inclinação aproximada de 45°, conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidente de trabalho) e projeto.	m	151,29		151,29	151,29	218,78	41,66	260,44	320,34	48.464,24	-	-	-	48.464,24	48.464,24	100,00%
56	02.01.05	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e apara lixo, instalada no 4º pavimento com piso em madeira compensada do tipo chapa resinada com cola fenólica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada na estrutura de concreto (piso e teto) com madeira de eucalipto de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por caibros de 6 x 12 cm e travas de pinus (tesouras) de 2,5 x 15 cm. O apara lixo deverá ser instalado em todo o perímetro da obra, (exceto nos locais onde houver sacada), com no mínimo 1,40 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-francesa com inclinação aproximada de 45°, conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidente de trabalho) e projeto.	m	160,51	80,25		80,25	167,05	33,04	200,09	246,11	39.503,12	13.405,76	2.651,46	19.750,33	-	19.750,33	50,00%
57	02.01.06	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	3.881,13			-	6,96	6,53	13,49	16,59	64.387,95	-	-	-	-	-	0,00%
58	02.01.07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00		4,00	4,00	195,30	30,90	226,19	278,21	1.112,84	-	-	-	1.112,84	1.112,84	100,00%
59	02.01.08	Materiais e mão de obra para sinalização e proteção contra acidentes dentro do canteiro de obras conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção Civil, incluindo sinalizações de áreas de risco, proteções de segurança, guarda corpo, corrimões, proteções contra quedas, acessibilidade de pessoas e materiais para execução dos serviços, conforme memorial descritivo.	mês	18,00	1,00	5,00	6,00	115,00	45,00	160,00	196,80	3.542,40	115,00	45,00	196,80	984,00	1.180,80	33,33%
60																		
61																		
62	02.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA										20.202,44	-	-	-	-	-	
63	01.02.01	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	M2	65,00		65,00	65,00	42,66	150,94	193,61	238,14	15.479,10	-	-	-	15.479,10	15.479,10	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO</b>								Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO								<b>12ª MEDIÇÃO</b>	
2																	Data: 20/03/2015	
3	<b>Obra: Construção do TRT de São José</b>																Período:	
4	Local: São José / SC																21/03/2015 a 20/04/2015	
5	CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013																Valor Contrato	
6	<b>EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA</b>								Contratada:								<b>R\$ 11.161.000,00</b>	
7	CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0																Esta Medição	
8	Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																<b>R\$ 451.010,98</b>	
9	Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br								Engº RODRIGO BORBA FRANCO								Medição Acumulada	
10									CREA 091315-1								<b>R\$ 2.979.128,71</b>	
11	<b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00</b>																Saldo Contrato	
12																	<b>R\$ 8.181.871,29</b>	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%	
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.	
64	01.02.02	Pintura látex pva ambientes internos, duas demãos cor branco, para barraco de obras..	M2	135,00		135,00	135,00	2,87	5,67	8,55	10,52	1.420,20	-	-	-	1.420,20	1.420,20	100,00%
65	01.02.03	Instalações hidrosanitárias do barraco de obra incluindo tubulações e conexões de água fria e esgoto sanitário ligados na rede pública, vasos sanitário, lavatórios, chuveiros, acessórios, conforme projeto.	Cj	1,00		1,00	1,00	1.417,45	1.268,03	2.685,48	3.303,14	3.303,14	-	-	-	3.303,14	3.303,14	100,00%
66																		
67																		
68	02.03	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA										1.369,08	-	-	-	-	-	
69	02.03.01	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	1,00		1,00	1,00	547,09	179,60	726,69	893,83	893,83	-	-	-	893,83	893,83	100,00%
70	02.03.02	Ponto de água fria pvc 3/4" - media 5,00m de tubo de pvc roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de pvc roscável 90 graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	PT	6,00		6,00	6,00	40,44	23,96	64,40	79,21	475,26	-	-	-	475,26	475,26	100,00%
71																		
72																		
73	03	MANUTENÇÃO DA OBRA										27.397,98			2.867,88			
74	03.01	Controle tecnológico em concreto , slamp, moldagem, ruptura e laudo técnico de corpos de prova. (moldar a cada 3,5 m3 de concreto aplicado 01 corpo de prova) .	M3	1.512,68	253,53	601,59	855,12	1,71	4,74	6,45	7,94	12.010,68	434,62	1.201,45	2.013,03	4.776,62	6.789,65	56,53%
75	03.02	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	MÉS	18,00	1,00	8,00	9,00	-	215,00	215,00	264,45	4.760,10	-	215,00	264,45	2.115,60	2.380,05	50,00%
76	03.03	Caixa de remoção e transporte de entulhos para bota fora. (Caixa de 5 m³)	Cx	72,00	4,00	28,00	32,00	120,00	-	120,00	147,60	10.627,20	480,00	-	590,40	4.132,80	4.723,20	44,44%
77																		
78																		
79	04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										73.572,88			595,01			
80																		
81	04.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com caçamba com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	mês	8,00	1,00	1,00	2,00	440,00	43,75	483,75	595,01	4.760,08	440,00	43,75	595,01	595,01	1.190,02	25,00%
82	04.02	Elevador de obra c/ torre 2,0 x 2,0m h=15,0m carga max 1500kg cabine aberta p/ transporte de material c/ guincho embreagem com engrenagem elétrico trifásico 10cv (incl mont/desmont/manut) (média 15 meses de uso)	H	10.800,00				5,20	-	5,20	5,82	62.856,00	-	-	-	-	-	0,00%
83	04.03	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção.	m	120,00				34,91	5,45	40,36	49,64	5.956,80	-	-	-	-	-	0,00%
84																		
85																		
86	05	ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, REATERRO, LIMPEZA DO TERRENO E TRANSPORTES										7.672,55			283,89			
87	05.01	LIMPEZA E NIVELAMENTO										1.676,32						
88	05.01.01	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	M2	2.660,83		2.660,83	2.660,83	0,44	0,07	0,51	0,63	1.676,32	-	-	-	1.676,32	1.676,32	100,00%
89																		
90	05.02	CARGA E TRANSPORTES										3.075,88						
91	05.02.01	Carga, transporte e descarga mecânica ate 10,00 km	M3	266,08		266,08	266,08	9,33	0,07	9,40	11,56	3.075,88	-	-	-	3.075,88	3.075,88	100,00%
92																		
93	05.03	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS DE VALAS										1.500,80						
94	05.03.01	Escavação mecânica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	M3	252,66		252,66	252,66	2,34	0,23	2,58	3,17	800,93	-	-	-	800,93	800,93	100,00%
95	05.03.02	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp pare paredes/painéis	M3	252,66		252,66	252,66	1,96	0,30	2,25	2,77	699,87	-	-	-	699,87	699,87	100,00%

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO</b>								Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO								<b>12ª MEDIÇÃO</b>	
3	<b>Obra: Construção do TRT de São José</b>																Data: 20/03/2015	
4	Local: São José / SC																Período: 21/03/2015 a 20/04/2015	
5	CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013																Valor Contrato	
6	<b>EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA</b>								Contratada:								<b>R\$ 11.161.000,00</b>	
7	CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0																Esta Medição	
8	Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																<b>R\$ 451.010,98</b>	
9	Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br								Engº RODRIGO BORBA FRANCO								Medição Acumulada	
10									CREA 091315-1								<b>R\$ 2.979.128,71</b>	
11	<b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00</b>																Saldo Contrato	
12																	<b>R\$ 8.181.871,29</b>	

13	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
				PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
14																		
96																		
97	05.04	REATERRO									1.419,55							
98	05.04.01	Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	M3	164,11	32,82		32,82	1,64	5,39	7,03	8,65	1.419,55	53,82	176,90	283,89		283,89	20,00%
99																		
100																		
101	06	LOCAÇÃO DA OBRA									5.753,10							
102	06.01	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	866,43		866,43	866,43	2,57	2,83	5,40	6,64	5.753,10				5.753,10	5.753,10	100,00%
103																		
104																		
105	07	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									3.357.651,35				390.744,35			
106	07.01	SONDAGEM									25.879,20							
107	07.01.01	Sondagem tipo rotativa (6 furos)	Cj	1,00		1	1,00	-	21.040,00	21.040,00	25.879,20	25.879,20				25.879,20	25.879,20	100,00%
108																		
109	07.02	ESTACAS									608.915,67							
110	07.02.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos.	Un	1,00		1	1,00		8.000,00	8.000,00	9.840,00	9.840,00				9.840,00	9.840,00	100,00%
111	07.02.02	Aluguel de compressor	Mês	1,00		1	1,00	12.000,00		12.000,00	14.760,00	14.760,00				14.760,00	14.760,00	100,00%
112	07.02.03	Escavação de solo para estaca raiz Ø 250 mm	m	234,00		194,30	194,30	135,00		135,00	166,05	38.855,70				32.263,52	32.263,52	83,03%
113	07.02.04	Escavação de solo para estaca raiz Ø 310 mm	m	954,00		807,50	807,50	160,00		160,00	196,80	187.747,20				158.916,00	158.916,00	84,64%
114	07.02.05	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 250 mm	m	78,00		78	78,00	315,00		315,00	387,45	30.221,10				30.221,10	30.221,10	100,00%
115	07.02.06	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 310 mm	m	318,00		318	318,00	357,00		357,00	439,11	139.636,98				139.636,98	139.636,98	100,00%
116	07.02.07	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	6.492,00		6084,95	6.084,95	4,02	2,27	6,29	7,74	50.248,08				47.097,51	47.097,51	93,73%
117	07.02.08	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	11.200,00		10271,52	10.271,52	3,86	1,59	5,45	6,70	75.040,00				68.819,18	68.819,18	91,71%
118	07.02.10	Cimento portland pozolânico ar cip v- 32 sc 50 kg	SC	1.228,00		1228	1.228,00	22,36		22,36	27,50	33.770,00				33.770,00	33.770,00	100,00%
119	07.02.11	Areia grossa lavada	m³	97,00		97	97,00	67,00		67,00	82,41	7.993,77				7.993,77	7.993,77	100,00%
120	07.02.12	Arrasamento de estacas	Un	132,00		85,80	85,80	-	35,10	35,10	43,17	5.698,44				3.703,99	3.703,99	65,00%
121	07.02.13	Confecção e injeção da argamassa	SC	1.228,00		1228	1.228,00		10,00	10,00	12,30	15.104,40				15.104,40	15.104,40	100,00%
122																		
123	07.03	BLOCOS DE FUNDAÇÃO									63.253,18							
124	07.03.09	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	73,42		73,42	73,42		30,11	30,11	37,04	2.719,48				2.719,48	2.719,48	100,00%
125	07.03.10	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	m³	24,00		24	24,00	5,73	6,64	12,37	15,22	365,28				365,28	365,28	100,00%
126	07.03.03	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	1.127,00		1127	1.127,00		0,73	0,73	0,90	1.014,30				1.014,30	1.014,30	100,00%
127	07.03.04	Forma madeira pinho p/concreto em fundação s/ reaproveitamento - corte / montagem / escoramento / desforma.	m²	196,20		196,20	196,20	29,26	25,13	54,39	66,90	13.125,78				13.125,78	13.125,78	100,00%
128	07.03.05	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	1.152,60		1037,34	1.037,34	4,02	2,27	6,29	7,74	8.921,12				8.029,01	8.029,01	90,00%
129	07.03.06	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	2.047,00		1842,30	1.842,30	3,86	1,58	5,44	6,69	13.694,43				12.324,99	12.324,99	90,00%
130	07.03.08	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	m³	48,95		48,95	48,95	350,59	38,27	388,86	478,30	23.412,79				23.412,79	23.412,79	100,00%
131																		
132	07.04	INFRA-ESTRUTURA - BALDRAME									386.479,49							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO</b>							Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO								<b>12ª MEDIÇÃO</b>	
2																Data: 20/03/2015	
3	<b>Obra: Construção do TRT de São José</b>															Período:	
4	Local: São José / SC															21/03/2015 a 20/04/2015	
5	CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013															Valor Contrato	
6	<b>EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA</b>							Contratada:								<b>R\$ 11.161.000,00</b>	
7	CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0															Esta Medição	
8	Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100															<b>R\$ 451.010,98</b>	
9	Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br							Engº RODRIGO BORBA FRANCO								Medição Acumulada	
10								CREA 091315-1								<b>R\$ 2.979.128,71</b>	
11	<b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00</b>															Saldo Contrato	
12																<b>R\$ 8.181.871,29</b>	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
2919	27.02	PROTEÇÃO DAS JANELAS				-					43.934,42	-	-	-	-	-	0,00%
	27.02.01	Persiana vertical de alta qualidade, material lavável, em PVC 90 mm, cor de referência Contract Camurça, marca Persipolis ou similar.	m²	533,12		-	46,90	20,10	67,00	82,41	43.934,42	-	-	-	-	-	0,00%
2920						-											
2921						-											
2922						-											
2923	28	DIVERSOS				-					15.530,04						
2924	27.02	Bicicletário em aço inox com Ø 2", no modelo "U" invertido nas dimensões de 0,60 x 0,90 m devidamente parafusado em base de concreto com parafusos em aço inox.	Un	6,00		-	134,00	99,00	233,00	286,58	1.719,48	-	-	-	-	-	0,00%
2925	27.03	Base para Bicicletário, em concreto Fck 25 Mpa, dimensões de 5,00 x 2,84 m, espessura 10 cm, incluindo pintura para piso em 2 demãos, conforme projeto.	Un	6,00		-	418,97	195,03	614,00	755,22	4.531,32	-	-	-	-	-	0,00%
2926	27.04	Mastro para bandeira H= 4,80 m, estruturado com tubo de aço galvanizado Ø 3" até a altura de 2,16 m, e 2,84 com tubo de aço galvanizado de Ø 2", ponta chanfrado, com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi.	Un	1,00		-	249,01	73,46	322,47	396,64	396,64	-	-	-	-	-	0,00%
2927	27.05	Mastro para bandeira H= 3,80 m, estruturado com tubo de aço galvanizado Ø 3" até a altura de 2,16 m, e 1,84 com tubo de aço galvanizado de Ø 2", ponta chanfrado, com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi.	Un	2,00		-	210,19	69,27	279,46	343,73	687,46	-	-	-	-	-	0,00%
2928	27.06	Base para mastros das bandeiras em concreto Fck 25 Mpa, com medidas de 2,80 x 0,50 x 0,60 m, com parte superior alisada, pintura para piso na cor concreto, conforme detalhe em projeto.	Un	1,00		-	244,86	163,66	408,52	502,47	502,47	-	-	-	-	-	0,00%
2929	27.07	Escada tipo marinho em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus	M	6,00		-	103,83	67,11	170,93	210,24	1.261,44	-	-	-	-	-	0,00%
2930	27.08	Protetor de para choques em plástico expandido em todas as vagas para veículos da garagem com dimensões de 400 x 80 x 60 mm, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Resinas Sintéticas, Borrachas Sintéticas e Aditivos, Ref. CASCOLA EXTRA da cascola ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	90,00		-	24,50	2,61	27,12	33,35	3.001,50	-	-	-	-	-	0,00%
2931	27.09	Espelho convexo, diâmetro de 40 cm de diâmetro, para segurança, visualização e vigilância, borda em borracha, suporte em alumínio com braço móvel para regulagem.	Un	4,00		-	99,78	9,80	109,58	134,78	539,12	-	-	-	-	-	0,00%
2932	27.10	Protetor de Coluna Cantoneira 10 x 10 x 75 cm em plástico expandido, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Resinas Sintéticas, Borrachas Sintéticas e Aditivos, Ref. CASCOLA EXTRA da cascola ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	79,00		-	27,13	2,61	29,74	36,59	2.890,61	-	-	-	-	-	0,00%
2933						-											
2934						-											
2935	29	PAISAGISMO				-					8.532,67						
2936	28.01	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	759,81		-	7,00	2,13	9,13	11,23	8.532,67	-	-	-	-	-	0,00%
2937						-											
2938						-											
2939	30	SERVIÇOS EXTERNOS				-					207.932,04						
2940	29.01	PAVIMENTAÇÃO - LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO				-					56.446,32						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO</b>								Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO								<b>12ª MEDIÇÃO</b>	
2																	Data: 20/03/2015	
3	<b>Obra: Construção do TRT de São José</b>																Período:	
4	Local: São José / SC																21/03/2015 a 20/04/2015	
5	CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013																Valor Contrato	
6	<b>EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA</b>								Contratada:								<b>R\$ 11.161.000,00</b>	
7	CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0																Esta Medição	
8	Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																<b>R\$ 451.010,98</b>	
9	Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br								Engº RODRIGO BORBA FRANCO								Medição Acumulada	
10									CREA 091315-1								<b>R\$ 2.979.128,71</b>	
11	VALOR DO CONTRATO: <b>R\$ 11.161.000,00</b>																Saldo Contrato	
12																	<b>R\$ 8.181.871,29</b>	

13	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
				PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
2941	29.01.01	Escavação mecanizada de área (c/trator de esteiras tipo d8)	M3	15,21			-	7,85	0,17	8,02	9,86	149,97	-	-	-	-	-	0,00%
2942	29.01.02	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	M3	3,80			-		15,91	15,91	19,57	74,37	-	-	-	-	-	0,00%
2943	29.01.03	Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km	M3	19,01			-	9,99	1,72	11,71	14,40	273,74	-	-	-	-	-	0,00%
2944	29.01.04	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com junta rígida, em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de caminhão toco	M2	753,39			-	45,24	10,53	55,77	68,60	51.682,55	-	-	-	-	-	0,00%
2945	29.01.05	Limitadores de vaga em concreto pré-moldado, tipo prisma de concreto bate-rodas, com largura de 100 cm, altura de 13 cm, pintados com 03 (três) demãos de tinta novacor piso ultra da sherwin williams na cor amarelo demarcação.	Un	42,00			-	15,55	10,96	26,52	32,61	1.369,62	-	-	-	-	-	0,00%
2946	29.01.06	Demarc. quadra tinta bor. clorada-261701	ML	358,63			-	1,39	4,85	6,24	7,68	2.754,28	-	-	-	-	-	0,00%
2947	29.01.07	Pintura com tinta acrílica para pisos em quadras poliesportivas	M2	14,66			-	1,66	5,84	7,50	9,23	135,31	-	-	-	-	-	0,00%
2948	29.01.08	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	M	1,00			-	0,40	4,85	5,25	6,46	6,46	-	-	-	-	-	0,00%
2949							-						-	-	-	-	-	#DIV/0!
2950	29.02	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER)					-					25.252,04	-	-	-	-	-	0,00%
2951	29.02.01	Escavação mecanizada de área (c/trator de esteiras tipo d8)	M3	40,45			-	2,05	0,17	2,22	2,73	110,43	-	-	-	-	-	0,00%
2952	29.02.02	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	M3	10,11			-		15,91	15,91	19,57	197,85	-	-	-	-	-	0,00%
2953	29.02.03	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	M3	3,56			-	4,50	7,22	11,72	14,42	51,34	-	-	-	-	-	0,00%
2954	29.02.04	Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km	M3	47,00			-	9,99	1,72	11,71	14,40	676,80	-	-	-	-	-	0,00%
2955	29.02.05	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, fck 35mpa, assentados sobre colchão de areia.	M2	287,62			-	37,81	4,21	42,02	51,68	14.864,20	-	-	-	-	-	0,00%
2956	29.02.06	Meio-fio de concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M	378,60			-	14,83	5,25	20,08	24,70	9.351,42	-	-	-	-	-	0,00%
2957							-						-	-	-	-	-	#DIV/0!
2958	29.03	MUROS, PORTÕES E GRADIL DE FECHAMENTO					-					126.233,68	-	-	-	-	-	0,00%
2959	29.03.01	Instalação do motor do portão de acesso veículos com sistema de abertura e fechamento do tipo deslizante de alto fluxo, modelo DZI com potência de 3/4 HP da marca Rossi ou similar. O sistema deverá possuir proteção antiesmagamento e acionamento manual no caso de falta de energia, equipados com 15 controles remotos.	Un	2,00			-	2.258,70	58,17	2.316,87	2.849,75	5.699,50	-	-	-	-	-	0,00%
2960	29.03.02	Base em concreto fck=20MPa - preparo, lançamento e cura 30 x 40 x 45 cm para motor de automação.	Un	2,00			-	16,43	82,76	99,20	122,01	244,02	-	-	-	-	-	0,00%
2961	29.03.03	Muro de divisa com tijolo furado, incluso alvenaria, chapisco, reboco, pintura e rufo metálico com pingadeira sobre o topo do muro.	M2	162,00		25	25,00	61,72	96,84	158,56	195,03	31.594,86	-	-	-	4.875,75	4.875,75	15,43%
2962	29.03.04	Fechamento frontal em vidro temperado com espessura de 10 mm, h = 1,80 m, incluindo perfis em alumínio anodizado na cor natural (prata fosco), incluindo instalação.	m	162,00			-	324,00	81,00	405,00	498,15	80.700,30	-	-	-	-	-	0,00%
2963	29.03.05	Portão de vidro temperado espessura 8 mm, uma folha, de correr, comprimento de 5,00 m e h = 2,00 m, incluindo cantoneiras e perfis em alumínio anodizado, roldanas e demais acessórios, incluindo instalação.	Un	2,00			-	2.860,00	390,00	3.250,00	3.997,50	7.995,00	-	-	-	-	-	0,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO</b>								Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO								<b>12ª MEDIÇÃO</b>	
2																	Data: 20/03/2015	
3	<b>Obra: Construção do TRT de São José</b>																Período:	
4	Local: São José / SC																21/03/2015 a 20/04/2015	
5	CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013																Valor Contrato	
6	<b>EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA</b>								Contratada:								<b>R\$ 11.161.000,00</b>	
7	CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0																Esta Medição	
8	Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																<b>R\$ 451.010,98</b>	
9	Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br								Engº RODRIGO BORBA FRANCO								Medição Acumulada	
10									CREA 091315-1								<b>R\$ 2.979.128,71</b>	
11	<b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00</b>																Saldo Contrato	
12																	<b>R\$ 8.181.871,29</b>	
13	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
14				PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
2964							-								-			
2965							-								-			
2966	30	DESPESES FINAIS					-				43.496,72			-	-			
2967	30.01	Limpeza final da obra	M2	5.077,06			-	0,11	1,03	1,15	1,41	7.158,65	-	-	-	-	0,00%	
2968	30.02	Projeto as built completo de todos os projetos da edificação.	m²	5.077,06			-	0,85	0,85	1,70	2,09	10.611,06	-	-	-	-	0,00%	
2969	30.03	Habite-se	m³	5.077,06			-	0,85	0,85	1,70	2,09	10.611,06	-	-	-	-	0,00%	
2970	30.04	Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco ø 100 mm, no eixo	UN	1,00			-	167,63	164,99	332,62	409,12	409,12	-	-	-	-	0,00%	
2971	30.05	Ligação de água a rede pública, incluindo ampliação da Rede de Abastecimento da Casan	UN	1,00		0,82	0,82	10.002,91	1.953,86	11.956,77	14.706,83	14.706,83	-	-	-	12.059,60	12.059,60	82,00%
2972																		
2973												11.161.000,00	223.797,51	142.880,47	451.010,98	2.528.117,73	2.979.128,71	26,69%
2974																		
2975																		
2976		TOTAL										11.161.000,00	275.289,40		451.010,98	2.528.117,73	2.979.128,71	
2977		BDI		23,00%														
2978		TOTAL GERAL										11.161.000,00			451.010,98	2.528.117,73	2.979.128,71	26,69%
2979																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
830  
 Data e Hora de Emissão  
28/04/2015 16:43:26  
 Código de Verificação  
06MJ260U

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** OROS ENGENHARIA LTDA  
**CPF / CNPJ:** 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 021555-4  
**Endereço:** R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
**CPF / CNPJ:** 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** R ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905  
**Município:** Florianópolis **UF:** SC **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC., no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013  
 Matrícula CEI: 51.223.39732/2

CONTRATO ORIGINAL - PARCELA 12  
 Material Aplicado R\$ 275.289,40  
 Mão de Obra Aplicada R\$ 175.721,58

TOTAL R\$ 451.010,98

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 411.096,54

4,02% - de 27,097

IR - R\$ 5.412,13 / COFINS - R\$ 13.530,32 / CSLL - R\$ 4.510,10 / PIS - R\$ 2.931,57 / ISS RETIDO - R\$ 13.530,32

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 451.010,98**

**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	451.010,98	3,00	13.530,32	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

NP789  
 03802419  
 002420  
 17 000617

Medição Física, EIS QUE O  
PROAD ESTÁ EM ANÁLISE DE ADITIVO.

Certifico que os serviços/materials  
especificados na presente nota/fatura  
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 05/05/2015

  
JOÃO CARLOS GODOY ILHA  
Engº Civil CREA/SC 28.978-2  
TRT 12ª Região Set. Proj. e Obras

  
Alexandre Koenig S. Thiago  
Diretor do SPO

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

Liquida-se o presente documento de  
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64  
O documento refere-se ao original da  
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 08/05/15

  
SIMONE DONATELLI CARDOSO  
Técnico Judiciário

J3NE1737-RP

51-91

CP 8207/2013

  
ANGELA TERESINHA TEIXEIRA  
Assistente-Chefe do Setor de Liquidação  
e Análise de Despesas

Ao SOF para a adoção dos procedimentos necessários para o pagamento dos serviços discriminados na nota fiscal nº 830, emitida pela empresa Oros Engenharia Ltda.  
Em 06/05/2015.



**Luis Frederico Pereira**  
**Diretor da SECAD Substituto**

**Prefeitura do Município de São José**

Secretaria de Receita

Guia de Recolhimento do ISS

Guia de  
Recolhimento  
Eventual**ISSQN****15.248 / 2015**

Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO		CNPJ/CPF 2482005000123
ENDEREÇO ESTEVES JUNIOR 395 -- NÚMERO 0		FONE
BAIRRO CENTRO		CEP 88015130
CIDADE / ESTADO FLORIANÓPOLIS / SC	CADASTRO 606860	VENCIMENTO 29/05/2015
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 1875/211009		NOSSO NÚMERO 24000000152485559-7

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
4/2015					
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	451.010,98	13.530,33	0,00		13.530,33

**LOCAIS P/ PAGAMENTO**

Pagável Preferencialmente nas Lotérias ou na CAIXA

<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>13.530,33</b>
TAXA EXPEDIENTE	
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
<b>VALOR A RECOLHER</b>	<b>13.530,33</b>

**OBSERVAÇÕES DA GUIA**

Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento  
Sr. Contribuinte, após vencida a Guia de Recolhimento, faça nova  
emissão

( 18939)

utilizando o sistema DEISS no portal da Prefeitura.

Autenticação no Verso

<b>CAIXA</b> 104		10492.11004 91000.200047 15248.555946 3					64430001353033	
Locais P/ Pagamento Pagável Preferencialmente nas Lotérias ou na CAIXA			Parcela 4 / 2015		Vencimento 29/05/2015			
Cedente Prefeitura do Município de São José					Agência / Código do Cedente 1875/211009			
Data do documento 11/05/2015	Número do Documento 15.248/2015	Espécie Doc OU	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2015	Nosso Número 24000000152485559-7			
Uso do Banco	Carteira 18108	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 13.530,33			
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento			
<b>OBSERVAÇÕES DA GUIA EVENTUAL</b>  Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento Sr. Contribuinte, após vencida a Guia de Recolhimento, faça nova emissão utilizando o sistema DEISS no portal da Prefeitura.					(-) Outras Deduções			
					(+ ) Mora / Multa			
					(+ ) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO ESTEVES JUNIOR 395 -- NÚMERO 0 Bairro : CENTRO CEP : 88015130 Cadastro : 606860 CNPJ : 2482005000123 Sacador / Avalista					CNPJ/CPF  Código da Baixa			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA  
DE COMPENSAÇÃO

11/05/15 14:25

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai15 TIPO OB: 59

NUMERO : 2015OB802419

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000789 SIST. ORIGEM : GESTAO COMP

NUMERO BANCARIO : 001989329-9

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 13.530,33

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2015LF000261

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 830 - OROS ENGENHARIA

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA



11/05/15 14:25

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai15 TIPO OB: 11

NUMERO : 2015OB802420

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FÁVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NF000789 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001989337-X

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 411.096,51

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 830 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ - 1  
2A. MEDIÇÃO, REPRESENTA 4,02 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 27,09 P.P. - C6D  
IGO DO PROJETO 135X - CP-8207/2013

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



11/05/15 14:25

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai15 TIPO OB: 11

NUMERO : 2015OB802420

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401006	2013NE001737400		44905191	411.096,51
02	531814	2013NE001737	213110400	44905191	411.096,51
03	561602	01000000000400D			411.096,51

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 11Mai15 14:24

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/05/15 14:25

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai15 VENCIMENTO: 11Mai15 NUMERO : 2015DF800617  
 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
 CONTRIBUINTE : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA  
 RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
 PROCESSO : CP-8207/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2015NP000789  
 PERIODO APURACAO : 11Mai15 PERCENTUAL :  
 REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
 RECEITA : 6147  
 VALORES : BASE DE CALCULO : 451010,98  
 RECEITA : 26.384,14  
 MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
 JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 11/05/15  
 TOTAL : 26.384,14

## OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf. 830


LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 11Mai15 14:24

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 12/05/2015.

  
 Lisete M. Güntzel

Assistente Administrativo - Conformidade  
 de Registro de Gestão (DGER)

Curitiba, 15 de abril de 2015.

Ofício n.º 8948480

**MANDADO DE SEGURANÇA N.º 99.00.10941-4/PR**

Prezados Senhores:

De ordem do MM. Juiz Federal Substituto, Dr. Cláudio Roberto da Silva, em cumprimento ao despacho proferido na fl.1139 dos autos em epígrafe, comunico a Vossa Senhoria que as empresas associadas ao SINDUSCON/PR foram beneficiadas pela sentença transitada em julgado em 16.12.2003, que afastou a exigibilidade da retenção na fonte de 11%(onze por cento) incidente sobre as faturas de prestação de serviços que importem cessão de mão-de-obra, porquanto não estão sujeitas ao recolhimento da contribuição social sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, por meio do mecanismo de retenção previsto no art. 31 da Lei nº 3.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.711/98.

Ressalto que o presente ofício tem validade até 15.05.2015.

Atenciosamente,

**Marluz Augusto Magierski**  
**Diretor de Secretaria**

Ilustríssimos senhores  
Tomadores de Serviços dos Associados ao SINDUSCON/PR  
**Nesta Capital**

---

Documento eletrônico assinado por **Marluz Augusto Magierski, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26

de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **8948480v2** e, se solicitado, do código CRC **D0AD62B2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARLUZ AUGUSTO MAGIERSKI:10964

Nº de Série do Certificado: 3BC047F58E8206D2

Data e Hora: 15/04/2015 16:47:15

---


**SINDUSCON/PR**Sindicato da Indústria da Construção  
Civil no Estado do Paraná**CERTIDÃO Nº 010533**

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná -  
SINDUSCON/PR certifica que a empresa:

**OROS ENGENHARIA LTDA****CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00  
ASSOCIADA DESTE SINDICATO  
ESTABELECIDADA EM: CURITIBA - PR****R: CELESTINO JUNIOR, 503 - CASA - SAO FRANCISCO  
INSCRITA NO CNPJ / MF SOB Nº: 80.315.278/0001-97**

Encontra-se em dia com a Tesouraria desta Entidade na presente  
data.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2015

  
Fábio Pires  
Assistente Financeiro  
estabelece@sinuscon-pr.com.br

**VÁLIDA POR TRÊS MESES**

Administradora: RUA JOAO VILVA ESELER, 116 - PAROLIN, Fone/Fax: (41) 2019-8883 - CEP 20220770 CURITIBA, PARANA  
e-mail: sinuscon@sinuscon-pr.com.br Internet: www.sinuscon-pr.com.br