

DIÁRIO DE OBRA

DATA: 20/09/16

FOLHA: _____

CLIMA

- ☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- ☒ Mestre: 1 ☒ Pedreiro: 3 ☐ Encanador: ☒ Engenheiro: 1 ☒ Zeeleja: 2
☐ Encarregado: ☐ Armador: ☒ Servente: 7 ☒ Estagiária: 1 ☒ Op. de máquina: 1
☐ Carpinteiro: ☒ Eletricista: 6 ☒ Servi. de limpeza: 2 ☒ Instalador: 6 ☐ _____

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

- * Limpeza geral da obra,
- * Inst. elétrica;
- * Inst. de forro mineral;
- * Inst. de parede de DryWall.
- * colocação de cerâmica no pav. térreo.
- * escavação e aterramento estaciona-
mento descoberto.
- * desmontagem das inst. provisórias.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

DATA: 21/07/16

FOLHA: _____

CLIMA

- ☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- ☒ Mestre: 1 ☒ Pedreiro: 4 ☐ Encanador: ☒ Engenheiro: 1 ☒ Instalador: 3
☐ Encarregado: ☐ Armador: ☒ Servente: 7 ☒ Estagiário: 1 ☐ _____
☐ Carpinteiro: ☒ Eletricista: 6 ☒ Serv. de limp.: 2 ☒ Op. de máquina: 1 ☐ _____

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

* Limpeza geral da obra;
* desmontagem das inst. provisórias;
* retirada do entulho das instalações;
* inst. elétrica;
* inst. de rodapé e tapa vista;
* inst. de forro mineral.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

DATA: 22/09/16

FOLHA:

CLIMA

- ☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- ☒ Mestre: 1 ☒ Pedreiro: 3 ☐ Encanador: ☒ Engenheiro: 1 ☐ Op. máquina: 2
☐ Encarregado: ☐ Armador: ☒ Servente: 7 ☒ Estagiária: 1 ☐
☐ Carpinteiro: ☒ Eletricista: 6 ☒ Serv. de Limp.: 2 ☒ Instalador: 3 ☐

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

* Limpeza geral da obra.
* retirada dos entulhos;
* Inst. elétrica;
* Inst. de forro mineral.
* Inst. de rodapé e tapa vista.
* exec. de subestação, muro e
gradeira temporária.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

DATA: 23/09/16

FOLHA:

CLIMA

- ☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| ☒ Mestre: 1 | ☒ Pedreiro: 4 | ☐ Encanador: | ☒ Engenheiro: 1 | ☒ Op. maquinado |
| ☐ Encarregado: | ☐ Armador: | ☒ Servente: 7 | ☒ Estagiária: 1 | ☐ |
| ☐ Carpinteiro: | ☒ Eletricista: 6 | ☒ Serv. de Limpeza: 2 | ☒ Instalador: 5 | ☐ |

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

* Limpeza geral da obra;
* Inst. elétrica;
* Inst. de ferro mineral;
* Inst. de rodapé e tapa vista;
* Inst. de parede de Dry wall;
* execução dos muros;
* aterramento estacionamento
descoberto e abertura p/ inst. das
caixas pluviais.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

DATA: 26/06/16

FOLHA: _____

CLIMA

- ☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- ☒ Mestre: 1 ☒ Pedreiro: 4 ☐ Encanador: ☒ Engenheiro: 1
☐ Encarregado: ☐ Armador: ☒ Servente: 7 ☒ Estagiaria: 1
☐ Carpinteiro: ☒ Eletricista: 6 ☒ Serv. de limp.: 2 ☒ Instalador: 3

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

* limpeza geral da obra;
* inst. de parede de Dry Wall;
* inst. elétrica;
* execução do muro de divisa;
* execução do contrapiso da subestação.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: _____

DATA: 27/09/16

FOLHA: _____

CLIMA

- ☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|
| ☒ Mestre: 1 | ☒ Pedreiro: 3 | ☐ Encanador: | ☒ Estagiário: 1 | ☐ _____ |
| ☐ Encarregado: | ☐ Armador: | ☒ Servente: 8 | ☒ Instalador: 5 | ☐ _____ |
| ☐ Carpinteiro: | ☒ Eletricista: 6 | ☒ Engenheiro: 1 | ☐ _____ | ☐ _____ |

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO**ANOTAÇÕES OROS**

* Limpeza geral da obra;
* Inst. elétrica;
* execução do muro de divisa;
* exec. das caixas de água pluvial;
* inst. de portas no port.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

TRT - São José.

DATA: 29/09/16

FOLHA: _____

CLIMA

- ☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|
| ☒ Mestre: 1 | ☒ Pedreiro: 4 | ☐ Encanador: | ☒ ENGENHEIRO: 1 | ☐ _____ |
| ☐ Encarregado: | ☐ Armador: | ☒ Servente: 6 | ☒ ESTAGIARIA: 1 | ☐ _____ |
| ☐ Carpinteiro: | ☒ Eletricista: 6 | ☒ Serv. de limpeza: 2 | ☒ INSTALADOR: 5 | ☐ _____ |

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

* 1ª limpeza geral da obra;
* inst. do vidro temperado;
* inst. da estrutura das divisórias
no 3º pav.
* inst. elétrica;
* execução das calhas pluviais e
reboco do muro de divisa.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

DATA 04/10/2016

FOLHA: _____

CLIMA

- ☐ BOM
☒ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|
| ☒ Mestre: 4 | ☒ Pedreiro: 4 | ☐ Encanador: | ☒ ESTACIARIA = 1 | ☐ |
| ☐ Encarregado: | ☐ Armador: | ☒ Servente: 6 | ☒ ALMOXARIFE = 1 | ☐ |
| ☐ Carpinteiro: | ☒ Eletricista: 4 | ☒ ENGENHEIRO = 1 | ☐ | ☐ |

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO**ANOTAÇÕES OROS**

X Início geral da obra;
X inst. de divisória no 3º pav.;
X inst. de climatização;
X exec. de muro de alvenaria e caixas pluviais;

* Obs: algumas atividades paralizadas devido mau tempo.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

TRT - São José

DATA 30/04/16

FOLHA

CLIMA

☒ BOM☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 4
☐ Encarregado:
☐ Carpinteiro:☒ Pedreiro: 2
☐ Armador:
☒ Eletricista: 6☒ Encanador:
☒ Servente: 7
☒ ESTABELECIDO☒ ELEVADOR: 1☒ INSTALAÇÃO: 7

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

Limpeza geral da obra;
* Inst. de divisórias no 2º e 1º pav.
* Inst. elétrica;
Exec. do muro de divisa.
* Inst. de divisórias no 3º pav.
* Inst. de vidro temperado no 1º pav.
* Inst. de ar condicionado.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: <u>TR7 - Garagem</u>		DATA: <u>03/01/16</u>	
FOLHA: _____			
CLIMA ☐ BOM ☒ CHUVA	PARALIZAÇÃO ☐ SIM ☐ NÃO	PRAZO: _____ Dias Decorridos: _____ Dias Faltam: _____ Dias	PRORROGAÇÃO: _____ Dias Decorridos: _____ Dias Faltam: _____ Dias
EFETIVO			
☐ Mestre: ☐ Encanador: ☐ Encarregado: ☐ Carpinteiro:	☒ Pedreiro: 2 ☐ Armador: ☒ Eletricista: 1	☐ Escanador: ☒ Servente: 2 ☒ ENFERMEIRO: 1	☒ MONTADOR: 5 ☐ MONTADOR: 5 ☐ MONTADOR: 5
ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO		ANOTAÇÕES OROS	
		* Limpeza geral do obra, * inst. do A.V. no 3º pav; * inst. de climatização; * reparos janelas do 4 e 5º pav; * exec. do muro de arrimo, p/ 4 e 5º pav.	
		* Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav; * Montagem das estruturas, p/ 4 e 5º pav;	
FISCAL: _____		OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. _____	



DIARIO DE OBRA

OBRA:

DATA: 05/10/16

FOLHA:

CLIMA

☐ BON☒ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 4☐ Entregador:☐ Carpinteiro:☒ Pedreiro: 3☐ Amalham:☒ Eletricista: 4☐ Encanador:☒ Servente: 6☒ Engenheiro: 1☒ Estagiário: 2-1☒ Almozarife: 1

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

* Início da obra;
* inst. de divisórias;
* inst. elétrica;
* exec. de muro e caixas d'água;

Obs.- As atividades externas paralisadas em alguns momentos do dia, devido mau tempo.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

DATA: 08/10/16

FOLHA:

CLIMA

- ☐ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias
Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|
| ☒ Mestre: 1 | ☒ Pedreiro: 2 | ☐ Encanador: 1 | ☒ Pintor: 4 | ☐ _____ |
| ☐ Encarregado: | ☐ Armador: | ☒ Servente: 2 | ☒ Instalador: 5 | ☐ _____ |
| ☐ Carpinteiro: | ☒ Eletricista: 1 | ☒ Serralheiro: 1 | ☒ Alvenador: 1 | ☐ _____ |

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

Revisão geral da obra,
limpeza de divisórias,
montagem de armários,
e pintura de paredes.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

TRF - SÃO JOSÉ

DATA: 24/04/14

FOLHA

CLIMA

☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 1☒ Pedreiro: 2☐ Encanador☒ ENFERMEIRO: 1☐ Encarregado:☐ Armador:☒ Servente: 5☒ ESTACIONARIA: 1☐ Carpinteiro:☒ Eletricista: 6☒ ALMOXARIFE: 1☒ INSTALADOR: 5

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

* Limpaza geral da obra,
* inst. de iluminação,
* inst. elétrica,
* inst. de divisórias,
* inst. de elevador.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

TRT - São José

DATA: 10/10/16

FOLHA:

CLIMA

☒ BOM☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 4☒ Pedreiro: 2☐ Encanador:☒ ENGENHEIRO: 1☐ Encarregado:☐ Armador:☒ Servente: 8☒ ESTACIARIA: 1☐ Carpinteiro:☒ Eletricista: 4☒ ALMOXARIFE: 1

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

x Limpeza geral da obra;
x Requadro, murs frontal,
x inst. de divisórias no pav
terrac,
x inst. de luminárias,
x inst. do piso elevado e paviflex.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CBRA

TRT - São José

DATA 442913

FOLHA

CLIMA

IV SCM

CHUVA

PARALIZAÇÃO

1.5M

□ NÂC

PRAZO:

Días

Decorating:

Dias

Faltariu

Ding

PRORROGAÇÃO:

Dias

Documentos

229

Faltens

Disk

EFETTIVO

12. Plastic 3

Encarregado:

13 Carpenters

Podrinos: 1

Annular:

☒ Electricista

☐ Encarador

☑ **Semester 4**

Full name

□ *Exercises 1–6* are to be done in class.

U.S. State Dept. 2.

☐ *Chlorophyll a* $\rightarrow$ 680 nm

100

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

FISCAL

GROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

TRT - 3º Andar

DATA: 23/04/16

FOLHA: 1

CLIMA

- ☐ BOM
☒ CHUVA

PARALIZAÇÃO

- ☐ SEM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

- ☒ Mestre: 1
☐ Encarregado
☐ Carpinteiro

- ☒ Pedreiro: 2
☐ Armador
☒ Eletricista: 4

- ☐ Encanador
☒ Servente: 4
☒ Emprego: 20,0

- ☒ Estenógrafo: 1
☒ Instalador: 1
☐ _____

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

- Remessa geral da obra
- Inst. de divisórias
- aplicação de massa corrida no E. par
- inst. de elevador
- inst. dos espelhos no 3º pav.
- inst. de piso elevado e pintura

- OBS - Atividades externas paradas em alguns momentos do dia.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

DATA: 19 / 10 / 16

FOLHA:

CLIMA

☒ BOM☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 4☐ Encarregado:☐ Carpinteiro:☒ Pedreiro: 2☐ Armador:☒ Eletricista: 4☐ Encanador:☒ Servente: 7☒ Engenheiro: 1☒ ESTABELECIDOR: 4☒ INSTALADOR: 4☒ PLUMBER: 3

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

- Limpeza geral da obra.
- Inst. de espelhos no 3º pav.
- Inst. de elevador.
- aplicação de massa corrida no 5º pav.
- Inst. de piso elevado e parafusos.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

TRT - 550 Joso

DATA: 27/10/16

FOLHA:

CLIMA

☒ BOM☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 1☐ Encarregado:☐ Carpinteiro:☒ Pedreiro: 2☐ Armador:☒ Eletricista: 4☐ Encanador:☒ Servente: 4☒ ESTACARIA: 4

M. Engenharia: 1

M. S. O. 4: 7

M. S. O. 2: 2

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

- Limpeza geral da obra;
- inst. do elevador;
- aplicação de massa corrida no 5º pav.
- Regradura da mureta frontal;
- inst. do piso elevado e portão.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

TRT - São José

DATA: 18/10/12

FOLHA:

CLIMA

☒ BOM☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 1☐ Encarregado:☐ Capotêiro:☒ Pedreiro: 2☐ Armador:☒ Betoneira: 1☐ Encarador:☒ Servente: 6☒ Engenheiro: 1☒ CATEGORIA: 4☒ PONTOS: 7

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

- Limpeza geral da obra,
- Inst. de elevador,
- aplicação de massa corrida (massa
simples),
- Revestimento muro frontal,
- Inst. de piso elevado e parafusos.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

TRT - São José

DATA: 19/10/16

FOLHA: _____

CLIMA

☒ BOM
☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM
☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 1☒ Pedreiro: 4☐ Encanador☒ ENFERMEIRO: 1☐ Encarregado:☐ Armador☒ Servente: 6☒ ESTAGIARIA: 1☐ Carpinteiro:☒ Eletricista: 4☒ PINTORES: 3☒ INSTALADORES: 3

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

Limpeza geral da obra,
Inst. do elevador,
Inst. do piso elevado = pav. flex,
Inst. elétrica (subestação),
Pintura da escada simples.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

T.R.T. São José

DATA: 30/10/16

FOLHA:

CLIMA

☒ BOM☐ CHUVA

PARALIZAÇÃO

☐ SIM☐ NÃO

PRAZO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

PRORROGAÇÃO: _____ Dias

Decorridos: _____ Dias

Faltam: _____ Dias

EFETIVO

☒ Mestre: 1☐ Encarregado:☐ Carpinteiro☒ Pedreiro: 1☐ Armador:☒ Eletricista: 4☐ Encanador:☒ Servente: 2☒ PLATELESC☒ ENCHUFEIRO: 1☒ INSTALADOR: 4☒ ELASIADEIRA: 1

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES OROS

Limpeza geral do dia,
inst. de elevador,
inst. do piso elétrico e madeira,
ligamento na massa elétrica, tinta
inst. elétrica.

FISCAL

OROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

OROS ENGENHARIA LTDA.



OROS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 80.315.278/0001-97

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

OBRA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
SÃO JOSÉ, 24 DE OUTUBRO DE 2016.



Figura 01 – Aplicação do piso Paviflex no 2º Pavimento.



Figura 02 – Instalação do piso elevado nas salas de Audiência no 2º Pavimento.



Figura 03 – Calafetação dos rodapés no 4º Pavimento




Figura 04 – Calafetação e Acabamentos nas portas do 4º Pavimento



Figura 05 – Instalação de luminárias no 4º Pavimento.




Figura 06 – Instalação de tomadas e interruptores no 5º Pavimento.



Figura 07 – 3º Demão, pintura na escada simples.



Figura 08 – Instalação do elevador.



Figura 09 – Instalação elétrica (Prumada).



Figura 10 – Instalação elétrica (Substação)

OROS ENGENHARIA LTDA.

OBRA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
SÃO JOSÉ, 24 DE OUTUBRO DE 2016.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO													29ª MEDIÇÃO	
Obra:Construção do TRT de São José Local: São José / SC CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013 EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA CNPJ : 80.315.278/0001-97														

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
02.01.01	Tapume de madeira resinada compensada com espessura de 12 mm, H= 2,20M, incluindo montantes principais e transversais, conforme projeto.	m²	102,59		102,59	102,59	114,66	11.762,97	-	-	-	11.762,97	11.762,97	100,00%
02.01.02	Portão de acesso de veículos com duas folhas de 4,00 x 2,20 m em madeira compensada resinada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventadas e trancas de segurança, conforme projeto.	Un	1,00		1,00	1,00	686,09	686,09	-	-	-	686,09	686,09	100,00%
02.01.03	Portão de acesso de pessoas com uma folha de 1,10 x 2,20 m em madeira compensada resinada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventadas e trancas de segurança, conforme projeto.	Un	1,00		1,00	1,00	273,08	273,08	-	-	-	273,08	273,08	100,00%
02.01.04	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e aparta lixo, instalada no 1º pavimento, com piso em madeira compensada do tipo "chapa resinada" de cola fenólica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada no piso do Pavimento Térreo através de estrutura em madeira de eucalipto de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por caibros de 6 x 12 cm e travas (tesouras) de pinus de 2,5 x 15 cm. O aparta lixo deverá ser instalado em todo o perímetro da obra, (exceto nos locais onde houver sacada), com no mínimo 2,50 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-francesa com inclinação aproximada de 45°, conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidente de trabalho) e projeto.	m	151,29		151,29	151,29	320,34	48.464,24	-	-	-	48.464,24	48.464,24	100,00%
02.01.05	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e aparta lixo, instalada no 4º pavimento com piso em madeira compensada do tipo chapa resinada com cola fenólica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada na estrutura de concreto (piso e teto) com madeira de eucalipto de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por caibros de 6 x 12 cm e travas de pinus (tesouras) de 2,5 x 15 cm. O aparta lixo deverá ser instalado em todo o perímetro da obra, (exceto nos locais onde houver sacada), com no mínimo 1,40 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-francesa com inclinação aproximada de 45°, conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidente de trabalho) e projeto.	m	160,51		160,51	160,51	246,11	39.503,12	-	-	-	39.503,12	39.503,12	100,00%
02.01.06	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	3.881,13		3.881,13	3.881,13	16,59	64.387,95	-	-	-	64.387,99	64.387,99	100,00%
02.01.07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00		4,00	4,00	278,21	1.112,84	-	-	-	1.112,84	1.112,84	100,00%
02.01.08	Materiais e mão de obra para sinalização e proteção contra acidentes dentro do canteiro de obras conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção Civil, incluindo sinalizações de áreas de risco, proteções de segurança, guarda corpo, corrimões, proteções contra quedas, acessibilidade de pessoas e materiais para execução dos serviços, conforme memorial descritivo.	mês	18,00		14,58	14,58	196,80	3.542,40	-	-	-	2.869,34	2.869,34	81,00%
					-	-			-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	-	-	
02.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA				-	-		20.202,44	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada R\$ 9.131.781,19	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO CREA 091315-1													Saldo Contrato R\$ 2.029.218,81	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
01.02.01	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	M2	65,00		65,00	65,00	238,14	15.479,10	-	-	-	15.479,10	15.479,10	100,00%
01.02.02	Pintura látex pva ambientes internos, duas demãos cor branco, para barraco de obras..	M2	135,00		135,00	135,00	10,52	1.420,20	-	-	-	1.420,20	1.420,20	100,00%
01.02.03	Instalações hidrosanitárias do barraco de obra incluindo tubulações e conexões de água fria e esgoto sanitário ligados na rede pública, vasos sanitário, lavatórios, chuveiros, acessórios, conforme projeto.	Cj	1,00		1,00	1,00	3.303,14	3.303,14	-	-	-	3.303,14	3.303,14	100,00%
					-	-						-		
					-	-						-		
02.03	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA				-	-		1.369,08	-	-	-	-	-	
02.03.01	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	1,00		1,00	1,00	893,83	893,83	-	-	-	893,83	893,83	100,00%
02.03.02	Ponto de água fria pvc 3/4" - media 5,00m de tubo de pvc roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de pvc roscável 90graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	PT	6,00		6,00	6,00	79,21	475,26	-	-	-	475,26	475,26	100,00%
					-	-						-		
					-	-						-		
03	MANUTENÇÃO DA OBRA				-	-		27.397,98			781,51	-		
03.01	Controle tecnológico em concreto , slamp, moldagem, ruptura e laudo técnico de corpos de prova. (moldar a cada 3,5 m3 de concreto aplicado 01 corpo de prova) .	M3	1.512,68	18,68	1.494,00	1.512,68	7,94	12.010,68	32,02	88,51	148,30	11.862,37	12.010,68	100,00%
03.02	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	MÊS	18,00	0,72	14,58	15,30	264,45	4.760,10	-	154,80	190,40	3.855,68	4.046,09	85,00%
03.03	Caixa de remoção e transporte de entulhos para bota fora. (Caixa de 5 m³)	Cx	72,00	3,00	58,32	61,32	147,60	10.627,20	360,00	-	442,80	8.608,03	9.050,83	85,17%
					-	-						-		
					-	-						-		
04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				-	-		73.572,88			-	-		
					-	-						-		
04.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com caçamba com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	mês	8,00		8,00	8,00	595,01	4.760,08	-	-	-	4.760,08	4.760,08	100,00%
04.02	Elevador de obra c/ torre 2,0 x 2,0m h=15,0m carga max 1500kg cabine aberta p/ transporte de material c/ guincho embreagem com engrenagem elétrico trifásico 10cv (incl mont/desmont/manut) (média 15 meses de uso)	H	10.800,00		10.800,48	10.800,48	5,82	62.856,00	-	-	-	62.858,79	62.858,79	100,00%
04.03	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção.	m	120,00		117,00	117,00	49,64	5.956,80	-	-	-	5.807,68	5.807,68	97,50%
					-	-						-		
					-	-						-		
05	ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, REATERRO, LIMPEZA DO TERRENO E TRANSPORTES				-	-		7.672,55			-	-		
05.01	LIMPEZA E NIVELAMENTO				-	-		1.676,32				-		
05.01.01	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	M2	2.660,83		2.660,83	2.660,83	0,63	1.676,32	-	-	-	1.676,32	1.676,32	100,00%
					-	-			-	-	-	-	-	
05.02	CARGA E TRANSPORTES				-	-		3.075,88	-	-	-	-	-	
05.02.01	Carga, transporte e descarga mecânica ate 10,00 km	M3	266,08		266,08	266,08	11,56	3.075,88	-	-	-	3.075,88	3.075,88	100,00%
					-	-			-	-	-	-	-	
05.03	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS DE VALAS				-	-		1.500,80	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
05.03.01	Escavação mecânica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	M3	252,66		252,66	252,66	3,17	800,93	-	-	-	800,93	800,93	100,00%
05.03.02	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp pare paredes/painéis	M3	252,66		252,66	252,66	2,77	699,87	-	-	-	699,87	699,87	100,00%
05.04	REATERRO					-		1.419,55	-	-	-	-	-	
05.04.01	Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	M3	164,11		164,105	164,11	8,65	1.419,55	-	-	-	1.419,51	1.419,51	100,00%
						-						-		
						-						-		
06	LOCAÇÃO DA OBRA					-		5.753,10			-	-		
06.01	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	866,43		866,43	866,43	6,64	5.753,10	-	-	-	5.753,10	5.753,10	100,00%
						-						-		
						-						-		
07	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					-		3.357.651,35			-	-		
07.01	SONDAGEM					-		25.879,20	-	-	-	-	-	
07.01.01	Sondagem tipo rotativa (6 furos)	Cj	1,00		1	1,00	25.879,20	25.879,20	-	-	-	25.879,20	25.879,20	100,00%
						-			-	-	-	-	-	
07.02	ESTACAS					-		608.915,67	-	-	-	-	-	
07.02.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos.	Un	1,00		1	1,00	9.840,00	9.840,00	-	-	-	9.840,00	9.840,00	100,00%
07.02.02	Aluguel de compressor	Mês	1,00		1	1,00	14.760,00	14.760,00	-	-	-	14.760,00	14.760,00	100,00%
07.02.03	Escavação de solo para estaca raiz Ø 250 mm	m	234,00		194,2999699	194,30	166,05	38.855,70	-	-	-	32.263,51	32.263,51	100,00%
07.02.04	Escavação de solo para estaca raiz Ø 310 mm	m	954,00		815,5	815,50	196,80	187.747,20	-	-	-	160.490,40	160.490,40	100,00%
07.02.05	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 250 mm	m	78,00		78	78,00	387,45	30.221,10	-	-	-	30.221,10	30.221,10	100,00%
07.02.06	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 310 mm	m	318,00		318	318,00	439,11	139.636,98	-	-	-	139.636,98	139.636,98	100,00%
07.02.07	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	6.492,00		5901,818182	5.901,82	7,74	50.248,08	-	-	-	45.680,07	45.680,07	100,00%
07.02.08	Armação aço ca-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	11.200,00		10181,81818	10.181,82	6,70	75.040,00	-	-	-	68.218,18	68.218,18	100,00%
07.02.10	Cimento portland pozolanico ari cp v- 32 sc 50 kg	SC	1.228,00		1228	1.228,00	27,50	33.770,00	-	-	-	33.770,00	33.770,00	100,00%
07.02.11	Areia grossa lavada	m³	97,00		97	97,00	82,41	7.993,77	-	-	-	7.993,77	7.993,77	100,00%
07.02.12	Arrasamento de estacas	Un	132,00		132	132,00	43,17	5.698,44	-	-	-	5.698,44	5.698,44	100,00%
07.02.13	Confecção e injeção da argamassa	SC	1.228,00		1228	1.228,00	12,30	15.104,40	-	-	-	15.104,40	15.104,40	100,00%
						-			-	-	-	-	-	
07.03	BLOCOS DE FUNDAÇÃO					-		63.253,18	-	-	-	-	-	
07.03.09	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	73,42		73,42	73,42	37,04	2.719,48	-	-	-	2.719,48	2.719,48	100,00%
07.03.10	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	m³	24,00		24	24,00	15,22	365,28	-	-	-	365,28	365,28	100,00%
07.03.03	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	1.127,00		1127	1.127,00	0,90	1.014,30	-	-	-	1.014,30	1.014,30	100,00%
07.03.04	Forma madeira pinho p/concreto em fundação s/ reaproveitamento - corte / montagem / escoramento / desforma.	m²	196,20		196,2	196,20	66,90	13.125,78	-	-	-	13.125,78	13.125,78	100,00%
07.03.05	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	1.152,60		973,4540287	973,45	7,74	8.921,12	-	-	-	7.534,53	7.534,53	100,00%
07.03.06	Armação aço ca-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	2.047,00		1860,909091	1.860,91	6,69	13.694,43	-	-	-	12.449,48	12.449,48	100,00%
07.03.08	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	m³	48,95		48,95	48,95	478,30	23.412,79	-	-	-	23.412,79	23.412,79	100,00%
						-			-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500

Inscr. Estadual : ISENT0

Engº RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 453.492,29

Medição Acumulada

R\$ 9.131.781,19

Saldo Contrato

R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
07.04	INFRA-ESTRUTURA - BALDRAME					-		386.479,49	-	-	-	-	-	
07.04.01	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	M3	467,72		467,72	467,72	13,89	6.496,63	-	-	-	6.496,63	6.496,63	100,00%
07.04.02	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	M3	140,38		140,38	140,38	15,22	2.136,58	-	-	-	2.136,58	2.136,58	100,00%
07.04.03	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	5.892,12		5892,12	5.892,12	0,91	5.361,83	-	-	-	5.361,83	5.361,83	100,00%
07.04.04	Lastro de brita.	M3	115,03		115,03	115,03	119,03	13.692,02	-	-	-	13.692,02	13.692,02	100,00%
07.04.05	Forma madeira pinho p/concreto em fundação s/ reaproveitamento - corte / montagem / escoramento / desforma.	M2	1.017,41		1017,41	1.017,41	66,90	68.064,73	-	-	-	68.064,73	68.064,73	100,00%
07.04.06	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	1.133,90		981,7277582	981,73	8,24	9.343,34	-	-	-	8.089,44	8.089,44	100,00%
07.04.07	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	17.389,58		15055,9094	15.055,91	7,72	134.247,56	-	-	-	116.231,62	116.231,62	100,00%
07.04.08	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	4.822,23		4175,09076	4.175,09	6,70	32.308,94	-	-	-	27.973,11	27.973,11	100,00%
07.04.10	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	240,08		240,08	240,08	478,29	114.827,86	-	-	-	114.827,86	114.827,86	100,00%
07.05	SUPRA-ESTRUTURA					-		2.116.453,16	-	-	-	-	-	
07.05.01	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	6.141,45		6141,45	6.141,45	44,06	270.592,29	-	-	-	270.592,29	270.592,29	100,00%
07.05.02	Escoramento formas, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	M3	12.310,19		12310,19	12.310,19	7,13	87.771,65	-	-	-	87.771,65	87.771,65	100,00%
07.05.03	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	16.074,56		13917,37219	13.917,37	8,24	132.454,37	-	-	-	114.679,15	114.679,15	100,00%
07.05.04	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	28.227,23		24439,16361	24.439,16	7,74	218.478,76	-	-	-	189.159,13	189.159,13	100,00%
07.05.05	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	28.502,04		24677,09	24.677,09	6,70	190.963,67	-	-	-	165.336,51	165.336,51	100,00%
07.05.07	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	1.146,89		1146,89	1.146,89	478,29	548.546,02	-	-	-	548.546,02	548.546,02	100,00%
07.05.08	Laje pré-moldado unidirecional tipo treliçada, h=15 cm, enchimento de eps.	M2	29,83		29,83	29,83	82,99	2.475,59	-	-	-	2.475,59	2.475,59	100,00%
07.05.09	Laje pré-moldado unidirecional tipo treliçada, h=25 cm, enchimento de eps.	M2	2.894,14		2894,14	2.894,14	110,05	318.500,11	-	-	-	318.500,11	318.500,11	100,00%
07.05.10	Laje pré-moldado unidirecional tipo treliçada, h=35 cm, enchimento de eps.	M2	1.609,09		1609,09	1.609,09	152,20	244.903,50	-	-	-	244.903,50	244.903,50	100,00%
07.05.11	Escoramento de laje pré-moldado.	M2	4.533,06		4533,06	4.533,06	22,45	101.767,20	-	-	-	101.767,20	101.767,20	100,00%
07.06	ANEXOS					-		110.775,13	-	-	-	-	-	
07.06.01	Escavação de solo para estaca raiz Ø 25 mm	m	48,00		-	-	166,05	7.970,40	-	-	-	-	-	
07.06.02	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 25 mm	m	18,00		-	-	387,45	6.974,10	-	-	-	-	-	
07.06.03	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	363,00		-	-	7,74	2.809,62	-	-	-	-	-	
07.06.04	Cimento Portland pozolânico arl cp v- 32 sc 50 kg	SC	34,00		-	-	27,50	935,00	-	-	-	-	-	
07.06.05	Areia grossa lavada	m³	3,00		-	-	82,41	247,23	-	-	-	-	-	
07.06.06	Arrasamento de estacas	Un	6,00		-	-	43,17	259,02	-	-	-	-	-	
07.06.07	Confecção e injeção da argamassa	SC	34,00		-	-	12,30	418,20	-	-	-	-	-	
07.06.08	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	M3	103,64		103,64	103,64	37,04	3.838,83	-	-	-	3.838,83	3.838,83	100,00%

MEDIÇÃO 30 OUTUBRO v1

Página 5 de 82

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
07.06.09	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	M3	69,19		69,19	69,19	15,22	1.053,07	-	-	-	1.053,07	1.053,07	100,00%
07.06.10	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	620,10		620,1	620,10	0,91	564,29	-	-	-	564,29	564,29	100,00%
07.06.11	Lastro de brita.	M3	12,13		12,13	12,13	119,03	1.443,83	-	-	-	1.443,83	1.443,83	100,00%
07.06.12	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	637,92		637,92	637,92	44,06	28.106,76	-	-	-	28.106,76	28.106,76	100,00%
07.06.13	Escoramento formas, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	M3	167,81		167,81	167,81	7,13	1.196,49	-	-	-	1.196,49	1.196,49	100,00%
07.06.14	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	809,76		759,8786966	759,88	8,24	6.672,42	-	-	-	6.261,40	6.261,40	93,84%
07.06.15	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	2.900,96		2236,350048	2.236,35	7,74	22.453,43	-	-	-	17.309,35	17.309,35	77,09%
07.06.16	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	54,01		54,01	54,01	478,29	25.832,44	-	-	-	25.832,44	25.832,44	100,00%
07.07	EQUIPAMENTOS					-		45.895,52	-	-	-	-	-	
07.07.01	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	M3	223,00		223	223,00	13,89	3.097,47	-	-	-	3.097,47	3.097,47	100,00%
07.07.02	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	M3	148,70		148,7	148,70	15,22	2.263,21	-	-	-	2.263,21	2.263,21	100,00%
07.07.03	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	1.337,40		1337,4	1.337,40	0,91	1.217,03	-	-	-	1.217,03	1.217,03	100,00%
07.07.04	Lastro de brita.	M3	2,06		2,06	2,06	119,03	245,20	-	-	-	245,20	245,20	100,00%
07.07.05	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	196,04		196,04	196,04	44,06	8.637,52	-	-	-	8.637,52	8.637,52	100,00%
07.07.06	Escoramento formas, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	M3	74,30		74,29757	74,30	7,13	529,76	-	-	-	529,74	529,74	100,00%
07.07.07	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	7,90		7,182303619	7,18	8,24	65,10	-	-	-	59,18	59,18	100,00%
07.07.08	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	2.449,50		2226,818182	2.226,82	7,74	18.959,13	-	-	-	17.235,57	17.235,57	100,00%
07.07.10	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	22,75		22,75045	22,75	478,29	10.881,10	-	-	-	10.881,31	10.881,31	100,00%
						-						-		
						-						-		
08	IMPERMEABILIZAÇÕES					-		119.480,72			2.470,02	-		
08.01	Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões	M2	143,16	7,16	136,002	143,16	9,11	1.304,19	27,99	25,05	65,21	1.238,98	1.304,19	100,00%
08.02	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	M2	229,87		229,87	229,87	41,22	9.475,24	-	-	-	9.475,24	9.475,24	100,00%
08.03	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm inel instalação elétrica/eletrificação e iluminação externa	M2	229,87		229,87	229,87	15,12	3.475,63	-	-	-	3.475,63	3.475,63	100,00%
08.04	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 4mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica	m²	425,42	21,27	404,128582	425,40	75,90	32.289,38	686,64	625,98	1.614,47	30.673,36	32.287,83	100,00%
08.05	Cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, três demãos	M2	605,87	11,65	575,595029	587,25	67,82	41.090,10	181,79	460,78	790,34	39.036,85	39.827,20	96,93%
08.06	Impermeabilização flexível a base acrílica para calhas, lajes, jardineiras e marquises, seis demãos	M2	177,12		177,12	177,12	179,80	31.846,18	-	-	-	31.846,18	31.846,18	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
						-						-		
						-						-		
09	VEDAÇÕES					-		785.738,19			8.550,76	-		
09.01	ALVENARIAS INTERNAS					-		185.220,29	-	-	-	-	-	
09.01.01	Tijolos Cerâmicos Furado					-		48.344,67	-	-	-	-	-	
09.01.01.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M2	1.277,27		1277,26	1.277,26	37,85	48.344,67	-	-	-	48.344,29	48.344,29	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.01.02	Blocos de Concreto Celular					-		36.117,53	-	-	-	-	-	
09.01.02.01	Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual	M2	507,34		507,36	507,36	71,19	36.117,53	-	-	-	36.118,96	36.118,96	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.01.03	Serviço Sobre Alvenaria					-		100.758,09	-	-	-	-	-	
09.01.03.01	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm	M	710,14		710,14	710,14	8,22	5.837,35	-	-	-	5.837,35	5.837,35	100,00%
09.01.03.02	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecânico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,13 kg/m3).	M3	20,55		20,55	20,55	1.263,81	25.971,30	-	-	-	25.971,30	25.971,30	100,00%
09.01.03.03	Execução de mucheta de alvenaria para passagem de tubulações, incluindo tela pvc de amarração e reforço, conforme projeto.	M²	41,97		41,971969	41,97	1.514,57	63.566,50	-	-	-	63.569,49	63.569,49	100,00%
09.01.03.04	Marcação de alvenaria de blocos de concreto para bloco 10x20x40, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	563,07		563,06	563,06	9,56	5.382,95	-	-	-	5.382,85	5.382,85	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.02	ALVENARIAS EXTERNAS					-		321.070,92	-	-	-	-	-	
09.02.01	Tijolos Cerâmicos Furado					-		109.800,58	-	-	-	-	-	
09.02.01.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M2	2.900,94		2900,94	2.900,94	37,85	109.800,58	-	-	-	109.800,58	109.800,58	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.02.02	Blocos de Concreto Celular					-		15.918,80	-	-	-	-	-	
09.02.02.01	Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual	M2	223,61		223,61	223,61	71,19	15.918,80	-	-	-	15.918,80	15.918,80	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.02.03	Serviço Sobre Alvenaria					-		195.351,54	-	-	-	-	-	
09.02.03.01	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm	M	1.153,65		1153,65	1.153,65	8,22	9.483,00	-	-	-	9.483,00	9.483,00	100,00%
09.02.03.02	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecânico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,13 kg/m3).	M3	147,07		147,07	147,07	1.263,81	185.868,54	-	-	-	185.868,54	185.868,54	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.03	DIVISÓRIAS					-		279.446,98	-	-	-	-	-	
09.03.01	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)					-		120.228,18	-	-	-	-	-	
09.03.01.01	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similar, conforme projeto.	M2	899,36		899,36	899,36	85,34	88.310,69	-	-	-	76.751,38	76.751,38	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada	
													R\$ 9.131.781,19	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO													Saldo Contrato	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00													CREA 091315-1	
R\$ 2.029.218,81														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
09.03.01.02	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, recheado com lâ de rocha para isolamento térmico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou simililar, conforme projeto.	M2	299,92		299,92	299,92	106,42	31.917,49	-	-	-	31.917,49	31.917,49	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.03.02	DIVISÓRIAS LAMINADA PARA BANHEIROS					-		86.659,23	-	-	-	-	-	
09.03.04.01	Divisória Laminada Neocom Alcopla em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monolítico de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial, incluindo painéis externos com 1,80 m de altura, sem elevação do piso, painéis internos comx 1,52m de altura, elevados 0,27m do piso, todas as portas com 1,53m de altura, elevadas 0,27 m do piso, painéis internos entre vasos e chuveiros até o piso, conforme projeto.	M2	186,15		186,15	186,15	446,71	83.155,07	-	-	-	83.155,07	83.155,07	100,00%
09.03.04.02	Divisória Laminada Neocom Alcoplac tapa vista de lavatório, em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monolítico de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial.	Un	2,00		2	2,00	318,56	637,12	-	-	-	637,12	637,12	100,00%
09.03.04.03	Divisória Laminada Neocom Alcoplac, Tapa vista mictório, em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monolítico de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial.	Un	9,00		8,9996	9,00	318,56	2.867,04	-	-	-	2.866,91	2.866,91	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.03.03	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO					-		72.559,57	-	-	-	-	-	
09.03.06.01	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação, perfis de alumínio e baguetes de borracha.	M2	232,48	41,40		41,40	206,54	72.559,57	5.588,59	1.363,30	8.550,76	-	8.550,76	11,78%
						-						-		
						-						-		
10	ESQUADRIAS					-		546.208,90			12.426,02	-		
10.01	JANELAS					-		352.349,93	-	-	-	-	-	
10.01.01	Fachada Glazing					-		249.988,43	-	-	-	-	-	
10.01.01.01	(J9) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo maxi-ar na cor prata neutra, fixado entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 2,40 x 1,80 m, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	138,24		138,24	138,24	717,08	99.129,14	-	-	-	99.129,14	99.129,14	100,00%
10.01.01.02	(J10) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo maxi-ar na cor prata neutra, fixado entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 12,95 x 1,80 m, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	186,48			-	717,08	133.721,08	-	-	-	-	-	
10.01.01.03	(J11) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo maxi-ar na cor prata neutra, fixado entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 0,95 x 10,58 m, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	23,90		23,9	23,90	717,08	17.138,21	-	-	-	17.138,21	17.138,21	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.01.02	Janelas de Alumínio - (Max-Ar)					-		37.556,40	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
10.01.02.01	(J1) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar com 01 módulo, dimensões de 0,60 x 0,40 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	8,16		8,160288	8,16	654,78	5.343,00	-	-	-	5.343,19	5.343,19	100,00%
10.01.02.02	(J2) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar com 03 módulos, dimensões de 1,80 x 0,40 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	23,04		23,04	23,04	656,30	15.121,15	-	-	-	15.121,15	15.121,15	100,00%
10.01.02.03	(J3) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar com 04 módulos, dimensões de 3,60 x 1,10 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	3,96		3,96	3,96	649,29	2.571,19	-	-	-	2.571,19	2.571,19	100,00%
10.01.02.04	(J5) - Janela em estrutura de alumínio anodizado tipo Maxi-ar com 05 módulos, dimensões de 3,00 x 1,10 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	23,10		23,1	23,10	615,00	14.206,50	-	-	-	14.206,50	14.206,50	100,00%
10.01.02.05	(J6) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar com 02 módulos, dimensões de 1,20 x 0,40 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	0,48		0,48	0,48	655,34	314,56	-	-	-	314,56	314,56	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.01.03	Janelas de Alumínio - (Correr)					-		9.107,05	-	-	-	-	-	
	(J4) - Janela em estrutura de alumínio anodizado com 02 folhas de correr, dimensões de 1,40 x 1,10 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	3,08		3,08	3,08	481,31	1.482,43	-	-	-	1.482,43	1.482,43	100,00%
10.01.03.01	(J14) - Janela em estrutura de alumínio anodizado com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, dimensões de 3,10 x 1,10 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	10,23		10,23	10,23	745,32	7.624,62	-	-	-	7.624,62	7.624,62	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.01.04	Janelas de Alumínio - (Fixa)					-		46.314,23	-	-	-	-	-	
10.01.04.01	(J7) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo fixa com 08 módulos, dimensões de 8,00 x 2,90 m, pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	46,40		46,4	46,40	672,39	31.198,90	-	-	-	31.198,90	31.198,90	100,00%
10.01.04.02	(J8) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo fixa, dimensões de 1,60 x 2,90 m com pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	9,28		9,28	9,28	672,39	6.239,78	-	-	-	6.239,78	6.239,78	100,00%
10.01.04.03	(J13) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo fixa, dimensões de 3,00 x 1,10 m, pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	13,20		13,2	13,20	672,39	8.875,55	-	-	-	8.875,55	8.875,55	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.01.05	Janelas de Alumínio - (Veneziana)					-		9.383,82	-	-	-	-	-	
10.01.05.01	(J12) - Janela em estrutura de alumínio anodizado veneziana fixa, dimensões de 1,20x 0,80 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	5,76		5,76016	5,76	525,41	3.026,36	-	-	-	3.026,45	3.026,45	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
10.01.05.02	(J15) - Janela em estrutura de alumínio anodizado veneziana fixa, dimensões de 3,30 x 1,00 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	9,90		9,89967	9,90	525,41	5.201,56	-	-	-	5.201,39	5.201,39	100,00%
10.01.05.03	(J16) - Janela em estrutura de alumínio anodizado veneziana fixa, dimensões de 2,20 x 1,00 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	2,20		2,19996	2,20	525,41	1.155,90	-	-	-	1.155,88	1.155,88	100,00%
10.02	PORTAS E PORTÕES					-		175.096,69	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.01	Portas de Madeira Semi-oca Lisa					-		58.257,60	-	-	-	-	-	
10.02.01.01	(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	50,00		50	50,00	451,72	23.489,44	-	-	-	22.586,00	22.586,00	100,00%
10.02.01.02	(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	60,00		60	60,00	459,10	31.218,80	-	-	-	27.546,00	27.546,00	100,00%
10.02.01.03	(P5) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 1,00 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	2,00		2	2,00	477,29	954,58	-	-	-	954,58	954,58	100,00%
10.02.01.04	(P8) - Porta de madeira semi - oca, vai-vem, 1,00 x 2,10, 02 folhas, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	1,00		1	1,00	671,06	671,06	-	-	-	671,06	671,06	100,00%
10.02.01.05	(P16) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 1,00 x 2,50, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	2,00	1,00	1	2,00	603,93	1.207,86	373,48	117,51	603,93	603,93	1.207,86	100,00%
10.02.01.06	(P17) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 1,80 x 2,10, 02 folhas, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	1,00			-	715,86	715,86	-	-	-	-	-	
10.02.02	Portas de Madeira Mexicana de Abrir					-		13.846,16	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.02.01	(P3) - Porta de madeira maciça, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, BANHEIROS PNE, conforme projeto arquitetônico	UN	12,00		12	12,00	547,31	6.567,72	-	-	-	6.567,72	6.567,72	100,00%
10.02.02.02	(P4) - Porta de madeira maciça resistente a fogo, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	13,00	13,00		13,00	559,88	7.278,44	4.911,33	1.006,07	7.278,44	-	7.278,44	100,00%
10.02.03	Portas de Alumínio Veneziana					-		7.859,17	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.03.01	(P6) - Porta de alumínio veneziana, de abrir, 0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	1,47		1,47	1,47	415,17	610,30	-	-	-	610,30	610,30	100,00%
10.02.03.02	(P7) - Porta de alumínio veneziana, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	11,76		11,76	11,76	415,17	4.882,40	-	-	-	4.882,40	4.882,40	100,00%
10.02.03.03	(P18) - Porta de alumínio veneziana, de abrir, 1,20 x 2,10, 02 folhas, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	2,52		2,52	2,52	415,17	1.046,23	-	-	-	1.046,23	1.046,23	100,00%
10.02.03.04	(P19) - Porta de alumínio veneziana, abrir, 0,80 x 1,50, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	2,40		2,4	2,40	415,17	996,41	-	-	-	996,41	996,41	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
10.02.03.05	(P20) - Porta de alumínio veneziana, abrir, 0,60 x 1,30, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	0,78		0,78	0,78	415,17	323,83	-	-	-	323,83	323,83	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.04	Portas de Vidro Temperado					-		63.369,06	-	-	-	-	-	
10.02.04.01	(P9) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	8,00			-	1.717,20	18.889,20	-	-	-	-	-	
10.02.04.02	(P10) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	4,00	2,00		2,00	1.766,10	7.064,40	2.609,98	261,72	3.532,20	-	3.532,20	50,00%
10.02.04.03	(P11) - Porta de vidro temperado, de abrir, 1,80 x 2,10, 02 folhas, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	-			-	3.122,75	3.122,75	-	-	-	-	-	100,00%
10.02.04.04	(P12) - Porta de vidro temperado, 02 folhas fixas e 02 folhas de correr, 3,65 x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, com automatização, fixação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	2,00			-	13.456,68	26.913,36	-	-	-	-	-	
10.02.04.05	(P13) - Porta de vidro temperado, 02 folhas fixas e 02 folhas de correr, 2,95 x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, fixação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	1,00			-	3.901,94	3.901,94	-	-	-	-	-	
10.02.04.06	(P21) - Porta de vidro temperado, 02 folhas de correr, 1,85 x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, fixação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	1,00			-	3.477,41	3.477,41	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.05	Portas de Aço Galvanizado					-		31.764,70	-	-	-	-	-	
10.02.05.01	(P15) - Portão em aço galvanizado, de correr, 01 folha, 3,60 x 2,80 m, incluindo ferragens para aplicação, com automatização, fixação em parede de alvenaria, com automatização, conforme projeto arquitetônico	m²	30,24			-	1.050,42	31.764,70	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.03	FERRAGENS E ACESSÓRIOS					-		18.762,28	-	-	-	-	-	
10.03.01	FECHADURAS					-		16.882,90	-	-	-	-	-	
10.03.01.01	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	UN	96,00	6,00	90	96,00	104,98	11.127,88	336,60	175,50	629,88	9.448,20	10.078,08	100,00%
10.03.01.02	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio	UN	1,00		1	1,00	150,06	150,06	-	-	-	150,06	150,06	100,00%
10.03.01.03	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UN	31,00		31	31,00	75,09	2.327,79	-	-	-	2.327,79	2.327,79	100,00%
10.03.01.04	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	UN	13,00		13	13,00	252,09	3.277,17	-	-	-	3.277,17	3.277,17	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.03.02	DOBRADIÇAS					-		1.879,38	-	-	-	-	-	
10.03.03.02	Dobradiça em ferro cromado 3x3", sem anéis	UN	6,00		6	6,00	36,73	220,38	-	-	-	220,38	220,38	100,00%
10.03.03.03	Dobradiça em aço zincado 3x3", sem anéis	UN	100,00	23,00	77	100,00	16,59	1.659,00	155,02	155,25	381,57	1.277,43	1.659,00	100,00%
						-						-	-	
						-						-	-	
11	VIDROS					-		100.128,91			7.561,55	-		
11.01	VIDROS					-		95.425,97	-	-	-	-	-	
11.01.01	Vidro fantasia tipo cancelado, espessura 4mm	M2	31,68		31,681408	31,68	60,97	1.931,53	-	-	-	1.931,62	1.931,62	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
11.01.02	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	M2	55,68	39,61	14,07	53,68	190,90	10.629,31	5.716,12	431,35	7.561,55	2.685,96	10.247,51	96,41%
11.01.03	Vidro incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação, perfis de alumínio e baguetes de borracha.	M2	53,57		53,57	53,57	138,06	7.395,87	-	-	-	7.395,87	7.395,87	100,00%
11.01.04	Vidro laminado cool lite 8 mm, sendo 4+4, cor prata neutro.	m²	327,02		327,02	327,02	216,48	75.469,26	-	-	-	70.793,29	70.793,29	93,80%
11.02	PELÍCULAS					-		4.702,94	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11.02.01	Película Fumê da 3M ou similar.	m²	85,82		68,656	68,66	54,80	4.702,94	-	-	-	3.762,35	3.762,35	80,00%
						-						-		
12	COBERTURA					-		134.507,38			-	-		
12.01	TELHAS					-		110.323,74	-	-	-	-	-	
12.01.01	Telha de Aço - Termoroof PUR 9003 0,43/ GVL 0,43 30 mm com acessórios telha de aço (cumeeira estampada, rufo de topo, rufo lateral de alvenaria, espigão, pingadeira, parafusos para fixação) Incluso frete até o local da obra	m²	688,19		688,19	688,19	160,31	110.323,74	-	-	-	110.323,74	110.323,74	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.02	CALHAS PLUVIAIS					-		3.325,43	-	-	-	-	-	
12.02.01	Calha em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 33 cm, com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, conforme projeto.	M	30,30		30,3	30,30	109,75	3.325,43	-	-	-	3.325,43	3.325,43	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.03	RUFOS DE VEDAÇÃO					-		20.858,21	-	-	-	-	-	
12.03.01	Rufo em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,25 m com pingadeira em ambos os lados, fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, instalados sobre a platibanda, incluindo selante de silicone, conforme projeto.	M	241,95		241,95	241,95	59,62	14.425,06	-	-	-	14.425,06	14.425,06	100,00%
12.03.02	Contra rufo em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,50 m com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, instalados sobre junto à alvenaria sobre a cobertura, sendo que 5 cm serão embutidos na mesma, incluindo selante de silicone, conforme projeto.	M	73,80		73,8	73,80	87,17	6.433,15	-	-	-	6.433,15	6.433,15	100,00%
						-						-		
						-						-		
13	REVESTIMENTOS					-		402.065,62			-	-		
13.01	CHAPISCO E REBOCO INTERNO					-		174.199,67	-	-	-	-	-	
13.01.01	Paredes Internas					-		126.509,12	-	-	-	-	-	
13.01.01.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	3.927,63		3927,63	3.927,63	5,01	19.677,43	-	-	-	19.677,43	19.677,43	100,00%
13.01.01.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M2	3.927,63		3927,6341	3.927,63	23,30	91.513,78	-	-	-	91.513,87	91.513,87	100,00%
	Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada no traço 1:4:5.	M	1.090,95		1090,965	1.090,97	13,80	15.055,11	-	-	-	15.055,32	15.055,32	100,00%
13.01.01.03	Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa sika1 ou equivalente	L	72,00		72	72,00	3,65	262,80	-	-	-	262,80	262,80	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.01.02	Tetos Internos					-		47.690,55	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada	
													R\$ 9.131.781,19	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00													Saldo Contrato	
													R\$ 2.029.218,81	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
13.01.02.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	1.397,73		1397,73	1.397,73	8,72	12.188,21	-	-	-	12.188,21	12.188,21	100,00%
13.01.02.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	1.397,73		1397,73	1.397,73	25,40	35.502,34	-	-	-	35.502,34	35.502,34	100,00%
						-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.02	CHAPISCO E REBOCO EXTERNO					-		122.018,74	-	-	-	-	-	
13.02.01	Paredes Externas					-		117.551,42	-	-	-	-	-	
13.02.01.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	3.859,07		3859,07	3.859,07	5,01	19.333,94	-	-	-	19.333,94	19.333,94	100,00%
13.02.01.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	3.859,07		3859,106366	3.859,11	25,40	98.020,38	-	-	-	98.021,30	98.021,30	100,00%
13.02.01.03	Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa sika1 ou equivalente	L	54,00		53,9974	54,00	3,65	197,10	-	-	-	197,09	197,09	100,00%
						-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.02.02	Tetos Externos					-		4.467,32	-	-	-	-	-	
13.02.02.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	130,93		130,933359	130,93	8,72	1.141,71	-	-	-	1.141,74	1.141,74	100,00%
13.02.02.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	130,93		130,933359	130,93	25,40	3.325,62	-	-	-	3.325,71	3.325,71	100,00%
						-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.03	REVESTIMENTO CERÂMICO					-		105.847,21	-	-	-	-	-	
12.03.01	Azulejo cerâmico dimensões de 30 x 40 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	M2	1.723,65		1723,65	1.723,65	48,44	105.847,21	-	-	-	83.493,61	83.493,61	100,00%
						-		-				-		
						-		-				-		
14	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ					-		547.511,87			134.627,98	-		
14.01	REGULARIZAÇÃO DO PISO BASE					-		133.592,63	-	-	-	-	-	
14.01.01	Regularização do contra-piso ou piso base com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com espessura mínima de 5 cm.	M2	4.575,13		4575,13	4.575,13	28,44	133.592,63	-	-	-	130.116,70	130.116,70	100,00%
						-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.02	PISOS CIMENTADOS					-		44.716,95	-	-	-	-	-	
14.02.02	Piso cimentado liso (alisamento mecânico), traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo mecânico.	M2	1.339,00		1339,00125	1.339,00	32,74	44.716,95	-	-	-	43.838,90	43.838,90	100,00%
						-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.03	PISOS CERÂMICOS					-		26.932,49	-	-	-	-	-	
14.03.01	Piso cerâmico com resistência à abrasão pei-5, dimensões 31 x 31 cm, referência "cargo plus white" da eliane ou similar	M2	395,81		395,8099982	395,81	65,34	26.932,49	-	-	-	25.862,23	25.862,23	100,00%
						-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.04	PISOS EM PORCELANATO					-		121.929,73	-	-	-	-	-	
14.04.01	Piso porcelanato anti derrapante pei 5 marca portobello, linha d'ampezzo, mod. d'ampezzo bianco 60x60 ext bold	M2	1.197,15			-	101,85	121.929,73	-	-	-	-	-	
						-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.05	PISOS VINÍLICOS					-		96.164,87	-	-	-	-	-	
14.05.01	Piso Vinílico Tarket Fademac Paviflex linha Thru - Cor Âmbar - Em placas 30 cm x 30 cm x 2 mm	M2	660,44	594,40		594,40	68,28	96.164,87	30.793,87	2.200,81	40.585,36	-	40.585,36	90,00%
						-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.06	PISOS ELEVADO					-		110.617,64	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
14.06.01	Piso Elevado ACECOFLOOR em placas CC1000 60x60cm, composta por uma chapa superior de aço carbono de alta dureza laminado fina frio não oleado e a chapa inferior em aço carbono laminado fina frio não oleado com enchimento em argamassa especial a base de cimento livre de resíduos, espuma expandida, plastificante e reciclados de fibras longas. Ref.	m²	268,78	266,78		266,78	352,51	110.617,64	63.787,10	12.669,38	94.042,62	-	94.042,62	99,26%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.07	RODAPE					-		13.557,56	-	-	-	-	-	
14.07.01	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto.	m	635,61		635,61	635,61	21,33	13.557,56	-	-	-	13.557,56	13.557,56	100,00%
						-						-		
						-						-		
15	ACABAMENTOS EM GRANITO					-		34.348,56			-	-		
15.01	SOLEIRAS EM GRANITO					-		7.585,95	-	-	-	-	-	
15.01.01	Soleira de granito cinza Corumbá, largura 15cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante	M	77,25		77,25	77,25	98,20	7.585,95	-	-	-	7.585,95	7.585,95	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
15.02	PEITORIL EM GRANITO					-		14.877,30	-	-	-	-	-	
15.02.01	Peitoril de granito cinza Corumbá, largura 15cm, espessura 3cm, com canto arredondado, assentado com argamassa colante	M	151,50		151,505	151,51	98,20	14.877,30	-	-	-	14.877,79	14.877,79	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
15.03	VISTA E FORRA DAS PORTAS DOS ELEVADORES					-		11.885,31	-	-	-	-	-	
15.03.01	Vista com largura de 15 cm em granito na cor cinza Corumbá, espessura de 2 mm, acabamento das bordas arredondado, para acabamento das portas dos elevadores.	M	68,40		45,828	45,83	97,95	6.699,78	-	-	-	4.488,85	4.488,85	67,00%
15.03.02	Forra com largura de 15 cm em granito na cor cinza Corumbá, espessura de 2 mm, para acabamento das portas dos elevadores.	M	63,00		42,21	42,21	82,31	5.185,53	-	-	-	3.474,31	3.474,31	67,00%
						-						-		
						-						-		
16	PINTURA					-		262.632,70			24.744,59	-		
16.01	PINTURA INTERNA					-		193.956,44	-	-	-	-	-	
16.01.01	Selador em Paredes					-		20.426,32	-	-	-	-	-	
16.01.01.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suviniil ou similar.	M2	5.903,56	1100,00	4687,2104	5.787,21	3,46	20.426,32	704,00	2.387,00	3.806,00	16.217,75	20.023,75	98,03%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.02	Emassamento em Paredes					-		21.619,32	-	-	-	-	-	
16.01.02.01	Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica da Coral, Renner, Suviniil ou similar.	M2	1.847,36		1847,36	1.847,36	11,23	21.619,32	-	-	-	20.745,85	20.745,85	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.03	Pintura em Paredes					-		85.306,44	-	-	-	-	-	
16.01.03.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acetinada na cor palha, referência 844 da linha Decora da Coral ou similar	M2	5.903,56	582,58	3495,468	4.078,05	14,45	85.306,44	2.272,05	4.573,24	8.418,25	50.509,51	58.927,76	69,08%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.04	Selador em Tetos					-		4.836,15	-	-	-	-	-	
16.01.04.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suviniil ou similar.	M2	1.397,73		1397,73	1.397,73	3,46	4.836,15	-	-	-	4.836,15	4.836,15	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.05	Pintura em Tetos					-		20.197,20	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENT0

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 453.492,29

Medição Acumulada

R\$ 9.131.781,19

Saldo Contrato

R\$ 2.029.218,81**VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
16.01.05.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica fosca na cor branco/branco da marca Coral, Renner, Suviniil ou similar.	M2	1.397,73	139,77	838,638	978,41	14,45	20.197,20	545,11	1.097,22	2.019,72	12.118,32	14.138,04	70,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.06	Pintura em Pisos					-		18.643,47	-	-	-	-	-	
16.01.06.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta específica para piso (Novacor Piso Ultra) na cor 41-Cinza da marca Sherwin Williams ou similar, incluindo lixamento e limpeza do piso.	M2	1.365,82			-	10,50	14.341,11	-	-	-	-	-	
16.01.06.02	Demarcação de vagas dos estacionamentos e do Bicletário com aplicação de 03 (três) demãos de tinta Novacor Piso Ultra da Sherwin Williams na cor Amarelo Demarcação ou similar	M	666,00			-	6,46	4.302,36	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.07	Esmalte Sintético					-		19.414,98	-	-	-	-	-	
16.01.07.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo branco para madeiras e 02 (duas) demãos de esmalte sintético acetinado na cor branco	M2	1.020,23	255,06	510,10534	765,16	19,03	19.414,98	1.833,86	2.111,88	4.853,74	9.707,30	14.561,05	75,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.08	Esmalte Sintético					-		3.512,55	-	-	-	-	-	
16.01.08.01	Aplicação de 01 demão de fundo catalisador epóxi	M2	116,89		70,134	70,13	9,31	1.088,25	-	-	-	652,95	652,95	60,00%
16.01.08.02	Aplicação de 02 demãos de epóxi na cor branco gelo da marca Coral, Renner, Suviniil ou similar.	M2	116,89		70,134	70,13	20,74	2.424,30	-	-	-	1.454,58	1.454,58	60,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.02	PINTURA EXTERNA					-		68.676,26	-	-	-	-	-	
16.02.01	Selador em Paredes					-		12.866,11	-	-	-	-	-	
16.02.01.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suviniil ou similar.	M2	3.718,53		3569,6	3.569,60	3,46	12.866,11	-	-	-	12.350,82	12.350,82	95,99%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.02.03	Pintura em Paredes					-		53.732,76	-	-	-	-	-	
16.02.03.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acetinada na cor Palha (referência 844) e Cinza Claro (referência 015) linha Decora da marca Coral ou similar.	M2	3.718,53	372,00	2974,8226	3.346,82	14,45	53.732,76	1.450,80	2.920,20	5.375,40	42.986,19	48.361,59	90,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.02.04	Selador em Tetos					-		401,33	-	-	-	-	-	
16.02.04.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suviniil ou similar.	M2	115,99	5,80	110,19	115,99	3,46	401,33	3,71	12,58	20,07	381,26	401,32	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.02.05	Pintura em Tetos					-		1.676,06	-	-	-	-	-	
16.02.05.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acetinada na cor Palha (referência 844).	M2	115,99	17,40	92,7895	110,19	14,45	1.676,06	67,85	136,58	251,41	1.340,81	1.592,22	95,00%
						-			-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	
17	FORROS					-		232.252,96			-	-		
17.01	FORRO DE FIBROMINERAL					-		218.547,25	-	-	-	-	-	
17.01.01	O forro em fibra mineral será composto por placas modulares removíveis de 625 x 625 mm com 16 mm de espessura, linha Georgian da Armstrong ou similar, com acabamento de superfície através da aplicação de tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica.	M2	2.163,34		1665,7668	1.665,77	80,76	195.570,84	-	-	-	134.527,33	134.527,33	77,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada	
													R\$ 9.131.781,19	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO													Saldo Contrato	
CREA 091315-1													R\$ 2.029.218,81	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
17.01.02	O forro em fibra mineral será composto por placas modulares removíveis de 625 x 625 mm com 16 mm de espessura, linha Georgian da Armstrong ou similar, com acabamento de superfície através da aplicação de tinta vinilica à base de látex aplicada em fábrica, com lâ de rocha para isolamento acústico.	M2	223,68		223,68	223,68	102,72	22.976,41	-	-	-	22.976,41	22.976,41	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.02	FORRO DE PVC					-		13.705,71	-	-	-	-	-	
17.02.01	Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m,liso, (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte)	M2	400,05		400,05	400,05	34,26	13.705,71	-	-	-	13.705,71	13.705,71	100,00%
						-						-		
						-						-		
18	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS					-		134.934,27			12.346,74	-		
18.01	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada					-		22.868,16	-	-	-	-	-	
18.01.01	Vaso sanitário com caixa acoplada e botão de duplo acionamento, modelo P111 - linha Izy da marca Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	42,00		42	42,00	401,48	16.862,16		-	-	16.862,16	16.862,16	100,00%
18.01.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	42,00		42	42,00	8,75	367,50	-	-	-	367,50	367,50	100,00%
18.01.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	42,00			-	38,06	1.598,52	-	-	-	-	-	
18.01.04	Engate Flexível Metálico - 1/2" x 40cm	Un	42,00		42	42,00	41,19	1.729,98	-	-	-	1.729,98	1.729,98	100,00%
18.01.05	Porta papel higiênico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	42,00			-	55,00	2.310,00	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.02	Vaso Sanitário PNE					-		13.485,60	-	-	-	-	-	
18.02.01	Vaso sanitário, linha Vogue Plus Confort, cor branco gelo, modelo P510 ou similar, conforme exigências da ABNT NBR 9050:2004, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00		12	12,00	532,67	6.392,04	-	-	-	6.392,04	6.392,04	100,00%
18.02.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	12,00		12	12,00	8,75	105,00	-	-	-	105,00	105,00	100,00%
18.02.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	12,00			-	38,06	456,72	-	-	-	-	-	
18.02.04	Conjunto de ligação cromado para vaso sanitário (espude, canopla e tubo)	Un	12,00		12	12,00	24,86	298,32	-	-	-	298,32	298,32	100,00%
18.02.05	Porta papel higiênico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	12,00			-	55,00	660,00	-	-	-	-	-	
18.02.06	Caixa Montana com acabamento Montreal		12,00		12	12,00	464,46	5.573,52	-	-	-	5.573,52	5.573,52	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.03	Mictório					-		8.042,65	-	-	-	-	-	
18.03.01	Mictório no modelo M711 na cor branco gelo da marca Deca ou similar, fixado na parede com parafusos e tubo de ligação cromado específico, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	11,00		11	11,00	469,13	5.160,43	-	-	-	5.160,43	5.160,43	100,00%
18.03.02	Válvula para mictório Decamatic Eco cromada com fechamento automático vertical, modelo 2572, da Deca ou similar.	Un	11,00		11	11,00	262,02	2.882,22	-	-	-	2.882,22	2.882,22	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.04	Cuba de Louça para Banheiro					-		52.912,82	-	-	-	-	-	
18.04.01	Cuba em louça oval para banheiros do tipo embutir, na cor branco gelo, modelo L37 da marca Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	43,00		43	43,00	77,44	3.329,92	-	-	-	3.329,92	3.329,92	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
18.04.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	43,00		43	43,00	229,75	9.879,25	-	-	-	9.879,25	9.879,25	100,00%
18.04.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	43,00			-	139,69	6.006,67	-	-	-	-	-	
18.04.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	43,00		43	43,00	37,64	1.618,52	-	-	-	1.618,52	1.618,52	100,00%
18.04.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	43,00		43	43,00	36,66	1.576,38	-	-	-	1.576,38	1.576,38	100,00%
18.04.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	43,00			-	50,65	2.177,95	-	-	-	-	-	
18.04.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	43,00			-	57,66	2.479,38	-	-	-	-	-	
18.04.08	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	41,50		41,5	41,50	262,61	10.898,32	-	-	-	10.898,32	10.898,32	100,00%
18.04.09	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 15,0 cm	m²	8,78		8,78	8,78	262,61	2.305,72	-	-	-	2.305,72	2.305,72	100,00%
18.04.10	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	43,00	30,00		30,00	293,97	12.640,71	5.019,00	2.151,00	8.819,10	-	8.819,10	69,77%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.05	Lavatório em Louça PNE					-		18.131,04	-	-	-	-	-	
18.05.01	Lavatório em louça na cor branco gelo, modelo L76 - linha Vogue Plus da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00		12	12,00	664,90	7.978,80	-	-	-	7.978,80	7.978,80	100,00%
18.05.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00		12	12,00	229,75	2.757,00	-	-	-	2.757,00	2.757,00	100,00%
18.05.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	12,00			-	139,69	1.676,28	-	-	-	-	-	
18.05.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	12,00		12	12,00	37,64	451,68	-	-	-	451,68	451,68	100,00%
18.05.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	12,00		12	12,00	36,66	439,92	-	-	-	439,92	439,92	100,00%
18.05.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	12,00			-	50,65	607,80	-	-	-	-	-	
18.05.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	12,00			-	57,66	691,92	-	-	-	-	-	
18.05.08	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	12,00	12,00		12,00	293,97	3.527,64	2.007,60	860,40	3.527,64	-	3.527,64	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.06	Cuba de Aço Inox					-		15.292,14	-	-	-	-	-	
18.06.01	Cuba de embutir em aço inox, linha "Retangular BL" (cód. 94020107) com dimensões de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00		8	8,00	266,73	2.133,84	-	-	-	2.133,84	2.133,84	100,00%
18.06.02	Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica móvel - linha Izy da Deca ou similar	Un	8,00		8	8,00	324,74	2.597,92	-	-	-	2.597,92	2.597,92	100,00%
18.06.03	Sifão cromado para pia 1" x 1.1/2"	Un	8,00			-	138,19	1.105,52	-	-	-	-	-	
18.06.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	8,00		8	8,00	37,64	301,12	-	-	-	301,12	301,12	100,00%
18.06.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	8,00		8	8,00	36,66	293,28	-	-	-	293,28	293,28	100,00%
18.06.06	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	31,59		31,59	31,59	262,61	8.295,85	-	-	-	8.295,85	8.295,85	100,00%
18.06.07	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 0,06 cm	m²	2,15		2,15	2,15	262,61	564,61	-	-	-	564,61	564,61	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.07	Chuveiro Elétrico					-		477,54	-	-	-	-	-	
18.07.01	Chuveiro elétrico com acabamento cromado, modelo "Tradição" da Lorenzetti ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	3,00			-	159,18	477,54	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.08	Tanque em Louça					-		3.724,32	-	-	-	-	-	
18.08.01	Tanque com dimensões de 510 x 535 mm, volume total de 30 litros, modelo TQ 02 B com coluna CT 05 da marca Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	6,00			-	457,93	2.747,58	-	-	-	-	-	
18.08.02	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	6,00			-	75,50	453,00	-	-	-	-	-	
18.08.03	Sifão plástico para tanque 1" x 1.1/2"	Un	6,00			-	16,85	101,10	-	-	-	-	-	
18.08.04	Engate ou rabicho flexível de plástico (PVC ou ABS) branco 1/2" x 40 cm	Un	6,00			-	13,44	80,64	-	-	-	-	-	
18.08.05	Válvula para tanque em latão cromada com tampa de plástico,com ladrão.	Un	6,00			-	57,00	342,00	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
19	ELEVADORES					-		174.720,00			-	-		
19.01	Elevador - Modelo GEN-2 - Sem casa de máquinas, incluindo instalação.	Un	2,00		1	1,00	87.360,00	174.720,00	-	-	-	87.360,00	87.360,00	50,00%
						-						-		
						-						-		
20	ACESSIBILIDADE					-		54.998,92			-	-		
20.01	PLACAS TÁTEIS					-		8.218,58	-	-	-	-	-	
20.01.01	Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada no batente da porta.	Un	52,00			-	28,96	1.505,92	-	-	-	-	-	
20.01.02	Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada na parede.	Un	31,00			-	127,42	3.950,02	-	-	-	-	-	
20.01.03	Placa de informação em Braille 30,0 x 20,7 m em aço inox, instalada na parede do elevador indicando instruções de uso, posição de embarque e pavimentos atendidos.	Un	12,00			-	230,22	2.762,64	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.02	SINALIZAÇÃO ESCADA					-		1.645,25	-	-	-	-	-	
20.02.01	Placa autoadesiva de piso para sinalização de espaço reservado a cadeirantes com símbolo S.I.A. (cadeirante) de 1,20 x 0,80 m	Un	5,00			-	329,05	1.645,25	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.03	BARRAS DE APOIO					-		5.007,66	-	-	-	-	-	
20.03.01	Sinalização visual dos degraus das escadas com fita (Total Walk) fotoluminescente na cor amarela, de 3 x 20 cm	Un	352,00			-	5,73	2.016,96	-	-	-	-	-	
20.03.02	Placa tátil em Braille/relevo em chapa de aço inox 10 x 3 m, instalada no corrimão, informando o número do pavimento.	Un	30,00			-	58,35	1.750,50	-	-	-	-	-	
20.03.03	Anel em textura em borracha flexível preto para corrimão até 2.1/2", instalado 1,00 antes das extremidades do mesmo.	Un	30,00			-	41,34	1.240,20	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.04	BARRAS DE APOIO					-		15.793,80	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada	
													R\$ 9.131.781,19	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO													Saldo Contrato	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00													CREA 091315-1	
R\$ 2.029.218,81														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
20.04.01	Barra de apoio reta para sanitário acessível em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 80 cm, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	24,00			-	238,53	5.724,72	-	-	-	-	-	
20.04.02	Barra de apoio para lavatório acessível em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 180°, para contorno do lavatório de canto, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	12,00			-	636,05	7.632,60	-	-	-	-	-	
20.04.03	Puxador horizontal reto em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 40 cm para abertura da porta do banheiro PNE, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	12,00			-	203,04	2.436,48	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.05	REVESTIMENTO RESISTENTE À IMPACTOS					-		7.078,32	-	-	-	-	-	
20.05.01	Proteção das portas em chapa de aço inox AISI 304 polido de 0,80 x 0,40 cm da Total Acessibilidade ou similar.	Un	24,00			-	294,93	7.078,32	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.06	PISO TÁTIL					-		17.255,31	-	-	-	-	-	
20.06.01	Piso tátil direcional em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente,	m²	28,38			-	234,45	6.653,69	-	-	-	-	-	
20.06.02	Piso tátil alerta em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente,	m²	30,56			-	234,45	7.164,79	-	-	-	-	-	
20.06.03	Piso tátil de direção em placas de concreto 45 x 45 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor vermelho, assentado com argamassa colante.	m²	42,32			-	69,84	2.955,63	-	-	-	-	-	
20.06.04	Piso tátil de alerta em placas de concreto 45 x 45 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor vermelho, assentado com argamassa colante.	m²	6,89			-	69,84	481,20	-	-	-	-	-	
						-						-		
21	COMUNICAÇÃO VISUAL					-		75.883,62			-	-		
21.01	PLACAS					-		30.473,25				-		
21.01.01	Placa de Porta					-		16.598,85				-		
21.01.01.01	(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMA em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	113,00			-	110,70	12.509,10	-	-	-	-	-	
21.01.01.02	(P-PO 200) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 17,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	35,00			-	116,85	4.089,75	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.01.02	Placa de Parede					-		6.789,60	-	-	-	-	-	
21.01.02.01	(P-PA 100) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00			-	184,50	2.214,00	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENT0

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 453.492,29

Medição Acumulada

R\$ 9.131.781,19

Saldo Contrato

R\$ 2.029.218,81**VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
21.01.02.02	(P-PA 100) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 90,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	5,00			-	184,50	922,50	-	-	-	-	-	
21.01.02.03	(P-PA 200) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0 x 22,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	11,00			-	172,20	1.894,20	-	-	-	-	-	
21.01.02.04	(P-PA 300) - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	17,00			-	36,90	627,30	-	-	-	-	-	
21.01.02.04	(P-PA 400) - Placa de parede confeccionada através de dois painéis, 01 de 20 x 20 cm e 20 x 7 cm, em PVC expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicação da Numeração de Pavimento em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00			-	36,90	295,20	-	-	-	-	-	
21.01.02.05	(P-PA 600) - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 47 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00			-	79,95	639,60	-	-	-	-	-	
21.01.02.06	(P-PA 700) - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 49 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação na grade, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00			-	116,85	116,85	-	-	-	-	-	
21.01.02.07	(P-PA 800) - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 47 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação na grade, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00			-	79,95	79,95	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.01.03						-		7.084,80	-	-	-	-	-	
21.01.03.01	(P-TE 100) - Placa de teto confeccionada através de 02 painéis, 01 de 100,0 x 30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com suporte, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	16,00			-	442,80	7.084,80	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.02	PELÍCULAS					-		4.073,00	-	-	-	-	-	
21.02.01	Película de Porta					-		1.574,40	-	-	-	-	-	
21.02.01.01	(PL-PO 100) - Película de porta confeccionada através de adesivo de fundo com dimensões de 55,0 x 36,0 cm, com aplicação de textos e pictograma em vinil adesivo, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	16,00			-	98,40	1.574,40	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.02.02	Película de Vidro					-		1.435,72	-	-	-	-	-	
21.02.02.01	(PL-VD 100) - Película de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de película jateada com largura de 12,0 cm, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	m	28,00			-	43,05	1.205,40	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
21.02.02.02	Película de vidro de 1,30 x 1,50 m jateada com o brasão do TRT, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00			-	230,32	230,32	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.02.03	Película Lisa					-		1.062,88	-	-	-	-	-	
21.02.03.01	Película de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de película jateada com largura de 12,0 cm, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	m	91,47			-	11,62	1.062,88	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.03	QUADRO DE PAREDE					-		18.253,01	-	-	-	-	-	
21.03.01	(QD-PA 301, 303 e 304) - Quadro de parede de 1,00 x 0,98m em chapa de MDF cru 15 mm com cantoneiras metálicas 2" x 2" em alumínio anodizado, chapa de MDF 18 mm sobreposta, revestida em Fórmica para conformação da moldura lateral, com letreiro em vinil adesivo e feltro 2 mm sobre chapa de isopor para fixação de documentos, incluindo fixação do mesmo na parede, fixadores para os documentos e instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	19,00			-	922,49	17.527,31	-	-	-	-	-	
21.03.02	(QD-PA 302) - Quadro de parede em chapa de 0,78 x 0,45 m em MDF cru 15 mm com cantoneiras metálicas 2" x 2" em alumínio anodizado, chapa de MDF 18 mm sobreposta, revestida em Fórmica para conformação da moldura lateral, com letreiro em vinil adesivo e feltro 2 mm sobre chapa de isopor para fixação de documentos, incluindo fixação do mesmo na parede, fixadores para os documentos e instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	2,00			-	362,85	725,70	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.04	PAINEL DE PAREDE					-		7.884,20	-	-	-	-	-	
21.04.01	(PN-PA 100) - Painei de parede com fundo de PVC expandido, dimensões de 67,0 x 75,0 cm e 06 painéis de 62,5 x 9,0 cm cada sobrepostos, com aplicação de TEXTOS em vinil adesivo, incluindo fixação através de buchas e parafusos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00			-	491,99	5.903,88	-	-	-	-	-	
21.04.02	(PN-PA 200) - Painei de parede dobrado com dimensão de 2,10 x 0,27 m frontal e 2,10 x 0,10 m de fundo, em chapa de PVC pintada, com aplicação de TEXTOS em vinil adesivo, incluindo fixação através de buchas e parafusos, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	4,00			-	495,08	1.980,32	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.05	TOTÊM					-		9.286,50	-	-	-	-	-	
21.05.01	Totem com estrutura metálica triangular de 0,60 x 0,60 x 0,62 m, h = 3,61 m, revestido de ACM alumínio composto, com 02 chapas de alumínio de 0,80 x 3,00 m atravessando horizontalmente a estrutura com a inscrição 'FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ' e brasão do TRT, incluindo sapata e instalação in loco, conforme projeto e memorial descritivo.	Cj.	1,00			-	9.286,50	9.286,50	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
21.06	LETREIROS E BRASÃO					-		5.913,66	-	-	-	-	-	
21.06.01	Letreiro em caixa em aço galvanizado com pintura na cor preto, com inscrição 'JUSTIÇA DO TRABALHO' 'FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ', altura das letras de 35,0 cm e altura da caixa de 30 mm, incluindo fixação na fachada, conforme projeto e memorial descritivo.	Cj.	1,00			-	5.833,71	5.833,71	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
21.06.02	Chapa de aço inox de 0,77 x 0,73 m com brasão do TRT serigrafado, fixado na fachada, conforme projeto e memorial descritivo.	Cj.	1,00			-	79,95	79,95	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-		197.510,01			2.473,50	-		
22.01	Escavação e Reaterro					-		7.943,69				-		
22.01.01	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	M3	139,23		139,229	139,23	19,57	2.724,73	-	-	-	2.724,71	2.724,71	100,00%
22.01.02	Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento	M3	42,24		42,242	42,24	9,79	413,53	-	-	-	413,55	413,55	100,00%
22.01.03	Reaterro manual de valas	M3	132,74		132,742	132,74	31,73	4.211,84	-	-	-	4.211,90	4.211,90	100,00%
22.01.04	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	M3	35,52		35,518896	35,52	14,42	512,20	-	-	-	512,18	512,18	100,00%
22.01.05	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3/11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3.	M3	13,21		13,210358	13,21	1,28	16,91	-	-	-	16,91	16,91	100,00%
22.01.06	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	M3	13,21		13,209605	13,21	4,88	64,46	-	-	-	64,46	64,46	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.02	Sistema de Água Fria					-		16.060,14	-	-	-	-	-	
22.02.01	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M	832,76		832,76	832,76	5,67	4.721,75	-	-	-	4.721,75	4.721,75	100,00%
22.02.02	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	110,44		110,44	110,44	9,54	1.053,60	-	-	-	1.053,60	1.053,60	100,00%
22.02.03	Tubo de pvc soldável, sem conexões 40mm - fornecimento e instalação	M	51,57		51,57	51,57	11,70	603,37	-	-	-	603,37	603,37	100,00%
22.02.04	Tubo de pvc soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação	M	26,92		26,92	26,92	13,99	376,61	-	-	-	376,61	376,61	100,00%
22.02.05	Tubo de pvc soldável, sem conexões 60mm - fornecimento e instalação	M	12,14		12,14	12,14	25,76	312,73	-	-	-	312,73	312,73	100,00%
22.02.06	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	10,81	32,43	-	-	-	32,43	32,43	100,00%
22.02.07	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	17,18	34,36	-	-	-	34,36	34,36	100,00%
22.02.08	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	22,13	44,26	-	-	-	44,26	44,26	100,00%
22.02.09	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 60mmx2" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	36,95	73,90	-	-	-	73,90	73,90	100,00%
22.02.10	Adaptador pvc soldável com flange livre para caixa d'água- 75 mm x 2.1/2", incluindo adesivo de pvc, fita veda-rosca, solução limpadora e instalação.	Un	3,00		3	3,00	16,63	49,89	-	-	-	49,89	49,89	100,00%
22.02.11	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro - 25 x 3/4"	Un	141,00		141	141,00	5,57	785,37	-	-	-	785,37	785,37	100,00%
22.02.12	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro - 32 x 1"	Un	10,00		10	10,00	6,30	63,00	-	-	-	63,00	63,00	100,00%
22.02.13	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro - 40 x 1.1/4"	Un	2,00		2	2,00	7,33	14,66	-	-	-	14,66	14,66	100,00%
22.02.14	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro - 60 x 2"	Un	4,00		4	4,00	14,07	56,28	-	-	-	56,28	56,28	100,00%
22.02.15	Bucha de redução pvc soldável curta - 32 x 25 mm	Un	11,00		11	11,00	3,57	39,27	-	-	-	39,27	39,27	100,00%
22.02.16	Bucha de redução pvc soldável curta - 40 x 32 mm	Un	6,00		6	6,00	5,98	35,88	-	-	-	35,88	35,88	100,00%
22.02.17	Bucha de redução pvc soldável curta - 50 x 40 mm	Un	4,00		4	4,00	7,65	30,60	-	-	-	30,60	30,60	100,00%
22.02.18	Redução de pvc soldável água fria 60x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	19,09	19,09	-	-	-	19,09	19,09	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.02.19	Redução de pvc soldável água fria 40x25mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	6,14	30,70	-	-	-	30,70	30,70	100,00%
22.02.20	Redução de pvc soldável água fria 50x25mm - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	7,64	15,28	-	-	-	15,28	15,28	100,00%
22.02.21	Redução de pvc soldável água fria 50x32mm - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	8,12	16,24	-	-	-	16,24	16,24	100,00%
22.02.22	Redução de pvc soldável água fria 60x40mm - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	15,74	31,48	-	-	-	31,48	31,48	100,00%
22.02.23	Cap pvc soldável - 25 mm	Un	13,00		13	13,00	2,90	37,70	-	-	-	37,70	37,70	100,00%
22.02.24	Joelho pvc soldável 45º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	28,00		28	28,00	6,26	175,28	-	-	-	175,28	175,28	100,00%
22.02.25	Joelho pvc soldável 45º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	7,71	15,42	-	-	-	15,42	15,42	100,00%
22.02.26	Joelho pvc soldável 45º água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	10,93	65,58	-	-	-	65,58	65,58	100,00%
22.02.27	Joelho pvc soldável 45º água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	11,93	11,93	-	-	-	11,93	11,93	100,00%
22.02.28	Joelho pvc soldável 45º água fria 60mm - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	22,14	88,56	-	-	-	88,56	88,56	100,00%
22.02.29	Joelho pvc soldável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	322,00		322	322,00	5,68	1.828,96	-	-	-	1.828,96	1.828,96	100,00%
22.02.30	Joelho pvc soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	38,00		38	38,00	6,61	251,18	-	-	-	251,18	251,18	100,00%
22.02.31	Joelho pvc soldável 90º água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	27,00		27	27,00	10,10	272,70	-	-	-	272,70	272,70	100,00%
22.02.32	Joelho pvc soldável 90º água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	10,87	65,22	-	-	-	65,22	65,22	100,00%
22.02.33	Joelho pvc soldável 90º água fria 60mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	25,83	129,15	-	-	-	129,15	129,15	100,00%
22.02.34	Joelho 90º pvc soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	129,00		129	129,00	12,94	1.669,26	-	-	-	1.669,26	1.669,26	100,00%
22.02.35	Luva pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	284,00		284	284,00	3,39	962,76	-	-	-	962,76	962,76	100,00%
22.02.36	Luva pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	41,00		41	41,00	4,55	186,55	-	-	-	186,55	186,55	100,00%
22.02.37	Luva pvc soldável água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00		19	19,00	6,80	129,20	-	-	-	129,20	129,20	100,00%
22.02.38	Luva pvc soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	10,00		10	10,00	7,29	72,90	-	-	-	72,90	72,90	100,00%
22.02.39	Luva pvc soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	14,99	74,95	-	-	-	74,95	74,95	100,00%
22.02.40	Luva pvc soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	3,00		3	3,00	10,05	30,15	-	-	-	30,15	30,15	100,00%
22.02.41	Te redução pvc soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	UN	8,00		8	8,00	9,95	79,60	-	-	-	79,60	79,60	100,00%
22.02.42	Tée de redução pvc soldável - 40 x 25 mm	Un	6,00		6	6,00	19,98	119,88	-	-	-	119,88	119,88	100,00%
22.02.43	Te redução pvc soldável água fria 40x32mm - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	11,72	35,16	-	-	-	35,16	35,16	100,00%
22.02.44	Te de pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	76,00		76	76,00	6,10	463,60	-	-	-	463,60	463,60	100,00%
22.02.45	Te de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	12,00		12	12,00	8,03	96,36	-	-	-	96,36	96,36	100,00%
22.02.46	Te de pvc soldável água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	7,00		7	7,00	13,01	91,07	-	-	-	91,07	91,07	100,00%
22.02.47	Te de pvc soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	14,48	86,88	-	-	-	86,88	86,88	100,00%
22.02.48	Te de pvc soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	33,84	101,52	-	-	-	101,52	101,52	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.02.49	Têe pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un	24,00		24	24,00	15,92	382,08	-	-	-	382,08	382,08	100,00%
22.02.50	Têe pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 32mm x 32mm x 3/4"	Un	2,00		2	2,00	21,28	42,56	-	-	-	42,56	42,56	100,00%
22.02.51	União pvc soldável - 40 mm	Un	2,00		2	2,00	24,55	49,10	-	-	-	49,10	49,10	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.03	Sistema de Aproveitamento de Água da Chuva					-		1.778,08	-	-	-	-	-	
22.03.01	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M	24,78		24,78	24,78	5,67	140,50	-	-	-	140,50	140,50	100,00%
22.03.02	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	29,94		29,94	29,94	9,54	285,63	-	-	-	285,63	285,63	100,00%
22.03.03	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	17,18	34,36	-	-	-	34,36	34,36	100,00%
22.03.04	Bucha de redução pvc soldável curta - 32 x 25 mm	Un	6,00		6	6,00	3,57	21,42	-	-	-	21,42	21,42	100,00%
22.03.05	Joelho pvc soldável 45º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	7,71	7,71	-	-	-	7,71	7,71	100,00%
22.03.06	Joelho pvc soldável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	5,68	34,08	-	-	-	34,08	34,08	100,00%
22.03.07	Joelho pvc soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	6,61	39,66	-	-	-	39,66	39,66	100,00%
22.03.08	Joelho 90º pvc soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	9,00		9	9,00	12,94	116,46	-	-	-	116,46	116,46	100,00%
22.03.09	Luva pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	9,00		9	9,00	3,39	30,51	-	-	-	30,51	30,51	100,00%
22.03.10	Luva pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	12,00		12	12,00	4,55	54,60	-	-	-	54,60	54,60	100,00%
22.03.11	Te redução pvc soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	9,95	49,75	-	-	-	49,75	49,75	100,00%
22.03.12	Te de pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	6,10	6,10	-	-	-	6,10	6,10	100,00%
22.03.13	Te de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	8,03	24,09	-	-	-	24,09	24,09	100,00%
22.03.14	Têe pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un	6,00		6	6,00	15,92	95,52	-	-	-	95,52	95,52	100,00%
22.03.15	Filtro fabricado em aço inox (elemento filtrante) e carcaça de polipropileno, para a filtração das águas pluviais modelo wff 150 da aquastock com capacidade para coletar a água de telhados com até 500 m², filtra partícula de 0,28 mm.	Un	2,00		2	2,00	216,11	432,22	-	-	-	432,22	432,22	100,00%
22.03.16	Dosador de cloro tipo margarida com ø 200 mm e h = 170 mm, conforme projeto e memorial hidrosanitário.	Un	2,00		2	2,00	21,89	43,78	-	-	-	43,78	43,78	100,00%
22.03.17	Kit de realimentação de água da rede que impeça conexão cruzada com a água armazenada na cisterna. atuação através de válvula solenóide com acionamento automático. diâmetro nominal de 3/4", torneira com registro, mangueira, bocal separador, conector e bóia de nível.	Un	2,00		2	2,00	131,18	262,36	-	-	-	262,36	262,36	100,00%
22.03.18	Freio d'água de entrada anti-turbulência em pvc de 100 mm de diâmetro de entrada	Un	2,00		2	2,00	49,67	99,34	-	-	-	99,34	99,34	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.04	Sistema de Esgoto					-		65.604,16	-	-	-	-	-	
22.04.01	Tubo pvc esgoto - ø 40 mm	m	122,15		122,149875	122,15	10,11	1.234,94	-	-	-	1.234,94	1.234,94	100,00%
22.04.02	Tubo pvc esgoto - ø 50 mm	m	272,73		272,736521	272,74	14,38	3.921,86	-	-	-	3.921,95	3.921,95	100,00%
22.04.03	Tubo pvc esgoto - ø 75 mm	m	279,07		279,062116	279,06	21,03	5.868,84	-	-	-	5.868,68	5.868,68	100,00%
22.04.04	Tubo pvc esgoto - ø 100 mm	m	647,38		647,38	647,38	23,88	15.459,43	-	-	-	15.459,43	15.459,43	100,00%
22.04.05	Anel de borracha - ø 40 mm	Un	344,00		344	344,00	2,48	853,12	-	-	-	853,12	853,12	100,00%
22.04.06	Anel de borracha - ø 50 mm	Un	871,00		871	871,00	3,09	2.691,39	-	-	-	2.691,39	2.691,39	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.04.07	Anel de borracha - ø 75 mm	Un	289,00		289	289,00	4,73	1.366,97	-	-	-	1.366,97	1.366,97	100,00%
22.04.08	Anel de borracha - ø 100 mm	Un	622,00		622	622,00	6,05	3.763,10	-	-	-	3.763,10	3.763,10	100,00%
22.04.09	Cap pvc esgoto 40 mm	Un	2,00		2	2,00	18,38	36,76	-	-	-	36,76	36,76	100,00%
22.04.10	Cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	6,11	6,11	-	-	-	6,11	6,11	100,00%
22.04.11	Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	92,00		92	92,00	8,65	795,80	-	-	-	795,80	795,80	100,00%
22.04.12	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	64,00		64	64,00	10,42	666,88	-	-	-	666,88	666,88	100,00%
22.04.13	Joelho pvc 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	19,00		19	19,00	15,90	302,10	-	-	-	302,10	302,10	100,00%
22.04.14	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	32,00		32	32,00	19,16	613,12	-	-	-	613,12	613,12	100,00%
22.04.15	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	68,00		68	68,00	8,50	578,00	-	-	-	578,00	578,00	100,00%
22.04.16	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	146,00		146	146,00	9,93	1.449,78	-	-	-	1.449,78	1.449,78	100,00%
22.04.17	Joelho pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	41,00		41	41,00	15,29	626,89	-	-	-	626,89	626,89	100,00%
22.04.18	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	98,00		98	98,00	19,74	1.934,52	-	-	-	1.934,52	1.934,52	100,00%
22.04.19	Joelho 90º com anel pvc esgoto 40 mm	Un	78,00		78	78,00	10,55	822,90	-	-	-	822,90	822,90	100,00%
22.04.20	Junção simples pvc esgoto - 40 x 40 mm	Un	2,00		2	2,00	11,95	23,90	-	-	-	23,90	23,90	100,00%
22.04.21	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UN	29,00		29	29,00	12,90	374,10	-	-	-	374,10	374,10	100,00%
22.04.22	Junção pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	22,15	88,60	-	-	-	88,60	88,60	100,00%
22.04.23	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UN	35,00		35	35,00	28,39	993,65	-	-	-	993,65	993,65	100,00%
22.04.24	Junção pvc esgoto 75x50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	23,49	117,45	-	-	-	117,45	117,45	100,00%
22.04.25	Junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	UN	38,00		38	38,00	26,95	1.024,10	-	-	-	1.024,10	1.024,10	100,00%
22.04.26	Luva pvc esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	163,00		163	163,00	4,66	759,58	-	-	-	759,58	759,58	100,00%
22.04.27	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	315,00		315	315,00	6,38	2.009,70	-	-	-	2.009,70	2.009,70	100,00%
22.04.28	Luva pvc esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	146,00		146	146,00	9,16	1.337,36	-	-	-	1.337,36	1.337,36	100,00%
22.04.29	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	297,00		297	297,00	11,92	3.540,24	-	-	-	3.540,24	3.540,24	100,00%
22.04.30	Bucha de redução pvc esgoto 50 x 40 mm	Un	13,00		13	13,00	60,78	790,14	-	-	-	790,14	790,14	100,00%
22.04.31	Redução excêntrica pvc esgoto 75 x 50 mm	Un	35,00		35	35,00	18,88	660,80	-	-	-	660,80	660,80	100,00%
22.04.32	Redução excêntrica pvc esgoto 100 x 50 mm	Un	15,00		15	15,00	20,82	312,30	-	-	-	312,30	312,30	100,00%
22.04.33	Redução excêntrica pvc esgoto 100 x 75 mm	Un	17,00		17	17,00	24,34	413,78	-	-	-	413,78	413,78	100,00%
22.04.34	Têe pvc esgoto 40 x 40 mm	Un	1,00		1	1,00	21,07	21,07	-	-	-	21,07	21,07	100,00%
22.04.35	Te sanitário 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	63,00		63	63,00	13,27	836,01	-	-	-	836,01	836,01	100,00%
22.04.36	Te sanitário 75x75mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	11,00		11	11,00	23,11	254,21	-	-	-	254,21	254,21	100,00%
22.04.37	Te sanitário 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	25,00		25	25,00	26,38	659,50	-	-	-	659,50	659,50	100,00%
22.04.38	Têe c/ redução pvc esgoto 75 x 50 mm	Un	31,00		31	31,00	19,85	615,35	-	-	-	615,35	615,35	100,00%
22.04.39	Têe c/ redução pvc esgoto 100 x 50 mm	Un	37,00		37	37,00	24,89	920,93	-	-	-	920,93	920,93	100,00%
22.04.40	Dispositivo anti-infiltração de pvc para caixa sifonada - ø 150 mm	Un	61,00		61	61,00	44,94	2.741,34	-	-	-	2.741,34	2.741,34	100,00%
22.04.41	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	75,00		74,9975	75,00	31,33	2.349,75	-	-	-	2.349,67	2.349,67	100,00%
22.04.42	Contentor de lixo com capacidade de armazenamento de 240 litros na cor verde destinado a lixo tipo rejeito.	Un	6,00		-	-	267,13	1.602,78	-	-	-	-	-	
22.04.43	Contentor de lixo com capacidade de armazenamento de 240 litros na cor verde com tampa azul claro destinado a lixo reciclável seco.	Un	12,00		-	-	13,75	165,00	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.05	Sistema Pluvial				-	-		55.059,98	-	-	-	-	-	
22.05.01	Tubo pvc esgoto - ø 40 mm	m	52,40		52,4	52,40	10,11	529,76	-	-	-	529,76	529,76	100,00%
22.05.02	Tubo pvc esgoto - ø 50 mm	m	34,98		34,98	34,98	14,38	503,01	-	-	-	503,01	503,01	100,00%
22.05.03	Tubo pvc esgoto - ø 75 mm	m	184,11		184,11	184,11	21,03	3.871,83	-	-	-	3.871,83	3.871,83	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
22.05.04	Tubo pvc esgoto - ø 100 mm	m	661,25		661,25	661,25	23,88	15.790,65	-	-	-	15.790,65	15.790,65	100,00%
22.05.05	Tubo pvc esgoto - ø 150 mm	m	122,57		122,57	122,57	41,98	5.145,49	-	-	-	5.145,49	5.145,49	100,00%
22.05.06	Tubo pvc esgoto - ø 200 mm	m	72,12		72,12	72,12	37,75	2.722,53	-	-	-	2.722,53	2.722,53	100,00%
22.05.07	Anel de borracha - ø 40 mm	Un	49,00		49	49,00	2,48	121,52	-	-	-	121,52	121,52	100,00%
22.05.08	Anel de borracha - ø 50 mm	Un	31,00		31	31,00	3,09	95,79	-	-	-	95,79	95,79	100,00%
22.05.09	Anel de borracha - ø 75 mm	Un	160,00		160	160,00	4,73	756,80	-	-	-	756,80	756,80	100,00%
22.05.10	Anel de borracha - ø 100 mm	Un	653,00		653	653,00	6,05	3.950,65	-	-	-	3.950,65	3.950,65	100,00%
22.05.11	Anel de borracha - ø 150 mm	Un	118,00		118	118,00	11,37	1.341,66	-	-	-	1.341,66	1.341,66	100,00%
22.05.12	Anel de borracha - ø 200 mm	Un	32,00		32	32,00	15,28	488,96	-	-	-	488,96	488,96	100,00%
22.05.13	Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	13,00		13	13,00	8,65	112,45	-	-	-	112,45	112,45	100,00%
22.05.14	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	7,00		7	7,00	10,42	72,94	-	-	-	72,94	72,94	100,00%
22.05.15	Joelho pvc 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	15,00		15	15,00	15,90	238,50	-	-	-	238,50	238,50	100,00%
22.05.16	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	101,00		101	101,00	19,16	1.935,16	-	-	-	1.935,16	1.935,16	100,00%
22.05.17	Joelho 45º pvc esgoto 150 mm	Un	16,00		16	16,00	66,51	1.064,16	-	-	-	1.064,16	1.064,16	100,00%
22.05.18	Joelho 45º pvc esgoto 200 mm	Un	6,00		6	6,00	27,76	166,56	-	-	-	166,56	166,56	100,00%
22.05.19	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	8,50	8,50	-	-	-	8,50	8,50	100,00%
22.05.20	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	9,93	29,79	-	-	-	29,79	29,79	100,00%
22.05.21	Joelho pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	31,00		31	31,00	15,29	473,99	-	-	-	473,99	473,99	100,00%
22.05.22	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	127,00		127	127,00	19,74	2.506,98	-	-	-	2.506,98	2.506,98	100,00%
22.05.23	Joelho 90º pvc esgoto 150 mm	Un	18,00		18	18,00	31,71	570,78	-	-	-	570,78	570,78	100,00%
22.05.24	Joelho 90º pvc esgoto 200 mm	Un	10,00		10	10,00	42,63	426,30	-	-	-	426,30	426,30	100,00%
22.05.25	Junção simples pvc esgoto - 40 x 40 mm	Un	6,00		6	6,00	11,95	71,70	-	-	-	71,70	71,70	100,00%
22.05.26	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	12,90	12,90	-	-	-	12,90	12,90	100,00%
22.05.27	Junção pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalação	UN	14,00		14	14,00	22,15	310,10	-	-	-	310,10	310,10	100,00%
22.05.28	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UN	42,00		42	42,00	28,39	1.192,38	-	-	-	1.192,38	1.192,38	100,00%
22.05.29	Junção simples pvc esgoto - 150 x 150 mm	Un	6,00		6	6,00	101,55	609,30	-	-	-	609,30	609,30	100,00%
22.05.30	Junção pvc esgoto 75x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	23,49	23,49	-	-	-	23,49	23,49	100,00%
22.05.31	Junção com redução pvc esgoto - 150 x 100 mm	Un	8,00		8	8,00	61,71	493,68	-	-	-	493,68	493,68	100,00%
22.05.32	Luva pvc esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	20,00		20	20,00	4,66	93,20	-	-	-	93,20	93,20	100,00%
22.05.33	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	14,00		14	14,00	6,38	89,32	-	-	-	89,32	89,32	100,00%
22.05.34	Luva pvc esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	69,00		69	69,00	9,16	632,04	-	-	-	632,04	632,04	100,00%
22.05.35	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	291,00		291	291,00	11,92	3.468,72	-	-	-	3.468,72	3.468,72	100,00%
22.05.36	Luva simples pvc esgoto - 150 mm	Un	60,00		60	60,00	18,89	1.133,40	-	-	-	1.133,40	1.133,40	100,00%
22.05.37	Luva simples pvc esgoto - 200 mm	Un	16,00		16	16,00	19,84	317,44	-	-	-	317,44	317,44	100,00%
22.05.38	Bucha de redução pvc esgoto 50 x 40 mm	Un	3,00		3	3,00	60,78	182,34	-	-	-	182,34	182,34	100,00%
22.05.39	Redução excêntrica pvc esgoto 75 x 50 mm	Un	1,00		1	1,00	18,88	18,88	-	-	-	18,88	18,88	100,00%
22.05.40	Redução excêntrica pvc esgoto 100 x 50 mm	Un	3,00		3	3,00	20,82	62,46	-	-	-	62,46	62,46	100,00%
22.05.41	Redução excêntrica pvc esgoto 100 x 75 mm	Un	2,00		2	2,00	24,34	48,68	-	-	-	48,68	48,68	100,00%
22.05.42	Redução excêntrica pvc esgoto 150 x 100 mm	Un	10,00		10	10,00	30,77	307,70	-	-	-	307,70	307,70	100,00%
22.05.43	Te sanitário 75x75mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	7,00		7	7,00	23,12	161,84	-	-	-	161,84	161,84	100,00%
22.05.44	Te sanitário 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	16,00		16	16,00	26,38	422,08	-	-	-	422,08	422,08	100,00%
22.05.45	Tée pvc esgoto 150 x 150 mm	Un	2,00		2	2,00	28,26	56,52	-	-	-	56,52	56,52	100,00%
22.05.46	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	31,33	62,66	-	-	-	62,66	62,66	100,00%
22.05.47	Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UN	10,00		10	10,00	18,87	188,70	-	-	-	188,70	188,70	100,00%
22.05.48	Grelha hemisférica flexível tipo abacaxi em pvc para folha 100mm para calhas da cobertura.	Un	48,00		48	48,00	15,24	731,52	-	-	-	731,52	731,52	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.05.49	Grelha de aço inox 150 x 150 mm com saída de ø 100 mm	Un	29,00		29	29,00	24,22	702,38	-	-	-	702,38	702,38	100,00%
22.05.50	Grelha coletora pluvial em aço galvanizado 15 x 200 x 1000 mm	Un	10,65		10,65	10,65	68,78	732,51	-	-	-	732,51	732,51	100,00%
22.05.51	Tela de arame galvanizado fio 24 bwg, malha 1/2", instalada na saída da tubulação extravasora de 75 mm, fixada através de abraçadeira galvanizada	Un	2,00		2	2,00	4,64	9,28	-	-	-	9,28	9,28	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.06	Tubulação Metálica (Limpeza e Sucção)					-		2.610,42	-	-	-	-	-	
22.06.01	Tubo de aço galvanizado com costura 1.1/2" (40mm), inclusive conexões- fornecimento e instalação	M	12,98		12,98	12,98	82,34	1.068,77	-	-	-	1.068,77	1.068,77	100,00%
22.06.02	Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	6,50		6,5	6,50	106,90	694,85	-	-	-	694,85	694,85	100,00%
22.06.03	Cotovelo de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	32,18	128,72	-	-	-	128,72	128,72	100,00%
22.06.04	Cotovelo de aço galvanizado 2" - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	42,13	168,52	-	-	-	168,52	168,52	100,00%
22.06.05	Cotovelo 45° de aço galvanizado 1.1/2"	UN	4,00		4	4,00	34,60	138,40	-	-	-	138,40	138,40	100,00%
22.06.06	União de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	44,53	89,06	-	-	-	89,06	89,06	100,00%
22.06.07	União de aço galvanizado 2" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	62,19	124,38	-	-	-	124,38	124,38	100,00%
22.06.08	Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	19,52	58,56	-	-	-	58,56	58,56	100,00%
22.06.09	Luva de aço galvanizado 2" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	25,09	50,18	-	-	-	50,18	50,18	100,00%
22.06.10	Niple de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	17,10	34,20	-	-	-	34,20	34,20	100,00%
22.06.11	Niple de aço galvanizado 2" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	27,40	54,80	-	-	-	54,80	54,80	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.07	Drenos da Climatização					-		10.178,14	-	-	-	-	-	
22.07.01	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	258,93		259	258,93	9,54	2.470,19	-	-	-	2.470,18	2.470,18	100,00%
22.07.02	Tubo de pvc soldável, sem conexões 40mm - fornecimento e instalação	M	100,88		101	100,88	11,70	1.180,30	-	-	-	1.180,30	1.180,30	100,00%
22.07.03	Tubo de pvc soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação	M	89,60		90	89,60	13,99	1.253,50	-	-	-	1.253,50	1.253,50	100,00%
22.07.04	Bucha de redução pvc soldável curta - 40 x 32 mm	Un	60,00		60	60,00	5,98	358,80	-	-	-	358,80	358,80	100,00%
22.07.05	Bucha de redução pvc soldável curta - 50 x 40 mm	Un	26,00		26	26,00	7,65	198,90	-	-	-	198,90	198,90	100,00%
22.07.06	Redução de pvc soldável água fria 50x32mm - fornecimento e instalação	UN	24,00		24	24,00	8,12	194,88	-	-	-	194,88	194,88	100,00%
22.07.07	Redução de pvc soldável água fria 75x50mm - fornecimento e instalação	UN	28,00		28	28,00	22,39	626,92	-	-	-	626,92	626,92	100,00%
22.07.08	Curva 45º pvc soldável - 32 mm	Un	48,00		48	48,00	7,16	343,68	-	-	-	343,68	343,68	100,00%
22.07.09	Curva 45º pvc soldável - 40 mm	Un	44,00		44	44,00	11,61	510,84	-	-	-	510,84	510,84	100,00%
22.07.10	Curva 45º pvc soldável - 50 mm	Un	23,00		23	23,00	15,31	352,13	-	-	-	352,13	352,13	100,00%
22.07.11	Curva 90º pvc soldável - 32 mm	Un	107,00		107	107,00	9,61	1.028,27	-	-	-	1.028,27	1.028,27	100,00%
22.07.12	Curva 90º pvc soldável - 40 mm	Un	3,00		3	3,00	15,73	47,19	-	-	-	47,19	47,19	100,00%
22.07.13	Curva 90º pvc soldável - 50 mm	Un	4,00		4	4,00	17,65	70,60	-	-	-	70,60	70,60	100,00%
22.07.14	Luva pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	91,00		91	91,00	4,55	414,05	-	-	-	414,05	414,05	100,00%
22.07.15	Luva pvc soldável água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	37,00		37	37,00	6,80	251,60	-	-	-	251,60	251,60	100,00%
22.07.16	Luva pvc soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	32,00		32	32,00	7,29	233,28	-	-	-	233,28	233,28	100,00%
22.07.17	Te de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	8,03	8,03	-	-	-	8,03	8,03	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENT0

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 453.492,29

Medição Acumulada

R\$ 9.131.781,19

Saldo Contrato

R\$ 2.029.218,81**VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.07.18	Te de pvc soldável água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	31,00		31	31,00	13,01	403,31	-	-	-	403,31	403,31	100,00%
22.07.19	Te de pvc soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	16,00		16	16,00	14,48	231,68	-	-	-	231,68	231,68	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.08	Tubos de Concreto					-		3.437,03	-	-	-	-	-	
22.08.01	Tubo concreto simples classe - ps2 pb nbr-8890 dn 300mm p/águas pluviais	M	61,68		61,68	61,68	27,06	1.669,06	-	-	-	1.669,06	1.669,06	100,00%
22.08.02	Tubo concreto simples classe - ps2 pb nbr-8890 dn 400mm p/águas pluviais	M	18,78		18,78	18,78	35,67	669,88	-	-	-	669,88	669,88	100,00%
22.08.03	Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 300mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	M	61,68		61,68	61,68	12,42	766,07	-	-	-	766,07	766,07	100,00%
22.08.04	Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	M	18,78		18,78	18,78	17,68	332,03	-	-	-	332,03	332,03	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.09	Abraçadeiras e Suportes					-		4.592,59	-	-	-	-	-	
22.09.01	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 25 mm (3/4"), incluindo parafusos e buchas	Un	193,00		193	193,00	2,30	443,90	-	-	-	443,90	443,90	100,00%
22.09.02	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 32 mm (1"), incluindo parafusos e buchas	Un	269,00		269	269,00	2,77	745,13	-	-	-	745,13	745,13	100,00%
22.09.03	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 40 mm (1.1/4"), incluindo parafusos e buchas	Un	212,00		212	212,00	2,87	608,44	-	-	-	608,44	608,44	100,00%
22.09.04	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 50 mm (1.1/2"), incluindo parafusos e buchas	Un	190,00		190	190,00	3,12	592,80	-	-	-	592,80	592,80	100,00%
22.09.05	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 75 mm (2.1/2"), incluindo parafusos e buchas	Un	96,00		96	96,00	3,91	375,36	-	-	-	375,36	375,36	100,00%
22.09.06	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 100 mm ou 110 mm (4"), incluindo parafusos e buchas	Un	177,00		177	177,00	6,93	1.226,61	-	-	-	1.226,61	1.226,61	100,00%
22.09.07	Fita perfurada walsywa 19 mm em aço galvanizado, para tubulações de 150 mm suspensas, incluindo fixação	m	30,33		30,33	30,33	8,33	252,65	-	-	-	252,65	252,65	100,00%
22.09.08	Suporte para caixa sifonada dn150, feito através de 02 fitas perfuradas walsywa 19 mm em aço galvanizada transpassadas.	Un	61,00		61	61,00	5,70	347,70	-	-	-	347,70	347,70	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.10	Caixas de Inspeção ou Passagem					-		13.864,59	-	-	-	-	-	
22.10.01	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro,70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	10,00	1,00	8	9,00	278,23	2.782,30	139,67	86,54	278,23	2.225,84	2.504,07	90,00%
22.10.02	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro,120 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	7,00	0,70	5,6	6,30	412,65	2.888,55	149,04	85,80	288,86	2.310,84	2.599,70	90,00%
22.10.03	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro,70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	4,00	0,40	3,2	3,60	278,23	1.112,92	55,87	34,62	111,29	890,34	1.001,63	90,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.10.04	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro,70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	2,00	0,20	1,6	1,80	278,23	556,46	27,93	17,31	55,65	445,17	500,81	90,00%
22.10.05	Caixa de inspeção de água da chuva em bloco de concreto grauteado e rebocado, 70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	4,00		4	4,00	244,04	1.220,20	-	-	-	976,16	976,16	100,00%
22.10.06	Caixa de inspeção de água da chuva em bloco de concreto grauteado e rebocado, 70 x 70 cm, incluindo grelha de aço galvanizado e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	2,00	0,20	1,6	1,80	399,60	799,20	49,06	15,92	79,92	639,36	719,28	90,00%
22.10.07	Caixa de inspeção de água da chuva em bloco de concreto grauteado e rebocado, 120 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	-	-0,80	0,8	-	364,72	364,72	(159,85)	(77,36)	(291,78)	291,78	-	
22.10.08	Caixa de inspeção de água da chuva em bloco de concreto grauteado e rebocado, 120 x 70 cm, incluindo grelha de aço galvanizado e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00	0,80	6,4	7,20	517,53	4.140,24	268,00	68,60	414,02	3.312,19	3.726,22	90,00%
22.11	Bombas e Equipamentos					-		492,96	-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.11.01	Moto bomba centrífuga modelo me-1315 – rotor 107 mm, potência 1,5 cv, monofásica/trifásica, marca schneider ou similar, com sucção e recalque de 1" (32 mm) 3,7 m³/h, altura manométrica total de 45 m.c.a.	Un	2,00	0,20	1,8	2,00	246,48	492,96	1,72	38,36	49,30	443,66	492,96	100,00%
22.12	Válvulas					-		144,76	-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.12.01	Válvula de pé com crivo ø 50mm (2") - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	111,28	111,28	-	-	-	111,28	111,28	100,00%
22.12.02	Válvula de retenção horizontal em pvc soldável 32 mm	Un	1,00		1	1,00	33,48	33,48	-	-	-	33,48	33,48	100,00%
22.13	Registros e Hidrômetros					-		7.508,96	-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.13.01	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples fornecimento e instalação	UN	69,00	13,80	55,2	69,00	87,35	6.027,15	789,36	190,85	1.205,43	4.821,72	6.027,15	100,00%
22.13.02	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	3,00	1,50	1,5	3,00	102,19	306,57	103,88	20,75	153,29	153,29	306,57	100,00%
22.13.03	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	54,53	109,06	-	-	-	109,06	109,06	100,00%
22.13.04	Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	81,89	163,78	-	-	-	163,78	163,78	100,00%
22.13.05	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	134,98	269,96	-	-	-	269,96	269,96	100,00%
22.13.06	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	3,00	1,50	1,5	3,00	86,20	258,60	84,38	20,75	129,30	129,30	258,60	100,00%
22.13.07	Hidrômetro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	132,91	132,91	-	-	-	-	-	
22.13.08	Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	105,83	105,83	-	-	-	-	-	
22.13.09	Abriço para cavalete/hidrômetro pré-moldado de concreto - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	135,10	135,10	-	-	-	-	-	
22.14	Caixa d'Água					-		3.953,56	-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.14.01	Caixa d'água em fibra de vidro com capacidade para 7.500 litros	Un	2,00		2	2,00	1.976,78	3.953,56	-	-	-	3.953,56	3.953,56	100,00%
22.15	Diversos					-		4.280,95	-	-	-	-	-	#DIV/0!

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.15.01	Torneira de bóia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	64,94	64,94	-	-	-	-	-	
22.15.02	Chave bóia automática 30 a	Un	4,00			-	71,25	285,00	-	-	-	-	-	
22.15.03	Tampa de acesso e manutenção do reservatório, em aço galvanizado de 0,60 x 0,60 m com borracha de vedação para evitar infiltração de água da chuva, devidamente contra ventada, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	5,00		3	3,00	393,60	1.968,00	-	-	-	1.180,80	1.180,80	60,00%
22.15.04	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação	UN	26,00			-	75,50	1.963,00	-	-	-	-	-	
23	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO					-		194.625,36			47.168,81	-		
23.01	Escavação e Reaterro					-		1.454,82				-		
23.01.01	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	M3	40,12		40,121164	40,12	19,57	785,15	-	-	-	785,17	785,17	100,00%
23.01.02	Reaterro manual de valas	M3	17,65		17,65	17,65	31,73	560,03	-	-	-	560,03	560,03	100,00%
23.01.03	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	M3	22,47		22,469706	22,47	4,88	109,65	-	-	-	109,65	109,65	100,00%
23.02	Sistema Hidráulico Preventivo					-		34.881,66	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.02.01	Mangueira tipo i, de fibra revestida com borracha 1.1/2", comprimento = 15 m	Un	20,00			-	209,75	4.195,00	-	-	-	-	-	
23.02.02	Esguicho simples 1 1/2", bocal com requinte 13mm	Un	10,00			-	233,07	2.330,70	-	-	-	-	-	
23.02.03	Adaptador rosca x storz 2 1/2" com redução para 1 1/2"	Un	10,00			-	60,90	609,00	-	-	-	-	-	
23.02.04	Registro gaveta 3" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	451,08	902,16	-	-	-	902,16	902,16	100,00%
23.02.05	Registro/válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	11,00		10,01	10,01	146,53	1.611,83	-	-	-	1.466,77	1.466,77	91,00%
23.02.06	Hidrante moldurado na alvenaria, com porta em vidro jateado fixado com moldura em alumínio na cor branco liso, para mangueira até 30 m, com medidas 60 x 90 x 17 cm, com inscrição incêndio conforme projeto e memorial descritivo.	m	10,00		10	10,00	191,00	1.910,00	-	-	-	1.910,00	1.910,00	100,00%
23.02.07	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões- fornecimento e instalação	M	94,06	4,00	90,056402	94,06	133,66	12.572,06	271,68	163,39	535,12	12.036,94	12.572,06	100,00%
23.02.08	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	16,19		16,19	16,19	143,65	2.325,69	-	-	-	2.325,69	2.325,69	100,00%
23.02.09	Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	2,00		2	2,00	203,22	406,44	-	-	-	406,44	406,44	100,00%
23.02.10	Curva 45º (agcc) aço galvanizado roscável ø 2 1/2"	Un	4,00		4	4,00	88,46	353,84	-	-	-	353,84	353,84	100,00%
23.02.11	Curva 45º (agcc) aço galvanizado roscável ø 3"	Un	2,00		2	2,00	127,41	254,82	-	-	-	254,82	254,82	100,00%
23.02.12	Curva 90º (agcc) aço galvanizado roscável ø 2.1/2"	Un	12,00		11,9996	12,00	107,52	1.290,24	-	-	-	1.290,20	1.290,20	100,00%
23.02.13	Curva 90º (agcc) aço galvanizado roscável ø 3"	Un	4,00		4	4,00	156,75	627,00	-	-	-	627,00	627,00	100,00%
23.02.14	Luva de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	25,00		25	25,00	41,25	1.031,25	-	-	-	1.031,25	1.031,25	100,00%
23.02.15	Luva de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	56,86	170,58	-	-	-	170,58	170,58	100,00%
23.02.16	Luva de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	79,84	159,68	-	-	-	159,68	159,68	100,00%
23.02.17	Niple de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	10,00		10	10,00	35,31	353,10	-	-	-	353,10	353,10	100,00%
23.02.18	Te de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	9,00		9	9,00	77,38	696,42	-	-	-	696,42	696,42	100,00%
23.02.19	Te de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	95,08	190,16	-	-	-	190,16	190,16	100,00%
23.02.20	Bucha de redução em aço galvanizado roscável - ø 3" x 2.1/2".	Un	2,00		2	2,00	30,23	60,46	-	-	-	60,46	60,46	100,00%
23.02.21	Bucha de redução em aço galvanizado roscável - ø 4" x 3".	Un	2,00		2	2,00	61,76	123,52	-	-	-	123,52	123,52	100,00%
23.02.22	União de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	95,26	95,26	-	-	-	95,26	95,26	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
23.02.23	União de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	136,28	408,84	-	-	-	408,84	408,84	100,00%
23.02.24	Flange em aço galvanizado roscável - ø 4"	Un	4,00		4	4,00	75,33	301,32	-	-	-	301,32	301,32	100,00%
23.02.25	Válvula de retenção vertical ø 80mm (3") - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	194,08	194,08	-	-	-	194,08	194,08	100,00%
23.02.26	Tampa metálica com inscrição "Incêndio", dimensão de 40 x 30 cm, conforme padrões e exigências do corpo de bombeiro local.	Un	1,00			-	81,37	81,37	-	-	-	-	-	
23.02.27	Caixa de passagem 80x80x62 fundo brita com tampa	UN	1,00			-	372,59	372,59	-	-	-	-	-	
23.02.28	Engate rápido storz 2.1/2" com tampão cego	Un	1,00			-	48,54	48,54	-	-	-	-	-	
23.02.29	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revolver/compressor, duas demãos, incluso uma demão fundo óxido de ferro/zarcão	M2	22,16			-	11,03	244,42	-	-	-	-	-	
23.02.30	Cordão para encanador (200 gramas o rolo)	Rlo	6,00		6	6,00	31,26	187,56	-	-	-	187,56	187,56	100,00%
23.02.31	Pintura com tinta betuminosa em tubulações enterradas de aço galvanizado, 02 demãos	m²	3,00		3	3,00	15,45	46,35	-	-	-	46,35	46,35	100,00%
23.02.32	Envelope de concreto fck = 15 mpa, dimensões de 20 x 20 cm em tubulações enterrada de aço galvanizado, incluindo lançamento e adensamento.	m	11,50	11,50		11,50	22,77	261,86	115,97	96,92	261,86	-	261,86	100,00%
23.02.33	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 75 mm (2.1/2"), incluindo parafusos e buchas	Un	49,00		49	49,00	8,65	423,85	-	-	-	423,85	423,85	100,00%
23.02.34	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 85 mm ou 90 mm (3"), incluindo parafusos e buchas	Un	4,00		4	4,00	10,42	41,68	-	-	-	41,68	41,68	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.03	Extintores					-		9.446,39	-	-	-	-	-	
23.03.01	Extintor co2 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	8,00			-	482,30	3.858,40	-	-	-	-	-	
23.03.02	Extintor pqs - abc 4kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	29,00			-	183,14	5.311,06	-	-	-	-	-	
23.03.03	Caixa de proteção metálica para extintor 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação.	Un	2,00			-	120,01	240,02	-	-	-	-	-	
23.03.04	Pintura com tinta acrílica para pisos em quadras poliesportivas	M2	4,00			-	9,23	36,92	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.04	Iluminação de Emergência Autônoma					-		79.077,77	-	-	-	-	-	
23.04.01	Plaqueta autônoma de indicação de "saída" luminosa na cor vermelha com fundo branco, um verso a vista, fixada na parede/pilar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	22,00			-	65,60	1.443,20	-	-	-	-	-	
23.04.02	Plaqueta autônoma de indicação de "saída" luminosa na cor vermelha com fundo branco, dois versos a vista, fixada no teto/forro, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	13,00			-	73,35	953,55	-	-	-	-	-	
23.04.03	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede, teto ou forro com lâmpada fluorescente compacta, nível de iluminamento mínimo de 3 lux	Un	170,00			-	127,33	21.646,10	-	-	-	-	-	
23.04.04	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, duas lâmpadas fluorescente 9w, nível de iluminação 5 lux, conforme memorial e detalhes em projeto	Un	30,00			-	127,33	3.819,90	-	-	-	-	-	
23.04.05	Botoeira (quebra vidro/push-button) com led vermelho sistema ativado, led verde em manutenção, botão nf e vidro frontal, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	10,00			-	108,88	1.088,80	-	-	-	-	-	
23.04.06	Detector automático de fumaça óptico, com raio de ação de 60 m², conforme projeto e memorial descritivo.	Un	172,00	154,80		154,80	220,17	37.869,24	26.664,30	1.044,64	34.082,32	-	34.082,32	90,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
23.04.07	Detector de temperatura endereçável do tipo termovelocimétrico para uso no sistema de alarme de incêndio endereçável, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00	1,00		1,00	220,17	220,17	172,25	6,75	220,17	-	220,17	100,00%
23.04.08	Central de alarme 12 v repetidora, com duas baterias para 6 laços endereçável, conforme memorial descritivo e detalhe em projeto	Un	1,00	1,00		1,00	5.096,43	5.096,43	4.096,90	46,54	5.096,43	-	5.096,43	100,00%
23.04.09	Central de alarme 12 v, com duas baterias para 12 laços endereçável, conforme memorial descritivo e detalhe em projeto	Un	1,00	1,00		1,00	6.900,53	6.900,53	5.563,65	46,54	6.900,53	-	6.900,53	100,00%
23.04.10	Sirene 12v, com pressão sonora 120 db, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00	1,00		1,00	39,85	39,85	18,20	14,19	39,85	-	39,85	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.05	Alimentação do Sistema de Alarme de Incêndio					-		44.845,83	-	-	-	-	-	
23.05.01	Eletroduto em aço galvanizado - ø 3/4"	m	833,49		833,465557	833,47	16,16	13.469,20	-	-	-	13.468,80	13.468,80	100,00%
23.05.02	Eletroduto em aço galvanizado - ø 1"	m	3,90		3,90012	3,90	17,50	68,25	-	-	-	68,25	68,25	100,00%
23.05.03	Eletroduto em aço galvanizado - ø 1.1/4"	m	52,85		52,85	52,85	26,20	1.384,67	-	-	-	1.384,67	1.384,67	100,00%
23.05.04	Luva de aço galvanizado 3/4" - fornecimento e instalação	UN	282,00		282,0078	282,01	10,89	3.070,98	-	-	-	3.071,06	3.071,06	100,00%
23.05.05	Luva de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	13,22	26,44	-	-	-	26,44	26,44	100,00%
23.05.06	Luva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação	UN	19,00		19,0008	19,00	16,15	306,85	-	-	-	306,86	306,86	100,00%
23.05.07	Cotovelo de aço galvanizado 3/4" - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	14,69	58,76	-	-	-	58,76	58,76	100,00%
23.05.08	Cotovelo de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	17,07	17,07	-	-	-	17,07	17,07	100,00%
23.05.09	Caixa metálica octogonal 4x4" fundo móvel	UN	8,00		8	8,00	5,72	45,76	-	-	-	45,76	45,76	100,00%
23.05.10	Condutete em liga de alumínio tipo "lr" 3/4" - fornecimento e instalação	UN	402,00		402	402,00	18,55	7.457,10	-	-	-	7.457,10	7.457,10	100,00%
23.05.11	Condutete em liga de alumínio tipo "lr" 1" - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	25,08	100,32	-	-	-	100,32	100,32	100,00%
23.05.12	Condutete em alumínio fundido 2" tipo "e" - fornecimento e instalação	UN	38,00		38	38,00	62,59	2.378,42	-	-	-	2.378,42	2.378,42	100,00%
23.05.13	Abraçadeira para fixação de eletroduto 3/4", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	421,00		421,0158	421,02	4,62	1.945,02	-	-	-	1.945,09	1.945,09	100,00%
23.05.14	Abraçadeira para fixação de eletroduto 1", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	2,00		2	2,00	5,52	11,04	-	-	-	11,04	11,04	100,00%
23.05.15	Abraçadeira para fixação de eletroduto 1.1/4", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	27,00		27	27,00	6,06	163,62	-	-	-	163,62	163,62	100,00%
23.05.16	Cabo trançado blindado duplo 2 x #0,75 mm²,	m	1.424,11		1424,11	1.424,11	4,35	6.194,88	-	-	-	6.194,88	6.194,88	100,00%
23.05.17	Cabo trançado blindado duplo 2 x #1,50 mm²,	m	1.424,11		1424,11	1.424,11	5,03	7.163,27	-	-	-	7.163,27	7.163,27	100,00%
23.05.18	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revolver/compressor, duas demãos, incluso uma demão fundo óxido de ferro/zarcão	M2	72,46			-	11,03	799,23	-	-	-	-	-	
23.05.19	Pintura com tinta betuminosa em tubulações enterradas de aço galvanizado, 02 demãos	m²	0,39		0,39	0,39	15,45	6,03	-	-	-	6,03	6,03	99,93%
23.05.20	Envelope de concreto fck = 15 mpa, dimensões de 20 x 20 cm em tubulações enterrada de aço galvanizado, incluindo lançamento e adensamento.	m	5,00		5	5,00	22,77	113,85	-	-	-	113,85	113,85	100,00%
23.05.21	Caixa de inspeção de passagem em concreto com diâmetro de 30 cm, incluindo escavação e reaterro	Un	2,00		2	2,00	32,54	65,08	-	-	-	65,08	65,08	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.06	Para Raio					-		24.488,46	-	-	-	-	-	
23.05.01	Cabo de cobre nu 35 mm2	M	320,21		320,21	320,21	22,94	7.345,62	-	-	-	7.345,62	7.345,62	100,00%
23.05.02	Cabo de cobre nu 50 mm2	M	188,15		188,15	188,15	30,82	5.798,78	-	-	-	5.798,78	5.798,78	100,00%
23.05.03	Caixa de inspeção de passagem em concreto com diâmetro de 30 cm, incluindo escavação e reaterro	Un	9,00	1,00	8	9,00	32,54	292,86	14,02	12,43	32,54	260,32	292,86	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
23.05.04	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	UN	9,00		9	9,00	49,09	441,81	-	-	-	441,81	441,81	100,00%
23.05.05	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação	UN	9,00		9	9,00	16,37	147,33	-	-	-	147,33	147,33	100,00%
23.05.06	Execução solda exotérmica barra/condutor conexão lateral	Un	9,00		9	9,00	20,37	183,33	-	-	-	183,33	183,33	100,00%
23.05.07	Cartucho de selante de silicone 310 ml	Cj.	14,00		14	14,00	57,20	800,80	-	-	-	800,80	800,80	100,00%
23.05.08	Conector parafuso fendido "split-bolt" - para cabo de 35mm2 - fornecer e instalar	UN	165,00		165	165,00	9,41	1.552,65	-	-	-	1.552,65	1.552,65	100,00%
23.05.09	Terminal paralelo de cabo # 35 mm²	Un	28,00		28	28,00	11,28	315,84	-	-	-	315,84	315,84	100,00%
23.05.10	Grampo paralelo em alumínio fundido ou estrudado de 2 parafusos, paracabo de 6 a 50 mm2, pasta antioxidante. fornec e instalação.	UN	8,00		8	8,00	7,18	57,44	-	-	-	57,44	57,44	100,00%
23.05.11	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação	UN	9,00		9	9,00	16,37	147,33	-	-	-	147,33	147,33	100,00%
23.05.12	Conector parafuso fendido c/ separador de cabos bimetalicos de cobre p/ cabo 50mm2	Un	54,00		54	54,00	10,78	582,12	-	-	-	582,12	582,12	100,00%
23.05.13	Clips galvanizado 5/8" para amarração da armadura conforme detalhe em projeto	Un	321,00		321	321,00	10,77	3.457,17	-	-	-	3.457,17	3.457,17	100,00%
23.05.14	Terminal aéreo h= 60cm, incluindo sistema de fixação, conforme detalhe em projeto	Un	6,00		6	6,00	23,04	138,24	-	-	-	138,24	138,24	100,00%
23.05.15	Parafuso 4,2 x 32 autoatarraxante, incluindo bucha s-6	Un	165,00		165	165,00	1,15	189,75	-	-	-	189,75	189,75	100,00%
23.05.16	Parafuso 5,5 x 4,8 autoatarraxante, incluindo bucha s-8	Un	12,00		12	12,00	1,43	17,16	-	-	-	17,16	17,16	100,00%
23.05.17	Quadro de equalização do potencial metálico para malha de aterramento, dimensão de 20 x 20 x 10 cm	UN	1,00		-	-	332,54	332,54	-	-	-	-	-	
23.05.18	Lastro de brita	M3	22,58		22,58	22,58	119,03	2.687,70	-	-	-	2.687,70	2.687,70	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.07	Diversos					-		430,43	-	-	-	-	-	
23.07.01	Placa em acrílico indicativa de SAÍDA.	Un	13,00		-	-	33,11	430,43	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-		855.014,19			149.269,32	-		
24.01	IMPLANTAÇÃO					-		65.754,70				-		
24.01.01	Infraestrutura					-		13.119,26				-		
24.01.01.01	Caixa de passagem em alvenaria, (65x85x80)cm ,fornecimento e instalação.	Un	3,00		3	3,00	231,83	695,49	-	-	-	695,49	695,49	100,00%
24.01.01.02	Tampa de ferro fundido, padrão concessionária, dimensões (70x90)cm	Un	3,00		3	3,00	690,29	2.070,87	-	-	-	2.070,87	2.070,87	100,00%
24.01.01.03	Caixa de passagem em alvenaria, (65x41x80)cm ,fornecimento e instalação.	Un	1,00		1	1,00	115,64	115,64	-	-	-	115,64	115,64	100,00%
24.01.01.04	Tampa de ferro fundido, padrão concessionária, dimensões (70x46)cm	Un	1,00		1	1,00	339,74	339,74	-	-	-	339,74	339,74	100,00%
24.01.01.05	Caixa de concreto nas dimensões 30X30X40cm C/ TAMPA 35X35cm - fornecimento e instalação.	Un	8,00		8	8,00	57,37	458,96	-	-	-	458,96	458,96	100,00%
24.01.01.06	Caixa de concreto para inspeção de aterramento (30x30x40)cm c/ 01 haste Ø5/8"x2,44m com tampa de concreto (35x35)cm. Fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	103,68	207,36	-	-	-	207,36	207,36	100,00%
24.01.01.07	Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensões de 35 x 55 cm em tubulações flexíveis em PEAD, incluindo lançamento e adensamento.	m	20,00		20	20,00	82,78	1.655,60	-	-	-	1.655,60	1.655,60	100,00%
24.01.01.08	Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensões de 15 x 15 cm em tubulações flexíveis em PEAD, incluindo lançamento e adensamento.	m	21,00		21	21,00	42,03	882,63	-	-	-	882,63	882,63	100,00%
24.01.01.09	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	139,00		139	139,00	6,01	835,39	-	-	-	835,39	835,39	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.01.10	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	2,00		2	2,00	6,75	13,50	-	-	-	13,50	13,50	100,00%
24.01.01.11	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø1.1/4" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	184,00		184	184,00	10,42	1.917,28	-	-	-	1.917,28	1.917,28	100,00%
24.01.01.12	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø1.1/2" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	30,00		30	30,00	14,91	447,30	-	-	-	447,30	447,30	100,00%
24.01.01.13	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø2" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	60,00		60	60,00	15,33	919,80	-	-	-	919,80	919,80	100,00%
24.01.01.14	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø3" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	130,00		130	130,00	19,69	2.559,70	-	-	-	2.559,70	2.559,70	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.01.02	Alimentação					-		50.550,10	-	-	-	-	-	
24.01.02.01	Cabo # 150,0 mm² - 1kV- 90º - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	116,00	116,00		116,00	66,10	7.667,60	4.423,08	1.810,76	7.667,60	-	7.667,60	100,00%
24.01.02.02	Cabo # 150,0 mm² - 1kV- 90º - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	40,00	40,00		40,00	66,10	2.644,00	1.525,20	624,40	2.644,00	-	2.644,00	100,00%
24.01.02.03	Cabo # 95,0 mm² - 1kV- 90º - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	90,00	90,00		90,00	47,82	4.303,80	2.295,90	1.203,30	4.303,80	-	4.303,80	100,00%
24.01.02.04	Cabo # 95,0 mm² - 1kV- 90º - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	30,00	30,00		30,00	47,82	1.434,60	765,30	401,10	1.434,60	-	1.434,60	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.05	Cabo # 95,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	40,00	40,00		40,00	47,82	1.912,80	1.020,40	534,80	1.912,80	-	1.912,80	100,00%
24.01.02.06	Cabo # 70,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	90,00	90,00		90,00	37,82	3.403,80	1.663,20	1.103,40	3.403,80	-	3.403,80	100,00%
24.01.02.07	Cabo # 70,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	30,00	30,00		30,00	37,81	1.134,30	554,40	367,80	1.134,30	-	1.134,30	100,00%
24.01.02.08	Cabo # 50,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	30,00	30,00		30,00	30,12	903,60	400,20	334,50	903,60	-	903,60	100,00%
24.01.02.09	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	180,00	180,00		180,00	24,03	4.325,40	1.710,00	1.807,20	4.325,40	-	4.325,40	100,00%
24.01.02.10	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	60,00	60,00		60,00	24,03	1.441,80	570,00	602,40	1.441,80	-	1.441,80	100,00%
24.01.02.11	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	30,00	30,00		30,00	24,03	720,90	285,00	301,20	720,90	-	720,90	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.12	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	90,00	90,00		90,00	16,70	1.503,00	620,10	602,10	1.503,00	-	1.503,00	100,00%
24.01.02.13	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	30,00	30,00		30,00	16,70	501,00	206,70	200,70	501,00	-	501,00	100,00%
24.01.02.14	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	90,00	90,00		90,00	16,70	1.503,00	620,10	602,10	1.503,00	-	1.503,00	100,00%
24.01.02.15	Cabo # 16,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	303,00	303,00		303,00	11,45	3.469,35	1.469,55	1.351,38	3.469,35	-	3.469,35	100,00%
24.01.02.16	Cabo # 16,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	131,00	131,00		131,00	11,45	1.499,95	635,35	584,26	1.499,95	-	1.499,95	100,00%
24.01.02.17	Cabo # 16,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	101,00	101,00		101,00	11,45	1.156,45	489,85	450,46	1.156,45	-	1.156,45	100,00%
24.01.02.18	Cabo # 10,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	120,00	120,00		120,00	8,03	963,60	381,60	402,00	963,60	-	963,60	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO													R\$ 9.131.781,19	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00													CREA 091315-1	
													Saldo Contrato	
													R\$ 2.029.218,81	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.19	Cabo # 10,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	40,00	40,00		40,00	8,03	321,20	127,20	134,00	321,20	-	321,20	100,00%
24.01.02.20	Cabo # 10,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	40,00	40,00		40,00	8,03	321,20	127,20	134,00	321,20	-	321,20	100,00%
24.01.02.21	Cabo # 6,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	270,00	270,00		270,00	5,08	1.371,60	513,00	602,10	1.371,60	-	1.371,60	100,00%
24.01.02.22	Cabo # 6,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	90,00	90,00		90,00	5,08	457,20	171,00	200,70	457,20	-	457,20	100,00%
24.01.02.23	Cabo # 6,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	90,00	90,00		90,00	5,08	457,20	171,00	200,70	457,20	-	457,20	100,00%
24.01.02.24	Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	75,00	75,00		75,00	2,57	192,75	73,50	83,25	192,75	-	192,75	100,00%
24.01.02.25	Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	253,00	253,00		253,00	2,57	650,21	247,94	280,83	650,21	-	650,21	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.26	Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	213,00	213,00		213,00	2,57	547,41	208,74	236,43	547,41	-	547,41	100,00%
24.01.02.27	Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Amarelo - Retorno)	m	308,00	308,00		308,00	2,57	791,56	301,84	341,88	791,56	-	791,56	100,00%
24.01.02.28	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	30,00	30,00		30,00	54,89	1.646,70	904,20	434,70	1.646,70	-	1.646,70	100,00%
24.01.02.29	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul -Neutro)	m	10,00	10,00		10,00	54,89	548,90	301,40	144,90	548,90	-	548,90	100,00%
24.01.02.30	Cabo # 70,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde -Terra)	m	10,00	10,00		10,00	37,82	378,20	184,80	122,70	378,20	-	378,20	100,00%
24.01.02.31	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	30,00	30,00		30,00	11,45	343,50	145,50	133,80	343,50	-	343,50	100,00%
24.01.02.32	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul -Neutro)	m	10,00	10,00		10,00	11,45	114,50	48,50	44,60	114,50	-	114,50	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.33	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde -Terra)	m	10,00	10,00		10,00	11,45	114,50	48,50	44,60	114,50	-	114,50	100,00%
24.01.02.34	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	75,00	75,00		75,00	4,67	350,25	117,75	167,25	350,25	-	350,25	100,00%
24.01.02.35	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul -Neutro)	m	65,00	65,00		65,00	4,67	303,55	102,05	144,95	303,55	-	303,55	100,00%
24.01.02.36	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde -Terra)	m	67,00	67,00		67,00	4,67	312,89	105,19	149,41	312,89	-	312,89	100,00%
24.01.02.37	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	145,00	145,00		145,00	2,66	385,70	152,25	160,95	385,70	-	385,70	100,00%
24.01.02.38	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul -Neutro)	m	85,00	85,00		85,00	2,66	226,10	89,25	94,35	226,10	-	226,10	100,00%
24.01.02.39	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde -Terra)	m	85,00	85,00		85,00	2,66	226,10	89,25	94,35	226,10	-	226,10	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.01.03	Iluminação Externa					-		2.085,33	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO													R\$ 9.131.781,19	
CREA 091315-1													Saldo Contrato	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00													R\$ 2.029.218,81	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.03.01	Poste simples de ferro galvanizado, flangeado reto DN = 80mm x 6,0m c/ lâmpada 150W vapor metálico	Un	2,00			-	794,57	1.589,14	-	-	-	-	-	
24.01.03.02	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	10,00			-	45,17	451,70	-	-	-	-	-	
24.01.03.03	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	10,00		10	10,00	4,45	44,50	-	-	-	44,50	44,50	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.02	TÉRREO					-		49.493,30	-	-	-	-	-	
24.02.01	Iluminação					-		22.172,56	-	-	-	-	-	
24.02.01.01	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	44,00			-	357,49	15.729,56	-	-	-	-	-	
24.02.01.02	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com rendimento de 77% do conjunto óptico. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões da luminária 1348 mm x 250 mm x 67 mm de altura. Marca Itaim, modelo 3760.232.300	Un	14,00		14	14,00	285,51	3.997,14	-	-	-	3.997,14	3.997,14	100,00%
24.02.01.03	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	15,00	15,00		15,00	89,14	1.337,10	1.020,15	66,90	1.337,10	-	1.337,10	100,00%
24.02.01.04	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	6,00		6	6,00	142,38	854,28	-	-	-	854,28	854,28	100,00%
24.02.01.05	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	4,00			-	63,62	254,48	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.02.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		3.247,73	-	-	-	-	-	
24.02.02.01	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	8,00			-	48,25	386,00	-	-	-	-	-	
24.02.02.02	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	13,00			-	14,59	189,67	-	-	-	-	-	
24.02.02.03	Interruptor simples, 2 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	19,18	19,18	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENT0

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 453.492,29

Medição Acumulada

R\$ 9.131.781,19

Saldo Contrato

R\$ 2.029.218,81**VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.02.04	Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	23,32	23,32	-	-	-	-	-	
24.02.02.05	Interruptor simples +paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	20,74	20,74	-	-	-	-	-	
24.02.02.06	Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,07	26,14	-	-	-	-	-	
24.02.02.07	Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	17,96	35,92	-	-	-	-	-	
24.02.02.08	Interruptor paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	16,59	16,59	-	-	-	-	-	
24.02.02.09	Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	35,37	70,74	-	-	-	-	-	
24.02.02.10	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação 220V / 1000W - Fornecimento e Instalação.	Un	1,00			-	38,04	38,04	-	-	-	-	-	
24.02.02.11	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	3,00			-	33,31	99,93	-	-	-	-	-	
24.02.02.12	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	3,00			-	28,78	86,34	-	-	-	-	-	
24.02.02.13	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele,conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	24,00			-	15,85	380,40	-	-	-	-	-	
24.02.02.14	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	66,00			-	19,03	1.255,98	-	-	-	-	-	
24.02.02.15	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	101,00		101	101,00	4,45	449,45	-	-	-	449,45	449,45	100,00%
24.02.02.16	Caixa 4x2" PVC para drywall, embutir instalação e fornecimento.	Un	5,00		5	5,00	5,69	28,45	-	-	-	28,45	28,45	100,00%
24.02.02.17	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	6,00		6	6,00	8,04	48,24	-	-	-	48,24	48,24	100,00%
24.02.02.18	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Dutotec ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	1,00		1	1,00	14,86	14,86	-	-	-	14,86	14,86	100,00%
24.02.02.19	Caixa para condutele em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	3,00		3	3,00	10,06	30,18	-	-	-	30,18	30,18	100,00%
24.02.02.20	Caixa de passagem completa fabricada em liga de alumínio sílicio de alta resistência mecânica e a corrosão dotada de junta de vedação base nitrílica, grau de proteção IP65. (Ref: wetzel ou similar)	Un	2,00		2	2,00	13,78	27,56	-	-	-	27,56	27,56	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.02.03	Eletrodutos, Perfílados, Cabos e Acessórios					-		24.073,01	-	-	-	-	-	
24.02.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	6,00		6	6,00	80,44	482,64	-	-	-	482,64	482,64	100,00%
24.02.03.02	Eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	6,00		5,9998	6,00	58,20	349,20	-	-	-	349,19	349,19	100,00%
24.02.03.03	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	30,31	60,62	-	-	-	60,62	60,62	100,00%
24.02.03.04	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	38,82	77,64	-	-	-	77,64	77,64	100,00%
24.02.03.05	Redução a direita para eletrocalha (150x50mm) p/ eletrocalha (50x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00		1	1,00	94,71	94,71	-	-	-	94,71	94,71	100,00%
24.02.03.06	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	8,19	16,38	-	-	-	16,38	16,38	100,00%
24.02.03.07	Flange 50x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00		1	1,00	10,23	10,23	-	-	-	10,23	10,23	100,00%
24.02.03.08	Perfílado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	46,00		45,9992	46,00	80,84	3.718,64	-	-	-	3.718,58	3.718,58	100,00%
24.02.03.09	Emenda interna "X" para perfílado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	4,00		4	4,00	13,54	54,16	-	-	-	54,16	54,16	100,00%
24.02.03.10	Emenda interna "T" para perfílado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	19,00		19,0003	19,00	7,44	141,36	-	-	-	141,36	141,36	100,00%
24.02.03.11	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	35,00		35	35,00	7,93	277,55	-	-	-	277,55	277,55	100,00%
24.02.03.12	Saída superior de eletrocalha para perfílado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	9,00		9	9,00	6,43	57,87	-	-	-	57,87	57,87	100,00%
24.02.03.13	Perfil duplo 25 tipo "D ",com tampa cinza lisa em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Un	3,00		3	3,00	131,59	394,77	-	-	-	394,77	394,77	100,00%
24.02.03.14	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	40,00		40	40,00	28,29	1.131,60	-	-	-	1.131,60	1.131,60	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.03.15	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	83,00		83	83,00	7,20	597,60	-	-	-	597,60	597,60	100,00%
24.02.03.16	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	9,00		9	9,00	6,73	60,57	-	-	-	60,57	60,57	100,00%
24.02.03.17	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	440,00		440	440,00	6,01	2.644,40	-	-	-	2.644,40	2.644,40	100,00%
24.02.03.18	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	295,00		295	295,00	1,93	569,35	-	-	-	569,35	569,35	100,00%
24.02.03.19	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	495,00		495	495,00	1,93	955,35	-	-	-	955,35	955,35	100,00%
24.02.03.20	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	350,00		350	350,00	1,93	675,50	-	-	-	675,50	675,50	100,00%
24.02.03.21	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (amarelo - Retorno)	m	520,00		520	520,00	1,93	1.003,60	-	-	-	1.003,60	1.003,60	100,00%
24.02.03.22	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	900,00		900	900,00	2,21	1.989,00	-	-	-	1.989,00	1.989,00	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.03.23	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	940,00		940	940,00	2,21	2.077,40	-	-	-	2.077,40	2.077,40	100,00%
24.02.03.24	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	580,00		580	580,00	2,21	1.281,80	-	-	-	1.281,80	1.281,80	100,00%
24.02.03.25	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	12,00		12	12,00	2,21	26,52	-	-	-	26,52	26,52	100,00%
24.02.03.26	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	35,00		35	35,00	2,21	77,35	-	-	-	77,35	77,35	100,00%
24.02.03.27	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	40,00		40	40,00	2,66	106,40	-	-	-	106,40	106,40	100,00%
24.02.03.28	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00		40	40,00	2,66	106,40	-	-	-	106,40	106,40	100,00%
24.02.03.29	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	30,00		30	30,00	2,66	79,80	-	-	-	79,80	79,80	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.03.30	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	35,00		35	35,00	4,67	163,45	-	-	-	163,45	163,45	100,00%
24.02.03.31	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	35,00		35	35,00	4,67	163,45	-	-	-	163,45	163,45	100,00%
24.02.03.32	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	35,00		35	35,00	4,67	163,45	-	-	-	163,45	163,45	100,00%
24.02.03.33	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	350,00		350	350,00	11,45	4.007,50	-	-	-	4.007,50	4.007,50	100,00%
24.02.03.34	Terminal a pressão p/ cabo 16mm², fornecimento e instalação	Un	35,00		35	35,00	13,05	456,75	-	-	-	456,75	456,75	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.03	1º PAVIMENTO					-		26.540,11	-	-	-	-	-	
24.03.01	Iluminação					-		12.107,95	-	-	-	-	-	
24.03.01.01	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com rendimento de 77% do conjunto óptico. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões da luminária 1348 mm x 250 mm x 67 mm de altura. Marca Itaim, modelo 3760.232.300	Un	34,00		34	34,00	285,51	9.707,34	-	-	-	9.707,34	9.707,34	100,00%
24.03.01.02	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W, com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	142,38	284,76	-	-	-	284,76	284,76	100,00%
24.03.01.03	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27, com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado, fixadas no forro ou perfílado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	1,00		1	1,00	89,14	89,14	-	-	-	89,14	89,14	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.03.01.04	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	15,00			-	63,62	954,30	-	-	-	-	-	
24.03.01.05	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	3,00		3	3,00	357,47	1.072,41	-	-	-	1.072,41	1.072,41	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.03.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		1.251,23	-	-	-	-	-	
24.03.02.01	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	16,00			-	48,25	772,00	-	-	-	-	-	
24.03.02.02	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	19,03	114,18	-	-	-	-	-	
24.03.02.03	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	14,59	14,59	-	-	-	-	-	
24.03.02.04	Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	17,96	17,96	-	-	-	-	-	
24.03.02.05	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação 220V / 1000W - Fornecimento e Instalação.	Un	1,00			-	38,04	38,04	-	-	-	-	-	
24.03.02.06	Caixa 4x2" - metálica fabricada em liga de alumínio sílcio. (Ref: Wetzel ou similar).	Un	1,00		1	1,00	12,24	12,24	-	-	-	12,24	12,24	100,00%
24.03.02.07	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	58,00		58	58,00	4,45	258,10	-	-	-	258,10	258,10	100,00%
24.03.02.08	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	3,00		3	3,00	8,04	24,12	-	-	-	24,12	24,12	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.03.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		12.638,78	-	-	-	-	-	
24.03.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	12,00		12	12,00	58,20	698,40	-	-	-	698,40	698,40	100,00%
24.03.03.02	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	38,82	77,64	-	-	-	77,64	77,64	100,00%
24.03.03.03	Flange 50x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	10,23	20,46	-	-	-	20,46	20,46	100,00%
24.03.03.04	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	6,00		6	6,00	6,43	38,58	-	-	-	38,58	38,58	100,00%
24.03.03.05	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	14,00		14	14,00	7,93	111,02	-	-	-	111,02	111,02	100,00%
24.03.03.06	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	9,00		9	9,00	6,68	60,12	-	-	-	60,12	60,12	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.03.03.07	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	7,00		7	7,00	6,73	47,11	-	-	-	47,11	47,11	100,00%
24.03.03.08	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	5,00		5	5,00	7,44	37,20	-	-	-	37,20	37,20	100,00%
24.03.03.09	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	2,00		2	2,00	13,54	27,08	-	-	-	27,08	27,08	100,00%
24.03.03.10	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	38,00		38	38,00	80,84	3.071,92	-	-	-	3.071,92	3.071,92	100,00%
24.03.03.11	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	10,00		10	10,00	28,29	282,90	-	-	-	282,90	282,90	100,00%
24.03.03.12	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	100,00		100	100,00	6,01	601,00	-	-	-	601,00	601,00	100,00%
24.03.03.13	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	285,00		285	285,00	1,93	550,05	-	-	-	550,05	550,05	100,00%
24.03.03.14	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	475,00		475	475,00	1,93	916,75	-	-	-	916,75	916,75	100,00%
24.03.03.15	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	330,00		330	330,00	1,93	636,90	-	-	-	636,90	636,90	100,00%
24.03.03.16	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	550,00		550	550,00	1,93	1.061,50	-	-	-	1.061,50	1.061,50	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.03.03.17	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	125,00		125	125,00	2,21	276,25	-	-	-	276,25	276,25	100,00%
24.03.03.18	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	125,00		125	125,00	2,21	276,25	-	-	-	276,25	276,25	100,00%
24.03.03.19	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	125,00		125	125,00	2,21	276,25	-	-	-	276,25	276,25	100,00%
24.03.03.20	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	280,00		280	280,00	11,45	3.206,00	-	-	-	3.206,00	3.206,00	100,00%
24.03.03.21	Terminal a pressão p/ cabo 16mm², fornecimento e instalação	Un	28,00		28	28,00	13,05	365,40	-	-	-	365,40	365,40	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.03.04	Alimentação					-		542,16	-	-	-	-	-	
24.03.04.01	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	33,00		33	33,00	2,66	87,78	-	-	-	87,78	87,78	100,00%
24.03.04.02	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	11,00		11	11,00	2,66	29,26	-	-	-	29,26	29,26	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.03.04.03	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	11,00		11	11,00	2,66	29,26	-	-	-	29,26	29,26	100,00%
24.03.04.04	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	30,00		30	30,00	4,67	140,10	-	-	-	140,10	140,10	100,00%
24.03.04.05	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	10,00		10	10,00	4,67	46,70	-	-	-	46,70	46,70	100,00%
24.03.04.06	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	10,00		10	10,00	4,67	46,70	-	-	-	46,70	46,70	100,00%
24.03.04.07	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00		4	4,00	38,90	155,60	-	-	-	155,60	155,60	100,00%
24.03.04.08	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	4,00		4	4,00	1,69	6,76	-	-	-	6,76	6,76	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.04	2º PAVIMENTO					-		85.879,62	-	-	-	-	-	
24.04.01	Iluminação					-		37.846,68	-	-	-	-	-	
24.04.01.01	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	100,00		100	100,00	357,49	35.749,00	-	-	-	35.749,00	35.749,00	100,00%
24.04.01.02	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	3,00		3	3,00	142,38	427,14	-	-	-	427,14	427,14	100,00%
24.04.01.03	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	16,00		16	16,00	89,14	1.426,24	-	-	-	1.426,24	1.426,24	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.01.04	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	4,00		4	4,00	45,17	180,68	-	-	-	180,68	180,68	100,00%
24.04.01.05	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	1,00			-	63,62	63,62	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.04.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		9.015,84	-	-	-	-	-	
24.04.02.01	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	13,00			-	14,59	189,67	-	-	-	-	-	
24.04.02.02	Interruptor simples, 2 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	9,00			-	19,18	172,62	-	-	-	-	-	
24.04.02.03	Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	4,00			-	23,32	93,28	-	-	-	-	-	
24.04.02.04	Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,07	26,14	-	-	-	-	-	
24.04.02.05	Interruptor paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	16,59	33,18	-	-	-	-	-	
24.04.02.06	Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	35,37	70,74	-	-	-	-	-	
24.04.02.07	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	4,00			-	48,25	193,00	-	-	-	-	-	
24.04.02.08	Caixas de piso redonda com tampa e corpo em alumínio injetado com adaptador metálico para 3 tomadas 2P+T para uso geral e 1 para informática - 10A/250Vca , conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref:Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	24,00			-	199,99	4.799,76	-	-	-	-	-	
24.04.02.09	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	83,00			-	19,03	1.579,49	-	-	-	-	-	
24.04.02.10	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,52	27,04	-	-	-	-	-	
24.04.02.11	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	5,00			-	28,78	143,90	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.02.12	Tomada de sobrepor trifásica 4P + T 63A/240Vca, IP65, com bloqueio mecânico (Ref: Steck), conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico.	Un	2,00			-	19,85	39,70	-	-	-	-	-	
24.04.02.13	Tomada Dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	10,00			-	17,37	173,70	-	-	-	-	-	
24.04.02.14	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele,conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	17,00			-	15,85	269,45	-	-	-	-	-	
24.04.02.15	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Dutotec ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	4,00			-	14,86	59,44	-	-	-	-	-	
24.04.02.16	Caixa para condutele em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	19,00		19,0006	19,00	10,06	191,14	-	-	-	191,15	191,15	100,00%
24.04.02.17	Tampa cega para condutele Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00		2	2,00	4,40	8,80	-	-	-	8,80	8,80	100,00%
24.04.02.18	Caixa para condutele em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00		1	1,00	12,30	12,30	-	-	-	12,30	12,30	100,00%
24.04.02.19	Tampa cega para condutele Ø1" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00		1	1,00	5,56	5,56	-	-	-	5,56	5,56	100,00%
24.04.02.20	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	140,00		140	140,00	4,45	623,00	-	-	-	623,00	623,00	100,00%
24.04.02.21	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	8,00		4	4,00	4,77	38,16	-	-	-	19,08	19,08	50,00%
24.04.02.22	Caixa 4x2" - metálica fabricada em liga de aluminio sílicio. (Ref: Wetzel ou similar).	Un	8,00		8	8,00	12,24	97,92	-	-	-	97,92	97,92	100,00%
24.04.02.23	Adaptador em PVC para condutele Ø3/4", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	30,00		30	30,00	3,67	110,10	-	-	-	110,10	110,10	100,00%
24.04.02.24	Adaptador em PVC para condutele Ø1", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	15,00		15,0005	15,00	3,85	57,75	-	-	-	57,75	57,75	100,00%
24.04.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		30.443,12	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.04.03.01	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	30,00		30	30,00	28,29	848,70	-	-	-	848,70	848,70	100,00%
24.04.03.02	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	9,00		9	9,00	38,90	350,10	-	-	-	350,10	350,10	100,00%
24.04.03.03	Eletroduto rígido Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	9,00		9	9,00	28,81	259,29	-	-	-	259,29	259,29	100,00%
24.04.03.04	Eletroduto rígido Ø1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00		2	2,00	30,70	61,40	-	-	-	61,40	61,40	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.05	Eletroduto rígido Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	7,00		7	7,00	39,11	273,77	-	-	-	273,77	273,77	100,00%
24.04.03.06	Eletroduto rígido Ø3", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00		4	4,00	75,28	301,12	-	-	-	301,12	301,12	100,00%
24.04.03.07	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	135,00		135	135,00	9,67	1.305,45	-	-	-	1.305,45	1.305,45	100,00%
24.04.03.08	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	5,00		5	5,00	9,59	47,95	-	-	-	47,95	47,95	100,00%
24.04.03.09	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00		2	2,00	12,20	24,40	-	-	-	24,40	24,40	100,00%
24.04.03.10	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00		2	2,00	11,49	22,98	-	-	-	22,98	22,98	100,00%
24.04.03.11	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00		4	4,00	21,56	86,24	-	-	-	86,24	86,24	100,00%
24.04.03.12	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00		2	2,00	58,68	117,36	-	-	-	117,36	117,36	100,00%
24.04.03.13	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	325,00		325	325,00	6,01	1.953,25	-	-	-	1.953,25	1.953,25	100,00%
24.04.03.14	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	30,00		30	30,00	6,73	201,90	-	-	-	201,90	201,90	100,00%
24.04.03.15	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	5,00		5	5,00	7,24	36,20	-	-	-	36,20	36,20	100,00%
24.04.03.16	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	3,00		3	3,00	8,57	25,71	-	-	-	25,71	25,71	100,00%
24.04.03.17	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	8,73	17,46	-	-	-	17,46	17,46	100,00%
24.04.03.18	Saída horizontal, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	4,00		4	4,00	11,12	44,48	-	-	-	44,48	44,48	100,00%
24.04.03.19	Saída horizontal, para eletroduto Ø3" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	10,71	21,42	-	-	-	21,42	21,42	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.20	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	55,00		55	55,00	6,68	367,40	-	-	-	367,40	367,40	100,00%
24.04.03.21	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	7,20	14,40	-	-	-	14,40	14,40	100,00%
24.04.03.22	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	2,00		2	2,00	1,69	3,38	-	-	-	3,38	3,38	100,00%
24.04.03.23	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/4". Fornecimento e instalação.	Cj	2,00		2	2,00	5,20	10,40	-	-	-	10,40	10,40	100,00%
24.04.03.24	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/2". Fornecimento e instalação.	Cj	2,00		2	2,00	5,24	10,48	-	-	-	10,48	10,48	100,00%
24.04.03.25	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø2". Fornecimento e instalação.	Cj	8,00		8	8,00	6,32	50,56	-	-	-	50,56	50,56	100,00%
24.04.03.26	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø3". Fornecimento e instalação.	Cj	4,00		4	4,00	10,16	40,64	-	-	-	40,64	40,64	100,00%
24.04.03.27	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	20,00		20	20,00	80,44	1.608,80	-	-	-	1.608,80	1.608,80	100,00%
24.04.03.28	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	7,00		7	7,00	24,35	170,45	-	-	-	170,45	170,45	100,00%
24.04.03.29	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	5,00		5	5,00	30,31	151,55	-	-	-	151,55	151,55	100,00%
24.04.03.30	Redução concêntrica para eletrocalha (150x50mm) p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação. (Ref: Dispan ou similar),fornecimento e instalação	Un	3,00		3	3,00	30,25	90,75	-	-	-	90,75	90,75	100,00%
24.04.03.31	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00		3	3,00	8,19	24,57	-	-	-	24,57	24,57	100,00%
24.04.03.32	Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar),fornecimento e instalação	Br	17,00		17	17,00	67,63	1.149,71	-	-	-	1.149,71	1.149,71	100,00%
24.04.03.33	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	18,89	37,78	-	-	-	37,78	37,78	100,00%
24.04.03.34	Flange 100x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00		3	3,00	6,89	20,67	-	-	-	20,67	20,67	100,00%
24.04.03.35	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	49,00		49	49,00	80,84	3.961,16	-	-	-	3.961,16	3.961,16	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.36	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	14,00		14	14,00	7,44	104,16	-	-	-	104,16	104,16	100,00%
24.04.03.37	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	5,00		5	5,00	13,54	67,70	-	-	-	67,70	67,70	100,00%
24.04.03.38	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	43,00		43	43,00	7,93	340,99	-	-	-	340,99	340,99	100,00%
24.04.03.39	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	305,00		305	305,00	1,93	588,65	-	-	-	588,65	588,65	100,00%
24.04.03.40	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	540,00		540	540,00	1,93	1.042,20	-	-	-	1.042,20	1.042,20	100,00%
24.04.03.41	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	450,00		450	450,00	1,93	868,50	-	-	-	868,50	868,50	100,00%
24.04.03.42	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	695,00		695	695,00	1,93	1.341,35	-	-	-	1.341,35	1.341,35	100,00%
24.04.03.43	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	2.050,00		2050	2.050,00	2,21	4.530,50	-	-	-	4.530,50	4.530,50	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.44	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	350,00		350	350,00	2,21	773,50	-	-	-	773,50	773,50	100,00%
24.04.03.45	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	1.910,00		1910	1.910,00	2,21	4.221,10	-	-	-	4.221,10	4.221,10	100,00%
24.04.03.46	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	950,00		950	950,00	2,21	2.099,50	-	-	-	2.099,50	2.099,50	100,00%
24.04.03.47	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	40,00		40	40,00	2,66	106,40	-	-	-	106,40	106,40	100,00%
24.04.03.48	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00		40	40,00	2,66	106,40	-	-	-	106,40	106,40	100,00%
24.04.03.49	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	10,00		10	10,00	2,66	26,60	-	-	-	26,60	26,60	100,00%
24.04.03.50	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	40,00		40	40,00	4,67	186,80	-	-	-	186,80	186,80	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.51	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00		40	40,00	4,67	186,80	-	-	-	186,80	186,80	100,00%
24.04.03.52	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	30,00		30	30,00	4,67	140,10	-	-	-	140,10	140,10	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.04.04	Alimentação					-		8.573,98	-	-	-	-	-	
24.04.04.01	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	40,00		40	40,00	2,21	88,40	-	-	-	88,40	88,40	100,00%
24.04.04.02	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	40,00		40	40,00	2,21	88,40	-	-	-	88,40	88,40	100,00%
24.04.04.03	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00		40	40,00	2,21	88,40	-	-	-	88,40	88,40	100,00%
24.04.04.04	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	432,00		432	432,00	2,66	1.149,12	-	-	-	1.149,12	1.149,12	100,00%
24.04.04.05	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	64,00		64	64,00	2,66	170,24	-	-	-	170,24	170,24	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO													R\$ 9.131.781,19	
CREA 091315-1													Saldo Contrato	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00													R\$ 2.029.218,81	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.04.06	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	164,00		164	164,00	2,66	436,24	-	-	-	436,24	436,24	100,00%
24.04.04.07	Cabo # 25,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	33,00	33,00		33,00	16,70	551,10	227,37	220,77	551,10	-	551,10	100,00%
24.04.04.08	Cabo # 25,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	11,00	11,00		11,00	16,70	183,70	75,79	73,59	183,70	-	183,70	100,00%
24.04.04.09	Cabo # 25,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	11,00	11,00		11,00	16,70	183,70	75,79	73,59	183,70	-	183,70	100,00%
24.04.04.10	Cabo # 35,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	54,00	54,00		54,00	24,02	1.297,08	513,00	541,62	1.297,08	-	1.297,08	100,00%
24.04.04.11	Cabo # 35,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	26,00	26,00		26,00	24,02	624,52	247,00	260,78	624,52	-	624,52	100,00%
24.04.04.12	Cabo # 35,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	26,00	26,00		26,00	24,02	624,52	247,00	260,78	624,52	-	624,52	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													R\$ 11.161.000,00	
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													R\$ 453.492,29	
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br													Medição Acumulada	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO													R\$ 9.131.781,19	
CREA 091315-1													Saldo Contrato	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00													R\$ 2.029.218,81	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.04.13	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	36,00	36,00		36,00	54,89	1.976,04	1.085,04	521,64	1.976,04	-	1.976,04	100,00%
24.04.04.14	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	12,00	12,00		12,00	54,89	658,68	361,68	173,88	658,68	-	658,68	100,00%
24.04.04.15	Cabo # 70,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	12,00	12,00		12,00	37,82	453,84	221,76	147,24	453,84	-	453,84	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.05	3º PAVIMENTO					-		89.436,21	-	-	-	-	-	
24.05.01	Iluminação					-		36.703,81	-	-	-	-	-	
24.05.01.01	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	93,00		93	93,00	357,47	33.244,71	-	-	-	33.244,71	33.244,71	100,00%
24.05.01.02	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	33,00		33	33,00	89,14	2.941,62	-	-	-	2.941,62	2.941,62	100,00%
24.05.01.03	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	3,00		3	3,00	142,38	427,14	-	-	-	427,14	427,14	100,00%
24.05.01.04	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	2,00			-	45,17	90,34	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.05.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		8.070,57	-	-	-	-	-	
24.05.02.01	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	3,00			-	48,25	144,75	-	-	-	-	-	
24.05.02.02	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	11,00			-	14,59	160,49	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENT0

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 453.492,29

Medição Acumulada

R\$ 9.131.781,19

Saldo Contrato

R\$ 2.029.218,81**VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.02.03	Interruptor simples, 2 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	7,00			-	19,18	134,26	-	-	-	-	-	
24.05.02.04	Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	23,32	46,64	-	-	-	-	-	
24.05.02.05	Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,07	26,14	-	-	-	-	-	
24.05.02.06	Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	35,37	70,74	-	-	-	-	-	
24.05.02.07	Interruptor paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	4,00			-	16,59	66,36	-	-	-	-	-	
24.05.02.08	Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	17,96	107,76	-	-	-	-	-	
24.05.02.09	Interruptor simples, 2 seções + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	21,87	43,74	-	-	-	-	-	
24.05.02.10	Interruptor simples , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Un	4,00			-	36,52	146,08	-	-	-	-	-	
24.05.02.11	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Dutotec ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	13,00			-	14,86	193,18	-	-	-	-	-	
24.05.02.12	Caixa 4x2" PVC para drywall, embutir instalação e fornecimento.	Un	71,00		70,9989	71,00	5,69	403,99	-	-	-	403,98	403,98	100,00%
24.05.02.13	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	97,00		97,0009	97,00	4,45	431,65	-	-	-	431,65	431,65	100,00%
24.05.02.14	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	36,00		36	36,00	8,04	289,44	-	-	-	289,44	289,44	100,00%
24.05.02.15	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	123,00			-	19,03	2.340,69	-	-	-	-	-	
24.05.02.16	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	13,52	81,12	-	-	-	-	-	
24.05.02.17	Tomada 2P+T - 20A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	4,00			-	19,03	76,12	-	-	-	-	-	
24.05.02.18	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	24,00			-	33,31	799,44	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.02.19	Coluna de descida em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com seções separadas para rede elétrica e lógica, cor bege. Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec	Un	4,00			-	521,35	2.085,40	-	-	-	-	-	
24.05.02.20	Caixa para condutele em alumínio silício, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	34,00			-	11,03	375,02	-	-	-	-	-	
24.05.02.21	Tomada 2P+T - 10A/250Vca posto vermelho , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	23,78	47,56	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.05.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		40.777,76	-	-	-	-	-	
24.05.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	22,00		22	22,00	80,44	1.769,68	-	-	-	1.769,68	1.769,68	100,00%
24.05.03.02	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00		4	4,00	30,31	121,24	-	-	-	121,24	121,24	100,00%
24.05.03.03	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00		4	4,00	24,35	97,40	-	-	-	97,40	97,40	100,00%
24.05.03.04	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	7,00		7	7,00	8,19	57,33	-	-	-	57,33	57,33	100,00%
24.05.03.05	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	67,00		67	67,00	80,84	5.416,28	-	-	-	5.416,28	5.416,28	100,00%
24.05.03.06	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	33,00		33	33,00	7,44	245,52	-	-	-	245,52	245,52	100,00%
24.05.03.07	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	13,00		13	13,00	13,54	176,02	-	-	-	176,02	176,02	100,00%
24.05.03.08	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	62,00		62	62,00	7,93	491,66	-	-	-	491,66	491,66	100,00%
24.05.03.09	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	23,00		23	23,00	6,43	147,89	-	-	-	147,89	147,89	100,00%
24.05.03.10	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	24,00		24	24,00	6,73	161,52	-	-	-	161,52	161,52	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.03.11	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	141,00		141	141,00	6,68	941,88	-	-	-	941,88	941,88	100,00%
24.05.03.12	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	7,20	14,40	-	-	-	14,40	14,40	100,00%
24.05.03.13	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	43,00		43	43,00	9,67	415,81	-	-	-	415,81	415,81	100,00%
24.05.03.14	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	47,00		47	47,00	28,29	1.329,63	-	-	-	1.329,63	1.329,63	100,00%
24.05.03.15	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	390,00		390	390,00	6,01	2.343,90	-	-	-	2.343,90	2.343,90	100,00%
24.05.03.16	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	2,00		2	2,00	6,75	13,50	-	-	-	13,50	13,50	100,00%
24.05.03.17	Perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Br	14,00		14	14,00	131,59	1.842,26	-	-	-	1.842,26	1.842,26	100,00%
24.05.03.18	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	375,00		375	375,00	1,93	723,75	-	-	-	723,75	723,75	100,00%
24.05.03.19	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	565,00		565	565,00	1,93	1.090,45	-	-	-	1.090,45	1.090,45	100,00%
24.05.03.20	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	510,00		510	510,00	1,93	984,30	-	-	-	984,30	984,30	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.03.21	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	795,00		795	795,00	1,93	1.534,35	-	-	-	1.534,35	1.534,35	100,00%
24.05.03.22	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	1.975,00		1975	1.975,00	2,21	4.364,75	-	-	-	4.364,75	4.364,75	100,00%
24.05.03.23	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	106,00		106	106,00	2,21	234,26	-	-	-	234,26	234,26	100,00%
24.05.03.24	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	2.165,00		2165	2.165,00	2,21	4.784,65	-	-	-	4.784,65	4.784,65	100,00%
24.05.03.25	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	1.000,00		1000	1.000,00	2,21	2.210,00	-	-	-	2.210,00	2.210,00	100,00%
24.05.03.26	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	85,00		85	85,00	2,66	226,10	-	-	-	226,10	226,10	100,00%
24.05.03.27	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	85,00		85	85,00	2,66	226,10	-	-	-	226,10	226,10	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.03.28	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	75,00		75	75,00	2,66	199,50	-	-	-	199,50	199,50	100,00%
24.05.03.29	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	150,00		150	150,00	4,67	700,50	-	-	-	700,50	700,50	100,00%
24.05.03.30	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	150,00		150	150,00	4,67	700,50	-	-	-	700,50	700,50	100,00%
24.05.03.31	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	65,00		65	65,00	4,67	303,55	-	-	-	303,55	303,55	100,00%
24.05.03.32	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	540,00		540	540,00	11,45	6.183,00	-	-	-	6.183,00	6.183,00	100,00%
24.05.03.33	Terminal a pressão p/ cabo 16mm²,fornecimento e instalação	Un	54,00		54	54,00	13,05	704,70	-	-	-	704,70	704,70	100,00%
24.05.03.34	Conector porcelana 3 bornes para fiação #6,0mm², 600V/30A (Ref: Porcel ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00	2,00		2,00	10,69	21,38	12,92	4,46	21,38	-	21,38	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.10.28	QUADRO DE COMANDO ILUMINAÇÃO EXTERNA					-		734,03	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.11	SUBESTAÇÃO					-		218.698,76	-	-	-	-	-	
24.11.01	Transformador de força trifásico, a seco, encapsulado em resina de epóxi, com rodas direcionais, potência 500kVA, 13,8kV - 380/220V, 60Hz, tap 5%, dimensões (1300x800x1700)cm, peso 1680 kg (fornecimento e instalação), (Ref: Weg ou similar)	Un	1,00			-	41.044,03	41.044,03	-	-	-	-	-	
24.11.02	Chave seccionadora tripolar, seca (sem carga), comando simultâneo, uso interno, 400A, 15kV, com alavanca de manobra (fornecimento e instalação)	Un	1,00			-	10.225,74	10.225,74	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.11.03	Mufa unipolar de porcelana ou termocontrátil, instalação interna/externa, para cabo de cobre #35,0mm² , classe de tensão 15kV. (fornecimento e instalação)	Un	8,00			-	547,37	4.378,96	-	-	-	-	-	
24.11.04	Cabo isolado (fases) #35,0mm² A.T. Xlpe/Epr, classe 15kV - cor preta, (fornecimento e instalação)	m	580,00	580,00		580,00	31,22	18.107,60	10.260,20	4.460,20	18.107,60	-	18.107,60	100,00%
24.11.05	Cabo isolado (neutro) #25,0mm² Sintenax, classe 1kV, p/ entrada de energia - cor azul, (fornecimento e instalação), (Ref: Prysmian ou similar)	m	145,00	145,00		145,00	25,08	3.636,60	1.841,50	1.115,05	3.636,60	-	3.636,60	100,00%
24.11.06	Cabo # 240,0 mm² - 1kV- 90º - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação. (Preto - Fase)	m	72,00	72,00		72,00	97,42	7.014,24	4.418,64	1.283,76	7.014,24	-	7.014,24	100,00%
24.11.07	Cabo # 240,0 mm² - 1kV- 90º - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação. (Preto - Neutro)	m	24,00	24,00		24,00	97,42	2.338,08	1.472,88	427,92	2.338,08	-	2.338,08	100,00%
24.11.08	Cabo de cobre nu, seção #120,0mm², malha de aterramento da instalação	m	65,00	65,00		65,00	60,18	3.911,70	2.470,00	710,45	3.911,70	-	3.911,70	100,00%
24.11.09	Cabo de cobre nu seção #10,0mm² p/ aterramento do eletroduto de descida em poste	m	6,00	6,00		6,00	7,85	47,10	24,90	13,38	47,10	-	47,10	100,00%
24.11.10	Cabo de cobre nu seção #25,0mm², p/ aterramento das partes não condutoras, carcaças metálicas da subestação	m	50,00	50,00		50,00	16,33	816,50	475,00	189,00	816,50	-	816,50	100,00%
24.11.11	Eletroduto reforçado flexível, Ø5" (PEAD), fabricado em PVC, conforme norma: normas ABNT NBR 13.897 e 13.898, ou 15.715, (fornecimento e instalação) , (Ref: Kanaflex ou similar)	m	135,00	135,00		135,00	62,67	8.460,45	3.558,60	3.319,65	8.460,45	-	8.460,45	100,00%
24.11.12	Eletroduto em ferro galvanizado ø1" em barra de 3m, descida do pára-raios	Br	1,00	1,00		1,00	20,48	20,48	6,50	10,15	20,48	-	20,48	100,00%
24.11.13	Eletroduto Ø5 de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Br	1,00	1,00		1,00	774,52	774,52	614,32	15,37	774,52	-	774,52	100,00%
24.11.14	Eletroduto em ferro galvanizado, a fusão, ø5", em barra de 3m	Br	1,00	1,00		1,00	570,39	570,39	448,36	15,37	570,39	-	570,39	100,00%
24.11.15	Eletroduto em pvc rígido ø1.1/2" em barra de 3m	Un	4,00	4,00		4,00	16,26	65,04	16,00	36,88	65,04	-	65,04	100,00%
24.11.16	Eletroduto em pvc rígido ø3" em barra de 3m	Un	4,00	4,00		4,00	32,62	130,48	52,00	54,08	130,48	-	130,48	100,00%
24.11.17	Eletroduto flexível corrugado ø1.1/4" aterramento da instalação	m	35,00	35,00		35,00	6,99	244,65	58,45	140,35	244,65	-	244,65	100,00%
24.11.18	Curva 90º não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	5,00	5,00		5,00	11,49	57,45	41,15	5,55	57,45	-	57,45	100,00%
24.11.19	Curva 90º não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	8,00	8,00		8,00	58,68	469,44	354,88	26,80	469,44	-	469,44	100,00%
24.11.20	Curva 90º roscável, raio longo, Diâmetro de Ø5", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	93,30	93,30	74,31	1,54	93,30	-	93,30	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.11.21	Curva Ø5 de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	595,16	595,16	482,33	1,54	595,16	-	595,16	100,00%
24.11.22	Bucha e arruela em alumínio ø5"	Un	2,00	2,00		2,00	13,41	26,82	21,20	0,60	26,82	-	26,82	100,00%
24.11.23	Luva em ferro galvanizado ø5"	Un	2,00	2,00		2,00	134,59	269,18	201,00	17,84	269,18	-	269,18	100,00%
24.11.24	Quadro geral de baixa tensão - Q.G.B.T. (180x70x200)cm, em chapas de aço, uso interno, sobrepor, montado conforme esquema unifilar, padrão tta, nbr 60439-1, entrada/saída de cabos pela parte inferior	Un	1,00	1,00		1,00	30.001,96	30.001,96	23.900,00	491,84	30.001,96	-	30.001,96	100,00%
24.11.25	Transformador de potencial "TP", relação de transformação 13800/115 = 120, para proteção	Un	1,00			-	1.340,38	1.340,38	-	-	-	-	-	
24.11.26	Transformador de corrente "TC", relação de transformação - Rtc 75/5 para proteção	Un	3,00			-	966,14	2.898,42	-	-	-	-	-	
24.11.94	Dispositivo de proteção contra surtos eletromagnéticos slim (classe I): - tensão nominal: 275Vca, - corrente nominal: 60kA, - corrente máxima: 120kA, - nível de proteção: 1,3kV	Un	3,00			-	840,66	2.521,98	-	-	-	-	-	
24.11.95	Disjuntor eletrônico tripolar, In=800A, regulado p/ 750A com acionamento automático, contatos (1NA+1NF)+ bobina de disparo, lcc>=25,0KA (Ref. GE ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	5.675,04	5.675,04	4.600,00	13,85	5.675,04	-	5.675,04	100,00%
24.11.96	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x275A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	2.099,52	2.099,52	1.700,00	6,93	2.099,52	-	2.099,52	100,00%
24.11.97	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x175A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	1.299,47	1.299,47	1.049,55	6,93	1.299,47	-	1.299,47	100,00%
24.11.98	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x150A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	712,92	712,92	572,68	6,93	712,92	-	712,92	100,00%
24.11.99	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x100A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	2,00	2,00		2,00	481,19	962,38	775,50	6,92	962,38	-	962,38	100,00%
24.11.100	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	2,00	2,00		2,00	251,01	502,02	401,22	6,92	502,02	-	502,02	100,00%
24.11.101	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x63A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	2,00	2,00		2,00	251,01	502,02	401,22	6,92	502,02	-	502,02	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.11.102	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	2,00	2,00		2,00	481,19	962,38	775,50	6,92	962,38	-	962,38	100,00%
24.11.103	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	440,60	440,60	354,75	3,46	440,60	-	440,60	100,00%
						-						-		
						-						-		
						-						-		
25	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES					-		392.987,23			17.593,37	-		
25.01	Implantação					-		33.332,00				-		
25.01.01	Cabos e acessórios					-		11.148,13				-		
01.01.01.01	BLI-10P, Bloco de Engate rápido, para 10 pares, utilizado em armário de distribuição, na interligação entre a rede primária e secundária de telefonia. Ref.: Bloco Terminal tipo M10 B da BARGOA ou similar	Un	16,00			-	26,90	430,40	-	-	-	-	-	
01.01.01.02	Cabo # 16,0 mm² -1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD).Terra, verde, para aterramento das partes metálicas do sistema de telecom.(Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar)	m	20,00	20,00		20,00	11,45	229,00	97,01	89,20	229,00	-	229,00	100,00%
01.01.01.03	Cabo de cobre nu seção #10,0mm² p/ aterramento do eletroduto de descida em poste.	m	11,00	11,00		11,00	7,85	86,35	45,65	24,53	86,35	-	86,35	100,00%
01.01.01.04	CABO STP 4 Pares, blindado, Cat 5e, cor: azul. Sistemas de Cabeamento Estruturado. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN BLINDADO CAT.5E F/UTP 24AWGx4P- CM da FURUKAWA ou similar	m	555,00	555,00		555,00	10,82	6.005,10	4.262,40	618,83	6.005,10	-	6.005,10	100,00%
01.01.01.05	CABO STP 4 Pares, blindado, Cat 5e, cor: azul. Sistemas de alarme. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN BLINDADO CAT.5E F/UTP 24AWGx4P- CM da FURUKAWA ou similar	m	75,00	75,00		75,00	10,82	811,50	576,00	83,63	811,50	-	811,50	100,00%
01.01.01.06	CABO STP 4 Pares, blindado, Cat 5e, cor: amarelo. Sistemas de CFTV. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN BLINDADO CAT.5E F/UTP 24AWGx4P- CM da FURUKAWA ou similar	m	150,00	150,00		150,00	10,82	1.623,00	1.152,00	167,25	1.623,00	-	1.623,00	100,00%
01.01.01.07	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de CFTV, cor: preto. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	370,00		370	370,00	3,09	1.143,30	-	-	-	1.143,30	1.143,30	100,00%
01.01.01.08	Caixa de sobrepor, TIPO CONDULETE "C", com rosca, Diâmetro 2", Corpo e Tampa em liga de alumínio silício de alta resistência mecânica e à corrosão, parafusos em aço zincado bicomatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi-poliéster na cor Cinza, Ref.: WETZEL, DAISA ou similar	Un	6,00	6,00		6,00	81,84	491,04	382,62	16,62	491,04	-	491,04	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
01.01.01.09	Caixa de sobrepor, TIPO CONDULETE "C", com rosca, Diâmetro 1.1/2", Corpo e Tampa em liga de alumínio silício de alta resistência mecânica e à corrosão, parafusos em aço zincado bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi-poliéster na cor Cinza, Ref.: WETZEL, DAISA ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	50,59	50,59	38,36	2,77	50,59	-	50,59	100,00%
01.01.01.10	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	14,00		14	14,00	5,19	72,66	-	-	-	72,66	72,66	100,00%
01.01.01.11	Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo, Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar	Un	2,00		2	2,00	8,51	17,02	-	-	-	17,02	17,02	100,00%
01.01.01.12	Caixa de sobrepor, TIPO CONDULETE "C", sem rosca, Diâmetro 1", Corpo e Tampa em liga de alumínio silício de alta resistência mecânica e à corrosão, parafusos em aço zincado bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi-poliéster na cor Cinza, Ref.: WETZEL, DAISA ou similar	Un	1,00		1	1,00	22,18	22,18	-	-	-	22,18	22,18	100,00%
01.01.01.13	Caixa para condutele em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	3,00		3	3,00	10,06	30,18	-	-	-	30,18	30,18	100,00%
01.01.01.14	Módulo de conexão e Proteção contra sobretensões, sobreaquecimento e sobrecorrente em linha telefônica e ou dados. Compatível com blocos terminais compactos de distribuidores gerais do tipo 303 (padrão 5 pinos). Equipado com Centelhador a Gás (CG) com tensão de disparo de 200 a 300V e dispositivo de falha segura (fail safe) e com PTC cerâmico em série (auto-regenerativo), modelo MP-R (G) Ref.:CLAMPER ou similar	Un	1,00			-	22,83	22,83	-	-	-	-	-	
01.01.01.15	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 00, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	14,00			-	4,77	66,78	-	-	-	-	-	
01.01.01.16	Tampa Cega para caixa (4x4)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	2,00			-	7,18	14,36	-	-	-	-	-	
01.01.01.17	Tampa cega para condutele Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	3,00			-	3,64	10,92	-	-	-	-	-	
01.01.01.18	Terminal tipo sapata para cabo de cobre nu #16,0mm² , aterramento dos quadros e partes metálicas do sistema de telecomunicações. Conector por aperto mecânico, tipo parafuso fendido com sapata, fabricado em liga de alto teor de cobre, alta resistência mecânica e de fácil instalação, para condutores de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA - NBR 5419). Ref.: INTELLI, COPEL ou similar	Un	2,00	2,00		2,00	10,46	20,92	14,78	2,22	20,92	-	20,92	100,00%
25.01.02	Infraestrutura geral					-		22.183,88	-	-	-	-	-	#DIV/0!

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.01.02.01	Abraçadeira tipo 'D' com cunha Ø2"	Un	1,00		1	1,00	3,03	3,03	-	-	-	3,03	3,03	100,00%
25.01.02.02	Abraçadeira tipo 'D' com cunha Ø3"	Un	1,00		1	1,00	3,83	3,83	-	-	-	3,83	3,83	100,00%
25.01.02.03	Abraçadeira tipo 'D' com cunha Ø1.1/2"	Un	2,00		2	2,00	2,55	5,10	-	-	-	5,10	5,10	100,00%
25.01.02.04	Anel guia Nº 1- Ø1" com base, utilizado em armários de distribuição para TELEFONIA / TV, para organização dos cabos Ref.: MARCA TELECOM ou similar	Un	70,00		70	70,00	2,85	199,50	-	-	-	199,50	199,50	100,00%
25.01.02.05	Anel guia Nº 2- Ø2" com base, utilizado em armários de distribuição para TELEFONIA / TV, para organização dos cabos Ref.: MARCA TELECOM ou similar	Un	40,00		40	40,00	3,34	133,60	-	-	-	133,60	133,60	100,00%
25.01.02.06	Arame recozido 18 BWG - para guia de cabos nas tubulações subterrâneas - 00metros para a obra), o quilo. Ref.: GERDAL, MORLAN ou similar	m	690,00		690	690,00	2,00	1.380,00	-	-	-	1.380,00	1.380,00	100,00%
25.01.02.07	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Cj	1,00		1	1,00	1,87	1,87	-	-	-	1,87	1,87	100,00%
25.01.02.08	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/2"	Cj	5,00		5	5,00	2,77	13,85	-	-	-	13,85	13,85	100,00%
25.01.02.09	Bucha e arruela em alumínio Ø2"	Cj	6,00		6	6,00	3,85	23,10	-	-	-	23,10	23,10	100,00%
25.01.02.10	Caixa de passagem subterrânea em alvenaria, para Telecom ou inspeção de aterramento, dimensões internas (30x30x40)cm, com tampa de concreto, fundo de brita, inclusive escavação e reaterro	Un	3,00		3	3,00	119,84	359,52	-	-	-	359,52	359,52	100,00%
25.01.02.11	Caixa de passagem subterrânea em alvenaria, para Tv por Assinatura ou Telecom, dimensões internas (50x50x50)cm, com tampa de concreto, fundo de brita, inclusive escavação e reaterro	Un	7,00	1,00	6	7,00	110,39	772,73	41,47	48,28	110,39	662,34	772,73	100,00%
25.01.02.12	Caixa de passagem subterrânea, padrão para telefonia, tipo R1 da Oi TELECOM, em alvenaria, dimensões internas (60x35x50)cm, fundo de brita, inclusive escavação e reaterro	Un	7,00	1,00	6	7,00	158,09	1.106,63	79,96	48,57	158,09	948,54	1.106,63	100,00%
25.01.02.13	Caixa nº 05 (80x80x12)cm, metálica, de sobrepor, com porta e fecho, para D.G. de TV por ASSINATURA / INTERNET no Térreo, tipo quadro telefônico padrão TELEBRÁS, corpo e tampa em Chapa de Aço, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor cinza, fundo em madeira, opcionalmente revestido com chapa de aço, em conformidade com normas NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR, OLIPÊ ou similar	Un	1,00		1	1,00	436,92	436,92	-	-	-	436,92	436,92	100,00%
25.01.02.14	Caixa nº 05 (80x80x12)cm, metálica, de sobrepor, com porta e fecho, para D.G. principal de TELEFONIA, no Térreo, tipo quadro telefônico padrão TELEBRÁS, corpo e tampa em Chapa de Aço, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor cinza, fundo em madeira, opcionalmente revestido com chapa de aço, em conformidade com normas NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR, OLIPÊ ou similar	Un	1,00		1	1,00	436,92	436,92	-	-	-	436,92	436,92	100,00%
25.01.02.15	Cinta fita, em alumínio, (17mmxØ1,5m), com cursor presilha, para fixação do eletroduto galvanizado ao poste, Ref.: WALSYWA, ou similar	Un	8,00		8	8,00	37,99	303,92	-	-	-	303,92	303,92	100,00%
25.01.02.16	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00		1	1,00	7,07	7,07	-	-	-	7,07	7,07	100,00%
25.01.02.17	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	3,00		3	3,00	7,14	21,42	-	-	-	21,42	21,42	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.01.02.18	Curva 90° roscável, raio longo, de ferro galvanizado, diâmetro de 1" conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Un	1,00		1	1,00	25,50	25,50	-	-	-	25,50	25,50	100,00%
25.01.02.19	Curva 90° roscável, raio longo, de ferro galvanizado, diâmetro de 2" conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Un	6,00		6	6,00	65,50	393,00	-	-	-	393,00	393,00	100,00%
25.01.02.20	Curva 90° roscável, raio longo, de ferro galvanizado, diâmetro de 1.1/2" conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Un	1,00		1	1,00	43,81	43,81	-	-	-	43,81	43,81	100,00%
25.01.02.21	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	4,00		4	4,00	18,75	75,00	-	-	-	75,00	75,00	100,00%
25.01.02.22	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	6,00		6	6,00	21,57	129,42	-	-	-	129,42	129,42	100,00%
25.01.02.23	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00		1	1,00	64,54	64,54	-	-	-	64,54	64,54	100,00%
25.01.02.24	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro de 1.1/2", fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR 15465 e 15701. Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou similar	m	24,00		24	24,00	8,92	214,08	-	-	-	214,08	214,08	100,00%
25.01.02.25	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro de 1.1/4", fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR 15465 e 15701. Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou similar	m	105,00		105	105,00	8,74	917,70	-	-	-	917,70	917,70	100,00%
25.01.02.26	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro de 2", fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR 15465 e 15701. Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou similar	m	635,00		635	635,00	12,33	7.829,55	-	-	-	7.829,55	7.829,55	100,00%
25.01.02.27	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	15,00		15	15,00	5,01	75,15	-	-	-	75,15	75,15	100,00%
25.01.02.28	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	130,00		130	130,00	10,31	1.340,30	-	-	-	1.340,30	1.340,30	100,00%
25.01.02.29	Eletroduto Ø1" de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	m	3,00		3	3,00	20,48	61,44	-	-	-	61,44	61,44	100,00%
25.01.02.30	Eletroduto Ø2" de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	m	18,00		18	18,00	40,48	728,64	-	-	-	728,64	728,64	100,00%
25.01.02.31	Eletroduto Ø1.1/2" de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	m	6,00		6	6,00	37,36	224,16	-	-	-	224,16	224,16	100,00%
25.01.02.32	Eletroduto Ø3" de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	m	6,00		6	6,00	73,30	439,80	-	-	-	439,80	439,80	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 453.492,29

Medição Acumulada

R\$ 9.131.781,19

Saldo Contrato

R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.01.02.33	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	1,00		1	1,00	37,54	37,54	-	-	-	37,54	37,54	100,00%
25.01.02.34	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00		4	4,00	25,85	103,40	-	-	-	103,40	103,40	100,00%
25.01.02.35	Eletroduto rígido roscável, Ø1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00		2	2,00	33,41	66,82	-	-	-	66,82	66,82	100,00%
25.01.02.36	Eletroduto rígido roscável, Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	3,00		3	3,00	40,33	120,99	-	-	-	120,99	120,99	100,00%
25.01.02.37	Haste coperweld 5/8 x 3,0m com conector	Un	7,00			-	43,09	301,63	-	-	-	-	-	
25.01.02.38	Luva de união (UNIDUT RETO) entre eletroduto corrugado e rígido, Diâmetro de 1", fabricada em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, com parafusos zincados e bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi na cor Cinza, Ref.: DAISA, WETZEL ou similar	Un	1,00		1	1,00	6,55	6,55	-	-	-	6,55	6,55	100,00%
25.01.02.39	Luva de união (UNIDUT RETO) entre eletroduto corrugado e rígido, Diâmetro de 2", fabricada em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, com parafusos zincados e bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi na cor Cinza, Ref.: DAISA, WETZEL ou similar	Un	6,00		6	6,00	17,36	104,16	-	-	-	104,16	104,16	100,00%
25.01.02.40	Luva de união (UNIDUT RETO) entre eletroduto corrugado e rígido, Diâmetro de 1.1/2", fabricada em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, com parafusos zincados e bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi na cor Cinza. Ref.: DAISA, WETZEL ou similar	Un	2,00		2	2,00	12,71	25,42	-	-	-	25,42	25,42	100,00%
25.01.02.41	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	7,51	15,02	-	-	-	15,02	15,02	100,00%
25.01.02.42	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	4,00		4	4,00	9,01	36,04	-	-	-	36,04	36,04	100,00%
25.01.02.43	Saída horizontal, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	11,00		11	11,00	11,39	125,29	-	-	-	125,29	125,29	100,00%
25.01.02.44	Tampa de ferro fundido para caixa tipo R1 (76x46)cm, com inscrição TELEFONE, com características mecânicas classe mínima 125kN, padrão para telefonia OI TELECOM,	Un	4,00	4,00		4,00	390,86	1.563,44	1.253,24	17,84	1.563,44	-	1.563,44	100,00%
25.01.02.45	Tampa de ferro fundido para caixa tipo R1 (76x46)cm, com inscrição TELEFONE, com características mecânicas classe mínima 400kN, padrão para telefonia OI TELECOM,	Un	3,00	3,00		3,00	511,27	1.533,81	1.233,63	13,38	1.533,81	-	1.533,81	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.01.02.46	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	6,00	6,00		6,00	2,08	12,48	3,48	6,69	12,48	-	12,48	100,00%
25.01.02.47	Tampão/Terminal (PLUG) , Diâmetro de 1.1/2", peça destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e acabamento na parede da caixa de passagem subterrânea, fornecido na forma original de tampão, para convertê-lo em terminal, deverá ser cortada a sua ponta, através de corte com faca, serra starret ou outro objeto cortante qualquer. Fabricada em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701, cor: Preto (padrão), Ref.: KANALEX, TIGRE ou similar	Un	6,00	6,00		6,00	4,14	24,84	13,50	6,69	24,84	-	24,84	100,00%
25.01.02.48	Tampão/Terminal (PLUG) , Diâmetro de 1.1/4", peça destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e acabamento na parede da caixa de passagem subterrânea, fornecido na forma original de tampão, para convertê-lo em terminal, deverá ser cortada a sua ponta, através de corte com faca, serra starret ou outro objeto cortante qualquer. Fabricada em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701, cor: Preto (padrão), Ref.: KANALEX, TIGRE ou similar	Un	16,00	16,00		16,00	3,56	56,96	28,48	17,84	56,96	-	56,96	100,00%
25.01.02.49	Tampão/Terminal (PLUG) , Diâmetro de 2", peça destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e acabamento na parede da caixa de passagem subterrânea, fornecido na forma original de tampão, para convertê-lo em terminal, deverá ser cortada a sua ponta, através de corte com faca, serra starret ou outro objeto cortante qualquer. Fabricada em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701, cor: Preto (padrão), Ref.: KANALEX, TIGRE ou similar	Un	62,00	62,00		62,00	4,40	272,80	152,52	69,13	272,80	-	272,80	100,00%
25.01.02.50	Tampão/Terminal (PLUG) , Diâmetro de 3", peça destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e acabamento na parede da caixa de passagem subterrânea, fornecido na forma original de tampão, para convertê-lo em terminal, deverá ser cortada a sua ponta, através de corte com faca, serra starret ou outro objeto cortante qualquer. Fabricada em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701, cor: Preto (padrão), Ref.: KANALEX, TIGRE ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	5,59	5,59	3,43	1,12	5,59	-	5,59	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.02	SUBESTAÇÃO					-		706,68	-	-	-	-	-	
25.02.01	Cabos e acessórios					-		378,50	-	-	-	-	-	
25.02.01.01	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	4,00	4,00		4,00	5,19	20,76	4,92	11,95	20,76	-	20,76	100,00%
25.02.01.02	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	4,00	4,00		4,00	12,30	49,20	31,08	8,92	49,20	-	49,20	100,00%
25.02.01.03	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	3,00	3,00		3,00	10,06	30,18	17,85	6,69	30,18	-	30,18	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.02.01.04	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E BLINDADO, KEYSTONE JAK (TOMADA), conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas, condutores e patch panels descarregados. Ref.: CONECTOR FÊMEA BLINDADO MULTILAN CAT.5E da FURUKAWA ou similar	Un	6,00	6,00		6,00	28,36	170,16	111,60	26,76	170,16	-	170,16	100,00%
25.02.01.05	Módulo cego retangular para (espelho). Ref.: 6110 47, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	6,00	6,00		6,00	6,97	41,82	20,64	13,38	41,82	-	41,82	100,00%
25.02.01.06	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.:Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	4,77	4,77	1,65	2,23	4,77	-	4,77	100,00%
25.02.01.07	Tampa cega para condutele Ø1" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00	4,00		4,00	5,90	23,60	12,44	6,76	23,60	-	23,60	100,00%
25.02.01.08	Tampa cega para condutele Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	3,00	3,00		3,00	3,64	10,92	3,81	5,07	10,92	-	10,92	100,00%
25.02.01.09	Tampa para caixa (4x2)", com 02 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	3,00	3,00		3,00	9,03	27,09	8,64	13,38	27,09	-	27,09	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.06	3º PAVIMENTO					-		75.096,09	-	-	-	-	-	
25.06.01	Cabos e acessórios					-		37.907,18	-	-	-	-	-	
25.06.01.05	CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat 6, cor: Cinza. Para sistemas de backbone. Ref.: CABO ELETRÔNICO GIGALAN PREMIUM CAT6 U/UTP 23AWG X 4P- LSZH da FURUKAWA ou similar	m	750,00		750	750,00	3,71	2.782,50	-	-	-	2.782,50	2.782,50	100,00%
25.06.01.06	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de CFTV, cor: amarelo. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	320,00		320	320,00	3,09	988,80	-	-	-	988,80	988,80	100,00%
25.06.01.07	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de cabeamento, cor: azul. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	5.300,00		5300	5.300,00	3,09	16.377,00	-	-	-	16.377,00	16.377,00	100,00%
25.06.01.08	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de controle de acesso, cor: branco. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	85,00		85	85,00	3,09	262,65	-	-	-	262,65	262,65	100,00%
25.06.01.09	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	35,00		35	35,00	5,19	181,65	-	-	-	181,65	181,65	100,00%
25.06.01.10	Caixa (4x4)", metálica, de embutir em piso, com tampa lisa parafusada , corpo e tampa fabricados em liga de alumínio sílicio, dotada de junta de vedação, cor: cinza, Ref.: WETZEL, DAISA ou similar	Un	4,00		4	4,00	30,84	123,36	-	-	-	123,36	123,36	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.06.01.11	Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo, Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar	Un	3,00		3	3,00	8,51	25,53	-	-	-	25,53	25,53	100,00%
25.06.01.12	Caixa (4x4)", de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor vermelho. Ref.: código 6890 25, PIAL LEGRAND ou similar	Un	8,00		8	8,00	7,97	63,76	-	-	-	63,76	63,76	100,00%
25.06.01.13	Caixa 4x2" de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor verde.Ref.: código 21.00.701.3, TIGRE ou similar	Un	50,00		50	50,00	6,43	321,50	-	-	-	321,50	321,50	100,00%
25.06.01.14	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Ref.: código DT 52240.00, DUTOTEC ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	1,00	1,00		1,00	38,19	38,19	26,32	4,73	38,19	-	38,19	100,00%
25.06.01.15	Caixa para condutele em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00		0,5	0,50	12,30	12,30	-	-	-	6,15	6,15	50,00%
25.06.01.16	Caixa para condutele em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	10,00		5	5,00	10,06	100,60	-	-	-	50,30	50,30	50,00%
25.06.01.17	Perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: código DT 12240.00, DUTOTEC ou similar), fornecimento e instalação	Br	1,00	1,00		1,00	132,95	132,95	101,40	6,69	132,95	-	132,95	100,00%
25.06.01.18	Canaleta plástica (50x20x2100)mm. Ref.:código 300 24, sistema "X" PIAL LEGRAND ou similar	Br	8,00	8,00		8,00	31,74	253,92	174,16	32,30	253,92	-	253,92	100,00%
25.06.01.19	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA) tipo MÓDULO DE ENCAIXE, Conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas e conduteles.Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D; performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros. Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Ref.: 6150 45, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	123,00			-	40,39	4.967,97	-	-	-	-	-	
25.06.01.20	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA), conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas, conduteles e patch panels descarregados. Ref.: CONECTOR FÊMEA MULTILAN CAT.5E PREMIUM da FURUKAWA ou similar	Un	46,00			-	17,31	796,26	-	-	-	-	-	
25.06.01.21	Cotovelo externo para canaleta plástica sistema "X", (50x20)mmRef.: código 299 02, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	2,00	2,00		2,00	5,39	10,78	5,20	3,57	10,78	-	10,78	100,00%
25.06.01.22	Cotovelo interno para canaleta plástica sistema "X", (50x20)mmRef.: código 299 03, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	2,00	2,00		2,00	5,92	11,84	6,06	3,57	11,84	-	11,84	100,00%
25.06.01.23	Derivação "T" para canaleta plástica sistema "X", (50x20)mm. Ref.: código 299 04, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	10,00	10,00		10,00	9,57	95,70	60,00	17,84	95,70	-	95,70	100,00%
25.06.01.24	Divisor 1 entrada 3 saídas, para antena coletiva. De 5 a 2400 Mhz	Un	2,00			-	17,23	34,46	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.06.01.25	Módulo cego retangular para (espelho). Ref.: 6110 47, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	17,00			-	6,97	118,49	-	-	-	-	-	
25.06.01.26	Porta equipamentos para 3 tomadas quadradas RJ 45 Keystone, na cor : branca. (Ref: código DT 62242.00 Dutotec ou similar)	Un	17,00	17,00		17,00	17,75	301,75	150,62	94,73	301,75	-	301,75	100,00%
25.06.01.27	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 00, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	48,00			-	4,77	228,96	-	-	-	-	-	
25.06.01.28	Tampa Cega para caixa (4x4)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	6,00			-	7,18	43,08	-	-	-	-	-	
25.06.01.29	Tampa cega para condutele Ø1" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	5,90	5,90	3,11	1,69	5,90	-	5,90	100,00%
25.06.01.30	Tampa cega para condutele Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	10,00	10,00		10,00	3,64	36,40	12,70	16,90	36,40	-	36,40	100,00%
25.06.01.31	Tampa espera de tomadas (bloco cego), fabricado em material termoplástico auto extingüível, para tamponamento das saídas não utilizadas , de RJ45 Keystone. Ref.: código DT 99721.00, DUTOTEC ou similar	Un	5,00			-	4,51	22,55	-	-	-	-	-	
25.06.01.32	Tampa para caixa (4x2)", com 01 posto Retangular Vertical, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: 6185 01, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	2,00			-	9,03	18,06	-	-	-	-	-	
25.06.01.33	Tampa para caixa (4x2)", com 02 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 06, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	35,00			-	9,03	316,05	-	-	-	-	-	
25.06.01.34	Tampa para caixa (4x4)", com 03+03 postos Retangulares, para tomada Coaxial de Antena / TV, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: código 6185 16, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	5,00			-	14,07	70,35	-	-	-	-	-	
25.06.01.35	Tampa para caixa (4x4)", com 2+2 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.:6185 06, cor Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	17,00			-	14,07	239,19	-	-	-	-	-	
25.06.01.36	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 1", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	2,00	2,00		2,00	2,42	4,84	1,70	2,23	4,84	-	4,84	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.06.01.37	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	20,00	20,00		20,00	2,08	41,60	11,60	22,30	41,60	-	41,60	100,00%
25.06.01.38	Terminal tipo sapata para cabo de cobre nu #16,0mm² , aterramento dos quadros e partes metálicas do sistema de telecomunicações. Conector por aperto mecânico, tipo parafuso fendido com sapata, fabricado em liga de alto teor de cobre, alta resistência mecânica e de fácil instalação, para condutores de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA - NBR 5419). Ref.: INTELLI, COPEL ou similar	Un	34,00	34,00		34,00	10,46	355,64	251,26	37,74	355,64	-	355,64	100,00%
25.06.01.39	Tomada (módulo) com saída coaxial para os sinais de TV por assinatura / Antena, para montagem em tampa (espelho) de caixas ou conduteletes. Ref.: código 6150 33, cor: Branco, linha PIAL PLUS, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	10,00			-	40,33	403,30	-	-	-	-	-	
25.06.01.40	VELCRO DUPLA FACE 10 m X 20 mm PRETO Ref.: código VESDF-PT10, SOLLAN ou similar	Cj	14,00			-	37,40	523,60	-	-	-	-	-	
25.06.01.41	KIT ORGANIZADOR de CABOS tipo ABRACADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 150 MM, embalagens com 100 peças. Ref.:SOLLAN ou similar	Un	1,00			-	12,20	12,20	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.07	4º PAVIMENTO (1º Pavto TIPO)					-		76.810,21	-	-	-	-	-	
25.07.01	Cabos e acessórios					-		37.846,37	-	-	-	-	-	
25.07.01.01	Cabo # 16,0mm² -750V- 70 º - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), Terra, verde, para aterramento das partes metálicas do sistema de telecom.(Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar)	m	310,00		310	310,00	11,45	3.549,50	-	-	-	3.549,50	3.549,50	100,00%
25.07.01.02	Cabo Coaxial RG 59, 75 Ohms Malha 67% (mínimo) Alumínio. Destinado à instalação de antena, TV. Isolação anti-chama e sem halogênios. Ref.: MEGATRON, PIRELLI ou similar	m	165,00		165	165,00	5,54	914,10	-	-	-	914,10	914,10	100,00%
25.07.01.03	Cabo Metálico Multipar para Telefonía tipo CI 50 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores: em cobre eletrolítico estanhado, Diâmetro de 0,50 mm;isolação Interna em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas de poliéster aluminizado e dreno para manter a continuidade; isolamento externa em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza; para sistema de telefonía Ref.: MEGATRON. PIRRELI ou similar	m	115,00		115	115,00	19,38	2.228,70	-	-	-	2.228,70	2.228,70	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.07.01.04	Cabo Paralelo polarizado 2x1,0mm², com isolamento em PVC, polarizado, para sonorização cabo paralelo, flexível, polarizado, com isolamento em PVC, constituído por: condutores em fios de cobre nu eletrolítico, t��mpera mole. forma redonda, encordoamento classe 4 (flex��vel), isolamento interna em composto termopl��stico de PVC 70��C, capa externa em composto termopl��stico de PVC 70��C, nas cores Preto e Vermelho, para liga��o das caixas ac��sticas do sistema de som ambiente, o metro . Ref.: CONDUTTI, PIRELLI ou similar	m	110,00		110	110,00	6,83	751,30	-	-	-	751,30	751,30	100,00%
25.07.01.05	CABO UTP 4 Pares, n��o blindado,Cat 6, cor: Cinza. Para sistemas de backbone. Ref.: CABO ELETR��NICO GIGALAN PREMIUM CAT6 U/UTP 23AWG X 4P- LSZH da FURUKAWA ou similar	m	695,00		695	695,00	3,71	2.578,45	-	-	-	2.578,45	2.578,45	100,00%
25.07.01.06	CABO UTP 4 Pares, n��o blindado. Cat 5e, para sistema de CFTV, cor: amarelo. Ref.: CABO ELETR��NICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	315,00		315	315,00	3,09	973,35	-	-	-	973,35	973,35	100,00%
25.07.01.07	CABO UTP 4 Pares, n��o blindado. Cat 5e, para sistema de cabeamento, cor: azul. Ref.: CABO ELETR��NICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	5.875,00		5875	5.875,00	3,09	18.153,75	-	-	-	18.153,75	18.153,75	100,00%
25.07.01.08	CABO UTP 4 Pares, n��o blindado. Cat 5e, para sistema de controle de acesso, cor: branco. Ref.: CABO ELETR��NICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	75,00		75	75,00	3,09	231,75	-	-	-	231,75	231,75	100,00%
25.07.01.09	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classifica��o IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	19,00		19	19,00	5,19	98,61	-	-	-	98,61	98,61	100,00%
25.07.01.10	Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classifica��o IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo.Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar	Un	6,00		6	6,00	8,51	51,06	-	-	-	51,06	51,06	100,00%
25.07.01.11	Caixa (4x4)", de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classifica��o IP 40, conforme norma NBR 15465, cor vermelho. Ref.: c��digo 6890 25, PIAL LEGRAND ou similar	Un	16,00		16	16,00	7,97	127,52	-	-	-	127,52	127,52	100,00%
25.07.01.12	Caixa 4x2" de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classifica��o IP 40, conforme norma NBR 15465, cor verde.Ref.: c��digo 21.00.701.3, TIGRE ou similar	Un	30,00		30	30,00	6,43	192,90	-	-	-	192,90	192,90	100,00%
25.07.01.13	Caixa acoplada com 02 tomadas RJ 45 -CAT 5E, fabricada em material termopl��stico auto exting��vel para aplica��o em canaleta pl��stica, porta etiqueta T568 A/B para auxiliar a identifica��o da tomada, cor: branco. Ref.: c��digo 6750 38, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	134,02	134,02	104,23	4,73	134,02	-	134,02	100,00%
25.07.01.14	Caixa acoplada com 3 postos. Ref.: Tramontina,linha LIZ FLEX, c��digo 57303/003	Un	1,00	1,00		1,00	13,20	13,20	6,00	4,73	13,20	-	13,20	100,00%
25.07.01.15	Caixa de deriva��o (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo C em alum��nio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Ref.: c��digo DT 52240.00, DUTOTEC ou Similar). Fornecimento e Instala��o.	Un	2,00	2,00		2,00	38,19	76,38	52,64	9,46	76,38	-	76,38	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.07.01.16	Caixa para condutele em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	4,00	4,00		4,00	10,06	40,24	23,80	8,92	40,24	-	40,24	100,00%
25.07.01.17	Perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: código DT 12240.00, DUTOTEC ou similar), fornecimento e instalação	Br	2,00	2,00		2,00	132,95	265,90	202,80	13,38	265,90	-	265,90	100,00%
25.07.01.18	Canaleta plástica (50x20x2100)mm. Ref.:código 300 24, sistema "X" PIAL LEGRAND ou similar	Br	5,00	5,00		5,00	31,74	158,70	108,85	20,19	158,70	-	158,70	100,00%
25.07.01.19	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA) tipo MÓDULO DE ENCAIXE, Conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas e conduteles.Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D; performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros. Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Ref.: 6150 45, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	90,00			-	40,39	3.635,10	-	-	-	-	-	
25.07.01.20	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA), conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas, conduteles e patch panels descarregados. Ref.: CONECTOR FÊMEA MULTILAN CAT.5E PREMIUM da FURUKAWA ou similar	Un	78,00			-	17,31	1.350,18	-	-	-	-	-	
25.07.01.21	Derivação "T" para canaleta plástica sistema "X", (50x20)mm. Ref.: código 299 04, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	12,00			-	9,57	114,84	-	-	-	-	-	
25.07.01.22	Divisor 1 entrada 4 saídas, para antena coletiva. De 5 a 2400 Mhz	Un	2,00			-	19,69	39,38	-	-	-	-	-	
25.07.01.23	Módulo cego para caixa acoplada. Ref.: Tramontina, linha LIZ, código 57115/009	Un	1,00			-	5,60	5,60	-	-	-	-	-	
25.07.01.24	Módulo cego retangular para (espelho). Ref.: 6110 47, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	14,00			-	6,97	97,58	-	-	-	-	-	
25.07.01.25	Porta equipamentos cego na cor : branca. (Ref: código DT 60040.00, DUTOTEC ou similar)	Un	2,00			-	15,89	31,78	-	-	-	-	-	
25.07.01.26	Porta equipamentos para 3 tomadas quadradas RJ 45 Keystone, na cor : branca. (Ref: código DT 62242.00 Dutotec ou similar)	Un	28,00			-	17,75	497,00	-	-	-	-	-	
25.07.01.27	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 00, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	22,00			-	4,77	104,94	-	-	-	-	-	
25.07.01.28	Tampa Cega para caixa (4x4)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	3,00			-	7,18	21,54	-	-	-	-	-	
25.07.01.29	Tampa cega para condutele Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00	4,00		4,00	3,64	14,56	5,08	6,76	14,56	-	14,56	100,00%
25.07.01.30	Tampa espera de tomadas (bloco cego), fabricado em material termoplástico auto extinguiível, para tamponamento das saídas não utilizadas , de RJ45 Keystone. Ref.: código DT 99721.00, DUTOTEC ou similar	Un	6,00			-	4,51	27,06	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.07.01.31	Tampa para caixa (4x2)", com 01 posto Retangular Vertical, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: 6185 01, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	2,00			-	9,03	18,06	-	-	-	-	-	
25.07.01.32	Tampa para caixa (4x2)", com 02 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 06, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	25,00			-	9,03	225,75	-	-	-	-	-	
25.07.01.33	Tampa para caixa (4x4)", com 03+03 postos Retangulares, para tomada Coaxial de Antena / TV, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: código 6185 16, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	5,00			-	14,07	70,35	-	-	-	-	-	
25.07.01.34	Tampa para caixa (4x4)", com 2+2 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.:6185 06, cor Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	14,00			-	14,07	196,98	-	-	-	-	-	
25.07.01.35	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	8,00			-	2,08	16,64	-	-	-	-	-	
25.07.01.36	Terminal tipo sapata para cabo de cobre nu #16,0mm² , aterramento dos quadros e partes metálicas do sistema de telecomunicações. Conector por aperto mecânico, tipo parafuso fendido com sapata, fabricado em liga de alto teor de cobre, alta resistência mecânica e de fácil instalação, para condutores de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA - NBR 5419). Ref.: INTELLI, COPEL ou similar	Un	34,00	34,00		34,00	10,46	355,64	251,26	37,74	355,64	-	355,64	100,00%
25.07.01.37	Tomada (módulo) com saída coaxial para os sinais de TV por assinatura / Antena, para montagem em caixas acopladas. Ref.: Tramontina, linha LIZ, código 57115/042	Un	2,00			-	40,33	80,66	-	-	-	-	-	
25.07.01.38	Tomada (módulo) com saída coaxial para os sinais de TV por assinatura / Antena, para montagem em tampa (espelho) de caixas ou condutores. Ref.: código 6150 33, cor: Branco, linha PIAL PLUS, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	10,00			-	40,33	403,30	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.08	5º PAVIMENTO (2º Pavto TIPO)					-		77.077,27	-	-	-	-	-	
25.08.01	Cabos e acessórios					-		38.309,41	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.08.01.01	Cabo # 16,0mm² -750V- 70º - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD); Terra, verde, para aterramento das partes metálicas do sistema de telecom.(Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar)	m	310,00		310	310,00	11,45	3.549,50	-	-	-	3.549,50	3.549,50	100,00%
25.08.01.02	Cabo Coaxial RG 59, 75 Ohms Malha 67% (mínimo) Alumínio. Destinado à instalação de antena, TV. Isolação anti-chama e sem halogênios. Ref.: MEGATRON, PIRELLI ou similar	m	160,00		160	160,00	5,54	886,40	-	-	-	886,40	886,40	100,00%
25.08.01.03	Cabo Metálico Multipar para Telefonia tipo CI 50 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores: em cobre eletrolítico estanhado, Diâmetro de 0,50 mm;isolação Interna em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas de poliéster aluminizado e dreno para manter a continuidade; isolação externa em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza; para sistema de telefonia Ref.: MEGATRON. PIRRELI ou similar	m	122,00		122	122,00	19,38	2.364,36	-	-	-	2.364,36	2.364,36	100,00%
25.08.01.04	Cabo Paralelo polarizado 2x1,0mm², com isolação em PVC, polarizado, para sonorização cabo paralelo, flexível, polarizado, com isolação em PVC, constituído por: condutores em fios de cobre nu eletrolítico, têmpera mole. forma redonda, encordoamento classe 4 (flexível), isolação interna em composto termoplástico de PVC 70°C, capa externa em composto termoplástico de PVC 70°C, nas cores Preto e Vermelho, para ligação das caixas acústicas do sistema de som ambiente, o metro . Ref.: CONDUTTI, PIRELLI ou similar	m	120,00		120	120,00	6,83	819,60	-	-	-	819,60	819,60	100,00%
25.08.01.05	CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat 6, cor: Cinza. Para sistemas de backbone. Ref.: CABO ELETRÔNICO GIGALAN PREMIUM CAT6 U/UTP 23AWG X 4P- LSZH da FURUKAWA ou similar	m	730,00		730	730,00	3,71	2.708,30	-	-	-	2.708,30	2.708,30	100,00%
25.08.01.06	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de CFTV, cor: amarelo. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	340,00		340	340,00	3,09	1.050,60	-	-	-	1.050,60	1.050,60	100,00%
25.08.01.07	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de cabeamento, cor: azul. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	5.875,00		5875	5.875,00	3,09	18.153,75	-	-	-	18.153,75	18.153,75	100,00%
25.08.01.08	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de controle de acesso, cor: branco. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	75,00		75	75,00	3,09	231,75	-	-	-	231,75	231,75	100,00%
25.08.01.09	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	29,00		29	29,00	5,19	150,51	-	-	-	150,51	150,51	100,00%
25.08.01.10	Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo.Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar	Un	6,00		6	6,00	8,51	51,06	-	-	-	51,06	51,06	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.08.01.11	Caixa (4x4)", de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor vermelho. Ref.: código 6890 25, PIAL LEGRAND ou similar	Un	16,00		16	16,00	7,97	127,52	-	-	-	127,52	127,52	100,00%
25.08.01.12	Caixa 4x2" de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor verde.Ref.: código 21.00.701.3, TIGRE ou similar	Un	30,00		30	30,00	6,43	192,90	-	-	-	192,90	192,90	100,00%
25.08.01.13	Caixa acoplada com 02 tomadas RJ 45 -CAT 5E, fabricada em material termoplástico auto extingüível para aplicação em canaleta plástica, porta etiqueta T568 A/B para auxiliar a identificação da tomada, cor: branco. Ref.: código 6750 38, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	134,02	134,02	104,23	4,73	134,02	-	134,02	100,00%
25.08.01.14	Caixa acoplada com 3 postos. Ref.: Tramontina,linha LIZ FLEX, código 57303/003	Un	1,00	1,00		1,00	13,20	13,20	6,00	4,73	13,20	-	13,20	100,00%
25.08.01.15	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Ref.: código DT 52240.00, DUTOTEC ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	2,00	2,00		2,00	38,19	76,38	52,64	9,46	76,38	-	76,38	100,00%
25.08.01.16	Caixa para condutele em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	4,00		4	4,00	5,08	20,32	-	-	-	20,32	20,32	100,00%
25.08.01.17	Perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: código DT 12240.00, DUTOTEC ou similar), fornecimento e instalação	Br	2,00	2,00		2,00	132,95	265,90	202,80	13,38	265,90	-	265,90	100,00%
25.08.01.18	Canaleta plástica (50x20x2100)mm. Ref.:código 300 24, sistema "X" PIAL LEGRAND ou similar	Br	5,00	5,00		5,00	31,74	158,70	108,85	20,19	158,70	-	158,70	100,00%
25.08.01.19	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA) tipo MÓDULO DE ENCAIXE, Conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas e conduteles.Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D; performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros. Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Ref.: 6150 45, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	90,00			-	40,39	3.635,10	-	-	-	-	-	
25.08.01.20	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA), conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas, conduteles e patch panels descarregados. Ref.: CONECTOR FÊMEA MULTILAN CAT.5E PREMIUM da FURUKAWA ou similar	Un	78,00			-	17,31	1.350,18	-	-	-	-	-	
25.08.01.21	Derivação "T" para canaleta plástica sistema "X", (50x20)mm. Ref.: código 299 04, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	12,00	12,00		12,00	9,57	114,84	72,00	21,41	114,84	-	114,84	100,00%
25.08.01.22	Divisor 1 entrada 4 saídas, para antena coletiva. De 5 a 2400 Mhz	Un	2,00	2,00		2,00	19,69	39,38	28,00	4,01	39,38	-	39,38	100,00%
25.08.01.23	Módulo cego para caixa acoplada. Ref.: Tramontina, linha LIZ, código 57115/009	Un	1,00	1,00		1,00	5,60	5,60	3,44	1,12	5,60	-	5,60	100,00%
25.08.01.24	Módulo cego retangular para (espelho). Ref.: 6110 47, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	14,00	14,00		14,00	6,97	97,58	48,16	31,22	97,58	-	97,58	100,00%
25.08.01.25	Porta equipamentos cego na cor : branca. (Ref: código DT 60040.00, DUTOTEC ou similar)	Un	2,00	2,00		2,00	15,89	31,78	14,70	11,15	31,78	-	31,78	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00
Esta Medição
R\$ 453.492,29
Medição Acumulada
R\$ 9.131.781,19
Saldo Contrato
R\$ 2.029.218,81

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.08.01.26	Porta equipamentos para 3 tomadas quadradas RJ 45 Keystone, na cor : branca. (Ref: código DT 62242.00 Dutotec ou similar)	Un	28,00	28,00		28,00	17,75	497,00	248,08	156,03	497,00	-	497,00	100,00%
25.08.01.34	Tampa para caixa (4x4)", com 2+2 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.:6185 06, cor Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	14,00			-	14,07	196,98	-	-	-	-	-	
25.08.01.35	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	8,00	8,00		8,00	2,08	16,64	4,64	8,92	16,64	-	16,64	100,00%
25.08.01.36	Terminal tipo sapata para cabo de cobre nu #16,0mm² , aterramento dos quadros e partes metálicas do sistema de telecomunicações. Conector por aperto mecânico, tipo parafuso fendido com sapata, fabricado em liga de alto teor de cobre, alta resistência mecânica e de fácil instalação, para condutores de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA - NBR 5419). Ref.: INTELLI, COPEL ou similar	Un	34,00	34,00		34,00	10,46	355,64	251,26	37,74	355,64	-	355,64	100,00%
25.08.01.37	Tomada (módulo) com saída coaxial para os sinais de TV por assinatura / Antena, para montagem em caixas acopladas. Ref.: Tramontina, linha LIZ, código 57115/042	Un	2,00			-	40,33	80,66	-	-	-	-	-	
25.08.01.38	Tomada (módulo) com saída coaxial para os sinais de TV por assinatura / Antena, para montagem em tampa (espelho) de caixas ou condutores. Ref.: código 6150 33, cor: Branco, linha PIAL PLUS, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	10,00			-	40,33	403,30	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.09	COBERTURA / BARRILETE					-		1.906,59	-	-	-	-	-	
25.09.01	Cabos e acessórios					-		635,80	-	-	-	-	-	
25.09.01.14	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	2,00	2,00		2,00	2,08	4,16	1,16	2,23	4,16	-	4,16	100,00%
25.09.01.15	Terminal tipo sapata para cabo de cobre nu #16,0mm² , aterramento dos quadros e partes metálicas do sistema de telecomunicações. Conector por aperto mecânico, tipo parafuso fendido com sapata, fabricado em liga de alto teor de cobre, alta resistência mecânica e de fácil instalação, para condutores de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA - NBR 5419). Ref.: INTELLI, COPEL ou similar	Un	2,00		2	2,00	10,46	20,92	-	-	-	20,92	20,92	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	
28	DIVERSOS					-		15.530,04	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
29.03	MUROS, PORTÕES E GRADIL DE FECHAMENTO					-		126.233,68	-	-	-	-	-	

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Eng^o RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 11.161.000,00

Esta Medição

R\$ 453.492,29

Medição Acumulada

R\$ 9.131.781,19

Saldo Contrato	
----------------	--

R\$ 2.029.218,81

MEDICÃO 30 OUTUBRO v1

1623

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA



TERMO DE LIQUIDAÇÃO SELCO/SELAD

Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-8207/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ.

Fornecedor: OROS ENGENHARIA LTDA (80.315.278/0001-97)

Classificação: 449051-91 (OBRAS EM ANDAMENTO)

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
958	2015	04/11/16	MEDIÇÃO 30	10/2016	NFE. 1086	SPO	453.492,29
958	2015	04/11/16	ADITIVO 4 MEDIÇÃO 4	10/2016	NFE. 1084	SPO	58.416,00
958	2015	04/11/16	REAJUSTE MEDIÇÃO 30	10/2016	NFE. 1082	SPO	30.216,19
958	2015	04/11/16	ADITIVO 3 MEDIÇÃO 3	10/2016	NFE. 1085	SPO	11.388,61

Sub-Total: 553.513,09

Total: 553.513,09

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 04 de Novembro de 2016.


SÍLVIA PONTES DE CARVALHO
Técnico Judiciário

NP 1778 08 4727
4728
DF 1356



Documento 987 do PROAD 8207/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2016.HTPQ.FLFP:
<http://www.trt12.jus.br/proad/ft/consultardocumento>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 1082
	Data e Hora de Emissão 27/10/2016 16:24:51
	Código de Verificação SF2U9009

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 Inscrição Municipal: 07 02 0215555-4 Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO Tel.: 41 - 33524500 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@orosengenharia.com.br


TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO	
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 IMU:	Outro Doc.:
Endereço: R ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905	
Município: Florianópolis	UF: SC Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina - Contrato CF9207/2013 Matrícula CEI: 51.222.2973272 <u>REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDIÇÃO 30</u> Material Aplicado R\$ R\$ 22.326,29 Mão de Obra Aplicada R\$ R\$ 7.879,90 TOTAL R\$ R\$ 30.216,19 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1 Não reter INSS de acordo com o Marco de Segurança N.º 89.00.10641-4-PR 0 Distribuição 26/04/1999- SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 27.542,06 <i>Requente: 6,663%.</i> IR - R\$ 362,59 / COFINS - R\$ 906,48 / CSLL - R\$ 302,16 / PIS - R\$ 196,40 / ISS RETIDO - R\$ 906,48 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 30.216,19 Código da Atividade 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI). <table border="1"> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">30.216,19</td> <td align="center">3,00</td> <td align="center">906,48</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	30.216,19	3,00	906,48	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU						
0,00	30.216,19	3,00	906,48	0,00						

Certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 28 / 10 / 2016

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3


Alexandre Koenig
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota
1084
Data e Hora de Emissão
27/10/2016 16:37:05
Código de Verificação
5MVT880X

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02-0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JUNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São José-SC, no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013
 Matrícula DEI: 51.222.3973272

REFERENTE AO ADITIVO 4 DA MEDIÇÃO 4

Material Aplicado R\$ R\$ 28.713,98
 Mão de Obra Aplicada R\$ R\$ 29.702,62

TOTAL R\$ R\$ 58.416,00

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 06786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10641-4 - PR 9 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 52.246,19

IR - R\$ 700,99 / COFINS - R\$ 1.752,48 / CSLL - R\$ 584,16 / PIS - R\$ 379,70 / ISS RETIDO - R\$ 1.752,48

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 58.416,00

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	58.416,00	3,00	1.752,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 28 / 10 / 2016

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota
1085

Data e Hora de Emissão
27/10/2016 16:43:47

Código de Verificação
RMVVVB0Z

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07.02.0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.3973272

REFERENTE AO ADITIVO 2 DA MEDIÇÃO 2

Material Aplicado R\$ R\$ 7.511,68
 Mão de Obra Aplicada R\$ R\$ 2576,92

TOTAL R\$ R\$ 11.388,61

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 3 Distribuição 22/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.380,75

IR - R\$ 136,66 / COFINS - R\$ 341,65 / CSLL - R\$ 113,88 / PIS - R\$ 74,02 / ISS RETIDO - R\$ 341,65

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11.388,61 /

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.388,61	3,00	341,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues

Em 28/10/2016

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Trigo
Alexandre Koenig S. Trigo
Diretor do SPO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Numero da Nota 1086	
			Data e Hora de Emissão 27/10/2016 17:08:25	
			Código de Verificação SWYWM60U	
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 Inscrição Municipal: 07 02 0215555-4 Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO Tel.: 41 - 33524500 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@orosengenharia.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 IMU: Outro Doc.: Endereço: R. ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905 Município: Florianópolis UF: SC Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013 Matrícula CEI: 51.223.38732,72 REFERENTE A MEDIÇÃO 23 Material Aplicado R\$ R\$ 325.228,72 Mão de Obra Aplicada R\$ R\$ 119.263,57 TOTAL R\$ R\$ 453.492,29 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1 Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 2 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 413.359,26 IR - R\$ 5.441,90 / COFINS - R\$ 13.604,76 / CSLL - R\$ 4.534,92 / PIS - R\$ 2.947,69 / ISS RETIDO - R\$ 13.604,76 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 453.492,29				
Código da Atividade 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 453.492,29	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 13.604,76	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2006. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

Certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 28 / 10 / 2016

Adalberto Knuth
Adalberto Knuth
Analista Judiciário
Engenheiro
CREA/SC 128.004.7

Alexandre Koenig S. Thiago
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Página: 1/1

Data: 07/11/2016

Guia de pagamento - Serviços Tomados

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0		10492.11012 30999.200048 03918.874623 1 69940001660540	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/11/2016	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (L.E.)				AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3078 / 211013-0	
DATA DO DOCUMENTO 07/11/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO 39188746	ESPÉCIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/11/2016	NOSSO NÚMERO 24999000039188746-9
PARCELA 10	CARTeira 22	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS	VALOR A PAGAR 16.605,40
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): VENCIMENTO ORIGINAL: 30/11/2016 RECEITA NOME 3002 ISS - Livro Eletrônico (Retido) VALOR R\$ 16.605,40				NÚMERO DO RECIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO: 0001651309071320161411 INSTRUÇÕES: Após o vencimento somente na CAIXA, Cobrar Multa de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias, 10% acima de 60 dias + 0,5% de Juros ao mês. >>>> NÃO RECEBER APÓS 31/12/2016 <<<<<	
Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA (+) JUROS (+) MULTA (+) VALOR COBRADO NFs: 1082,1084	
COMPETÊNCIA Outubro/2016					
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO (310948) CNPJ: 02.482.005/0001-23 Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130 Florianópolis - SC					

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECORTE AQUI

Página: 1/1

Data: 07/11/2016

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Guia de pagamento - Serviços Tomados

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA		104-0		10492.11012 30999.200048 03918.874623 1 69940001660540	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/11/2016	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (L.E.)				AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3078 / 211013-0	
DATA DO DOCUMENTO 07/11/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO 39188746	ESPÉCIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/11/2016	NOSSO NÚMERO 24999000039188746-9
PARCELA 10	CARTeira 22	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS	VALOR A PAGAR 16.605,40
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): VENCIMENTO ORIGINAL: 30/11/2016 RECEITA NOME 3002 ISS - Livro Eletrônico (Retido) VALOR R\$ 16.605,40				NÚMERO DO RECIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO: 0001651309071320161411 INSTRUÇÕES: Após o vencimento somente na CAIXA, Cobrar Multa de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias, 10% acima de 60 dias + 0,5% de Juros ao mês. >>>> NÃO RECEBER APÓS 31/12/2016 <<<<<	
Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA (+) JUROS (+) MULTA (+) VALOR COBRADO NFs: 1082,1084 LF 578	
COMPETÊNCIA Outubro/2016					
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO (310948) CNPJ: 02.482.005/0001-23 Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130 Florianópolis - SC					

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




__ SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
07/11/16 16:09 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 07Nov16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB804727
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP001778 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005700776-4 PROCESSO : CP-8207/2013
VALOR : 16.605,40

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000578
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 1082, 1084, 1085 E 1086 - OROS ENGENHARIA - PROA
D 8207/2013

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA



07/11/16 16:09

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 07Nov16 TIPO OB: 59

NUMERO : 2016OB804727

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 16.605,40

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2015NE000958400		44905191	16.605,40
----	--------	-----------------	--	----------	-----------


02	531741	2015NE000958			16.605,40
----	--------	--------------	--	--	-----------

03	561602	01000000000400D			16.605,40
----	--------	-----------------	--	--	-----------

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 07Nov16 13:46

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



07/11/16 16:09

USUARIO : GAMEBA

DATA EMISSAO : 07Nov16 TIPO OB: 11

NUMERO : 20160B804728

UG/GESTÃO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP001778 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005700777-2

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 504.527,17


IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1082, 1084, 1085 E 1086 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ - 30A. MEDIÇÃO, REAJUSTE, 4A. MEDIÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO E 3A. MEDIÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, REPRESENTA 4,58 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 88,13 P.P. - CÓDIGO DO PROJETO 135X - CP-8207/2013.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



07/11/16 16:09

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 07Nov16 TIPO OB: 11

NUMERO : 2016OB804728

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

VALOR : 504.527,17

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	-----------	-------

01	401006	2015NE000958400		44905191	
----	--------	-----------------	--	----------	--

504.527,17

02	531814	2015NE000958	213110400	44905191	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

504.527,17


03	561602	01000000000400D			
----	--------	-----------------	--	--	--

504.527,17

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 07Nov16 13:46

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



07/11/16 16:09

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 07Nov16 VENCIMENTO: 07Nov16 NUMERO : 2016DF801356
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-8207/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2016NP001778
PERIODO APURACAO : 07Nov16 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 553513,09
RECEITA : 32.380,52
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 07/11/16
TOTAL : 32.380,52

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas das notas fiscais 1082,
1084, 1085 e 1086 - Construção do Fórum Trabalhista de São José - proad 8207/2
013

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 07Nov16 13:46

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 07/11/16

Dmitri Werlang Aguiar

Conformidade de Registro de Gestão (DIGER)

De: Eng. Adalberto Knoth

Para: Alexandre Koenig S. Thiago – Diretor do SPO

**Assunto: - TRIGÉSIMA MEDIÇÃO CONTRATUAL;
- REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO CONTRATUAL;
- SEGUNDA MEDIÇÃO DO ADITIVO 03;
- QUARTA MEDIÇÃO DO ADITIVO 04.**

Processo: PROAD 8207/2013

Prezado Diretor,

Encaminho a nota fiscal nº 1086 da empresa Oros Engenharia Ltda., no valor de **R\$ 453.492,29 (quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)**, correspondente à 30ª medição contratual. Encaminho também a nota fiscal nº 1082, no valor de **R\$ 30.216,19 (trinta mil, duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos)**, correspondente ao reajuste da 30ª medição contratual. Encaminho, ainda, a nota fiscal nº 1085, no valor de **R\$ 11.388,61 (onze mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)**, correspondente à 2ª medição do aditivo 03. Por fim, encaminho a nota fiscal nº 1084, no valor de **R\$ 58.416,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezesseis reais)**, correspondente à 4ª medição do aditivo 04.

Portanto, estão sendo encaminhadas quatro notas fiscais de medição que resultam em um valor total medido de R\$ 553.513,09. Logo, essa medição, equivale a 4,58% do valor da obra, sendo que a obra acumula 88,13% do total de serviços previstos.

Juntamente com esta Informação foram incluídos os seguintes documentos relativos à medição:

- Diário de obra de 21/09/2016 a 20/10/2016;
- Relatório fotográfico simplificado com alguns dos serviços medidos e Relatório "As Built" das alterações nos projetos;
- Planilha da 30ª medição;
- Planilha da 2ª medição do aditivo 03;
- Planilha da 4ª medição do aditivo 04;
- Cartão ponto do funcionário egresso do sistema carcerário – mês de outubro.

O cartão ponto do funcionário egresso do sistema carcerário foi encaminhado no dia 24 de outubro, por isso não está com os demais dias preenchidos.

Solicitam-se providências aos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento.

À sua consideração,

Adalberto Knoch
ADALBERTO KNOTH
Eng. Civil – CREA 124.968-3
Serviço de Projetos e Obras – SPO

A CEF.

DE ACORDO.

Segue anexa física, pois o mesmo está

em análise de revisão

Em 02.11.2011

[Assinatura]
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO