




49 3433.3179 | www.engedix.com.br | Xanxerê-SC

Ao
Tribunal Regional do Trabalho
A/C Sr. João Godoy Ilha
Fiscal do Contrato – Referente a obra do TRT de Canoinhas/SC

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A Empresa Engedix – Soluções de Engenharia Eirelli, com sede na Rua Tenente Antônio João 301, Centro na cidade de Xanxerê – SC, inscrita no CNPJ nº 81.546.988/0001-90, detentora do Contrato CD-7792/2020 para a contratação direta remanescente da reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas, vem através deste solicitar a Última Medição da obra em questão.

O valor solicitado nesta medição é de R\$ 18.314,25 (dezoito mil, trezentos e quatorze reais), sendo R\$ 12.710,09 (doze mil setecentos e dez reais e nove centavos) referente a material e R\$ 5.604,16 (cinco mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos) referente a mão de obra.



Jélder Antônio Bavaresco
CREA 025.406-5

Xanxerê (SC), 21 de dezembro de 2021.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região													
ENDERECO: Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044													
MUNICIPIO: Canoinhas													
CONTRATADA: ENGEDI													
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2		1.000,76		M²									
												Quadro para cálculo da	
												Deflação a aplicar	
												3,93%	
												5,79%	
												CONTROLES SALDOS	
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											877,01	877,01	
1.2	COMP.ADM.001	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS	MÉS	2,00	1.760,00	2,00	3.907,71	2,00	0,00	3.907,71	0,00	0,00	
1.3	COMP.ADM.002	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS	MÉS	2,00	1.760,00	0,60	1.172,31	0,60	0,00	1.172,31	0,00	0,00	
1.8	Arbitrado	As Built e Data Book	MÉS	12,00	500,00	1,58	877,01	0,00	1,58	0,00	877,01	877,01	
SERVIÇOS INICIAIS											0,00	0,00	
CANTEIRO DE OBRA													
2.3.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,40	452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	3777	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	500,00	1,28	340,00	483,13	340,00	0,00	483,13	0,00	0,00	
FECHAMENTOS											0,00	0,00	
5.5	COMP.ARQ.018	GESSO ACARTONADO (ST)	M2	490,00	77,98	20,00	1.731,38	20,00	0,00	1.731,38	0,00	0,00	
5.7		DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM GRANITO COM PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL											
5.7.2	74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	14,00	38,66	14,00	600,85	14,00	0,00	600,85	0,00	0,00	
5.7.3		Porta (60x185) em Laminado Estrutural (TS) 10mm, incluindo ferragens (Referência: Neocom)	UN	14,00	372,09	14,00	5.783,03	14,00	0,00	5.783,03	0,00	0,00	
REVESTIMENTOS											0,00	0,00	
MOLDURAS DAS ESQUADRIAS													
6.2.1		MOLDURAS DAS ABERTURAS EXTERNAS 15cm EM PLACA CIMENTÍCIA 12mm FIXADAS EM PERFIS METÁLICOS CONFORME PROJETO	M	380,28	85,75	144,28	13.734,72	144,28	0,00	13.734,72	0,00	0,00	
REVESTIMENTOS EXTERNOS													
6.3.3	COT.ARQ.036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM GRANITO FLAMEADO PADRÃO ARABESCO OU SIMILAR	M2	77,34	548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA CIMENTÍCIA (incluindo estrutura metálica e mão de obra especializada, conforme memorial descritivo e cotação com detalhamento dos serviços)		1,00	96.875,00	0,35	37.640,83	0,35	0,00	37.640,83	0,00	0,00	
FORRO											0,00	0,00	
7.1	96115	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	820,00	75,04	634,00	52.815,51	634,00	0,00	52.815,51	0,00	0,00	
7.2	96114	FORRO EM DRYOALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	85,00	60,93	75,00	5.073,08	75,00	0,00	5.073,08	0,00	0,00	
PAVIMENTAÇÃO											29.066,14	5.819,24	
PAVIMENTAÇÕES INTERNAS													
10.1.5	COMP.ARQ.022	PISOS PODOTÁTEIS ÁREA INTERNA	M2	28,00	187,21	28,00	5.819,24	0,00	28,00	0,00	5.819,24	5.819,24	
10.1.6	COMP.ARQ.021	RODAPE DE POLIESTIRENO	M	320,00	23,91	320,00	8.493,94	320,00	0,00	8.493,94	0,00	0,00	
10.1.10	COMP.ARQ.016	DECK PLÁSTICO	M2	10,00	516,00	7,00	4.009,84	7,00	0,00	4.009,84	0,00	0,00	
10.1.11	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO "5 X 2,5" CM, E = 2 MM	M	74,57	13,31	74,57	1.101,85	0,00	74,57	0,00	1.101,85	0,00	
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS													
10.2.2.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	200,00	70,70	3,00	235,46	3,00	0,00	235,46	0,00	0,00	
10.2.2.2	92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	300,00	66,49	0,00	22.144,05	0,00	0,00	0,00	22.144,05	0,00	
10.2.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	65,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESQUADRIAS											7.092,68	1.744,23	
11.1	72119	ESQUADRIAS	M2	2,52	211,58	2,52	591,91	2,52	0,00	591,91	0,00	0,00	
11.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	16,00	688,33	1,00	764,15	1,00	0,00	764,15	0,00	0,00	
11.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	16,00	650,71	3,18	2.297,18	3,18	0,00	2.297,17	0,00	0,00	
11.4.1	COT.ARQ.010	BARRA PARA PORTA EM AÇO INOX 45CM	UNID.	6,00	122,41	6,00	815,36	6,00	0,00	815,36	0,00	0,00	
11.5	COMP.ARQ.007	PORTA NAVAL 90CM COM INSTALAÇÃO	M2	2,00	236,58	2,00	525,28	2,00	0,00	525,28	0,00	0,00	
11.8	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,46	211,58	2,52	591,92	2,52	0,00	591,91	0,01	0,00	
11.9	COMP.ARQ.008	PORTA NAVAL 80CM COM INSTALAÇÃO	M2	1,00	232,10	1,00	257,66	1,00	0,00	257,66	0,00	0,00	
11.10	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,64	1070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região													
ENDERECO: Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044													
MUNICIPIO: Canoinhas													
CONTRATADA: ENGEDI													
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2		1.000,76		M²									
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO					CONTROLES SALDOS					
			UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)	
11.12	11955/ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	M2	3,95	396,83	3,95	1.740,13	0,00	3,95	0,00	1.740,13	0,00	
11.13		Instalação do motor do portão de acesso veículos com sistema de abertura e fechamento em 90º, sendo 2 folhas, com dois motores Modelo Piston Condominium jet flex - da marca PPA ou similar, com proteção antiestragamento e acionamento manual no caso de falta de energia, incluindo cremalheira industrial e 02 controles remotos. Potência 2000/2100, Velocidade 5m/min, ciclos contínuos, frequência 50/60Hz, isolamento classe B, 130º C. Monofásico.	Unid	2,00	1625,00	2,00	3.607,97	0,00	2,00	0,00	3.607,97	0,00	
11.13		JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM											
11.13.2	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	15,37	155,60	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
11.28		ESQUADRIA DE INSPEÇÃO (SHAFT)											
11.28.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,10	1428,34	1,10	1.744,23	0,00	1,10	0,00	1.744,23	1.744,23	
12		VIDRAÇARIA									0,00	0,00	
12.1	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	16,00	211,58	2,00	469,77	2,00	0,00	469,77	0,00	0,00	
13		FERRAGENS									1.904,16	0,00	
13.4	11572	PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO	UN	3,00	17,36	3,00	57,82	0,00	3,00	0,00	57,82	0,00	
13.5	COT.ARG.025	PRENDEDORES DE PORTA	UNID.	25,00	49,88	25,00	1.384,35	0,00	25,00	0,00	1.384,35	0,00	
13.6	COT.ARG.026	AMORTECEDOR DE PORTA	UNID.	16,00	26,01	16,00	462,00	0,00	16,00	0,00	462,00	0,00	
13.7 A	ptação por telefon	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALL) - PERFIL TUBULAR EM AÇO INOX Ø 3"	M	24,90	140,00	4,90	761,56	4,90	0,00	761,56	0,00	0,00	
13.7 D	ptação por telefon	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALL) - SUPORTES EM AÇO INOX TIPO ARANHA DE DOIS PONTOS 316 da linha "Spider Glass Série Fit 200mm" da Firglass ou similar (resistência à compressão 900 kgf e à tração de 5.500 kgf)	UNID	8,00	225,00	8,00	1.998,26	8,00	0,00	1.998,26	0,00	0,00	
13.7 E	ptação por telefon	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALL) - SUPORTES EM AÇO INOX TIPO ARANHA DE UM PONTO 316 da linha "Spider Glass Série Fit 200mm" da Firglass ou similar (resistência à compressão 450 kgf e à tração de 5.000 kgf)	UNID	6,00	175,00	6,00	1.165,65	6,00	0,00	1.165,65	0,00	0,00	
18		MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS (para referências das marcas cotadas, ver Memorial Descritivo)									-264,92	0,00	
18.1	86888	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	497,81	13,00	7.184,33	13,00	0,00	7.184,33	0,00	0,00	
18.2	COT.ARG.027	ASSENTO SANITARIO	UNID.	20,00	121,36	20,00	2.694,54	20,00	0,00	2.694,54	0,00	0,00	
18.3	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	873,85	3,00	2.910,31	3,00	0,00	2.910,30	0,01	0,00	
18.4	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	607,33	6,00	4.045,34	6,00	0,00	4.045,34	0,00	0,00	
18.5		BANCADAS DE GRANITO											
18.7	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	360,10	4,00	1.599,05	4,00	0,00	1.599,05	0,00	0,00	
18.8	36521	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30" CM	UN	3,00	163,66	3,00	545,06	3,00	0,00	545,06	0,00	0,00	
18.9	COMP.ARG.033	Tanque - DML	UN	1,00	39,26	1,00	43,58	1,00	0,00	43,58	0,00	0,00	
18.10	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	229,33	0,10	25,47	0,10	0,00	25,46	0,01	0,00	
18.11	COMP.ARG.034	TORNEIRA PARA SANITÁRIOS	UN	18,00	263,23	18,00	5.260,02	18,00	0,00	5.260,02	0,00	0,00	
18.12	COMP.ARG.035	TORNEIRA PARA SANITÁRIOS ACESSÍVEIS	UN	1,00	477,00	1,00	529,54	1,00	0,00	529,54	0,00	0,00	
18.13	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	88,76	2,00	197,07	2,00	0,00	197,07	0,00	0,00	
18.14	36801	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2" OU 3/4"	UN	19,00	22,51	19,00	474,80	19,00	0,00	474,80	0,00	0,00	
18.15	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	67,08	4,00	297,87	4,00	0,00	297,87	0,00	0,00	
18.16		ESPELHOS											
18.16.1	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	M2	1,14	304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.16.2	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	M2	0,80	304,85	0,80	270,74	0,00	0,80	0,00	270,74	0,00	
18.16.13	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	M2	0,56	304,86	0,56	189,52	0,00	0,56	0,00	189,52	0,00	
18.17	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	3,00	204,68	3,00	681,67	3,00	0,00	681,67	0,00	0,00	
18.18	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	6,00	242,38	6,00	1.614,46	6,00	0,00	1.614,46	0,00	0,00	
18.19	COT.ARG.031	VÁLVULA DE DESCARGA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	UNID.	3,00	475,00	3,00	1.581,96	3,00	0,00	1.581,96	0,00	0,00	
18.19	7792/2020.002	VALVULA DE DESCARGA PARA SANITARIO ACESSIVEL	UNID.	7,00	1112,50	7,00	8.645,25	7,00	0,00	8.645,25	0,00	0,00	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região														
ENDERECO: Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044														
MUNICIPIO: Canoinhas														
CONTRATADA: ENGEDI														
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2		1.000,76		M²										
													Quadro para cálculo da	
													Deflação a aplicar	
													3,93%	
													5,79%	
													CONTROLES SALDOS	
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)		
18.21	COT.ARQ.033	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA	UNID.	2,00	134,13	2,00	297,81	2,00	0,00	297,81	0,00	0,00		
18.22	COT.ARQ.034	ACABAMENTO PARA RALO	UNID.	15,00	43,55	0,00	0,00	15,00	-15,00	725,20	-725,20	0,00		
18.23	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	20,00	20,89	20,00	463,82	20,00	0,00	463,82	0,00	0,00		
18.24	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00	78,40	15,00	1.305,53	15,00	0,00	1.305,53	0,00	0,00		
18.25	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	16,00	72,75	16,00	1.292,21	16,00	0,00	1.292,21	0,00	0,00		
18.26	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	20,00	72,75	20,00	1.615,26	20,00	0,00	1.615,26	0,00	0,00		
18.28	COT.ARQ.024	BEBEDOURO DE PRESSÃO	UNID.	2,00	2535,25	2,00	5.628,99	2,00	0,00	5.628,99	0,00	0,00		
21		PINTURA									-74,45	0,00		
21.1		PINTURA INTERNA												
21.1.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOOS. AF_06/2014	M2	85,00	14,21	85,00	1.340,89	85,00	0,00	1.340,89	0,00	0,00		
21.2	COMP.ARQ.040	PINTURA ACRILICA - MOLDURA EM PLACAS CIMENTÍCIAS	M2	77,34	25,04	52,34	1.454,94	52,34	0,00	1.454,95	0,00	0,00		
21.3		PINTURA EXTERNA												
21.3.10	COMP.ARQ.039	Pintura Acrilica - Muros	M2	108,76	10,80	108,76	1.303,99	163,14	-54,38	1.955,98	-651,99	0,00		
21.3.11	COMP.ARQ.039	Pintura meio fio	M2	24,17	10,80	24,17	289,79	0,00	24,17	289,79	289,79	0,00		
21.3.12	COMP.ARQ.039	Demarcação das Vaçgas de Veiculos	M2	24,00	10,80	24,00	287,75	0,00	24,00	0,00	287,75	0,00		
23		SINALIZAÇÕES DE ACESSIBILIDADE									15.331,47	9.865,01		
23.1	COMP.ACE.08	Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada no batente da porta.	unid	40,00	42,42	40,00	1.883,69	0,00	40,00	0,00	1.883,69	1.883,69		
23.2	COMP.ACE.01	Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada na parede.	unid	40,00	112,25	40,00	4.984,55	0,00	40,00	0,00	4.984,55	4.984,55		
23.3	COMP.ACE.05	Placa de informação em Braille 30,0 x 20,7 m em aço inox, instalada na parede do elevador indicando instruções de uso, posição de embarque e pavimentos atendidos.	unid	2,00	234,56	2,00	520,79	0,00	2,00	0,00	520,79	520,79		
23.4	COMP.ACE.07	Placa autoadesiva de piso para sinalização de espaço reservado a cadeirantes com símbolo S.I.A. (cadeirante) de 1,20 x 0,80 m	unid	2,00	316,97	2,00	703,76	0,00	2,00	0,00	703,76	703,76		
23.5	COMP.ACE.02	Sinalização visual dos degraus das escadas com fita (Total Oalk) fotoluminescente na cor amarela, de 3 x 20 cm	unid	99,00	5,96	99,00	655,03	0,00	99,00	0,00	655,03	0,00		
23.6	COMP.ACE.03	Placa tátil em Braille/relevo em chapa de aço inox 10 x 3 m, instalada no corrimão, informando o número do pavimento.	unid	6,00	59,30	6,00	395,00	0,00	6,00	0,00	395,00	0,00		
23.7	COMP.ACE.04	Anel em textura em borracha flexível preto para corrimão até 2.1/2", instalado 1,00 antes das extremidades do mesmo.	unid	38,00	42,01	38,00	1.772,21	0,00	38,00	0,00	1.772,21	1.772,21		
23.8	COMP.ACE.06	Mapa Tátil em aço inox 45 x 85 cm com a sinalização dos ambientes gravada em alto relevo e Braille na cor preto, incluindo pedestal em aço com pintura eletroestática na cor preto.	unid	1,00	3978,25	1,00	4.416,43	0,00	1,00	0,00	4.416,43	0,00		
24		SERRALHERIA									5.228,78	0,00		
24.5	COT.ARQ.040	Fornecimento e instalação de Barreira Física para carros (estacionamento), conforme projeto e memorial descritivo arquitetura.	UNID	12,00	392,50	12,00	5.228,78	0,00	12,00	0,00	5.228,78	0,00		
25		ELEVADOR									0,00	0,00		
25.1				1,00	78.750,00	0,15	13.113,58	0,15	0,00	13.113,58	0,00	0,00		
26		LIMPEZA GERAL									1.172,31	0,00		
26.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.000,00	2,64	1.000,00	2.930,78	600,00	400,00	1.758,47	1.172,31	0,00		
27		INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO									1,29	0,00		
27.03		SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES												
19.1.1	00940/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UNID.	13,00	200,00	13,00	2.886,38	13,00	0,00	2.886,38	0,00	0,00		
19.1.2	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE '30' CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	13,00	42,43	13,00	612,34	13,00	0,00	612,34	0,00	0,00		
27.05		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS												
27.05.1	COT.PCI.002	BARRA CHATA DE ALUMINIO 70mm²	M	123,31	16,25	123,31	2.224,50	123,31	0,00	2.224,50	0,00	0,00		
27.05.2	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	100,00	40,45	100,00	4.490,53	100,00	0,00	4.490,53	0,00	0,00		
27.05.3	72315	TERMINAL OREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	15,00	15,16	15,00	252,45	15,00	0,00	252,45	0,00	0,00		
27.05.4	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,36	21,33	9,36	221,64	9,36	0,00	221,64	0,00	0,00		
27.06		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA												
27.06.2	COT.PCI.003	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED	UNID.	40,00	50,26	40,00	2.231,83	40,00	0,00	2.231,83	0,00	0,00		
27.06.4	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BOF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	568,50	1,16	568,50	732,10	568,25	0,25	731,77	0,32	0,00		
27.06.5	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BOF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	568,50	1,16	568,50	732,10	568,25	0,25	731,77	0,32	0,00		
27.06.6	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BOF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	569,00	1,16	569,00	732,74	568,50	0,50	732,10	0,64	0,00		




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

CLIENTE:		Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região										
ENDERECO:		Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044										
MUNICIPIO:		Canoinhas										
CONTRATADA:		ENGEDIX										
OBRA:		REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2										
		1.000,76	M²									
Quadro para cálculo da Deflação a aplicar												
3,93%												
5,79%												
CONTROLES SALDOS												
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDICÃO 06 E SALDO FINAL	MEDICÃO FINAL (MEDICÃO 08)
27.07		SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO										
27.07.1	11820/ORSE	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE INCENDIO	UNID.	1,00	5000,00	1,00	5.550,72	1,00	0,00	5.550,72	0,00	0,00
27.07.2	12016/ORSE	Acionador Manual Endereçável - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Apêite aquil"	UNID.	2,00	212,95	2,00	472,81	2,00	0,00	472,81	0,00	0,00
27.07.3	10446/ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UNID.	2,00	288,63	2,00	640,84	2,00	0,00	640,84	0,00	0,00
27.07.4	12018/ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	UNID.	8,00	234,71	8,00	2.084,50	8,00	0,00	2.084,50	0,00	0,00
27.07.7	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BOF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	122,50	3,20	122,50	435,18	122,50	0,00	435,18	0,00	0,00
27.07.1	COT.PCI.004	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	8,00	95,48	8,00	847,97	8,00	0,00	847,97	0,00	0,00
27.07.2	COT.PCI.004	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	3,00	95,48	3,00	317,99	3,00	0,00	317,99	0,00	0,00
27.07.3	COT.PCI.004	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	4,00	95,48	4,00	423,99	4,00	0,00	423,99	0,00	0,00
27.07.5	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	24,93	1,00	27,68	1,00	0,00	27,68	0,00	0,00
27.07.6	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	24,93	1,00	27,68	1,00	0,00	27,68	0,00	0,00
28		INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO									2.298,00	0,00
28.01		INFROSTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										
28.01.47		Tampa de ferro nodular 125 daN dim. 50x70cm padrão Anatel/Telebrás.	UNID.	3,00	475,00	1,00	527,32	1,00	0,00	527,32	0,00	0,00
28.01.48	03954/ORSE	Tampa cega para condutele de alumínio diam. 1"	UNID.	35,00	1,88	35,00	73,05	35,00	0,00	73,05	0,00	0,00
28.01.49	03990/ORSE	Tampa de pressão para eletrocalha GF dim. 200x300mm	UNID.	2,00	9,79	2,00	21,74	2,00	0,00	21,74	0,00	0,00
28.02		CAIXAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS										
28.02.1	20254	Caixa de passagem em pvc ou alumínio tipo embutir dim. 10x10x5cm com tampa cega	UN	3,00	17,05	3,00	56,78	3,00	0,00	56,78	0,00	0,00
28.02.2	83371	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	130,21	1,00	144,55	1,00	0,00	144,55	0,00	0,00
28.02.3	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	210,11	2,00	466,50	2,00	0,00	466,50	0,00	0,00
28.02.4	84676	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	460,68	1,00	511,42	1,00	0,00	511,42	0,00	0,00
28.02.6	COT.COM.001	Conjunto: caixa de som passiva 3 vias, composto por autofalante Oofter tamanho 4", potência 500 RMS e 2000 pico, Resposta de frequência 80 Hz - 21 kHz. Impedância de 8 ohms. Deverá ser de embutir em forro, com tela e moldura de acabamento na cor branca. Marca e modelo de referência: Novik NVK25 ou similar.	UNID.	7,00	241,25	7,00	1.874,76	7,00	0,00	1.874,76	0,00	0,00
28.02.7		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo três módulos de tomadas RJ-45 CAT6.	PÇ	11,00	86,59	11,00	1.057,40	11,00	0,00	1.057,40	0,00	0,00
28.02.8		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de tomadas RJ-45 CAT6.	PÇ	11,00	71,59	11,00	874,23	11,00	0,00	874,23	0,00	0,00
28.02.9		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada RJ-45 CAT6.	PÇ	23,00	61,59	23,00	1.572,60	23,00	0,00	1.572,60	0,00	0,00
28.02.10		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada RGE cabo coaxial	PÇ	6,00	55,34	6,00	368,61	6,00	0,00	368,61	0,00	0,00
28.02.11		Conjunto de suporte, espelho 4"x4" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada RJ-45 e um módulo HDMI	PÇ	2,00	76,59	2,00	170,05	2,00	0,00	170,05	0,00	0,00
28.02.12		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de plug fêmea para microfone	PÇ	2,00	55,34	2,00	122,87	2,00	0,00	122,87	0,00	0,00
28.02.13		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" cego com tiro central acabamento na cor branca.	PÇ	36,00	45,34	36,00	1.812,02	36,00	0,00	1.812,02	0,00	0,00
28.02.14		Patch Panel gerenciável padrão 19", 48 portas alta densidade, Cat 6 UTP - 1 U	PÇ	4,00	780,34	4,00	3.465,16	4,00	0,00	3.465,16	0,00	0,00
28.02.15		Porta equipamento Plus Light ref. Dutotec com 3 tomadas RJ-45. Acabamento na cor branca	PÇ	11,00	51,73	11,00	631,71	11,00	0,00	631,71	0,00	0,00
28.02.16		Rack - Out de exaustão para rack padrão 19"	PÇ	1,00	296,36	1,00	329,00	1,00	0,00	329,00	0,00	0,00
28.02.17		Rack - Conjunto de rodízios	CJ	1,00	62,50	1,00	69,38	1,00	0,00	69,38	0,00	0,00
28.02.18		Rack - Rack padrão 19" tipo de piso fechado com visor de acrílico lumê. Dim. 42Us x 1000mm X 1000MM.	PÇ	1,00	2934,18	1,00	3.257,36	1,00	0,00	3.257,36	0,00	0,00
28.02.19		Rack - Regua de tomadas para rack padrão 19"	PÇ	2,00	104,50	2,00	232,02	2,00	0,00	232,02	0,00	0,00
28.02.20		Voice Panel 28 portas Cat. 3 padrão 19"	pç	2,00	546,36	2,00	1.213,08	2,00	0,00	1.213,08	0,00	0,00
28.02.21		Certificação da rede de cabeamento estruturado	UNID.	138,00	15,00	138,00	2.298,00	0,00	138,00	0,00	2.298,00	0,00
28.02.22		Patch Cords Cat 6 e 02 metros		200,00	32,40	200,00	7.193,73	200,00	0,00	7.193,73	0,00	0,00
28.02.22 A		Patch voice 02 metros para telefonia		50,00	27,40	50,00	1.520,90	50,00	0,00	1.520,90	0,00	0,00
28.02.23		Patch Cords Cat 6 e 05 metros		50,00	54,90	50,00	3.047,35	50,00	0,00	3.047,35	0,00	0,00
28.03		CABOS E ACESSÓRIOS										
28.03.3		Cabo 2 vias+malha (2#0,30mm2) 22 AOG, emborachado, livre de fumaça e halogenado, para utilização em ambientes com atmosfera inflamável ou similar	M	130,00	46,58	130,00	6.722,37	130,00	0,00	6.722,37	0,00	0,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)				
CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região																
ENDERECO: Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044																
MUNICIPIO: Canoinhas																
CONTRATADA: ENGEDI																
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2				1.000,76	M²											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3"> Quadro para cálculo da Deflação a aplicar </td> <td>3,93%</td> </tr> <tr> <td>5,79%</td> </tr> <tr> <td>CONTROLES SALDOS</td> </tr> </table>													Quadro para cálculo da Deflação a aplicar	3,93%	5,79%	CONTROLES SALDOS
Quadro para cálculo da Deflação a aplicar	3,93%															
	5,79%															
	CONTROLES SALDOS															
CONTRATO																
29-Jan-00		INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELÉTRICOS									77,71	0,00				
29.01		INFROSTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS														
29.01.4	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,00	28,23	1,00	31,34	1,00	0,00	31,34	0,00	0,00				
29.02		TOMADAS ACESSÓRIOS														
29.02.2	38075	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada 2P+T 20A/250 V	UN	1,00	20,65	1,00	22,92	1,00	0,00	22,92	0,00	0,00				
29.03		CABOS E ACESSÓRIOS														
29.03.1	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor amarelo	M	400,00	2,80	100,00	310,84	100,00	0,00	310,84	0,00	0,00				
29.03.2	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor branca	M	200,00	2,80	50,00	155,42	25,00	25,00	77,71	77,71	0,00				
29.03.3	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor verde	M	200,00	2,80	50,00	155,42	50,00	0,00	155,42	0,00	0,00				
29.03.4	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor preta	M	40,00	2,80	5,00	15,54	5,00	0,00	15,54	0,00	0,00				
29.03.5	91929	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor amarelo	M	40,00	4,93	5,00	27,37	5,00	0,00	27,37	0,00	0,00				
29.03.6	91929	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor branca	M	40,00	4,93	5,00	27,37	5,00	0,00	27,37	0,00	0,00				
29.03.7	91929	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor verde	M	40,00	4,93	5,00	27,37	5,00	0,00	27,37	0,00	0,00				
29.03.9	39259	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolamento EPR 90 graus - #4,0mm2 cor amarelo	M	30,00	8,95	20,00	198,72	20,00	0,00	198,72	0,00	0,00				
29.03.10	39259	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolamento EPR 90 graus - #4,0mm2 cor branca	M	30,00	8,95	20,00	198,72	20,00	0,00	198,72	0,00	0,00				
29.04		PAINÉIS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS														
29.04.02 C	Charles confere	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	Pç	1,00	2128,04	1,00	2.362,43	1,00	0,00	2.362,43	0,00	0,00				
29.04.03		Chave de partida direta para motor monofásico de 1,5 CV (do sistema de renovação de ar), tensão de operação 220 V, com relé de proteção de falta de fase. Deverá ter comando local e poder a ser acionado também por relé horário. Modelo de referência PDO Oeg ou similar	PÇ	1,00	200,00	1,00	222,03	1,00	0,00	222,03	0,00	0,00				
30		INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELÉTRICOS									0,00	0,00				
30.01		INFROSTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS														
30.01.7	39771	Caixa de passagem em alumínio dim. 20x20x10cm com anel de vedação e tampa anti-derrapante	UN	6,00	28,23	6,00	188,04	6,00	0,00	188,04	0,00	0,00				
30.01.9	91940	Caixa de embutir em pvc retangular dim. 4"x2"tipo aquatic	UN	1,00	14,28	1,00	15,85	1,00	0,00	15,85	0,00	0,00				
30.01.12		Coluna plus standart de alumínio cor branca com dois extensores e duas luvas de acabamento. Ref. Dutolc. H= 3,0m útil.	PÇ	4,00	1175,00	4,00	5.217,68	4,00	0,00	5.217,68	0,00	0,00				
30.01.12 A		Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 4" para duto PEAD	oç	2,00	8,69	2,00	19,29	2,00	0,00	19,29	0,00	0,00				
30.01.12 B		Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 4" para duto pvc rígido	pç	2,00	8,69	2,00	19,29	2,00	0,00	19,29	0,00	0,00				
30.01.12 C		Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 2" para duto pvc rígido	pç	4,00	6,06	4,00	26,91	4,00	0,00	26,91	0,00	0,00				
30.01.12 E		Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 1.1/2" para duto pvc rígido	pç	1,00	5,06	1,00	5,62	1,00	0,00	5,62	0,00	0,00				
30.01.14	95802	Condutele em alumínio multiplas saídas diam. 1"	UN	8,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.01.15	1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	3,14	6,00	20,92	6,00	0,00	20,92	0,00	0,00				
30.01.16	1875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	4,30	6,00	28,64	6,00	0,00	28,64	0,00	0,00				
30.01.20	38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	5,71	2,00	12,68	2,00	0,00	12,68	0,00	0,00				
30.01.21	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6,00	2,70	6,00	17,98	6,00	0,00	17,98	0,00	0,00				
30.01.25	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	12,00	19,08	12,00	254,18	12,00	0,00	254,18	0,00	0,00				
30.01.27	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	9,00	13,26	9,00	132,48	9,00	0,00	132,48	0,00	0,00				
30.01.36	1894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	3,88	8,00	34,46	8,00	0,00	34,46	0,00	0,00				
30.01.37	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	20,00	1,25	20,00	27,75	20,00	0,00	27,75	0,00	0,00				
30.01.38	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	2,88	3,00	8,93	3,00	0,00	8,93	0,00	0,00				
30.01.47 A		Tampa cega para condutele de alumínio diam. 1"	UNID.	5,00	1,88	5,00	10,44	5,00	0,00	10,44	0,00	0,00				
30.01.48	03954/ORSE	Tampa cega para condutele de alumínio diam. 3/4"	UNID.	15,00	1,88	15,00	31,31	15,00	0,00	31,31	0,00	0,00				
30.02		LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS														
30.02.1	COT.ELE.001	Arandela externa em corpo injetado em PP (plástico de alta resistência) ou alumínio cor branca, visor jateado em policarbonato, rosca E-27 com lâmpada LED 6.5 ou 70 branca fria (5000 a 6000 K), 100-250 V.	UNID.	28,00	62,50	28,00	1.942,75	28,00	0,00	1.942,75	0,00	0,00				
30.02.3	12147	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada 2P+T 10A/250 V	UN	62,00	15,59	62,00	1.073,04	62,00	0,00	1.073,04	0,00	0,00				
30.02.4	38075	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de tomadas 2P+T 10A/250 V	UN	35,00	17,71	35,00	688,12	35,00	0,00	688,12	0,00	0,00				
30.02.4 A		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de tomadas 2P+T 20A/250 V	UN	1,00	24,05	1,00	26,70	1,00	0,00	26,70	0,00	0,00				
30.02.4 B		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de tomadas 2P+T 20A/250 V	UN	5,00	24,05	5,00	133,49	5,00	0,00	133,49	0,00	0,00				


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região														
ENDERECO: Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044					Quadro para cálculo da									
MUNICIPIO: Canoinhas					Deflação a aplicar									
CONTRATADA: ENGEDI					3,93%									
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2		1.000,76 M²			5,79%									
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO							CONTROLES SALDOS				
			UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)		
30.02.4 C		onjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulos de tomada 2P+T 10/250 V + 1 módulo de interruptor 1 tecla simples		17,00	16,56	17,00		312,53	17,00	0,00	312,53	0,00	0,00	
30.02.8	COT.ELE.002	Plafon quadrado 620x620x10,5mm de embutir com módulo LED 400 (mínimo de 3600 lúmens) branca fria (5000 a 6000k), 220 V. Moldura em alumínio cor branco	UNID.	145,00	181,25	18,00		3.621,85	18,00	0,00	3.621,85	0,00	0,00	
30.02.9	COT.ELE.003	Plafon quadrado 300x300x23m de embutir com módulo LED 240 (mínimo de 1920 lúmens) branca fria (5000 a 6000k), 220 V. Moldura em alumínio cor branca	UNID.	17,00	75,00	17,00		1.415,43	17,00	0,00	1.415,43	0,00	0,00	
30.02.9 A		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de interruptor 1 tecla simples 10A/250V	UNID.	16,00	16,56	16,00		294,14	16,00	0,00	294,14	0,00	0,00	
30.02.9 B		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de interruptor 1 tecla simples 10A/250V	UNID.	8,00	21,56	8,00		191,48	8,00	0,00	191,48	0,00	0,00	
30.02.9 C		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo três módulos de interruptor 1 tecla simples 10A/250V	UNID.	1,00	26,56	1,00		29,49	1,00	0,00	29,49	0,00	0,00	
30.02.9 D		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de interruptor 1 tecla paralela 10A/250V	UNID.	6,00	19,06	6,00		126,96	6,00	0,00	126,96	0,00	0,00	
30.02.9 E		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de interruptor 1 tecla paralela 10A/250V	UNID.	1,00	19,06	1,00		21,16	1,00	0,00	21,16	0,00	0,00	
30.02.9 F		Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo três módulos de interruptor 1 tecla paralela 10A/250V	UNID.	1,00	26,56	1,00		29,49	1,00	0,00	29,49	0,00	0,00	
30.02.9 G		Espelho aquatic 4"x2" com bastidor e módulo de tomada 2P+T 20A/250V	UNID.	1,00	6,56	1,00		7,28	1,00	0,00	7,28	0,00	0,00	
30.02.9 H		Espelho para condutete alumínio 3/4" com tomada 10A/250V	UNID.	158,00	4,06	158,00		712,14	158,00	0,00	712,14	0,00	0,00	
30.02.9 I		Espelho para condutete alumínio 1" com tomada 10A/250V	UNID.	3,00	4,06	3,00		13,52	3,00	0,00	13,52	0,00	0,00	
30.02.9 J		Porta equipamento Plus Light ref. Dutotec com 3 tomadas 2P+T 10/250V. Acabamento na cor branca	UNID.	10,00	40,31	10,00		447,50	10,00	0,00	447,50	0,00	0,00	
30.02.9 K		Relé fotoelétrico completo com base - 10 A/250V	UNID.	4,00	17,03	4,00		75,62	4,00	0,00	75,62	0,00	0,00	
30.02.9 L		Sensor de movimento - 10 A/250V	UNID.	2,00	31,25	2,00		69,38	2,00	0,00	69,38	0,00	0,00	
30.03		CABOS E ACESSÓRIOS												
30.03.1	91925	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #1,5mm2 cor preta	M	500,00	2,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.03.2	91925	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #1,5mm2 cor branca	M	500,00	2,69	100,00		298,63	100,00	0,00	298,63	0,00	0,00	
30.03.3	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor preta	M	1.100,00	2,80	300,00		932,52	300,00	0,00	932,52	0,00	0,00	
30.03.4	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor cinza	M	1.100,00	2,80	300,00		932,52	300,00	0,00	932,52	0,00	0,00	
30.03.5	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor vermelho	M	1.100,00	2,80	300,00		932,52	300,00	0,00	932,52	0,00	0,00	
30.03.6	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor azul-claro	M	1.100,00	2,80	300,00		932,52	300,00	0,00	932,52	0,00	0,00	
30.03.7	91927	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor verde	M	900,00	2,80	200,00		621,68	200,00	0,00	621,68	0,00	0,00	
30.03.8	91929	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor preta	M	50,00	4,93	20,00		109,46	20,00	0,00	109,46	0,00	0,00	
30.03.9	91929	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor cinza	M	50,00	4,93	20,00		109,46	20,00	0,00	109,46	0,00	0,00	
30.03.10	91929	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor vermelho	M	50,00	4,93	50,00		273,65	50,00	0,00	273,65	0,00	0,00	
30.03.11	91929	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor azul-claro	M	50,00	4,93	20,00		109,46	20,00	0,00	109,46	0,00	0,00	
30.03.12	91929	Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #4,0mm2 cor verde	M	110,00	4,93	20,00		109,46	20,00	0,00	109,46	0,00	0,00	
30.03.24	39258	Cabo sintenax 0,6/1kV - isolamento EPR 90 graus - #2,5mm2 cor preto	M	200,00	4,74	50,00		263,10	50,00	0,00	263,10	0,00	0,00	
30.03.25	39258	Cabo sintenax 0,6/1kV - isolamento EPR 90 graus - #2,5mm2 cor azul-claro	M	200,00	4,74	50,00		263,10	50,00	0,00	263,10	0,00	0,00	
30.03.26	39259	Cabo sintenax 0,6/1kV - isolamento EPR 90 graus - #4,0mm2 cor preto	M	20,00	7,23	20,00		160,53	20,00	0,00	160,53	0,00	0,00	
30.03.27	39259	Cabo sintenax 0,6/1kV - isolamento EPR 90 graus - #4,0mm2 cor vermelho	M	60,00	7,23	15,00		120,40	15,00	0,00	120,40	0,00	0,00	
32		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS										0,00	0,00	
32.4		ALIMENTAÇÃO PREDIAL												
32.7		REDE DE DISTRIBUIÇÃO												
32.7.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	23,00	58,60	1,00		65,05	1,00	0,00	65,05	0,00	0,00	
32.7.15	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UN	19,00	2,74	11,00		33,46	11,00	0,00	33,46	0,00	0,00	
32.7.18	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	88,00	3,99	5,00		22,15	5,00	0,00	22,15	0,00	0,00	
32.7.20	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	319,79	4,41	7,45		36,47	7,45	0,00	36,47	0,00	0,00	
32.7.24	7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	26,00	1,15	1,00		1,28	1,00	0,00	1,28	0,00	0,00	
		TE PARA VERIFICAÇÃO DE vazão de vazão de 20 MM X 1/2", PARA	UN	2,00	1,50	1,00		1,67	1,00	0,00	1,67	0,00	0,00	


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>CLIENTE:</td> <td>Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDERECO:</td> <td>Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUNICIPIO:</td> <td>Canoinhas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATADA:</td> <td>ENGEDIX</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBRA:</td> <td>REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2</td> <td></td> <td>1.000,76</td> <td>M²</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													CLIENTE:	Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região												ENDERECO:	Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044												MUNICIPIO:	Canoinhas												CONTRATADA:	ENGEDIX												OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2		1.000,76	M²								
CLIENTE:	Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região																																																																												
ENDERECO:	Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044																																																																												
MUNICIPIO:	Canoinhas																																																																												
CONTRATADA:	ENGEDIX																																																																												
OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2		1.000,76	M²																																																																									
								<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Quadro para cálculo da</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Deflação a aplicar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3,93%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>5,79%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Quadro para cálculo da					Deflação a aplicar							3,93%					5,79%																																															
Quadro para cálculo da																																																																													
Deflação a aplicar																																																																													
		3,93%																																																																											
		5,79%																																																																											
CONTROLES SALDOS																																																																													
CONTRATO																																																																													
37.03.9	865	Cabo de cobre nú #95mm2 para malha de aterramento da área da subestação pedestal	M	20,00	45,33	20,00	1.006,46	20,00	0,00	1.006,46	0,00	0,00																																																																	
37.03.10	03148/ORSE	Caixa de medição em alumínio tipo Horosazonal padrão Celesc dim. 550x680x250mm.	UNID.	1,00	1850,00	1,00	2.053,77	1,00	0,00	2.053,77	0,00	0,00																																																																	
37.03.11		Caixa tipo TCT em alumínio padrão Celesc dim. 550x680x250mm.	UNID.	1,00	297,46	1,00	330,22	1,00	0,00	330,22	0,00	0,00																																																																	
37.03.12		Caixa para disjuntor geral contendo instalado disjuntor tripolar de 175A, conjunto de barramentos 3F+N+T p/300 A, 1 disjuntor tripolar de 32 A, 1 disjuntor monopolar de 20 A, contra espelho em acrílico com plaquetas de identificação de "Disjuntor Geral" e "Disj.DPS". Porta documentos fixados no lado interno da porta do painel. Deverá estar sinalizada e aterrada em conformidade com a NR-10, dim. 550x1000x250mm.	UNID.	1,00	2146,25	1,00	2.382,65	1,00	0,00	2.382,65	0,00	0,00																																																																	
37.03.13		Caixa para BEP padrão Celesc dim. 450x350x200mm. Contendo barramento de 40x10x300mm em cobre nú e 3 DPS classe II 10kA/275V.	UNID.	1,00	196,49	1,00	218,13	1,00	0,00	218,13	0,00	0,00																																																																	
37.03.14	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	14,28	2,00	31,71	2,00	0,00	31,71	0,00	0,00																																																																	
37.03.15	10569	Caixa de pvc octagonal dim. 4"x4"	UN	1,00	3,08	1,00	3,42	1,00	0,00	3,42	0,00	0,00																																																																	
37.03.16	00570/ORSE	Caixa fluorescente fechada com 1 lâmpada de 40 O completa	UNID.	1,00	88,38	1,00	98,11	1,00	0,00	98,11	0,00	0,00																																																																	
37.03.17	38075	Conjunto de interruptor de 1 tecla simples e tomada 2P+T 10 A/250 V com placa e espelho	UN	1,00	17,71	1,00	19,66	1,00	0,00	19,66	0,00	0,00																																																																	
37.03.18	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	14,40	12,00	191,83	12,00	0,00	191,83	0,00	0,00																																																																	
37.03.19	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	6,88	3,00	22,91	3,00	0,00	22,91	0,00	0,00																																																																	
37.03.20 A		Placa de advertência> "Perigo de Morte. Alta Tensão" dim 280x180nn, Padrão Celesc.	UNID.	1,00	62,50	1,00	69,38	1,00	0,00	69,38	0,00	0,00																																																																	
37.03.20 B		Terminal a compressão para cabo 95mm2	UNID.	6,00	6,25	6,00	41,63	6,00	0,00	41,63	0,00	0,00																																																																	
37.03.20 C		Terminal sapata para cabo 95mm2	UNID.	6,00	6,25	6,00	41,63	6,00	0,00	41,63	0,00	0,00																																																																	
37.03.20 D		Terminal sapata para cabo 50mm2	UNID.	4,00	6,25	4,00	27,75	4,00	0,00	27,75	0,00	0,00																																																																	
37.03.20 E		Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 4" para duto PEAD	UNID.	4,00	15,43	4,00	68,52	4,00	0,00	68,52	0,00	0,00																																																																	
37.03.20 F		Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 4" para duto pvc rígido	UNID.	2,00	15,43	2,00	34,26	2,00	0,00	34,26	0,00	0,00																																																																	
37.03.20 G		Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 1" para duto pvc rígido	UNID.	5,00	2,20	5,00	12,21	5,00	0,00	12,21	0,00	0,00																																																																	
37.03.20 H		Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 3/4" para duto pvc rígido	UNID.	3,00	1,56	3,00	5,20	3,00	0,00	5,20	0,00	0,00																																																																	
37.03.22	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	2,00	1,63	2,00	3,62	2,00	0,00	3,62	0,00	0,00																																																																	
37.03.23	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	4,00	4,54	4,00	20,16	4,00	0,00	20,16	0,00	0,00																																																																	
TOTAL GERAL											70.202,65																																																																		
#REF!																																																																													
ADITIVOS 01																																																																													
A2		INSTALAÇÕES ELÉTRICA E AFINS									-1.361,15																																																																		
A2.3		LUMINARIA DE EMERGENCIA LED	#REF!	40,00	6,13	40,00	261,51	40,00	0,00	272,21	-10,70																																																																		
A2.4		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0-jan-00	3,00	10,10	3,00	32,31	3,00	0,00	33,64	-1,33																																																																		
A2.5		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0-jan-00	3,00	10,35	3,00	33,13	3,00	0,00	34,47	-1,34																																																																		
A2.6		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0-jan-00	278,25	8,18	30,00	261,71	30,00	0,00	272,43	-10,72																																																																		
A2.7		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0-jan-00	568,50	1,30	568,50	820,45	568,50	0,00	820,45	0,00																																																																		
A2.8		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0-jan-00	568,50	1,30	568,50	820,45	568,50	0,00	820,45	0,00																																																																		
A2.9		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0-jan-00	568,50	1,30	568,50	820,45	568,50	0,00	820,45	0,00																																																																		
A2.10		CONDULETE EM PVC TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	0-jan-00	44,00	13,09	5,00	69,81	5,00	0,00	72,66	-2,85																																																																		
A2.12		LUVIA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	0-jan-00	94,00	6,39	10,00	68,15	10,00	0,00	70,94	-2,79																																																																		
A2.19		Instalação de transformador	un.	1,00	6455,00	1,00	6.884,14	1,00	0,00	7.165,98	-281,84																																																																		
A2.20		Mão de obra para ligação de entrada de energia em poste, passagem de cabos, montagem e ligação da cabina de medição.	vb	1,00	20000,00	1,00	21.329,61	1,00	0,00	22.202,89	-873,27																																																																		
A3		Climatização																																																																											
A5		DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO.																																																																											
		Gas refrigerante R410g	kg	42,83	98,99	42,83	4.521,61	42,83	0,00	4.706,72	-185,12																																																																		



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região															
ENDERECO: Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044															
MUNICIPIO: Canoinhas															
CONTRATADA: ENGEDIX															
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2		1.000,76		M²											
												Quadro para cálculo da			
												Deflação a aplicar			
												3,93%			
												5,79%			
												CONTROLES SALDOS			
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO					SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)			
			UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO								
A6.1		Andaime fachadeiro - montagem e desmontagem	m²	1.148,40	8,08	418,40	3.605,43	401,04	17,36	3.597,31	8,11				
A6.2		Andaime fachadeiro - montagem e desmontagem	m²/mês	3.445,20	6,11	1.250,20	8.146,55	1.200,12	50,08	8.140,39	6,16				
A6.3		Basalto fosco na escada - Assentamento Piso Basalto Fosco 40x40	m²	12,00	158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A8		INSTALAÇÃO PLUVIAL DA COBERTURA													
A8.1		Perfuração de laje para execução das descidas >75mm	un.	12,00	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A8.2		Tubulação de descida e no terreno em PVC 100 mm	m	147,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A8.3		Caixas de inspeção e limpeza em concreto pré-moldado com tampa de concreto.	un.	2,00	103,98	2,00	230,87	2,00	0,00	230,87	0,00				
A8.4		Caixas de inspeção em PVC	un.	6,00	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A8.5		Grelha de ferro fundido para caixa de passagem pluvial no estacionamento 30x50 cm	un.	1,00	124,38	1,00	132,64	1,00	0,00	138,08	-5,44				
TOTAL GERAL															





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO		VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)		
			UNID	QTDE ORIGINAL								
CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região ENDERECO: Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044 MUNICIPIO: Canoinhas CONTRATADA: ENGEDI X OBRA: REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2			1.000,76	M²	CONTROLES SALDOS							
					Quadro para cálculo da Deflação a aplicar 3,93% 5,79%							
ADITIVO 02												
B1												
PREV. INCENDIO - REDE DE HIDRANTES												
1.10		ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 2x15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	un.	2,00	1337,70	0,80	1.119,29	0,80	0,00	1.188,03	-68,74	
B9												
Pintura das portas semi-ocais												
9.1		Aplicação de massa para madeira e lixamento	m²	201,60	21,13	21,60	477,36	21,60	0,00	506,68	-29,32	
9.2		Fundo preparador e nivelador branco corallit	m²	201,60	7,39	71,60	553,42	71,60	0,00	587,40	-33,99	
9.3		Aplicação de tinta esmalte em duas demãos na cor cinza médio	m²	201,60	19,46	116,60	2.373,20	116,60	0,00	2.518,96	-145,76	
TOTAL GERAL					12.348,17							
ADITIVO 03												
C1												
DIVISÓRIAS INTERNAS												
1.1		Divisórias internas em painel naval conforme projeto arquitetônico	m²	25,07	209,76	25,07	5.452,92	25,07	0,00	5.837,90	-384,98	
1.2		Vidro liso incolor 4 mm	m²	9,66	112,35	9,66	1.124,81	9,66	0,00	1.204,84	-80,03	
C2												
GRANITOS E PEDRAS												
2.3		Acabamento em granito polido na parede (guarda-corpo em gesso acartonado)	m²	1,20	548,44	1,20	730,62	1,20	0,00	730,62	0,00	
C3												
PAREDES												
3.1		Parede em gesso acartonado com estrutura reforçada (tipo steelframe) na escada de acesso ao público.	m²	19,53	127,36	1,03	136,03	1,08	-0,04	151,99	-15,97	
3.4		PINTURA DESTAS PAREDES			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.1		Pintura interna - Fundo Preparador	m²	39,06	2,59	39,06	112,31	39,06	0,00	112,31	0,01	
3.4.2		Pintura Interna - Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	39,06	10,13	39,06	439,26	39,06	0,00	439,26	0,00	
3.4.3		Pintura Interna - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	39,06	14,21	39,06	616,17	39,06	0,00	616,18	0,00	
3.5		PORTA NESTA PAREDE COM PINTURA			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	1,00	650,71	0,23	166,14	0,23	0,00	166,15	0,00	
C5												
PINTURA EXTERNA - PLACA CIMENTÍCIA												
5.1		Aplicação de massa elástica específica para aplicação em juntas de placas cimentícias em fachada exterior - 3 Demãos	m	869,00	24,68	306,00	7.830,71	290,00	16,00	7.945,52	-114,81	
5.2		Aplicação de fundo preparador	m²	878,00	5,64	315,00	1.842,14	315,00	0,00	1.972,28	-130,14	
5.3		Aplicação de textura acrílica rústica - acabamento GRAFIATO	m²	878,00	30,43	317,60	10.021,15	317,60	0,00	10.729,06	-707,91	
5.4		Aplicação de tinta acrílica fosco completo premium - 3 Demãos	m²	878,00	23,76	738,00	18.181,83	369,00	369,00	9.733,12	8.448,71	
5.5		Montagem e desmontagem de andaime	m²	1.148,40	8,08	398,40	3.337,84	407,40	-9,00	3.654,36	-316,53	
5.6		Locação mensal de andaime - 30 dias	m²	1.148,40	6,11	398,40	2.524,04	407,40	-9,00	2.763,39	-239,35	
C6												
PINTURA INTERNA - DIFERENÇA ENTRE PLANILHA E OBRA												
6.1		Fundo Preparador	m²	290,79	2,59	70,79	203,54	70,79	0,00	203,54	0,00	
6.2		Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	290,79	10,13	70,79	796,10	70,79	0,00	796,09	0,01	
6.3		Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	780,79	12,51	350,79	4.871,75	350,79	0,00	4.871,74	0,01	
C7												
PAVIMENTAÇÃO INTERNA												
7.1		Rodapé de poliestireno - diferença projeto x planilha obra	m	253,86	23,91	253,86	6.738,35	253,86	0,00	6.738,35	0,01	
C8												
GRADIL NO MURO PERIMETRAL												
8.1		Gradil em malha de arame galvanizado revestido em PVC na cor verde - Dim. 250x103 cm.	m²	27,04	262,84	27,04	7.890,01	0,00	27,04	0,00	7.890,01	
8.2		Poste para gradil revestido em pvc na cor verde dim. 40x60 mm com 1,08 de altura.	un.	18,00	146,86	18,00	2.934,64	0,00	18,00	0,00	2.934,64	0,00
			un.	36,00	9,09	36,00	363,28	0,00	36,00	0,00	363,28	0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE SALDO	VALOR ATUALIZADO	SOMA QTD	SALDO QTD	VALOR ACUM	MEDIÇÃO 06 E SALDO FINAL	MEDIÇÃO FINAL (MEDIÇÃO 08)
8.4		FECHAMENTO DO VÃO ENTRE SUBESTAÇÃO E PRÉDIO PRINCIPAL										
8.9		Pintura Externa - FUNDO PREPARADOR	m²	1,50	2,59	1,50	4,31	1,50	0,00	4,31	-0,01	0,00
8.10		Pintura Externa - Aplicação de tinta acrílica em 2 demãos	m²	1,50	10,80	1,50	17,98	1,50	0,00	17,98	0,00	0,00
C9		COBERTURA				0	0					
9.1		Fornecimento e instalação de capa de muro com pingadeira para a platibanda da edificação. Inclui transporte vertical, argamassa de assentamento e rejuntamento.	m	120,00	116,19	32,00	3.855,26	32,00	0,00	4.127,61	-272,34	0,00
C11		Pavimentação Externa				0	0					
11.1		Faixa lisa ao longo do piso tátil no passeio público em concreto despenado, espessura 10 cm - ARMADO com aço 5 mm em malha 10 x 10 cm	m²	73,66	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Calçada externa em pavimento de bloco intertravado nas dimensões 20x10x10cm fck igual à 35 Mpa - Estacionamento	m²	300,00	74,18	300,00	24.705,15	300,00	0,00	24.705,15	0,00	0,00
11.5		Base em pó de brita para assentamento dos blocos intertravados - diferença de valor para substituição da areia média do assentamento do paver	m³	33,00	30,00	14,16	440,47	14,16	0,00	471,59	-31,12	0,00
11.6		Frete referente a areia média para execução da pavimentação em blocos intertravados. 30 Km	m³xkm	849,22	1,88	362,22	706,10	362,22	0,00	755,98	-49,88	0,00
C12		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
12.1		Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	mês	3,00	13825,00	2,41	36.988,06	2,41	0,00	36.988,06	0,00	0,00
12.2		Taxas, Licenças e despesas administrativas	mês	3,00	187,50	1,28	266,43	1,28	0,00	266,43	0,00	0,00
12.3		Itens de Consumo mensal	mês	3,00	687,50	2,32	1.770,68	2,32	0,00	1.770,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ADITIVO 3					220.810,41							
							VALOR ATUALIZADO					
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 603.770,28			TOTAL	R\$ 18.305,49	R\$ 18.305,49
												R\$ 8,76
												R\$ 18.314,25



INFORMAÇÃO SEOB Nº 10/21

Em 21-12-2021

De: SEOB – SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Para: SPO – SERVIÇO DE PROJETOS E OBRAS

Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO – MEDIÇÃO FINAL – SALDO CONTRATUAL (ETAPA 02)

Processo: 7792/2021

JOAO
CARLOS
GODOY
ILHA
21/12/2021 18:48

KRISTINA
NATHALIA
CANCELLIER
21/12/2021 18:53

Prezado Diretor,

Encaminha-se, para pagamento, a nota fiscal n.º 1899, da empresa Engedix – Soluções de Engenharia Eirelli, no valor de **R\$ 18.314,25 (Dezoito mil e trezentos e catorze reais e vinte e cinco centavos)** correspondente à **8ª medição, medição do saldo contratual** da obra da 2ª etapa da reforma do prédio que da nova sede da Vara de Canoinhas. Os serviços deste saldo ficaram retidos por ocasião de algumas serviços e pendências que foram agora solucionadas pela contratada.

Esta medição, corresponde a **2,03%** do valor total do contrato

Reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas - Etapa		% ADITIVO	LIMITE PURO
VALOR ORIGINAL	R\$ 603.779,05		
ADITIVOS	R\$ 297.852,81	49,33%	4.036,72
REAJUSTE/REEQUILIBRIO	R\$ 0,00		
VALOR TOTAL	R\$ 901.631,86		
saldo	R\$ 0,59		

Mês de referência	MEDIÇÃO Nº	DATA	VALOR	% VALOR TOTAL	% VALOR ORIGINAL	TOTAL MÊS	% VALOR TOTAL	% ACUMULADO
set/20	1	23/09/2020	R\$ 185.914,13	20,62%	30,79%	R\$ 185.914,13	20,62%	20,62%
out/20	2	04/11/2020	R\$ 179.840,85	19,95%	29,79%	R\$ 179.840,85	19,95%	40,57%
out/20	3	04/12/2020	R\$ 97.944,28	10,86%	16,22%	R\$ 97.944,28	10,86%	51,43%
nov/20				0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	51,43%
dez/20	4	21/12/2020	R\$ 27.706,37	3,07%	4,59%	R\$ 209.284,29	23,21%	74,64%
			R\$ 181.577,92	20,14%	30,07%			
fev/21	5	11/02/2021	R\$ 26.506,74	2,94%	4,39%	R\$ 95.111,84	10,55%	85,19%
			R\$ 68.605,10	7,61%	11,36%			
mai/21	6	14/05/2021	R\$ 67.551,83	7,49%	11,19%	R\$ 95.710,25	10,62%	95,80%
			R\$ 28.158,42	3,12%	4,66%			
jul/21	7	09/07/2021	R\$ 19.511,38			R\$ 19.511,38	2,16%	97,97%
dez/21	8	21/12/2021	R\$ 18.314,25	2,03%	3,03%	R\$ 18.314,25	2,03%	100,00%
VALOR ACUMULADO DE MEDIÇÕES								

Quadro 1 - Planilha de acompanhamento e controle e evolução das medições

Foram incluídos os seguintes documentos a seguir (docs. **250/252**):

- Solicitação da medição da contratada



- Planilhas da medição final e saldo contratual (A planilha de controle resultou em uma medição de R\$ 18.305,49 e um ajuste de arredondamento de R\$ 8,76;
- Nota fiscal nº 1899

Solicita-se providências aos setores competentes para conferência dos demais documentos exigidos no contrato (recebidos e enviados por e-mail nesta mesma data), bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À consideração superior.


João Carlos Godoy Ilha
Fiscal do Contrato
Assistente-Chefe do SEOB
Serviço de Projetos e Obras – SPO

Kristina Natália Cancelier
Gestora do Contrato
Serviço de Projetos e Obras – SPO



7792/2020

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1899
	Data da emissão da nota 21/12/2021 16:09:20	
	Data do fato gerador 21/12/2021 16:09:20	
	Código de verificação VXESJ9AV0	

EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA
22/12/2021 14:11

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	Inscrição estadual: 252721047
CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90	Inscrição municipal: 3992
Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000	Telefone: (49) 3433-3179
Complemento:	Celular:
Município: Xanxerê	UF: SC
E-mail: ivanete@engedix.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG	
Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23	Inscrição municipal: 63
Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO	Inscrição estadual:
Complemento:	
Município: Florianópolis	UF: SC
E-mail: sepag@trt12.jus.br	Telefone:
	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra para execução da reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas SC, com retrofit de fachada e modernização das instalações, visando otimizar o desempenho energético da edificação em atendimento a IN 2/2014 do MPOG, conforme contrato CD nº 7792/2020 e medição final. CNO 90.004.29451/73 ISS 3% sobre valor da mão de obra, Município de Canoinhas SC INSS 11% sobre valor da mão de obra Valor da mão de obra - R\$ 5.604,16 Valor do material e equipamentos - R\$ 12.710,09	18.314,2500	1,0000	18.314,2500	5.604,16x3,00=	168,12

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	16.458,28				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 119,04	R\$ 549,43	R\$ 616,47	R\$ 219,77	R\$ 183,14	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 18.314,25		Valor líquido = R\$ 16.458,28			


Códigos dos serviços:
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	12.710,09	5.604,16	168,12



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 2/2

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1899
	Data da emissão da nota 21/12/2021 16:09:20	
	Data do fato gerador 21/12/2021 16:09:20	
	Código de verificação VXESJ9AV0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome fantasia: Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992 Inscrição estadual: 252721047 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Telefone: (49) 3433-3179 Complemento: Celular: Município: Xanxerê UF: SC E-mail: ivanete@engedix.com.br Site:</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual: Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO Complemento: Município: Florianópolis UF: SC E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:</p>		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
<p>Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Canoinhas</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Dados para pagamento Banco Sicoob - 756 Agência 3075 Cc. 12731-0 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 753,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 176,53 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>		 Verificar autenticidade

ARTIFICIO no desta PROAD nº 253**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64. As certidões exigidas em contrato encontram-se atualizadas Em 22/12/21.

EDINETE VOLPATO D. DE SOUZA
Técnico Judiciário

20 VE 543

39.16

CO. 7792/20.

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº:	UNIDADE:		
EMPRESA CONTRATADA:			
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:			
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
1.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X		
1.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
1.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	X		
1.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			X
2. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:			
2.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
2.2 GRF (FGTS)	X		
2.3 Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais e Divida Ativa da União	X		
2.4 Certidão Negativa de Débitos Salariais			X
2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
3. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			



___ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
27/12/21 13:45 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 23Dez21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB803600
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
BANCO : 756 AGENCIA : 3075 CONTA CORRENTE : 127310
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2021NP001521 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005683965-0 PROCESSO : CD-7792/2020
VALOR : 16.458,28

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 23/12/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1899. REFORMA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA VARA DO TR
ABALHO DE CANOINHAS. MEDIÇÃO FINAL. PROAD 7792/2020. - RETIDO R\$ 168,12 REF. I
SS

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



27/12/21 13:45

USUARIO : GAMBA

PROAD 7792/2020. DOC 259.

DATA EMISSAO : 23Dez21 TIPO OB: 11

NUMERO : 2021OB803600

(Juntado por 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA em 27/12/2021)

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI

BANCO : 756 AGENCIA : 3075 CONTA CORRENTE : 127310

VALOR : 16.458,28

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2020NE000543400		33903916	
----	--------	-----------------	--	----------	--

16.458,28

02	531814	2020NE000543	213110400	33903916	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

16.458,28

03	561602	0100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

16.458,28

LANCADO POR : 81265549915 - ANA PAULA UG : 080013 23Dez21 05:58

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



27/12/21 13:45

USUARIO : GAMBA

PROAD 7792/2020. DOC 259.

(Juntado por 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA em 27/12/2021)

DATA EMISSAO : 22Dez21 VENCIMENTO: 22Dez21 NUMERO : 2021DF800938
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CD-7792/2020 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2021NP001521
PERIODO APURACAO : 22Dez21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 18314,25
RECEITA : 1.071,38
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/12/21
TOTAL : 1.071,38

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5936

Recolhimento de IRRF e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2012, ref. Pagamento da Nota Fiscal 1899. Reforma do prédio para instalação da Vara do Trabalho de Canoinhas. Medição final. Proad 7792/2020.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 22Dez21 15:31

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



27/12/21 13:45

USUARIO : GAMBA

PROAD 7792/2020. DOC 259.

DATA EMISSAO : 22Dez21

(Juntado por 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA em 27/12/2021)
NUMERO : 2021GP800242

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 900042945173

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : DEZ21

RECURSO : 3

PROCESSO : CD-7792/2020

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2021NP001521 NUMERO REMESSA : 2361

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 22/12/21

VALOR INSS : 616,47

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 616,47

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref. Pagamento da Nota Fiscal 1899. Reforma do prédio para instalação da Vara do Trabalho de Canoinhas. Medição final. Proad 7792/2020.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 22Dez21 15:31

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

