

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (valores com BDI)**

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
 OBRA: FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO  
 LOCAL: RUA RUI BARBOSA, 239 E - BAIRRO CENTRO | CHAPECO/SC  
 PRAZO: FEVEREIRO 2018  
 REVISÃO:

TOTAL FATURADO		SALDO À FATURAR		ITEM	DISCRIMINAÇÃO	29º MES-01/07/2017 A 30/07/2017		29º MES-01/08/2017 A 31/08/2017		27º MES-01/09/2017 A 30/09/2017		29º MES-01/10/2017 A 30/10/2017		29º MES-01/11/2017 A 31/11/2017		30º MES-01/12/2017 A 30/12/2017		31º MES-01/01/2018 A 31/01/2018		32º MES-01/02/2018 A 02/03/2018		TOTAL FATURADO			
ATE JUNHO 2017	ATE MAIO 2018	ATE JUNHO 2017	ATE MAIO 2018			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%
549.485,44	71,17%	194.475,92	96,02%			01	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.992,95	3,63%	29.400,01	3,81%	28.676,91	3,74%	28.676,91	3,74%	28.676,91	3,74%	28.676,91	3,74%	28.676,91	3,74%	28.676,91	3,74%	20.846,97	2,70%
194.475,92	96,02%	653.601,49	90,77%	02	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	1.330,88	0,98%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
653.601,49	90,77%	1.271.184,48	87,83%	03	INFRAESTRUTURA	-	0,00%	14.402,02	2,00%	14.402,02	2,00%	14.402,02	2,00%	14.402,02	2,00%	14.402,02	2,00%	8.891,37	1,29%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.271.184,48	87,83%	10.381,38	30,05%	04	SUPERESTRUTURA IN LOCO	(4,82)	0,00%	12.993,94	1,00%	12.993,94	1,00%	2.208,97	0,17%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10.381,38	30,05%	227.993,40	32,88%	05	IMPERMEABILIZAÇÕES	-	0,00%	1.627,28	5,00%	7.399,13	20,00%	7.399,13	20,00%	7.399,13	20,00%	1.898,01	4,95%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
227.993,40	32,88%	53.703,17	55,51%	06	PAREDES E PAINÉIS	-	0,00%	138.453,19	20,00%	138.453,19	20,00%	70.027,32	10,12%	34.613,30	5,00%	34.613,30	5,00%	34.613,30	5,00%	34.613,30	5,00%	13.679,93	2,01%	-	0,00%
53.703,17	55,51%	44.928,09	32,69%	07	COBERTURA	1.045,02	2,40%	-	0,00%	-	0,00%	19.455,33	20,00%	19.455,33	20,00%	3.617,72	3,72%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
44.928,09	32,69%	109.892,46	19,78%	08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25.740,82	20,00%	27.486,74	20,00%	20.615,05	15,00%	6.671,69	5,00%	6.671,69	5,00%	4.919,44	3,58%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
109.892,46	19,78%	83.242,74	30,71%	09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	668,01	0,15%	55.502,95	10,00%	83.254,42	15,00%	83.254,42	15,00%	83.254,42	15,00%	83.254,42	15,00%	83.254,42	15,00%	28.989,76	5,12%	27.733,71	5,00%	-	0,00%
83.242,74	30,71%	-	0,00%	10	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	900,50	15,00%	27.108,27	10,00%	40.663,97	15,00%	54.216,64	20,00%	37.952,98	14,00%	13.554,64	5,00%	8.132,78	3,00%	5.313,42	1,98%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	5.193,36	6,81%	11	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	84.355,80	15,00%	112.474,40	20,00%	112.474,40	20,00%	112.474,40	20,00%	84.355,80	15,00%	56.237,30	10,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.193,36	6,81%	203.602,80	64,58%	12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	3.250,47	4,66%	11.275,10	15,00%	13.500,12	18,00%	15.033,47	20,00%	12.026,77	16,00%	7.516,73	10,00%	4.510,04	6,00%	2.933,81	3,77%	-	0,00%	-	0,00%
203.602,80	64,58%	-	0,00%	13	REVESTIMENTOS	8.267,18	2,00%	15.767,51	5,00%	25.228,02	8,00%	15.767,51	5,00%	15.767,51	5,00%	15.767,51	5,00%	15.767,51	5,00%	15.767,51	5,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	14	ACABAMENTOS E APARELHOS	16.888,60	8,65%	19.527,46	10,00%	29.291,18	15,00%	39.054,91	20,00%	31.868,81	16,32%	29.291,18	15,00%	19.527,46	10,00%	9.783,73	5,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	15	ESQUADRIAS	4.278,89	5,00%	89.624,56	25,00%	93.624,56	25,00%	74.999,65	20,00%	71.154,67	19,00%	36.700,83	9,80%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	5.079,96	0,94%	16	PINTURAS	-	0,00%	10.595,42	10,00%	10.595,42	10,00%	21.190,84	20,00%	26.489,55	25,00%	15.892,13	15,00%	15.892,13	15,00%	5.297,71	5,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.079,96	0,94%	296.843,31	67,88%	17	PAVIMENTAÇÕES	15.198,31	2,00%	81.312,34	15,00%	108.416,45	20,00%	108.416,45	20,00%	84.844,40	17,50%	81.312,34	15,00%	31.223,94	5,79%	16.282,47	3,00%	-	0,00%	-	0,00%
296.843,31	67,88%	-	0,00%	18	ELEVADORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.871,10	5,00%	43.742,20	10,00%	43.742,20	10,00%	31.231,93	7,14%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	19	ACESSIBILIDADE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.099,05	50,00%	50.099,05	50,00%	50.099,05	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	20	COMUNICAÇÃO VISUAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	29.334,47	50,00%	29.334,47	50,00%	29.334,47	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	292,57	0,23%	-	0,00%	-	0,00%	81.130,70	25,00%	81.130,70	25,00%	31.130,70	25,00%	24.904,58	20,00%	5.926,04	4,76%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	22	1º ADITIVO DE VALORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	23	3º ADITIVO DE VALORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	28	SUPRESSÃO 01	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	29	SUPRESSÃO 02	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	31	5º ADITIVO DE VALORES - JULHO 2017	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	31.1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	-	0,00%	-	0,00%	83.848,10	37,62%	26.678,94	11,97%	26.678,94	11,97%	26.678,94	11,97%	26.678,94	11,97%	32.343,18	14,50%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	31.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	51.321,23	15,00%	68.428,30	20,00%	51.321,23	15,00%	51.321,23	15,00%	-	0,00%
R\$ 3.874.922,30		R\$ 4.523.989,07		TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 96.484,89		R\$ 540.608,67		R\$ 795.458,23		R\$ 782.822,43		R\$ 745.489,93		R\$ 631.368,00		R\$ 496.740,38		R\$ 358.424,85		R\$ 4.447.195,38			
				TOTAL ACUMULADO		R\$ 3.972.267,15		R\$ 4.512.875,82		R\$ 5.308.334,05		R\$ 6.090.956,48		R\$ 6.836.446,41		R\$ 7.467.812,41		R\$ 7.964.552,79		R\$ 8.322.977,84					

ENGENDEX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 81.546.988/0001-90  
 INSCR. ESTADUAL: 252.721.047  
 RUA TENENTE ANTONIO JOÃO, 301 - CENTRO  
 CEP: 89820-000  
 KANKERÊ - SC

Eng.º Civil Jelder Antonio Bavaresco  
 Crea/SC: 025406-5  
 Responsável Técnico



Documento 710 do PROAD 9013/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2017.CQHN.CGYP: <https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

