

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (C/ BDI)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	DESPEAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA	331.081,28	12,00%	39.729,75	20,00%	66.216,26	28,00%	92.702,76	36,00%	119.189,26	44,00%	145.675,76	52,00%	172.162,27	60,00%	198.648,77
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.850,21	40,00%	23.940,08	80,00%	47.880,17	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21
3	MANUTENÇÃO DA OBRA	22.823,83	5,00%	1.141,19	11,00%	2.510,62	17,00%	3.880,05	27,00%	6.162,43	37,00%	8.444,82	47,00%	10.727,20	57,00%	13.009,58
4	TRANSPORTES	1.435,92	50,00%	717,96	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92
5	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	113.013,56	10,00%	11.301,36	25,00%	28.253,39	40,00%	45.205,42	55,00%	62.157,46	70,00%	79.109,49	85,00%	96.061,53	100,00%	113.013,56
6	SERVIÇOS EM CONCRETO	1.837,32	0,00%	0,00	33,00%	606,32	66,00%	1.212,63	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32
7	LIXEIRA 01	11.336,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	CASA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO	3.778,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	ACESSO AO PLENÁRIO	68.355,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,00%	23.240,87	67,00%	45.798,19	100,00%	68.355,50
10	RAMPA EXTERNA DE ACESSO AO EDIFÍCIO SASER	70.374,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,00%	23.240,87	33,00%	22.557,32	33,00%	22.557,32
11	PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.	65.565,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,00%	22.292,36	67,00%	43.929,05
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	32.320,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	9.696,26	50,00%	16.160,44	70,00%	22.624,61	100,00%	32.320,87
13	VEDAÇÕES	77.768,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	19.442,09	50,00%	38.884,17	75,00%	58.326,26	100,00%	77.768,34	100,00%	77.768,34
14	ESQUADRIAS	344.942,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	86.235,52	50,00%	172.471,04
15	VIDROS	105.005,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	15.750,77	25,00%	26.251,29
16	REVESTIMENTOS	90.288,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	22.572,24	50,00%	45.144,48	75,00%	67.716,71	100,00%	90.288,95
17	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ	117.077,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	11.707,71	25,00%	29.269,27
18	PINTURA	148.025,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	FORROS	3.437,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	687,42	40,00%	1.374,84
20	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS	90.113,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22	ACESSIBILIDADE	53.467,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	29.725,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	48.270,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	9.654,04	40,00%	19.308,08	60,00%	28.962,11	80,00%	38.616,15	100,00%	48.270,19
25	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	108.144,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	16.221,63	30,00%	32.443,25	45,00%	48.664,88	60,00%	64.886,51	75,00%	81.108,14
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	375.181,06	0,00%	0,00	10,00%	37.518,11	20,00%	75.036,21	30,00%	112.554,32	40,00%	150.072,42	50,00%	187.590,53	60,00%	225.108,64
27	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	42.578,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	94.858,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	9.485,81	20,00%	18.971,62	20,00%	18.971,62	20,00%	18.971,62
29	MOBILIÁRIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS	97.320,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	14.598,05	30,00%	29.196,11
30	DIVERSOS	6.040,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31	PAISAGISMO	288,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32	DESPEAS FINAIS	19.029,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	2.633.333,90	2,92%	76.830,35	4,09%	107.590,43	5,32%	140.220,18	6,49%	170.935,77	7,23%	190.319,86	12,59%	331.422,33	12,57%	330.911,04

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (C/ BDI)	8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	DESPESES E ADMINISTRAÇÃO OBRA	331.081,28	68,00%	225.135,27	76,00%	251.621,77	84,00%	278.108,28	92,00%	304.594,78	100,00%	331.081,28
			8,00%	26.486,50	8,00%	26.486,50	8,00%	26.486,50	8,00%	26.486,50	8,00%	26.486,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	MANUTENÇÃO DA OBRA	22.823,83	67,00%	15.291,97	77,00%	17.574,35	87,00%	19.856,73	97,00%	22.139,12	100,00%	22.823,83
			10,00%	2.282,38	10,00%	2.282,38	10,00%	2.282,38	10,00%	2.282,38	3,00%	684,71
4	TRANSPORTES	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	113.013,56	100,00%	113.013,56	100,00%	113.013,56	100,00%	113.013,56	100,00%	113.013,56	100,00%	113.013,56
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	SERVIÇOS EM CONCRETO	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	LIXEIRA 01	11.336,46	0,00%	0,00	17,00%	1.927,20	67,00%	7.595,43	100,00%	11.336,46	100,00%	11.336,46
			0,00%	0,00	17,00%	1.927,20	50,00%	5.668,23	33,00%	3.741,03	0,00%	0,00
8	CASA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO	3.778,40	0,00%	0,00	20,00%	755,68	70,00%	2.644,88	100,00%	3.778,40	100,00%	3.778,40
			0,00%	0,00	20,00%	755,68	50,00%	1.889,20	30,00%	1.133,52	0,00%	0,00
9	ACESSO AO PLENÁRIO	68.355,50	100,00%	68.355,50	100,00%	68.355,50	100,00%	68.355,50	100,00%	68.355,50	100,00%	68.355,50
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	RAMPA EXTERNA DE ACESSO AO EDIFÍCIO SASER	70.374,36	20,00%	14.074,87	50,00%	35.187,18	80,00%	56.299,49	100,00%	70.374,36	100,00%	70.374,36
			20,00%	14.074,87	30,00%	21.112,31	30,00%	21.112,31	20,00%	14.074,87	0,00%	0,00
11	PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.	65.565,75	100,00%	65.565,75	100,00%	65.565,75	100,00%	65.565,75	100,00%	65.565,75	100,00%	65.565,75
			33,00%	21.636,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	VEDAÇÕES	77.768,34	100,00%	77.768,34	100,00%	77.768,34	100,00%	77.768,34	100,00%	77.768,34	100,00%	77.768,34
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	ESQUADRIAS	344.942,08	75,00%	258.706,56	100,00%	344.942,08	100,00%	344.942,08	100,00%	344.942,08	100,00%	344.942,08
			25,00%	86.235,52	25,00%	86.235,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	VIDROS	105.005,15	65,00%	68.253,35	90,00%	94.504,64	100,00%	105.005,15	100,00%	105.005,15	100,00%	105.005,15
			25,00%	26.251,29	25,00%	26.251,29	10,00%	10.500,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	REVESTIMENTOS	90.288,95	100,00%	90.288,95	100,00%	90.288,95	100,00%	90.288,95	100,00%	90.288,95	100,00%	90.288,95
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ	117.077,07	40,00%	46.830,83	55,00%	64.392,39	70,00%	81.953,95	85,00%	99.515,51	100,00%	117.077,07
			15,00%	17.561,56	15,00%	17.561,56	15,00%	17.561,56	15,00%	17.561,56	15,00%	17.561,56
18	PINTURA	148.025,66	20,00%	29.605,13	40,00%	59.210,26	60,00%	88.815,40	80,00%	118.420,53	100,00%	148.025,66
			20,00%	29.605,13	20,00%	29.605,13	20,00%	29.605,13	20,00%	29.605,13	20,00%	29.605,13
19	FORROS	3.437,09	60,00%	2.062,25	80,00%	2.749,67	100,00%	3.437,09	100,00%	3.437,09	100,00%	3.437,09
			20,00%	687,42	20,00%	687,42	20,00%	687,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS	90.113,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,00%	29.737,43	66,00%	59.474,86	100,00%	90.113,43
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,00%	29.737,43	33,00%	29.737,43	34,00%	30.638,57
21			0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	0,00	80,00%	0,00	100,00%	0,00
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	0,00	50,00%	0,00	20,00%	0,00
22	ACESSIBILIDADE	53.467,03	0,00%	0,00	20,00%	10.693,41	40,00%	21.386,81	60,00%	32.080,22	100,00%	53.467,03
			0,00%	0,00	20,00%	10.693,41	20,00%	10.693,41	20,00%	10.693,41	40,00%	21.386,81
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	29.725,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	14.862,59	100,00%	29.725,18
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	14.862,59	50,00%	14.862,59
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	48.270,19	100,00%	48.270,19	100,00%	48.270,19	100,00%	48.270,19	100,00%	48.270,19	100,00%	48.270,19
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	108.144,18	90,00%	97.329,76	100,00%	108.144,18	100,00%	108.144,18	100,00%	108.144,18	100,00%	108.144,18
			15,00%	16.221,63	10,00%	10.814,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	375.181,06	70,00%	262.626,74	80,00%	300.144,85	90,00%	337.662,95	100,00%	375.181,06	100,00%	375.181,06
			10,00%	37.518,11	10,00%	37.518,11	10,00%	37.518,11	10,00%	37.518,11	0,00%	0,00
27	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	42.578,39	20,00%	8.515,68	40,00%	17.031,36	60,00%	25.547,03	80,00%	34.062,71	100,00%	42.578,39
			20,00%	8.515,68	20,00%	8.515,68	20,00%	8.515,68	20,00%	8.515,68	20,00%	8.515,68
28	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	94.858,08	20,00%	18.971,62	20,00%	18.971,62	50,00%	47.429,04	80,00%	75.886,46	100,00%	94.858,08
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	28.457,42	30,00%	28.457,42	20,00%	18.971,62
29	MOBILIÁRIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS	97.320,35	45,00%	43.794,16	45,00%	43.794,16	65,00%	63.258,23	85,00%	82.722,30	100,00%	97.320,35
			15,00%	14.598,05	0,00%	0,00	20,00%	19.464,07	20,00%	19.464,07	15,00%	14.598,05
30	DIVERSOS	6.040,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.020,37	100,00%	6.040,73
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.020,37	50,00%	3.020,37
31	PAISAGISMO	288,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	144,09	100,00%	288,18
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	144,09	50,00%	144,09
32	DESPESES FINAIS	19.029,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	9.514,65	100,00%	19.029,30
			0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	9.514,65	50,00%	9.514,65
TOTAL		2.633.333,90	11,46%	301.674,84	10,65%	280.446,60	9,50%	250.179,36	9,75%	256.812,81	7,44%	195.990,33
												2.633.333,90