



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO**

Anexo II

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Nº 03/2020.

Referente à contratação de empresa responsável por executar os serviços de **Reforma do prédio que abrigará a nova sede do Fórum Trabalhista de Brusque**, conforme processo **CP 8056/2018**, e contrato celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Contratante) e a empresa Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda. (Contratada).

A fiscalização do contrato promove, neste ato, o recebimento provisório do referido serviço, que foi concluído e executado em obediência às especificações e projetos fixados no CP 8056/2018.

Anexo: Lista de pendências de itens a serem corrigidos até o recebimento provisório.

Ressaltamos a atenção aos termos do contrato que tratam da garantia e dos vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto contratado.

Florianópolis, 15 de JULHO de 2020.

Contratante: TRT 12ª Região

João Carlos Godoy Ilha
Fiscalização do contrato
SPO - TRT 12ª Região

Contratada: Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.

Daniel Barbieri
Sócio-Administrador



ANEXO – LISTA DE PENDÊNCIAS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

VISTORIA EXTERNA - FUNDOS E LATERAL ESTACIONAMENTO

- Grelha amassada e oxidada – a oxidação é normal devido a ficar exposta no tempo. Não altera funcionamento.
 - Tampas de caixas de passagem no estacionamento
 - Qd climatização corrigir proteções de acrílicos
 - Qd fora de prumo aprox 3cm na altura – devido ao estágio da obra e todo o processo para correção. Solicito o entendimento da fiscalização para mantermos dessa forma.
 - Corrigir a pintura e retocar a massa - nos cantos das janelas do térreo nos fundos na fachada dos fundos
 - Retocar pintura em baixo da pingadeira
- Frente - portão de entrada**
- Tentar melhorar o jogo do portão apertar parafusos fixar cantoneira ou haste tipo mão francesa. Portão foi executado de acordo com o projeto, mas solicitei uma visita do serralheiro se existe alguma melhoria sem custo relevante.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL

- corrigir proteções de acrílico nos quadros
- apresentar relatórios técnicos dos quadros elétricos
- Quadro do corredor ficou fora de prumo (obs.)

TÉRREO FUNDOS

- Melhorar limpeza dos azulejos da copa

WC VESTIÁRIO FUNDOS

- Falta chuveirinho ponta mangueira - instalar

CORREDOR FUNDOS/LATERAL ESTACIONAMENTO

- Corrigir pintura no teto do corredor

HALL DA ENTRADA PRINCIPAL

- Falta acabamento da pintura no cortineiro (**verificar**)
- Corrigir acabamento fixação das duas luminárias da entrada teto
- executar furações no granito para a passagem e fixação dos mastros das bandeiras

ÁREA EXTERNA

- Rejuntar as placas da pingadeiras pré moldadas na platibanda / cobertura
- Melhorar a fixação/acabamento das duas Luminárias do HALL de entrada (parecem soltas / fresta entre gesso e luminária)
- Cortar junta entre subestação e muro lateral

ÁREA INTERNA

SEGUNDO PAVIMENTO

GABINETE DO SEGUNDO ANDAR fachada

- Pegando ainda pouco
- Retocar/lixar/pintar mancha no pilar do gabinete no lado que da para a janela (pintura) **faltou**
- Portas do gabinete doutor Hélio pegando **ainda um pouco**

WCPNE fundos públicos

- melhorar limpeza geral manchas de tinta sobre a porta **faltou**

WC MASC

- Mancha nos dois cantinhos das basculantes junto o peitoril **faltou**

GERAL

- Substituir cabo de microfone diferente do especificado. Foi instalado as caixas de som e estamos aguardando os testes para ver se podemos manter esse cabo.

PRIMEIRO ANDAR

verificar aletas/suporte da evaporadora do hall de espera - aletas soltas/ quebradas? Continua ainda aguardando manutenção da Climatização.

A porta que abre para sala de audiência não está fechando com a chave **continua** (sala de conciliação)

Sala de audiências

Marcar tomadas da rede está estabilizada com tinta vermelha ou marcação vermelha **TODAS ainda vermelha**

DEPÓSITO

melhorar o silicone preto/ ou acabamento da porta de entrada do depósito

WC FEMININO

Basculante não está fechando regular janela (folha em desaprumo)

Tirar calço da porta/divisória de granito falta ainda

CORREDOR

faltou uma luminária no corredor (instalar) continua

OUTRAS PENDÊNCIAS

item 1.11 50% Certificação selo procel - segunda etapa da empresa terceirizada **Aguardando dados TRT para dar andamento no laudo.**

item 22.2.5 caixas de som: **Instaladas**

item 20.1.4 entregar e instalar (04) colunas dutotec **Instaladas**

OBSERVAÇÕES

- Recebida documentação "as built"
- Enviar projetos "as built"
- Recebido manual de uso e operação e garantias