



Relatório de 12/11/2014 até 12/12/2014

Dados da Obra

Proposta	CP 8207 2013	Obra	Novo Fórum Trabalhista de São José
Data Início	10/02/2014	Data Prev. Término	30/11/2015
Contato	Engº Rodrigo	Email	oros@orosengenharia.com.br
Telefone	(41) 33524500	Fax	(41) 33524500
Cliente	Fórum Trabalhista de São José	Construtora	Oros Engenharia LTDA
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

Avaliamento da OBR			
No Prazo		Dias	%
Total		658	100%
Utilizados		305	46%
Restante		352	53%
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência	
0	0,0%	0	0,0%

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

406

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
12/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares térreo; - Marcação dos colarinhos dos pilares;
13/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em andamento: - Colocação de formas e ferragem dos pilares do pavimento térreo; - Execução dos colarinhos;
14/11/2014	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares do nível térreo. - Marcação dos colarinhos dos pilares.
17/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares; - Marcação dos colarinhos.
18/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares pavimento térreo; - Marcação dos colarinhos do pavimento térreo.
19/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares nível térreo; -

		Colarinho dos pilares térreo;
20/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares nível térreo; - Colocação dos fundos de vigas, nível térreo.
21/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem dos pilares do nível térreo; - Fundos das vigas e escoramento - NÍVEL TÉRREO.
24/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas de fundos de vigas; - Colocação de ferragem das vigas.
25/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de ferragem e formas das vigas do nível do pavimento térreo.
26/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas do pavimento térreo.
27/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas do pavimento nível térreo.
28/11/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Ferragem do muro de divisa; - Colocação de formas e ferragem das vigas do pavimento térreo.
01/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas pavimento térreo.
02/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em andamento: - Colocação de formas e ferragem das vigas do pavimento térreo.
03/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas térreo; - Colocação das vigotas pré-moldadas e EPS;
04/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem das vigas no Nível Térreo - Colocação das vigotas pré-moldadas e EPS na laje NÍVEL TÉRREO; - Colocação de formas da viga baldrame do muro.
05/12/2014	07:30 - 16:30	Serviços em execução: - Colocação das formas e ferragem das vigas nível térreo; - Colocação das vigotas pré-moldadas e EPS da laje do pavimento nível térreo; - Colocação da ferragem da viga baldrame do muro de divisa.
08/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de formas e ferragem vigas pavimento nível térreo; - Colocação de vigas pré-moldadas com EPS; - Execução do muro de divisa; - Troca de lugar do cavalete de água;
09/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação de vigotas pré-moldadas e EPS nas lajes do pavimento NÍVEL TÉRREO; - Armadura de distribuição das lajes do pavimento NÍVEL TÉRREO; - Forma e ferragem das escadas do pavimento nível térreo.
10/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Colocação das formas e ferragem das vigas pavimento nível térreo; - Travamento e escoramento das vigas e laje pavimento nível térreo; - Colocação das vigotas pré-moldadas e EPS na laje pavimento nível térreo.
11/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Travamento de formas das vigas nível térreo. - Término da rampa de acesso de veículos; - Execução de inst. elétrica e hidráulica da laje.
12/12/2014	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Travamento das vigas nível térreo; - Nivelamento da laje pavimento nível térreo.

Dados de Ocorrências		
Data	Hora	Descrição
12/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
13/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
		A Oros Engenharia Ltda está aguardando as

14/11/2014	07:30 - 16:30	providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
17/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
18/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
19/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
20/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
21/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
24/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
25/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
26/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obter a ampliação da rede de energia.
27/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
28/11/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
01/12/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
02/12/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
03/12/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
04/12/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
05/12/2014	07:30 - 16:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
08/12/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
09/12/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.
10/12/2014	07:30 - 17:30	A Oros Engenharia Ltda está aguardando as providências do TRT para obtenção da ampliação da rede de energia.

Clima					
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	12/11/2014	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	13/11/2014	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	14/11/2014	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	17/11/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	18/11/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	19/11/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	20/11/2014	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	21/11/2014	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	24/11/2014	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	25/11/2014	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	26/11/2014	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	27/11/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim

	28/11/2014	07:30 - 17:30	Nublado	Dia nublado.	Sim
	01/12/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	02/12/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	03/12/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	04/12/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	05/12/2014	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	08/12/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	09/12/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	10/12/2014	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	11/12/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	12/12/2014	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim

Comentários de Aprovação dos Dias

Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
12/11/2014	13/11/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
13/11/2014	13/11/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
18/11/2014	18/11/2014	Aprovado	observar o alinhamento dos pilares, topografia e não se admite "gola de ema" - engarrafamento de barras de pilares.	JOAO CARLOS GODOY ILHA
26/11/2014	11/12/2014	Aprovado	apresentar a ART e projeto das lajes com as cargas previstas no projeto	JOAO CARLOS GODOY ILHA

Fotos

18/11/2014 - Pilares pavimento térreo 1.



18/11/2014 - Pilares pavimento térreo 2.



Pilares pavimento térreo 1.

Pilares pavimento térreo 2.

18/11/2014 - Pilares pavimento térreo 3.

18/11/2014 - Pilares pavimento térreo 4.



Pilares pavimento térreo 3.

Pilares pavimento térreo 4.

26/11/2014 - Pilares pavimento térreo 1.

26/11/2014 - Pilares pavimento térreo 2.



Pilares pavimento 1.

26/11/2014 - Pilares pavimento térreo 3.



Pilares pavimento 2.

26/11/2014 - Pilares pavimento térreo 4.



Pilares pavimento 3.

05/12/2014 - Estrutura pavimento nível térreo 1.



Pilares pavimento 4.

05/12/2014 - Estrutura pavimento nível térreo 2.



Estrutura pavimento nível térreo 1.

05/12/2014 - Estrutura pavimento nível térreo 3.



Estrutura pavimento nível térreo 2.

05/12/2014 - Estrutura pavimento nível térreo 4.



Estrutura pavimento nível térreo 3.

11/12/2014 - Estrutura pavimento nível térreo 1.



Estrutura pavimento nível térreo 4.

11/12/2014 - Estrutura pavimento nível térreo 1.



Estrutura pavimento nível térreo 1.

11/12/2014 - Estrutura pavimento nível térreo 1.



Estrutura pavimento nível térreo 1.

11/12/2014 - Estrutura pavimento nível térreo 1.



Estrutura pavimento nível térreo 1.



Estrutura pavimento nível térreo 1.



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

[Salvar Relatório](#)