

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição R\$ 329.239,08
Medição Acumulada R\$ 329.239,08
Saldo Contrato R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Caixa para conduíte em PVC, múltiplas opções de instalação Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzal ou similar) instalação e fornecimento	Un	6,00			-	5,95	2,23	8,18	10,06	60,37	-	-	-	-	-	
	Coluna de descida em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com seções separadas para rede elétrica e lógica, cor bege. Ref: Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec	Un	3,00			-	421,47	2,39	423,86	521,35	1.564,04	-	-	-	-	-	
	Elétródutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Perifido: metálico perfurado (38x38x600)mm, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, chapa: 16 mm. (Ref: Mapa ou similar)	Br	12,00			-	59,03	6,69	65,72	80,84	970,03	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Emenda interna "X" para perfido (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mapa ou similar) fornecimento e instalação.	Un	1,00			-	8,78	2,23	11,01	13,54	13,54	-	-	-	-	-	
	Emenda interna "T" para perfido (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mapa ou similar) fornecimento e instalação.	Un	12,00			-	3,82	2,23	6,05	7,44	89,30	-	-	-	-	-	
	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mapa ou similar)	Un	10,00			-	3,68	2,77	6,45	7,93	79,34	-	-	-	-	-	
	Saída superior de eletrodutos para perfido (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mapa ou similar)	Un	2,00			-	2,46	2,77	5,23	6,43	12,87	-	-	-	-	-	
	Eletroduto rígido não rosqueável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em bases de 3m. (Ref: Wetzal ou similar) fornecimento e instalação	Br	4,00			-	18,54	4,46	23,00	28,29	113,16	-	-	-	-	-	
	Saída lateral de perfido para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mapa ou similar) fornecimento e instalação	Un	30,00			-	3,08	2,77	5,85	7,20	215,87	-	-	-	-	-	
	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	75,00			-	1,27	3,62	4,89	6,01	451,10	-	-	-	-	-	
	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	70,00			-	0,46	1,12	1,58	1,94	136,04	-	-	-	-	-	
	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	70,00			-	0,46	1,12	1,58	1,94	136,04	-	-	-	-	-	
	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	60,00			-	0,46	1,12	1,58	1,94	116,60	-	-	-	-	-	
	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (amarelo - Retorno)	m	95,00			-	0,46	1,12	1,58	1,94	184,62	-	-	-	-	-	

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - trtsj - V3

Página 3 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição R\$ 329.239,08
Medição Acumulada R\$ 329.239,08
Saldo Contrato R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	365,00			-	0,69	1,11	1,80	2,21	808,11	-	-	-	-	-	
	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	365,00			-	0,69	1,11	1,80	2,21	808,11	-	-	-	-	-	
	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	265,00			-	0,69	1,11	1,80	2,21	586,71	-	-	-	-	-	
	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	60,00			-	4,85	4,46	9,31	11,45	687,08	-	-	-	-	-	
	Terminal a pressão p/ cabo 16mm² fornecimento e instalação	Un	6,00			-	9,94	0,67	10,61	13,05	78,30	-	-	-	-	-	
	Alimentação					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	45,00			-	2,74	3,35	6,09	7,49	337,08	-	-	-	-	-	
	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	15,00			-	2,74	3,35	6,09	7,49	112,36	-	-	-	-	-	
	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de políetina e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça: NBR 13570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	15,00			-	2,74	3,35	6,09	7,49	112,36	-	-	-	-	-	
	QUADROS, DINULTR E ACESSÓRIOS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CD TERREO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1202A (10-16kA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar. (Ref: GE ou similar)	Un	6,00			-	8,87	3,46	12,33	15,17	91,00	-	-	-	-	-	
	Interceptor bipolar tipo DR 25A - 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar. (Ref: GE ou similar), fornecimento e instalação	Un	1,00			-	90,10	3,46	93,56	115,08	115,08	-	-	-	-	-	
	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	TERREO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cabo e acessórios					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CABO UTP 4 Pares, não blindado, Cat 5e, para sistema de cabeamento, cor: azul Ref: CABO ELETRÔNICO MULTILIN INDOOR/OUTDOOR CAT 5E UTP 24AWG4P - CMR de FURUKAWA ou similar	m	540,00			-	1,40	1,11	2,51	3,09	1.667,14	-	-	-	-	-	

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - trtsj - V3

Página 4 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA												Contratada:			R\$ 957.837,14		
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0												Engº RODRIGO BORBA FRANCO			Esta Medição		
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100												CREA 091315-1			R\$ 329.239,08		
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.ltrjs@orosengenharia.com.br															Medição Acumulada		
															R\$ 329.239,08		
															Saldo Contrato		
															R\$ 628.598,06		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Cabo Metálico Multilar para Telefonia tipo CI 10 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores, em cobre eletrolítico estanhado. Diâmetro de 0,50 mm(isolação interna em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas de políster aluminizado e dreno para manter a continuidade; isolação externa em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza; para sistema de telefonia. Ref.: CABO TELEFONICO FAST-CIT 50X10P RCHS ou similar	m	120,00			-	3,75	1,29	5,04	6,20	743,90	-	-	-	-	-	
	Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo. Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar	Un	6,00			-	3,93	2,99	6,92	8,51	51,07	-	-	-	-	-	
	Caixa (4x4)", de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: vermelho. Ref.: código 6890 25, PIAL LEGRAND ou similar	Un	5,00			-	3,49	2,99	6,48	7,97	39,85	-	-	-	-	-	
	Caixa 4x2" de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: verde Ref.: código 21.00.701.3, TIGRE ou similar	Un	1,00			-	2,24	2,99	5,23	6,43	6,43	-	-	-	-	-	
	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JACK (TOMADA) tipo MÓDULO DE ENCAIXE, Conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixa e condutores Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT 5e / Classe D, performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros. Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0). Ref.: 6150 45, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	33,00			-	28,38	4,46	32,84	40,39	1.332,98	-	-	-	-	-	
	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha standard (7x25x3000)mm. (Ref.: Ref.: código DT 622-40.00, DUTOTEC ou Similar). Fornecimento e instalação.	Un	1,00			-	26,32	4,73	31,05	38,19	38,19	-	-	-	-	-	
	Perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha Standard (7x25x3000)mm. (Ref.: código DT 12240.00, DUTOTEC ou similar). Fornecimento e instalação.	Br	1,00			-	101,40	6,69	108,09	132,95	132,95	-	-	-	-	-	
	Porta equipamentos para 3 tomadas quadradas RJ 45 Keystone, na cor : branca. (Ref.: código DT 622-42.00 Dutotec ou similar)	Un	5,00			-	8,86	5,57	14,43	17,75	88,74	-	-	-	-	-	
	Tampa espesa de tomadas (bloco cego), fabricado em material termoplástico auto extingüível, para tamponamento das saídas não utilizadas, de RJ45 Keystone. Ref.: código DT 99721.00, DUTOTEC ou similar	Un	4,00			-	1,44	2,23	3,67	4,51	18,06	-	-	-	-	-	
	Tampa Cega para caixa (4x4)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	3,00			-	3,61	2,23	5,84	7,18	21,55	-	-	-	-	-	
	Tampa para caixa (4x4)" com 2+2 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 06, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	8,00			-	6,98	4,46	11,44	14,07	112,57	-	-	-	-	-	
	Tampa para caixa (4x2)" com 02 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 06, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	1,00			-	2,88	4,46	7,34	9,03	9,03	-	-	-	-	-	
	2º PAVIMENTO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cabos e acessórios					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cabo Metálico Multilar para Telefonia tipo CI 30 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores, em cobre eletrolítico estanhado. Diâmetro de 0,50 mm. Isolação interna em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas de políster aluminizado e dreno para manter a continuidade; isolação externa em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza; o metro. Ref.: CABO TELEFONICO FAST-CIT 50X30P RCHS	m	10,00			-	10,92	2,57	13,49	16,59	165,93	-	-	-	-	-	

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA												Contratada:			R\$ 957.837,14		
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0												Engº RODRIGO BORBA FRANCO			Esta Medição		
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100												CREA 091315-1			R\$ 329.239,08		
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.ltrjs@orosengenharia.com.br															Medição Acumulada		
															R\$ 329.239,08		
															Saldo Contrato		
															R\$ 628.598,06		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Infraestrutura geral					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação.	Un		-2,00		-	3,90	2,77	6,67	8,20	-16,41	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Conector box reto 3/4". Ref.: Wetzel	Un	6,00			-	2,94	1,12	4,06	4,99	29,96	-	-	-	-	-	
	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (75x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mopa ou similar)	Un	2,00			-	15,67	3,19	18,86	23,20	46,40	-	-	-	-	-	
	Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada (75x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mopa ou similar)	Un	2,00			-	17,24	3,51	20,75	25,52	51,04	-	-	-	-	-	
	Curva 90° não rosqueável, raio longo. Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465. (Ref.: Wetzel ou similar)	Un	3,00			-	4,63	1,12	5,75	7,07	21,22	-	-	-	-	-	
	Eletrocalha metálica perfurada (75x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mopa ou similar)	Br	12,00			-	38,61	6,69	45,30	55,72	668,63	-	-	-	-	-	
	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	5,00			-	0,95	3,12	4,07	5,01	25,03	-	-	-	-	-	
	Eletroduto flexível, Ø1 1/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	12,00			-	1,67	4,01	5,68	6,99	83,84	-	-	-	-	-	
	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	30,00			-	3,25	0,22	3,47	4,27	128,04	-	-	-	-	-	
	Eletroduto rígido não rosqueável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barra de 3m. (Ref.: Wetzel ou similar). Fornecimento e instalação	Br	1,00			-	17,67	3,35	21,02	25,85	25,85	-	-	-	-	-	
	Eletroduto rígido não rosqueável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barra de 3m. (Ref.: Wetzel ou similar). Fornecimento e instalação	Br	4,00			-	26,06	4,46	30,52	37,54	150,16	-	-	-	-	-	
	Flange 75x50mm para terminação de eletrocalha, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref.: Mopa ou similar)	Un	4,00			-	5,70	2,23	7,93	9,75	39,02	-	-	-	-	-	
	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido.chapa: 16 mm. (Ref.: Mopa ou similar)	Br		-2,00		-	60,17	6,69	66,86	82,24	-164,48	-	-	-	-	-	
	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mopa ou similar). Fornecimento e instalação	Un	3,00			-	3,34	2,77	6,11	7,51	22,53	-	-	-	-	-	
	Saída horizontal, para eletroduto Ø1 1/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mopa ou similar). Fornecimento e instalação	Un	2,00			-	4,42	2,77	7,19	8,84	17,69	-	-	-	-	-	
	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mopa ou similar). Fornecimento e instalação	Un	7,00			-	2,92	2,77	5,69	6,99	48,93	-	-	-	-	-	
	Equipamentos e acessórios- Racks de parede					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PANEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U Ref.: FURLAKAWA ou similar	Un	4,00			-	15,70	6,69	22,39	27,54	110,16	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	GUA DE CABOS FECHADO ABS 18" X 1U- PRETO (Ø5MM HD) - GCFIM/UP-ABSHD - Ref.:IP METAL ou similar	Un	8,00			-	12,81	6,69	19,30	23,74	189,91	-	-	-	-	-	
	PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS- conjunto de 100 peças PARS M516 -Ref.: SOLLAN ou similar	Un	1,00			-	12,00	11,15	23,15	28,47	28,47	-	-	-	-	-	
	PATCH CORD, RJ45/RJ45-UTP 1P- Cat 3 - 2,50m, para reutilização de Conexão com 2,50m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 1P-Fornecido somente na cor padrão: Azul. Ref.: PATCH CORD (VOZ) FISAFLEX RJ-45/RJ-45 1 P da FURLAKAWA ou similar	Un	20,00			-	6,46	1,39	7,85	9,65	193,00	-	-	-	-	-	

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA										Contratada:				R\$ 957.837,14			
CNPJ : 80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENT0														Esta Medição R\$ 329.239,08			
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100										Engº RODRIGO BORBA FRANCO				Medição Acumulada R\$ 329.239,08			
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.lnjs@orosengenharia.com.br										CREA 091315-1				Saldo Contrato R\$ 628.598,06			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	PATCH CORD/CABLE, GIGALAN R46/R45-UTP 4P- CAT 6 - 2,00m, para dados Cordão de Conexão com 2,00m de comprimento, tipo Patch Cord, R46/R45-UTP 4P- Fornecido nas cores padrão: Azul, Branco, Vermelho, Cinza, preto, Verde, Amarelo. Ref.: PATCH CORD U/UTP GIGALAN PREMIUM CAT6 da FURUKAWA ou similar	Un	40,00			-	18,68	1,39	20,07	24,68	987,20			-	-	-	
	PATCH PANEL GIGALAN CAT 6 24 POSICOES T568AB - 350X162 - Ref.: FURUKAWA ou similar	Un	4,00			-	362,00	6,70	368,70	453,50	1.814,00			-	-	-	
	PORTA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) - PGS-M5 - 100 peças. Ref.: SOLLAN	Un	1,00				34,00	11,15	45,15	55,53	55,53			-	-	-	
	RACK de PAREDE (BRACKET), FECHADO, METÁLICO Padrão 19" 12Ux45mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou similar	Un	2,00				436,80	231,50	668,30	822,01	1.644,03			-	-	-	
	Régua de tomadas, caixa 19" ABS C/6 TOMADAS 10A NBR 14136-CTS-1808-N10 - Ref.: IP METAL ou similar	Un	2,00				55,98	4,46	60,44	74,34	148,68			-	-	-	
	VOICE PANEL, 50 portas CAT 3 Ref.: VOICE PANEL 50 PORTAS da FURUKAWA ou similar	Un	2,00				461,92	10,35	472,27	580,89	1.161,78			-	-	-	
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO																#DIV/0!
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VRF																#DIV/0!
	Ar Condicionado Cassete 4 Vias VRF com unidade evaporadora de 24.000 BTU/h.Modelo: 4RVC0024A10R0AA	Un	1,00				2.680,00		2.680,00	3.001,60	3.001,60						
	Ar Condicionado Cassete 4 Vias VRF com unidade evaporadora de 30.000 BTU/h.Modelo: 4RVC0030A10R0AA	Un	1,00				3.000,00		3.000,00	3.360,00	3.360,00						
	Panel interno dos equipamentos Cassete VRF.	Un	2,00				222,00		222,00	248,64	497,28						
	Refinets para instalação da tubulação VRF, Modelo: RRDK242A	Un	2,00				227,00		227,00	254,24	508,48						
	Condensadora VRF com descarga vertical, 86.000 BTU/h.Modelo: 4RVH006AK000AA	Un	-1,00				16.000,00		16.000,00	17.920,00	-17.920,00						
	Condensadora VRF com descarga vertical, 155.000 BTU/h.Modelo: 4RVH015AK000AA	Un	1,00				25.000,00		25.000,00	28.000,00	28.000,00						
	Tubo de cobre flexível para tubulações frigoríferas, diâmetro Ø 6,35mm. Espessura de parede 0,79mm.	m	14,40				11,00	10,75	21,75	24,36	350,82						
	Tubo de cobre flexível para tubulações frigoríferas, diâmetro Ø 12,7mm. Espessura de parede 0,79mm.	m	14,40				19,00	20,51	39,51	44,25	637,22						
	Esponja elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 6,35mm. Espessura 9mm.	m	14,40				9,00	2,31	11,31	12,67	182,41						
	Esponja elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 12,7mm. Espessura 25mm.	m	14,40				11,00	12,74	23,74	26,59	382,88						
	Alteração da tubulação principal que será aumentada devido a mudança do sistema que passou de 10 para 16 HP	Un					11.270,00		11.270,00	12.622,40							#DIV/0!
	Mão de obra especializada para instalação das alterações do sistema de ar condicionado VRF.	Un						8.848,00	8.848,00	9.909,76							#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
	MOBILIÁRIO																#DIV/0!
	Bancada da copa da central de mandatos para uma cuba, em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim (luz, incluindo montagem, suportes e instalação, etc.	Cx					1.096,50	193,50	1.290,00	1.586,70							#DIV/0!
																	#DIV/0!
	ADITIVO BANCOS																#DIV/0!
	SUPRESSÃO BANCOS																#DIV/0!
																	#DIV/0!
	OAB 2º PAVIMENTO																#DIV/0!
	Tijolos Cerâmicos Furado	m²	9,40	9,40	9,40	-	35,56	35,56	43,74	411,14		334,26		411,14		411,14	100,00%
	Caixa de remoção e transporte de entulhos para toda obra. (Caixa de 5 m³)	Cx	1,00	1,00	1,00	120,00	-	120,00	147,60	147,60	120,00	-	147,60	-	147,60	100,00%	

Aditivo#4_Diversos - It sj - V3

Página 7 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA										Contratada:		R\$ 957.837,14					
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0										Engº RODRIGO BORBA FRANCO		Esta Medição R\$ 329.239,08					
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100										CREA 091315-1		Medição Acumulada R\$ 329.239,08					
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.lnjs@orosengenharia.com.br												Saldo Contrato R\$ 628.598,06					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M.O.	UNITÁRIO TOTAL			UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
	DIVISÓRIA NAVAL																#DIV/0!
																	#DIV/0!
	Divisória Naval, cor areia Jundiaí, perfis brancos, Painel / vidro / vidro	m²	3,08				60,20	25,80	86,00	105,78	325,80	-	-	-	-	-	
	Vidro 4 mm para divisória naval	m²	5,04				65,80	28,20	94,00	115,62	582,72	-	-	-	-	-	
	Porta para divisória naval, cor areia Jundiaí, perfis e ferragens brancos	Un	1,00				76,80	179,20	256,00	314,88	314,88	-	-	-	-	-	
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																#DIV/0!
	2º PAVIMENTO																#DIV/0!
	Tomadas, Interruptores, Acessórios																#DIV/0!
																	#DIV/0!
	Tomada 2P+1-10A/250Vca, 01 tampa p/ caixa 422", conforme norma NBR 14136 - Plaqueta e tomada por uso doméstico. (Ref. Piel Leonardi ou similar) fornecimento e instalação.	Un	2,00				10,74	4,73	15,47	19,03	38,06	-	-	-	-	-	
	Caixa 422" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	2,00				1,23	2,39	3,62	4,45	8,91	-	-	-	-	-	
																	#DIV/0!
	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios																#DIV/0!
																	#DIV/0!
	Eletroduto rígido não rotacionável Ø34", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em peças de 3m. (Ref. Watnet ou similar). Longevidade 10 anos. (Ref. Watnet ou similar)	Br	1,00				18,54	4,46	23,00	28,29	28,29	-	-	-	-	-	
	Curva 90º não rotacionável, não longa. Diâmetro de Ø34", fabricada em PVC, classe A, atende a norma NBR 15465. (Ref. Watnet ou similar)	Un	1,00				6,75	1,11	7,86	9,67	9,67	-	-	-	-	-	
	Eletroduto flexível, Ø34", fabricado em PVC, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	6,00				1,27	3,62	4,89	6,01	36,09	-	-	-	-	-	
	Sistema lateral de perfilado para eletroduto Ø34" - em chapa metálica, conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) provido com pregos para fixação em piso concreto.	Un	3,00				2,66	2,77	5,43	6,68	20,04	-	-	-	-	-	
	Perfilado metálico perfurado (ØX35X8000)mm, conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) provido com pregos para fixação em piso concreto.	Br	1,00				59,03	6,69	65,72	80,84	80,84	-	-	-	-	-	
	Cabo # 1,5 mm² -750V-70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen). conforme norma NBR 13248 - Cabos de potência e controle.	m	4,00				0,46	1,12	1,58	1,93	7,72	-	-	-	-	-	
	Cabo # 1,5 mm² -750V-70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen). conforme norma NBR 13248 - Cabos de potência e controle.	m	2,00				0,46	1,12	1,58	1,93	3,86	-	-	-	-	-	
	Cabo # 1,5 mm² -750V-70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen). conforme norma NBR 13248 - Cabos de potência e controle.	m	2,00				0,46	1,12	1,58	1,93	3,86	-	-	-	-	-	
	Cabo # 1,5 mm² -750V-70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen). conforme norma NBR 13248 - Cabos de potência e controle.	m	4,00				0,46	1,12	1,58	1,93	7,72	-	-	-	-	-	
	Cabo # 2,5 mm² -750V-70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen). conforme norma NBR 13248 - Cabos de potência e controle.	m	8,00				0,69	1,11	1,80	2,21	17,71	-	-	-	-	-	
	Cabo # 2,5 mm² -750V-70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen). conforme norma NBR 13248 - Cabos de potência e controle.	m	8,00				0,69	1,11	1,80	2,21	17,71	-	-	-	-	-	
	Cabo # 2,5 mm² -750V-70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen). conforme norma NBR 13248 - Cabos de potência e controle.	m	4,00				0,69	1,11	1,80	2,21	8,86	-	-	-	-	-	
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
	ADITIVO OAB																#DIV/0!
	SUPRESSÃO OAB																#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
	FRALDÁRIO - 2º PAV																#DIV/0!

Aditivo#4_Diversos - It sj - V3

Página 8 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.ltrjs@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	2,59	5,88	8,47	10,42	10,42	-	-	-	-	-	-
	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	2,00			-	2,19	5,88	8,07	9,93	19,85	-	-	-	-	-	-
	Junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	11,21	10,70	21,91	26,95	26,95	-	-	-	-	-	-
	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00			-	2,14	3,05	5,19	6,38	19,15	-	-	-	-	-	-
	Têbe c/ redução pvc esgoto 100 x 50 mm	Un				-	9,81	10,43	20,24	24,90							#DIV/0!
	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca fornecimento e instalação	UN	1,00			-	14,58	10,89	25,47	31,33	31,33	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Registros e Hidrômetros					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples fornecimento e instalação	UN	1,00			-	57,20	13,83	71,03	87,37	87,37	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Mini Exaustor Centrífugo para lavabos Modelo: MQQ - 200	Un	1,00			-	365,00	43,92	408,92	457,99	457,99	-	-	-	-	-	-
	Tubo de PVC Série Normal - Esp. Predial DN 100mm - NBR 5698	m	5,30			-	7,62	11,79	19,41	23,87	126,53	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	MOBILIARIO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Baricada do fraldário em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo prateleiras, suportes e instalação, em obediência aos desenhos de projeto e	Cj	1,00			-	892,50	157,50	1.050,00	1.291,50	1.291,50	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	2º PAVIMENTO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Interruptor simples, 1 seção, 10A/250V c/ lâmpa p/ caixa 4x2" conforme norma - NBR 60689 - Interruptores para instalações elétricas tipo domotônicos e arduos (Ref: Pilot Legend ou similar) 2P+1 - 10A/250VCA - c/ lâmpa p/ caixa 4x2" conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pilot Legend ou similar) fornecimento e instalação	Un	1,00			-	5,17	6,69	11,86	14,59	14,59	-	-	-	-	-	-
	Tomada 2P+1 - 10A/250VCA - c/ lâmpa e suporte para condutite conforme norma: NBR 64126 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pilot Legend ou similar) fornecimento e	Un	2,00			-	10,74	4,73	15,47	19,03	38,06	-	-	-	-	-	-
	Tomada 2P+1 - 10A/250VCA - c/ lâmpa e suporte para condutite conforme norma: NBR 64126 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pilot Legend ou similar) fornecimento e	Un	1,00			-	8,16	4,73	12,89	15,85	15,85	-	-	-	-	-	-
	Caixa para condutite em PVC, multipos opcoes de instalação: Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento	Un	1,00			-	5,95	2,23	8,18	10,06	10,06	-	-	-	-	-	-
	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	3,00			-	1,23	2,39	3,62	4,45	13,36	-	-	-	-	-	-
	Adaptador em PVC para condutite Ø3/4" (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00			-	0,75	2,23	2,98	3,67	3,67	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Eletrodutos, Perfisados, Cabos e Acessórios					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Eletroduto rígido não rosqueável Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em peças de 1m (Ref: Wetzel ou similar) fornecimento e	Br	1,00			-	18,54	4,46	23,00	28,29	28,29	-	-	-	-	-	-
	Caixa 50" não rosqueável, não longa, diâmetro de Ø3/4" fabricada em PVC, classe A, atende a norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00			-	6,75	1,11	7,86	9,67	9,67	-	-	-	-	-	-
	Eletroduto flexível Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistema de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação	m	4,00			-	1,27	3,62	4,89	6,01	24,06	-	-	-	-	-	-

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - 1r1 sj - V3

Página 11 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.ltrjs@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Sistema eletro de perfuração para eletroduto Ø3/4" - em chapão metálico, conforme norma: NBR 6329 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco líquido.	Un	2,00			-	2,66	2,77	5,43	6,68	13,36	-	-	-	-	-	-
	Perfuração metálica perfurada - fabricada em aço carbono, conforme norma: NBR 6329 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco líquido-chapa - 16 mm (Ref: SAE 1008/1010 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco líquido-chapa - 16 mm, Cor: Branca (Ref: Cabo # 1,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	Br	1,00			-	59,03	6,69	65,72	80,84	80,84	-	-	-	-	-	-
	Isolamento interno - para perfuração Ø3/4", conforme norma: NBR 6329 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco líquido-chapa - 16 mm, Cor: Branca (Ref: Cabo # 1,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	Un	1,00			-	8,78	2,23	11,01	13,54	13,54	-	-	-	-	-	-
	Cabo # 1,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	m	8,00			-	0,46	1,12	1,58	1,93	15,44	-	-	-	-	-	-
	Cabo # 1,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	m	4,00			-	0,46	1,12	1,58	1,93	7,72	-	-	-	-	-	-
	Cabo # 1,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	m	4,00			-	0,46	1,12	1,58	1,93	7,72	-	-	-	-	-	-
	Cabo # 1,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	m	6,00			-	0,46	1,12	1,58	1,93	11,58	-	-	-	-	-	-
	Cabo # 2,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	m	10,00			-	0,69	1,11	1,80	2,21	22,14	-	-	-	-	-	-
	Cabo # 2,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	m	10,00			-	0,69	1,11	1,80	2,21	22,14	-	-	-	-	-	-
	Cabo # 2,5 mm² - 750V - 70" - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13268 - Cabos de potência e controle	m	8,00			-	0,69	1,11	1,80	2,21	17,71	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	COMUNICAÇÃO VISUAL					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PLACAS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Placa de Porta					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis subpostos, 01 de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMA em vinyl adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un				-	76,50	13,50	90,00	110,70		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO FRALDÁRIO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO FRALDÁRIO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	IMPLANTAÇÃO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	IMPLANTAÇÃO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Infraestrutura					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Caixa de concreto para inspeção de aterramento (30x30x40)cm c/ Ø1 haste Ø50x12,4cm com tampa de concreto (35x35)cm. Fornecimento e instalação	Un	3,00	3,00		3,00	57,69	26,60	84,29	103,68	311,03	173,07	79,80	311,03	-	311,03	100,00%
	Enveloppe de concreto 30 x 15 Mm, dimensões de 30 x 50 cm em tubulações flexíveis em PEAD, incluindo lançamento e adensamento	m	20,00	20,00		20,00	38,46	28,84	67,30	82,78	1.655,58	769,20	576,80	1.655,58	-	1.655,58	100,00%
	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistema de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	85,00	85,00		85,00	1,27	3,62	4,89	6,01	511,25	107,95	307,70	511,25	-	511,25	100,00%

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - 1r1 sj - V3

Página 12 de 30

ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO		PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	%		
					PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANTER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
			Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø1.14", conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão. (Ref: Kanaflex ou similar)	m	100,00	100,00		100,00	1,78	6,69	8,47	10,42	1.041,81	178,00	669,00	1.041,81	-	1.041,81	100,00%
			Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø1.12", conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão. (Ref: Kanaflex ou similar)	m	20,00	20,00		20,00	5,43	6,69	12,12	14,91	298,15	108,60	133,80	298,15	-	298,15	100,00%
			Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø2", conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão. (Ref: Kanaflex ou similar)	m	40,00	40,00		40,00	5,77	6,69	12,46	15,33	613,03	230,80	267,60	613,03	-	613,03	100,00%
			Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø3", conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão. (Ref: Kanaflex ou similar)	m	80,00	80,00		80,00	9,32	6,69	16,01	19,69	1.575,38	745,60	535,20	1.575,38	-	1.575,38	100,00%
	Alimentação								-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
			Cabo # 150,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	60,00				38,13	15,61	53,74	66,10	3.966,01						
			Cabo # 150,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	20,00				38,13	15,61	53,74	66,10	1.322,00						
			Cabo # 90,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	72,00				25,51	13,37	38,88	47,82	3.443,21						
			Cabo # 90,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				25,51	13,37	38,88	47,82	1.147,74						
			Cabo # 90,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				25,51	13,37	38,88	47,82	1.147,74						
			Cabo # 90,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	72,00				18,48	12,26	30,74	37,81	2.722,33						
			Cabo # 90,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				18,48	12,26	30,74	37,81	907,44						
			Cabo # 50,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				13,34	11,15	24,49	30,12	722,94						
			Cabo # 50,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	96,00				9,50	10,04	19,54	24,03	2.307,28						
			Cabo # 50,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				9,50	10,04	19,54	24,03	576,82						
			Cabo # 50,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				9,50	10,04	19,54	24,03	576,82						
			Cabo # 25,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	87,00				6,89	6,69	13,58	16,70	1.453,20						
			Cabo # 25,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				6,89	6,69	13,58	16,70	400,88						
			Cabo # 25,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	48,00				6,89	6,69	13,58	16,70	801,76						
			Cabo # 16,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	72,00				4,85	4,46	9,31	11,45	824,49						
			Cabo # 16,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				4,85	4,46	9,31	11,45	274,83						
			Cabo # 16,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				4,85	4,46	9,31	11,45	274,83						
			Cabo # 10,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	60,00				3,18	3,35	6,53	8,03	481,91						
			Cabo # 10,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	20,00				3,18	3,35	6,53	8,03	160,64						
			Cabo # 10,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	20,00				3,18	3,35	6,53	8,03	160,64						
			Cabo # 6,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	72,00				1,90	2,23	4,13	5,08	365,75						
			Cabo # 6,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				1,90	2,23	4,13	5,08	121,92						
			Cabo # 6,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	24,00				1,90	2,23	4,13	5,08	121,92						
			Cabo # 4,0 mm² - 1kV-90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 12468 - Cabos de potência e controle.	m	90,00				0,98	1,11	2,09	2,57	231,36						

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
				PREVISTO CONTRATO	ESTA MED.	ACUMULANTER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
		Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13628 - Cabos de potência e controle.	m	120,00			-	0,98	1,11	2,09	2,57	308,48	-	-	-	-	-	
		Cabo # 4,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13628 - Cabos de potência e controle.	m	60,00			-	0,98	1,11	2,09	2,57	154,24	-	-	-	-	-	
		Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13628 - Cabos de potência e controle.	m	60,00			-	0,98	1,11	2,09	2,57	154,24	-	-	-	-	-	
		Cabo # 4,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13628 - Cabos de potência e controle.	m	10,00			-	1,05	1,11	2,16	2,66	26,57	-	-	-	-	-	
		Cabo # 4,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13628 - Cabos de potência e controle.	m	10,00			-	1,05	1,11	2,16	2,66	26,57	-	-	-	-	-	
		Cabo # 4,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13628 - Cabos de potência e controle.	m	10,00			-	1,05	1,11	2,16	2,66	26,57	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Iluminação Externa																	#DIV/0!
		Poste simples de ferro galvanizado, flangeado reto DN = 80mm x 60mm Ø lâmpada 150W vapor metálico	Un	3,00			-	640,42	5,57	645,99	794,57	2.383,70	-	-	-	-	-	
		Luminária de embudo tipo arandela. Corpo em alumínio repurado com pintura eletrolítica epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro claro temperado isolado, para uso.	Un	3,00			-	34,49	2,23	36,72	45,17	135,50	-	-	-	-	-	
		Canais 4x2" PVC, embute instalação e fornecimento	Un	3,00			-	1,23	2,39	3,62	4,45	13,36	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUBESTÇÃO																	#DIV/0!
		Cabo isolado (fases) #35,0mm² A.T. XipeEpr, classe 15kV - cor preta, (fornecimento e instalação)	m	80,00			-	17,89	7,89	25,38	31,22	2.497,39	-	-	-	-	-	
		Cabo isolado (neutro) #25,0mm² Siretexas, classe 15 kV, pt. entrada de energia - cor azul, (fornecimento e instalação). (Ref. Divermag ou similar).	m	20,00			-	12,70	7,89	20,39	25,08	501,59	-	-	-	-	-	
		Eletroduto reforçado flexível, Ø9" (PEAD), fabricado em PVDF, conforme norma: normas ABNT NBR 13.897 e 13.898, ou 15.715, (fornecimento e instalação). (Ref. Amalflex ou similar).	m	40,00			-	26,36	24,59	50,95	62,67	2.506,74	-	-	-	-	-	
		Caixa de passagem em alvenaria, (identificação) fornecimento e instalação.	Un	1,00			-	148,66	39,82	188,48	231,83	231,83	-	-	-	-	-	
		Tampa de ferro fundido, padrão concessionária, dimensões 71x50cm	Un	1,00			-	550,00	11,21	561,21	690,29	690,29	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES																	#DIV/0!
	Implantação																	#DIV/0!
	Cabos e acessórios																	#DIV/0!
		Cabo # 16,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13628 - Cabos de potência e controle.	m	20,00			-	4,85	4,46	9,31	11,45	229,03	-	-	-	-	-	
		Cabo # 16,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13628 - Cabos de potência e controle.	m	114,00			-	7,68	1,12	8,80	10,82	1.233,94	-	-	-	-	-	
		Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILIN, BLINDADO CAT 5E	m	57,00			-	7,68	1,12	8,80	10,82	616,97	-	-	-	-	-	
		Cabo UTP 4 Pares, blindado, Cat 5e, cor. azul. Sistema de alarme.	m	50,00			-	1,40	1,11	2,51	3,09	154,37	-	-	-	-	-	
		Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILIN, INDOOR/OUTDOOR CAT 5E	m	50,00			-	1,40	1,11	2,51	3,09	154,37	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Infraestrutura geral																	#DIV/0!
		Eletroduto flexível corrugado Diâmetro 96 x 1,12" fabricado em PEAD, atendendo a norma NBR 15465 e 15701.	m	50,00			-	3,64	3,62	7,26	8,93	446,50	-	-	-	-	-	
		Ref.: Linha LITRALEX cor. Preto, da TIGRE ou similar	m	40,00			-	3,25	5,13	8,38	10,31	412,30	-	-	-	-	-	
		Eletroduto flexível, Ø3,47", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas.	m	40,00			-	3,25	5,13	8,38	10,31	412,30	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.ltrjs@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
	DIVERSOS					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	Envolpe de concreto fck = 15 Mpa, dimensões de 10 x 30 cm em tubulações flexíveis em PEAD, incluindo lançamento e adensamento.	m	19,00			-	5,97	28,84	34,81	42,81	813,44			-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	PAISAGISMO					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2				-	7,00	2,13	9,13	11,23				-	-	-	#DIV/0!
	PAVIMENTAÇÃO - LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com junta rígida, em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de cantinêlo todo	M2	-244,00			-	45,24	10,53	55,77	68,60	-16.737,69			-	-	-	#DIV/0!
	Limitadores de vaga em concreto pré-moldado, tipo prima de concreto bate-rodá, com largura de 100 cm, altura de 13 cm, pintados com 03 (três) demãos de tinta novacor piso ultra da sheren williams na cor amarelo demarcação.	Un				-	15,55	10,96	26,52	32,61				-	-	-	#DIV/0!
	Demarc.quadra tinta bor.dorada-261701	ML				-	1,39	4,85	6,24	7,68				-	-	-	#DIV/0!
	Pintura com tinta acrílica para pisos em quadras poliesportivas	M2				-	1,66	5,84	7,50	9,23				-	-	-	#DIV/0!
	Concregrama 47x57cm, assentado sobre lastro de brita e colchão de areia, com plantio de grama nos vãos das pegas	M2				-	53,20	8,54	61,74	75,94				-	-	-	#DIV/0!
	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER)					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, fck 35mpa, assentados sobre colchão de areia.	M2	-36,31			-	37,81	4,21	42,02	51,68	-1.876,67			-	-	-	#DIV/0!
	Mecê-flo de concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	M	64,00			-	14,83	5,25	20,08	24,70	1.630,09			-	-	-	#DIV/0!
	MUROS, PORTÕES E GRADIL DE FECHAMENTO					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	Muro de divisa com tipo furado, incluindo alvenaria, chapisco, reboco, pintura e rulo metálico com pingadeira sobre o topo do muro.	M2	3,00			-	61,72	96,84	158,56	195,03	585,08			-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO IMPLANTAÇÃO					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO IMPLANTAÇÃO					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	Instalação em estrutura metálica revestida em todos os lados por painéis em ACM alumínio composto na cor prata, estrutura em concreto tubular de 0,80 x 0,80 x 0,62 m, com 3,61 m de altura.	Q	1,00			-	8.888,80	2.150,19	11.018,99	13.553,36	13.553,36			-	-	-	#DIV/0!
	Letreiro de fachada frontal fixado em painéis em ACM alumínio composto na cor grafite de 7,75 x 1,50 na cor branca. Instalado sobre a estrutura de fachada retangular de concreto no bloco, com 3,61 m de altura.	Q	1,00			-	4.876,00	1.219,00	6.095,00	7.496,85	7.496,85			-	-	-	#DIV/0!
	Letreiro em placa metálica triangular de 0,80 x 0,60 x 0,02 m, revestido de ACM alumínio composto, com 02 placas de alumínio de 0,80 x 2,00 m atravessando.	Cj	-1,00			-	6.417,50	1.132,50	7.550,00	9.286,50	-9.286,50			-	-	-	#DIV/0!
	Letreiro em placa em aço galvanizado com pintura na cor preto, com inscrição "JUSTIÇA DO TRABALHO" FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ - Aluguel de 30,00 cm e chapia de aço inox de 0,77 x 0,9 m com letreiro do FHT empregados, fixado na fachada, conforme projeto e memorial descritivo.	Cj	-1,00			-	4.031,42	711,43	4.742,85	5.833,71	-5.833,71			-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA					-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-				-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-				-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - ltr sj - V3

Página 15 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.ltrjs@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%	
				PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA				TOTAL MEDIÇÃO
	ALTERAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	DIVISÓRIAS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	PINTURA	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado e fogo, revestido com 13 de reboco para acabamento mimico, incluindo lfa, massa, parafusos para	M2	17,55				77,32	9,20	86,52	106,42	1.867,60		-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA INTERNA						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Selador em Paredes						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suvini ou similar.	M2	35,00				0,64	2,17	2,81	3,46	120,97	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Emassamento em Paredes						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica da Coral, Renner, Suvini ou similar.	M2	35,00			-	3,46	5,67	9,13	11,23	393,05	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura em Paredes						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acinzentada na cor paísa, referência 844 da linha Decora da Coral ou similar	M2	35,00			-	3,90	7,85	11,75	14,45	505,84	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ESQUADRIAS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	PORTAS E PORTÕES						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Portas de Madeira Semi oca Lisa						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		PD - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo fôrma, vista e ferragem para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	2,00			-	297,25	76,00	373,25	459,10	918,20	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	FECHADURAS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	UN	2,00			-	56,10	29,25	85,35	104,98	209,96	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	DOBRAÇAS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Dobraçã em aço zincado 3x3", sem anéis	UN	6,00			-	6,74	6,75	13,49	16,59	99,56	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	RODAPE						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RPBRI da Santa Lucia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto.	m	6,10			-	12,10	5,24	17,34	21,33	130,12	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Drenos da Climatização						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	6,00			-	3,40	4,36	7,76	8,54	57,27	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Curva 45º pvc soldável - 32 mm	Un	2,00			-	1,74	4,08	5,82	7,16	14,32	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Curva 90º pvc soldável - 32 mm	Un	8,00			-	3,73	4,08	7,81	9,61	76,85	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	SUPRESSÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS						-		-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - ltr sj - V3

Página 16 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trisj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	REVESTIMENTOS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	REVESTIMENTO CERÂMICO					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		M2	-461,47			-	26,74	12,64	39,38	48,44	-22.353,61	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	REGULARIZAÇÃO DO PISO BASE					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		M2	-122,22			-	5,64	17,48	23,12	28,44	-3.475,94	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PISOS CIMENTADOS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		M2	-26,82			-	5,64	20,98	26,62	32,74	-878,09	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PISOS CERÂMICOS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		M2	-16,38			-	35,86	17,26	53,12	65,34	-1.070,27	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PISOS EM PORCELANATO					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		M2	-1197,15			-	62,17	20,63	82,80	101,85	-121.929,73	-	-	-	-	-	
		M2	2179,88			-	26,72	20,63	47,35	58,24	126.956,21	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PISOS VINÍLICOS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		M2	-747,95			-	51,81	3,70	55,51	68,28	-51.070,03	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PISOS ELEVADO					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		m²	-45,02			-	239,10	47,49	286,59	352,51	-15.870,00	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	RODAPE					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - tr1 sj - V3

Página 17 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trisj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RPRBR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto.	m	1120,28			-	12,10	5,24	17,34	21,33	23.895,57	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO DE ITENS DA PAVIMENTAÇÃO					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO DE ITENS DA PAVIMENTAÇÃO					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FUNDAÇÃO DA SUBESTAÇÃO					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FUNDAÇÃO EM ESTACAS (SUPRESSÃO)					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Escavação de solo para estaca raiz Ø 25 mm	m	-48,00			-	135,00		135,00	166,05	-7.970,40	-	-	-	-	-	
	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 25 mm	m	-18,00			-	315,00		315,00	387,45	-6.974,10	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento- corte/ponta de 10% / dobra / colocação.	Kg	-497,00			-	4,02	2,27	6,29	7,74	-3.846,78	-	-	-	-	-	
	Cimento Portland pozolânico anti cp - 32 sc 50 kg	SC	-34,00			-	22,36		22,36	27,50	-935,00	-	-	-	-	-	
	Areia grossa lavada	m³	-3,00			-	67,00		67,00	82,41	-247,23	-	-	-	-	-	
	Anassamento de estacas	Un	-6,00			-	-	35,10	35,10	43,17	-259,02	-	-	-	-	-	
	Confeção e injeção da argamassa	SC	-34,00			-		10,00	10,00	12,30	-418,20	-	-	-	-	-	
	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (corte/ponta de 10%) / dobra / colocação.	KG	-15,00			-	6,70	-	6,70	8,24	-123,60	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento- corte/ponta de 10% / dobra / colocação.	KG				-	6,28		6,28	7,74	-684,60	-	-	-	-	-	
	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	-1,30			-	350,58	38,27	388,85	478,29	-621,78	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FUNDAÇÃO EM RADIER (ADITIVO)					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	M3				-	9,12	2,17	11,29	13,89		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Forma para estruturas de concreto (pilár, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	5,63			-	18,58	17,24	35,82	44,06	248,06	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento- corte/ponta de 10% / dobra / colocação.	KG	840,15			-	4,02	2,27	6,29	7,74	6.502,76	-	-	-	-	-	
	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	9,98			-	350,58	38,27	388,85	478,29	4.725,51	-	-	-	-	-	
	Projeto e ART da subestação, considerando radier	und	1,00			-	1.600,00	-	1.600,00	1.968,00	1.968,00	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO DA FUNDAÇÃO EM RADIER					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO DA FUNDAÇÃO EM ESTACAS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ALTERAÇÃO DAS MARQUISES DA GARAGEM					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - tr1 sj - V3

Página 18 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA										Contratada:				R\$ 957.837,14			
CNPJ : 80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENT0										Engº RODRIGO BORBA FRANCO				Esta Medição			
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100										CREA 091315-1				R\$ 329.239,08			
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.lrsj@orosengenharia.com.br														Medição Acumulada			
														R\$ 329.239,08			
														Saldo Contrato			
														R\$ 628.598,06			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Janela em estrutura de alumínio anodizado veneziana fixa, dimensões diversas, pintura eletrolítica na cor prata fosco, incluindo bombordo e ferragens para instalação, de 12mm, (2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem)).	m²	23,86			-	354,17	72,99	427,16	525,41	12.548,29	-	-	-	-	-	
	Pelotão de granito cinza corumbá pingadeira, largura 23 cm considerando a pingadeira	m	12,57			-	135,78	4,35	140,13	172,36	2.166,56	-	-	-	-	-	
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO ALTERAÇÃO DAS MARQUISES DA GARAGEM					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	LIXEIRA TEMPORÁRIA					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Forma para estruturas de concreto (pilã, vigas e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, (2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem)).	M2	11,08			-	18,58	17,24	35,82	44,06	488,17	-	-	-	-	-	
	Lastro de brita.	M3				-	79,57	17,20	96,77	118,03		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - torcimento / corte (cortada de 10%) / dobra / colocação.	KG	13,86			-	2,20	4,50	6,70	8,24	114,52	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torcimento / cortependa de 10% / dobra / colocação.	KG	24,62			-	4,02	2,26	6,28	7,72	185,55	-	-	-	-	-	
	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	0,53			-	350,58	38,27	388,85	478,29	253,49	-	-	-	-	-	
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO ALTERAÇÃO DA LIXEIRA TEMPORÁRIA					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CASA DE BOMBAS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Lastro de brita.	M3	0,15			-	79,57	17,20	96,77	118,03	17,85	-	-	-	-	-	
	Forma madeira pinho piconcreto em fundação - s respaldamento - corte / montagem / espalhamento / destampa.	M2	1,44			-	29,26	25,13	54,39	66,90	96,34	-	-	-	-	-	
	Forma para estruturas de concreto (pilã, vigas e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, (2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem)).	M2	8,00			-	18,58	17,24	35,82	44,06	352,47	-	-	-	-	-	
	Escoramento formas, com madeira de 3a qualidade, não apertada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	M3	16,00			-	2,10	3,70	5,80	7,13	114,14	-	-	-	-	-	
	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - torcimento / corte (cortada de 10%) / dobra / colocação.	KG	13,00			-	2,20	4,50	6,70	8,24	107,13	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torcimento / cortependa de 10% / dobra / colocação.	KG	20,83			-	4,02	2,26	6,28	7,72	160,90	-	-	-	-	-	
	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	0,68			-	350,58	38,27	388,85	478,29	325,23	-	-	-	-	-	
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO CASA DE BOMBAS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	EXECUÇÃO DE 04 VIGAS PARA FECHAMENTO DO FORRO					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!

Aditivo#4_Diversos - lrsj - V3

Página 19 de 30

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA										Contratada:				R\$ 957.837,14			
CNPJ : 80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENT0										Engº RODRIGO BORBA FRANCO				Esta Medição			
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100										CREA 091315-1				R\$ 329.239,08			
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.lrsj@orosengenharia.com.br														Medição Acumulada			
														R\$ 329.239,08			
														Saldo Contrato			
														R\$ 628.598,06			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Estrutura					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	m³	0,22	0,22		0,22	350,58	38,27	388,85	478,29	105,22	77,13	8,42	105,22	-	105,22	100,00%
	Forma para estruturas de concreto (pilã, vigas e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, (2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem)).	M2	3,59	3,59		3,59	18,58	17,24	35,82	44,06	158,18	66,70	61,89	158,17	-	158,17	99,99%
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torcimento / cortependa de 10% / dobra / colocação.	Kg	30,00	30,00		30,00	4,02	2,27	6,29	7,74	232,20	120,60	68,10	232,10	-	232,10	99,96%
	Reboco Interno					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	3,59	3,59		3,59	1,46	2,61	4,07	5,01	17,99	5,24	9,37	17,97	-	17,97	99,90%
	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mediano	M2	3,04	3,04		3,04	4,84	14,10	18,94	23,30	70,83	14,72	42,96	70,82	-	70,82	99,99%
	Reboco de portas, janelas, aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia penetrada no traço 1:4:5.	M	3,80	3,80		3,80	1,46	9,76	11,22	13,80	52,44	5,54	37,08	52,42	-	52,42	99,97%
	Andaime e Guincho					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção	m	6,20	6,20		6,20	34,91	5,45	40,36	48,64	307,77	216,46	33,76	307,76	-	307,76	100,00%
	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	mês	0,50	0,50		0,50	440	43,75	483,75	595,01	297,51	220,00	21,88	297,51	-	297,51	100,00%
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO VIGAS PARA FECHAMENTO DO FORRO					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FORRO DE GESSO NAS ANTECÂMARAS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Forro de gesso acartonado para instalação nas ante câmaras	M2	34,65			-	37,20	19,20	56,40	68,00	2.390,85	-	-	-	-	-	
	Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica da Coral, Renner, Savini ou similar.	M2	34,65			-	3,46	5,67	9,13	11,23	389,12	-	-	-	-	-	
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO FORRO DE GESSO NAS ANTECÂMARAS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PORTAS DE ALUMÍNIO PARA ACESSO AO TELHADO					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Demolição de alvenaria para instalação de portas	m²	1,92	1,92		1,92	15,00	98,00	113,00	138,99	266,86	28,80	188,16	266,86	-	266,86	100,00%
	Requardo de portas, janelas, aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia penetrada no traço 1:4:5.	M	8,00	8,00		8,00	1,46	9,76	11,22	13,80	110,40	11,67	78,06	110,37	-	110,37	99,97%
	Porta de alumínio veneziana, de abriç. 0,80 x 1,2, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	1,92	1,92		1,92	301,50	36,04	337,54	415,17	797,13	578,88	69,20	797,13	-	797,13	100,00%
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO PORTAS DE ALUMÍNIO PARA ACESSO AO TELHADO					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	RALOS PARA O 2º E 3º PAVIMENTOS (SACADAS)					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Furos para instalação dos ralos	unid	4,00	4,00		4,00	4,00	34,10	38,10	46,86	187,44	16,00	136,40	187,45	-	187,45	100,01%

Aditivo#4_Diversos - lrsj - V3

Página 20 de 30

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M.O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Caixa seca PVC - 100x40 mm	pc	4,00	4,00		4,00	8,00	14,35	22,35	27,49	109,96	32,00	57,39	109,95	-	109,95	99,99%
	Greixa em PVC Ø100mm	pc	4,00	4,00		4,00	2,47	2,93	5,40	6,64	26,56	9,88	11,72	26,57	-	26,57	100,05%
	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00		4,00	7,34	8,71	16,05	19,74	78,96	29,36	34,84	78,97	-	78,97	100,01%
	Tubo pvc esgoto - ø 100 mm	m	6,00	6,00		6,00	7,62	11,79	19,41	23,88	143,22	45,75	70,73	143,27	-	143,27	100,03%
	Junção com redução pvc esgoto - 150 x 100 mm	Un	4,00	4,00		4,00	39,74	10,43	50,17	61,71	246,84	198,97	41,71	246,84	-	246,84	100,00%
	Enchimento em contrapiso para passagem de tubulações	m	6,00	6,00		6,00	6,14	46,00	52,14	64,13	384,78	36,84	276,00	384,79	-	384,79	100,00%
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO RALOS DO 2º e 3º PAVIMENTOS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DOS BEBEDOUROS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Rasgos de parede para passagem de tubulações	m	1,18	1,18		1,18	4,00	47,56	51,56	63,42	74,84	4,72	56,12	74,83	-	74,83	99,99%
	Enchimento em parede para passagem de tubulações	m	1,18	1,18		1,18	6,14	46,00	52,14	64,13	75,67	7,25	54,28	75,68	-	75,68	100,01%
	Tubo pvc esgoto - ø 40 mm	m	1,14	1,14		1,14	2,78	5,44	8,22	10,11	11,53	3,17	6,20	11,53	-	11,53	100,00%
	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00		4,00	1,46	5,45	6,91	8,50	34,00	5,84	21,80	34,00	-	34,00	99,99%
	Bebedouro BDF 100	UN				-	2.326,80	350,00	2.676,80	3.292,46	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Bebedouro BDF 300	UN				-	2.986,80	350,00	3.336,80	4.104,26	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO POSICIONAMENTO BEBEDOUROS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ALTERAÇÃO DA ESQUADRIA J10 DA FACHADA					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Alvenaria entre vãos					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Forma para estruturas de concreto (pilae, viga e laje) em chapas de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	m²	31,97	31,97		31,97	16,58	17,24	35,82	44,06	1.408,55	594,00	551,16	1.408,55	-	1.408,55	100,00%
	Aranção de aço CA 60 diâm. 3,4 e 6,0mm. - fornecimento / corte / dobra / colocação.	kg	54,15	54,15		54,15	2,20	4,50	6,70	8,24	446,25	119,13	243,68	446,25	-	446,25	100,00%
	Armação aço ca 60, diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento corte / dobra / colocação.	kg	58,64	58,64		58,64	4,02	2,27	6,29	7,74	453,68	235,73	133,11	453,68	-	453,68	100,00%
	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	m³	1,91	1,91		1,91	350,58	38,27	388,85	478,29	913,53	669,61	73,10	913,53	-	913,53	100,00%
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	REVESTIMENTOS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CHAPISCO E REBOCO INTERNO					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Paredes Internas					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada no tam 1,45.	M	86,40	86,40		86,40	14,45	5,78	15,23	13,80	1.192,37	126,14	843,26	1.192,37	-	1.192,37	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M.O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA INTERNA					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Selador em Paredes					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Requadro de Pintura - Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Remer, Suvini ou similar.	m²	64,80			-	0,64	2,17	2,81	3,46	223,97	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Emassamento em Paredes					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Requadro de Pintura - Aplicação de 02 (duas) demões de massa corada acrílica da Coral, Remer, Suvini ou similar.	m²	64,80			-	3,46	5,67	9,13	11,23	727,70	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura em Paredes					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Requadro de Pintura - Aplicação de 03 (três) demões de tinta acrílica acetinada na cor palha, referência 844 da linha Decora da Coral ou similar.	m²	64,80			-	3,90	7,85	11,75	14,45	936,52	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA EXTERNA					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Selador em Paredes					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Requadro de Pintura - Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Remer, Suvini ou similar.	m²	21,60			-	0,64	2,17	2,81	3,46	74,66	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura em Paredes					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Requadro de Pintura - Aplicação de 03 (três) demões de tinta acrílica acetinada na cor palha, referência 844 e Cinza Claro (referência 016) linha Decora da marca Coral ou similar.	m²	21,60			-	3,90	7,85	11,75	14,45	312,17	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ESQUADRIAS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	JANELAS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Fachada Glazing					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	J10 - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo maxilar na cor prata neutro, fixado entre vidros sistema glazing com silicone estrutural, 12,95 x 1,80 m, incluindo tranqueiras, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	-186,48			-	510,00	72,99	582,99	717,08	-133.721,08	-	-	-	-	-	
	J10 -1 e J10 -2 - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo maxilar na cor prata neutro, fixado entre vidros sistema glazing com silicone estrutural, 2,46 x 1,80 m e 3,265 x 1,80 m, incluindo tranqueiras, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	kg	1443,32			-	63,96	9,15	73,12	89,94	129.806,63	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	VIDROS					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Vidro laminado cool lite 8 mm, sendo 4+4, cor prata neutro.	m²	-21,60			-	160,56	15,44	176,00	216,48	-4.675,97	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PEITORIL EM GRANITO					-			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Peitoril no 3º e Pavimentos Tipo, com L=25cm	M	68,70	68,70		68,70	147,58	4,73	152,32	187,35	12.870,91	10.198,98	325,18	12.870,91	-	12.870,91	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL- eng.ltsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Peitoris 2º Pav. com L=25cm	M	22,90	22,90		22,90	236,13	7,57	243,71	299,76	6.864,49	5.407,45	173,43	6.864,49	-	6.864,49	100,00%
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO J10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO J10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	QUANTITATIVO DE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CHAPISCO E REBOCO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Paredes Internas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	1922,70	1922,70		1.922,70	1,46	2,61	4,07	5,01	9.625,23	2.807,14	5.016,25	9.625,23	-	9.625,23	100,00%
	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M2	1922,70	1922,70		1.922,70	4,84	14,10	18,94	23,30	44.792,95	9.306,96	27.110,07	44.792,95	-	44.792,95	100,00%
	Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada no traço 1:4:5.	M	2929,09	2929,09		2.929,09	1,46	9,76	11,22	13,80	40.409,71	4.272,19	28.581,23	40.409,71	-	40.409,71	100,00%
	Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa sika1 ou equivalente	L	35,00	35,00		35,00	2,97		2,97	3,65	127,86	103,95		127,86	-	127,86	100,00%
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura Interna					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suvitil ou similar.	m²	1939,16			-	0,64	2,17	2,81	3,46	6.702,32		-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acionada na cor palha, referência 844 da linha Decora da Coral ou similar	m²	1939,16			-	3,90	7,85	11,75	14,45	28.025,71		-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO CHAPISCO, REBOCO E PINTURA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO CHAPISCO, REBOCO E PINTURA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	MASSA CORRIDA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica da Coral, Renner, Suvitil ou similar. - Esceto nas gargens e junções de valas, furos e paredes, escada encasturada	m²	2416,46			-	3,46	5,67	9,13	11,23	27.136,60	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO MASSA CORRIDA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO MASSA CORRIDA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - 1r1 sj - V3

Página 23 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL- eng.ltsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 329.239,08
Medição Acumulada
R\$ 329.239,08
Saldo Contrato
R\$ 628.598,06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	QUANTITATIVO MURO DE VIDRO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Fechamento frontal em vidro temperado com espessura de 10 mm, h = 1,80 m, incluindo perfil em alumínio anodizado na cor natural (prata fosco), incluindo instalação.	m	-122,00			-	324,00	81,00	405,00	498,15	-60.774,30	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO MURO DE VIDRO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO MURO DE VIDRO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PONTEIRA DE GRANITO NA ESCADA DE PÚBLICO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Granito cinza corumbá soleira + largura 8cm, com 3 furos, borda chanfrada	m	79,20			-	35,42	17,00	52,42	64,48	5.106,55	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Quadra de contrapiso da escada, espessura 2 cm - diferença do granito para o piso	m²	79,20			-	1,27	17,78	19,05	23,43	1.855,77	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Piso porcelanato anti derrapante pei 5 marca poribello, linha Essencial mod. Granite Palha 60x60 bold	m²	-4,75			-	26,72	20,63	47,35	58,24	-276,64	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO PONTEIRA DE GRANITO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO PONTEIRA DE GRANITO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	REBOCO E PINTURA DO TETO DA RAMPA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Chapisco em teto traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	135,75			-	1,53	5,56	7,09	8,72	1.183,84	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	135,75			-	5,86	14,79	20,65	25,40	3.447,98	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suvitil ou similar	m²	135,75			-	0,64	2,17	2,81	3,46	469,19	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica fosca na cor branco-branco da marca Coral, Renner, Suvitil ou similar	m²	135,75			-	3,90	7,85	11,75	14,45	1.961,93	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO REBOCO/PINTURA TETO RAMPA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Técnico de segurança	H	8,00			-	-	21,70	21,70	26,69	-213,52	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - 1r1 sj - V3

Página 24 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA										Contratada:				R\$ 957.837,14			
CNPJ : 80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENT0										Engº RODRIGO BORBA FRANCO				Esta Medição			
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100										CREA 091315-1				R\$ 329.239,08			
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.lrsj@orosengenharia.com.br														Medição Acumulada			
														R\$ 329.239,08			
														Saldo Contrato			
														R\$ 628.598,06			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	SUPRESSÃO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS	Consumo de Água	Mês	9,00	6,30	6,30	-	341,42	341,42	419,95	3.779,52		2.150,95	2.645,66	-	2.645,66	70,00%
		Consumo de Energia Elétrica	Mês	9,00	6,30	6,30	-	370,97	370,97	456,29	4.106,64		2.337,11	2.874,65	-	2.874,65	70,00%
		Material de Limpeza	Mês	9,00	6,30	6,30	-	75,00	75,00	92,25	830,25	-	472,50	581,18	-	581,18	70,00%
		Consumo de telefone e internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	9,00	6,30	6,30	-	110,00	110,00	135,30	1.217,70	-	693,00	852,39	-	852,39	70,00%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Mestre de obras	H	1584,00	1.108,80	1.108,80	-	31,61	31,61	38,88	61.586,40		35.049,17	43.110,48	-	43.110,48	70,00%
		Almozanile	H	1584,00	1.108,80	1.108,80	-	13,06	13,06	16,06	25.445,06		14.480,93	17.811,54	-	17.811,54	70,00%
		Vigia noturno	H	1584,00	1.108,80	1.108,80	-	10,55	10,55	12,98	20.554,78		11.697,84	14.388,34	-	14.388,34	70,00%
		Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra (03 horas diárias)	H	594,00	415,80	415,80	-	51,43	51,43	63,26	37.575,79	-	21.384,59	26.303,05	-	26.303,05	70,00%
		Engenheiro eletricista - obra (02 horas diárias)	H	396,00	277,20	277,20	-	51,43	51,43	63,26	25.050,52	-	14.256,40	17.535,37	-	17.535,37	70,00%
		Engenheiro medico - de obra (02 horas diárias)	H	88,00	61,60	61,60	-	51,43	51,43	63,26	5.566,78	-	3.168,09	3.896,75	-	3.896,75	70,00%
		Feltor ou encarregado geral	H	880,00	616,00	616,00	-	27,65	27,65	34,01	29.928,36		17.032,40	20.949,85	-	20.949,85	70,00%
		Técnico de obras	H	1408,00	985,60	985,60	-	26,11	26,11	32,12	45.218,34		25.734,02	31.652,84	-	31.652,84	70,00%
		Técnico de segurança	H	880,00	616,00	616,00	-	21,70	21,70	26,69	23.488,08		13.367,20	16.441,66	-	16.441,66	70,00%
	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Alimentação de funcionários	MÊS	9,00	6,30	6,30	-	3.696,00	3.696,00	4.546,08	40.914,72		23.284,80	28.640,30	-	28.640,30	70,00%
		Transporte de funcionários	MÊS	9,00	6,30	6,30	-	1.078,00	1.078,00	1.325,94	11.933,46		6.791,40	8.353,42	-	8.353,42	70,00%
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO CUSTOS ADMINISTRATIVOS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÕES DE SERVIÇOS DA OBRA					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA DE PISOS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Aplicação de 03 (três) demãos de tinta específica para piso (Novacor Piso Ultra) na cor 41-Cinza da marca Sherwin Williams ou similar, incluindo lixamento e limpeza do piso.	M2	-1365,82			-	3,30	5,24	8,54	10,50	-14.341,11		-	-	-	-
	CHUVEIROS E TANQUES					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Chuveiro elétrico com acabamento cromado, modelo "Tradição" da Lorenzetti ou similar, conforme projeto e memorial descritivo. Tanque com dimensões de 910 x 535 mm, volume total de 30 litros, modelo TQ 02 B com coluna CT 05 da marca Deca ou similar, incluindo instalação e material descritivo.	UN	-3,00		-	118,00	13,41	129,41	158,18	-477,54		-	-	-	-	-
		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-6,00		-	304,29	68,01	372,30	457,93	-2.747,58		-	-	-	-	-
						-	50,04	11,34	61,38	75,50	-453,00		-	-	-	-	-

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - lrsj - V3

Página 25 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA										Contratada:				R\$ 957.837,14			
CNPJ : 80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENT0										Engº RODRIGO BORBA FRANCO				Esta Medição			
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100										CREA 091315-1				Medição Acumulada			
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.lrsj@orosengenharia.com.br														R\$ 329.239,08			
														Saldo Contrato			
														R\$ 628.598,06			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
	Sítio plástico para tanque 1" x 1 1/2"	Un		-6,00		-	6,90	6,80	13,70	16,85	-101,10	-	-	-	-	-	-
	Engate ou rabicho flexível de plástico (PVC ou ABS) branco 1/2" x 40 cm	Un		-6,00		-	6,39	4,53	10,93	13,44	-80,64	-	-	-	-	-	-
	Válvula para tanque em latão cromada com tampa de plástico,com latão.	Un		-6,00		-	41,81	4,53	46,34	57,00	-342,00	-	-	-	-	-	-
	COMUNICAÇÃO VISUAL					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PLACAS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Placa de Porta					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	P-PA 1001 - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO E	Un		-113,00		-	76,50	13,50	90,00	110,70	-12.509,10	-	-	-	-	-	-
	P-PA 2001 - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 17,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO em	Un		-35,00		-	80,75	14,25	95,00	116,85	-4.089,75	-	-	-	-	-	-
	Placa de Parede					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	P-PA 1001 - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E	Un		-6,00		-	127,50	22,50	150,00	184,50	-1.107,00	-	-	-	-	-	-
	P-PA 1001 - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 90,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E	Un		-5,00		-	127,50	22,50	150,00	184,50	-922,50	-	-	-	-	-	-
	P-PA 2001 - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0 x 22,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E	Un		-11,00		-	119,00	21,00	140,00	172,20	-1.894,20	-	-	-	-	-	-
	P-PA 3001 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla	Un		-17,00		-	25,50	4,50	30,00	36,90	-627,30	-	-	-	-	-	-
	P-PA 4001 - Placa de parede confeccionada através de dois painéis, 01 de 20 x 20 cm e 20 x 7 cm, em PVC expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicação da Numeração de	Un		-8,00		-	25,50	4,50	30,00	36,90	-295,20	-	-	-	-	-	-
	P-PA 6001 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 47 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação, conforme	Un		-8,00		-	55,25	9,75	65,00	79,95	-639,60	-	-	-	-	-	-
	P-PA 7001 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 49 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação, incluindo	Un		-1,00		-	80,75	14,25	95,00	116,85	-116,85	-	-	-	-	-	-
	P-PA 8001 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 47 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação na grade.	Un		-1,00		-	55,25	9,75	65,00	79,95	-79,95	-	-	-	-	-	-
	Placa de Teto					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	P-TE 1001 - Placa de teto confeccionada através de 02 painéis, 01 de 100,0 x 30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E	Un		-16,00		-	306,00	54,00	360,00	442,80	-7.084,80	-	-	-	-	-	-
	PELÍCULAS					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Película de Porta					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PL-PO 1001 - Película de porta confeccionada através de adesivo de fundo com dimensões de 55,0 x 36,0 cm, com aplicação de listras e pictograma em vinil adesivo, incluindo	Un		-16,00		-	88,00	12,00	80,00	98,40	-1.574,40	-	-	-	-	-	-
	Película de Vidro					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PL-VD 1001 - Película de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de película jateada com largura de 12,0 cm, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMAS em vinil adesivo.	m		-28,00		-	29,75	5,25	35,00	43,05	-1.205,40	-	-	-	-	-	-
	Película de vidro de 1,30 x 1,50 m jateada com o brasão do TRT, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un		-1,00		-	182,75	4,50	187,25	230,32	-230,32	-	-	-	-	-	-
						-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Película Lisa					-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Película de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de película jateada com largura de 12,0 cm, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	m		-91,47		-	8,03	1,42	9,45	11,62	-1.062,88	-	-	-	-	-	-

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA										Contratada:			R\$ 957.837,14				
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição				
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100										Engº RODRIGO BORBA FRANCO			R\$ 329.239,08				
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL- eng.trisj@orosengenharia.com.br										CREA 091315-1			Medição Acumulada				
													R\$ 329.239,08				
													Saldo Contrato				
													R\$ 628.598,06				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO	CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	QUADRO DE PAREDE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	(QD-PA 301, 303 e 304) - Quadro de parede de 1,00 x 0,80m em chapa de MDF cru 15 mm com cantoneiras metálicas 2" x 2" em alumínio anodizado, chapa de MDF 18 mm sobressaída	Un	-19,00				-	652,17	97,82	749,99	922,49	-17.527,31		-	-	-	#DIV/0!
	(QD-PA 302) - Quadro de parede em chapa de 1,70 x 0,45 m em MDF cru 15 mm com cantoneiras metálicas 2" x 2" em alumínio anodizado, chapa de MDF 18 mm sobressaída	Un	-2,00				-	256,52	38,48	295,00	362,85	-725,70		-	-	-	#DIV/0!
	PAINEI DE PAREDE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	(PNA-PA 100) - Painel de parede com fundo de PVC expandido, dimensões de 67,0 x 75,0 cm e 06 painéis de 62,5 x 9,0 cm cada sobressaídos, com aplicação de TEXTOS em vinil adesivo.	Un	-12,00				-	347,82	52,17	399,99	491,99	-5.903,88		-	-	-	#DIV/0!
	(PNA-PA 200) - Painel de parede dobrado com dimensão de 2,10 x 0,27 m frontal e 2,10 x 0,10 m de fundo, em chapa de PVC expandido, com aplicação de TEXTOS em vinil adesivo, incluindo	Un	-4,00				-	350,00	52,50	402,50	495,08	-1.980,32		-	-	-	#DIV/0!
	MOBILIÁRIO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	fabricação de banheiro para uma sala em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo gradeleiras, quadros e instalações, em obediência aos	Cj.	-20,00				-	564,40	99,80	664,00	816,72	-16.334,40		-	-	-	#DIV/0!
	fabricação de banheiro vestíário para duas salas em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo gradeleiras, quadros e instalações, em obediência aos	Cj.	-2,00				-	892,50	157,50	1.050,00	1.291,50	-2.583,00		-	-	-	#DIV/0!
	fabricação da copa em formato L, fabricada em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo gradeleiras, quadros e instalações, em obediência aos	Cj.	-6,00				-	2.541,50	448,50	2.990,00	3.677,70	-22.066,20		-	-	-	#DIV/0!
	fabricação da copa pequena em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo gradeleiras, quadros e instalações, em obediência aos desenhos de projeto	Cj.	-2,00				-	1.096,50	193,50	1.290,00	1.586,70	-3.173,40		-	-	-	#DIV/0!
	PROTEÇÃO DAS JANELAS						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Perisno vertical de alta qualidade, material lavável, em PVC 80 mm, cor de referência Contrad Camurça, marca Pespipels ou similar.	m²	-533,12				-	46,90	20,10	67,00	82,41	-43.934,42		-	-	-	#DIV/0!
	DIVERSOS						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Bicicletário em aço inox com 0' 2", no modelo "U" invertido nas dimensões de 0,60 x 0,90 m devidamente parafusado em base de concreto com parafusos em aço inox.	Un	-6,00				-	134,00	99,00	233,00	286,58	-1.719,48		-	-	-	#DIV/0!
	Bancada de banheiro em concreto Fck 20 MPa, dimensões de 5,00 x 2,84 m, espessura 10 cm, incluindo pintura para piso em 2 demãos, conforme projeto.	Un	-6,00				-	418,97	195,03	614,00	755,22	-4.531,32		-	-	-	#DIV/0!
	Protetor de para-choques em plástico expandido em todas as vagas para veículos da garagem com dimensões de 400 x 80 x 80 mm, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de	Un	-90,00				-	24,50	2,61	27,12	33,35	-3.001,50		-	-	-	#DIV/0!
	Protetor de para-choques em plástico expandido em todas as vagas para veículos da garagem com dimensões de 400 x 80 x 80 mm, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de	Un	-79,00				-	27,13	2,61	29,74	36,59	-2.890,61		-	-	-	#DIV/0!
	PAISAGISMO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	-799,81				-	7,00	2,13	9,13	11,23	-8.532,67		-	-	-	#DIV/0!
	SERVIÇOS EXTERNOS						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com junta rígida, em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), sustentados sobre estrutura de solo de base, com apoio de Limitadores de vaga em concreto pré-moldado, tipo pirâmide de concreto base-reda, com largura de 100 cm, altura de 13 cm, atiradores com 03 (três) demãos de tinta revestir piso ultra de	M2	-125,12				-	45,24	10,53	55,77	68,60	-8.563,23		-	-	-	#DIV/0!
		Un	-42,00				-	15,55	10,96	26,52	32,61	-1.369,62		-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÕES GERAIS DA OBRA						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - tr1 sj - V3

Página 27 de 30

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA										Contratada:			R\$ 957.837,14				
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0													Esta Medição				
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100										Engº RODRIGO BORBA FRANCO			R\$ 329.239,08				
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL- eng.trisj@orosengenharia.com.br										CREA 091315-1			Medição Acumulada				
													R\$ 329.239,08				
													Saldo Contrato				
													R\$ 628.598,06				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO	CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT.ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÕES DE SERVIÇOS DO 3º PAVIMENTO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Arquitetônico						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Divisória de vidro						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação, perfil de alumínio e ferragens de borborha	m²	-81,68				-	134,99	32,93	167,92	206,54	-16.870,19		-	-	-	#DIV/0!
	(P2) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	-3,00				-	1.279,79	116,31	1.396,10	1.717,20	-5.151,60		-	-	-	#DIV/0!
	(P11) - Porta de vidro temperado, de abrir, 1,70 x 2,10, 02 folhas, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	-1,00				-	2.306,19	232,63	2.538,82	3.122,75	-3.122,75		-	-	-	#DIV/0!
	Divisória drywall						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfil de aço galvanizado a fogo, incluindo fita, massa, acurios para fixação e todos os acessórios para instalação	M2	-37,93				-	60,75	8,63	69,38	85,34	-3.236,95		-	-	-	#DIV/0!
	Modelo em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RPBR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto	m	-25,68				-	12,10	5,24	17,34	21,33	-547,75		-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suvini ou similar	M2	-77,78				-	0,64	2,17	2,81	3,46	-269,12		-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica da Coral, Renner, Suvini ou similar	M2	-77,78				-	3,46	5,67	9,13	11,23	-873,47		-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acionada na cor branca, referência 844 da linha Decora da Coral ou similar	M2	-77,78				-	3,90	7,85	11,75	14,45	-1.123,92		-	-	-	#DIV/0!
	(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	-1,00				-	297,25	76,00	373,25	459,10	-459,10		-	-	-	#DIV/0!
	(P11) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,70 x 2,10, 02 folhas, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	-1,00				-	292,64	74,61	367,25	451,72	-451,72		-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo branco para madeiras e 02 (duas) demãos de verniz sintético acionado na cor branco	M2	-6,30				-	7,19	8,28	15,47	19,03	-119,89		-	-	-	#DIV/0!
	Fechadura de embutir completa, para portas internas	UN	-2,00				-	56,10	29,25	85,35	104,98	-209,96		-	-	-	#DIV/0!
	Dobradiça em aço zincado 3x3", sem anéis	UN	-2,00				-	6,74	6,75	13,49	16,59	-33,18		-	-	-	#DIV/0!
	Fornos						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	O forno em fibra mineral será composto por placas modulares removíveis de 625 x 625 mm com 16 mm de espessura, linha Secoplas da Armstrong ou similar, com acabamento de	M2					-	50,40	15,26	65,66	80,76			-	-	-	#DIV/0!
	Porta em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com placa com largura de 1,00 m, espessura 8mm, comp de 6,0m, liso, (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte)	M2					-	20,30	7,55	27,85	34,26			-	-	-	#DIV/0!
	Acessibilidade						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada no batente da porta	Un	-5,00				-	21,39	2,15	23,54	28,96	-144,80		-	-	-	#DIV/0!
	Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada na parede	Un	-10,00				-	101,44	2,15	103,59	127,42	-1.274,20		-	-	-	#DIV/0!
	Elétrico						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Luminária de embutir 4X18W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletroliticamente na cor branco, refletor e detalhes revestidos em alumínio anodizado de alta pureza e refletância	Un					-	279,48	11,15	290,63	357,47			-	-	-	#DIV/0!
	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18W base E-27 com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletroliticamente, com refletor	Un					-	68,01	4,46	72,47	89,14			-	-	-	#DIV/0!
	Colunas de descida						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Coluna de descida em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm (com seções separadas para rede elétrica e telefônica, cor branco)	Un	-4,00				-	421,47	2,39	423,86	521,35	-2.085,40		-	-	-	#DIV/0!
	Tomadas						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca - e tempo p/ canelão metálica tipo D, linha standard (72x25x300)mm, conforme norma NBR 14136 - Placas e tomadas para uso doméstico	Un	-20,00				-	22,35	4,73	27,08	33,31	-666,20		-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - tr1 sj - V3

Página 28 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

1060

Data e Hora de Emissão

28/07/2016 16:11:49

Código de Verificação

IRTF510F

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** OROS ENGENHARIA LTDA**CPF / CNPJ:** 80.315.278/0001-97**Inscrição Municipal:** 07.02.0215555-4**Endereço:** R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO**Tel.:** 41 - 33524500**Município:** CURITIBA**UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**CPF / CNPJ:** 02.482.005/0001-23 / **IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** R. ESTEVES JÚNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905**Município:** Florianópolis**UF:** SC**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013.
Matrícula CEI: 51.223.39732/2ADITIVO #1 - 1ª PARCELA, JULHO

Material Aplicado R\$ 47.687,53

Mão de Obra Aplicada R\$ 281.551,55

TOTAL R\$ 329.239,08

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 300.101,44

IR - R\$ 3.950,86 / COFINS - R\$ 9.877,17 / CSLL - R\$ 3.292,39 / PIS - R\$ 2.140,05 / ISS RETIDO - R\$ 9.877,17

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 329.239,08**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	329.239,08	3,00	9.877,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



Certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 28 / 07 / 2016

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Kristina Natalia Cancelier
Kristina Natalia Cancelier
Assistente-Administrativa SPO
DIR. SPO SUBSTITUTA

TERMO DE LIQUIDACÃO
Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.
Em 02/08/16


SERGIANO NATALIO CARDOSO
Técnico Judiciário

14NE265 -R.P.
51-91

CP 8207/2013

Curitiba, 28 de Julho de 2015.



AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: **ADITIVO #4 – PRIMEIRA PARCELA MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ**

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 1ª parcela do termo aditivo #4 Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agência 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 1060 no valor de R\$ 329.239,08
- Folha de Pagamento 06/2015
- GFIP 06/2015
- INSS 06/2015
- FGTS 06/2015
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Dívida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento


OROS ENGENHARIA LTDA.

___ SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
03/08/16 16:52 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 03Ago16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB803238
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP001263 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003793999-8 PROCESSO : CP-8207/2013
VALOR : 9.877,17

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000402
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/08/16
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 1060 - OROS ENGENHARIA

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA



Documento 851 do PROAD 8207/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2016.QVGV.XWDV: MBA
<http://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

03/08/16 16:52	USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 03Ago16 TIPO OB: 59	NUMERO : 2016OB803238
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI	
BANCO : 001 AGENCIA : 3582	CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	
BANCO : 001 AGENCIA : 3582	CONTA CORRENTE : FATURA
	VALOR : 9.877,17
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR	
01 401006 2014NE000265400	44905191 9.877,17
02 531741 2014NE000265	9.877,17
03 561602 01000000000400D	9.877,17

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 03Ago16 14:30
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

03/08/16 16:52

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 03Ago16 TIPO OB: 11

NUMERO : 2016OB803239

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP001263 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003794001-5

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 300.101,42

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1060 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ -
PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TERMO ADITIVO, REPRESENTA 2,74 P.P. DO TOTAL DA OBR
A, ACUMULADO 73,95 P.P. - CÓDIGO DO PROJETO 135X - CP-8207/2013.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

03/08/16 16:52 USUARIO : GAMBA
 DATA EMISSAO : 03Ago16 TIPO OB: 11 NUMERO : 2016OB803239
 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
 BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
 BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861
 VALOR : 300.101,42
 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
 01 401006 2014NE000265400 44905191 300.101,42
 02 531814 2014NE000265 213110400 44905191 300.101,42
 03 561602 01000000000400D 300.101,42

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 03Ago16 14:30
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

03/08/16 16:52

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 03Ago16 VENCIMENTO: 03Ago16 NUMERO : 2016DF800963
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-8207/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2016NP001263
PERIODO APURACAO : 03Ago16 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 329239,08
RECEITA : 19.260,49
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/08/16
TOTAL : 19.260,49

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 1060

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 03Ago16 14:30
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

