FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE/SC

Projeto de Reforma

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO MÊS DE JULHO

O presente relatório é com relação a medição do mês de julho. Foi realizado a instalação do Paviflex, estrutura para instalação de forro, instalação da tubulação rígida da elétrica, a impermeabilização e instalação da estrutura metálica da cobertura.

Figura 1: Instalação do Paviflex pavimento térreo e segundo pavimento.

Documento 193 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.WXRB.RTLK: https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Figura 2: Impermeabilização e instalação da estrutura metálica da cobertura.

Figura 3: Instalação da estrutura para o forro, instalação da tubulação rígida – elétrica e do Paviflex no segundo e no terceiro pavimento.

engaste
PROJETOS & CONSTRUÇÕES

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Oficio N.º 04

Brusque/12/07/2019.

Á fiscalização,

A empresa Engaste Projetos Construções e Incorporações Ltda vem solicitar a quarta medição da obra de Reforma do novo Fórum trabalhista de Brusque).

O valor solicitado nessa medição é de R$ 254.685,68 (Duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Atenciosamente,

Daniel Barbieri
CPF 036.569.959-40
CREA SC - 081.219-1

Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.
Rua Anita Garibaldi, 270 – Sala 34 – Concórdia / SC - CEP: 89700-000
Fone: 49 3425-9203 E-mail: engaste@engasteconstrucoes.com.br

Documento 189 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.QKHG.NXDT: https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Boletim de Medição 04

CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
ENDEREÇO: Avenida Monte Castelo, 05 - Centro
MUNICIPIO: Brusque
OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Brusque
CONTRATO 8056/2018
PERIODO: 12/06/2019 a 12/07/2019

ITEM	SERVIÇO	Valor orçado (R$)	Acumulado Anterior		Medição Atual		Acumulado Total	
			Período: 10/05/2019 a 12/06/2019		Período: 12/06/2019 a 12/07/2019		Período: 11/03/2019 a 12/07/2019	
			Medição Acumulada anterior (%)	Total do Item (R$)	Medição Atual (%)	Total do Item (R$)	Medição Acumulada total (%)	Total do Item (R$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	DESPESAS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CREA/SC	R$ 256,79	100,00%	R$ 256,79		R$ -	100,00%	R$ 256,79
1.2	SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA	R$ 2.729,98	100,00%	R$ 2.729,98		R$ -	100,00%	R$ 2.729,98
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	R$ 119.633,04	33,40%	R$ 39.957,44	12,50%	R$ 14.954,13	45,90%	R$ 54.911,57
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	R$ 55.944,48	33,40%	R$ 18.685,46	12,50%	R$ 6.993,06	45,90%	R$ 25.678,52
1.5	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS	R$ 10.609,44	33,40%	R$ 3.543,55	12,50%	R$ 1.326,18	45,90%	R$ 4.869,73
1.6	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS	R$ 10.609,44	33,40%	R$ 3.543,55	12,50%	R$ 1.326,18	45,90%	R$ 4.869,73
1.7	TAXAS E LICENÇAS INCLUINDO ALVARÁ DE REFORMA	R$ 1.527,50	100,00%	R$ 1.527,50		R$ -	100,00%	R$ 1.527,50
1.8	DESPESAS COM HABITE-SE INCLUINDO BOMBEIROS E OUTROS	R$ 2.216,65	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
1.9	DESPESAS MENSAIS ADMINISTRATIVAS: AGUA, LUZ, MATERIAL LIMPEZA, ETC	R$ 4.700,00	33,40%	R$ 1.569,80	12,50%	R$ 587,50	45,90%	R$ 2.157,30
1.10	PROJETO AS BUILT	R$ 15.668,24	33,40%	R$ 5.233,19	12,50%	R$ 1.958,53	45,90%	R$ 7.191,72
1.11	AVALIAÇÃO DE EFIC. ENERGÉTICA - EMISSÃO DA ENCE POR OIA CADASTRADA NO INMETRO	R$ 37.600,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
1.12	PROJETO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO REVISADO COM REDIMENSIONAMENTO, INCLUINDO ART	R$ 4.794,97	100,00%	R$ 4.794,97		R$ -	100,00%	R$ 4.794,97
1.13	IMPRESSÃO COLORIDA DE PRANCHAS E DOCUMENTOS (1 VIA)	R$ 881,25	100,00%	R$ 881,25		R$ -	100,00%	R$ 881,25
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 267.171,79	30,96%	R$ 82.723,48	10,16%	R$ 27.145,68	41,12%	R$ 109.869,06
2	SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	LIMPEZA DO TERRENO							
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	R$ 1.351,71	0,00%	R$ 1.351,71		R$ -	0,00%	R$ 1.351,71
2.2	TAPUME							
2.2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	R$ 865,20	100,00%	R$ 865,20		R$ -	100,00%	R$ 865,20
2.3	PLACA DE OBRA							
2.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R$ 1.956,00	100,00%	R$ 1.956,00		R$ -	100,00%	R$ 1.956,00
2.4	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO							
2.4.1	PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho	R$ 875,00	100,00%	R$ 875,00		R$ -	100,00%	R$ 875,00
2.4.2	PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	R$ 1.062,50	100,00%	R$ 1.062,50		R$ -	100,00%	R$ 1.062,50
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME							
2.5.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME	R$ 663,15	100,00%	R$ 663,15		R$ -	100,00%	R$ 663,15
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 6.773,56	100,00%	R$ 6.773,56	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 6.773,56
3	DEMOLIÇOES E REMOÇOES							
3.1								
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA QQR TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA S/ REAPROVEITAMENTO - ANEXO E PAREDES INTERNAS ED. PRINCIPAL	R$ 2.139,19	100,00%	R$ 2.139,19		R$ -	100,00%	R$ 2.139,19
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO E CONTRAPISO COM MARTELETE - EDIFICAÇÃO ANEXA	R$ 630,70	100,00%	R$ 630,70		R$ -	100,00%	R$ 630,70
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO	R$ 135,27	100,00%	R$ 135,27		R$ -	100,00%	R$ 135,27
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE DIVISORIAS EM COMPENSADO NAVAL	R$ 3.937,92	100,00%	R$ 3.937,92		R$ -	100,00%	R$ 3.937,92
3.1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	R$ 5.236,61	70,00%	R$ 3.665,63		R$ -	70,00%	R$ 3.665,63
3.1.6	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	R$ 4.291,10	100,00%	R$ 4.291,10		R$ -	100,00%	R$ 4.291,10
3.1.7	REMOÇÃO DE CARPETE DE FORMA MANUAL	R$ 4.109,66	100,00%	R$ 4.109,66		R$ -	100,00%	R$ 4.109,66
3.1.8	REMOÇÃO DE PISO - CALÇADA	R$ 1.881,57	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
3.1.9	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE INTERNA	R$ 5.183,62	70,00%	R$ 3.628,53		R$ -	70,00%	R$ 3.628,53
3.1.10	REMOÇÃO REVESTIMENTOS DE MADEIRA EM PAREDE INTERNA	R$ 2.857,92	100,00%	R$ 2.857,92		R$ -	100,00%	R$ 2.857,92
3.1.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA, C/ MARTELETE - LAJE SUSPENSA	R$ 378,06	100,00%	R$ 378,06		R$ -	100,00%	R$ 378,06
3.1.12	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA, C/ MARTELETE - PERGOLADO COBERTURA	R$ 1.112,97	100,00%	R$ 1.112,97		R$ -	100,00%	R$ 1.112,97
3.1.13	DEMOLIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO C/ MARTELETE - PARA EXECUÇÃO DO POÇO ELEVADOR	R$ 156,02	90,00%	R$ 140,42		R$ -	90,00%	R$ 140,42
3.1.14	DEMOLIÇÃO DE MURO	R$ 1.903,04	80,00%	R$ 1.522,43		R$ -	80,00%	R$ 1.522,43
3.1.15	REMOÇÃO GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R$ 1.218,00	100,00%	R$ 1.218,00		R$ -	100,00%	R$ 1.218,00
3.1.16	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE TELHADOS COM TELHAS DE AMIANTO E ESTRUTURA DE MADEIRA	R$ 3.932,97	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 3.932,97	100,00%	R$ 3.932,97
3.1.17	REMOÇÃO DE PORTÃO	R$ 16,86	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
3.1.18	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R$ 232,80	100,00%	R$ 232,80		R$ -	100,00%	R$ 232,80
3.1.19	REMOÇÃO JANELAS EM FITA/VIDROS FIXOS	R$ 6.944,30	100,00%	R$ 6.944,30		R$ -	100,00%	R$ 6.944,30
3.1.20	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R$ 192,60	100,00%	R$ 192,60		R$ -	100,00%	R$ 192,60
3.1.21	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R$ 196,83	100,00%	R$ 196,83		R$ -	100,00%	R$ 196,83
3.1.22	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R$ 4.298,77	100,00%	R$ 4.298,77		R$ -	100,00%	R$ 4.298,77
3.1.23	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 538,35	100,00%	R$ 538,35		R$ -	100,00%	R$ 538,35
3.1.24	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 404,67	100,00%	R$ 404,67		R$ -	100,00%	R$ 404,67
3.1.25	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE PVC	R$ 1,17	100,00%	R$ 1,17		R$ -	100,00%	R$ 1,17
3.1.26	CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO	R$ 6.571,15	100,00%	R$ 6.571,15		R$ -	100,00%	R$ 6.571,15
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 58.502,13	84,51%	R$ 49.448,44	6,72%	R$ 3.932,97	90,73%	R$ 53.081,40
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
4.1	LIMPEZA DO TERRENO							
4.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	R$ 790,69	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
4.2	CORTE DO PERFIL DO TERRENO - IMPRESSÃO DE VOLUME DE TERRA							
4.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	R$ 556,78	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 1.347,47	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
5	FECHAMENTOS							
5.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO							
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA) 30x25x10cm - EDIFICIO PRINCIPAL	R$ 1.118,85	100,00%	R$ 1.118,85		R$ -	100,00%	R$ 1.118,85
5.2	ENCUNHAMENTO							
5.2.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA, AF_03/2016	R$ 80,68	100,00%	R$ 80,68		R$ -	100,00%	R$ 80,68
5.3	VERGAS E CONTRAVERGAS							
5.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	R$ 1.186,94	66,00%	R$ 783,38	34,00%	R$ 403,56	100,00%	R$ 1.186,94
5.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	R$ 919,58	100,00%	R$ 919,58		R$ -	100,00%	R$ 919,58
5.4	GESSO ACARTONADO ST (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)							
5.4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS, AF_06/2017_P	R$ 20.304,79	0,00%	R$ -	80,00%	R$ 16.243,84	80,00%	R$ 16.243,84
5.4.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL, AF_06/2017	R$ 2.985,18	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
5.5	GESSO ACARTONADO RU (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)							
5.5.1	GESSO ACARTONADO RU COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 11.956,98	0,00%	R$ -	10,00%	R$ 1.195,70	10,00%	R$ 1.195,70
5.5.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL, AF_06/2017	R$ 1.578,90	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
5.6	GESSO ACARTONADO (ST UMA FACE E RU UMA FACE COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)							
5.6.1	GESSO ACARTONADO (ST UMA FACE E RU UMA FACE COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 16.395,82	0,00%	R$ -	10,00%	R$ 1.639,58	10,00%	R$ 1.639,58
5.6.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL, AF_06/2017	R$ 2.165,04	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
5.7	DIVISÓRIAS EM GRANITO							
5.7.1	DIVISORIAS SANITARIAS EM GRANITO CORUMBÁ CINZA H=190CM E e=20MM, COM PORTAS , com portas em laminado estrutural	R$ 18.313,72	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
5.7.2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	R$ 564,80	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
5.7.3	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL (TS) 10MM (60x165), INCLUINDO FERRAGENS - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO	R$ 5.989,28	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
5.8	PAINÉIS TAPA-VISTA PARA MICTÓRIO							
5.8.1	PAINÉIS TAPA-VISTA PARA MICTÓRIO (TVM) COM 125X50CM, EM GRANITO CORUMBÁ CINZA COM e=20MM.	R$ 5.377,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
5.9	RODORIO EM GRANITO							
5.9.1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 5.295,96	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 94.253,52	3,00%	R$ 2.902,49	20,67%	R$ 19.482,68	23,75%	R$ 22.385,16
6	REVESTIMENTOS PARA PAREDES							
6.1	REVESTIMENTO INTERNO							
6.1.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	R$ 3.252,40	21,44%	R$ 697,31		R$ -	21,44%	R$ 697,31
6.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	R$ 7.364,05	21,44%	R$ 1.578,85		R$ -	21,44%	R$ 1.578,85
6.1.3	REVESTIMENTO CERAMICO 30x40CM NA COR BRANCA FIXADO COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, REJUNTE COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 44.724,32	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -

ANDRE WAGNER

Documento 191 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.MBQH.JMRC: https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

6.2	REVESTIMENTO EXTERNO									
6.2.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	R$ 7.038,80	0,00%	R$ -	20,00%	R$ 1.407,76	20,00%	R$ 1.407,76
6.2.2	TRATAMENTO DE FISSURAS ATÉ 3,0MM E TRATAMENTO DE TRINCAS COM MAIS DE 3 0MM	R$ 1.599,39	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
6.2.3	GRANITO NATURAL CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA ESPECIAL, REJUNTE CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 19.889,06	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
6.3	REVESTIMENTO - FACHADA VENTILADA							
6.3.1	Sistema de envólucro de Fachada Ventilada: estruturada por perfis metálicos com fechamento em painéis cerâmicos extrudados Contempla acabamentos, requadro metálico para vão de esquadrias, ferragens e acessórios de fixação (Projeto de fachada incluso)	R$ 482.284,16	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 508.152,18	0,40%	R$ 2.276,17	6,25%	R$ 1.407,76	6,40%	R$ 3.683,93
7	FORRO							
7.1	REVESTIMENTO INTERNO							
7.1.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	R$ 66.702,51	0,00%	R$ -	37,00%	R$ 24.679,93	37,00%	R$ 24.679,93
7.1.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	R$ 7.416,89	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 74.119,40	0,00%	R$ -	33,30%	R$ 24.679,93	33,30%	R$ 24.679,93
8	COBERTURA							
8.1	ESTRUTURA METALICA							
8.1.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	R$ 42.455,09	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 42.455,09	100,00%	R$ 42.455,09
8.1.2	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO. ESPESSURA DE 25 MICRA	R$ 1.663,62	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 1.663,62	100,00%	R$ 1.663,62
8.2	TELHAS							
8.2.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	R$ 16.231,59	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 16.231,59	100,00%	R$ 16.231,59
8.3	PINGADEIRAS DE CONCRETO							
8.3.1	PINGADEIRAS DE CONCRETO (0,17+0,80+0,03)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 4.605,44	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 64.955,74	0,00%	R$ -	92,91%	R$ 60.350,30	92,91%	R$ 60.350,30
9	PAVIMENTAÇÃO							
9.1	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS							
9.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	R$ 44.592,20	91,00%	R$ 40.578,90	4,00%	R$ 1.783,69	95,00%	R$ 42.362,59
9.1.2	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3.2MM, FIXADO COM COLA + MASSA DE PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 92.699,21	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 92.699,21	100,00%	R$ 92.699,21
9.1.3	PISO CERAMICO 30X30 CM BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA E REJUNTAMENTO DE 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 6.097,09	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.1.4	PISOS PODOTATEIS INTERNOS EM PVC/BORRACHA 25X25X0,5CM, NA COR GRAFITE FIXADOS COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 177,92	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.1.5	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO 25 X 25 CM, E = 12 MM PARA ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 5.119,86	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.1.6	RODAPÉS E VISTAS DE POLIESTIRENO: 7CM DE ALTURA: 7 CM DE ALTURA E 1,3CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 46.448,26	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.1.7	SOLEIRA EM GRANITO TIPO CORUMBA, ESPESSURA 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.696,59	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.1.8	PISO EM BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	R$ 6.731,77	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.1.9	REVITALIZAÇÃO DE PISO EM BASALTO CINZA NÃO POLIDO ANTIDERRAPANTE COM MASSA ADESIVA	R$ 512,90	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.2	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS							
9.2.1	PISOS PODOTATEIS EXTERNOS TIPO LADRINHO HIDRAULICO 40X40CM	R$ 335,30	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO SEXTAVADO 25X25CM - 8CM - ESTACIONAMENTO E ÁREA DEMOLIDA	R$ 7.715,25	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.2.3	CALÇADA EM PETI PAVET	R$ 7.388,37	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.2.4	RENIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM	R$ 2.299,06	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
9.2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 4.317,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 226.134,80	17,94%	R$ 40.578,90	41,79%	R$ 94.482,90	59,73%	R$ 135.061,80
10	ESQUADRIAS							
10.1	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 8MM 260X220CM: FOLHA FIXA + FOLJA DE ABRIR 140CM, MONTANTES METALICOS DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETA.	R$ 5.962,66	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	R$ 24.296,56	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	R$ 10.046,85	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 + BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX	R$ 2.687,10	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.5	PORTA EM PAINEL NAVAL 90CM, ALTURA = 210cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 252,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.6	PORTA DE ABRIR DE VIDRO LAMINADO 8MM 193X220CM DUAS FOLHAS FIXAS + FOLHA DE ABRIR 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 2.995,23	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.7	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	R$ 1.414,16	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	R$ 2.405,04	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.9	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM: COM ACABAMENTO LISO TRANSLUCIDO. UMA FOLHA FIXA 92CM + FOLHA DE ABRIR 100CM, ALTURA 300CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.329,62	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.10	J01 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta com uma folha móvel (maxim-ar) e peitoril de vidro fixo. Vidro temperado laminado 6mm, Contramarco em aluminio, Dimensões: 160x260cm e peitoril de 20cm.	R$ 25.766,76	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.11	J02 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, três folhas móveis de vidro miniboreal 6mm. Contramarco em aluminio, Dimensões: 100x80cm e peitoril de 200cm.	R$ 4.183,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.12	J03 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, três folhas móveis de vidro comum 6mm e uma folha maxim-ar em vidro temperado 6mm, Contramarco em aluminio, Dimensões 100x180cm e peitoril de 100cm ou 120cm.	R$ 1.865,70	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.13	J04 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folhas móveis de vidro miniboreal 6mm. Contramarco em aluminio, Dimensões: 120x160cm e peitoril de 140cm.	R$ 3.978,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.14	J05 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta com uma folha móvel (maxim-ar) e peitoril de vidro fixo. Vidro temperado laminado 6mm, Contramarco em aluminio, Dimensões: 100x260cm e peitoril de 20cm.	R$ 2.689,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.15	J06 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folhas móveis de vidro liso comum 6mm, Contramarco em aluminio, Dimensões: 200x80cm e peitoril de 200cm.	R$ 1.659,88	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.16	J07 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta com uma folha móvel (maxim-ar) e peitoril de vidro fixo. Vidro temperado laminado 6mm, Contramarco em aluminio, Dimensões: 100x260cm e peitoril de 20cm.	R$ 5.378,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.17	J08 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folhas móveis de vidro miniboreal 6mm. Contramarco em aluminio, Dimensões: 160x80cm e peitoril de 200cm.	R$ 2.702,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.18	J09 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, doze folhas móveis de vidro miniboreal 6mm. Contramarco em aluminio, Dimensões: 160x160cm e peitoril de 120cm.	R$ 4.033,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.19	J10 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folhas móveis de vidro comum 6mm e duas folhas maxim-ar em vidro temperado 6mm, Contramarco em aluminio, Dimensões: 160x180cm e peitoril de 80cm ou 100cm.	R$ 20.167,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.20	J11 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, doze folhas móveis de vidro liso comum 6mm. Contramarco em aluminio, Dimensões: 100x260cm e peitoril de 10cm ou 120cm.	R$ 4.033,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.22	PORTA GIRATORIA COM DETECTOR DE METAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 20.145,34	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
10.23	CONJUNTO DE BRISES HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO ALETAS EM ALUMINIO ANODIZAD NA COR BRANCA PARA AS JANELAS J01 E J07	R$ 3.167,51	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 151.161,95	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
11	VIDRAÇARIA							
11.1	VIDRO LISO TEMPERADO LAMINADO 8MM FIXADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 14.123,23	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
11.2	BOXES EM VIDRO LISO LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.929,64	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 16.053,86	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
12	FERRAGENS							
12.1	KIT DE FERRAGENS PARA PORTAS DE GIRO SEMI-OCAS E MACIÇAS E EM PAINEL NAVAL	R$ 8.661,14	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.2	KIT FERRAGENS PARA PORTAS DE GIRO EM VIDRO	R$ 1.403,12	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.2.1	PUXADOR REDONDO ACRILICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 330,64	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.3	KIT FERRAGENS PARA PORTAS DE CORRER EM VIDRO	R$ 701,56	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.3.1	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	R$ 2.739,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	R$ 6.012,28	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.5	PRENDEDOR DE PORTA MAGNETICO: FIXADO NO PISO E EM PORTAS DE MADEIRA COM BUCHAS E PARAFUSOS E NAS PORTAS DE VIDRO COLA. ACABAMENTO CROMADO.	R$ 1.457,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -

12.6	AMORTECEDOR DE PORTA, EM LATÃO CROMADO, FIXADO NO PISO COM PARAFUSO E BUCHA	R$ 801,25	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.7	Suportes Spider aço inox 316, com pintura na cor preta para fixação das placas de vidro fixo apoiados em perfis metálicos tubulares em aço inox na cor preta	R$ 10.989,48	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.7.1	PERFIL METALICO TUBULAR EM AÇO NA COR PRETA	R$ 4.787,16	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
12.7.2	Perfil U aço na cor preta para fixação dos vidros com fibra textil de acabamento e itens de fixação parafusos, buchas e sãcone para instalação e acabamento	R$ 5.067,09	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 42.950,12	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
13	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 9.023,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.2	ASSENTO VASO SANITARIO EM PLASTICO BRANCO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 682,92	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	R$ 1.657,48	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 4.961,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.5	BANCADAS DE GRANITO: TIPO BRANCO ITAUNAS COM ESPESSURA MINIMA DE 2CM, ACABAMENTO CONTRA A PAREDE TIPO RODATAMPO 10CM E NA BORDA EXTERNA DE 15CM	R$ 4.064,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 1.599,22	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 569,80	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.8	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO "40 X 30" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 121,11	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.9	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPRENSO 40X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 81,71	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.10	TANQUE DE ENCAIXA EM AÇO INOX 27L COM ACABAMENTO ALTO BRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 734,68	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 694,74	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.12	TORNEIRA DE MESA INOX: COM AREJADOR E ACIONADOR HIDROMECÂNICO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM ENGATE FLEXÍVEL COM ACABAMENTO CROMADO	R$ 5.995,44	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.13	TORNEIRA DE MESA BICA ALTA: COM AREJADOR ARTICULÁVEL COM ENGATE FLEXÍVEL COM ACABAMENTO CROMADO	R$ 1.442,34	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 283,35	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.15	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 965,68	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 260,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.17.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	R$ 5.479,58	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.17.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	R$ 4.812,37	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.18	BARRAS DE APOIO - PORTAS: 40CM EM AÇO INOX ESCOVADO PARA PORTAS DE ACESSO AOS BANHEIROS ACESSÍVEIS - FIXADAS COM PARAFUSOS	R$ 1.074,54	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.19	REVESTIMENTO EM AÇO INOX CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 2.489,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.20	BARRAS DE APOIO: 80 CM EM AÇO INOX ESCOVADO PARA UTILIZAÇÃO DO VASO SANITÁRIO - FIXADAS NA PAREDE COM PARAFUSOS	R$ 1.268,70	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.21	VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.451,22	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.22	VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 12.031,90	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.23	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 3.194,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.24	ACABAMENTO PARA RALO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.278,30	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.25	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R$ 482,65	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.26	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	R$ 1.769,52	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.27	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.407,90	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.28	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.961,68	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.29	MOBILIARIO FIXO EM MDF: 18MM COM ACABAMENTO LAMINADO NA COR MARFIM, SOB MEDIDA	R$ 10.006,14	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.30	BEBEDOURO DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 14.351,76	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.31	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 27,03	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
13.32	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 27,69	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 96.434,88	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
14	PINTURA							
14.1	PINTURA INTERNA							
14.1.1	LIXAÇÃO DAS SUPERFICIES	R$ 2.245,78	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.1.2	APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	R$ 118,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R$ 20.507,53	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R$ 11.453,46	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.1.5	PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, NA COR PALHA	R$ 13.329,81	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.1.6	PINTURA FORRO DE GESSO, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, NA COR BRANCA	R$ 2.056,87	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.2	PINTURA EXTERNA							
14.2.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	R$ 1.620,38	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.2.3	LIXAÇÃO DAS SUPERFICIES	R$ 530,77	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS DE FACHADA	R$ 1.581,80	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.2.5	PINTURA ACRILICA DE PAREDES EXTERNAS: DO PREDIO PRINCIPAL COM TINTA ACRILICA PREMIUM A BASE D'AGUA COM ACABAMENTO FOSCO, UMA DEMAO, COR A DEFINIR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	R$ 16.933,33	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.2.6	PINTURA ACRILICA DE MUROS: COM TINTA ACRILICA PREMIUM A BASE D'AGUA COM ACABAMENTO FOSCO, MINIMO 3 DEMÃOS, COR A DEFINIR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	R$ 16.418,68	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.3	PINTURA DO MEIO FIO COM TINTA ESPECIAL PARA PISOS DE CIMENTO E NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	R$ 8.821,67	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.3.1	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE VEICULOS COM TINTA ESPECIAL PARA PISOS COR AMARELA (L=10cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	R$ 2.113,56	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.4	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ACESSIBILIDADE PARA VEICULOS COM TINTA ESPECIAL PARA PISOS NA COR AMARELA (L=10cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	R$ 298,53	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
14.4.1	FAIXAS PARA PEDESTRES (L=50cm) COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA PISO PARA MARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	R$ 917,44	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 100.347,83	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
15	PAISAGISMO							
15.1	SEIXO BRANCO MÉDIA: EM PEDRA CALCARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 329,45	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
15.2	SEIXO DE RIO ESCURO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 329,45	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
15.3	VASOS DE CONCRETO EM PLANTIO DE ESPECIES VEGETAIS	R$ 449,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
15.4	ESPECIES VEGETAIS							
15.4.1	JIBOIA-VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 322,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
15.4.2	DRACENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 144,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
15.4.3	CIPO-CORAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.260,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
15.5	GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 3.411,36	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 6.245,66	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
16	SERRALHERIA							
16.1.1	Corrimão de aço galvanizado 4,5cm de diâmetro fixado na parede: ou no guarda-corpo, por meio de haste de fixação 15,875mm em L soldada ao corrimão. Fixação com flange parafusada em aço com cabeça sextavada e bucha 8.	R$ 31.097,06	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
16.1.2	GUARDA-CORPO: H=110CM EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM LONGARINAS A CADA 15CM, DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.324,30	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
16.1.3	Proteção de peitoril para janelas: em aço aço galvanizado 4,5cm de diâmetro fixado na parede lateral. Composto por três barras espaçadas 20cm entre si, H=110cm.	R$ 10.596,43	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
16.1.4	Bicicletário: tipo suporte de encosto em padrão tubular de aço zincado 45cmx4cmx85cm	R$ 3.137,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
16.1.5	Barreira física para carros: tipo tubular em aço inox com aproximadamente 150cm de largura x 105cm de altura e Ø10cm	R$ 460,68	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
16.1.6	GRADIL COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 15.927,68	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
16.1.7	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	R$ 5.144,12	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
16.1.8	MOTOR ELETRICO PARA AUTOMAÇÃO DA ABERTURA DO PORTÃO DE ACESSO À VEÍCULOS 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.217,33	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 68.904,82	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
17	ELEVADOR							
17.1	ELEVADOR DAIKEN A TRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 84.684,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
17.2	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA ELEVADOR	R$ 26.395,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
		R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -		
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 111.079,80	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
18	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO							
18.1	SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES							
18.1.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 1.375,44	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
18.1.2	EXTINTOR DE PQS 4Kg - ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 384,53	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
18.1.3	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	R$ 272,58	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
18.1.4	PRISMA INDICATIVO DE EXTINTOR E PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL, FIXADA COM FITA DUPLA FACE 12mm + SUPORTE PARA VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 796,04	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
18.2	SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO							
18.2.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 2.187,03	75,00%	R$ 1.640,27		R$ -	75,00%	R$ 1.640,27

DS

18.2.2	HIDRANTE DE RECALQUE (SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO) C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	412,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	R$	4.066,26	100,00%	R$	4.066,26		R$	-	100,00%	R$ 4.066,26
18.2.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	R$	434,97	100,00%	R$	434,97		R$	-	100,00%	R$ 434,97
18.2.5	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	R$	1.699,20	100,00%	R$	1.699,20		R$	-	100,00%	R$ 1.699,20
18.2.6	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	99,00	100,00%	R$	99,00		R$	-	100,00%	R$ 99,00
18.2.7	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	R$	132,70	100,00%	R$	132,70		R$	-	100,00%	R$ 132,70
18.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM	R$	2.023,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.2.9	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE PPR Ø75MM ENTERRADA, CONFORME PROJETO	R$	81,18	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 40x40CM COM TAMPA EM CONCRETO ENTERRADA, CONFORME PROJETO	R$	58,26	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS										
18.3.1	BARRA CHATA DE ALUMINIO 70mm² (7/8" a 1/8") + FIXAÇÃO DE PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	14.964,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	2.203,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.3	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	4.503,40	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.4	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35M2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	436,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.5	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50M2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	52,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.6	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	106,10	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	170,10	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.8	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE, FORNEC E INSTALAÇÃO.	R$	1.108,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.9	ACO CA-60, 10,0 MM, VERGALHAO	R$	34,16	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.10	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = "19" KGF	R$	537,30	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.11	CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO EM CONCRETO COM DIÂMETRO DE 30 CM. INCLUINDO HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO 2,40M, GRAMPO, ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REATERRO. CONFORME PROJETO, COM IMPERMEABILIZAÇÃO DE SILICONE, DO TERMINAL CONECTOR	R$	1.760,11	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.12	TAMPA EM CONCRETO 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	256,38	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.13	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	37,15	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.14	ABERTURA DE VALA PARA ATERRAMENTO DO SISTEMA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO. CONFORME PROJETO	R$	606,66	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.3.15	REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA MODELO SEXTAVADO NOS PONTOS NECESSÁRIOS. ATERRO DAS VALAS E REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE	R$	114,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										
18.4.1	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA + 4 BATERIAS 12V - 40A/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	712,65	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CENTRALIZADA, INSTALADA NA PAREDE, COM LÂMPADAS LED. POTÊNCIA 5W. CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	R$	3.463,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CENTRALIZADA, INSTALADA NA PAREDE, COM DUAS LÂMPADAS LED TIPO FAROL, POTÊNCIA 10W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	R$	244,38	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" , SEM LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	5.799,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PVC DE 750V - #2,5mm², NA COR VERMELHA OU PRETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	5.280,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PVC DE 750V - #2,5mm². NA COR AZUL OU CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	5.280,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PVC DE 750V - #2,5mm². NA COR VERDE OU VERDE-AMARELO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	5.280,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.8	CONDULETE EM PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL (3/4")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NA COR VERMELHA COM TAMPA CEGA	R$	87,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.9	CONDULETE EM PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NA COR VERMELHA COM TAMPA CEGA	R$	807,84	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.10	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO, COR VERMELHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	592,76	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.11	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO, NA COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	505,70	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.12	CONDULETE EM PVC, TIPO T, DN (3/4") + TOMADA 2P+T 10A, 250V + ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.713,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.13	PRATELEIRA PARA BATERIAS DA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO	R$	96,05	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.4.14	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X10CM COM TAMPA DE FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	252,40	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO										
18.5.1	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO GF-PRO 125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM PROGRAMAÇÃO	R$	1.437,39	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.2	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	78,35	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.3	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	488,85	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.4	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	648,87	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.5	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL DFE 520 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.255,52	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	543,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.7	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO, COR VERMELHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	40,72	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.8	CONDULETE EM PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NA COR VERMELHA COM TAMPA CEGA	R$	181,35	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.9	CONDULETE EM PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NA COR VERMELHA COM TAMPA CEGA	R$	13,11	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.5.10	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.267,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.6	SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL										
18.6.1	PLACA LUMINOSA INDICATIVA DE "SAÍDA", CENTRALIZADA, NA COR VERMELHA COM FUNDO BRANCO, (57X27CM) CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO E NO MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4.585,46	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.6.2	PLACA LUMINOSA INDICATIVA DE "SAÍDA", COM SETA, CENTRALIZADA, NA COR VERMELHA COM FUNDO BRANCO, UM VERSO A VISTA, FIXADA NA PAREDE, (57X27CM) CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO E NO MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.667,44	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.6.3		R$	-	0,00%	R$	-		R$	-		
18.6.4	PLACA INDICATIVA COM NÚMERO DO PAVIMENTO, (20X20CM) FIXADA COM FITA DUPLA FACE 12mm, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	179,46	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.6.5	PLACA INDICATIVA "MEDIDA PREVENTIVA EM CASO DE CHUVA E TROVOADA" COM NÚMERO DO PAVIMENTO, (30X20CM) FIXADA COM FITA DUPLA FACE 12mm, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	38,95	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.7	PLANO DE EMERGÊNCIA										
18.7.1	PLACA INDICATIVA MEDIDAS PREVENTIVAS - PLANO DE EMERGÊNCIA (30X20CM), FIXADA COM FITA DUPLA FACE 12mm, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	155,79	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.8	LAUDOS										
18.8.1	LAUDO DE TESTE DE FUNCIONAMENTO E NÍVEL SONORO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO, INCLUINDO RECOLHIMENTO DE ART PELO RESPONSÁVEL	R$	998,75	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.8.2	LAUDO DE TESTE DE LUMINOSIDADE, INCLUINDO RECOLHIMENTO DE ART PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO	R$	998,75	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.8.3	LAUDO DE TESTE DE RESISTÊNCIA ELETRICA DO SPCDA EM RELAÇÃO AO SOLO. INCLUINDO RECOLHIMENTO DE ART PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO	R$	998,75	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.8.4	LAUDO DE TESTE DE DERRAPÂNCIA (ATRITO) DE PISOS E ESCADAS, INCLUINDO RECOLHIMENTO DE ART PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO	R$	1.057,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
18.8.5	LAUDO DE TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA DAS DESCIDAS ESTRUTURAIS, INCLUINDO RECOLHIMENTO DE ART PELO RESPONSÁVEL	R$	1.445,25	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	90.131,59	6,96%	R$	6.072,40	6,96%	R$	-	6,96%	R$ 6.072,40
19	CLIMATIZAÇÃO										
19.1	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO										
19.1.1	Unidade Condensadora VRV. Capacidade 67,8 kW. Ref. Daikin RXYQ24PTL(E)	R$	142.132,89	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.2	Unidade Condensadora VRV. Capacidade 14,1 kW. Ref. Daikin RXYQ5PTL(E)	R$	8.534,45	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.3	Unidade Condensadora VRV. Capacidade 22,5 kW. Ref. Daikin RXYQ8PTL(E)	R$	12.174,79	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.4	Unidade Evaporadora Split Hi Wall. Capacidade 9.900 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ25PVE	R$	12.018,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.5	Unidade Evaporadora Split Hi Wall. Capacidade 12.600 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ32PVE	R$	5.377,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.6	Unidade Evaporadora Split Hi Wall. Capacidade 16.000 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ40PVE	R$	4.406,38	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.7	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 12.600 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ32PVE	R$	15.330,40	100,00%	R$	15.330,40		R$	-	100,00%	R$ 15.330,40
19.1.8	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 16.000 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ40AVE	R$	9.935,60	90,00%	R$	8.942,04		R$	-	90,00%	R$ 8.942,04
19.1.9	Unidade Evaporadora Tipo Cassete 1 Via. Capacidade 16.000 Btu/h. Ref. Daikin FXKQ40MAVE	R$	14.438,16	100,00%	R$	14.438,16		R$	-	100,00%	R$ 14.438,16
19.1.10	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 24.000 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ63PVE	R$	13.891,00	10,00%	R$	1.389,10		R$	-	10,00%	R$ 1.389,10
19.1.11	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 39.600 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ100PVE	R$	5.095,58	50,00%	R$	2.547,79		R$	-	50,00%	R$ 2.547,79
19.1.12	Unidade Evaporadora Tipo Piso/Teto. Capacidade 39.600 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ100MAVE	R$	2.547,79	100,00%	R$	2.547,79		R$	-	100,00%	R$ 2.547,79
19.1.13	Unidade Evaporadora Tipo Piso/Teto. Capacidade 39.600 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ100MAVE	R$	2.547,79	100,00%	R$	2.547,79		R$	-	100,00%	R$ 2.547,79
19.1.14	Unidade Evaporadora Split Hi Wall. Capacidade 12.600 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ32PVE	R$	1.344,40	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.15	Exaustão Conjunto Ventokit Modelo 60. Capacidade de 80 m3/h.	R$	2.763,30	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.16	Exaustão Conjunto Ventokit Modelo 280. Capacidade de 280 m3/h.	R$	1.439,62	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.17	INSTALAÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R$	71.487,00	28,56%	R$	20.416,69		R$	-	28,56%	R$ 20.416,69
19.1.18	LINHA FRIGORÍGENA L01	R$	6.173,99	100,00%	R$	6.173,99		R$	-	100,00%	R$ 6.173,99
19.1.19	LINHA FRIGORÍGENA L02	R$	9.544,11	100,00%	R$	9.544,11		R$	-	100,00%	R$ 9.544,11
19.1.20	LINHA FRIGORÍGENA L03	R$	10.985,61	100,00%	R$	10.985,61		R$	-	100,00%	R$ 10.985,61
19.1.21	JUNTAS DE DERIVAÇÃO REFNET DN 31,8 A 6,4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	14.904,60	100,00%	R$	14.904,60		R$	-	100,00%	R$ 14.904,60
19.1.22	JUNTAS DE DERIVAÇÃO REFNET DN 31,8 A 9,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	21.860,08	100,00%	R$	21.860,08		R$	-	100,00%	R$ 21.860,08
19.1.23	TUBO CORRUGADO SEMI FLEXIVEL DE ALUMINIO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.146,50	100,00%	R$	1.146,50		R$	-	100,00%	R$ 1.146,50
19.1.24	TUBO CORRUGADO SEMI FLEXIVEL DE ALUMINIO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.040,40	100,00%	R$	1.040,40		R$	-	100,00%	R$ 1.040,40

19.1.25	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.666,31	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.26	VENEZIANA AUTO-FECHANTE, PARA TUBO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	716,40	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.27	VENEZIANA AUTO-FECHANTE, PARA TUBO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	457,73	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.28	FITA PERFURADA EM ACO 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	246,00	100,00%	R$	246,00		R$	-	100,00%	R$ 246,00
19.1.29	LEITO PARA CABOS, COM TAMPA ENCAIXADA, (200X100X300MM), AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.427,44	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
19.1.30	CALÇOS DE BORRACHA 100X100X30 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.332,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	397.966,32	33,69%	R$	134.061,05	0,00%	R$	-	33,69%	R$ 134.061,05
20	ELÉTRICO										
20.1	INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										
20.1.1	ABRACADEIRAS EM ACO PARA AMARARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"/1 1/4"/2"/3/4" + ARRUELAS + PARAFUSO DE FIXAÇÃO + BUCHAS (S6 E S8)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	3.237,43	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.2	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	105,18	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.3	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.357,46	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.4	COLUNA PLUS STANDART DE ALUMINIO COR BRANCA, H= 3,0M - FORNEMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.977,44	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.5	ESPELHO 4"x2" CEGO COM FURO CENTRAL ACABAMENTO COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	74,48	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.6	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC RETANGULAR DIM 4X2" TIPO AQUATIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.005,86	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.7	ADAPTADOR EM PVC RIGIDO DIM 3/4" E 1" PARA USO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4.681,49	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.8	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 2" PARA DUTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	7,83	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.9	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 4" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	32,30	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.10	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/4" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10,22	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.11	CONDULETE PVC MULTIPLO 4 ENTRADAS DIM 1" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10,56	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.12	CONDULETE PVC MULTIPLO 4 ENTRADAS DIM 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.952,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.13	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	3.679,26	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.14	ESPELHOS CEGOS PARA CONDULETES PVC DIM 3/4" E 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	590,64	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$	295,40	0,00%	R$	-	100,00%	R$	295,40	100,00%	R$ 295,40
20.1.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$	26,30	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$	80,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$	178,71	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	3.533,79	0,00%	R$	-	90,00%	R$	3.180,41	90,00%	R$ 3.180,41
20.1.20	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	246,24	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.21	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	98,76	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.22	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	227,70	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.23	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4.387,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.24	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	121,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.25	ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD ANTICHAMA DIM 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	505,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.26	ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD ANTICHAMA DIM 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	74,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.27	VERGALHAO ROSCA TOTAL, DN 1/4"x2800mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	131,74	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.28	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.202,95	0,00%	R$	-	90,00%	R$	1.082,65	90,00%	R$ 1.082,65
20.1.29	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10,58	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.30	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$	1.237,86	0,00%	R$	-	100,00%	R$	1.237,86	100,00%	R$ 1.237,86
20.1.31	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$	39,30	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.1.32	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA GF 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	489,36	0,00%	R$	-	100,00%	R$	489,36	100,00%	R$ 489,36
20.1.33	CURVA DE INVERSAO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA GF 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	50,22	0,00%	R$	-	100,00%	R$	50,22	100,00%	R$ 50,22
20.1.34	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA #18, GF-GALVAZINADA À FOGO DIM. 100x50x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.266,14	100,00%	R$	1.266,14		R$	-	100,00%	R$ 1.266,14
20.1.35	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA #18, GF-GALVAZINADA À FOGO DIM. 50x50x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	860,72	100,00%	R$	860,72		R$	-	100,00%	R$ 860,72
20.1.36	TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA GF DIM 100X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	667,29	50,00%	R$	333,65		R$	-	50,00%	R$ 333,65
20.1.37	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELTROCALHA GF DIM 50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	686,03	50,00%	R$	343,02		R$	-	50,00%	R$ 343,02
20.1.38	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	153,90	100,00%	R$	153,90		R$	-	100,00%	R$ 153,90
20.1.39	EMENDA SIMPLES PARA ELETROCALHA GF DN 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	205,56	100,00%	R$	205,56		R$	-	100,00%	R$ 205,56
20.1.40	EMENDA SIMPLES PARA ELETROCALHA GF DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	342,24	100,00%	R$	342,24		R$	-	100,00%	R$ 342,24
20.1.41	EMENDA SIMPLES PARA PERFILADO GF 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	21,25	100,00%	R$	21,25		R$	-	100,00%	R$ 21,25
20.1.42	GANCHO VERTICAL PARA PERFILADO GF DIM 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	42,10	100,00%	R$	42,10		R$	-	100,00%	R$ 42,10
20.1.43	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	416,52	100,00%	R$	416,52		R$	-	100,00%	R$ 416,52
20.1.44	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	30,30	100,00%	R$	30,30		R$	-	100,00%	R$ 30,30
20.1.45	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	23,82	100,00%	R$	23,82		R$	-	100,00%	R$ 23,82
20.1.46	FLANGE GF PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	92,26	100,00%	R$	92,26		R$	-	100,00%	R$ 92,26
20.1.47	FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL GF PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10,76	100,00%	R$	10,76		R$	-	100,00%	R$ 10,76
20.1.48	SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GF DIM 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	96,73	100,00%	R$	96,73		R$	-	100,00%	R$ 96,73
20.1.49	SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GF DIM 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	308,00	100,00%	R$	308,00		R$	-	100,00%	R$ 308,00
20.1.50	SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GF DIM 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	94,50	100,00%	R$	94,50		R$	-	100,00%	R$ 94,50
20.1.51	REDUCAO CENTRAL PARA ELETROCALHA GF DE 100X50MM PARA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	92,26	100,00%	R$	92,26		R$	-	100,00%	R$ 92,26
20.1.52	REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA GF DIM 150X50 PARA DIM 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	31,77	100,00%	R$	31,77		R$	-	100,00%	R$ 31,77
20.1.53	TÊ PARA ELETROCALHA GF DIM 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	49,26	100,00%	R$	49,26		R$	-	100,00%	R$ 49,26
20.1.54	TÊ PARA ELETROCALHA GF DIM 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	81,12	100,00%	R$	81,12		R$	-	100,00%	R$ 81,12
20.1.55	TÊ PARA ELETROCALHA GF DIM 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	33,28	100,00%	R$	33,28		R$	-	100,00%	R$ 33,28
20.1.56	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PRA PERFILADO GF 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	11,82	100,00%	R$	11,82		R$	-	100,00%	R$ 11,82
20.1.57	SAIDA SIMPLES DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	42,30	100,00%	R$	42,30		R$	-	100,00%	R$ 42,30
20.1.58	SAIDA SIMPLES DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	5,80	100,00%	R$	5,80		R$	-	100,00%	R$ 5,80
20.1.59	SAIDA FINAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4,60	100,00%	R$	4,60		R$	-	100,00%	R$ 4,60
20.1.60	SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	12,06	100,00%	R$	12,06		R$	-	100,00%	R$ 12,06
20.1.61	CANTONEIRA ZZ GF 38X38MM PARA VERGALHAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	559,00	100,00%	R$	559,00		R$	-	100,00%	R$ 559,00
20.1.62	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.533,00	100,00%	R$	1.533,00		R$	-	100,00%	R$ 1.533,00
20.2	LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS										
20.2.1	Arandela externa em corpo injetado em PP (plástico de alta resistência) ou alumínio cor branca, vidro jateado em policarbonato, rosca E-27 com lâmpada LED 6,5 ou 7W branca fria (5000 a 6000 k), 100-250 V. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	401,09	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.2	Caixa de piso CR4 ref. Dutotec para piso completa modelo quadrado (120x120mm) com acabamento aço escovado. Fornecimento completa com 2 tomadas RJ-45 CAT6. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.327,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.3	PORTA EQUIPAMENTO PLUS LIGHT, COM 2 TOMADAS RJ-45, ACABAMENTO COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	277,44	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.4	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de tomadas RJ-45 CAT6.	R$	346,55	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.5	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulos de tomada 2P+T 10A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.851,03	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.6	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulos de tomada 2P+T 10/250 V + 1 módulo de interruptor 1 tecla simples - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	476,64	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.7	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulos de tomada 2P+T 20A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	184,68	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.8	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de tomada 2P+T 20A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	334,81	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.9	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de interruptor 1 tecla simples 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	566,74	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.10	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo três módulos de interruptor 1 tecla simples 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.788,08	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.11	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de interruptor 1 tecla paralela 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	878,94	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
20.2.12	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulo de interruptor 1 tecla paralela 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	384,23	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -

DF

20.2.13	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de interruptor tecla simples e um módulo de interruptor tecla paralela 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 595,12	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.2.14	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de interruptor 1 tecla simples 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 341,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.2.15	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de interruptor tecla simples e um módulo de interruptor tecla paralela 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 25,79	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.2.16	ESPELHO PARA CONDULETE PVC 3/4" COM TOMADA 2P+T 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 2.856,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.2.17	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 102,54	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.2.18	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA 1000" W, USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 63,86	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.2.19	Plafon quadrado 620x620x10,5mm de embutir com módulo LED 40W (mínimo de 3600 lúmens) branca fria (5000 a 6000k). 220 V. Moldura em alumínio cor branca- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 48.894,32	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.2.20	Plafon quadrado 300x300x23m de embutir com módulo LED 24W (mínimo de 1920 lúmens) branca fria (5000 a 6000k). 220 V. Moldura em alumínio cor branca- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 3.674,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.2.21	Luminária tipo pendente, globo em vidro fosco, LED 40W (mínimo de 4000 lúmens) luz branca, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.931,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3	CABOS E ACESSÓRIOS							
20.3.1	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #2,5mm2 cor preto - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 2.154,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.2	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #2,5mm2 cor cinza- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 2.154,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.3	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #2,5mm2 cor vermelho- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 3.177,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.4	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #2,5mm2 cor azul-claro- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 9.007,70	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.5	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #2,5mm2 cor verde- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 6.068,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.6	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #2,5mm2 cor marrom - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 5.342,30	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.7	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4,0mm2 cor cinza	R$ 365,52	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.8	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4,0mm2 cor vermelho- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 755,16	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.9	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4,0mm2 cor azul-claro- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.035,30	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.10	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4,0mm2 cor verde- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.169,28	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.11	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor preto- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 686,88	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.12	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor cinza- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 231,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.13	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor vermelho - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 231,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.14	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor azul-claro - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 754,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.15	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor verde - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 338,80	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.16	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor preto - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 445,05	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.17	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor cinza - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 504,45	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.18	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor vermelho - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 672,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.19	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor azul-claro - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 672,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.20	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor verde - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 672,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.21	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #35,0mm2 cor preto- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 411,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.22	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #35,0mm2 cor cinza- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 438,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.23	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #35,0mm2 cor vermelho - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 438,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.24	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #35,0mm2 cor azul-claro - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 439,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.25	Cabo sintenáx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor verde- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 309,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.26	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 197,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.27	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 41,73	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3	PAINÉIS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS							
20.3.1	Painel (QDG-N) TTA tipo sobrepor - Deverá ser fornecido montado em conformidade e com referência ao diagrama unifilar apresentado no projeto e préviamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fornecimento, o projeto executivo do painel deverá apresentado a fiscalização e ao projetista de instalações para sua aprovação. O painel deverá ter capacidade mínima para 104 módulos monofásicos e conter os seguintes equipamentos elétricos instalados: Disjuntor geral tripolar termomagnético fixo, tipo caixa moldada de corrente nominal de 350A e Icc de 20 kA. Conjunto de barramentos 3F+N+T com capacidade mínima de 630 A, Três DPS classe II 275V Icc de 20kA. 3 disjuntores termomganéticos monofásicos 16A, 11 disjuntores termomagnéticos monofásicos 25A, 4 disjuntores termomagnéticos monofásicos 25A, 4 disjuntores termomagnéticos monofásicos 32A, 1 disjuntor termomagnético monofásico 40A, 4 disjuntores termomagnéticos trifásicos 40A, 1 disjuntor termomganético trifásico 125A, 14 DRs (blocos diferencial residual bipolar) do 30 mA/25 A e 4 DRs (blocos diferencial residual bipolar) do 30mA/40A . O painel deverá dispor dos dispositivos de bloquei e sianalizações determinadas pela NR-10.	R$ 12.501,18	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.2	Painel (QD-2"PVTO) TTA tipo embutir - Deverá ser fornecido montado em conformidade e com referência ao diagrama unifilar apresentado no projeto e préviamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fornecimento, o projeto executivo do painel deverá apresentado a fiscalização e ao projetista de instalações para sua aprovação. O painel deverá ter capacidade mínima para 66 módulos monofásicos e conter os seguintes equipamentos elétricos instalados: Disjuntor geral tripolar termomagnético fixo, classe C, tipo caixa moldada de corrente nominal de 40A e Icc de 6kA. Conjunto de barramentos 3F+N+T com capacidade mínima de 140 A, Três DPS classe II 275V Icc de 20kA. 2 disjuntores termomaganéticos monofásicos 16A, 13 disjuntores termomagnéticos monofásicos 20A. 2 disjuntores termomagnéticos trifásicos 25A, 14 DRs (blocos diferencial residual bipolar) do 30 mA/25 A. O painel deverá dispor dos dispositivos de bloquei e sinalizações determinadas pela NR-10.	R$ 6.575,61	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.3	Painel (QD-CLIMAT.) TTA tipo embutir - Deverá ser fornecido montado em conformidade e com referência ao diagrama unifilar apresentado no projeto e préviamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fornecimento, o projeto executivo do painel deverá apresentado a fiscalização e ao projetista de instalações para sua aprovação. O painel deverá ter capacidade mínima para 28 módulos monofásicos e conter os seguintes equipamentos elétricos instalados: Disjuntor geral tripolar termomagnético fixo,classe C, tipo caixa moldada de corrente nominal de 125A e Icc de 10kA. Conjunto de barramentos 3F+N+T com capacidade mínima de 220A. Três DPS classe II 275V Icc de 20kA. 3 disjuntores termomganéticos trifásicos 40A, 2 disjuntores termomagnéticos trifásicos 20A. O painel deverá dispor dos dispositivos de bloquei e sinalizações determinadas pela NR-10.	R$ 3.221,03	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
20.3.4	Painel (QD-3"PVTO) TTA tipo embutir - Deverá ser fornecido montado em conformidade e com referência ao diagrama unifilar apresentado no projeto e préviamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fornecimento, o projeto executivo do painel deverá apresentado a fiscalização e ao projetista de instalações para sua aprovação. O painel deverá ter capacidade mínima para 62 módulos monofásicos e conter os seguintes equipamentos elétricos instalados: Disjuntor geral tripolar termomagnético fixo, classe C, tipo caixa moldada de corrente nominal de 40A e Icc de 6kA. Conjunto de barramentos 3F+N+T com capacidade mínima de 140 A, Três DPS classe II 275V Icc de 20kA. 2 disjuntores termomganéticos monofásicos 16A, 12 disjuntores termomagnéticos monofásicos 20A. 2 disjuntores termomagnéticos trifásicos 25A, 13 DRs (blocos diferencial residual bipolar) do 30 mA/25 A. O painel deverá dispor dos dispositivos de bloquei e sinalizações determinadas pela NR-10.	R$ 6.887,03	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 176.856,74	4,01%	R$ 7.097,73	3,59%	R$ 6.335,91	7,60%	R$ 13.433,64
21	ELÉTRICO ESTABILIZADO							
21.1	INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
21.1.1	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 55,60	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 55,60	100,00%	R$ 55,60
21.1.2	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 24,00	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 24,00	100,00%	R$ 24,00
21.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 112,88	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 112,88	100,00%	R$ 112,88
21.1.4	ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD ANTICHAMA DIM 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 304,05	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.1.5	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 15,87	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.1.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	R$ 94,32	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.1.7	CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 10,96	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.1.8	CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 9,38	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 9,38	100,00%	R$ 9,38
21.1.9	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 18,18	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 18,18	100,00%	R$ 18,18
21.1.10	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 10,68	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 10,68	100,00%	R$ 10,68
21.1.11	ABRACADEIRAS EM ACO PARA AMARARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 3/4" + ARRUELAS + PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 41,41	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.1.12	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 27,24	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.1.13	VERGALHAO ROSCA TOTAL, DN 1/4"x2600mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 65,87	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.1.14	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 17,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.1.15	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 1" para duto pvc rígido - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 8,30	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.2	TOMADAS ACESSÓRIOS							
21.2.1	Caixa de piso CR4 ref. Dutotec para piso completa modelo quadrado (120x120mm) com acabamento aço escovado. Fornecimento completa com 2 tomadas RJ-45 CAT6. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 857,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.2.2	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulos de tomada 2P+T 10A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 47,16	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.2.3	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulos de tomada 2P+T 20A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 46,17	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.2.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	R$ 216,45	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.3	CABOS E ACESSÓRIOS							
21.3.1	Cabo flexível 750V - isolação PVC 70 graus - #2,5mm2 cor amarelo- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.000,80	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.3.2	Cabo flexível 750V - isolação PVC 70 graus - #2,5mm2 cor branco- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.000,80	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.3.3	Cabo flexível 750V - isolação PVC 70 graus - #2,5mm2 cor verde- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 639,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.3.4	Cabo flexível 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4mm2 cor amarelo - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 214,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
21.3.5	Cabo flexível 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4mm2 cor branco- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 214,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -

21.3.6	Cabo flexivel 0,6/1kV - Isolação EPR 90 graus - 84mm2 cor verde - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	119,00	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
21.3.7	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	19,74	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
21.4	PAINÉIS DISJUNTORES E ACESSÓRIOS									
21.4.1	NOBREAK MULTIFASICO - 8kVA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4.948,28	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
21.4.2	Painel (QDE-Térreo) TTA tipo embutir - Deverá ser fornecido montado em conformidade e com referência ao diagrama unifilar apresentado no projeto e previamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fornecimento, o projeto executivo do painel deverá apresentado a fiscalização e ao projetista de instalações para sua aprovação. O painel deverá ter capacidade minima para 24 módulos monofásicos e dividido em três setores que deverão conter os seguintes equipamentos elétricos instalados Setor 1 Disjuntor geral termomagnético Monopolar fixo, classe C, de corrente nominal de 40A que alimenta conjunto de barramentos 1F+N+T com capacidade minima de 140 A. Neste barramento instalar 2 disjuntores termomagnético de corrente nominal de 40 A, Setor 2: chave de transferência manual bipola de 3 posições (1-0-2) cuja manopla deverá estar disponível na porta do painel pelo lado externo. Setor 3. Disjuntor geral termomagnético Monopolar fixo, classe C, de corrente nominal de 40A que alimenta conjunto de barramentos 1F+N+T com capacidade minima de 140 A, Neste barramento instalar 4 disjuntores termomagnético de corrente nominal de 16 A e 1 disjuntor termomagnético de corrente nominal de 20 A e 2 disjuntores termomagnético de corrente nominal de 25 A e 1 DPS classe II 275V Icc de 20kA. O painel deverá possuir espaço reserva de 30% para ampliações. O painel deverá dispor dos dispositivos de bloque e sinalizações determinadas pela NR-10.	R$	5.371,28	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
21.4.3	Painel (QDE-2° PVTO) TTA tipo embutir - Deverá ser fornecido montado em conformidade e com referência ao diagrama unifilar apresentado no projeto e previamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fornecimento, o projeto executivo do painel deverá apresentado a fiscalização e ao projetista de instalações para sua aprovação. O painel deverá ter capacidade minima para 8 módulos monofásicos que deverá conter os seguintes equipamentos elétricos instalados. Disjuntor geral termomagnético Monopolar fixo, classe C, de corrente nominal de 25A que alimenta conjunto de barramentos 1F+N+T com capacidade minima de 140 A. Neste barramento instalar 2 disjuntores termomagnético de corrente nominal de 16A e 1 disjuntor termomagnético de corrente nominal de 20A. O painel deverá ter espaço reserva de no minima de 30% para ampliações. O painel deverá dispor dos dispositivos de bloquei e sinalizações determinadas pela NR-10.	R$	3.103,53	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
21.4.4	Painel (QDE-3° PVTO) TTA tipo embutir - Deverá ser fornecido montado em conformidade e com referência ao diagrama unifilar apresentado no projeto e previamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fornecimento, o projeto executivo do painel deverá apresentado a fiscalização e ao projetista de instalações para sua aprovação. O painel deverá ter capacidade minima para 8 módulos monofásicos que deverá conter os seguintes equipamentos elétricos instalados. Disjuntor geral termomagnético Monopolar fixo, classe C, de corrente nominal de 25A que alimenta conjunto de barramentos 1F+N+T com capacidade minima de 140 A. Neste barramento instalar 2 disjuntores termomagnético de corrente nominal de 16A e 1 disjuntor termomagnético de corrente nominal de 20A. O painel deverá ter espaço reserva de no minima de 30% para ampliações. O painel deverá dispor dos dispositivos de bloquei e sinalizações determinadas pela NR-10.	R$	3.103,53	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	21.718,28	0,00%	R$	-	1,04%	R$ 226,72	1,04%	R$ 226,72
22	COMUNICAÇÃO									
22.1	INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									
22.1.1	ABRACADEIRAS EM ACO PARA AMARARRACAO DE ELETRODOUTOS, TIPO D, COM 1"/1.1/4"/2"/3/4" + ARRUELAS + PARAFUSO DE FIXAÇÃO + BUCHAS (SS E S8)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.431,90	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.2	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	508,48	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.3	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	R$	1.159,02	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.4	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	101,72	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.5	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	599,55	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.6	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 2" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	62,64	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.7	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/4" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10,60	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.8	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	91,30	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.9	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	169,60	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.10	CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	300,16	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.11	CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	54,80	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.12	CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2" PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	19,96	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.13	CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	57,42	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.14	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	175,22	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.15	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA GF 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	407,80	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.16	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA #18, GF-GALVAZINADA À FOGO DIM. 100x50x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.309,80	100,00%	R$	1.309,80		R$ -	100,00%	R$ 1.309,80
22.1.17	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA #18, GF-GALVAZINADA À FOGO DIM. 50x50x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	153,70	100,00%	R$	153,70		R$ -	100,00%	R$ 153,70
22.1.18	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.501,20	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.19	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	67,20	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.20	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	40,50	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.21	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	92,95	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.22	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	256,50	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.23	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	83,88	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.24	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	73,35	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.25	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	504,24	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.26	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EM PEAD, DN50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	951,90	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.27	EMENDA SIMPLES PARA ELETROCALHA GF DN 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	22,84	100,00%	R$	22,84		R$ -	100,00%	R$ 22,84
22.1.28	EMENDA SIMPLES PARA ELETROCALHA GF DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	156,86	100,00%	R$	156,86		R$ -	100,00%	R$ 156,86
22.1.29	EMENDA SIMPLES PARA PERFILADO GF 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	51,00	100,00%	R$	51,00		R$ -	100,00%	R$ 51,00
22.1.30	EMENDA EM L PARA PERFILADO GF 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	9,60	100,00%	R$	9,60		R$ -	100,00%	R$ 9,60
22.1.31	GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA GF DM 110x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	186,66	100,00%	R$	186,66		R$ -	100,00%	R$ 186,66
22.1.32	GANCHO VERTICAL PARA PERFILADO GF DIM 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	126,30	100,00%	R$	126,30		R$ -	100,00%	R$ 126,30
22.1.33	GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA GF DIM 60x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	75,68	100,00%	R$	75,68		R$ -	100,00%	R$ 75,68
22.1.34	FLANGE GF PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	92,26	100,00%	R$	92,26		R$ -	100,00%	R$ 92,26
22.1.35	UNIAO DE PVC, PARA ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA, DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	131,22	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.36	UNIAO DE PVC, PARA ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	53,00	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.37	UNIAO DE PVC, PARA ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA, DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	102,78	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.38	UNIAO DE PVC, PARA ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.079,40	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.39	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	R$	87,60	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.40	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	R$	18,48	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.41	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	R$	32,40	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.42	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	104,64	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.43	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, AF_05/2015 + PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	816,90	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.44	REDUCAO CENTRAL PARA ELETROCALHA GF DE 100X50MM PARA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	46,13	100,00%	R$	46,13		R$ -	100,00%	R$ 46,13
22.1.45	SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	104,25	100,00%	R$	104,25		R$ -	100,00%	R$ 104,25
22.1.46	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	41,92	100,00%	R$	41,92		R$ -	100,00%	R$ 41,92
22.1.47	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	15,88	100,00%	R$	15,88		R$ -	100,00%	R$ 15,88
22.1.48	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	60,60	100,00%	R$	60,60		R$ -	100,00%	R$ 60,60
22.1.49	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	245,64	100,00%	R$	245,64		R$ -	100,00%	R$ 245,64
22.1.50	SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	49,20	100,00%	R$	49,20		R$ -	100,00%	R$ 49,20
22.1.51	SUPORTE ZZ PARA SUSPENÇÃO DE ELETROCALHA GF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	891,75	100,00%	R$	891,75		R$ -	100,00%	R$ 891,75
22.1.52	TAMPA DE FERRO NODULAR 125 Dan DIM 50X70CM PADRÃO ANATEL/TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	409,60	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.53	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE ALUMNIO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	297,54	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.54	TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA GF DIM 100X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	690,30	50,00%	R$	345,15		R$ -	50,00%	R$ 345,15
22.1.55	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GF DIM 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	210,58	100,00%	R$	210,58		R$ -	100,00%	R$ 210,58
22.1.56	UNIDUTO CONICO SEM VEDAÇÃO P/ CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	595,20	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.1.57	VERGALHAO ROSCA TOTAL, DN 1/4"x2800mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	977,76	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2	CAIXAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS									
22.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	132,34	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	216,78	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	490,33	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.4	Caixa de piso CR4 ref. Dutotec para piso completa modelo quadrado (120x120mm) com acabamento aço escovado. Fornecimento completa com 2 tomadas RJ-45 CAT6. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.225,00	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.5	Conjunto: caixa de som passiva 3 vias, composto por autofalante woofer tamanho 4", potência 50W RMS e 200W pco, Resposta de frequência 80 Hz - 21 kHz Impedância de 8 ohms. Deverá ser de embutir em ferro, com tela e moldura de acabamento na cor branca. Marca e modelo de referência: Novik NVK25 ou similar.	R$	2.863,60	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.6	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois módulos de tomadas RJ-45 CAT6.	R$	465,69	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.7	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada RJ-45 CAT6.	R$	2.109,12	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.8	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de plug fêmea para microfone	R$	138,45	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.9	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" cego com furo central acabamento na cor branca.	R$	532,00	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
22.2.10	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4.596,00	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -
[illegible]	RACK - ESPAÇADORES PARA CABOS PARA RACK 19"X1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10.222,16	0,00%	R$	-		R$ -	0,00%	R$ -

ANDRE WAGNER

Documento 192 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.CSCN.LDDZ: https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

22.2.12	RACK - QUIT DE EXAUSTAO PARA RACK PADRAO 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	670,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.2.13	RACK - CONJUNTO DE RODIZIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	499,68	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.2.14	RACK PADRÃO 19" TIPO DE PISO FECHADO COM VISOR DE ACRILICO FUMÊ, DN 22Us x 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.613,63	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.2.15	RACK - REGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	200,43	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.2.16	RACK - VOICE PANEL 25 PORTAS CAT. 3 PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	536,32	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.2.17	PORTA EQUIPAMENTO PLUS LIGHT, COM 2 TOMADAS RJ-45, ACABAMENTO COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	277,44	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.2.18	CERTIFICAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$	8.283,75	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.3	CABOS E ACESSÓRIOS										
22.3.1	CABO UTP 4P CAT 6 COR AZUL (DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	8.954,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.3.2	CABO UTP 4P CAT 6 COR VERMELHA (CFTV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	3.584,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.3.3	CABO UTP 4P CAT 6 COR AMARELO (CONTROLE DE ACESSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	745,55	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.3.4	CABO UTP 4P CAT 6 COR CINZA (VOZ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	8.603,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.3.5	CABO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.398,10	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.3.6	CABO 2#1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	468,75	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
22.3.7	Cabo 2 vias+malha (2#0,30mm2) 22 AWG, emborrachado, livre de orgânico. Marca de referência: Santo Ângelo SC-30 Supercord ou similar	R$	826,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	78.725,18	5,33%	R$	4.195,80	0,00%	R$	-	5,33%	R$ 4.195,80
23	HIDRAULICO										
23.1	INSTALAÇÕES DA REDE DE ÁGUA										
23.1.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	R$	394,68	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	R$	8,48	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	R$	34,33	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	R$	39,72	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	R$	28,04	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.6	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	5,92	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.7	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	17,97	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.8	COLAR DE TOMADA EM PVC - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10,76	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.9	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	8,42	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.10	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	6,46	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.11	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	383,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.12	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	54,90	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.13	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	12,26	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	310,08	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.15	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	50,96	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.16	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	16,72	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.17	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4,53	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.18	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	344,40	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.19	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	17,56	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.20	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	51,45	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.21	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	34,88	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.22	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VC, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	11,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.23	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VC, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	23,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.24	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.686,08	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.25	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	199,32	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.26	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	48,21	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.27	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	170,64	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.28	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	18,16	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.29	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	17,88	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.30	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	165,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.31	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	44,04	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.32	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	3,02	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.33	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.556,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.34	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	915,68	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1.35	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	488,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
23.1	LIMPEZA DO RESERVATÓRIO										
23.1.1	Limpeza do reservatório (uso de cloro a uma concentração de 50mg/L) - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	R$	172,04				0,00%	R$	-	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	7.358,96	0,00%	R$	-	0,00%	R$	-	0,00%	R$ -
24	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
24.1	DESCONHECIDOS										
24.1.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF 12/2014	R$	511,27	100,00%	R$	511,27		R$	-	100,00%	R$ 511,27
24.1.2	SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1X1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	359,10	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.1.3	SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	171,69	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.1.4	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO 1 X 1,1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	25,74	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.1.5	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA MICTORIO, 1,1/4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	174,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.1.6	VALVULA EM METAL BRANCO TANQUE OU LAVATORIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.401,03	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.1.7	VALVULA EM METAL PARA LAVATORIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	155,67	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.1.8	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	78,64	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.2	VENTILAÇÃO										
24.2.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	R$	42,72	100,00%	R$	42,72		R$	-	100,00%	R$ 42,72
24.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	R$	95,58	100,00%	R$	95,58		R$	-	100,00%	R$ 95,58
24.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	R$	28,80	100,00%	R$	28,80		R$	-	100,00%	R$ 28,80
24.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	R$	281,07	100,00%	R$	281,07		R$	-	100,00%	R$ 281,07
24.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	R$	58,08	100,00%	R$	58,08		R$	-	100,00%	R$ 58,08
24.2.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	R$	44,00	100,00%	R$	44,00		R$	-	100,00%	R$ 44,00
24.2.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	R$	19,29	100,00%	R$	19,29		R$	-	100,00%	R$ 19,29
24.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	109,26	100,00%	R$	109,26		R$	-	100,00%	R$ 109,26
24.2.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	R$	504,40	100,00%	R$	504,40		R$	-	100,00%	R$ 504,40
24.2.10	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	R$	1.008,60	100,00%	R$	1.008,60		R$	-	100,00%	R$ 1.008,60
24.2.11	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	37,73	100,00%	R$	37,73		R$	-	100,00%	R$ 37,73
24.2.12	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	6,24	100,00%	R$	6,24		R$	-	100,00%	R$ 6,24
24.2.13	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	28,00	100,00%	R$	28,00		R$	-	100,00%	R$ 28,00
24.2.14	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 50MM - 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	778,94	100,00%	R$	778,94		R$	-	100,00%	R$ 778,94
24.2.15	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 75MM - 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	917,91	100,00%	R$	917,91		R$	-	100,00%	R$ 917,91
24.2.16	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	47,52	100,00%	R$	47,52		R$	-	100,00%	R$ 47,52
24.2.17	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	36,48	100,00%	R$	36,48		R$	-	100,00%	R$ 36,48
24.2.18	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	154,66	100,00%	R$	154,66		R$	-	100,00%	R$ 154,66
24.2.19	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	31,83	100,00%	R$	31,83		R$	-	100,00%	R$ 31,83
24.2.20	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	128,70	100,00%	R$	128,70		R$	-	100,00%	R$ 128,70
24.3	RAMAIS DE DESCARGA										
24.3.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	R$	433,44	100,00%	R$	433,44		R$	-	100,00%	R$ 433,44
24.3.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	R$	213,60	100,00%	R$	213,60		R$	-	100,00%	R$ 213,60

24.3.3	CURVA 90 LONGA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	84,20	100,00%	R$	84,20		R$	-	100,00%	R$ 84,20
24.3.4	CURVA 45 CURTA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	16,86	100,00%	R$	16,86		R$	-	100,00%	R$ 16,86
24.3.5	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS. DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	215,73	100,00%	R$	215,73		R$	-	100,00%	R$ 215,73
24.3.6	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	113,40	100,00%	R$	113,40		R$	-	100,00%	R$ 113,40
24.3.7	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS. DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	160,20	100,00%	R$	160,20		R$	-	100,00%	R$ 160,20
24.3.8	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS. DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	14,62	100,00%	R$	14,62		R$	-	100,00%	R$ 14,62
24.3.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS. DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	356,85	100,00%	R$	356,85		R$	-	100,00%	R$ 356,85
24.3.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS. DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	71,64	100,00%	R$	71,64		R$	-	100,00%	R$ 71,64
24.3.11	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2,61	100,00%	R$	2,61		R$	-	100,00%	R$ 2,61
24.3.12	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	14,95	100,00%	R$	14,95		R$	-	100,00%	R$ 14,95
24.3.13	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	182,88	100,00%	R$	182,88		R$	-	100,00%	R$ 182,88
24.3.14	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	179,34	100,00%	R$	179,34		R$	-	100,00%	R$ 179,34
24.3.15	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	30,16	100,00%	R$	30,16		R$	-	100,00%	R$ 30,16
24.3.16	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	52,12	100,00%	R$	52,12		R$	-	100,00%	R$ 52,12
24.3.17	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	759,04	100,00%	R$	759,04		R$	-	100,00%	R$ 759,04
24.3.18	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	68,25	100,00%	R$	68,25		R$	-	100,00%	R$ 68,25
24.3.19	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	94,71	100,00%	R$	94,71		R$	-	100,00%	R$ 94,71
24.3.20	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	20,48	100,00%	R$	20,48		R$	-	100,00%	R$ 20,48
24.3.21	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	701,96	100,00%	R$	701,96		R$	-	100,00%	R$ 701,96
24.3.22	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	562,12	100,00%	R$	562,12		R$	-	100,00%	R$ 562,12
24.3.23	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	25,98	100,00%	R$	25,98		R$	-	100,00%	R$ 25,98
24.3.24	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10,78	100,00%	R$	10,78		R$	-	100,00%	R$ 10,78
24.3.25	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ESG PREDIAL DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	5,68	100,00%	R$	5,68		R$	-	100,00%	R$ 5,68
24.3.26	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 50MM - 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.627,78	100,00%	R$	1.627,78		R$	-	100,00%	R$ 1.627,78
24.3.27	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 75MM - 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	54,60	100,00%	R$	54,60		R$	-	100,00%	R$ 54,60
24.3.28	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 100 MM - 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.600,06	100,00%	R$	2.600,06		R$	-	100,00%	R$ 2.600,06
24.3.29	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 150 MM - 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.236,05	100,00%	R$	1.236,05		R$	-	100,00%	R$ 1.236,05
24.3.30	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	461,43	100,00%	R$	461,43		R$	-	100,00%	R$ 461,43
24.3.31	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	23,76	100,00%	R$	23,76		R$	-	100,00%	R$ 23,76
24.3.32	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	10,61	100,00%	R$	10,61		R$	-	100,00%	R$ 10,61
24.3.33	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	39,09	100,00%	R$	39,09		R$	-	100,00%	R$ 39,09
24.3.34	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	11,70	100,00%	R$	11,70		R$	-	100,00%	R$ 11,70
24.4	PONTOS DE INSPEÇÃO										
24.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	R$	2.704,45	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.4.2	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	R$	460,58	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.5	CAIXA DE GORDURA										
24.5.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	190,70	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.6	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO										
24.6.1	Tanque Séptico pré-fabricado completo - volume mínimo 8521 litros - com tampa reforçada para tráfego de veículos (NBR 7229:1993) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4.112,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.6.2	Filtro Anaeróbio pré-fabricado completo - volume mínimo 7397 litros - com tampa reforçada para tráfego de veículos (NBR 13969:1997) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	4.347,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS										
24.7.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	R$	895,05	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.2	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	115,12	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.3	RALO ABACAXI 3" FERRO 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	15,29	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.4	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	3,78	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.5	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS. DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	7,93	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	9,75	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.7	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	18,33	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.8	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC/ ESG PREDIAL DN 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	6,43	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.9	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 100 MM - 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	627,75	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.10	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 75MM - 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	139,59	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.11	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	84,70	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.12	INSPEÇÃO E TESTE DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES PLUVIAIS (DN 100MM)	R$	393,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.7.13	LIMPEZA DA CAIXA PLUVIAL - 60X60 CM	R$	16,88	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
24.8	DRENAGEM DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO										
24.8.1	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	97,20	0,00%	R$	-	100,00%	R$	97,20	100,00%	R$ 97,20
24.8.2	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	166,32	0,00%	R$	-	100,00%	R$	166,32	100,00%	R$ 166,32
24.8.3	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	93,96	0,00%	R$	-	100,00%	R$	93,96	100,00%	R$ 93,96
24.8.4	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	246,62	0,00%	R$	-	100,00%	R$	246,62	100,00%	R$ 246,62
24.8.5	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	234,00	0,00%	R$	-	100,00%	R$	234,00	100,00%	R$ 234,00
24.8.6	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	11,24	0,00%	R$	-	100,00%	R$	11,24	100,00%	R$ 11,24
24.8.7	TUBO DE ISOLAMENTO (ELASTÔMERO ESPONJOSO DE POLIETILENO), DN 40MM	R$	1.716,48	0,00%	R$	-	100,00%	R$	1.716,48	100,00%	R$ 1.716,48
24.8.8	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.134,77	0,00%	R$	-	100,00%	R$	1.134,77	100,00%	R$ 1.134,77
24.8.9	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	492,80	0,00%	R$	-	100,00%	R$	492,80	100,00%	R$ 492,80
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	36.636,54	42,53%	R$	15.327,75	11,64%	R$	4.193,39	54,17%	R$ 19.521,14
25	ESTRUTURA										
25.1	LAJE FOSSA E FILTRO										
25.1.1	ACO 50-A, 8,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.194,41	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
25.1.2	ACO 50-A, 10,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.016,21	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
25.1.3	ACO 60-A, 5,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	426,17	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
25.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	R$	45,55	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
25.1.5	FORMAS (CAIXARIA, CAIBROS, SARRAFOS, ETC)	R$	1.438,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
25.1.6	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	R$	606,72	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	5.727,26	0,00%	R$	-	0,00%	R$	-	0,00%	R$ -
26	IMPERMEABILIZAÇÃO										
26.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRODUTOS ASFÁTICOS - RALOS										
26.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Manta Asfáltica para ralos - (filamentos de poliéster ou véu de fibra de vidro) com espessura de 0,3 cm, com proteção mecânica (1:4 argamassa de cimento e areia, desempenada com espessura mínima de 3 cm) e proteção regularização (1:3 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm)	R$	8.681,40	0,00%	R$	-	100,00%	R$	8.681,40	100,00%	R$ 8.681,40
26.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Manta Asfáltica (filamentos de poliéster ou véu de fibra de vidro) com espessura de 0,3 cm e com tela de poliéster em ralos	R$	83,24	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
26.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SISTEMA CRISTALIZANTE PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, JARDIM INTERNO E RESERVATÓRIO										
26.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos), com tela de poliéster em ralos e proteção de regularização (1:3 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm)	R$	2.830,19	0,00%	R$	-	50,00%	R$	1.415,10	50,00%	R$ 1.415,10
26.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos)	R$	1.707,47	0,00%	R$	-	50,00%	R$	853,74	50,00%	R$ 853,74
26.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIURETANO MODIFICADO DE CURA ACELERADA PARA LATERAIS INTERNAS E FUNDO DO RESERVATÓRIO										
26.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Poliuretano modificado de alta resistência química e mecânica, e com selante base poliuretano	R$	2.855,49	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
26.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Poliuretano modificado de alta resistência química e mecânica, com catalisação e grout	R$	56,25	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
26.4	IMPERMEABILIZAÇÃO										
26.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE REQUADROS DE ESQUADRIAS	R$	4.198,81	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
26.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FACES INTERNAS E DA TAMPA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO DE AGUA EM CONCRETO	R$	2.343,79	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
26.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA										

26.5.1	LIMPEZA DAS CALHAS DE CONCRETO	R$	149,12	0,00%	R$	-	100,00%	R$	149,12	100,00%	R$ 149,12
26.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFICIE DAS TELHAS COM BORRACHA LIQUIDA	R$	10.421,79	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	33.327,54	0,00%	R$	-	33,30%	R$	11.099,35	33,30%	R$ 11.099,35
27	ELETRICO SUBESTAÇÃO										
27.1	OBRAS CIVIS										
27.1.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS COM SEÇÃO 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.826,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.1.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVANARIA DIM INTERNAS 65x65x60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.309,50	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DIM 30X40CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA E ALÇA RETRATIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	118,46	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.1.4	Sala de medição em alvenaria dim 1,60(L)x2,75(C)x2,30(A)m, paredes de 10cm de espessura, reboco interno e externo, laje de cobertura com declividade de 2%, impermeabilizada, beiral de 15cm nas laterais e frontal. Deverá possuir 3 aberturas de ventilação tipo veneziana, em ferro galvanizado a fogo dim. 60x40cm e porta de acesso também em ferro galvanizado à fogo com veneziana total com tela de proteção interna de malha 5mm, dimensões 200x80cm. Deverá possuir uma janela de vidro aramado. Deverá possuir chaves.	R$	7.236,30	60,00%	R$	4.342,98		R$	-	60,00%	R$ 4.342,98
27.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	R$	1.841,34	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.1.6	TAMPA DE FERRO NODULAR BETUMIZADA 125 daN DIM. 70x90 COM ARO, Padrão Celesc - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.495,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.1.7	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	404,30	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA										
27.2.1	ABRACADERASPARA CABOS ISOLADOS DE MEDIA TENSAO COM ANEL DE BORRACHA 35MM2 + ARRUELAS LISAS DIM. 16MM2 FG à FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.756,70	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	413,10	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.3	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	311,70	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.4	CABO DE COBRE ISOLADO CLASSE8, 15/25kV #35mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	11.135,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO COR AZUL CLARO CLASSE 0,6/1kV #25mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	644,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.6	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, CLASSE 25kV, 100A COM GANCHO LOAD BUSTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	554,19	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.7	CINTA DE ALUMINIO 10/1MM COM FECHO L=1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	213,96	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.8	CONECTOR CUNHA BIMETALICO 4AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	104,88	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.9	CURVA PVC RIGIDO 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	5,78	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.10	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	827,28	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.11	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO. 90 X 90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	549,52	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.12	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	142,74	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	17,94	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.14	ELETRODUTO TIPO PEAD CORRUGADO DIM 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	2.109,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.15	ELO FUSIVEL 6K CLASSE 25kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	25,77	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.16	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	R$	178,32	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.17	ISOLADOR DE PORCELANA PARA TENSAO DE 25 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	220,35	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.18	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	213,56	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.19	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	17,04	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.20	MAO FRANCESA PLANA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO DIM 726MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	21,68	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.21	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$	1.363,36	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.22	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR BORRACHA DE SILICONE, USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.029,32	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.23	PARA-RAIO 10kA, 20kV PARA CLASSE 25kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	956,73	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.24	PARAFUSOS MAQUINA FG A FOGO DIM (16X250MM)/(16X450MM)/(16X125MM)+ PORCA SEXTAVADA, DIM 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	410,90	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.25	PINO PARA ISOLADOR CABEÇA DE CHUMBO DIM 25MM - CLASSE 25kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	78,63	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.26	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.951,13	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.27	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHO PARA CABO 25MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO M8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	8,92	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.28	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHO PARA CABO 35MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	37,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.29	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	14,88	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.2.30	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	41,38	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3	SUBESTAÇÃO PEDESTAL E MEDIÇÃO										
27.3.1	Cabo sprotendix 90 graus classe 0,6/1kV # 95,0mm2 isolamento cor vermelho- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	6.469,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.2	Cabo sprotendix 90 graus classe 0,6/1kV # 95,0mm2 isolamento cor branca- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	6.469,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.3	Cabo sprotendix 90 graus classe 0,6/1kV # 95,0mm2 isolamento cor preta- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	6.469,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.4	Cabo sprotendix 90 graus classe 0,6/1kV # 95,0mm2 isolamento cor azul-claro.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	6.469,20	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.5	Cabo flexivel 750V 70 graus #95,0mm2 isolamento cor verde FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	3.232,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.6	Cabo flexivel 750V 70 graus # 2,50mm2 isolamento cor vermelho - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	108,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.7	Cabo flexivel 750V 70 graus # 2,50mm2 isolamento cor azul-claro - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	108,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.8	Cabo flexivel 750V 70 graus # 2,50mm2 isolamento cor preta - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	108,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.9	CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$	1.313,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.10	Caixa de medição em alumínio tipo Horosazonal padrão Celesc dim. 550x680x250mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.746,35	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.11	Caixa tipo TC2 em alumínio padrão Celesc dim. 750x680x250mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	588,56	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.12	Caixa para disjuntor geral contendo instalado disjuntor tripolar de 350A, conjunto de barramentos 3F+N+T p/500 A, 1 disjuntor tripolar de 32 A (DPS), 1 disjuntor monopolar de 20 A (sala medição), 1 disjuntor tripolar 25 A(capacitor). contra espelho em acrílico com plaquetas de identificação de "Disjuntor Geral" , " Disj.DPS", "Disj. Sala Medição" e "Disj. Capacitor", Porta documentos fixados no lado interno da porta do painel, Deverá estar sinalizada e aterrada em conformidade com a NR-10. dim. 750x1000x250mm.	R$	4.970,25	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.13	Caixa para BEP padrão Celesc dim. 450x350x200mm, Contendo barramento de 40x10x300mm em cobre nú e 3 DPS classe II 10kA/275V.	R$	202,99	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.14	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	18,46	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.15	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	7,80	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.16	CALHA FLUORESCENTE FECHADA COM 1 LAMPADA DE 40W COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	22,64	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	R$	45,28	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.18	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 3/4"/ 1" / 4" para duto pvc rígido - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	57,44	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.19	CURVAS PVC RIGIDO ROSCAVEL, (90 GRAUS - 3/4" E 1") / (180 GRAUS - 3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	34,62	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.20	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	63,96	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.21	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	20,52	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.22	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	90,60	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.23	ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD ANTICHAMA DIM 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	1.457,30	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.24	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	3,21	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.25	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	13,16	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.26	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	234,36	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.27	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	19,64	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.28	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	31,74	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.29	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHO PARA CABO 95MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	180,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.30	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	124,14	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.31	PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE ALTA TENSAO" DIM. 28X18CM, PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	234,90	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.32	Transformador tipo pedestal classe 15 kV, 225 kVA a óleo, tensão primária 13,8 kV, tensão secundária 380/220V. Proteção por fusível baionetа. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$	32.911,75	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
27.3.33	LAUDO DE ATERRAMENTO	R$	1.175,00	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	115.395,57	3,76%	R$	4.342,98	9,00%	R$	-	3,76%	R$ 4.342,98
28	LIMPEZA										
28.1	LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA										
28.1.1	LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA	R$	10.753,60	25,00%	R$	2.688,40	12,50%	R$	1.344,20	37,50%	R$ 4.032,60
28.2	DESMOBILIZAÇÃO DOS TAPUMES E CANTEIRO DE OBRA										
28.2.1	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	R$	29,10	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
28.3	REMOÇÃO DE ENTULHOS										
28.3.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO - COM LAUDO DE DESTINAÇÃO DE RESIDUOS	R$	3.760,00	100,00%	R$	3.760,00		R$	-	100,00%	R$ 3.760,00
28.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA										
28.4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$	2.945,15	0,00%	R$	-		R$	-	0,00%	R$ -
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$	17.487,85	36,87%	R$	6.448,40	7,49%	R$	1.344,20	44,56%	R$ 7.792,60
	TOTAL GERAL	R$	2.934.114,93	12,46%	R$	363.949,14	8,68%	R$	254.685,68	21,68%	R$ 618.634,82

Data: 12/07/19

Assinatura Eng Executor
Eng Civil Daniel Barbieri
CPF 036.569.959-40 / CREA SC - 081.219-1

Assinatura Eng Fiscal

Item	ADITIVO 1	Valor Total do Item	Acumulado Anterior		Medição Atual		Acumulado Total	
			Período:16/05/2019 a 12/06/2019		Período: 13/06/2019 a 12/07/2019		Período: 11/03/2019 a 12/07/2019	
			Medição Acumulada	Total do Item (R$)	Medição Atual (%)	Total do Item (R$)	Medição Acumulada	Total do Item (R$)
19.1	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO							
19.1.2	Unidade Condensadora VRV, Capacidade 14,1 kW, Ref. Daikin RXYQ5PTL(E)	-R$ 8.534,45	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
19.1.4	Unidade Evaporadora Split Hi Wall, Capacidade 9.900 Btu/h, Ref. Daikin FXAQ25PVE	-R$ 2.403,72	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
19.1.6	Unidade Evaporadora Split Hi Wall, Capacidade 16.000 Btu/h, Ref. Daikin FXAQ40PVE	-R$ 2.936,92	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
19.1.10	Unidade Evaporadora Tipo Cassete, Capacidade 24.900 Btu/h, Ref. Daikin FXFQ63PVE	R$ 2.778,20	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
19.1.21	JUNTAS DE DERIVAÇÃO REFNET DN 31,8 A 6,4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.987,28	100,00%	R$ 1.987,28		R$ -	100,00%	R$ 1.987,28
	CONTROLES REMOTOS PARA EVAPORADORES	R$ 10.560,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	RECEPTORES	R$ 2.962,26	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	PAINEL ACABAMENTO CASSETES	R$ 17.206,83	100,00%	R$ 17.206,83		R$ -	100,00%	R$ 17.206,83
	Cabo flexível 750V 70 graus # 2,50mm2 isolamento cor preta - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 116,80	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 251,60	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Cabo Shielded para comunicação	R$ 3.743,75	90,00%	R$ 3.369,38		R$ -	90,00%	R$ 3.369,38
	Fiações para interligações elétricas	R$ 1.015,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	VALVULA BLOQUEIO V1 1/4	R$ 726,00	100,00%	R$ 726,00		R$ -	100,00%	R$ 726,00
	VALVULA BLOQUEIO V2 3/8	R$ 774,36	100,00%	R$ 774,36		R$ -	100,00%	R$ 774,36
	VALVULA BLOQUEIO V3 1/2	R$ 7.776,99	100,00%	R$ 7.776,99		R$ -	100,00%	R$ 7.776,99
	VALVULA BLOQUEIO V4 5/8	R$ 9.447,36	100,00%	R$ 9.447,36		R$ -	100,00%	R$ 9.447,36
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 45.472,14	90,90%	R$ 41.288,20	0,00%	R$ -	90,90%	R$ 41.288,20
	SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR							
	Gabinete Ventilação Tipo Sirroco dupla asp 1650 m³/h 1,0cv 30 mm com Gaveta e filtros G1+G3	R$ 11.062,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Gabinete Ventilação Tipo Sirroco dupla asp 1100 m³/h 1,0cv 30 mm com Gaveta e filtros G1+G3	R$ 4.252,50	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Calços de borracha para caixas de ventilação	R$ 624,12	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Chapa de aluminio #24 dutos até 300 mm lado	R$ 10.089,60	90,00%	R$ 9.080,64		R$ -	90,00%	R$ 9.080,64
	Chapa de aluminio #22 dutos entre 300 - 750 mm lado	R$ 20.096,10	90,00%	R$ 18.086,49		R$ -	90,00%	R$ 18.086,49
	Duto circular flexível sem isolamento, ø109 mm	R$ 11.828,60	100,00%	R$ 11.828,60		R$ -	100,00%	R$ 11.828,60
	Duto circular flexível sem isolamento, ø131 mm	R$ 8.408,25	100,00%	R$ 8.408,25		R$ -	100,00%	R$ 8.408,25
	Colarinho com rosca e registro borboleta, ø109mm	R$ 688,23	90,00%	R$ 619,41		R$ -	90,00%	R$ 619,41
	Colarinho com rosca e registro borboleta, ø131mm	R$ 591,99	100,00%	R$ 591,99		R$ -	100,00%	R$ 591,99
	Difusor de 1 direção com caixa plenum, bocal ø100mm, sem registro - 9"x9"	R$ 2.575,17	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Difusor de 1 direção com caixa plenum, bocal ø100mm, sem registro - 11"x11"	R$ 3.551,40	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Acessórios para instalação (suportes, barras, parafusos, etc)	R$ 3.374,16	90,00%	R$ 3.036,74		R$ -	90,00%	R$ 3.036,74
	Mão de obra para os itens não planilhados	R$ 60.715,91	37,47%	R$ 22.750,25		R$ -	37,47%	R$ 22.750,25
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 137.858,53	53,97%	R$ 74.402,37	0,00%	R$ -	53,97%	R$ 74.402,37
	OUTROS E DIVERSOS CLIMATIZAÇÃO							
	Start-up global da instalação - compreendendo testes, ajustes e balanceamento	R$ 3.363,75	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Start-up global da instalação - programação do sistema, emissão de documentos	R$ 3.363,75	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Projeto as built entre outros trâmites	R$ 3.180,00	0,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ -
	Projeto renovação de ar (mesmo valor referência do projeto de climatização - item 1.12)	R$ 4.794,97	100,00%	R$ 4.794,97		R$ -	100,00%	R$ 4.794,97
	TOTAL DO ITEM SUPERIOR	R$ 14.742,47	32,52%	R$ 4.794,97	0,00%	R$ -	32,52%	R$ 4.794,97
		R$ 198.073,14	60,83%	R$ 120.485,54	0,00%	R$ -	60,83%	R$ 120.485,54

Data: 12/07/19

Assinatura Eng Executor
Eng Civil Daniel Barbieri
CPF 036.569.959-40 / CREA SC - 081.219-1

Assinatura Eng Fiscal

INFORMAÇÃO SPO Nº 27/19	Em 15-07-2019

De: Eng. André Wagner - SPO
Para: Diretor do SPO

ANDRE WAGN ER

Assunto: ***MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 4ª MEDIÇÃO – REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE***

PROAD: CP 8056/2018

Prezado Diretor do SPO,

Pelo presente, junto ao PROAD 8056/2018 a nota fiscal eletrônica nº 586 da empresa **Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.**, no valor de R$ 254.685,68 correspondente à 4ª medição do contrato.

Esta medição, com serviços realizados no período de 13/06/2019 a 12/07/2019 representa 8,14% do valor do contrato que, acumulada com as medições anteriores, resulta em 23,61% da obra já executada, considerando o valor do contrato e o aditivo de valor 1. O valor acumulado previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para este mês de obra não foi atingido, quando era esperado que o percentual de obra executado acumulasse 24,40%.

Verifica-se na obra que esta tem sido bem administrada e os serviços tem sido iniciados e executados com

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto em comparação ao valor medido na referência julho/19, com destaque aos percentuais de serviços previstos e realizados:



Documento 194 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.HQRF.HQFS: https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Documentos juntados:
- Pedido da empresa;
- Nota Fiscal;
- Relatório fotográfico;
- Diário de obras;
- Planilha da 4ª Medição.

Atenciosamente,

André Wagner
Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil
Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2
Serviço de Projetos e Obras

CP 8056/18

286

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.578.161/0001-79
RUA ANITA GARIBALDI, 270 - LOJA 301
CEP: 89700-126 - Bairro: CENTRO
Município: CONCORDIA - SC
Telefone: (49) 34412744 Celular: (499) 84025618
Email: engaste@engasteconstrucoes.com.br
Insc. Municipal: 23148 **Insc. Estadual:** 255318553

Número da NFS-e **586**

Situação **Emitido**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade **0180830037641033**

Data Emissão	Hora Emissão
15/07/2019	**09:58:58**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO		02.482.005/0001-23
Endereço: RUA FERNANDO MACHADO	Número	Complemento
Bairro: CENTRO	CEP: 88015-905	Cidade - Estado: FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	1,00	UN	254.685,6800	8055	2.00 %	TRBCRF	254.685,68	148.863,90	2.116,44

Descrição do Serviço: MEDIÇÃO 4ª. - CONTRATO NUMERO 8056/2018. MATRICULA CEI 90.000.21974/72 OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE . SENDO APLICADO R$148.863,78 DE MATERIAL E R$105.821,90 DE MÃO DE OBRA APLICADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$254.685,68. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER (033), AGENCIA 1239 , CONTA 13-001378-8.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
105.821,78	2.116,44	2.116,44	0,00	**254.685,68**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
3.056,22	11.640,40	2.546,85	7.640,57	1.655,45

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações TRBCST

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 86/2011 de 23/12/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/08/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.concordia.sc.gov.br >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 34.255,22 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 8.022,60 (3.15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

MEDIÇÃO 4ª. - CONTRATO NUMERO 8056/2018. MATRICULA CEI 90.000.21974/72 OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE . SENDO APLICADO R$148.863,78 DE MATERIAL E R$105.821,90 DE MÃO DE OBRA APLICADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$254.685,68. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER (033), AGENCIA 1239 , CONTA 13-001378-8.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

SILENIO JACINTHO DE OLIVEIRA

(3)

NP 1059 - OB 3185
JF 766
GP 138

Documento 206 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.NRWW.GHSG: https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 15/07/19

ANDRÉ WAGNER
Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Engº. Civil CREA-SC 068.622-2

Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor de [illegible]

TERMO DE LIQUIDAÇÃO
Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64. O documento refere-se ao original da 1ª via, arquivado neste Setor.
Em 16/07/19.

Simone Bonatelli Cardoso
Técnico Judiciário

18NE1261 - B.P.
39-16

CP 8056/18

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.578.161/0001-79**
Razão Social: **ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/10/2019**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/08/2019**
FGTS	Validade:	**20/07/2019**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**17/11/2019**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	~~**07/06/2019 (*)**~~ 27/07/2019
Receita Municipal	Validade:	~~**20/06/2019 (*)**~~ 15/08/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2020**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.578.161/0001-79**
Razão Social: **ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA / 153164-UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 24716/2019

Contribuinte

Nome/Razão:	**433543 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**		
CNPJ/CPF:	08.578.161/0001-79		
Endereço:	RUA ANITA GARIBALDI, 270		
Complemento:	LOJA 301		
Bairro:	CENTRO	CEP:	89.700-126
Cidade:	Concórdia	Estado:	Santa Catarina

Finalidade

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município de Concórdia: www.concordia.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 60 dias a partir da data de emissão.

Concórdia (SC), 15 de julho de 2019 .

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
POSITIVA

EMPREGADOR: ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
CNPJ: 08.578.161/0001-79

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/07/2019, às 12h50

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, constituído de 2 folhas, que integra esta certidão.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código **34krzl2**.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 08.578.161/0001-79

PROCESSO: 46274.001201/2015-08 **SITUAÇÃO:** Enviado p/ PFN

CATEGORIA DA INFRAÇÃO: NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item 18.15.6 da NR 18 , com redação da Portaria 04/95

PROCESSO: 46274.001202/2015-44 **SITUAÇÃO:** Enviado p/ PFN

CATEGORIA DA INFRAÇÃO: NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item 18.29.5 da NR 18 , com redação da Portaria 04/95

PROCESSO: 46274.001203/2015-99 **SITUAÇÃO:** Enviado p/ PFN

CATEGORIA DA INFRAÇÃO: NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item 18.13.3 da NR 18 , com redação da Portaria 04/95

PROCESSO: 46274.002170/2013-32 **SITUAÇÃO:** Enviado p/ PFN

CATEGORIA DA INFRAÇÃO: NR 07 - PCMSO
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item 7.4.3.1 da NR 7, com redação da Portaria 24/94

ANEXO – V

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL				
CONTRATO/PROAD Nº: 8056/18	UNIDADE:			
EMPRESA CONTRATADA:	Engeste			
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	11/12/2019			
RESPONSÁVEL:				
Item		**SIM**	**NÃO**	**Não se aplica**
1.	**NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**			
1.1	Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social			X
1.2	Abertura de conta-depósito vinculada			X
1.3	Apresentação da garantia contratual			X
1.4	Relação de todos os empregados que prestarão serviço			X
1.5	Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados			X
1.6	Outros documentos exigidos no edital/contrato			X
2.	**NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:**			
2.1	O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X		
2.2	Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
2.3	Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	X		
2.4	Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)	X		
2.5	Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal			X
3.	**A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**			
3.1	Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador			X
3.2	Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto			X
3.3	Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	X		
3.4	Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço	X		
4.	**COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:**			
4.1	Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
4.2	Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
4.3	Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
4.4	Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
5.	**COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:**			
5.1	Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
5.2	Cópia do comprovante de declaração à Previdência	X		
5.3	Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		

5.4 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
5.5 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:			
6.1 Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?			X
6.2 Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?			X
7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:			
7.1 Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador	X		
7.2 Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado			X
7.3 Exames médicos demissionais dos empregados			X
7.4 Notificação de aviso prévio			X
8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:			
8.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
8.2 GPS (INSS)	X		
8.3 GRF (GFTS)	X		
8.4 Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais	X		
8.5 Certidão Divida Ativa da União	X		
8.6 Certidão Negativa de Débitos Salariais	X		
8.7 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
8.8 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO			
9.1			
9.2			
9.3			
9.4			
9.5			
9.6			

Simone Bonatelli Cardoso
Técnico Judiciário

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019
HORA: 09:21:26
PÁG : 0012/0021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
COMP: 06/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 08.576.161/0001-79
TOMADOR/OBRA: ENGASTE PROJETOS TRT BRUSQUE FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900002197472

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE TELLES RODRIGUES DOS SANTOS 2.248,13	0,00	210.61375.00-7 0,00	19/02/2019 202,33	01		179,85	02142 0,00
DILMAR HACK 2.829,18	0,00	122.86077.24-1 0,00	03/12/2013 254,62	01		226,34	07152 0,00
ENIZIO PEDRO PAGOTO 2.572,88	0,00	125.91203.72-7 0,00	31/01/2008 231,55	01		205,83	04142 0,00
IVANIR JOSE DALLA CORTE 1.706,86	0,00	136.53830.72-8 0,00	16/11/2009 136,54	01		136,54	07152 0,00
JOAO ROSENILDO DA ROSA 1.456,18	0,00	162.43510.45-0 0,00	05/04/2019 116,49	01		116,49	07152 0,00
JORGE NAZARENO ESSING 413,88	0,00	122.79117.59-4 0,00	14/01/2019 33,11	01		33,12	07166 0,00
JOSE DOMINGOS HELIODORIO DOS SANTOS 1.355,67	0,00	138.17282.93-0 0,00	18/04/2019 108,45	01		108,45	07170 0,00
LAUDELINO LUIS SCHERER 1.612,78	0,00	210.06375.49-1 0,00	23/04/2019 129,02	01		129,02	07152 0,00
MAURO FABIO ESSING 404,69	0,00	125.43206.60-6 0,00	14/01/2019 32,37	01		32,37	07166 0,00
RONEI SELVINO RAUBER 1.310,79	0,00	127.33426.72-0 0,00	05/03/2018 104,86	01		104,86	07102 0,00
VALDIR JOSE FRACASSO 5.018,03	0,00	121.09321.69-7 0,00	16/03/2009 551,98	01		401,45	07102 0,00
VANDERLEI CARDOSO 1.680,00	0,00	107.13210.44-0 0,00	05/04/2019 134,40	01		134,41	07152 0,00
VANDERLEI FERNANDES 1.350,00	0,00	124.55142.49-5 0,00	02/04/2019 108,00	01		108,01	07170 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/07/2019
HORA: 09:21:26
PAG : 0004

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
N° ARQUIVO: Cd6Zdstb3010000-5
COMP: 06/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: ENGASTE PROJETOS TRT BRUSQUE
N° CONTROLE: LSRgHI2t04z0000-5
INSCRIÇÃO: 900002197472
LOGRADOURO: Rua ANITA GARIBALDI 270 LOJA 30.
CIDADE: Concordia UF: SC CEP: 89700-126 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0049-34259203
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.246,81	0,00	0,00	0,00	2.246,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.049,56	0,00	0,00	0,00	5.049,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	757,43	0,00	0,00	0,00	757,43
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	8.053,80	0,00	0,00	0,00	8.053,80
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.464,37	0,00	0,00	0,00	1.464,37
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.464,37	0,00	0,00	0,00	1.464,37

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

N° ARQUIVO: Cd6Zdstb3010000-5
INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
N° DE CONTROLE: PxCCZmrSAZx0000-3
COMP: 06/2019 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
CNAE PREPONDERANTE 4120400
LOGRADOURO: RUA ANITA GARIBALDI 270 LOJA 301 BAIRRO: CENTRO
CNAE: 4120400
CIDADE: CONCORDIA UF: SC CEP: 89700-126

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	87.884,48
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	48

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.030,75	0,00	0,00	0,00	7.030,75

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

N° ARQUIVO: Cd6Zdstb3010000-5
INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRICÃO:
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

N° DE CONTROLE: PxCCZmrSAZx0000-3

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
COMP: 06/2019 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANITA GARIBALDI 270 LOJA 301 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CONCORDIA UF: SC CEP: 89700-126

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	51	89.674,15	1.036,78	89.674,15	1.036,78
TOTAIS:	51	89.674,15	1.036,78	89.674,15	1.036,78

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

Nº ARQUIVO: Cd6Zdstb3010000-5
Nº CONTROLE: PxCCZmrSAZx0000-3

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 06/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	89.674,15
REM BASE CALC 13° SAL	1.036,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.215,29
VAL DEVIDO PREV SOC	34.339,96
TOTAL TRABALHADORES	51

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	87.884,48
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	7.030,75
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	48
TOTAL A RECOLHER	7.030,75

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Cd6Zdstb3010000-5
INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
Nº DE CONTROLE: PxCCZmrSA2x0000-3
COMP: 06/2019 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANITA GARIBALDI 270 LOJA 301 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CONCORDIA UF: SC CEP: 89700-126 TELEFONE: 0049 3425 9203

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	34.339,96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.215,29
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 28.598,34 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 22.571,30 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 6.027,04

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/07/2019
HORA: 09:21:26
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 06/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA	900002197472	507	0079	2216

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	14.080,84
VALOR DA RETENCÃO ABATIDO	:	8.053,80
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	6.027,04

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

Santander

Internet Banking Empresarial

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPOR

Fgts.

Agência: 1239 Conta: 130013788

Pagamentos : Pagamentos com código de barra »
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85800000070-4 30750180190-8 70763020080-9 85781610001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180
CNPJ: 08.578.161/0001-79
Data de Validade: 07/07/2019
Competencia: 06/2019
Valor Recolhido: R$ 7.030,75
Data de Pagamento: 05/07/2019

Data da Transacao: 05/07/2019
Hora da Transacao: 10:50.30
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao. 08191861050050405233581
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2019 - 09:21:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA				(0049)34259203
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
507	1	87.884,48	48	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	08.578.161/0001-79	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.030,75	0,00	7.030,75

05 JUL 2019

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2019 - 09:21:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA				(0049)34259203
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
507	1	87.884,48	48	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	08.578.161/0001-79	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.030,75	0,00	7.030,75

05 JUL 2019

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSESSORPLAN CONTABIL CENTER SOCIEDADE SIMPLES:03028856000163 .

Seu arquivo Cd6Zdstb30100005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/07/2019 às 09:22:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D65FE6EB72F932E2..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSESSORPLAN CONTABIL CENTER SOCIEDADE SIMPLES:03028856000163
Inscrição Transmissor:	03.028.856/0001-63
Responsável:	ASSESSORPLAN CONTABIL CENTER S
Inscrição Responsável:	03.028.856/0001-63
Competência:	06/2019
NRA:	Cd6Zdstb30100005
Base de Processamento:	SC - Concordia
Código de Recolhimento:	155
Contato:	ARI ADAMY
Telefone:	004934412744

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/07/2019
HORA: 09:21:26
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
COMPETÊNCIA: 06/2019
CÓD REC: 155
FPAS: 507
INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	48
REMUNERAÇÃO	87.884,48
DEPÓSITO	7.030,75
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.030,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
COMP: 06/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
TOMADOR/OBRA: ENGASTE PROJETOS TRT BRUSQUE FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900002197472

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
JOCEMAR ROGERIO DE LIMA 942,45	346,30	161.85078.43-1 346,30	22/03/2019 103,09	01		19/06/2019 0,00	I3	07170 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 24.901,52	346,30	346,30	2.246,81			1.916,74		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019
HORA: 09:21:26
PÁG : 0014/0021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
COMP: 06/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ENGASTE PROJETOS TRT BRUSQUE
N° DE CONTROLE: LSkgRI2t04z0000-5
LOGRADOURO: RUA ANITA GARIBALDI 270 LOJA 301
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CONCORDIA UF: SC CEP: 89700-126

N° ARQUIVO: Cd62dstb3010000-5
INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900002197472
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	23.959,07	0,00	24.901,52	346,30
TOTAIS:	14	23.959,07	0,00	24.901,52	346,30

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000704 307501801908 707630200809 857816100017

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79 Nº ARQUIVO: Cd6Zdstb3010000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 Nº CONTROLE: PxCCZmrSAZx0000-3
COD REC: 155 COMP: 06/2019

TOMADOR/OBRA : ENGASTE PROJETOS TRT BRUSQUE INSCRIÇÃO: 900002197472 Nº CONTROLE: LSkgHI2t04z0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
RUA AVENIDA MONTE CARLO 5	CENTRO	BRUSQUE	88350340	SC

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.901,52	REM SEM 13° SALÁRIO	23.959,07
REM BASE CALC 13° SAL	346,30	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.916,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	13

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.901,52	REM SEM 13° SALÁRIO	23.959,07
REM BASE CALC 13° SAL	346,30	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.246,81	DEPÓSITO	1.916,74
VAL DEVIDO PREV SOC	9.518,17	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019
HORA: 09:21:26
PÁG : 0015/0021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORA
COMP: 06/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ENGASTE PROJETOS TRT BRUSQUE
Nº DE CONTROLE: LSkgHI2t04z0000-5
LOGRADOURO: RUA ANITA GARIBALDI 270 LOJA 301
CIDADE: CONCORDIA UF: SC CEP: 89700-126 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0049 3425 9203

Nº ARQUIVO: C46Zdstb3010000-5
INSCRIÇÃO: 08.578.161/0001-79
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900002197472
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.518,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.246,81
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 14.080,84 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 8.053,80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 6.027,04

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

N1: 0 Q2: 0 U3: 0 Z6: 0

CNPJ/CPF: 08.578.161/0001-79 Relação de Cálculo Rateada

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Mensal

Filial: 1 ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 08.578.161/0001-79

Rateio: 2695-ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE CNPJ/CEI: 90.000.219.747-2

Func: 933 ALINE TELLES RODRIGUES DOS Adm: 19/02/2019 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:933

Cargo: Engenheiro Civil Salário: 39,49 Cbo: 214205 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	044:00 hs	1.737,56	900	4	FGTS	8,00 %	166,02
3	1	Horas DSR Diurnas	008:33 hs	337,64	901	4	FGTS S/13o Salário	8,00 %	13,83
1292	1	Decimo Terceiro Proporcional	1,00	172,93	950	3	INSS	9,00 %	186,76
1293	1	Ferias Proporcionais Intermitente	1,00	172,93	951	3	INSS S/13o Salário	8,00 %	13,83
1294	1	1/3 Frias Proporcionais Intermitente	33,33 %	57,64					

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	2.478,70
IRRF	1.888,44	607,99	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	2.075,20	660,85			INSS	0,00	0,00	Descontos	200,59
Emp	2.075,20	172,93	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	2.278,11
FGTS	2.075,20	172,93			PIS	0,00	0,00		

Func: 439 DILMAR HACK Adm: 03/12/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:439

Cargo: Pedreiro Salário: 2.752,54 Cbo: 715210 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.752,54	23	3	Horas Faltas Diurnas	004:30 hs	56,30
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	005:40 hs	106,35	900	4	FGTS	8,00 %	226,34
59	1	DSR s/Horas Extras Diurnas	002:07 hs	26,59	920	3	IRRF	7,50 %	50,29
					940	3	Alimentação	0,00	5,50
					950	3	INSS	9,00 %	254,62

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	2.885,48
IRRF	2.574,56	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	2.829,18	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	366,71
Emp	2.829,18	0,00	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	2.518,77
FGTS	2.829,18	0,00			PIS	0,00	0,00		

Func: 32 ENIZIO PEDRO PAGOTO Adm: 31/01/2008 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:32

Cargo: Apontador Salário: 2.572,88 Cbo: 414205 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.572,88	900	4	FGTS	8,00 %	205,83
					920	3	IRRF	7,50 %	17,80
					950	3	INSS	9,00 %	231,55
					1306	3	Vales	6/20	200,00

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	2.572,88
IRRF	2.141,33	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	2.572,88	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	449,35
Emp	2.572,88	0,00	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	2.123,53
FGTS	2.572,88	0,00			PIS	0,00	0,00		

Func: 100 IVANIR JOSE DALLA CORTE Adm: 16/11/2009 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:100

Cargo: Pedreiro Salário: 1.706,86 Cbo: 715210 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.706,86	900	4	FGTS	8,00 %	136,54
					950	3	INSS	8,00 %	136,54

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	1.706,86
IRRF	1.570,32	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	1.706,86	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	136,54
Emp	1.706,86	0,00	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.570,32
FGTS	1.706,86	0,00			PIS	0,00	0,00		

CNPJ/CPF: 08.578.161/0001-79 Relação de Cálculo Rateada

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Mensal

Func: 947 JOAO ROSENILDO DA ROSA Adm: 05/04/2019 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:947

Cargo: Meio Of. Pedreiro Salário: 1.450,00 Cbo: 715210 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.450,00	900	4	FGTS	8,00 %	116,49
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	000:30 hs	4,94	950	3	INSS	8,00 %	116,49
59	1	DSR s/Horas Extras Diurnas	000:11 hs	1,24					

	Normal	13º	Férias	Lucro		Prov 13º	Prov Férias	Proventos	1.456,18
IRRF	1.339,69	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	1.456,18	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	116,49
Emp	1.456,18	0,00	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.339,69
FGTS	1.456,18	0,00			PIS	0,00	0,00		

Func: 942 JOCEMAR ROGERIO DE LIMA Adm: 22/03/2019 Dem: 19/06/2019 Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:942

Cargo: Servente Salário: 1.350,00 Cbo: 717020 Situação: Demitido

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
33	1	Saldo de Salário Diurno	139:20 hs	855,00	895	3	Desconto Líquido Rescisão	0,00	1.630,54
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	008:00 hs	73,64	920	3	IRRF	7,50 %	16,85
59	1	DSR s/Horas Extras Diurnas	002:15 hs	13,81	950	3	INSS	8,00 %	75,39
510	1	13o Salário Proporcional	3 Avos	337,50	951	3	INSS S/13o Salário	8,00 %	27,70
520	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas 13o Sal.Prop.	001:26 hs	8,80	982	4	FGTS GRFC	8,00 %	75,40
658	1	Horas Férias Proporc. Diurnas	055:00 hs	337,50	983	4	FGTS 13o Salário GRFC	8,00 %	27,70
668	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas S/Ferias	001:26 hs	8,80					
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais	33,33 %	115,43					

	Normal	13º	Férias	Lucro		Prov 13º	Prov Férias	Proventos	1.750,48
IRRF	2.128,70	318,60	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	942,45	346,30			INSS	0,00	0,00	Descontos	1.750,48
Emp	942,45	346,30	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	0,00
FGTS	942,45	346,30			PIS	0,00	0,00		

Func: 921 JORGE NAZARENO ESSING Adm: 14/01/2019 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:921

Cargo: Pintor Salário: 7,27 Cbo: 716610 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	044:00 hs	319,88	900	4	FGTS	8,00 %	30,58
3	1	Horas DSR Diurnas	008:33 hs	62,16	901	4	FGTS S/13o Salário	8,00 %	2,54
1292	1	Decimo Terceiro Proporcional	1,00	31,84	950	3	INSS	8,00 %	30,56
1293	1	Ferias Proporcionais Intermitente	1,00	31,84	951	3	INSS S/13o Salário	8,00 %	2,55
1294	1	1/3 Frias Proporcionais Intermitente	33,33 %	10,61					

	Normal	13º	Férias	Lucro		Prov 13º	Prov Férias	Proventos	456,33
IRRF	476,33	189,32	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	382,04	205,78			INSS	0,00	0,00	Descontos	33,11
Emp	382,04	31,84	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	423,22
FGTS	382,04	31,84			PIS	0,00	0,00		

Func: 950 JOSE DOMINGOS HELIODORIO DOS Adm: 18/04/2019 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:950

Cargo: Servente Salário: 1.350,00 Cbo: 717020 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.350,00	23	3	Horas Faltas Diurnas	000:59 hs	6,03
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	001:01 hs	9,36	900	4	FGTS	8,00 %	108,45
59	1	DSR s/Horas Extras Diurnas	000:22 hs	2,34	950	3	INSS	8,00 %	108,45

	Normal	13º	Férias	Lucro		Prov 13º	Prov Férias	Proventos	1.361,70
IRRF	1.247,22	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	1.355,67	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	114,48
Emp	1.355,67	0,00	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.247,22
FGTS	1.355,67	0,00			PIS	0,00	0,00		

CNPJ/CPF: 08.578.161/0001-79 Relação de Cálculo Rateada

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Mensal

Func: 951 LAUDELINO LUIS SCHERER Adm: 23/04/2019 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:951

Cargo: Pedreiro Salário: 1.600,00 Cbo: 715210 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.600,00	23	3	Horas Faltas Diurnas	004:37 hs	33,58
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	003:24 hs	37,09	900	4	FGTS	8,00 %	129,02
59	1	DSR s/Horas Extras Diurnas	001:16 hs	9,27	950	3	INSS	8,00 %	129,02

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	1.646,36
IRRF	1.483,76	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	1.612,78	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	162,60
Emp	1.612,78	0,00	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.483,76
FGTS	1.612,78	0,00			PIS	0,00	0,00		

Func: 920 MAURO FABIO ESSING Adm: 14/01/2019 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:920

Cargo: Pintor Salário: 7,27 Cbo: 716610 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	043:00 hs	312,61	900	4	FGTS	8,00 %	29,88
3	1	Horas DSR Diurnas	008:23 hs	60,95	901	4	FGTS S/13o Salário	8,00 %	2,49
1292	1	Decimo Terceiro Proporcional	1,00	31,13	950	3	INSS	8,00 %	29,88
1293	1	Ferias Proporcionais Intermitente	1,00	31,13	951	3	INSS S/13o Salário	8,00 %	2,49
1294	1	1/3 Frias Proporcionais Intermitente	33,33 %	10,38					

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	446,20
IRRF	491,94	202,98	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	373,56	220,62			INSS	0,00	0,00	Descontos	32,37
Emp	373,56	31,13	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	413,83
FGTS	373,56	31,13			PIS	0,00	0,00		

Func: 889 RONEI SELVINO RAUBER Adm: 05/03/2018 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:889

Cargo: Mestre de Obras Salário: 10,74 Cbo: 710205 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	088:00 hs	945,12	900	4	FGTS	8,00 %	96,80
3	1	Horas DSR Diurnas	015:53 hs	170,59	901	4	FGTS S/13o Salário	8,00 %	8,06
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	94,25	950	3	INSS	8,00 %	96,79
1292	1	Decimo Terceiro Proporcional	1,00	100,83	951	3	INSS S/13o Salário	8,00 %	8,06
1293	1	Ferias Proporcionais Intermitente	1,00	100,83					
1294	1	1/3 Frias Proporcionais Intermitente	33,33 %	33,61					

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	1.445,23
IRRF	1.110,37	404,37	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	1.209,96	392,58			INSS	0,00	0,00	Descontos	104,85
Emp	1.209,96	100,83	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.340,38
FGTS	1.209,96	100,83			PIS	0,00	0,00		

Func: 77 VALDIR JOSE FRACASSO Adm: 16/03/2009 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:77

Cargo: Mestre de Obras Salário: 3.692,38 Cbo: 710205 Situação: Férias

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	029:20 hs	492,32	890	3	Desconto Adiantamento Férias	0,00	3.654,58
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	26,61	900	4	FGTS	8,00 %	41,53
358	1	Horas Férias Diurnas	190:40 hs	3.200,06	902	4	FGTS S/Férias	8,00 %	359,92
360	1	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:04 hs	1,27	922	3	IRRF S/Férias	22,50 %	349,63
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	172,99	950	3	INSS	11,00 %	57,09
386	1	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.124,78	952	3	INSS S/Férias	11,00 %	494,89

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	5.018,03
IRRF	461,84	0,00	4.004,21	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	5.018,03	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	4.556,19
Emp	518,93	0,00	4.499,10		FGTS	0,00	0,00	Líquido	461,84
FGTS	5.018,03	0,00			PIS	0,00	0,00		

Func: 946 VANDERLEI CARDOSO Adm: 05/04/2019 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:946
Cargo: Pedreiro Salário: 1.680,00 Cbo: 715210 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.680,00	900	4	FGTS	8,00 %	134,41
					950	3	INSS	8,00 %	134,40

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	1.680,00
IRRF	1.545,60	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	1.680,00	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	134,40
Emp	1.680,00	0,00	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.545,60
FGTS	1.680,00	0,00			PIS	0,00	0,00		

Func: 945 VANDERLEI FERNANDES Adm: 02/04/2019 Dem: Dep.IR: 00 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 00 F.Reg.:945
Cargo: Servente Salário: 1.350,00 Cbo: 717020 Situação: Trabalhando

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.350,00	900	4	FGTS	8,00 %	108,01
					950	3	INSS	8,00 %	108,00

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	1.350,00
IRRF	1.242,00	0,00	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	1.350,00	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	108,00
Emp	1.350,00	0,00	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.242,00
FGTS	1.350,00	0,00			PIS	0,00	0,00		

Total do Rateio: 2695-ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE CNPJ/CEI: 90.000.219.747-2
Total do Rateio: 2695-ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE CNPJ/CEI: 90.000.219.747-2

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	002008:20	18.269,77	23	3	Horas Faltas Diurnas	000010:06	95,91
3	1	Horas DSR Diurnas	000041:22	631,34	890	3	Desconto Adiantamento Férias		3.654,58
33	1	Saldo de Salário Diurno	000139:20	855,00	895	3	Desconto Líquido Rescisão		1.630,54
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	000018:35	231,38	900	4	FGTS		1.529,90
59	1	DSR s/Horas Extras Diurnas		53,25	901	4	FGTS S/13o Salário		26,92
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		120,86	902	4	FGTS S/Férias		359,92
358	1	Horas Férias Diurnas	000190:40	3.200,06	920	3	IRRF		84,94
360	1	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas		1,27	922	3	IRRF S/Férias		349,63
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		172,99	940	3	Alimentação		5,50
386	1	1/3 Sobre Férias		1.124,78	950	3	INSS		1.695,54
510	1	13o Salário Proporcional		337,50	951	3	INSS S/13o Salário		54,63
520	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas 13o Sal.Prop.		8,80	952	3	INSS S/Férias		494,89
658	1	Horas Férias Proporc. Diurnas	000055:00	337,50	982	4	FGTS GRFC		75,40
668	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas S/Ferias		8,80	983	4	FGTS 13o Salário GRFC		27,70
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		115,43	1306	3	Vales		200,00
1292	1	Decimo Terceiro Proporcional		336,73					
1293	1	Ferias Proporcionais Intermitente		336,73					
1294	1	1/3 Frias Proporcionais Intermitente		112,24					

Por situação:	1 Trabalhando	12	2 Férias	1	7 Demitido	1

CNPJ/CPF: 08.578.161/0001-79 Relação de Cálculo Rateada

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Mensal

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	26.254,43
IRRF	19.702,10	1.723,26	4.004,21	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	24.564,79	1.826,13			INSS	0,00	0,00	Descontos	8.266.16
Emp	20.065,69	683,03	4.499,10		FGTS	0,00	0,00	Líquido	17.988.27
FGTS	24.564,79	683,03			PIS	0,00	0,00	Outras	2.019,84
		Dependentes SF	0						
Salários	19.569,43	Dependentes IR	0 Dedução do IRRF		0,00	Total Funcionários	14	Total Geral	35.555,17

Demostrativo INSS

Segurados:	2.245,06	Diretor:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	5.059,10	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	0,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	1.464,37	Sal. Contr. Empregado:	25.247,82
Parte RAT + Acrés. FAP:	757,43 (757,43 + 0,00)	Líquido:	9.525,96	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Total da Filial: 1 ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 08.578.161/0001-79

Total da Filial: 1 ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 08.578.161/0001-79

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	002008:20	18.269,77	23	3	Horas Faltas Diurnas	000010:06	95,91
3	1	Horas DSR Diurnas	000041:22	631,34	890	3	Desconto Adiantamento Férias		3.654,58
33	1	Saldo de Salário Diurno	000139:20	855,00	895	3	Desconto Líquido Rescisão		1.630,54
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	000018:35	231,38	900	4	FGTS		1.529,90
59	1	DSR s/Horas Extras Diurnas		53,25	901	4	FGTS S/13o Salário		26,92
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		120,86	902	4	FGTS S/Férias		359,92
358	1	Horas Férias Diurnas	000190:40	3.200,06	920	3	IRRF		84,94
360	1	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas		1,27	922	3	IRRF S/Férias		349,63
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		172,99	940	3	Alimentação		5,50
386	1	1/3 Sobre Férias		1.124,78	950	3	INSS		1.695,54
510	1	13o Salário Proporcional		337,50	951	3	INSS S/13o Salário		54,63
520	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas 13o Sal.Prop.		8,80	952	3	INSS S/Férias		494,89
658	1	Horas Férias Proporc. Diurnas	000055:00	337,50	982	4	FGTS GRFC		75,40
668	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas S/Ferias		8,80	983	4	FGTS 13o Salário GRFC		27,70
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		115,43	1306	3	Vales		200,00
1292	1	Decimo Terceiro Proporcional		336,73					
1293	1	Ferias Proporcionais Intermitente		336,73					
1294	1	1/3 Frias Proporcionais Intermitente		112,24					

Por situação: 1 Trabalhando 12 2 Férias 1 7 Demitido 1

	Normal	13°	Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	26.254,43
IRRF	19.702,10	1.723,26	4.004,21	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	24.564,79	1.826,13			INSS	0,00	0,00	Descontos	8.266,16
Emp	20.065,69	683,03	4.499,10		FGTS	0,00	0,00	Líquido	17.988,27
FGTS	24.564,79	683,03			PIS	0,00	0,00	Outras	2.019,84
		Dependentes SF	0						
Salários	19.569,43	Dependentes IR	0 Dedução do IRRF		0,00	Total Funcionários	14	Total Geral	35.555,17

Demostrativo INSS

Segurados:	2.245,06	Diretor:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	5.059,10	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	0,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	1.464,37	Sal. Contr. Empregado:	25.247,82
Parte RAT + Acrés. FAP:	757,43 (757,43 + 0,00)	Líquido:	9.525,96	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Total da Empresa: 1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Total da Empresa: 1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	002008:20	18.269,77	23	3	Horas Faltas Diurnas	000010:06	95,91

CNPJ/CPF: 08.578.161/0001-79

Relação de Cálculo Rateada

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Mensal

3	1	Horas DSR Diurnas	000041:22	631,34	890	3	Desconto Adiantamento Férias		3.654,58
33	1	Saldo de Salário Diurno	000139:20	855,00	895	3	Desconto Líquido Rescisão		1.630,54
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	000018:35	231,38	900	4	FGTS		1.529,90
59	1	DSR s/Horas Extras Diurnas		53,25	901	4	FGTS S/13o Salário		26,92
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		120,86	902	4	FGTS S/Férias		359,92
358	1	Horas Férias Diurnas	000190:40	3.200,06	920	3	IRRF		84,94
360	1	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas		1,27	922	3	IRRF S/Férias		349,63
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		172,99	940	3	Alimentação		5,50
386	1	1/3 Sobre Férias		1.124,78	950	3	INSS		1.695,54
510	1	13o Salário Proporcional		337,50	951	3	INSS S/13o Salário		54,63
520	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas 13o Sal.Prop.		8,80	952	3	INSS S/Férias		494,89
658	1	Horas Férias Proporc. Diurnas	000055:00	337,50	982	4	FGTS GRFC		75,40
668	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas S/Ferias		8,80	983	4	FGTS 13o Salário GRFC		27,70
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		115,43	1306	3	Vales		200,00
1292	1	Decimo Terceiro Proporcional		336,73					
1293	1	Ferias Proporcionais Intermitente		336,73					
1294	1	1/3 Frias Proporcionais Intermitente		112,24					

Por situação: 1 Trabalhando 12 2 Férias 1 7 Demitido 1

	Normal	13º	Férias	Lucro		Prov 13º	Prov Férias	Proventos	26.254,43
IRRF	19.702,10	1.723,26	4.004,21	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00
INSS	24.564,79	1.826,13			INSS	0,00	0,00	Descontos	8.266,16
Emp	20.065,69	683,03	4.499,10		FGTS	0,00	0,00	Líquido	17.988,27
FGTS	24.564,79	683,03			PIS	0,00	0,00	Outras	2.019,84
		Dependentes SF	0						
Salários	19.569,43	Dependentes IR	0	Dedução do IRRF	0,00	Total Funcionários	14	Total Geral	35.555,17

Demostrativo INSS

Segurados:	2.245,06	Diretor:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	5.059,10	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	0,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	1.464,37	Sal. Contr. Empregado:	25.247,82
Parte RAT + Acrés. FAP:	757,43 (757,43 + 0,00)	Líquido:	9.525,96	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Gps Competencia 05/2019

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPOR

Agência: 1239 Conta: 130013788

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras: 85800000210-3 98570385191-4 70071619157-6 44139903181-5

Data de Pagamento: 19/06/2019

Numero do Documento: 07.16.19157.4413990-3

Valor Total: R$ 21.098,57

Autenticacao: 06191701612290037532068

Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento: 19/06/2019

Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 19/06/2019

Hora da Transacao: 16:12:55

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.578.161/0001-79	ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2019	19/06/2019	07.16.19157.4413990-3	19/06/2019

Observações
Nº Recibo Declaração:40000000521180

Valor Total do Documento: **21.098,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	24,25			24,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	689,21			689,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	970,04			970,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	808,36			808,36
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA	64,66			64,66
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI	323,34			323,34
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI	485,02			485,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	194,00			194,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.235.42475/72	7.935,29			7.935,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.235.42475/72	1.190,29			1.190,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.235.42475/72	991,91			991,91
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.235.42475/72	79,35			79,35

SENDA (Versão:4.9.1) Página: 1 / 2 06/06/2019 18:49:43

85800000210 3 98570385191 4 70071619157 6 44139903181 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000210 3 98570385191 4 70071619157 6 44139903181 5

CNPJ	08.578.161/0001-79
Número:	07.16.19157.4413990-3
Pagar até:	19/06/2019
Valor:	21.098,57

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.235.42475/72	396,76			396,76
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.235.42475/72	595,14			595,14
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.235.42475/72	238,05			238,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.21974/72	4.245,08			4.245,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.21974/72	636,76			636,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.21974/72	530,63			530,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.21974/72	42,45			42,45
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.21974/72	212,25			212,25
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.21974/72	318,38			318,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.21974/72	127,35			127,35
	Totais	21.098,57			21.098,57

Santander

Internet Banking Empresarial

GPS 04/2019

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPOR

Agência: 1239 Conta: 130013788

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras: 85850000243-9 48730385191-1 56071619156-9 31322915314-4

Data de Pagamento: 05/06/2019

Numero do Documento: 07.16.19156.3132291-5

Valor Total: R$ 24.348,73

Autenticacao: 01191561112290894000788

Convenio do Arrecadacao: 00336916000900000097

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento: 05/06/2019

Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 05/06/2019

Hora da Transacao: 11:12:56

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.578.161/0001-79	ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2019	20/05/2019	07.16.19156.3132291-5	05/06/2019

Observações
Nº Recibo Declaração:40000000357848

Valor Total do Documento: **24.348,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.759,11	92,88	17,59	1.869,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	689,21	36,39	6,89	732,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	846,12	44,67	8,46	899,25
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	705,10	37,22	7,05	749,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA	56,40	2,97	0,56	59,93
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI	282,04	14,89	2,82	299,75
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI	423,06	22,33	4,23	449,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	169,22	8,93	1,69	179,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.235.42475/72	8.682,51	458,43	86,82	9.227,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.235.42475/72	1.302,37	68,76	13,02	1.384,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.235.42475/72	1.085,31	57,30	10,85	1.153,46
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.235.42475/72	86,82	4,58	0,86	92,26

SENDA (Versão:4.9.1) Página: 1/2 05/06/2019 09:37:10

85850000243 9 48730385191 1 56071619156 9 31322915314 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000243 9 | 48730385191 1 | 56071619156 9 | 31322915314 4

CNPJ	08.578.161/0001-79
Número:	07.16.19156.3132291-5
Pagar até:	05/06/2019
Valor:	24.348,73

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1161	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.235.42475/72	434,12	22,02	4,34	461,38
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.235.42475/72	651,18	34,38	6,51	692,07
1188	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.235.42475/72	260,47	13,75	2,60	276,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.21974/72	3.803,56	200,82	38,03	4.042,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.21974/72	570,53	30,12	5,70	606,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.21974/72	475,44	25,10	4,75	505,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.21974/72	38,03	2,00	0,38	40,41
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.21974/72	190,17	10,04	1,90	202,11
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.21974/72	285,26	15,06	2,85	303,17
1188	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.21974/72	114,10	6,02	1,14	121,26
	Totais	**22.910,13**	**1.200,56**	**229,04**	**24.340,73**

SENDA (Versão:4.9.1) Página: 2/2 05/06/2019 09:37:10

selad@trt12.jus.br <selad@trt12.jus.br>
Para: engaste@engasteempreendimentos.com.br, engaste@engasteempreendimentos.com.br

Em ter, 16 de jul de 2019 às 11:50, Adriana <engaste@engasteempreendimentos.com.br> escreveu:

Bom dia,

Segue em anexo a folha faltante do funcionário Valdir Jose Fracasso.

Atenciosamente,

Adriana Schereider
Gerente Administrativo

49 98910 0805 / 49 3425 9203
Rua Anita Garibaldi, 270 - Sala 301, Centro
Concórdia/SC - 89700-126
www.engasteempreendimentos.com.br

ENGASTE

I use the free version of Spam Reader to get rid of spam. The Professional version doesn't have this disclaimer in outgoing emails.
Try Spam Reader for free now!

De: Setor de Liquidação e Análise da Despesa (SELAD) <selad@trt12.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de julho de 2019 18:55
Para: Adriana <engaste@engasteempreendimentos.com.br>
Assunto: Documentos pendentes

Sr(ª). Responsável,

Recebeu este Setor, a nota fiscal nº 586 referente à quarta medição. No entanto, ao analisarmos a documentação correspondente verificamos que resta pendente a apresentação da cópia da Guia da Previdência Social (meses 04, 05 e 06/2019) com autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP. Solicitamos também a apresentação da cópia do contracheque datado e assinado pelo empregado Valdir José Fracasso (mês 06/2019). Desde já agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Simone

--

Setor de Liquidação e Análise de Despesas (SELAD)
Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COF)

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

[Texto das mensagens anteriores oculto]

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

06/2019

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

CNPJ 08.578.161/0001-79

Convocação: 58 - Convocacao obra / periodo 14/06/2019 a 21/06/2019

CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
716510	1249	1	01	01

Cadastro	Nome do Funcionário
921	JORGE NAZARENO ESSING
	Pintor

Data Admissão: 14/01/2019

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	044:00 hs	319,68	
3	Horas DSR Diurnas	006:33 hs	62,16	
950	INSS	8,00 %		30,56
951	INSS S/13o Salário	8,00 %		2,55
1292	Decimo Terceiro Proporcional Intermitente	1,00	31,84	
1293	Ferias Proporcionais Intermitente	1,00	31,84	
1294	1/3 Frias Proporcionais Intermitente	33,33 %	10,61	
		Total	456,33	33,11
		Total Líquido		423,22

Salário Base	Sal Com INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
7,27	382,04	382,04	30,56	351,48	0,00	00

Recebi em: __/__/__ Assinatura: Jorge

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 06/2019

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

CNPJ	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
08.578.161/0001-79	716610	1249	1	01	01

Convocação: 58 - Convocacao obra / periodo 14/06/2019 a 21/06/2019

Cadastro	Nome do Funcionário	Data Admissão:	14/01/2019
920	MAURO FABIO ESSING		
	Pintor		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	043:00 hs	312,61	
3	Horas DSR Diurnas	008:23 hs	60,95	
950	INSS	8,00 %		29,88
951	INSS S/13o Salário	8,00 %		2,49
1292	Decimo Terceiro Proporcional Intermitente	1,00	31,13	
1293	Ferias Proporcionais Intermitente	1,00	31,13	
1294	1/3 Frias Proporcionais Intermitente	33,33 %	10,38	
		Total	446,20	32,37
		Total Liquido		413,83

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
7,27	373,56	373,56	29,88	343,68	0,00	00

Recebi em: __/__/__ Assinatura: Mauro

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA Concórdio - SC 06/2019 Mensal

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA					Departamento 01	FL 01
08.578.161/0001-79		CBO 715210	Empresa 1249	Local 1		
astro	Nome do Funcionário IVANIR JOSE DALLA CORTE	Data Admissão:		16/11/2009		
	Pedreiro					

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.706,86	
950	INSS	8,00 %		136,54
		Total	1.706,86	136,54
		Total Líquido		1.570,32

ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.706,86	1.706,86	1.706,86	136,54	1.570,32	0,00	00

Assinatura: Ivanir Dalla Corte

Recebi em: __/__/__

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALáRIO
ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Concórdia - SC 06/2019 Mensal
CNPJ 08.578.161/0001-79	

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
951	LAUDELINO LUIS SCHERER	715210	1249	1	01	01
	Pedreiro	Data Admissão:		23/04/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.600,00	
23	Horas Faltas Diurnas	004:37 hs		33,58
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:24 hs	37,09	
59	DSR s/Horas Extras Diurnas	001:16 hs	9,27	
950	INSS	8,00 %		129,02

ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE

Total	1.646,36	162,60
Total Líquido		1.483,76

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.600,00	1.612,78	1.612,78	129,02	1.483,76	0,00	00

Recebi em: 05/07/19 Assinatura: Lino Scherer

249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E — DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALáRIO

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA — Concórdia - SC — 06/2019 — Mensal

CNPJ	08.578.161/0001-79					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
32	ENIZIO PEDRO PAGOTO	414205	1249	1	01	01
	Apontador	Data Admissão:		31/01/2008		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.572,88	
920	IRRF	7,50 %		17,80
950	INSS	9,00 %		231,55
1306	Vales	6/20		200,00

ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE

Total 2.572,88 449,35

Total Líquido 2.123,53

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.572,88	2.572,88	2.572,88	205,83	2.141,33	7,50	00

Recebi em: __/__/__ Assinatura: Enizio P Pagoto

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Concórdia - SC 06/2019 Mensal

CNPJ 08.578.161/0001-79

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
945	VANDERLEI FERNANDES	717020	1249	1	01	01
	Servente	Data Admissão:		02/04/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.350.00	
950	INSS	8.00 %		108.00
	ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE	Total	1.350.00	108.00
		Total Líquido		1.242.00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,01	1.242,00	0,00	00

Recebi em: 05/07/2019 Assinatura: Vanderlei Fernandes

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		Concórdia - SC	06/2019	Mensal		
CNPJ 08.578.161/0001-79						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
946	VANDERLEI CARDOSO	715210	1249	1	01	01
	Pedreiro	Data Admissão:	05/04/2019			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.680,00	
950	INSS	8,00 %		134,40
	ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE	Total	1.680,00	134,40
		Total Líquido		1.545,60

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,41	1.545,60	0,00	00

Recebi em: 5/07/19 Assinatura:

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	06/2019
CNPJ 08.575.161/0001-79	

Convenção: 01 - Convenção obra - período 03/06/2019 a 14/06/2019

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
829	RONEI SELVINO RAUBER	710205	1249	1	01	01
	Mestre de Obras	Data Admissão: 05/03/2018				

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	088:00 hs	945,12	
3	Horas DSR Diurnas	015:53 hs	170,59	
42	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	94,25	
950	INSS	8,00 %		96,79
951	INSS S/13o Salário	8,00 %		8,06
1292	Decimo Terceiro Proporcional Intermitente	1,00	100,83	
1293	Ferias Proporcionais Intermitente	1,00	100,83	
1294	1/3 Frias Proporcionais Intermitente	33,33 %	33,61	
		Total	1.445,23	104,85
		Total Líquido		1.340,38

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
10,74	1.209,96	1.209,96	96,79	1.113,17	0,00	00

Recebi em: 05/07/2019 Assinatura:

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E			DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA			Concórdia - SC	06/2019	Mensal		
CNPJ	08.578.161/0001-79						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
950	JOSE DOMINGOS HELIODORIO DOS SANTOS	717020	1249	1		01	01
	Servente		Data Admissão:		18/04/2019		

Cv	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.350,00	
23	Horas Faltas Diurnas	000:59 hs		6,03
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:01 hs	9,36	
59	DSR s Horas Extras Diurnas	000:22 hs	2,34	
950	INSS	8,00 %		108,45

ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE

Total	1.361,70	114,48
Total Líquido		1.247,22

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.350,00	1.355,67	1.355,67	108,45	1.247,22	0,00	00

Recebi em: 05/07/2019 Assinatura: José Domingos

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E					DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA			Concórdia - SC	06/2019	Mensal	
CNPJ 08.578.161/0001-79						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
947	JOAO ROSENILDO DA ROSA	715210	1249	1	01	01
	Meio Of. Pedreiro	Data Admissão:		05/04/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.450,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:30 hs	4,94	
59	DSR s/Horas Extras Diurnas	000:11 hs	1,24	
950	INSS	8,00 %		116,49
		Total	1.456,18	116,49
		Total Líquido		1.339,69

ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE

Parabéns ! Feliz Aniversário 09/07

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.450,00	1.456,18	1.456,18	116,49	1.339,69	0,00	00

Recebi em: 05/07/19 Assinatura: João Rosenildo da Rosa

1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	06/2019
CNPJ 08.578.161/0001-79	

Convenção: 39 - Construção obra - período 10/06/2019 a 14/06/2019

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	S L
933	ALINE TELLES RODRIGUES DOS SANTOS	214205	1249	1	01	01
	Engenheiro Civil	Data Admissão:	19/02/2019			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	044 00 hs	1.737,56	
3	Horas DSR Diurnas	008 33 hs	337,64	
950	INSS	9,00 %		186,76
951	IRRF S.Não Salário	8,00 %		13,93
1292	Decimo Terceiro Proporcional Intermitente	1,00	172,93	
1293	Ferias Proporcionais Intermitente	1,00	172,93	
1294	1/3 Ferias Proporcionais Intermitente	33,33 %	57,64	
		Total	2.478,70	200,59
		Total Líquido		2.278,11

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
39,49	2.075,20	2.075,20	166,01	1.888,44	0,00	00

Recebi em: 05/07/19 Assinatura: Aline Telles

[illegible] ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA — DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - Concórdia - SC — 06/2019 — Mensal

Código	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
[illegible]	VALDIR JOSÉ FRACASSO	71020	1249	1	01	01
	Mestre de Obras		Data Admissão: 16/03/2009			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
[illegible]	Horas Normais Diurnas	029:20 hs	497,32	
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	26,61	
[illegible]	Horas Extras Diurnas	190:40 hs	3.200,06	
167	Med Fin Bra S/Horas Diurnas	000:04 hs	1,27	
168	Hora S/Sal Mín Férias	20,00 %	172,39	
186	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.124,78	
890	Desconto Adiantamento Férias			1.654,58
922	IRRF S/Férias	22,50 %		349,63
926	INSS	11,00 %		57,09
952	INSS S/Férias	11,00 %		494,89
	ENGASTE PROJETOS - TRT BRUSQUE			
		Total	5.018,03	4.556,19
		Total Líquido		461,84

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.692,58	5.018,03	5.018,03	401,45	4.466,05	22,50 %	01

Recebi do: _____ Assinatura: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 08.578.161/0001-79	02 Razão Social/Nome 1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANITA GARIBALDI 270 LOJA 301	04 Bairro CENTRO

05 Município Concórdia	06 UF SC	07 CEP 89.700-126	08 CNAE 7112-0/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.85078.43.1	11 Nome JOCEMAR ROGERIO DE LIMA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua NOVA TRENTO, 930,	13 Bairro AZAMBUJA

14 Município Brusque	15 UF SC	16 CEP 88.353-401	17 CTPS (nº, série, UF) 6592533/00050-SC	18 CPF 048.880.369-18

19 Data de Nascimento 19/07/1985	20 Nome da Mãe ELIANA DE FATIMA SILVA DE LIMA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.350,00	24 Data de Admissão 22/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/06/2019	27 Código Afastamento PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 004.166.69387.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.443.856/0001-42 - SIND. TRAB. IND. DA CONSTRUÇÃO CIVIL E MOBIL. AUC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	855,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras 8:00 horas 50%	73,64	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	13,81
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	346,30	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 3/12 avos	346,30
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	115,43	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.750,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	75,39	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	27,70
114.1 IRRF	16,85	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	119,94
				VALOR LÍQUIDO	1.630,54

Jocemar R de Lima

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO **08.578.161/0001-79**	02 Razão Social/Nome **1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP **161.85078.43.1**	11 Nome **JOCEMAR ROGERIO DE LIMA**			
17 Carteira de Trabalho (nº. **6592533/00050-SC**	18 CPF **048.880.369-18**	19 Data de Nascimento **19/07/1985**	20 Nome da Mãe **ELIANA DE FATIMA SILVA DE LIMA**	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento **PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado**				
24 Data de Admissão **22/03/2019**	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento **19/06/2019**	27 Código Afastamento **PD0**	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque **0,00**
30 Categoria Trabalhador **01 - Empregado**				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ___ de _____ de _____

ANDRE CARLOS PAGOTTO Socio Gerente 001.114.089.54
1249-ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ/CEI: 08.578.161/0001-79

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Jocemar R de Lima

JOCEMAR ROGERIO DE LIMA - 048.880.369-18

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

__ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

22/07/19 15:29 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 19Jul19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB803185

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO

BANCO : 033 AGENCIA : 1239 CONTA CORRENTE : 130013788

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2019NP001059 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003415629-1 PROCESSO : CP-8056/2018

VALOR : 226.029,73

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/07/19

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 586 - REFORMA DO PRéDIO QUE ABRIGARá A NOVA SEDE DO F óRUM DE BRUSQUE. 4A. MEDIçãO. PROAD 8056/2018. RETIDO R$ 2.116,44 REF. ISS

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 22/07/19

Demilson Dagostim

Conformidade de Registro de Gestão - DIGEP

ATA EMISSAO : 19Jul19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB803185
G/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
AVORECIDO : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO
BANCO : 033 AGENCIA : 1239 CONTA CORRENTE : 130013788
VALOR : 226.029,73

	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
1	401006	2018NE001261400		33903916	226.029,73
2	531814	2018NE001261	213110400	33903916	226.029,73
3	561602	0350151130400C			226.029,73

ANCADO POR : 57841063920 - MARCUS VINICIUS UG : 080013 19Jul19 14:38
F1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

ATA EMISSAO : 18Jul19 VENCIMENTO: 18Jul19 NUMERO : 2019DF800766
G/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
ONTRIBUINTE : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO
ECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
ROCESSO : CP-8056/2018 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2019NP001059
ERIODO APURACAO : 18Jul19 PERCENTUAL :
EFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
ECEITA : 6147
ALORES BASE DE CALCULO : 254685,68
ECEITA : 14.899,11
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 18/07/19
TOTAL : 14.899,11
BSERVACAO REMESSA A SRF : 5331
ecolhimento de IRRF e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2
12, ref. Pagamento da Nota Fiscal 586 - Reforma do prédio que abrigará a nova
sede do Fórum de Brusque. 4a. Medição. Proad 8056/2018.

ANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 18Jul19 18:21
F1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.
Em 22/07/19

Demilson Dagostim
Conformidade de Registro de Gestão - DIGEF

ATA EMISSAO : 18Jul19 NUMERO : 2019GP800138
G/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
ECOLHEDOR : 900002197472
ODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
OMPETENCIA : JUL19
ECURSO : 3
ROCESSO : CP-8056/2018
OCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2019NP001059 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 18/07/19

VALOR INSS	:	11.640,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	:	
VALOR ATM/MULTA/JUROS	:	
TOTAL	:	11.640,40

BSERVACAO
ecolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref.
agamento da Nota Fiscal 586 - Reforma do prédio que abrigará a nova sede do F
rum de Brusque. 4a. Medição. Proad 8056/2018. Retido R$ 2.116,44 ref. ISS
ANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 18Jul19 18:21
F1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.
Em 22/07/19

Demilson Dagostim
Conformidade de Registro de Gestão