OBRA: Obra TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08875	D/SEMANA	D/MÊS
	Segunda-feira	23/02
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 23/02/15	DECORRIDO	RESTANTE
	1	539

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8		ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8		ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1			COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8		CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	1	8		CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Instalação Barraco, Instalação hidráulica, porta barraco

⇒ Emissão da Ordem de Início dos Serviços

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Falta de combustível e interdição das rodovias de acesso à cidade ocasionaram no atraso na entrega de materiais

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Juana R	23/02/15		

OBRA: TBT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08876	D/SEMANA: Terça-feira	D/MÊS: 24/02
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 24/02/15	DECORRIDO: 2	RESTANTE: 538

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE		

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8		ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8		ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8		CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	1	8		CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ligação provisória de água Tzpumes
Limpeza geral

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Ligação Provisória de água Tzpumes

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Alvará de Construção OK
Falta de combustível e interdição das rodovias de acesso à cidade ocasionaram no atraso na entrega de materiais

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	24/02/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:	D/SEMANA	D/MÊS
08877	Quarta-feira	25/02

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 25/02/15	DECORRIDO	RESTANTE
	3	537

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ampliação barraco de obra
Portão acesso a obra
colocação de poste
Limpeza

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Falta de Combustível e interdição das rodovias de acesso à cidade ocorreram atraso na entrega de materiais

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08878	D/SEMANA: Quinta-Feira	D/MÊS: 26/02
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 26/02/15	DECORRIDO: 4	RESTANTE: 536

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

ANOTAÇÕES FISCALIZAÇÃO TRT.

1- DISCUSSÃO c/ Engº JELDER sobre o projeto de fundações o qual propõe alterações de sobranchelhe continua
2- QUESTÃO DO MOVIMENTO DE TERRA
3- DUVIDA-ESPERAS p/ AMPLIAÇÃO
4- APRESENTADO ORÇAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS ~ +50.000,00
5- PROCESSO CONSTRUTIVO - DA ESCAVAÇÃO/ESTAQUEMENTO
6- DUVIDA DOS MUROS EXISTENTES

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Falta de combustível na cidade ocorreu atraso na entrega de materiais.
Interdição das rodovias de acesso a cidade.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	26/02/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08879	D/SEMANA	D/MÊS
	Sexta-feira	27/02
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 27/02/15	DECORRIDO	RESTANTE
	5	535

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE		X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	2	8	16	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ampliação barracão.
Classificação de madeiras

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Falta de combustível e interdição das rodovias de acesso a cidade ocasionaram atraso na entrega de materiais

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	27/02/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08880	D/SEMANA: Segunda-feira	D/MÊS: 02/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 02/03/15	DECORRIDO: 8	RESTANTE: 532

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8		ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8		ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1	3	3
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8		CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	6	8		CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ampliação barraco da obra
Reforma portão de acesso
Nivelamento de solo

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Falta de Combustível e interdição das rodovias de acesso a cidade ocasionaram atraso na entrega de materiais.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	02/03/15		

OBRA: IBT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08881	D/SEMANA: Terça-feira	D/MÊS: 03/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 03/03/15	DECORRIDO: 9	RESTANTE: 531

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1	5	5
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE	2	1	2
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Nivelamento do solo
Ampliação do Barraco.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

A cada 30min ± de funcionamento da PC1160, a mesma tem de ser desligada por uns 10 à 15min p/ resfriar, pois a mesma superaquece e perde a força de funcionamento. Mecânico esteve na obra pela parte da manhã, acompanhando o serviço da mesma porém não descobriu o motivo do problema.

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Falta de combustível e interdição das rodovias de acesso à cidade ocasionaram atraso na entrega de materiais.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Liana R	03/03/15		

OBRA: TRT Chapeco

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08882	D/SEMANA: Quarta-feira	D/MÊS: 04/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 04/03/15	DECORRIDO: 10	RESTANTE: 530

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE		X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE	2	4	8
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ampliação barreiro
Terraplanagem
Descarga de ferro

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Caminhão de ferro ficou atolado devido a grande quantidade de chuva e barro na obra.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	04/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08883	D/SEMANA: Quinta-Feira	D/MÊS: 05/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 05/03/15	DECORRIDO: 11	RESTANTE: 529

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1	7	7
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ampliação barrado
Regularização ferros
Mudança de Portão de Acesso

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Retirada de caminhão de ferro com retroescavadeira PC160.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana B	05/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08884	D/SEMANA	D/MÊS
	Sexta-feira	06/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 06/03/15	DECORRIDO	RESTANTE
	12	528

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1		
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ampliação Barracão
Terraplanagem

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	06/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08885	D/SEMANA: Sábado	D/MÊS: 07/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 07/03/15	DECORRIDO: 13	RESTANTE: 527

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO				ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO				CAM.BASCULANTE	1	8	8
SERVENTE				CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Terraplanzgem

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Caminhão estragou

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	09/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08886	D/SEMANA	D/MÊS
	Segunda-feira	09/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 09/03/15	DECORRIDO	RESTANTE
	15	525
TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL				ENCANADOR			
ENCARREGADO	1	8	8	PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1	4	4
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE	3	4	12
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ampliação barraco.
Terraplanagem

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Perfuradora Hélice contínua chegou na obra às 21:35. Descarga até 23:10

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	09/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08887	D/SEMANA: Terça-feira	D/MÊS: 10/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 10/03/15	DECORRIDO: 16	RESTANTE: 524

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1			ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1			ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1		
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1			CAM.BASCULANTE	1		
SERVENTE	4			CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Ampliação barraco
Terraplanagem
Fixação Portão Acesso Obra

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Terraplanagem

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Chegada do restante das peças da perfuradora.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
Diana R	10/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:	D/SEMANA	D/MÊS
08888	Quarta-Feira	11/03

PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 11/03/15	DECORRIDO	RESTANTE
	17	523

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Topografia das estacas
Locação da Obra

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Topografia das estacas

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
DR	11/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08889	D/SEMANA: Quinta-feira	D/MÊS: 12/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 12/03/15	DECORRIDO: 18	RESTANTE: 522

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Locação dos estaças
Corte ferro dos blocos

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
JR	12/03/15		

Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08890	D/SEMANA: Sexta-feira	D/MÊS: 13/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 13/03/15	DECORRIDO: 19	RESTANTE: 521

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	1	8	8	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	3	8	24	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros blocos e estacas.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
JR	13/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08891	D/SEMANA: Sábado	D/MÊS: 14/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 14/03/15	DECORRIDO: 20	RESTANTE: 520

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	2	2	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	2	8	16	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO				CAM.BASCULANTE			
SERVENTE				CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros blocos e estacas

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
	14/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08892	D/SEMANA: Segunda feira	D/MÊS: 16/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 16/03/15	DECORRIDO: 22	RESTANTE: 518

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	1	8	8	RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	2	8	16	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	6	8	48	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra de ferros dos blocos e estacas

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
DR	16/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08893	D/SEMANA	D/MÊS
	Terça-feira	17/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 17/03/15	DECORRIDO	RESTANTE
	23	517

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE		

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	2	8	16	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra de ferro para blocos e estacas

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
	17/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08894	D/SEMANA: Quarta-feira	D/MÊS: 18/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 18/03/15	DECORRIDO: 24	RESTANTE: 516

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.			
PEDREIRO	1	8	8	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	4	8	32	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra blocos e estacas
fixação pentes para perfuração

Perfuração e concretagem das estacas.
Estaca 23-A teve que ser refurada. Concreto c/ slump 18,5.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
AR	18/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08895	D/SEMANA: Quinta-feira	D/MÊS: 19/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 19/03/15	DECORRIDO: 25	RESTANTE: 515

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	2	8	16	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO	5	8	40	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	5	8	40	CAM.BASCULANTE	1	8	8
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Perfuração e concretagem das estacas.
Corte e dobra ferros estacas e blocos.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
DR	19/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08896	D/SEMANA	D/MÊS
	Sexta-feira	20/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 20/03/15	DECORRIDO	RESTANTE
	26	514

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	x	
TARDE	x	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	2	8	16	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO	4	8	32	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	5	8	40	CAM.BASCULANTE	1	8	8
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Perfuração e concretagem das estacas
Escavação blocos
Corte e dobra ferros estacas e blocos.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
JR	20/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08897	D/SEMANA: Sábado	D/MÊS: 21/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 21/03/15	DECORRIDO: 27	RESTANTE: 513

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ		X
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	5	5	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	7,3	7,3	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO				RETRO ESCAV.	1	7,3	7,3
PEDREIRO	2	7,3	15	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	3	7,3	22,3	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	4	7,3	30	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Perfuração e concretagem estacas
Corte e dobra ferros estaca e blocos
Escavação blocos e rompimento estacas.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

Retro escavadeira com mangueiras estouradas, caminhão atolado na obra
Mangotes e mangueira caminhão da base fix com vazamento e estourarem depois.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
	23/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08960	D/SEMANA	D/MÊS
	Segunda-feira	23/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 23/03/15	DECORRIDO	RESTANTE
	28	512
TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO	4	8	32	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	3	8	24	CAM.BASCULANTE	1	8	8
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros estacas e blocos
Perfuração e concretagem estacas
Escavação blocos e rompimento estacas.

PL17D - 10,58
PL18A - 10,30
PL18G - 10,36
PL26C - 4,87 (Pedra)
PL30A - 10,82
PL3B - 10,04
PL10B - 11,07
PL4B - 9,05
PL11B - 9,29
PL12A - 9,86
PL41A - 9,03
PL37B - 10,01

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
	23/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08961	D/SEMANA: Terça-feira	D/MÊS: 24/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 24/03/15	DECORRIDO: 29	RESTANTE: 512

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ		
TARDE		

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	2	8	16	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2	8	16	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO	3	8	24	COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	4	8	32	CAM.BASCULANTE	1	8	8
SERVENTE	7	8	56	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Perfuração e concretagem estacas
Corte e dobra ferros estacas e blocos
Rompimento cabeça das estacas.

Estacas perfuradas
PLA 2 - 9,76
*PLE 26 - 10,59
PLE 10 - 10,59
*PLE 36 - 6,06
PLA 24 - 10,19
PLA 16 - 10,40
PLB 12 - 9,83
PLC 11 - 9,07
PLD 18 - 10,59

* Estacas perfuradas e não concretadas

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
pp	24/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08962	D/SEMANA: Quarta-feira	D/MÊS: 25/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 24/03/15	DECORRIDO: 30	RESTANTE: 510

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1			ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1			ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2			RETRO ESCAV.	1		
PEDREIRO	3			COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	4			CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	4			CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Perfuração e concretagem estacas
Corte e dobra ferros estacas e blocos
Instalação de energia e água no barracão.

PLE 18 - 10,05
PLF 18 - 10,75
PLD 11 - 10,24
PLD 10 - 11,10
PLC 9 - 9,33
PLC 16 - 10,38
PLC 24 - 10,37

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
PR	25/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08963	D/SEMANA: Quinta-feira	D/MÊS: 26/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 26/03/15	DECORRIDO: 31	RESTANTE: 509
TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1			ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1			ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	2			RETRO ESCAV.	1		
PEDREIRO	1			COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	4			CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	6			CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Perfuração e concretagem estacas
Corte e dobra ferros estacas e blocos
Instalação hidráulica e elétrica do barracão.

PL25C - 11,19
PL30C - 10,75
PL24C - 10,56
PL16D - 10,54
PL34B - 10,50
PL39C - 12,00
PL35C - 10,97

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
[illegible]	26/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08964	D/SEMANA: Sexta-feira	D/MÊS: 27/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 27/03/15	DECORRIDO: 32	RESTANTE: 508

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ		X
TARDE		X

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1			ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1			ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	1			RETRO ESCAV.	1		
PEDREIRO	2			COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	3			CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	7			CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros estacas
Perfuração e concretagem estacas

PL39 B - 10,73
PL35A - 9,15

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
	27/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08965	D/SEMANA: Segunda-feira	D/MÊS: 30/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 30/03/15	DECORRIDO: 35	RESTANTE: 505
TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ		X
TARDE		

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1	8	8	ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1	8	8	ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	1	8	8	RETRO ESCAV.	1	8	8
PEDREIRO				COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	3	8	24	CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5	8	40	CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Corte e dobra ferros estacas
Perfuração e concretagem estacas

PL40A - 12,00
PL39A - 12,00
PL35B - 10,41
PL37C - 10,81
PL30B - 10,77

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
	30/03/15		

OBRA: TRT Chapecó

ENGEDIX
soluções de engenharia

CNPJ: 81.546.988/0001-90

Nº CONTRATO:		
08966	D/SEMANA: Terça-feira	D/MÊS: 31/03
PRAZO (INCLUSO DOMINGO)		
DATA: 31/03/15	DECORRIDO: 36	RESTANTE: 504

TEMPO		
PERÍODO	BOM	CHUVA
MANHÃ	X	
TARDE	X	

PESSOAL E EQUIPAMENTO DE OBRA

CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA	CATEGORIA	QTDE	HORAS	TOTAL H/DIA
ENGENHEIRO				AUX.. ARMAÇÃO			
ESTAGIÁRIO	1			ELETRECISTA			
ENC. GERAL	1			ENCANADOR			
ENCARREGADO				PINTOR			
ENC. ARMAÇÃO	1			RETRO ESCAV.	1		
PEDREIRO	1			COMP. MANUAL			
CARPINTEIRO	3			CAM.BASCULANTE			
SERVENTE	5			CAMINHÃO PIPA			
TOTAL				TOTAL			

SERVIÇOS INICIADOS:

Locação de pontos de estacas
Corte e dobra ferros estacas e blocos
Perfuração e concretagem estacas

Visita realizada in loco pelos engenheiros do TRT, João e Adalberto. Verificado os pontos onde a hélice não conseguiu perfurar. Repassado contato com profissionais que dimensionaram a fundação da obra para repassar soluções.

PL2B - 10,71
PL17A - 10,36
PL25D - 11,13
PL18B - 10,03
PL37A - 10,02
PL40B - 10,03
PL30C - 10,79

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

Verificado acesso ao Diário eletrônico do TRT 12 (há erro no aceite do cadastro no sistema)

CONSTRUTOR	DATA	FISCALIZAÇÃO	DATA
PR	31/03/15	AK	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obra: Construção do TRT de Chapecó
Local: Chapecó / SC
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 9013/2014

EMPRESA: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 81.546.988/0001-90
Endereço: RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO Nº 301 - XANXERÊ/SC CEP - 89820-000
Fone:49 3433 3179 - 49 9918 9021 E-MAIL: diana@engedix.com.br

VALOR DO CONTRATO: **R$7.608.563,71**

Arq. DIANA RODIGHERI
CAU 113565-1

1ª MEDIÇÃO
Data: 31/03/2015
Pecíodo:
23/02/2015 a 31/03/2015
Valor Contrato
R$ 7.608.563,71
Esta Medição
R$ 407.563,09
Medição Acumulada
R$ 0,00
Saldo Contrato
R$ 7.201.000,62

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R$)	PREÇO UNITARIO (TOT) (R$)	UNITÁRIO - SEM BDI	PREVISTO CONTRATO - COM BDI	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										772.109,87					
1.1	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS															
1.1.1	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, TAXAS E LICENÇAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA OBRA	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	6.027,47	4.860,00	0,00	4.860,00	6.027,47	100%
1.1.2	DESPESAS COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA-SC	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	145,80	583,20	723,30	583,20	0,00	583,20	723,30	100%
1.1.3	SEGURO DE OBRA	M2	3345,41	3345,41	0,00	3345,41	0,00	0,00	1,84	6.145,79	7.622,13	6.145,79	0,00	6.145,79	7.622,13	100%
1.2	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA															
1.2.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRA															
1.2.1.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	168,12	168,12	685,87	685,87	850,63	517,76	168,12	685,87	850,63	100%
1.2.2	MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA OBRA															
1.2.2.1	HIDROMETRO PARA CONTROLE E COBRANÇA DE AGUA USADA NA OBRA, INSTALADO DENTRO DE BASE DE CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	7,37	7,37	60,54	60,54	75,08	53,17	7,37	60,54	75,08	100%
1.3	CONSUMO															
1.3.1	CONSUMO MENSAL DE AGUA PARA CONSTRUÇÃO	MÊS	18,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	403,87	7.269,59	9.015,89	403,87	0,00	403,87	500,88	6%
1.3.2	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSTRUÇÃO	MÊS	18,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	665,27	11.974,79	14.851,37	665,27	0,00	665,27	825,08	6%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															
1.4.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA (4 HORAS DIÁRIAS)	MÊS	1584,00	88,00	0,00	88,00	74,33	117.741,50	74,33	117.741,50	146.025,36	0,00	6.541,19	6.541,19	8.112,52	6%
1.4.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA (2 HORAS DIÁRIAS)	MÊS	792,00	44,00	0,00	44,00	40,41	32.004,66	40,41	32.004,66	39.692,82	0,00	1.778,04	1.778,04	2.205,16	6%
1.4.3	MESTRE DE OBRAS	MÊS	3168,00	176,00	0,00	176,00	25,96	82.251,08	25,96	82.251,08	102.009,43	0,00	4.569,50	4.569,50	5.667,19	6%
1.4.4	TÉCNICO DE OBRAS	MÊS	3168,00	176,00	0,00	176,00	14,68	46.511,23	14,68	46.511,23	57.684,15	0,00	2.583,96	2.583,96	3.204,68	6%
1.4.5	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	3168,00	176,00	0,00	176,00	14,68	46.511,23	14,68	46.511,23	57.684,15	0,00	2.583,96	2.583,96	3.204,68	6%
1.4.6	ALMOXARIFE	MÊS	3168,00	176,00	0,00	176,00	8,90	28.190,95	8,90	28.190,95	34.962,99	0,00	1.566,16	1.566,16	1.942,39	6%
1.4.7	VIGIA NOTURNO	MÊS	3168,00	176,00	0,00	176,00	7,19	22.774,47	7,19	22.774,47	28.245,36	0,00	1.265,25	1.265,25	1.569,19	6%
1.5	DESPESAS DA ADMIISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															
1.5.1	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	MÊS	18,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.811,40	86.605,20	107.409,50	4.811,40	0,00	4.811,40	5.967,19	6%
1.5.2	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	MÊS	18,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.603,80	28.868,40	35.803,17	1.603,80	0,00	1.603,80	1.989,06	6%
1.5.3	EPI	CJ	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,35	1.628,35	2.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5.4	MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	CJ	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,87	1.899,87	2.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.6	SISTEMA DE RETIRADA/DESCARTE DE RESIDUOS DA OBRA															
1.6.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	360,00	5,00	0,00	5,00	10,24	3.688,16	15,87	5.714,19	7.086,86	28,14	51,22	79,36	98,43	1%
1.7	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA															
1.7.1	LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA	MÊS	18,00	1,00	0,00	1,00	290,14	5.222,56	290,14	5.222,56	6.477,12	0,00	290,14	290,14	359,84	6%
1.8	EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRAS															
1.8.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (1110 M2 DE ANDAIME FACHADEIRO POR MÊS EM 3 MESES-REVESTIMENTO FACHADA E PINTURA)	M2	1000,00		0,00	0,00	2,48	2.478,60	8,75	8.748,00	10.849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (84 M2 ANDAIME TUBULAR 1 MÊS-REVEST. E PINTURA CAIXA D'AGUA)	M	30,00		0,00	0,00	4,27	128,01	25,55	766,62	950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

JELDER ANTONIO BAVARESCO
CREA/SC 25.406-5
SÓCIO E RESP. TÉCNICO

AIRTON BAVARESCO JUNIO
CREA/SC 101.186-9
SÓCIO ADMINISTRADOR

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obra: Construção do TRT de Chapecó
Local: Chapecó / SC
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 9013/2014

EMPRESA: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 81.546.988/0001-90
Endereço: RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO Nº 301 - XANXERÊ/SC CEP - 89820-000
Fone:49 3433 3179 - 49 9918 9021 E-MAIL: diana@engedix.com.br

VALOR DO CONTRATO: **R$7.608.563,71**

Arq. DIANA RODIGHERI
CAU 113565-1

1ª MEDIÇÃO
Data: 31/03/2015
Pecíodo:
23/02/2015 a 31/03/2015
Valor Contrato
R$ 7.608.563,71
Esta Medição
R$ 407.563,09
Medição Acumulada
R$ 0,00
Saldo Contrato
R$ 7.201.000,62

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R$)	PREÇO UNITARIO (TOT) (R$)	UNITÁRIO - SEM BDI	PREVISTO CONTRATO - COM BDI	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
1.8.3	ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CPS/ OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	H	10080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	75.540,73	93.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES										135.803,89					
2.1	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO															
2.1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	341,00	341,00	0,00	341,00	21,28	7.255,48	32,14	10.961,12	13.594,20	3.705,63	7.255,48	10.961,12	13.594,20	100%
2.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	4,00	0,00	4,00	29,88	119,52	361,44	1.445,75	1.793,05	1.326,24	119,52	1.445,75	1.793,05	100%
2.1.3	PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS COM DUAS FOLHAS DE 4,00 X 2,20 M EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM ESPESSURA DE 12 MM, COM FERRAGENS CONTRA VENTADAS E TRANCAS DE SEGURANÇA, CONFORME PROJETO.	UN	1,00		0,00	0,00	85,08	85,08	500,97	500,97	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.4	PORTÃO DE ACESSO DE PESSOAS COM UMA FOLHA DE 1,10 X 2,20 M EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM ESPESSURA DE 12 MM, COM FERRAGENS CONTRA VENTADAS E TRANCAS DE SEGURANÇA, CONFORME PROJETO.	UN	1,00		0,00	0,00	36,33	36,33	199,78	199,78	247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.5	PLATAFORMA (BANDEJA) DE PROTEÇÃO PARA PEDESTRES E APARA LIXO, INSTALADA NO 1º PAVIMENTO, COM PISO EM MADEIRA COMPENSADA DO TIPO "CHAPA RESINADA" DE COLA FENÓLICA COM ESPESSURA DE 18 MM, PISO APOIADO EM MADEIRA PINUS COM 2,5 X 15 CM DE LARGURA, ESPAÇADA A CADA 20 CM, A BANDEJA SERÁ APOIADA NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO ATRAVÉS DE ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE. A ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI DEVERÁ SER FORMADA POR CAIBROS DE 6 X 12 CM E TRAVAS (TESOURAS) DE PINUS DE 2,5 X 15 CM. O APARA LIXO DEVERÁ SER INSTALADO EM TODO O PERÍMETRO DA OBRA, (EXCETO NOS LOCAIS ONDE HOUVER SACADA), COM NO MÍNIMO 2,50 M DE BALANÇO (HORIZONTAL) E 0,80 M DE PROTEÇÃO DA MÃO-FRANCESA COM INCLINAÇÃO APROXIMADA DE 45º, CONFORME NORMAS DA NR 18 (NORMAS REGULAMENTADORAS DE ACIDENTE DE TRABALHO) E PROJETO.	M	100,00		0,00	0,00	39,71	3.970,62	282,48	28.248,26	35.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.6	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	2.000,00		0,00	0,00	6,20	12.402,72	13,38	26.768,88	33.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.7	MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS CONFORME EXIGÊNCIAS DA NR-18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO SINALIZAÇÕES DE ÁREAS DE RISCO, PROTEÇÕES DE SEGURANÇA, GUARDA CORPO, CORRIMÃOES, PROTEÇÕES CONTRA QUEDAS, ACESSIBILIDADE DE PESSOAS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	MÊS	18,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	145,80	2.624,40	3.254,83	145,80	0,00	145,80	180,82	6%
2.2																

JELDER ANTONIO BAVARESCO
CREA/SC 25.406-5
SÓCIO E RESP. TÉCNICO

AIRTON BAVARESCO JUNIO
CREA/SC 101.186-9
SÓCIO ADMINISTRADOR

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obra: Construção do TRT de Chapecó
Local: Chapecó / SC
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 9013/2014

EMPRESA: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 81.546.988/0001-90
Endereço: RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO Nº 301 - XANXERÊ/SC CEP - 89820-000
Fone:49 3433 3179 - 49 9918 9021 E-MAIL: diana@engedix.com.br

VALOR DO CONTRATO: **R$7.608.563,71**

Arq. DIANA RODIGHERI
CAU 113565-1

1ª MEDIÇÃO
Data: 31/03/2015
Pedíodo:
23/02/2015 a 31/03/2015
Valor Contrato
R$ 7.608.563,71
Esta Medição
R$ 407.563,09
Medição Acumulada
R$ 0,00
Saldo Contrato
R$ 7.201.000,62

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R$)	PREÇO UNITARIO (TOT) (R$)	UNITÁRIO - SEM BDI	PREVISTO CONTRATO - COM BDI	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
2.1.1	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS.	M2	150,00	150,00	0,00	150,00	143,20	21.480,71	199,06	29.858,38	37.030,96	8.377,67	21.480,71	29.858,38	37.030,96	100%
2.1.2	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS COR BRANCO, PARA BARRACO DE OBRAS.	M2	330,00		0,00	0,00	5,03	1.658,33	6,99	2.306,26	2.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.3	**LOCAÇÃO DE ORBA**															
2.3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	941,78	941,78	0,00	941,78	2,08	1.958,98	2,57	2.416,68	2.997,22	457,71	1.958,98	2.416,68	2.997,22	100%
2.4																
2.4.1	DEMOLIÇÃO (EDIFICAÇÃO EXISTENTE) COM ESCAV. HIDRAULICA E RETIRADA ESCOMBRO P/ BOTA-FORA DMT=10KM	M3	261,39	261,39	0,00	261,39	0,75	195,63	4,61	1.204,30	1.493,59	1.008,66	195,63	1.204,30	1.493,59	100%
2.4.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	335,74	335,74	0,00	335,74	8,53	2.865,26	8,53	2.865,26	3.553,55	0,00	2.865,26	2.865,26	3.553,55	100%
2.6	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**															
2.6.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	19,30	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	5,17	99,80	123,78	99,80	0,00	99,80	123,78	100%
3	**INFRAESTRUTURA**										**720.100,93**					
3.1																
3.1.1	**ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO(HELICE CONTINUA)**															
3.1.1.1	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 60CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO	M	120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	6.298,56	7.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.1.2	EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 70CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO	M	216,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	13.226,98	16.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.1.3	**EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 80CM. INCLUSO CONCRETO FCK 25MPA E RETIRADA DE MATERIAL CONTAMINADO**	**M**	**1080,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**69,98**	**75.582,72**	**93.739,20**	**62.985,60**	**0,00**	**62.985,60**	**78.116,00**	**83%**
3.1.1.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE HÉLICE CONTINUA	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	14.465,93	11.664,00	0,00	11.664,00	14.465,93	100%
3.1.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	653,10	394,76	0,00	394,76	35,69	23.310,34	328,46	214.516,08	266.047,12	115.572,46	14.089,71	129.662,17	160.809,62	60%
3.1.1.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.858,30	1.114,80	0,00	1114,80	2,27	4.226,67	6,74	12.517,43	15.524,37	4.973,66	2.535,59	7.509,25	9.313,12	60%
3.1.1.7	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16 (5/8") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME RECOZIDO	KG	7.997,70	4.798,62	0,00	4798,62	1,59	12.748,97	5,57	44.543,67	55.243,95	19.076,82	7.649,38	26.726,20	33.146,37	60%
3.1.2	**BLOCOS DE FUNDAÇÃO**															
3.1.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EX CLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	436,46		0,00	0,00	29,86	13.032,63	29,86	13.032,63	16.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E V IBRADO	M3	100,72		0,00	0,00	6,60	664,74	12,53	1.261,93	1.565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME	KG	1752,00		0,00	0,00	2,27	3.984,89	6,74	11.801,40	14.636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM.10 (3/8") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME	KG	1214,90		0,00	0,00	2,27	2.763,27	6,74	8.183,52	10.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

JELDER ANTONIO BAVARESCO
CREA/SC 25.406-5
SÓCIO E RESP. TÉCNICO

AIRTON BAVARESCO JUNIO
CREA/SC 101.186-9
SÓCIO ADMINISTRADOR

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obra: Construção do TRT de Chapecó
Local: Chapecó / SC
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 9013/2014

EMPRESA: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 81.546.988/0001-90
Endereço: RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO Nº 301 - XANXERÊ/SC CEP - 89820-000
Fone:49 3433 3179 - 49 9918 9021 E-MAIL: diana@engedix.com.br

VALOR DO CONTRATO: **R$7.608.563,71**

Arq. DIANA RODIGHERI
CAU 113565-1

1ª MEDIÇÃO
Data: 31/03/2015
Pedíodo:
23/02/2015 a 31/03/2015
Valor Contrato
R$ 7.608.563,71
Esta Medição
R$ 407.563,09
Medição Acumulada
R$ 0,00
Saldo Contrato
R$ 7.201.000,62

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R$)	PREÇO UNITARIO (TOT) (R$)	UNITÁRIO - SEM BDI	PREVISTO CONTRATO - COM BDI	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
3.1.2.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (1/2") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME RECOZIDO	KG	747,20		0,00	0,00	2,27	1.699,49	6,74	5.033,11	6.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2.6	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUSO ARAME	KG	6068,50		0,00	0,00	1,59	9.673,67	5,57	33.798,87	41.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME	KG	400,00		0,00	0,00	2,15	859,25	6,48	2.593,30	3.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2.8	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE 10x	M2	515,04		0,00	0,00	10,96	5.646,98	18,16	9.351,56	11.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	335,74		0,00	0,00	35,69	11.983,18	349,13	117.217,81	145.375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

TOTAL GERAL	SEM BDI	COM BDI	TOTAL MEDIÇÃO	SEM BDI
	6.204.870,03	**7.608.563,71**		**328.621,61**

ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 81.546.988/0001-90
INSCR. ESTADUAL: 252.721.047
RUA TENENTE ANTONIO JOÃO, 301 - CENTRO
CEP: 89820-000
XANXERÊ - SC
31 de MARÇO de 2015.

Eng.º Civil Jélder Antonio Bavaresco
Crea/SC: 025406-5
Responsável Técnico

JELDER ANTONIO BAVARESCO
CREA/SC 25.406-5
SÓCIO E RESP. TÉCNICO

AIRTON BAVARESCO JUNIO
CREA/SC 101.186-9
SÓCIO ADMINISTRADOR

__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

23/04/15 15:04 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 23Abr15 TIPO OB: 59 NUMERO : 2015OB802044

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000677 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001656142-2 PROCESSO : CP-9013/2014

VALOR : 6.613,03

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2015LF000228

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 881 - ENGEDIX SOLUçõES DE ENGENHARIA.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

23/04/15 15:04 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 23Abr15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB802045
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 5239 CONTA CORRENTE : 1427784
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000677 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001656144-9 PROCESSO : CP-9013/2014
VALOR : 373.654,31

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 881 - CONSTRUçãO DO EDIFíCIO SEDE DO FóRUM TRABALHIST
A DE CHAPECó. 1A. MEDIçãO, REPRESENTA 5,36 P.P. DO TOTAL DA OBRA. CóDIGO DO PR
OJETO 135U - PROAD 9013/2014

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/04/15 15:04 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 23Abr15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB802045
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 5239 CONTA CORRENTE : 1427784
VALOR : 373.654,31

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401006	2014NE001353400		44905191	
					373.654,31
02	531814	2014NE001353	213110400	44905191	
					373.654,31
03	561602	0100000000400D			
					373.654,31

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 23Abr15 14:50
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/04/15 15:04 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 23Abr15 VENCIMENTO: 23Abr15 NUMERO : 2015DF800542

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

CONTRIBUINTE : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : CP-9013/2014 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2015NP000677

PERIODO APURACAO : 23Abr15 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 407563,09

RECEITA : 23.842,44

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 23/04/15

TOTAL : 23.842,44

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 881

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 23Abr15 14:50

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/04/15 15:05 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 23Abr15 NUMERO : 2015GP800116
UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
RECOLHEDOR : 512292280876
CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
COMPETENCIA : ABR15
RECURSO : 3
PROCESSO : CP-9013/2014
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP000677 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 23/04/15

VALOR INSS	:	3.453,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	:	
VALOR ATM/MULTA/JUROS	:	
TOTAL	:	3.453,31

OBSERVACAO
Recolhimento de contribuição retida nf 881

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 23Abr15 14:51
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA