INFORMAÇÃO SEOB Nº 43/16	Em 23-06-2016

De: Eng. Adalberto Knoth
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO

Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 26ª MEDIÇÃO DA OBRA e NOTA DE REAJUSTE SOBRE A 26ª MEDIÇÃO

Processo: PROAD – CP 8207/2013

Prezado Diretor,

A seguir encaminho as considerações referentes à atual medição, ponderação a respeito do funcionário egresso do sistema carcerário e planilha do aditivo 04.

a) Medição 26 e medição do reajuste sobre a 26ª medição

Encaminho a nota fiscal nº 1046 da empresa Oros Engenharia Ltda., no valor de **R$ 432.825,13 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos)** correspondente à 26ª medição do contrato. E nota fiscal nº 1047 no valor de **R$ 28.839,14 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e catorze centavos)** referente ao reajuste sobre a medição 26 (aplicação do índice do primeiro reajuste contratual).

Esta medição, com serviços realizados no período de 23/05/2016 a 15/06/2016, equivale a **3,89%** do valor total do contrato, sendo que a obra acumula **68,50%** do total de serviços.

Os valores desta medição foram conferidos e estão de acordo com o que foi executado na obra. Foi anexada a planilha da 26º medição e diário de obra do período da medição.

Caso não seja efetuada a retenção do ISS e retenção da desoneração sobre a nota fiscal nº 1047 (reajuste), deverão ser efetuadas essas glosas em momento posterior, haja vista que as medições de reajuste a partir da 19º medição não estão computadas no cálculo da desoneração e as medições de reajuste a partir da 18ª medição não estão computadas no cálculo dos valores de ISS a serem glosados.

Solicitam-se providências aos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento. Observo que as notas, da mesma forma que a planilha de medição, discriminam os valores de materiais e mão de obra para a tributação e respectivas retenções legais.

b) Funcionário egresso do sistema carcerário

Verificou-se, conforme email anexo a essa medição, que a contratada não mais possui trabalhador egresso do sistema carcerário em seu quadro de funcionários. Conforme o email, a contratada informa que irá providenciar a contratação de outro profissional, de modo que atenda aos requisitos da cláusula dez do contrato.

c) Planilha de aditivo sob análise da Oros

Informo, também, que a planilha de serviços do aditivo 04 foi enviada para a contratada (conforme email anexo a essa medição) no dia 10/06/2016. E no momento estamos aguardando as ponderações da Oros a respeito das quantidades e custos unitários da planilha que lhes foi encaminhada. Após a apresentação dessas ponderações e sua análise no SPO haverá a definição exata dos valores da planilha de aditivo.

À sua consideração,

ADALBERTO KNOTH
Eng. Civil – CREA 124.968-3
Serviço de Projetos e Obras - SPO

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 23 / 05 / 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	2
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	8	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

Al Montagem	1		
Ele Tucato	4		
Instalador	2		
Azul Justo	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

– Lim. Pesada geral da obra,
– Inst. Elétricas
– Inst. Hidrossanitárias / Ofício 4º Pavimento
– Inst. Pontos de gesso no 5º Pavto
– Rejunte nos banheiros do 4º Pavimento
Colocação parcial vidro na escada 4º Pavto.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 24 05 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	2
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	8	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

Almoxarife	1		
Eletricista	4		
Instalador	2		
Ajudante	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- Limpeza geral da obra;
- Inst. Elétricas
- Inst. Hidro-sanitárias / Preparo 4º Pavimento;
- Inst. Pontos gás no 5º Pavimento;
- Reboco das paredes do 4º Pavimento;
- Colocação de Bacelonão na escada do 4º Pavimento.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 25 | 05 | 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	2
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	8	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

MECANICO	1		
ELETRICISTA	4		
INSTALADOR	2		
ARQUITETA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- Limpeza geral da obra,
- Inst. Elétricas
- Inst. Hidrossanitárias área de pouso
- Inst. Manta impermeabilizante na sacada do 2º Pavimento.
- Reboco nas paredes do 4º Pavimento.
- Colocação peitoril na escada do 4º Pavimento.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 26 / 05 / 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	2
Pedreiro	2	Instalador hidráulico	
Servente	6	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
ELETRICISTA	4		
OP. MAQUINA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA.
- INST. ELETRICAS.
- ESCAVAÇÃO IMPLANTAÇÃO AREA CATRACA.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	K

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 30 05 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
NB	NB	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	7	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
ELETRICISTA	4		
AZULEJISTA	1		
OP. MÁQUINA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA
- INSTALAÇÕES ELETRICAS NO TERCEIRO PAVIMENTO.
- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, IMPLANTAÇÃO.
- COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NA ESCADA ENCLAUSURADA.
- ESCAVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO HIDROSANITÁRIA.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 31 05 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	7	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
ELETRICISTA	4		
AZULEJISTA	1		
OP. MÁQUINA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA
- INSTALAÇÕES ELETRICAS NO TERCEIRO PAV.
- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, IMPLANTAÇÃO.
- COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NA ESCADA ENCLAUSURADA.
- ESCAVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO HIDROSANITÁRIA.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	AK

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 01 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
NB	CM	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	1
Servente	5	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
AZULEJISTA	1		
ELETRICISTA	4		
INSTALADOR	3		
OP. MAQUINA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA.
- INSTALAÇÕES ELETRICAS NO TERCEIRO PAV.
- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, IMPLANTAÇÃO.
- COLOCAÇÃO DO PORCELANATO NA ESCADA ENCLAUSURADA;
- ESCAVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO HIDROSANITARIA;
- INFRA AR CONDICIONADO NO TERCEIRO PAV.

Observações OROS

- O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO FOI PARALISADO A TARDE DEVIDO A CHUVA.

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	21/06/16

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 02 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	5	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
AZULEJISTA	1		
ELETRICISTA	4		
INSTALADOR	5		
OP. MÁQUINA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA;
- INSTALAÇÃO ELETRICA NO TERCEIRO PAV.
- INSTALAÇÃO HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO.
- COLOCAÇÃO DO PORCELANATO NA ESCADA ENCLAUSURADA.
- ESCAVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO HIDROSANITÁRIA;
- INFRA AR CONDICIONADO NO 3º PAV; - INST. DO FORRO PVC NO 5º PAV.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 03 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	5	Carpinteiro	

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
AZULEJISTA	1		
ELETRICISTA	1		
INSTALADOR	2		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

LIMPEZA GERAL DA OBRA;
- INSTALAÇÃO HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO;
- INST. ELETRICA 3º PAV.
- COLOCAÇÃO DO PORCELANATO NA ESCADA ENCLAUSURADA;
- INSTALAÇÃO DO FORRO PVC NOS 5º PAV.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 06 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro		Instalador hidráulico	1
Servente	5	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ELETRICISTA	4		
INSTALADOR	6		
ALMOXARIFE	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA;
- INST. ELETRICA NO 3º PAV.
- INST. HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO.
- INST. DO FORRO PVC NO 5º PAV.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 07 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	6	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ELETRICISTA	4		
ALMOXERIFE	1		
INSTALADOR	3		
AZULEJISTA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA;
- INST. ELÉTRICA NO 3º PAV.
- INST. HIDRAULICAS, IMPLANTAÇÃO.
- COLOCAÇÃO DO PORCELANATO NA ESCADA ENCLAUSURADA;
- INST. DE PAREDE DE DRY WALL;
- INST. DE FORRO PVC.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 08 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	5	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ELETRICISTA	4		
ALMOXARIFE	1		
INSTALADOR	5		
AZULEJISTA	2		
OP. MAQUINA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

LIMPEZA GERAL DA OBRA
INST. ELETRICA NO 3º PAV
INST. HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO
- COLOCAÇÃO DO PORCELANATO NA ESCADA ENCLAUSURADA
INST. DE PAREDE DE DRYWALL
INST. FORRO PVC / - ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO HIDROS.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 09 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	1
Servente	5	Carpinteiro	0

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
ELETRICISTA	4		
INSTALADOR	4		
AZULEJISTA	1		
OP. MÁQUINA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA;
- INST. ELETRICA NO
- INST. HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO;
- REJUNTE DOS BANHEIROS NO PAV. TÉRREO.
- ESCAVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO HIDROSANITÁRIA;

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 10 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B		

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	6	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
ELETRICISTA	4		
INSTALADOR	4		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA;
- INST. ELÉTRICA NO 4º PAV;
- INST. DE PAREDE DRY WALL NO 3º PAV;
- INST. HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO;
- REJUNTE NO BANHEIRO DO PAV. TÉRRE;
- ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO HIDRO SANITÁRIA.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 13 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	4	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
INSTALADOR	4		
OP. MÁQUINA	1		
ELETRICISTA	2		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA;
- INST. HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO;
- INST. ELÉTRICA NO 5º PAV.;
- INST. FORRO PVC NO 3º PAV.;
- ESCAVAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 14 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B		

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	4	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
ELETRICISTA	4		
OP. MÁQUINA	1		
ELETRICISTA	4		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

- LIMPEZA GERAL DA OBRA;
- INST. HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO;
- INST. ELÉTRICA NO 5º PAV.;
- INST. FORRO PVC NO 3º PAV.;
- INST. PAREDE DE DRYWALL NO 5º PAV.;
- ESCAVAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO HIDRAULICA.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

CONSTRUTORA OROS ENGENHARIA LTDA
Obra: FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

TRTsc

DIÁRIO DE OBRA

DATA : 15 06 2016

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

Manhã	TARDE	NOITE
B	B	

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Mestre	1
Técnico de Segurança	1	Contra-mestre	
Técnico em Edificações	1	Engenheira de planejamento	
Pintor		Estagiário	1
Pedreiro	3	Instalador hidráulico	2
Servente	4	Carpinteiro	1

Sub Empreiteiros

ALMOXARIFE	1		
ELETRICISTA	4		
OP. MAQUINA	1		

Total do efetivo:

Principais Atividades do Dia

LIMPEZA GERAL DA OBRA,
- INST. ELÉTRICA NO 5º PAV.;
- INST. HIDRAULICA, IMPLANTAÇÃO.
- INST. FORRO PVC NO 3º PAV.;
- INST. DE PAREDE DE DRY WALL NO 5º PAV.;
- ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.

Observações OROS

Observações FISCALIZAÇÃO

Observações TRT

OROS CONSTRUÇÕES	FISCALIZAÇÃO VISTO	TRT
ENG.º Rodrigo Borba Franco CREA SC - 091315-1	ENG. CREA -	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

Obra:Construção do TRT de São José
Local: São José / SC
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

26ª MEDIÇÃO
Data: 15/06/2016
Pedíodo: **16/05/2015 a 15/06/2016**
Valor Contrato **R$ 11.161.000,00**
Esta Medição **R$ 432.825,13**
Medição Acumulada **R$ 7.502.888,88**
Saldo Contrato **R$ 3.658.111,12**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
01	SERVIÇOS INICIAIS							**872.524,50**			**44.852,42**			
01.01	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS							16.633,91						
01.01.01	Alvará de Construção	m²	5.077,06		5.077,06	5.077,06	0,64	3.249,32	-	-	-	3.249,32	3.249,32	100,00%
01.01.02	Despesas com as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.	m²	5.077,06		5.077,06	5.077,06	0,21	1.066,18	-	-	-	1.066,18	1.066,18	100,00%
01.01.03	Taxas e licenças juntos aos órgão competentes para liberação de documentos da obra.	Un	1,00		1,00	1,00	590,40	590,40	-	-	-	590,40	590,40	100,00%
01.01.04	Seguro da Obra	m²	5.077,06		5.077,06	5.077,06	2,31	11.728,01	-	-	-	11.728,01	11.728,01	100,00%
					-	-						-	-	
01.02	DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS				-	-		20.437,64	-	-	-	-	-	
01.02.01	Cópias, documentos e plotagens	m²	48,71		48,71	48,71	11,69	569,42	-	-	-	569,42	569,42	100,00%
01.02.02	Consumo de Água	Mês	18,00	0,30	12,00	12,30	419,95	7.559,10	102,43	-	125,99	5.039,40	5.165,39	68,33%
01.02.03	Consumo de Energia Elétrica	Mês	18,00	0,30	12,00	12,30	456,29	8.213,22	111,29	-	136,89	5.475,48	5.612,37	68,33%
01.02.04	Material de Limpeza	Mês	18,00	0,30	12,00	12,30	92,25	1.660,50	22,50	-	27,68	1.107,00	1.134,68	68,33%
01.02.05	Consumo de telefone e internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	18,00	2,12	11,70	13,82	135,30	2.435,40	233,20	-	286,84	1.582,90	1.869,74	76,77%
					-	-						-		
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				-	-		725.574,96	-	-	-	-	-	
01.03.01	Mestre de obras	H	3.168,00		2.229,20	2.229,20	38,88	123.171,84	-	-	-	86.671,30	86.671,30	70,37%
01.03.02	Vigia noturno	H	3.168,00	220,00	2.059,06	2.279,06	12,98	41.120,64	-	2.321,00	2.855,60	26.726,57	29.582,17	71,94%
01.03.03	Almoxarife	H	3.168,00	220,00	2.059,20	2.279,20	16,06	50.878,08	-	2.873,20	3.533,20	33.070,75	36.603,95	71,94%
01.03.04	Ferramenteiro (controla as ferramentas da montagem de estruturas metálicas)	H	3.168,00		-	-	12,94	40.993,92	-	-	-	-	-	
01.03.05	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/Junior - de obra (03 horas diárias)	H	1.188,00		990,00	990,00	63,26	75.152,88	-	-	-	62.627,40	62.627,40	83,33%
01.03.06	Engenheiro eletricista - obra (02 horas diárias)	H	792,00	115,00	514,80	629,80	63,26	50.101,92	-	5.914,45	7.274,90	32.566,10	39.841,00	79,52%
01.03.07	Engenheiro mecânico - de obra (02 horas diárias)	H	792,00	115,00	514,80	629,80	63,26	50.101,92	-	5.914,45	7.274,90	32.566,10	39.841,00	79,52%
01.03.08	Feitor ou encarregado geral	H	3.168,00	220,00	2.059,34	2.279,34	34,01	107.743,68	-	6.083,00	7.482,20	70.038,18	77.520,38	71,95%
01.03.09	Técnico de obras	H	3.168,00		2.640,00	2.640,00	32,12	101.756,16	-	-	-	84.796,80	84.796,80	83,33%
01.03.10	Técnico de segurança	H	3.168,00	220,00	2.059,24	2.279,24	26,69	84.553,92	-	4.774,00	5.871,80	54.960,99	60.832,79	71,95%
					-	-						-		
01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				-	-		109.877,99	-	-	-	-	-	
01.04.01	Mobilização do canteiro de obras	Un	1,00		1,00	1,00	598,47	598,47	-	-	-	598,47	598,47	100,00%
01.04.02	Desmobilizações do canteiro de obras	Un	1,00		-	-	598,47	598,47	-	-	-	-	-	
01.04.03	Alimentação de funcionários	MÊS	18,00	1,70	11,70	13,40	4.546,08	81.829,44	-	6.283,20	7.728,34	53.188,23	60.916,56	74,44%
01.04.04	Transporte de funcionários	MÊS	18,00	1,70	11,70	13,40	1.325,94	23.866,92	-	1.832,60	2.254,10	15.513,23	17.767,33	74,44%
01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	CJ	1,00		0,80	0,80	1.202,43	1.202,43	-	-	-	961,94	961,94	80,00%
01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário escritório de obra.	CJ	1,00		1,00	1,00	1.782,26	1.782,26	-	-	-	1.782,26	1.782,26	100,00%
					-	-						-		
					-	-						-	-	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				-	-		**191.304,21**			200,85	-		
02.01	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO				-	-		169.732,69	-	-	-	-	-	
02.01.01	Tapume de madeira resinada compensada com espessura de 12 mm, H= 2,20M, incluindo montantes principais e transversais, conforme projeto.	m²	102,59		102,59	102,59	114,66	11.762,97	-	-	-	11.762,97	11.762,97	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
02.01.02	Portão de acesso de veículos com duas folhas de 4,00 x 2,20 m em madeira compensada resinada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventadas e trancas de segurança, conforme projeto.	Un	1,00		1,00	1,00	686,09	686,09	-	-	-	686,09	686,09	100,00%
02.01.03	Portão de acesso de pessoas com uma folha de 1,10 x 2,20 m em madeira compensada resinada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventadas e trancas de segurança, conforme projeto.	Un	1,00		1,00	1,00	273,08	273,08	-	-	-	273,08	273,08	100,00%
02.01.04	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e apara lixo, instalada no 1º pavimento, com piso em madeira compensada do tipo "chapa resinada" de cola fenólica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada no piso do Pavimento Térreo através de estrutura em madeira de eucalipto de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por caibros de 6 x 12 cm e travas (tesouras) de pinus de 2,5 x 15 cm. O apara lixo deverá ser instalado em todo o perímetro da obra, (exceto nos locais onde houver sacada), com no mínimo 2,50 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-francesa com inclinação aproximada de 45°. conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidente de trabalho) e projeto.	m	151,29		151,29	151,29	320,34	48.464,24	-	-	-	48.464,24	48.464,24	100,00%
02.01.05	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e apara lixo, instalada no 4º pavimento com piso em madeira compensada do tipo chapa resinada com cola fenólica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada na estrutura de concreto (piso e teto) com madeira de eucalipto de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por caibros de 6 x 12 cm e travas de pinus (tesouras) de 2,5 x 15 cm. O apara lixo deverá ser instalado em todo o perímetro da obra, (exceto nos locais onde houver sacada), com no mínimo 1,40 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-francesa com inclinação aproximada de 45°. conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidente de trabalho) e projeto.	m	160,51		160,51	160,51	246,11	39.503,12	-	-	-	39.503,12	39.503,12	100,00%
02.01.06	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	3.881,13		3.881,13	3.881,13	16,59	64.387,95	-	-	-	64.387,99	64.387,99	100,00%
02.01.07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00		4,00	4,00	278,21	1.112,84	-	-	-	1.112,84	1.112,84	100,00%
02.01.08	Materiais e mão de obra para sinalização e proteção contra acidentes dentro do canteiro de obras conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção Civil, incluindo sinalizações de áreas de risco, proteções de segurança, guarda corpo, corrimões, proteções contra quedas, acessibilidade de pessoas e materiais para execução dos serviços, conforme memorial descritivo.	mês	18,00	1,02	11,70	12,72	196,80	3.542,40	117,37	45,93	200,85	2.302,60	2.503,45	70,67%
					-	-						-		
					-	-			-	-	-	-	-	
02.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA				-	-		20.202,44	-	-	-	-	-	
01.02.01	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	M2	65,00		65,00	65,00	238,14	15.479,10	-	-	-	15.479,10	15.479,10	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição
R$ 432.825,13
Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88
Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
01.02.02	Pintura látex pva ambientes internos, duas demãos cor branco, para barraco de obras..	M2	135,00		135,00	135,00	10,52	1.420,20	-	-	-	1.420,20	1.420,20	100,00%
01.02.03	Instalações hidrosanitárias do barraco de obra incluindo tubulações e conexões de água fria e esgoto sanitário ligados na rede pública, vasos sanitário, lavatórios, chuveiros, acessórios, conforme projeto.	Cj	1,00		1,00	1,00	3.303,14	3.303,14	-	-	-	3.303,14	3.303,14	100,00%
					-	-						-		
					-	-						-		
02.03	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA				-	-		1.369,08	-	-	-	-	-	
02.03.01	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	1,00		1,00	1,00	893,83	893,83	-	-	-	893,83	893,83	100,00%
02.03.02	Ponto de água fria pvc 3/4" - media 5,00m de tubo de pvc roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de pvc roscável 90graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	PT	6,00		6,00	6,00	79,21	475,26	-	-	-	475,26	475,26	100,00%
					-	-						-		
					-	-						-		
03	MANUTENÇÃO DA OBRA				-	-		**27.397,98**			1.129,30	-		
03.01	Controle tecnológico em concreto , slamp, moldagem, ruptura e laudo técnico de corpos de prova. (moldar a cada 3,5 m3 de concreto aplicado 01 corpo de prova) .	M3	1.512,68		1.445,07	1.445,07	7,94	12.010,68	-	-	-	11.473,86	11.473,86	95,53%
03.02	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	MÊS	18,00	1,20	11,70	12,90	264,45	4.760,10	-	258,13	317,50	3.093,91	3.411,41	71,67%
03.03	Caixa de remoção e transporte de entulhos para bota fora. (Caixa de 5 m³)	Cx	72,00	5,50	46,80	52,30	147,60	10.627,20	660,00	-	811,80	6.907,21	7.719,01	72,63%
					-	-						-		
					-	-						-		
04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				-	-		**73.572,88**			654,85	-		
					-	-						-		
04.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com caçamba com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	mês	8,00	0,60	7,00	7,60	595,01	4.760,08	264,00	26,25	357,01	4.165,07	4.522,08	95,00%
04.02	Elevador de obra c/ torre 2,0 x 2,0m h=15,0m carga max 1500kg cabine aberta p/ transporte de material c/ guincho embreagem com engrenagem elétrico trifásico 10cv (incl mont/desmont/manut) (média 15 meses de uso)	H	10.800,00		10.800,48	10.800,48	5,82	62.856,00	-	-	-	62.858,79	62.858,79	100,00%
04.03	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção.	m	120,00	6,00	108,00	114,00	49,64	5.956,80	209,47	32,67	297,84	5.360,92	5.658,76	95,00%
					-	-						-		
					-	-						-		
05	ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, REATERRO, LIMPEZA DO TERRENO E TRANSPORTES				-	-		**7.672,55**			-	-		
05.01	LIMPEZA E NIVELAMENTO				-	-		1.676,32				-		
05.01.01	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	M2	2.660,83		2.660,83	2.660,83	0,63	1.676,32	-	-	-	1.676,32	1.676,32	100,00%
					-	-			-	-	-	-	-	
05.02	CARGA E TRANSPORTES				-	-		3.075,88	-	-	-	-	-	
05.02.01	Carga, transporte e descarga mecânica ate 10,00 km	M3	266,08		266,08	266,08	11,56	3.075,88	-	-	-	3.075,88	3.075,88	100,00%
					-	-			-	-	-	-	-	
05.03	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS DE VALAS				-	-		1.500,80	-	-	-	-	-	
05.03.01	Escavação mecânica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	M3	252,66		252,66	252,66	3,17	800,93	-	-	-	800,93	800,93	100,00%
05.03.02	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp pare paredes/painéis	M3	252,66		252,66	252,66	2,77	699,87	-	-	-	699,87	699,87	100,00%
						-			-	-	-	-	-	
05.04	REATERRO					-		1.419,55	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
05.04.01	Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratório com material reaproveitado	M3	164,11		82,05	82,05	8,65	1.419,55	-	-	-	709,73	709,73	50,00%
						-						-		
						-						-		
06	LOCAÇÃO DA OBRA					-		**5.753,10**			-	-		
06.01	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	866,43		866,43	866,43	6,64	5.753,10	-	-	-	5.753,10	5.753,10	100,00%
						-						-		
						-						-		
07	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					-		**3.357.651,35**			27.345,21	-		
07.01	SONDAGEM					-		25.879,20	-	-	-	-	-	
07.01.01	Sondagem tipo rotativa (6 furos)	Cj	1,00		1	1,00	25.879,20	25.879,20	-	-	-	25.879,20	25.879,20	100,00%
						-			-	-	-	-	-	
07.02	ESTACAS					-		608.915,67	-	-	-	-	-	
07.02.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos.	Un	1,00		1	1,00	9.840,00	9.840,00	-	-	-	9.840,00	9.840,00	100,00%
07.02.02	Aluguel de compressor	Mês	1,00		1	1,00	14.760,00	14.760,00	-	-	-	14.760,00	14.760,00	100,00%
07.02.03	Escavação de solo para estaca raiz Ø 250 mm	m	234,00		194,2999699	194,30	166,05	38.855,70	-	-	-	32.263,51	32.263,51	100,00%
07.02.04	Escavação de solo para estaca raiz Ø 310 mm	m	954,00		815,5	815,50	196,80	187.747,20	-	-	-	160.490,40	160.490,40	100,00%
07.02.05	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 250 mm	m	78,00		78	78,00	387,45	30.221,10	-	-	-	30.221,10	30.221,10	100,00%
07.02.06	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 310 mm	m	318,00		318	318,00	439,11	139.636,98	-	-	-	139.636,98	139.636,98	100,00%
07.02.07	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	6.492,00		5901,818182	5.901,82	7,74	50.248,08	-	-	-	45.680,07	45.680,07	100,00%
07.02.08	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	11.200,00		10181,81818	10.181,82	6,70	75.040,00	-	-	-	68.218,18	68.218,18	100,00%
07.02.10	Cimento portland pozolanico ari cp v- 32 sc 50 kg	SC	1.228,00		1228	1.228,00	27,50	33.770,00	-	-	-	33.770,00	33.770,00	100,00%
07.02.11	Areia grossa lavada	m³	97,00		97	97,00	82,41	7.993,77	-	-	-	7.993,77	7.993,77	100,00%
07.02.12	Arrasamento de estacas	Un	132,00		132	132,00	43,17	5.698,44	-	-	-	5.698,44	5.698,44	100,00%
07.02.13	Confecção e injeção da argamassa	SC	1.228,00		1228	1.228,00	12,30	15.104,40	-	-	-	15.104,40	15.104,40	100,00%
						-			-	-	-	-	-	
07.03	BLOCOS DE FUNDAÇÃO					-		63.253,18	-	-	-	-	-	
07.03.09	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	73,42		73,42	73,42	37,04	2.719,48	-	-	-	2.719,48	2.719,48	100,00%
07.03.10	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	m³	24,00		24	24,00	15,22	365,28	-	-	-	365,28	365,28	100,00%
07.03.03	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	1.127,00		1127	1.127,00	0,90	1.014,30	-	-	-	1.014,30	1.014,30	100,00%
07.03.04	Forma madeira pinho p/concreto em fundação s/ reaproveitamento - corte / montagem / escoramento / desforma.	m²	196,20		196,2	196,20	66,90	13.125,78	-	-	-	13.125,78	13.125,78	100,00%
07.03.05	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	1.152,60		973,4540287	973,45	7,74	8.921,12	-	-	-	7.534,53	7.534,53	100,00%
07.03.06	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	2.047,00		1860,909091	1.860,91	6,69	13.694,43	-	-	-	12.449,48	12.449,48	100,00%
07.03.08	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	m³	48,95		48,95	48,95	478,30	23.412,79	-	-	-	23.412,79	23.412,79	100,00%
						-			-	-	-	-	-	
07.04	INFRA-ESTRUTURA - BALDRAME					-		386.479,49	-	-	-	-	-	
07.04.01	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	M3	467,72		467,72	467,72	13,89	6.496,63	-	-	-	6.496,63	6.496,63	100,00%
07.04.02	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	M3	140,38		140,38	140,38	15,22	2.136,58	-	-	-	2.136,58	2.136,58	100,00%
07.04.03	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	5.892,12		5892,12	5.892,12	0,91	5.361,83	-	-	-	5.361,83	5.361,83	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
07.04.04	Lastro de brita.	M3	115,03		115,03	115,03	119,03	13.692,02	-	-	-	13.692,02	13.692,02	100,00%
07.04.05	Forma madeira pinho p/concreto em fundação s/ reaproveitamento - corte / montagem / escoramento / desforma.	M2	1.017,41		1017,41	1.017,41	66,90	68.064,73	-	-	-	68.064,73	68.064,73	100,00%
07.04.06	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	1.133,90		981,7277582	981,73	8,24	9.343,34	-	-	-	8.089,44	8.089,44	100,00%
07.04.07	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	17.389,58		15055,9094	15.055,91	7,72	134.247,56	-	-	-	116.231,62	116.231,62	100,00%
07.04.08	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	4.822,23		4175,09076	4.175,09	6,70	32.308,94	-	-	-	27.973,11	27.973,11	100,00%
07.04.10	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	240,08		240,08	240,08	478,29	114.827,86	-	-	-	114.827,86	114.827,86	100,00%
						-			-	-	-	-	-	
07.05	SUPRA-ESTRUTURA					-		2.116.453,16	-	-	-	-	-	
07.05.01	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	6.141,45		6141,45	6.141,45	44,06	270.592,29	-	-	-	270.592,29	270.592,29	100,00%
07.05.02	Escoramento formas, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	M3	12.310,19		12310,19	12.310,19	7,13	87.771,65	-	-	-	87.771,65	87.771,65	100,00%
07.05.03	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	16.074,56		13917,37219	13.917,37	8,24	132.454,37	-	-	-	114.679,15	114.679,15	100,00%
07.05.04	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	28.227,23		24439,16361	24.439,16	7,74	218.478,76	-	-	-	189.159,13	189.159,13	100,00%
07.05.05	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	28.502,04		24677,09	24.677,09	6,70	190.963,67	-	-	-	165.336,51	165.336,51	100,00%
07.05.07	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	1.146,89		1146,89	1.146,89	478,29	548.546,02	-	-	-	548.546,02	548.546,02	100,00%
07.05.08	Laje pré-moldado unidirecional tipo treli cada, h=15 cm, enchimento de eps.	M2	29,83		29,83	29,83	82,99	2.475,59	-	-	-	2.475,59	2.475,59	100,00%
07.05.09	Laje pré-moldado unidirecional tipo treli cada, h=25 cm, enchimento de eps.	M2	2.894,14		2894,14	2.894,14	110,05	318.500,11	-	-	-	318.500,11	318.500,11	100,00%
07.05.10	Laje pré-moldado unidirecional tipo treli cada, h=35 cm, enchimento de eps.	M2	1.609,09		1609,09	1.609,09	152,20	244.903,50	-	-	-	244.903,50	244.903,50	100,00%
07.05.11	Escoramento de laje pré-moldado.	M2	4.533,06		4533,06	4.533,06	22,45	101.767,20	-	-	-	101.767,20	101.767,20	100,00%
						-			-	-	-	-	-	
07.06	ANEXOS					-		110.775,13	-	-	-	-	-	
07.06.01	Escavação de solo para estaca raiz Ø 25 mm	m	48,00			-	166,05	7.970,40	-	-	-	-	-	
07.06.02	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 25 mm	m	18,00			-	387,45	6.974,10	-	-	-	-	-	
07.06.03	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	363,00			-	7,74	2.809,62	-	-	-	-	-	
07.06.04	Cimento portland pozolanico ari cp v- 32 sc 50 kg	SC	34,00			-	27,50	935,00	-	-	-	-	-	
07.06.05	Areia grossa lavada	m³	3,00			-	82,41	247,23	-	-	-	-	-	
07.06.06	Arrasamento de estacas	Un	6,00			-	43,17	259,02	-	-	-	-	-	
07.06.07	Confecção e injeção da argamassa	SC	34,00			-	12,30	418,20	-	-	-	-	-	
07.06.08	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	M3	103,64	31,00		31,00	37,04	3.838,83	-	933,41	1.148,24	-	1.148,24	29,91%
07.06.09	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	M3	69,19	20,79		20,79	15,22	1.053,07	119,13	138,05	316,42	-	316,42	30,05%
07.06.10	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	620,10	186,03		186,03	0,91	564,29	29,76	107,90	169,29	-	169,29	30,00%
07.06.11	Lastro de brita.	M3	12,13	3,64		3,64	119,03	1.443,83	289,32	62,54	432,79	-	432,79	29,98%
07.06.12	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	637,92	191,38		191,38	44,06	28.106,76	3.555,77	3.299,32	8.432,03	-	8.432,03	30,00%
07.06.13	Escoramento formas, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	M3	167,81	50,34		50,34	7,13	1.196,49	105,72	186,27	358,95	-	358,95	30,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
07.06.14	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	809,76	242,93		242,93	8,24	6.672,42	534,44	1.093,18	2.001,73	-	2.001,73	30,00%
07.06.15	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	2.900,96	870,29		870,29	7,74	22.453,43	3.498,56	1.975,55	6.736,03	-	6.736,03	30,00%
07.06.16	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	54,01	16,20		16,20	478,29	25.832,44	5.680,45	620,09	7.749,73	-	7.749,73	30,00%
						-			-	-	-	-	-	
07.07	EQUIPAMENTOS					-		45.895,52	-	-	-	-	-	
07.07.01	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	M3	223,00		223	223,00	13,89	3.097,47	-	-	-	3.097,47	3.097,47	100,00%
07.07.02	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	M3	148,70		148,7	148,70	15,22	2.263,21	-	-	-	2.263,21	2.263,21	100,00%
07.07.03	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3.	TXKM	1.337,40		1337,4	1.337,40	0,91	1.217,03	-	-	-	1.217,03	1.217,03	100,00%
07.07.04	Lastro de brita.	M3	2,06		2,06	2,06	119,03	245,20	-	-	-	245,20	245,20	100,00%
07.07.05	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	196,04		196,04	196,04	44,06	8.637,52	-	-	-	8.637,52	8.637,52	100,00%
07.07.06	Escoramento formas, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	M3	74,30		74,29757	74,30	7,13	529,76	-	-	-	529,74	529,74	100,00%
07.07.07	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	7,90		7,182303619	7,18	8,24	65,10	-	-	-	59,18	59,18	100,00%
07.07.08	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	2.449,50		2226,818182	2.226,82	7,74	18.959,13	-	-	-	17.235,57	17.235,57	100,00%
07.07.10	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	22,75		22,75045	22,75	478,29	10.881,10	-	-	-	10.881,31	10.881,31	100,00%
						-						-		
						-						-		
08	IMPERMEABILIZAÇÕES					-		**119.480,72**			7.961,54	-		
08.01	Impermeabilização semi-flexivel com tinta asfaltica em superfícies lisas de pequenas dimensões	M2	143,16		128,844	128,84	9,11	1.304,19	-	-	-	1.173,77	1.173,77	90,00%
08.02	Impermeabilização com manta asfaltica 4mm	M2	229,87		229,87	229,87	41,22	9.475,24	-	-	-	9.475,24	9.475,24	100,00%
08.03	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm inel instalação elétrica/eletrificação e iluminação externa	M2	229,87		229,87	229,87	15,12	3.475,63	-	-	-	3.475,63	3.475,63	100,00%
08.04	Impermeabilização com manta asfaltica espessura 4mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, incluso emulsão asfaltica	m²	425,42		377,71	377,71	75,90	32.289,38	-	-	-	28.668,19	28.668,19	88,79%
08.05	Cimento especial cristalizante com adesivo liquido de alta performance a base de resina acrílica, três demãos	M2	605,87		575,595029	575,60	67,82	41.090,10	-	-	-	39.036,85	39.036,85	95,00%
08.06	Impermeabilização flexível a base acrílica para calhas, lajes, jardineiras e marquises, seis demãos	M2	177,12	44,28	123,984	168,26	179,80	31.846,18	3.872,29	2.600,56	7.961,54	22.292,32	30.253,87	95,00%
						-						-		
						-						-		
09	VEDAÇÕES					-		**785.738,19**			42.281,69	-		
09.01	ALVENARIAS INTERNAS					-		185.220,29	-	-	-	-	-	
09.01.01	Tijolos Cerâmicos Furado					-		48.344,67	-	-	-	-	-	
09.01.01.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M2	1.277,27		1277,26	1.277,26	37,85	48.344,67	-	-	-	48.344,29	48.344,29	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.01.02	Blocos de Concreto Celular					-		36.117,53	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
09.01.02.01	Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual	M2	507,34		507,36	507,36	71,19	36.117,53	-	-	-	36.118,96	36.118,96	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.01.03	Serviço Sobre Alvenaria					-		100.758,09	-	-	-	-	-	
09.01.03.01	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm	M	710,14		710,14	710,14	8,22	5.837,35	-	-	-	5.837,35	5.837,35	100,00%
09.01.03.02	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecânico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,13 kg/m3).	M3	20,55		20,55	20,55	1.263,81	25.971,30	-	-	-	25.971,30	25.971,30	100,00%
09.01.03.03	Execução de mucheta de alvenaria para passagem de tubulações, incluindo tela pvc de amarração e reforço, conforme projeto.	M²	41,97	2,00	39,97	41,97	1.514,57	63.566,50	2.021,88	443,26	3.032,12	60.537,36	63.569,49	100,00%
09.01.03.04	Marcação de alvenaria de blocos de concreto para bloco 10x20x40, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	563,07		563,06	563,06	9,56	5.382,95	-	-	-	5.382,85	5.382,85	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.02	ALVENARIAS EXTERNAS					-		321.070,92	-	-	-	-	-	
09.02.01	Tijolos Cerâmicos Furado					-		109.800,58	-	-	-	-	-	
09.02.01.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M2	2.900,94		2860,9	2.860,90	37,85	109.800,58	-	-	-	108.285,07	108.285,07	98,62%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.02.02	Blocos de Concreto Celular					-		15.918,80	-	-	-	-	-	
09.02.02.01	Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual	M2	223,61		223,61	223,61	71,19	15.918,80	-	-	-	15.918,80	15.918,80	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.02.03	Serviço Sobre Alvenaria					-		195.351,54	-	-	-	-	-	
09.02.03.01	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm	M	1.153,65		1153,65	1.153,65	8,22	9.483,00	-	-	-	9.483,00	9.483,00	100,00%
09.02.03.02	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecânico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,13 kg/m3).	M3	147,07		145,02	145,02	1.263,81	185.868,54	-	-	-	183.277,73	183.277,73	98,61%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.03	DIVISÓRIAS					-		279.446,98	-	-	-	-	-	
09.03.01	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)					-		120.228,18	-	-	-	-	-	
09.03.01.01	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similiar, conforme projeto.	M2	1.034,81	459,92	100	559,92	85,34	88.310,69	27.940,14	3.969,11	39.249,57	8.534,00	47.783,57	54,11%
09.03.01.02	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, recheado com lã de rocha para isolamento térmico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similiar, conforme projeto.	M2	299,92			-	106,42	31.917,49	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.03.02	DIVISÓRIAS LAMINADA PARA BANHEIROS					-		86.659,23	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
09.03.04.01	Divisória Laminada Neocom Alcopla em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monolítico de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial, incluindo painéis externos com 1,80 m de altura, sem elevação do piso, painéis internos comx 1,52m de altura, elevados 0,27m do piso, todas as portas com 1,53m de altura, elevadas 0,27 m do piso, painéis internos entre vasos e chuveiros até o piso, conforme projeto.	M2	186,15			-	446,71	83.155,07	-	-	-	-	-	
09.03.04.02	Divisória Laminada Neocom Alcoplac tapa vista de lavatório, em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monolítico de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial.	Un	2,00			-	318,56	637,12	-	-	-	-	-	
09.03.04.03	Divisória Laminada Neocom Alcoplac, Tapa vista mictório, em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monolítico de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial.	Un	9,00			-	318,56	2.867,04	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
09.03.03	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO					-		72.559,57	-	-	-	-	-	
09.03.06.01	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação, perfis de alumínio e baguetes de borracha.	M2	351,31			-	206,54	72.559,57	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
10	ESQUADRIAS					-		**546.208,90**			100.290,81	-		
10.01	JANELAS					-		352.349,93	-	-	-	-	-	
10.01.01	Fachada Glazing					-		249.988,43	-	-	-	-	-	
10.01.01.01	(J9) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo maxi-ar na cor prata neutra, fixado entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 2,40 x 1,80 m, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	138,24		138,24	138,24	717,08	99.129,14	-	-	-	99.129,14	99.129,14	100,00%
10.01.01.02	(J10) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo maxi-ar na cor prata neutra, fixado entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 12,95 x 1,80 m, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	186,48	139,86		139,86	717,08	133.721,08	71.328,60	10.208,38	100.290,81	-	100.290,81	75,00%
10.01.01.03	(J11) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo maxi-ar na cor prata neutra, fixado entre vãos sistema glazing com silicone estrutural, 0,95 x 10,58 m, incluindo tranquetas, acessórios e ferragens para instalação, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	23,90		23,9	23,90	717,08	17.138,21	-	-	-	17.138,21	17.138,21	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.01.02	Janelas de Alumínio - (Max-Ar)					-		37.556,40	-	-	-	-	-	
10.01.02.01	(J1) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar com 01 módulo, dimensões de 0,60 x 0,40 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	8,16		8,160288	8,16	654,78	5.343,00	-	-	-	5.343,19	5.343,19	100,00%
10.01.02.02	(J2) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar com 03 módulos, dimensões de 1,80 x 0,40 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	23,04		23,04	23,04	656,30	15.121,15	-	-	-	15.121,15	15.121,15	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
10.01.02.03	(J3) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar com 04 módulos, dimensões de 3,60 x 1,10 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	3,96		3,96	3,96	649,29	2.571,19	-	-	-	2.571,19	2.571,19	100,00%
10.01.02.04	(J5) - Janela em estrutura de alumínio anodizado tipo Maxi-ar com 05 módulos, dimensões de 3,00 x 1,10 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	23,10		23,1	23,10	615,00	14.206,50	-	-	-	14.206,50	14.206,50	100,00%
10.01.02.05	(J6) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo Maxi ar com 02 módulos, dimensões de 1,20 x 0,40 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	0,48		0,48	0,48	655,34	314,56	-	-	-	314,56	314,56	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.01.03	Janelas de Alumínio - (Correr)					-		9.107,05	-	-	-	-	-	
	(J4) - Janela em estrutura de alumínio anodizado com 02 folhas de correr, dimensões de 1,40 x 1,10 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	3,08		0,05	0,05	481,31	1.482,43	-	-	-	24,07	24,07	1,62%
10.01.03.01	(J14) - Janela em estrutura de alumínio anodizado com 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, dimensões de 3,10 x 1,10 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	10,23		0,17	0,17	745,32	7.624,62	-	-	-	126,70	126,70	1,66%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.01.04	Janelas de Alumínio - (Fixa)					-		46.314,23	-	-	-	-	-	
10.01.04.01	(J7) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo fixa com 08 módulos, dimensões de 8,00 x 2,90 m, pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	46,40			-	672,39	31.198,90	-	-	-	-	-	
10.01.04.02	(J8) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo fixa, dimensões de 1,60 x 2,90 m com pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	9,28		0,15	0,15	672,39	6.239,78	-	-	-	100,86	100,86	1,62%
10.01.04.03	(J13) - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo fixa, dimensões de 3,00 x 1,10 m, pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	13,20		0,22	0,22	672,39	8.875,55	-	-	-	147,93	147,93	1,67%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.01.05	Janelas de Alumínio - (Veneziana)					-		9.383,82	-	-	-	-	-	
10.01.05.01	(J12) - Janela em estrutura de alumínio anodizado veneziana fixa, dimensões de 1,20x 0,80 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	5,76		5,76016	5,76	525,41	3.026,36	-	-	-	3.026,45	3.026,45	100,00%
10.01.05.02	(J15) - Janela em estrutura de alumínio anodizado veneziana fixa, dimensões de 3,30 x 1,00 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	9,90		9,89967	9,90	525,41	5.201,56	-	-	-	5.201,39	5.201,39	100,00%
10.01.05.03	(J16) - Janela em estrutura de alumínio anodizado veneziana fixa, dimensões de 2,20 x 1,00 m pintura eletrostática na cor prata fosco, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa ou similar.	m²	2,20		0,04	0,04	525,41	1.155,90	-	-	-	21,02	21,02	1,82%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02	PORTAS E PORTÕES					-		175.096,69	-	-	-	-	-	
10.02.01	Portas de Madeira Semi-oca Lisa					-		58.257,60	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
10.02.01.01	(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	52,00			-	451,72	23.489,44	-	-	-	-	-	
10.02.01.02	(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	68,00			-	459,10	31.218,80	-	-	-	-	-	
10.02.01.03	(P5) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 1,00 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	2,00			-	477,29	954,58	-	-	-	-	-	
10.02.01.04	(P8) - Porta de madeira semi - oca, vai-vem, 1,00 x 2,10, 02 folhas, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	1,00			-	671,06	671,06	-	-	-	-	-	
10.02.01.05	(P16) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 1,00 x 2,50, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	2,00			-	603,93	1.207,86	-	-	-	-	-	
10.02.01.06	(P17) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 1,80 x 2,10, 02 folhas, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	1,00			-	715,86	715,86	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.02.	Portas de Madeira Mexicana de Abrir					-		13.846,16	-	-	-	-	-	
10.02.02.01	(P3) - Porta de madeira maciça, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, BANHEIROS PNE, conforme projeto arquitetônico	UN	12,00			-	547,31	6.567,72	-	-	-	-	-	
10.02.02.02	(P4) - Porta de madeira maciça resistente a fogo, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	UN	13,00			-	559,88	7.278,44	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.03	Portas de Alumínio Veneziana					-		7.859,17	-	-	-	-	-	
10.02.03.01	(P6) - Porta de alumínio veneziana, de abrir, 0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	1,47			-	415,17	610,30	-	-	-	-	-	
10.02.03.02	(P7) - Porta de alumínio veneziana, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	11,76			-	415,17	4.882,40	-	-	-	-	-	
10.02.03.03	(P18) - Porta de alumínio veneziana, de abrir, 1,20 x 2,10, 02 folhas, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	2,52			-	415,17	1.046,23	-	-	-	-	-	
10.02.03.04	(P19) - Porta de alumínio veneziana, abrir, 0,80 x 1,50, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	2,40		2,4	2,40	415,17	996,41	-	-	-	996,41	996,41	100,00%
10.02.03.05	(P20) - Porta de alumínio veneziana, abrir, 0,60 x 1,30, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	0,78			-	415,17	323,83	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.04	Portas de Vidro Temperado					-		63.369,06	-	-	-	-	-	
10.02.04.01	(P9) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	11,00			-	1.717,20	18.889,20	-	-	-	-	-	
10.02.04.02	(P10) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	4,00			-	1.766,10	7.064,40	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição
R$ 432.825,13
Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88
Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
10.02.04.03	(P11) - Porta de vidro temperado, de abrir, 1,80 x 2,10, 02 folhas, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	1,00			-	3.122,75	3.122,75	-	-	-	-	-	
10.02.04.04	(P12) - Porta de vidro temperado, 02 folhas fixas e 02 folhas de correr, 3,65 x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, com automatização, fixação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	2,00			-	13.456,68	26.913,36	-	-	-	-	-	
10.02.04.05	(P13) - Porta de vidro temperado, 02 folhas fixas e 02 folhas de correr, 2,95 x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, fixação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	1,00			-	3.901,94	3.901,94	-	-	-	-	-	
10.02.04.06	(P21) - Porta de vidro temperado, 02 folhas de correr, 1,85 x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, fixação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	1,00			-	3.477,41	3.477,41	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.05	Portas de Aço Galvanizado					-		31.764,70	-	-	-	-	-	
10.02.05.01	(P15) - Portão em aço galvanizado, de correr, 01 folha, 3,60 x 2,80 m, incluindo ferragens para aplicação, com automatização, fixação em parede de alvenaria, com automatização, conforme projeto arquitetônico	m²	30,24			-	1.050,42	31.764,70	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.03	FERRAGENS E ACESSÓRIOS					-		18.762,28	-	-	-	-	-	
10.03.01	FECHADURAS					-		16.882,90	-	-	-	-	-	
10.03.01.01	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	UN	106,00			-	104,98	11.127,88	-	-	-	-	-	
10.03.01.02	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio	UN	1,00			-	150,06	150,06	-	-	-	-	-	
10.03.01.03	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UN	31,00			-	75,09	2.327,79	-	-	-	-	-	
10.03.01.04	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	UN	13,00			-	252,09	3.277,17	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.03.02	DOBRADIÇAS					-		1.879,38	-	-	-	-	-	
10.03.03.02	Dobradiça em ferro cromado 3x3", sem anéis	UN	6,00			-	36,73	220,38	-	-	-	-	-	
10.03.03.03	Dobradiça em aço zincado 3x3", sem anéis	UN	100,00			-	16,59	1.659,00	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
11	VIDROS					-		**100.128,91**			-	-		
11.01	VIDROS					-		95.425,97	-	-	-	-	-	
11.01.01	Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm	M2	31,68		31,681408	31,68	60,97	1.931,53	-	-	-	1.931,62	1.931,62	100,00%
11.01.02	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	M2	55,68			-	190,90	10.629,31	-	-	-	-	-	
11.01.03	Vidro incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação, perfis de alumínio e baguetes de borracha.	M2	53,57			-	138,06	7.395,87	-	-	-	-	-	
11.01.04	Vidro laminado cool lite 8 mm, sendo 4+4, cor prata neutro.	m²	348,62		224,31	224,31	216,48	75.469,26	-	-	-	48.558,63	48.558,63	64,34%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
11.02	PELÍCULAS					-		4.702,94	-	-	-	-	-	
11.02.01	Película Fumê da 3M ou similar.	m²	85,82		42,91	42,91	54,80	4.702,94	-	-	-	2.351,47	2.351,47	50,00%
						-						-		
						-						-		
12	COBERTURA					-		**134.507,38**			-	-		
12.01	TELHAS					-		110.323,74	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
12.01.01	Telha de Aço - Termoroof PUR 9003 0,43/ GVL 0,43 30 mm com acessórios telha de aço (cumeeira estampada, rufo de topo, rufo lateral de alvenaria, espigão, pingadeira, parafusos para fixação) Incluso frete até o local da obra	m²	688,19		688,19	688,19	160,31	110.323,74	-	-	-	110.323,74	110.323,74	100,00%
	Telha de Aço - Termoroof PUR 9003 0,43/ GVL 0,43 30 mm com acessórios telha de aço (cumeeira estampada, rufo de topo, rufo lateral de alvenaria, espigão, pingadeira, parafusos para fixação) Incluso frete até o local da obra					-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.02	CALHAS PLUVIAIS					-		3.325,43	-	-	-	-	-	
12.02.01	Calha em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 33 cm, com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, conforme projeto.	M	30,30		30,3	30,30	109,75	3.325,43	-	-	-	3.325,43	3.325,43	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.03	RUFOS DE VEDAÇÃO					-		20.858,21	-	-	-	-	-	
12.03.01	Rufo em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,25 m com pingadeira em ambos os lados, fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, instalados sobre a platibanda, incluindo selante de silicone, conforme projeto.	M	241,95		241,95	241,95	59,62	14.425,06	-	-	-	14.425,06	14.425,06	100,00%
12.03.02	Contra rufo em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,50 m com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, instalados sobre junto à alvenaria sobre a cobertura, sendo que 5 cm serão embutidos na mesma, incluindo selante de silicone, conforme projeto.	M	73,80		73,8	73,80	87,17	6.433,15	-	-	-	6.433,15	6.433,15	100,00%
						-						-		
						-						-		
13	REVESTIMENTOS					-		**402.065,62**			11.017,50	-		
13.01	CHAPISCO E REBOCO INTERNO					-		174.199,67	-	-	-	-	-	
13.01.01	Paredes Internas					-		126.509,12	-	-	-	-	-	
13.01.01.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	3.927,63	98,19	3731,2	3.829,39	5,01	19.677,43	143,36	256,28	491,94	18.693,31	19.185,25	97,50%
13.01.01.02	Emboco paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M2	3.927,63	98,19	3731,2526	3.829,44	23,30	91.513,78	475,30	1.384,49	2.287,84	86.938,19	89.226,03	97,50%
	Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada no traço 1:4:5.	M	1.090,95		1090,965	1.090,97	13,80	15.055,11	-	-	-	15.055,32	15.055,32	100,00%
13.01.01.03	Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa sika1 ou equivalente	L	72,00	1,80	68,4	70,20	3,65	262,80	5,35	-	6,57	249,66	256,23	97,50%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.01.02	Tetos Internos					-		47.690,55	-	-	-	-	-	
13.01.02.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	1.397,73		1397,73	1.397,73	8,72	12.188,21	-	-	-	12.188,21	12.188,21	100,00%
13.01.02.02	Emboco paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	1.397,73		1397,73	1.397,73	25,40	35.502,34	-	-	-	35.502,34	35.502,34	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.02	CHAPISCO E REBOCO EXTERNO					-		122.018,74	-	-	-	-	-	
13.02.01	Paredes Externas					-		117.551,42	-	-	-	-	-	
13.02.01.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	3.859,07	96,48	3666,135789	3.762,61	5,01	19.333,94	140,86	251,80	483,35	18.367,34	18.850,69	97,50%
13.02.01.02	Emboco paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	3.859,07	96,48	3666,152866	3.762,63	25,40	98.020,38	565,35	1.426,89	2.450,51	93.120,28	95.570,79	97,50%
13.02.01.03	Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa sika1 ou equivalente	L	54,00	1,35	51,2974	52,65	3,65	197,10	4,01	-	4,93	187,24	192,16	97,50%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.02.02	Tetos Externos					-		4.467,32	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
13.02.02.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	130,93		130,933359	130,93	8,72	1.141,71	-	-	-	1.141,74	1.141,74	100,00%
13.02.02.02	Emboco paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	130,93		130,933359	130,93	25,40	3.325,62	-	-	-	3.325,71	3.325,71	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.03	REVESTIMENTO CERÂMICO					-		105.847,21	-	-	-	-	-	
12.03.01	Azulejo cerâmico dimensões de 30 x 40 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	M2	2.185,12	109,26	1966,52416	2.075,78	48,44	105.847,21	2.921,51	1.381,00	5.292,36	95.258,43	100.550,79	95,00%
						-						-		
						-						-		
14	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ					-		**547.511,87**			4.582,23	-		
14.01	REGULARIZAÇÃO DO PISO BASE					-		133.592,63	-	-	-	-	-	
14.01.01	Regularização do contra-piso ou piso base com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com espessura mínima de 5 cm.	M2	4.697,35	161,12	4418,8	4.579,92	28,44	133.592,63	908,71	2.816,36	4.582,23	125.670,67	130.252,90	97,50%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.02	PISOS CIMENTADOS					-		44.716,95	-	-	-	-	-	
14.02.02	Piso cimentado liso (alisamento mecânico), traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo mecânico.	M2	1.365,82		1365,771322	1.365,77	32,74	44.716,95	-	-	-	44.715,35	44.715,35	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.03	PISOS CERÂMICOS					-		26.932,49	-	-	-	-	-	
14.03.01	Piso cerâmico com resistência à abrasão pei-5, dimensões 31 x 31 cm, referência "cargo plus white" da eliane ou similar	M2	412,19		329,753353	329,75	65,34	26.932,49	-	-	-	21.546,08	21.546,08	80,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.04	PISOS EM PORCELANATO					-		121.929,73	-	-	-	-	-	
14.04.01	Piso porcelanato anti derrapante pei 5 marca portobello, linha d`ampezzo, mod. d`ampezzo bianco 60x60 ext bold	M2	1.197,15		838,005	838,01	101,85	121.929,73	-	-	-	85.350,81	85.350,81	70,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.05	PISOS VINÍLICOS					-		96.164,87	-	-	-	-	-	
14.05.01	Piso Vinílico Tarket Fademac Paviflex linha Thru - Cor Âmbar - Em placas 30 cm x 30 cm x 2 mm	M2	1.408,39			-	68,28	96.164,87	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.06	PISOS ELEVADO					-		110.617,64	-	-	-	-	-	
14.06.01	Piso Elevado ACECOFLOOR em placas CC1000 60x60cm, composta por uma chapa superior de aço carbono de alta dureza laminado fina frio não oleado e a chapa inferior em aço carbono laminado fina frio não oleado com enchimento em argamassa especial a base de cimento livre de resíduos, espuma expandida, plastificante e reciclados de fibras longas. Ref.	m²	313,80			-	352,51	110.617,64	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
14.07	RODAPE					-		13.557,56	-	-	-	-	-	
14.07.01	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto.	m	635,61			-	21,33	13.557,56	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
15	ACABAMENTOS EM GRANITO					-		**34.348,56**			743,87	-		
15.01	SOLEIRAS EM GRANITO					-		7.585,95	-	-	-	-	-	
15.01.01	Soleira de granito cinza Corumbá, largura 15cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante	M	77,25		54,075	54,08	98,20	7.585,95	-	-	-	5.310,17	5.310,17	70,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
15.02	PEITORIL EM GRANITO					-		14.877,30	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
15.02.01	Peitoril de granito cinza Corumbá, largura 15cm, espessura 3cm, com canto arredondado, assentado com argamassa colante	M	151,50	7,58	143,93	151,51	98,20	14.877,30	583,27	21,49	743,87	14.133,93	14.877,79	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
15.03	VISTA E FORRA DAS PORTAS DOS ELEVADORES					-		11.885,31	-	-	-	-	-	
15.03.01	Vista com largura de 15 cm em granito na cor cinza Corumbá, espessura de 2 mm, acabamento das bordas arrendodado, para acabamento das portas dos elevadores.	M	68,40			-	97,95	6.699,78	-	-	-	-	-	
15.03.02	Forra com largura de 15 cm em granito na cor cinza Corumbá, espessura de 2 mm, para acabamento das portas dos elevadores.	M	63,00			-	82,31	5.185,53	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
16	PINTURA					-		**262.632,70**			-	-		
16.01	PINTURA INTERNA					-		193.956,44	-	-	-	-	-	
16.01.01	Selador em Paredes					-		20.426,32	-	-	-	-	-	
16.01.01.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suvinil ou similar.	M2	5.903,56			-	3,46	20.426,32	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.02	Emassamento em Paredes					-		21.619,32	-	-	-	-	-	
16.01.02.01	Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica da Coral, Renner, Suvinil ou similar.	M2	1.925,14			-	11,23	21.619,32	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.03	Pintura em Paredes					-		85.306,44	-	-	-	-	-	
16.01.03.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acetinada na cor palha, referência 844 da linha Decora da Coral ou similar	M2	5.903,56			-	14,45	85.306,44	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.04	Selador em Tetos					-		4.836,15	-	-	-	-	-	
16.01.04.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suvinil ou similar.	M2	1.397,73			-	3,46	4.836,15	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.05	Pintura em Tetos					-		20.197,20	-	-	-	-	-	
16.01.05.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica fosca na cor branco/branco da marca Coral, Renner, Suvinil ou similar.	M2	1.397,73			-	14,45	20.197,20	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.06	Pintura em Pisos					-		18.643,47	-	-	-	-	-	
16.01.06.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta específica para piso (Novacor Piso Ultra) na cor 41-Cinza da marca Sherwin Williams ou similar, incluindo lixamento e limpeza do piso.	M2	1.365,82			-	10,50	14.341,11	-	-	-	-	-	
16.01.06.02	Demarcação de vagas dos estacionamentos e do Bicicletário com aplicação de 03 (três) demãos de tinta Novacor Piso Ultra da Sherwin Williams na cor Amarelo Demarcação ou similar	M	666,00			-	6,46	4.302,36	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.07	Esmalte Sintético					-		19.414,98	-	-	-	-	-	
16.01.07.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo branco para madeiras e 02 (duas) demãos de esmalte sintético acetinado na cor branco	M2	1.020,23			-	19,03	19.414,98	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.01.08	Esmalte Sintético					-		3.512,55	-	-	-	-	-	
16.01.08.01	Aplicação de 01 demão de fundo catalisador epóxi	M2	116,89			-	9,31	1.088,25	-	-	-	-	-	
16.01.08.02	Aplicação de 02 demãos de epóxi na cor branco gelo da marca Coral, Renner, Suvinil ou similar.	M2	116,89			-	20,74	2.424,30	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.02	PINTURA EXTERNA					-		68.676,26	-	-	-	-	-	
16.02.01	Selador em Paredes					-		12.866,11	-	-	-	-	-	
16.02.01.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suvinil ou similar.	M2	3.718,53			-	3,46	12.866,11	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.02.03	Pintura em Paredes					-		53.732,76	-	-	-	-	-	
16.02.03.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acetinada na cor Palha (referência 844) e Cinza Claro (referência 015) linha Decora da marca Coral ou similar.	M2	3.718,53			-	14,45	53.732,76	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.02.04	Selador em Tetos					-		401,33	-	-	-	-	-	
16.02.04.01	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral, Renner, Suvinil ou similar.	M2	115,99			-	3,46	401,33	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.02.05	Pintura em Tetos					-		1.676,06	-	-	-	-	-	
16.02.05.01	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acetinada na cor Palha (referência 844).	M2	115,99			-	14,45	1.676,06	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
17	FORROS					-		**232.252,96**			13.705,71	-		
17.01	FORRO DE FIBROMINERAL					-		218.547,25	-	-	-	-	-	
17.01.01	O forro em fibra mineral será composto por placas modulares removíveis de 625 x 625 mm com 16 mm de espessura, linha Georgian da Armstrong ou similar, com acabamento de superfície através da aplicação de tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica.	M2	2.421,63			-	80,76	195.570,84	-	-	-	-	-	
17.01.02	O forro em fibra mineral será composto por placas modulares removíveis de 625 x 625 mm com 16 mm de espessura, linha Georgian da Armstrong ou similar, com acabamento de superfície através da aplicação de tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica, com lã de rocha para isolamento acústico.	M2	223,68			-	102,72	22.976,41	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.02	FORRO DE PVC					-		13.705,71	-	-	-	-	-	
17.02.01	Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m,liso, (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte)	M2	400,05	400,05		400,05	34,26	13.705,71	8.121,02	3.020,38	13.705,71	-	13.705,71	100,00%
						-						-		
						-						-		
18	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS					-		**134.934,27**			-	-		
18.01	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada					-		22.868,16	-	-	-	-	-	
18.01.01	Vaso sanitário com caixa acoplada e botão de duplo acionamento, modelo P111 - linha Izy da marca Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	42,00			-	401,48	16.862,16	-	-	-	-	-	
18.01.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	42,00			-	8,75	367,50	-	-	-	-	-	
18.01.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	42,00			-	38,06	1.598,52	-	-	-	-	-	
18.01.04	Engate Flexível Metálico - 1/2" x 40cm	Un	42,00			-	41,19	1.729,98	-	-	-	-	-	
18.01.05	Porta papel higiênico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	42,00			-	55,00	2.310,00	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.02	Vaso Sanitário PNE					-		13.485,60	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição
R$ 432.825,13
Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88
Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
18.02.01	Vaso sanitário, linha Vogue Plus Confort, cor branco gelo, modelo P510 ou similar, conforme exigências da ABNT NBR 9050:2004, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00			-	532,67	6.392,04	-	-	-	-	-	
18.02.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	12,00			-	8,75	105,00	-	-	-	-	-	
18.02.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	12,00			-	38,06	456,72	-	-	-	-	-	
18.02.04	Conjunto de ligação cromado para vaso sanitário (espude, canopla e tubo)	Un	12,00			-	24,86	298,32	-	-	-	-	-	
18.02.05	Porta papel higiênico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	12,00			-	55,00	660,00	-	-	-	-	-	
18.02.06	Caixa Montana com acabamento Montreal		12,00		6	6,00	464,46	5.573,52	-	-	-	2.786,76	2.786,76	50,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.03	Mictório					-		8.042,65	-	-	-	-	-	
18.03.01	Mictório no modelo M711 na cor branco gelo da marca Deca ou similar, fixado na parede com parafusos e tubo de ligação cromado específico, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	11,00			-	469,13	5.160,43	-	-	-	-	-	
18.03.02	Válvula para mictório Decamatic Eco cromada com fechamento automático vertical, modelo 2572, da Deca ou similar.	Un	11,00			-	262,02	2.882,22	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.04	Cuba de Louça para Banheiro					-		52.912,82	-	-	-	-	-	
18.04.01	Cuba em louça oval para banheiros do tipo embutir, na cor branco gelo, modelo L37 da marca Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	43,00			-	77,44	3.329,92	-	-	-	-	-	
18.04.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	43,00			-	229,75	9.879,25	-	-	-	-	-	
18.04.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	43,00			-	139,69	6.006,67	-	-	-	-	-	
18.04.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	43,00			-	37,64	1.618,52	-	-	-	-	-	
18.04.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	43,00			-	36,66	1.576,38	-	-	-	-	-	
18.04.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	43,00			-	50,65	2.177,95	-	-	-	-	-	
18.04.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	43,00			-	57,66	2.479,38	-	-	-	-	-	
18.04.08	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	41,50			-	262,61	10.898,32	-	-	-	-	-	
18.04.09	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 15,0 cm	m²	8,78			-	262,61	2.305,72	-	-	-	-	-	
18.04.10	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	43,00			-	293,97	12.640,71	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.05	Lavatório em Louça PNE					-		18.131,04	-	-	-	-	-	
18.05.01	Lavatório em louça na cor branco gelo, modelo L76 - linha Vogue Plus da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00			-	664,90	7.978,80	-	-	-	-	-	
18.05.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	12,00			-	229,75	2.757,00	-	-	-	-	-	
18.05.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	12,00			-	139,69	1.676,28	-	-	-	-	-	
18.05.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	12,00			-	37,64	451,68	-	-	-	-	-	
18.05.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	12,00			-	36,66	439,92	-	-	-	-	-	
18.05.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	12,00			-	50,65	607,80	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
18.05.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	12,00			-	57,66	691,92	-	-	-	-	-	
18.05.08	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	12,00			-	293,97	3.527,64	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.06	Cuba de Aço Inox					-		15.292,14	-	-	-	-	-	
18.06.01	Cuba de embutir em aço inox, linha "Retangular BL" (cód. 94020107) com dimensões de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00			-	266,73	2.133,84	-	-	-	-	-	
18.06.02	Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica móvel - linha Izy da Deca ou similar	Un	8,00			-	324,74	2.597,92	-	-	-	-	-	
18.06.03	Sifão cromado para pia 1" x 1.1/2"	Un	8,00			-	138,19	1.105,52	-	-	-	-	-	
18.06.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	8,00			-	37,64	301,12	-	-	-	-	-	
18.06.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	8,00			-	36,66	293,28	-	-	-	-	-	
18.06.06	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	31,59			-	262,61	8.295,85	-	-	-	-	-	
18.06.07	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 0,06 cm	m²	2,15			-	262,61	564,61	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.07	Chuveiro Elétrico					-		477,54	-	-	-	-	-	
18.07.01	Chuveiro elétrico com acabamento cromado, modelo "Tradição" da Lorenzetti ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	UN	3,00			-	159,18	477,54	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.08	Tanque em Louça					-		3.724,32	-	-	-	-	-	
18.08.01	Tanque com dimensões de 510 x 535 mm, volume total de 30 litros, modelo TQ 02 B com coluna CT 05 da marca Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	6,00			-	457,93	2.747,58	-	-	-	-	-	
18.08.02	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00			-	75,50	453,00	-	-	-	-	-	
18.08.03	Sifão plástico para tanque 1" x 1.1/2"	Un	6,00			-	16,85	101,10	-	-	-	-	-	
18.08.04	Engate ou rabicho flexível de plástico (PVC ou ABS) branco 1/2" x 40 cm	Un	6,00			-	13,44	80,64	-	-	-	-	-	
18.08.05	Válvula para tanque em latão cromada com tampa de plástico,com ladrão.	Un	6,00			-	57,00	342,00	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
19	ELEVADORES					-		**174.720,00**			-	-		
19.01	Elevador - Modelo GEN-2 - Sem casa de máquinas, incluindo instalação.	Un	2,00		1	1,00	87.360,00	174.720,00	-	-	-	87.360,00	87.360,00	50,00%
						-						-		
						-						-		
20	ACESSIBILIDADE					-		**54.998,92**			-	-		
20.01	PLACAS TÁTEIS					-		8.218,58	-	-	-	-	-	
20.01.01	Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada no batente da porta.	Un	52,00			-	28,96	1.505,92	-	-	-	-	-	
20.01.02	Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada na parede.	Un	31,00			-	127,42	3.950,02	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
20.01.03	Placa de informação em Braille 30,0 x 20,7 m em aço inox, instalada na parede do elevador indicando instruções de uso, posição de embarque e pavimentos atendidos.	Un	12,00			-	230,22	2.762,64	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.02	SINALIZAÇÃO ESCADA					-		1.645,25	-	-	-	-	-	
20.02.01	Placa autoadesiva de piso para sinalização de espaço reservado a cadeirantes com símbolo S.I.A. (cadeirante) de 1,20 x 0,80 m	Un	5,00			-	329,05	1.645,25	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.03	BARRAS DE APOIO					-		5.007,66	-	-	-	-	-	
20.03.01	Sinalização visual dos degraus das escadas com fita (Total Walk) fotoluminescente na cor amarela, de 3 x 20 cm	Un	352,00			-	5,73	2.016,96	-	-	-	-	-	
20.03.02	Placa tátil em Braille/relevo em chapa de aço inox 10 x 3 m, instalada no corrimão, informando o número do pavimento.	Un	30,00			-	58,35	1.750,50	-	-	-	-	-	
20.03.03	Anel em textura em borracha flexível preto para corrimão até 2.1/2", instalado 1,00 antes das extremidades do mesmo.	Un	30,00			-	41,34	1.240,20	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.04	BARRAS DE APOIO					-		15.793,80	-	-	-	-	-	
20.04.01	Barra de apoio reta para sanitário acessível em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 80 cm, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	24,00			-	238,53	5.724,72	-	-	-	-	-	
20.04.02	Barra de apoio para lavatório acessível em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 180°, para contorno do lavatório de canto, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	12,00			-	636,05	7.632,60	-	-	-	-	-	
20.04.03	Puxador horizontal reto em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 40 cm para abertura da porta do banheiro PNE, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	12,00			-	203,04	2.436,48	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.05	REVESTIMENTO RESISTENTE À IMPACTOS					-		7.078,32	-	-	-	-	-	
20.05.01	Proteção das portas em chapa de aço inox AISI 304 polido de 0,80 x 0,40 cm da Total Acessibilidade ou similar.	Un	24,00			-	294,93	7.078,32	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.06	PISO TÁTIL					-		17.255,31	-	-	-	-	-	
20.06.01	Piso tátil direcional em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente,	m²	28,38			-	234,45	6.653,69	-	-	-	-	-	
20.06.02	Piso tátil alerta em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente,	m²	30,56			-	234,45	7.164,79	-	-	-	-	-	
20.06.03	Piso tátil de direção em placas de concreto 45 x 45 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor vermelho, assentado com argamassa colante.	m²	42,32			-	69,84	2.955,63	-	-	-	-	-	
20.06.04	Piso tátil de alerta em placas de concreto 45 x 45 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor vermelho, assentado com argamassa colante.	m²	6,89			-	69,84	481,20	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-		**197.510,01**			8.198,96	-		
22.01	Escavação e Reaterro					-		7.943,69				-		

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.01.01	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	M3	139,23	41,77	97,46	139,23	19,57	2.724,73	-	664,54	817,42	1.907,29	2.724,71	100,00%
22.01.02	Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento	M3	42,24	12,67	29,57	42,24	9,79	413,53	93,52	7,35	124,06	289,49	413,55	100,00%
22.01.03	Reaterro manual de valas	M3	132,74		92,92	92,92	31,73	4.211,84	-	-	-	2.948,35	2.948,35	70,00%
22.01.04	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	M3	35,52		24,87	24,87	14,42	512,20	-	-	-	358,63	358,63	70,02%
22.01.05	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3/11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3.	M3	13,21	3,96	9,25	13,21	1,28	16,91	3,84	0,28	5,07	11,84	16,91	100,00%
22.01.06	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	M3	13,21	3,97	9,24	13,21	4,88	64,46	13,70	2,06	19,37	45,09	64,46	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.02	Sistema de Água Fria					-		16.060,14	-	-	-	-	-	
22.02.01	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M	832,76		832,76	832,76	5,67	4.721,75	-	-	-	4.721,75	4.721,75	100,00%
22.02.02	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	110,44		110,44	110,44	9,54	1.053,60	-	-	-	1.053,60	1.053,60	100,00%
22.02.03	Tubo de pvc soldável, sem conexões 40mm - fornecimento e instalação	M	51,57		51,57	51,57	11,70	603,37	-	-	-	603,37	603,37	100,00%
22.02.04	Tubo de pvc soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação	M	26,92		26,92	26,92	13,99	376,61	-	-	-	376,61	376,61	100,00%
22.02.05	Tubo de pvc soldável, sem conexões 60mm - fornecimento e instalação	M	12,14		12,14	12,14	25,76	312,73	-	-	-	312,73	312,73	100,00%
22.02.06	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	10,81	32,43	-	-	-	32,43	32,43	100,00%
22.02.07	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	17,18	34,36	-	-	-	34,36	34,36	100,00%
22.02.08	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	22,13	44,26	-	-	-	44,26	44,26	100,00%
22.02.09	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 60mmx2" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	36,95	73,90	-	-	-	73,90	73,90	100,00%
22.02.10	Adaptador pvc soldável com flange livre para caixa d'água- 75 mm x 2.1/2", incluindo adesivo de pvc, fita veda-rosca, solução limpadora e instalação.	Un	3,00		3	3,00	16,63	49,89	-	-	-	49,89	49,89	100,00%
22.02.11	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro - 25 x 3/4"	Un	141,00		141	141,00	5,57	785,37	-	-	-	785,37	785,37	100,00%
22.02.12	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro - 32 x 1"	Un	10,00		10	10,00	6,30	63,00	-	-	-	63,00	63,00	100,00%
22.02.13	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro - 40 x 1.1/4"	Un	2,00		2	2,00	7,33	14,66	-	-	-	14,66	14,66	100,00%
22.02.14	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro - 60 x 2"	Un	4,00		4	4,00	14,07	56,28	-	-	-	56,28	56,28	100,00%
22.02.15	Bucha de redução pvc soldável curta - 32 x 25 mm	Un	11,00		11	11,00	3,57	39,27	-	-	-	39,27	39,27	100,00%
22.02.16	Bucha de redução pvc soldável curta - 40 x 32 mm	Un	6,00		6	6,00	5,98	35,88	-	-	-	35,88	35,88	100,00%
22.02.17	Bucha de redução pvc soldável curta - 50 x 40 mm	Un	4,00		4	4,00	7,65	30,60	-	-	-	30,60	30,60	100,00%
22.02.18	Redução de pvc soldável água fria 60x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	19,09	19,09	-	-	-	19,09	19,09	100,00%
22.02.19	Redução de pvc soldável água fria 40x25mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	6,14	30,70	-	-	-	30,70	30,70	100,00%
22.02.20	Redução de pvc soldável água fria 50x25mm - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	7,64	15,28	-	-	-	15,28	15,28	100,00%
22.02.21	Redução de pvc soldável água fria 50x32mm - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	8,12	16,24	-	-	-	16,24	16,24	100,00%
22.02.22	Redução de pvc soldável água fria 60x40mm - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	15,74	31,48	-	-	-	31,48	31,48	100,00%
22.02.23	Cap pvc soldável - 25 mm	Un	13,00		13	13,00	2,90	37,70	-	-	-	37,70	37,70	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.02.24	Joelho pvc soldável 45º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	28,00		28	28,00	6,26	175,28	-	-	-	175,28	175,28	100,00%
22.02.25	Joelho pvc soldável 45º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	7,71	15,42	-	-	-	15,42	15,42	100,00%
22.02.26	Joelho pvc soldável 45º água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	10,93	65,58	-	-	-	65,58	65,58	100,00%
22.02.27	Joelho pvc soldável 45º água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	11,93	11,93	-	-	-	11,93	11,93	100,00%
22.02.28	Joelho pvc soldável 45º água fria 60mm - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	22,14	88,56	-	-	-	88,56	88,56	100,00%
22.02.29	Joelho pvc soldável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	322,00		322	322,00	5,68	1.828,96	-	-	-	1.828,96	1.828,96	100,00%
22.02.30	Joelho pvc soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	38,00		38	38,00	6,61	251,18	-	-	-	251,18	251,18	100,00%
22.02.31	Joelho pvc soldável 90º água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	27,00		27	27,00	10,10	272,70	-	-	-	272,70	272,70	100,00%
22.02.32	Joelho pvc soldável 90º água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	10,87	65,22	-	-	-	65,22	65,22	100,00%
22.02.33	Joelho pvc soldável 90º água fria 60mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	25,83	129,15	-	-	-	129,15	129,15	100,00%
22.02.34	Joelho 90º pvc soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	129,00		129	129,00	12,94	1.669,26	-	-	-	1.669,26	1.669,26	100,00%
22.02.35	Luva pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	284,00		284	284,00	3,39	962,76	-	-	-	962,76	962,76	100,00%
22.02.36	Luva pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	41,00		41	41,00	4,55	186,55	-	-	-	186,55	186,55	100,00%
22.02.37	Luva pvc soldável água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00		19	19,00	6,80	129,20	-	-	-	129,20	129,20	100,00%
22.02.38	Luva pvc soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	10,00		10	10,00	7,29	72,90	-	-	-	72,90	72,90	100,00%
22.02.39	Luva pvc soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	14,99	74,95	-	-	-	74,95	74,95	100,00%
22.02.40	Luva pvc soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	3,00		3	3,00	10,05	30,15	-	-	-	30,15	30,15	100,00%
22.02.41	Te redução pvc soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	UN	8,00		8	8,00	9,95	79,60	-	-	-	79,60	79,60	100,00%
22.02.42	Têe de redução pvc soldável - 40 x 25 mm	Un	6,00		6	6,00	19,98	119,88	-	-	-	119,88	119,88	100,00%
22.02.43	Te redução pvc soldável água fria 40x32mm - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	11,72	35,16	-	-	-	35,16	35,16	100,00%
22.02.44	Te de pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	76,00		76	76,00	6,10	463,60	-	-	-	463,60	463,60	100,00%
22.02.45	Te de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	12,00		12	12,00	8,03	96,36	-	-	-	96,36	96,36	100,00%
22.02.46	Te de pvc soldável água fria 40mm - fornecimento e instalação	UN	7,00		7	7,00	13,01	91,07	-	-	-	91,07	91,07	100,00%
22.02.47	Te de pvc soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	14,48	86,88	-	-	-	86,88	86,88	100,00%
22.02.48	Te de pvc soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	33,84	101,52	-	-	-	101,52	101,52	100,00%
22.02.49	Têe pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un	24,00		24	24,00	15,92	382,08	-	-	-	382,08	382,08	100,00%
22.02.50	Têe pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 32mm x 32mm x 3/4"	Un	2,00		2	2,00	21,28	42,56	-	-	-	42,56	42,56	100,00%
22.02.51	União pvc soldável - 40 mm	Un	2,00		2	2,00	24,55	49,10	-	-	-	49,10	49,10	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.03	Sistema de Aproveitamento de Água da Chuva					-		1.778,08	-	-	-	-	-	
22.03.01	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M	24,78		24,78	24,78	5,67	140,50	-	-	-	140,50	140,50	100,00%
22.03.02	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	29,94		29,94	29,94	9,54	285,63	-	-	-	285,63	285,63	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.03.03	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	17,18	34,36	-	-	-	34,36	34,36	100,00%
22.03.04	Bucha de redução pvc soldável curta - 32 x 25 mm	Un	6,00		6	6,00	3,57	21,42	-	-	-	21,42	21,42	100,00%
22.03.05	Joelho pvc soldável 45º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	7,71	7,71	-	-	-	7,71	7,71	100,00%
22.03.06	Joelho pvc soldável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	5,68	34,08	-	-	-	34,08	34,08	100,00%
22.03.07	Joelho pvc soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	6,00		6	6,00	6,61	39,66	-	-	-	39,66	39,66	100,00%
22.03.08	Joelho 90º pvc soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	9,00		9	9,00	12,94	116,46	-	-	-	116,46	116,46	100,00%
22.03.09	Luva pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	9,00		9	9,00	3,39	30,51	-	-	-	30,51	30,51	100,00%
22.03.10	Luva pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	12,00		12	12,00	4,55	54,60	-	-	-	54,60	54,60	100,00%
22.03.11	Te redução pvc soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	9,95	49,75	-	-	-	49,75	49,75	100,00%
22.03.12	Te de pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	6,10	6,10	-	-	-	6,10	6,10	100,00%
22.03.13	Te de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	3,00		3	3,00	8,03	24,09	-	-	-	24,09	24,09	100,00%
22.03.14	Têe pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un	6,00		6	6,00	15,92	95,52	-	-	-	95,52	95,52	100,00%
22.03.15	Filtro fabricado em aço inox (elemento filtrante) e carcaça de polipropileno, para a filtração das águas pluviais modelo wff 150 da aquastock com capacidade para coletar a água de telhados com até 500 m², filtra partícula de 0,28 mm.	Un	2,00		2	2,00	216,11	432,22	-	-	-	432,22	432,22	100,00%
22.03.16	Dosador de cloro tipo margarida com ø 200 mm e h = 170 mm, conforme projeto e memorial hidrosanitário.	Un	2,00	2,00		2,00	21,89	43,78	26,36	9,23	43,78	-	43,78	100,00%
22.03.17	Kit de realimentação de água da rede que impeça conexão cruzada com a água armazenada na cisterna. atuação através de válvula solenóide com acionamento automático. diâmetro nominal de 3/4", torneira com registro, mangueira, bocal separador, conector e bóia de nível.	Un	2,00	2,00		2,00	131,18	262,36	15,32	197,98	262,36	-	262,36	100,00%
22.03.18	Freio d'água de entrada anti-turbulência em pvc de 100 mm de diâmetro de entrada	Un	2,00	2,00		2,00	49,67	99,34	26,36	54,41	99,34	-	99,34	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.04	Sistema de Esgoto					-		65.604,16	-	-	-	-	-	
22.04.01	Tubo pvc esgoto - ø 40 mm	m	122,15	3,97	118,18	122,15	10,11	1.234,94	11,04	21,60	40,14	1.194,80	1.234,94	100,00%
22.04.02	Tubo pvc esgoto - ø 50 mm	m	272,73	13,64	259,100021	272,74	14,38	3.921,86	66,65	92,74	196,09	3.725,86	3.921,95	100,00%
22.04.03	Tubo pvc esgoto - ø 75 mm	m	279,07	13,95	265,108616	279,06	21,03	5.868,84	86,75	151,84	293,44	5.575,23	5.868,68	100,00%
22.04.04	Tubo pvc esgoto - ø 100 mm	m	647,38		647,38	647,38	23,88	15.459,43	-	-	-	15.459,43	15.459,43	100,00%
22.04.05	Anel de borracha - ø 40 mm	Un	344,00		344	344,00	2,48	853,12	-	-	-	853,12	853,12	100,00%
22.04.06	Anel de borracha - ø 50 mm	Un	871,00		871	871,00	3,09	2.691,39	-	-	-	2.691,39	2.691,39	100,00%
22.04.07	Anel de borracha - ø 75 mm	Un	289,00		289	289,00	4,73	1.366,97	-	-	-	1.366,97	1.366,97	100,00%
22.04.08	Anel de borracha - ø 100 mm	Un	622,00		622	622,00	6,05	3.763,10	-	-	-	3.763,10	3.763,10	100,00%
22.04.09	Cap pvc esgoto 40 mm	Un	2,00		2	2,00	18,38	36,76	-	-	-	36,76	36,76	100,00%
22.04.10	Cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação	UN	1,00		1	1,00	6,11	6,11	-	-	-	6,11	6,11	100,00%
22.04.11	Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	92,00		92	92,00	8,65	795,80	-	-	-	795,80	795,80	100,00%
22.04.12	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	64,00		64	64,00	10,42	666,88	-	-	-	666,88	666,88	100,00%
22.04.13	Joelho pvc 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	19,00		19	19,00	15,90	302,10	-	-	-	302,10	302,10	100,00%
22.04.14	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	32,00		32	32,00	19,16	613,12	-	-	-	613,12	613,12	100,00%
22.04.15	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	68,00		68	68,00	8,50	578,00	-	-	-	578,00	578,00	100,00%
22.04.16	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	146,00		146	146,00	9,93	1.449,78	-	-	-	1.449,78	1.449,78	100,00%
22.04.17	Joelho pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	41,00		41	41,00	15,29	626,89	-	-	-	626,89	626,89	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.04.18	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	98,00		98	98,00	19,74	1.934,52	-	-	-	1.934,52	1.934,52	100,00%
22.04.19	Joelho 90º com anel pvc esgoto 40 mm	Un	78,00		78	78,00	10,55	822,90	-	-	-	822,90	822,90	100,00%
22.04.20	Junção simples pvc esgoto - 40 x 40 mm	Un	2,00		2	2,00	11,95	23,90	-	-	-	23,90	23,90	100,00%
22.04.21	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UN	29,00		29	29,00	12,90	374,10	-	-	-	374,10	374,10	100,00%
22.04.22	Junção pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	22,15	88,60	-	-	-	88,60	88,60	100,00%
22.04.23	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UN	35,00		35	35,00	28,39	993,65	-	-	-	993,65	993,65	100,00%
22.04.24	Junção pvc esgoto 75x50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00		5	5,00	23,49	117,45	-	-	-	117,45	117,45	100,00%
22.04.25	Junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	UN	38,00		38	38,00	26,95	1.024,10	-	-	-	1.024,10	1.024,10	100,00%
22.04.26	Luva pvc esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	163,00		163	163,00	4,66	759,58	-	-	-	759,58	759,58	100,00%
22.04.27	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	315,00		315	315,00	6,38	2.009,70	-	-	-	2.009,70	2.009,70	100,00%
22.04.28	Luva pvc esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	146,00		146	146,00	9,16	1.337,36	-	-	-	1.337,36	1.337,36	100,00%
22.04.29	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	297,00		297	297,00	11,92	3.540,24	-	-	-	3.540,24	3.540,24	100,00%
22.04.30	Bucha de redução pvc esgoto 50 x 40 mm	Un	13,00		13	13,00	60,78	790,14	-	-	-	790,14	790,14	100,00%
22.04.31	Redução excêntrica pvc esgoto 75 x 50 mm	Un	35,00		35	35,00	18,88	660,80	-	-	-	660,80	660,80	100,00%
22.04.32	Redução excêntrica pvc esgoto 100 x 50 mm	Un	15,00		15	15,00	20,82	312,30	-	-	-	312,30	312,30	100,00%
22.04.33	Redução excêntrica pvc esgoto 100 x 75 mm	Un	17,00		17	17,00	24,34	413,78	-	-	-	413,78	413,78	100,00%
22.04.34	Têe pvc esgoto 40 x 40 mm	Un	1,00		1	1,00	21,07	21,07	-	-	-	21,07	21,07	100,00%
22.04.35	Te sanitário 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	63,00		63	63,00	13,27	836,01	-	-	-	836,01	836,01	100,00%
22.04.36	Te sanitário 75x75mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	11,00		11	11,00	23,11	254,21	-	-	-	254,21	254,21	100,00%
22.04.37	Te sanitário 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	25,00		25	25,00	26,38	659,50	-	-	-	659,50	659,50	100,00%
22.04.38	Têe c/ redução pvc esgoto 75 x 50 mm	Un	31,00		31	31,00	19,85	615,35	-	-	-	615,35	615,35	100,00%
22.04.39	Têe c/ redução pvc esgoto 100 x 50 mm	Un	37,00		37	37,00	24,89	920,93	-	-	-	920,93	920,93	100,00%
22.04.40	Dispositivo anti-infiltração de pvc para caixa sifonada - ø 150 mm	Un	61,00		61	61,00	44,94	2.741,34	-	-	-	2.741,34	2.741,34	100,00%
22.04.41	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	75,00	22,75	52,25	75,00	31,33	2.349,75	331,66	247,72	712,68	1.636,99	2.349,67	100,00%
22.04.42	Contentor de lixo com capacidade de armazenamento de 240 litros na cor verde destinado a lixo tipo rejeito.	Un	6,00			-	267,13	1.602,78	-	-	-	-	-	
22.04.43	Contentor de lixo com capacidade de armazenamento de 240 litros na cor verde com tampa azul claro destinado a lixo reciclável seco.	Un	12,00			-	13,75	165,00	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.10	Caixas de Inspeção ou Passagem					-		13.864,59	-	-	-	-	-	
22.10.01	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro,70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	10,00	3,00		3,00	278,23	2.782,30	419,00	259,62	834,69	-	834,69	30,00%
22.10.02	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro,120 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	7,00	2,03		2,03	412,65	2.888,55	432,23	248,82	837,68	-	837,68	29,00%
22.10.03	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro,70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	4,00	2,00		2,00	278,23	1.112,92	279,33	173,08	556,46	-	556,46	50,00%
22.10.04	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto grauteado e rebocado e impermeabilizado por dentro,70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	2,00			-	278,23	556,46	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.10.05	Caixa de inspeção de água da chuva em bloco de concreto grauteado e rebocado, 70 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	5,00	4,00		4,00	244,04	1.220,20	521,26	272,35	976,16	-	976,16	80,00%
22.10.06	Caixa de inspeção de água da chuva em bloco de concreto grauteado e rebocado, 70 x 70 cm, incluindo grelha de aço galvanizado e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	2,00	1,60		1,60	399,60	799,20	392,47	127,34	639,36	-	639,36	80,00%
22.10.07	Caixa de inspeção de água da chuva em bloco de concreto grauteado e rebocado, 120 x 70 cm, incluindo tampa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00	0,80		0,80	364,72	364,72	159,85	77,36	291,78	-	291,78	80,00%
22.10.08	Caixa de inspeção de água da chuva em bloco de concreto grauteado e rebocado, 120 x 70 cm, incluindo grelha de aço galvanizado e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00	2,80		2,80	517,53	4.140,24	938,01	240,10	1.449,08	-	1.449,08	35,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.11	Bombas e Equipamentos					-		492,96	-	-	-	-	-	
22.11.01	Moto bomba centrífuga modelo me-1315 – rotor 107 mm, potência 1,5 cv, monofásica/trifásica, marca schneider ou similar, com sucção e recalque de 1" (32 mm) 3,7 m³/h, altura manométrica total de 45 m.c.a.	Un	2,00			-	246,48	492,96	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.12	Válvulas					-		144,76	-	-	-	-	-	
22.12.01	Válvula de pé com crivo ø 50mm (2") - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	111,28	111,28	-	-	-	-	-	
22.12.02	Válvula de retenção horizontal em pvc soldável 32 mm	Un	1,00			-	33,48	33,48	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.13	Registros e Hidrômetros					-		7.508,96	-	-	-	-	-	
22.13.01	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples fornecimento e instalação	UN	69,00		55,2	55,20	87,35	6.027,15	-	-	-	4.821,72	4.821,72	80,00%
22.13.02	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	3,00		1,5	1,50	102,19	306,57	-	-	-	153,29	153,29	50,00%
22.13.03	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	54,53	109,06	-	-	-	109,06	109,06	100,00%
22.13.04	Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	81,89	163,78	-	-	-	163,78	163,78	100,00%
22.13.05	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00		2	2,00	134,98	269,96	-	-	-	269,96	269,96	100,00%
22.13.06	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	3,00		1,5	1,50	86,20	258,60	-	-	-	129,30	129,30	50,00%
22.13.07	Hidrômetro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	132,91	132,91	-	-	-	-	-	
22.13.08	Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	105,83	105,83	-	-	-	-	-	
22.13.09	Abrigo para cavalete/hidrômetro pré-moldado de concreto - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	135,10	135,10	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.14	Caixa d'Água					-		3.953,56	-	-	-	-	-	
22.14.01	Caixa d'água em fibra de vidro com capacidade para 7.500 litros	Un	2,00		2	2,00	1.976,78	3.953,56	-	-	-	3.953,56	3.953,56	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
22.15	Diversos					-		4.280,95	-	-	-	-	-	
22.15.01	Torneira de bóia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação	UN	1,00			-	64,94	64,94	-	-	-	-	-	
22.15.02	Chave bóia automática 30 a	Un	4,00			-	71,25	285,00	-	-	-	-	-	
22.15.03	Tampa de acesso e manutenção do reservatório, em aço galvanizado de 0,60 x 0,60 m com borracha de vedação para evitar infiltração de água da chuva, devidamente contra ventada, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	5,00		3	3,00	393,60	1.968,00	-	-	-	1.180,80	1.180,80	60,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição **R$ 432.825,13**
Medição Acumulada **R$ 7.502.888,88**
Saldo Contrato **R$ 3.658.111,12**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
22.15.04	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação	UN	26,00			-	75,50	1.963,00	-	-	-	-	-	
						-						-		
23	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO					-		194.625,36			20.041,44	-		
23.01	Escavação e Reaterro					-		1.454,82				-		
23.01.01	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	M3	40,12	34,49	5,63	40,12	19,57	785,15	-	548,75	674,99	110,18	785,17	100,00%
23.01.02	Reaterro manual de valas	M3	17,65		2,47	2,47	31,73	560,03	-	-	-	78,37	78,37	13,99%
23.01.03	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	M3	22,47	19,32	3,15	22,47	4,88	109,65	66,65	10,05	94,28	15,37	109,65	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.02	Sistema Hidráulico Preventivo					-		34.881,66	-	-	-	-	-	
23.02.01	Mangueira tipo i, de fibra revestida com borracha 1.1/2", comprimento = 15 m	Un	20,00			-	209,75	4.195,00	-	-	-	-	-	
23.02.02	Esguicho simples 1 1/2", bocal com requinte 13mm	Un	10,00			-	233,07	2.330,70	-	-	-	-	-	
23.02.03	Adaptador rosca x storz 2 1/2" com redução para 1 1/2"	Un	10,00			-	60,90	609,00	-	-	-	-	-	
23.02.04	Registro gaveta 3" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00		2,00	451,08	902,16	681,34	52,12	902,16	-	902,16	100,00%
23.02.05	Registro/válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	11,00	10,01		10,01	146,53	1.611,83	773,17	419,32	1.466,77	-	1.466,77	91,00%
23.02.06	Hidrante moldurado na alvenaria, com porta em vidro jateado fixado com moldura em alumínio na cor branco liso, para mangueira até 30 m, com medidas 60 x 90 x 17 cm, com inscrição incêndio conforme projeto e memorial descritivo.	m	10,00		5	5,00	191,00	1.910,00	-	-	-	955,00	955,00	50,00%
23.02.07	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões- fornecimento e instalação	M	94,06	5,31	84,744462	90,06	133,66	12.572,06	360,47	216,78	709,99	11.326,94	12.036,94	95,74%
23.02.08	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	16,19	1,62	14,571	16,19	143,65	2.325,69	115,68	73,41	232,57	2.093,12	2.325,69	100,00%
23.02.09	Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	2,00	0,20	1,8	2,00	203,22	406,44	23,07	9,97	40,64	365,80	406,44	100,00%
23.02.10	Curva 45º (agcc) aço galvanizado roscável ø 2 1/2"	Un	4,00		3,6	3,60	88,46	353,84	-	-	-	318,46	318,46	90,00%
23.02.11	Curva 45º (agcc) aço galvanizado roscável ø 3"	Un	2,00	0,20	1,8	2,00	127,41	254,82	17,09	3,63	25,48	229,34	254,82	100,00%
23.02.12	Curva 90º (agcc) aço galvanizado roscável ø 2.1/2"	Un	12,00	1,20	10,7996	12,00	107,52	1.290,24	84,50	20,39	129,02	1.161,17	1.290,20	100,00%
23.02.13	Curva 90º (agcc) aço galvanizado roscável ø 3"	Un	4,00	0,40	3,6	4,00	156,75	627,00	43,72	7,25	62,70	564,30	627,00	100,00%
23.02.14	Luva de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	25,00	2,50	22,5	25,00	41,25	1.031,25	64,25	19,60	103,13	928,13	1.031,25	100,00%
23.02.15	Luva de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação	UN	3,00	0,30	2,7	3,00	56,86	170,58	11,39	2,48	17,06	153,52	170,58	100,00%
23.02.16	Luva de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	UN	2,00	0,20	1,8	2,00	79,84	159,68	11,24	1,74	15,97	143,71	159,68	100,00%
23.02.17	Niple de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	10,00	1,00	9	10,00	35,31	353,10	20,00	8,71	35,31	317,79	353,10	100,00%
23.02.18	Te de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	9,00	0,90	8,1	9,00	77,38	696,42	39,96	16,66	69,64	626,78	696,42	100,00%
23.02.19	Te de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00		2,00	95,08	190,16	115,40	39,20	190,16	-	190,16	100,00%
23.02.20	Bucha de redução em aço galvanizado roscável - ø 3" x 2.1/2".	Un	2,00	2,00		2,00	30,23	60,46	31,02	18,13	60,46	-	60,46	100,00%
23.02.21	Bucha de redução em aço galvanizado roscável - ø 4" x 3".	Un	2,00	2,00		2,00	61,76	123,52	77,76	22,66	123,52	-	123,52	100,00%
23.02.22	União de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00		1,00	95,26	95,26	64,38	13,07	95,26	-	95,26	100,00%
23.02.23	União de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00		3,00	136,28	408,84	283,38	49,02	408,84	-	408,84	100,00%
23.02.24	Flange em aço galvanizado roscável - ø 4"	Un	4,00	4,00		4,00	75,33	301,32	199,64	45,32	301,32	-	301,32	100,00%
23.02.25	Válvula de retenção vertical ø 80mm (3") - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00		1,00	194,08	194,08	140,37	17,42	194,08	-	194,08	100,00%
23.02.26	Tampa metálica com inscrição "incêndio", dimensão de 40 x 30 cm, conforme padrões e exigências do corpo de bombeiro local.	Un	1,00			-	81,37	81,37	-	-	-	-	-	
23.02.27	Caixa de passagem 80x80x62 fundo brita com tampa	UN	1,00			-	372,59	372,59	-	-	-	-	-	
23.02.28	Engate rápido storz 2.1/2" com tampão cego	Un	1,00			-	48,54	48,54	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição **R$ 432.825,13**
Medição Acumulada **R$ 7.502.888,88**
Saldo Contrato **R$ 3.658.111,12**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
23.02.29	Pintura em esmalte sintético em pecas metálicas utilizando revolver/compressor, duas demãos, incluso uma demão fundo oxido de ferro/zarcão	M2	22,16			-	11,03	244,42	-	-	-	-	-	
23.02.30	Cordão para encanador (200 gramas o rolo)	Rlo	6,00	5,50		5,50	31,26	187,56	52,80	86,99	171,93	-	171,93	91,67%
23.02.31	Pintura com tinta betuminosa em tubulações enterradas de aço galvanizado, 02 demãos	m²	3,00			-	15,45	46,35	-	-	-	-	-	
23.02.32	Envelope de concreto fck = 15 mpa, dimensões de 20 x 20 cm em tubulações enterrada de aço galvanizado, incluindo lançamento e adensamento.	m	11,50			-	22,77	261,86	-	-	-	-	-	
23.02.33	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 75 mm (2.1/2"), incluindo parafusos e buchas	Un	49,00	49,00		49,00	8,65	423,85	89,18	255,49	423,85	-	423,85	100,00%
23.02.34	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa dn 85 mm ou 90 mm (3"), incluindo parafusos e buchas	Un	4,00	4,00		4,00	10,42	41,68	9,84	24,03	41,68	-	41,68	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.03	Extintores					-		9.446,39	-	-	-	-	-	
23.03.01	Extintor co2 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	8,00			-	482,30	3.858,40	-	-	-	-	-	
23.03.02	Extintor pqs - abc 4kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	29,00			-	183,14	5.311,06	-	-	-	-	-	
23.03.03	Caixa de proteção metálica para extintor 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação.	Un	2,00			-	120,01	240,02	-	-	-	-	-	
23.03.04	Pintura com tinta acrílica para pisos em quadras poliesportivas	M2	4,00			-	9,23	36,92	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.04	Iluminação de Emergência Autônoma					-		79.077,77	-	-	-	-	-	
23.04.01	Plaqueta autônoma de indicação de "saída" luminosa na cor vermelha com fundo branco, um verso a vista, fixada na parede/pilar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	22,00			-	65,60	1.443,20	-	-	-	-	-	
23.04.02	Plaqueta autônoma de indicação de "saída" luminosa na cor vermelha com fundo branco, dois versos a vista, fixada no teto/forro, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	13,00			-	73,35	953,55	-	-	-	-	-	
23.04.03	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede, teto ou forro com lâmpada fluorescente compacta, nível de iluminamento mínimo de 3 lux	Un	170,00			-	127,33	21.646,10	-	-	-	-	-	
23.04.04	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, duas lâmpadas fluorescente 9w, nível de iluminação 5 lux, conforme memorial e detalhes em projeto	Un	30,00			-	127,33	3.819,90	-	-	-	-	-	
23.04.05	Botoeira (quebra vidro/push-button) com led vermelho sistema ativado, led verde em manutenção, botão nf e vidro frontal, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	10,00			-	108,88	1.088,80	-	-	-	-	-	
23.04.06	Detector automático de fumaça óptico, com raio de ação de 60 m², conforme projeto e memorial descritivo.	Un	172,00			-	220,17	37.869,24	-	-	-	-	-	
23.04.07	Detector de temperatura endereçável do tipo termovelocimétrico para uso no sistema de alarme de incêndio endereçável, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00			-	220,17	220,17	-	-	-	-	-	
23.04.08	Central de alarme 12 v repetidora, com duas baterias para 6 laços endereçável, conforme memorial descritivo e detalhe em projeto	Un	1,00			-	5.096,43	5.096,43	-	-	-	-	-	
23.04.09	Central de alarme 12 v, com duas baterias para 12 laços endereçável, conforme memorial descritivo e detalhe em projeto	Un	1,00			-	6.900,53	6.900,53	-	-	-	-	-	
23.04.10	Sirene 12v, com pressão sonora 120 db, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00			-	39,85	39,85	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.05	Alimentação do Sistema de Alarme de Incêndio					-		44.845,83	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
23.05.01	Eletroduto em aço galvanizado - ø 3/4"	m	833,49	82,77	750,7	833,47	16,16	13.469,20	509,84	577,79	1.337,49	12.131,31	13.468,80	100,00%
23.05.02	Eletroduto em aço galvanizado - ø 1"	m	3,90	0,12	3,78	3,90	17,50	68,25	0,87	0,84	2,10	66,15	68,25	100,00%
23.05.03	Eletroduto em aço galvanizado - ø 1.1/4"	m	52,85	5,29	47,565	52,85	26,20	1.384,67	57,24	55,34	138,47	1.246,20	1.384,67	100,00%
23.05.04	Luva de aço galvanizado 3/4" - fornecimento e instalação	UN	282,00	27,61	254,4	282,01	10,89	3.070,98	87,79	156,54	300,65	2.770,42	3.071,06	100,00%
23.05.05	Luva de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	UN	2,00	-0,40	2,4	2,00	13,22	26,44	(1,86)	(2,44)	(5,29)	31,73	26,44	100,00%
23.05.06	Luva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação	UN	19,00	1,20	17,8	19,00	16,15	306,85	7,93	7,84	19,39	287,47	306,86	100,00%
23.05.07	Cotovelo de aço galvanizado 3/4" - fornecimento e instalação	UN	4,00	0,20	3,8	4,00	14,69	58,76	0,82	1,57	2,94	55,82	58,76	100,00%
23.05.08	Cotovelo de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	UN	1,00	-0,20	1,2	1,00	17,07	17,07	(1,12)	(1,66)	(3,41)	20,48	17,07	100,00%
23.05.09	Caixa metálica octogonal 4x4" fundo móvel	UN	8,00		8	8,00	5,72	45,76	-	-	-	45,76	45,76	100,00%
23.05.10	Condulete em liga de alumínio tipo "lr" 3/4" - fornecimento e instalação	UN	402,00		402	402,00	18,55	7.457,10	-	-	-	7.457,10	7.457,10	100,00%
23.05.11	Condulete em liga de alumínio tipo "lr" 1" - fornecimento e instalação	UN	4,00		4	4,00	25,08	100,32	-	-	-	100,32	100,32	100,00%
23.05.12	Condulete em alumínio fundido 2" tipo "e" - fornecimento e instalação	UN	38,00		38	38,00	62,59	2.378,42	-	-	-	2.378,42	2.378,42	100,00%
23.05.13	Abraçadeira para fixação de eletroduto 3/4", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	421,00	42,02	379	421,02	4,62	1.945,02	40,34	117,32	194,11	1.750,98	1.945,09	100,00%
23.05.14	Abraçadeira para fixação de eletroduto 1", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	2,00		2	2,00	5,52	11,04	-	-	-	11,04	11,04	100,00%
23.05.15	Abraçadeira para fixação de eletroduto 1.1/4", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	27,00		27	27,00	6,06	163,62	-	-	-	163,62	163,62	100,00%
23.05.16	Cabo trançado blindado duplo 2 x #0,75 mm²,	m	1.424,11	427,23		427,23	4,35	6.194,88	516,95	994,17	1.858,46	-	1.858,46	30,00%
23.05.17	Cabo trançado blindado duplo 2 x #1,50 mm²,	m	1.424,11	427,23		427,23	5,03	7.163,27	751,93	994,17	2.148,98	-	2.148,98	30,00%
23.05.18	Pintura em esmalte sintético em pecas metálicas utilizando revolver/compressor, duas demãos, incluso uma demão fundo oxido de ferro/zarcão	M2	72,46			-	11,03	799,23	-	-	-	-	-	
23.05.19	Pintura com tinta betuminosa em tubulações enterradas de aço galvanizado, 02 demãos	m²	0,39	0,35		0,35	15,45	6,03	2,41	1,99	5,41	-	5,41	89,68%
23.05.20	Envelope de concreto fck = 15 mpa, dimensões de 20 x 20 cm em tubulações enterrada de aço galvanizado, incluindo lançamento e adensamento.	m	5,00	4,50		4,50	22,77	113,85	45,38	37,93	102,47	-	102,47	90,00%
23.05.21	Caixa de inspeção de passagem em concreto com diâmetro de 30 cm, incluindo escavação e reaterro	Un	2,00	1,00		1,00	32,54	65,08	14,02	12,43	32,54	-	32,54	50,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.06	Para Raio					-		24.488,46	-	-	-	-	-	
23.05.01	Cabo de cobre nu 35 mm2	M	320,21			-	22,94	7.345,62	-	-	-	-	-	
23.05.02	Cabo de cobre nu 50 mm2	M	188,15			-	30,82	5.798,78	-	-	-	-	-	
23.05.03	Caixa de inspeção de passagem em concreto com diâmetro de 30 cm, incluindo escavação e reaterro	Un	9,00			-	32,54	292,86	-	-	-	-	-	
23.05.04	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	UN	9,00			-	49,09	441,81	-	-	-	-	-	
23.05.05	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação	UN	9,00			-	16,37	147,33	-	-	-	-	-	
23.05.06	Execução solda exotérmica barra/condutor conexão lateral	Un	9,00			-	20,37	183,33	-	-	-	-	-	
23.05.07	Cartucho de selante de silicone 310 ml	Cj.	14,00			-	57,20	800,80	-	-	-	-	-	
23.05.08	Conector parafuso fendido "split-bolt" - para cabo de 35mm2 - fornecer e instalar	UN	165,00	132,00		132,00	9,41	1.552,65	396,00	613,80	1.242,12	-	1.242,12	80,00%
23.05.09	Terminal paralelo de cabo # 35 mm²	Un	28,00	22,40		22,40	11,28	315,84	101,25	104,25	252,67	-	252,67	80,00%
23.05.10	Grampo paralelo em alumínio fundido ou estrudado de 2 parafusos, paracabo de 6 a 50 mm2, pasta antioxidante. fornec e instalação.	UN	8,00	6,40		6,40	7,18	57,44	24,96	12,42	45,95	-	45,95	80,00%
23.05.11	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação	UN	9,00	7,20		7,20	16,37	147,33	28,80	67,03	117,86	-	117,86	80,00%
23.05.12	Conector parafuso fendido c/ separador de cabos bimetalicos de cobre p/ cabo 50mm2	Un	54,00	43,20		43,20	10,78	582,12	330,48	48,17	465,70	-	465,70	80,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
23.05.13	Clips galvanizado 5/8" para amarração da armadura conforme detalhe em projeto	Un	321,00	256,80		256,80	10,77	3.457,17	1.964,52	284,53	2.765,74	-	2.765,74	80,00%
23.05.14	Terminal aéreo h= 60cm, incluindo sistema de fixação, conforme detalhe em projeto	Un	6,00	4,80		4,80	23,04	138,24	34,08	55,85	110,59	-	110,59	80,00%
23.05.15	Parafuso 4,2 x 32 autoatarraxante, incluindo bucha s-6	Un	165,00	132,00		132,00	1,15	189,75	31,68	91,41	151,80	-	151,80	80,00%
23.05.16	Parafuso 5,5 x 4,8 autoatarraxante, incluindo bucha s-8	Un	12,00	9,60		9,60	1,43	17,16	4,51	6,65	13,73	-	13,73	80,00%
23.05.17	Quadro de equalização do potencial metálico para malha de aterramento, dimensão de 20 x 20 x 10 cm	UN	1,00			-	332,54	332,54	-	-	-	-	-	
23.05.18	Lastro de brita	M3	22,58	18,06		18,06	119,03	2.687,70	1.437,35	310,70	2.150,16	-	2.150,16	80,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
23.07	Diversos					-		430,43	-	-	-	-	-	
23.07.01	Placa em acrílico indicativa de SAÍDA.	Un	13,00			-	33,11	430,43	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-		**855.014,19**			54.419,59	-		
24.01	IMPLANTAÇÃO					-		65.754,70				-		
24.01.01	Infraestrutura					-		13.119,26				-		
24.01.01.01	Caixa de passagem em alvenaria, (65x85x80)cm ,fornecimento e instalação.	Un	3,00	2,00		2,00	231,83	695,49	297,32	79,64	463,66	-	463,66	66,67%
24.01.01.02	Tampa de ferro fundido, padrão concessionária, dimensões (70x90)cm	Un	3,00			-	690,29	2.070,87	-	-	-	-	-	
24.01.01.03	Caixa de passagem em alvenaria, (65x41x80)cm ,fornecimento e instalação.	Un	1,00	1,00		1,00	115,64	115,64	74,11	19,91	115,64	-	115,64	100,00%
24.01.01.04	Tampa de ferro fundido, padrão concessionária, dimensões (70x46)cm	Un	1,00			-	339,74	339,74	-	-	-	-	-	
24.01.01.05	Caixa de concreto nas dimensões 30X30X40cm C/ TAMPA 35X35cm - fornecimento e instalação.	Un	8,00	5,00		5,00	57,37	458,96	133,65	99,55	286,85	-	286,85	62,50%
24.01.01.06	Caixa de concreto para inspeção de aterramento (30x30x40)cm c/ 01 haste Ø5/8"x2,44m com tampa de concreto (35x35)cm. Fornecimento e instalação	Un	2,00	1,00		1,00	103,68	207,36	57,69	26,60	103,68	-	103,68	50,00%
24.01.01.07	Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensões de 35 x 55 cm em tubulações flexíveis em PEAD, incluindo lançamento e adensamento.	m	20,00	1,00		1,00	82,78	1.655,60	38,46	28,84	82,78	-	82,78	5,00%
24.01.01.08	Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensões de 15 x 15 cm em tubulações flexíveis em PEAD, incluindo lançamento e adensamento.	m	21,00	1,00		1,00	42,03	882,63	5,33	28,84	42,03	-	42,03	4,76%
24.01.01.09	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	139,00	139,00		139,00	6,01	835,39	176,53	503,18	835,39	-	835,39	100,00%
24.01.01.10	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	2,00	2,00		2,00	6,75	13,50	3,76	7,22	13,50	-	13,50	100,00%
24.01.01.11	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø1.1/4" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	184,00	184,00		184,00	10,42	1.917,28	327,52	1.230,96	1.917,28	-	1.917,28	100,00%
24.01.01.12	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø1.1/2" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	30,00	30,00		30,00	14,91	447,30	162,90	200,70	447,30	-	447,30	100,00%
24.01.01.13	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø2" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	60,00	60,00		60,00	15,33	919,80	346,20	401,40	919,80	-	919,80	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.01.14	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø3" , conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	130,00	130,00		130,00	19,69	2.559,70	1.211,60	869,70	2.559,70	-	2.559,70	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.01.02	Alimentação					-		50.550,10	-	-	-	-	-	
24.01.02.01	Cabo # 150,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	116,00			-	66,10	7.667,60	-	-	-	-	-	
24.01.02.02	Cabo # 150,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	40,00			-	66,10	2.644,00	-	-	-	-	-	
24.01.02.03	Cabo # 95,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	90,00			-	47,82	4.303,80	-	-	-	-	-	
24.01.02.04	Cabo # 95,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	30,00			-	47,82	1.434,60	-	-	-	-	-	
24.01.02.05	Cabo # 95,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	40,00			-	47,82	1.912,80	-	-	-	-	-	
24.01.02.06	Cabo # 70,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	90,00			-	37,82	3.403,80	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.07	Cabo # 70,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	30,00			-	37,81	1.134,30	-	-	-	-	-	
24.01.02.08	Cabo # 50,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	30,00			-	30,12	903,60	-	-	-	-	-	
24.01.02.09	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	180,00			-	24,03	4.325,40	-	-	-	-	-	
24.01.02.10	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	60,00			-	24,03	1.441,80	-	-	-	-	-	
24.01.02.11	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	30,00			-	24,03	720,90	-	-	-	-	-	
24.01.02.12	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	90,00			-	16,70	1.503,00	-	-	-	-	-	
24.01.02.13	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	30,00			-	16,70	501,00	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.14	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	90,00			-	16,70	1.503,00	-	-	-	-	-	
24.01.02.15	Cabo # 16,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	303,00			-	11,45	3.469,35	-	-	-	-	-	
24.01.02.16	Cabo # 16,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	131,00			-	11,45	1.499,95	-	-	-	-	-	
24.01.02.17	Cabo # 16,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	101,00			-	11,45	1.156,45	-	-	-	-	-	
24.01.02.18	Cabo # 10,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	120,00			-	8,03	963,60	-	-	-	-	-	
24.01.02.19	Cabo # 10,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	40,00			-	8,03	321,20	-	-	-	-	-	
24.01.02.20	Cabo # 10,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	40,00			-	8,03	321,20	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.21	Cabo # 6,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	270,00			-	5,08	1.371,60	-	-	-	-	-	
24.01.02.22	Cabo # 6,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	90,00			-	5,08	457,20	-	-	-	-	-	
24.01.02.23	Cabo # 6,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	90,00			-	5,08	457,20	-	-	-	-	-	
24.01.02.24	Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	75,00			-	2,57	192,75	-	-	-	-	-	
24.01.02.25	Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	253,00			-	2,57	650,21	-	-	-	-	-	
24.01.02.26	Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	213,00			-	2,57	547,41	-	-	-	-	-	
24.01.02.27	Cabo # 2,5 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Amarelo - Retorno)	m	308,00			-	2,57	791,56	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.28	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	30,00			-	54,89	1.646,70	-	-	-	-	-	
24.01.02.29	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul -Neutro)	m	10,00			-	54,89	548,90	-	-	-	-	-	
24.01.02.30	Cabo # 70,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde -Terra)	m	10,00			-	37,82	378,20	-	-	-	-	-	
24.01.02.31	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	30,00			-	11,45	343,50	-	-	-	-	-	
24.01.02.32	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul -Neutro)	m	10,00			-	11,45	114,50	-	-	-	-	-	
24.01.02.33	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde -Terra)	m	10,00			-	11,45	114,50	-	-	-	-	-	
24.01.02.34	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	75,00			-	4,67	350,25	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.01.02.35	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul -Neutro)	m	65,00			-	4,67	303,55	-	-	-	-	-	
24.01.02.36	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde -Terra)	m	67,00			-	4,67	312,89	-	-	-	-	-	
24.01.02.37	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	145,00			-	2,66	385,70	-	-	-	-	-	
24.01.02.38	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul -Neutro)	m	85,00			-	2,66	226,10	-	-	-	-	-	
24.01.02.39	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde -Terra)	m	85,00			-	2,66	226,10	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.01.03	Iluminação Externa					-		2.085,33	-	-	-	-	-	
24.01.03.01	Poste simples de ferro galvanizado, flangeado reto DN = 80mm x 6,0m c/ lâmpada 150W vapor metálico	Un	2,00			-	794,57	1.589,14	-	-	-	-	-	
24.01.03.02	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	10,00			-	45,17	451,70	-	-	-	-	-	
24.01.03.03	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	10,00			-	4,45	44,50	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.02	TÉRREO					-		49.493,30	-	-	-	-	-	
24.02.01	Iluminação					-		22.172,56	-	-	-	-	-	
24.02.01.01	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	44,00			-	357,49	15.729,56	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.01.02	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com rendimento de 77% do conjunto óptico. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões da luminária 1348 mm x 250 mm x 67 mm de altura. Marca Itaim, modelo 3760.232.300	Un	14,00			-	285,51	3.997,14	-	-	-	-	-	
24.02.01.03	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	15,00			-	89,14	1.337,10	-	-	-	-	-	
24.02.01.04	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	6,00			-	142,38	854,28	-	-	-	-	-	
24.02.01.05	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	4,00			-	63,62	254,48	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.02.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		3.247,73	-	-	-	-	-	
24.02.02.01	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	8,00			-	48,25	386,00	-	-	-	-	-	
24.02.02.02	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	13,00			-	14,59	189,67	-	-	-	-	-	
24.02.02.03	Interruptor simples, 2 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	19,18	19,18	-	-	-	-	-	
24.02.02.04	Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	23,32	23,32	-	-	-	-	-	
24.02.02.05	Interruptor simples +paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	20,74	20,74	-	-	-	-	-	
24.02.02.06	Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,07	26,14	-	-	-	-	-	
24.02.02.07	Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	17,96	35,92	-	-	-	-	-	
24.02.02.08	Interruptor paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	16,59	16,59	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição **R$ 432.825,13**
Medição Acumulada **R$ 7.502.888,88**
Saldo Contrato **R$ 3.658.111,12**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.02.09	Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	35,37	70,74	-	-	-	-	-	
24.02.02.10	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação 220V / 1000W - Fornecimento e Instalação.	Un	1,00			-	38,04	38,04	-	-	-	-	-	
24.02.02.11	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	3,00			-	33,31	99,93	-	-	-	-	-	
24.02.02.12	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	3,00			-	28,78	86,34	-	-	-	-	-	
24.02.02.13	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condulete,conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	24,00			-	15,85	380,40	-	-	-	-	-	
24.02.02.14	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	66,00			-	19,03	1.255,98	-	-	-	-	-	
24.02.02.15	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	101,00	21,00	55	76,00	4,45	449,45	25,83	50,19	93,45	244,75	338,20	75,25%
24.02.02.16	Caixa 4x2" PVC para drywall, embutir instalação e fornecimento.	Un	5,00	3,00	3	6,00	5,69	28,45	6,72	7,17	17,07	17,07	34,14	120,00%
24.02.02.17	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	6,00	3,00	3	6,00	8,04	48,24	12,45	7,17	24,12	24,12	48,24	100,00%
24.02.02.18	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Dutotec ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	1,00		1	1,00	14,86	14,86	-	-	-	14,86	14,86	100,00%
24.02.02.19	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	3,00	1,00	2	3,00	10,06	30,18	5,95	2,23	10,06	20,12	30,18	100,00%
24.02.02.20	Caixa de passagem completa fabricada em liga de alumínio silício de alta resistência mecânica e a corrosão dotada de junta de vedação base nitrílica, grau de proteção IP65. (Ref: wetzel ou similar)	Un	2,00	1,00	1	2,00	13,78	27,56	6,22	4,98	13,78	13,78	27,56	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.02.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		24.073,01	-	-	-	-	-	
24.02.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	6,00	3,00	3	6,00	80,44	482,64	176,13	20,07	241,32	241,32	482,64	100,00%
24.02.03.02	Eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	6,00		5,9998	6,00	58,20	349,20	-	-	-	349,19	349,19	100,00%
24.02.03.03	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	30,31	60,62	-	-	-	60,62	60,62	100,00%
24.02.03.04	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	38,82	77,64	-	-	-	77,64	77,64	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.03.05	Redução a direita para eletrocalha (150x50mm) p/ eletrocalha (50x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00		1	1,00	94,71	94,71	-	-	-	94,71	94,71	100,00%
24.02.03.06	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	8,19	16,38	-	-	-	16,38	16,38	100,00%
24.02.03.07	Flange 50x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00		1	1,00	10,23	10,23	-	-	-	10,23	10,23	100,00%
24.02.03.08	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	46,00		45,9992	46,00	80,84	3.718,64	-	-	-	3.718,58	3.718,58	100,00%
24.02.03.09	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	4,00		4	4,00	13,54	54,16	-	-	-	54,16	54,16	100,00%
24.02.03.10	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	19,00		19,0003	19,00	7,44	141,36	-	-	-	141,36	141,36	100,00%
24.02.03.11	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	35,00		35	35,00	7,93	277,55	-	-	-	277,55	277,55	100,00%
24.02.03.12	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	9,00		9	9,00	6,43	57,87	-	-	-	57,87	57,87	100,00%
24.02.03.13	Perfil duplo 25 tipo "D ",com tampa cinza lisa em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Un	3,00		3	3,00	131,59	394,77	-	-	-	394,77	394,77	100,00%
24.02.03.14	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	40,00		40	40,00	28,29	1.131,60	-	-	-	1.131,60	1.131,60	100,00%
24.02.03.15	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	83,00		83	83,00	7,20	597,60	-	-	-	597,60	597,60	100,00%
24.02.03.16	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	9,00		9	9,00	6,73	60,57	-	-	-	60,57	60,57	100,00%
24.02.03.17	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	440,00		440	440,00	6,01	2.644,40	-	-	-	2.644,40	2.644,40	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.03.18	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	295,00	265,50	29,5	295,00	1,93	569,35	122,13	297,36	512,42	56,94	569,35	100,00%
24.02.03.19	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	495,00	445,50	49,5	495,00	1,93	955,35	204,93	498,96	859,82	95,54	955,35	100,00%
24.02.03.20	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	350,00	315,00	35	350,00	1,93	675,50	144,90	352,80	607,95	67,55	675,50	100,00%
24.02.03.21	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (amarelo - Retorno)	m	520,00	468,00	52	520,00	1,93	1.003,60	215,28	524,16	903,24	100,36	1.003,60	100,00%
24.02.03.22	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	900,00	900,00		900,00	2,21	1.989,00	621,00	999,00	1.989,00	-	1.989,00	100,00%
24.02.03.23	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	940,00	940,00		940,00	2,21	2.077,40	648,60	1.043,40	2.077,40	-	2.077,40	100,00%
24.02.03.24	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	580,00	580,00		580,00	2,21	1.281,80	400,20	643,80	1.281,80	-	1.281,80	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.03.25	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	12,00	12,00		12,00	2,21	26,52	8,28	13,32	26,52	-	26,52	100,00%
24.02.03.26	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	35,00	35,00		35,00	2,21	77,35	24,15	38,85	77,35	-	77,35	100,00%
24.02.03.27	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	40,00	40,00		40,00	2,66	106,40	42,00	44,40	106,40	-	106,40	100,00%
24.02.03.28	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00	40,00		40,00	2,66	106,40	42,00	44,40	106,40	-	106,40	100,00%
24.02.03.29	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	30,00	30,00		30,00	2,66	79,80	31,50	33,30	79,80	-	79,80	100,00%
24.02.03.30	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	35,00	35,00		35,00	4,67	163,45	54,95	78,05	163,45	-	163,45	100,00%
24.02.03.31	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	35,00	35,00		35,00	4,67	163,45	54,95	78,05	163,45	-	163,45	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.02.03.32	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	35,00	35,00		35,00	4,67	163,45	54,95	78,05	163,45	-	163,45	100,00%
24.02.03.33	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	350,00			-	11,45	4.007,50	-	-	-	-	-	
24.02.03.34	Terminal a pressão p/ cabo 16mm²,fornecimento e instalação	Un	35,00			-	13,05	456,75	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.03	1° PAVIMENTO					-		26.540,11	-	-	-	-	-	
24.03.01	Iluminação					-		12.107,95	-	-	-	-	-	
24.03.01.01	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com rendimento de 77% do conjunto óptico. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões da luminária 1348 mm x 250 mm x 67 mm de altura. Marca Itaim, modelo 3760.232.300	Un	34,00			-	285,51	9.707,34	-	-	-	-	-	
24.03.01.02	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	2,00			-	142,38	284,76	-	-	-	-	-	
24.03.01.03	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	1,00			-	89,14	89,14	-	-	-	-	-	
24.03.01.04	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	15,00			-	63,62	954,30	-	-	-	-	-	
24.03.01.05	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	3,00			-	357,47	1.072,41	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.03.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		1.251,23	-	-	-	-	-	
24.03.02.01	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	16,00			-	48,25	772,00	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.03.02.02	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	19,03	114,18	-	-	-	-	-	
24.03.02.03	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	14,59	14,59	-	-	-	-	-	
24.03.02.04	Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	17,96	17,96	-	-	-	-	-	
24.03.02.05	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação 220V / 1000W - Fornecimento e Instalação.	Un	1,00			-	38,04	38,04	-	-	-	-	-	
24.03.02.06	Caixa 4x2" - metálica fabricada em liga de alumínio silício. (Ref: Wetzel ou similar).	Un	1,00		1	1,00	12,24	12,24	-	-	-	12,24	12,24	100,00%
24.03.02.07	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	58,00		58	58,00	4,45	258,10	-	-	-	258,10	258,10	100,00%
24.03.02.08	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	3,00		3	3,00	8,04	24,12	-	-	-	24,12	24,12	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.03.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		12.638,78	-	-	-	-	-	
24.03.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	12,00		12	12,00	58,20	698,40	-	-	-	698,40	698,40	100,00%
24.03.03.02	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	38,82	77,64	-	-	-	77,64	77,64	100,00%
24.03.03.03	Flange 50x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	10,23	20,46	-	-	-	20,46	20,46	100,00%
24.03.03.04	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	6,00		6	6,00	6,43	38,58	-	-	-	38,58	38,58	100,00%
24.03.03.05	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	14,00		14	14,00	7,93	111,02	-	-	-	111,02	111,02	100,00%
24.03.03.06	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	9,00		9	9,00	6,68	60,12	-	-	-	60,12	60,12	100,00%
24.03.03.07	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	7,00		7	7,00	6,73	47,11	-	-	-	47,11	47,11	100,00%
24.03.03.08	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	5,00		5	5,00	7,44	37,20	-	-	-	37,20	37,20	100,00%
24.03.03.09	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	2,00		2	2,00	13,54	27,08	-	-	-	27,08	27,08	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.03.03.10	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	38,00		38	38,00	80,84	3.071,92	-	-	-	3.071,92	3.071,92	100,00%
24.03.03.11	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	10,00	5,00	5	10,00	28,29	282,90	92,70	22,30	141,45	141,45	282,90	100,00%
24.03.03.12	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	100,00	50,00	50	100,00	6,01	601,00	63,50	181,00	300,50	300,50	601,00	100,00%
24.03.03.13	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	285,00		285	285,00	1,93	550,05	-	-	-	550,05	550,05	100,00%
24.03.03.14	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	475,00		475	475,00	1,93	916,75	-	-	-	916,75	916,75	100,00%
24.03.03.15	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	330,00		330	330,00	1,93	636,90	-	-	-	636,90	636,90	100,00%
24.03.03.16	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	550,00		550	550,00	1,93	1.061,50	-	-	-	1.061,50	1.061,50	100,00%
24.03.03.17	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	125,00	125,00		125,00	2,21	276,25	86,25	138,75	276,25	-	276,25	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.03.03.18	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	125,00	125,00		125,00	2,21	276,25	86,25	138,75	276,25	-	276,25	100,00%
24.03.03.19	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	125,00	125,00		125,00	2,21	276,25	86,25	138,75	276,25	-	276,25	100,00%
24.03.03.20	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	280,00			-	11,45	3.206,00	-	-	-	-	-	
24.03.03.21	Terminal a pressão p/ cabo 16mm²,fornecimento e instalação	Un	28,00			-	13,05	365,40	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.03.04	Alimentação					-		542,16	-	-	-	-	-	
24.03.04.01	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	33,00	33,00		33,00	2,66	87,78	34,65	36,63	87,78	-	87,78	100,00%
24.03.04.02	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	11,00	11,00		11,00	2,66	29,26	11,55	12,21	29,26	-	29,26	100,00%
24.03.04.03	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	11,00	11,00		11,00	2,66	29,26	11,55	12,21	29,26	-	29,26	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.03.04.04	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	30,00	30,00		30,00	4,67	140,10	47,10	66,90	140,10	-	140,10	100,00%
24.03.04.05	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	10,00	10,00		10,00	4,67	46,70	15,70	22,30	46,70	-	46,70	100,00%
24.03.04.06	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	10,00	10,00		10,00	4,67	46,70	15,70	22,30	46,70	-	46,70	100,00%
24.03.04.07	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00	2,00	2	4,00	38,90	155,60	52,12	11,14	77,80	77,80	155,60	100,00%
24.03.04.08	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	4,00	2,00	2	4,00	1,69	6,76	2,30	0,44	3,38	3,38	6,76	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.04	2° PAVIMENTO					-		85.879,62	-	-	-	-	-	
24.04.01	Iluminação					-		37.846,68	-	-	-	-	-	
24.04.01.01	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	100,00			-	357,49	35.749,00	-	-	-	-	-	
24.04.01.02	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	3,00			-	142,38	427,14	-	-	-	-	-	
24.04.01.03	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	16,00			-	89,14	1.426,24	-	-	-	-	-	
24.04.01.04	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	4,00			-	45,17	180,68	-	-	-	-	-	
24.04.01.05	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	1,00			-	63,62	63,62	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.04.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		9.015,84	-	-	-	-	-	
24.04.02.01	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	13,00			-	14,59	189,67	-	-	-	-	-	
24.04.02.02	Interruptor simples, 2 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	9,00			-	19,18	172,62	-	-	-	-	-	
24.04.02.03	Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	4,00			-	23,32	93,28	-	-	-	-	-	
24.04.02.04	Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,07	26,14	-	-	-	-	-	
24.04.02.05	Interruptor paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	16,59	33,18	-	-	-	-	-	
24.04.02.06	Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	35,37	70,74	-	-	-	-	-	
24.04.02.07	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	4,00			-	48,25	193,00	-	-	-	-	-	
24.04.02.08	Caixas de piso redonda com tampa e corpo em alumínio injetado com adaptador metálico para 3 tomadas 2P+T para uso geral e 1 para informática - 10A/250Vca , conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref:Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	24,00			-	199,99	4.799,76	-	-	-	-	-	
24.04.02.09	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	83,00			-	19,03	1.579,49	-	-	-	-	-	
24.04.02.10	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,52	27,04	-	-	-	-	-	
24.04.02.11	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	5,00			-	28,78	143,90	-	-	-	-	-	
24.04.02.12	Tomada de sobrepor trifásica 4P + T 63A/240Vca, IP65, com bloqueio mecânico (Ref: Steck), conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico.	Un	2,00			-	19,85	39,70	-	-	-	-	-	
24.04.02.13	Tomada Dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	10,00			-	17,37	173,70	-	-	-	-	-	
24.04.02.14	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condulete,conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	17,00			-	15,85	269,45	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.02.15	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Dutotec ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	4,00			-	14,86	59,44	-	-	-	-	-	
24.04.02.16	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	19,00	10,00	10	20,00	10,06	191,14	59,50	22,30	100,60	100,60	201,20	105,26%
24.04.02.17	Tampa cega para condulete Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00	1,00	1	2,00	4,40	8,80	1,89	1,69	4,40	4,40	8,80	100,00%
24.04.02.18	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00		1	1,00	12,30	12,30	-	-	-	12,30	12,30	100,00%
24.04.02.19	Tampa cega para condulete Ø1" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00		1	1,00	5,56	5,56	-	-	-	5,56	5,56	100,00%
24.04.02.20	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	140,00	70,00	70	140,00	4,45	623,00	86,10	167,30	311,50	311,50	623,00	100,00%
24.04.02.21	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	8,00		4	4,00	4,77	38,16	-	-	-	19,08	19,08	50,00%
24.04.02.22	Caixa 4x2" - metálica fabricada em liga de alumínio silício. (Ref: Wetzel ou similar).	Un	8,00	4,00	4	8,00	12,24	97,92	30,24	9,56	48,96	48,96	97,92	100,00%
24.04.02.23	Adaptador em PVC para condulete Ø3/4",(Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	30,00	15,00	15	30,00	3,67	110,10	11,25	33,45	55,05	55,05	110,10	100,00%
24.04.02.24	Adaptador em PVC para condulete Ø1",(Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	15,00	8,00	7,5	15,50	3,85	57,75	7,20	17,84	30,80	28,88	59,68	103,33%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.04.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		30.443,12	-	-	-	-	-	
24.04.03.01	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	30,00	8,00	15	23,00	28,29	848,70	148,32	35,68	226,32	424,35	650,67	76,67%
24.04.03.02	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	9,00	3,00	4,5	7,50	38,90	350,10	78,18	16,71	116,70	175,05	291,75	83,33%
24.04.03.03	Eletroduto rígido Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	9,00	3,00	5	8,00	28,81	259,29	53,55	16,71	86,43	144,05	230,48	88,89%
24.04.03.04	Eletroduto rígido Ø1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00	1,00	1	2,00	30,70	61,40	19,39	5,57	30,70	30,70	61,40	100,00%
24.04.03.05	Eletroduto rígido Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	7,00	2,00	4	6,00	39,11	273,77	52,46	11,14	78,22	156,44	234,66	85,71%
24.04.03.06	Eletroduto rígido Ø3", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00	1,00	2	3,00	75,28	301,12	55,63	5,57	75,28	150,56	225,84	75,00%
24.04.03.07	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	135,00	34,00	68	102,00	9,67	1.305,45	229,50	37,74	328,78	657,56	986,34	75,56%
24.04.03.08	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	5,00	2,00	3	5,00	9,59	47,95	13,38	2,22	19,18	28,77	47,95	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.09	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00	1,00	1	2,00	12,20	24,40	8,81	1,11	12,20	12,20	24,40	100,00%
24.04.03.10	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00	1,00	1	2,00	11,49	22,98	8,23	1,11	11,49	11,49	22,98	100,00%
24.04.03.11	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00	1,00	2	3,00	21,56	86,24	16,42	1,11	21,56	43,12	64,68	75,00%
24.04.03.12	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00	1,00	1	2,00	58,68	117,36	44,36	3,35	58,68	58,68	117,36	100,00%
24.04.03.13	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	325,00		325,5	325,50	6,01	1.953,25	-	-	-	1.956,26	1.956,26	100,15%
24.04.03.14	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	30,00		30	30,00	6,73	201,90	-	-	-	201,90	201,90	100,00%
24.04.03.15	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	5,00		5	5,00	7,24	36,20	-	-	-	36,20	36,20	100,00%
24.04.03.16	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	3,00		3	3,00	8,57	25,71	-	-	-	25,71	25,71	100,00%
24.04.03.17	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	8,73	17,46	-	-	-	17,46	17,46	100,00%
24.04.03.18	Saída horizontal, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	4,00		4	4,00	11,12	44,48	-	-	-	44,48	44,48	100,00%
24.04.03.19	Saída horizontal, para eletroduto Ø3" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	10,71	21,42	-	-	-	21,42	21,42	100,00%
24.04.03.20	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	55,00		55	55,00	6,68	367,40	-	-	-	367,40	367,40	100,00%
24.04.03.21	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	7,20	14,40	-	-	-	14,40	14,40	100,00%
24.04.03.22	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	2,00		2	2,00	1,69	3,38	-	-	-	3,38	3,38	100,00%
24.04.03.23	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/4". Fornecimento e instalação.	Cj	2,00		2	2,00	5,20	10,40	-	-	-	10,40	10,40	100,00%
24.04.03.24	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/2". Fornecimento e instalação.	Cj	2,00		2	2,00	5,24	10,48	-	-	-	10,48	10,48	100,00%
24.04.03.25	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø2". Fornecimento e instalação.	Cj	8,00		8	8,00	6,32	50,56	-	-	-	50,56	50,56	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.26	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø3". Fornecimento e instalação.	Cj	4,00		4	4,00	10,16	40,64	-	-	-	40,64	40,64	100,00%
24.04.03.27	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	20,00		20	20,00	80,44	1.608,80	-	-	-	1.608,80	1.608,80	100,00%
24.04.03.28	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	7,00		7	7,00	24,35	170,45	-	-	-	170,45	170,45	100,00%
24.04.03.29	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	5,00		5	5,00	30,31	151,55	-	-	-	151,55	151,55	100,00%
24.04.03.30	Redução concêntrica para eletrocalha (150x50mm) p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),fornecimento e instalação	Un	3,00		3	3,00	30,25	90,75	-	-	-	90,75	90,75	100,00%
24.04.03.31	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00		3	3,00	8,19	24,57	-	-	-	24,57	24,57	100,00%
24.04.03.32	Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar),fornecimento e instalação	Br	17,00		17	17,00	67,63	1.149,71	-	-	-	1.149,71	1.149,71	100,00%
24.04.03.33	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	18,89	37,78	-	-	-	37,78	37,78	100,00%
24.04.03.34	Flange 100x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00		3	3,00	6,89	20,67	-	-	-	20,67	20,67	100,00%
24.04.03.35	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	49,00		49	49,00	80,84	3.961,16	-	-	-	3.961,16	3.961,16	100,00%
24.04.03.36	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	14,00		14	14,00	7,44	104,16	-	-	-	104,16	104,16	100,00%
24.04.03.37	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	5,00		5	5,00	13,54	67,70	-	-	-	67,70	67,70	100,00%
24.04.03.38	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	43,00		43	43,00	7,93	340,99	-	-	-	340,99	340,99	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.39	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	305,00	91,50	213,5	305,00	1,93	588,65	42,09	102,48	176,60	412,06	588,65	100,00%
24.04.03.40	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	540,00	162,00	378	540,00	1,93	1.042,20	74,52	181,44	312,66	729,54	1.042,20	100,00%
24.04.03.41	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	450,00	135,00	315	450,00	1,93	868,50	62,10	151,20	260,55	607,95	868,50	100,00%
24.04.03.42	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	695,00	208,50	486,5	695,00	1,93	1.341,35	95,91	233,52	402,41	938,95	1.341,35	100,00%
24.04.03.43	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	2.050,00	2050,00		2.050,00	2,21	4.530,50	1.414,50	2.275,50	4.530,50	-	4.530,50	100,00%
24.04.03.44	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	350,00	350,00		350,00	2,21	773,50	241,50	388,50	773,50	-	773,50	100,00%
24.04.03.45	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	1.910,00	1910,00		1.910,00	2,21	4.221,10	1.317,90	2.120,10	4.221,10	-	4.221,10	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.03.46	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	950,00	950,00		950,00	2,21	2.099,50	655,50	1.054,50	2.099,50	-	2.099,50	100,00%
24.04.03.47	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	40,00		40	40,00	2,66	106,40	-	-	-	106,40	106,40	100,00%
24.04.03.48	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00		40	40,00	2,66	106,40	-	-	-	106,40	106,40	100,00%
24.04.03.49	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	10,00		10	10,00	2,66	26,60	-	-	-	26,60	26,60	100,00%
24.04.03.50	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	40,00		40	40,00	4,67	186,80	-	-	-	186,80	186,80	100,00%
24.04.03.51	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00		40	40,00	4,67	186,80	-	-	-	186,80	186,80	100,00%
24.04.03.52	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	30,00		30	30,00	4,67	140,10	-	-	-	140,10	140,10	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.04.04	Alimentação					-		8.573,98	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.04.01	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	40,00	40,00		40,00	2,21	88,40	27,60	44,40	88,40	-	88,40	100,00%
24.04.04.02	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	40,00	40,00		40,00	2,21	88,40	27,60	44,40	88,40	-	88,40	100,00%
24.04.04.03	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00	40,00		40,00	2,21	88,40	27,60	44,40	88,40	-	88,40	100,00%
24.04.04.04	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	432,00		432	432,00	2,66	1.149,12	-	-	-	1.149,12	1.149,12	100,00%
24.04.04.05	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	64,00		64	64,00	2,66	170,24	-	-	-	170,24	170,24	100,00%
24.04.04.06	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	164,00		164	164,00	2,66	436,24	-	-	-	436,24	436,24	100,00%
24.04.04.07	Cabo # 25,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	33,00			-	16,70	551,10	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.04.08	Cabo # 25,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	11,00			-	16,70	183,70	-	-	-	-	-	
24.04.04.09	Cabo # 25,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	11,00			-	16,70	183,70	-	-	-	-	-	
24.04.04.10	Cabo # 35,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	54,00			-	24,02	1.297,08	-	-	-	-	-	
24.04.04.11	Cabo # 35,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	26,00			-	24,02	624,52	-	-	-	-	-	
24.04.04.12	Cabo # 35,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	26,00			-	24,02	624,52	-	-	-	-	-	
24.04.04.13	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	36,00			-	54,89	1.976,04	-	-	-	-	-	
24.04.04.14	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	12,00			-	54,89	658,68	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.04.04.15	Cabo # 70,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	12,00			-	37,82	453,84	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.05	3° PAVIMENTO					-		89.436,21	-	-	-	-	-	
24.05.01	Iluminação					-		36.703,81	-	-	-	-	-	
24.05.01.01	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	93,00			-	357,47	33.244,71	-	-	-	-	-	
24.05.01.02	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	33,00			-	89,14	2.941,62	-	-	-	-	-	
24.05.01.03	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	3,00			-	142,38	427,14	-	-	-	-	-	
24.05.01.04	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	2,00			-	45,17	90,34	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.05.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		8.070,57	-	-	-	-	-	
24.05.02.01	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	3,00			-	48,25	144,75	-	-	-	-	-	
24.05.02.02	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	11,00			-	14,59	160,49	-	-	-	-	-	
24.05.02.03	Interruptor simples, 2 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	7,00			-	19,18	134,26	-	-	-	-	-	
24.05.02.04	Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	23,32	46,64	-	-	-	-	-	
24.05.02.05	Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,07	26,14	-	-	-	-	-	
24.05.02.06	Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	35,37	70,74	-	-	-	-	-	
24.05.02.07	Interruptor paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	4,00			-	16,59	66,36	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.02.08	Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	17,96	107,76	-	-	-	-	-	
24.05.02.09	Interruptor simples, 2 seções + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	21,87	43,74	-	-	-	-	-	
24.05.02.10	Interruptor simples , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Un	4,00			-	36,52	146,08	-	-	-	-	-	
24.05.02.11	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Dutotec ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	13,00			-	14,86	193,18	-	-	-	-	-	
24.05.02.12	Caixa 4x2" PVC para drywall, embutir instalação e fornecimento.	Un	71,00	36,00	36	72,00	5,69	403,99	80,64	86,04	204,84	204,84	409,68	101,41%
24.05.02.13	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	97,00	49,00	49	98,00	4,45	431,65	60,27	117,11	218,05	218,05	436,10	101,03%
24.05.02.14	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	36,00	18,00	18	36,00	8,04	289,44	74,70	43,02	144,72	144,72	289,44	100,00%
24.05.02.15	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	123,00			-	19,03	2.340,69	-	-	-	-	-	
24.05.02.16	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	13,52	81,12	-	-	-	-	-	
24.05.02.17	Tomada 2P+T - 20A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	4,00			-	19,03	76,12	-	-	-	-	-	
24.05.02.18	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	24,00			-	33,31	799,44	-	-	-	-	-	
24.05.02.19	Coluna de descida em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com seções separadas para rede elétrica e lógica, cor bege. Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec	Un	4,00			-	521,35	2.085,40	-	-	-	-	-	
24.05.02.20	Caixa para condulete em alumínio silício, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	34,00			-	11,03	375,02	-	-	-	-	-	
24.05.02.21	Tomada 2P+T - 10A/250Vca posto vermelho , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	23,78	47,56	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.05.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		40.777,76	-	-	-	-	-	
24.05.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	22,00		22	22,00	80,44	1.769,68	-	-	-	1.769,68	1.769,68	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.03.02	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00		4	4,00	30,31	121,24	-	-	-	121,24	121,24	100,00%
24.05.03.03	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00		4	4,00	24,35	97,40	-	-	-	97,40	97,40	100,00%
24.05.03.04	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	7,00		7	7,00	8,19	57,33	-	-	-	57,33	57,33	100,00%
24.05.03.05	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	67,00		67	67,00	80,84	5.416,28	-	-	-	5.416,28	5.416,28	100,00%
24.05.03.06	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	33,00		33	33,00	7,44	245,52	-	-	-	245,52	245,52	100,00%
24.05.03.07	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	13,00		13	13,00	13,54	176,02	-	-	-	176,02	176,02	100,00%
24.05.03.08	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	62,00		62	62,00	7,93	491,66	-	-	-	491,66	491,66	100,00%
24.05.03.09	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	23,00		23	23,00	6,43	147,89	-	-	-	147,89	147,89	100,00%
24.05.03.10	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	24,00		24	24,00	6,73	161,52	-	-	-	161,52	161,52	100,00%
24.05.03.11	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	141,00		141	141,00	6,68	941,88	-	-	-	941,88	941,88	100,00%
24.05.03.12	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	7,20	14,40	-	-	-	14,40	14,40	100,00%
24.05.03.13	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	43,00		43	43,00	9,67	415,81	-	-	-	415,81	415,81	100,00%
24.05.03.14	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	47,00		47	47,00	28,29	1.329,63	-	-	-	1.329,63	1.329,63	100,00%
24.05.03.15	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	390,00		390	390,00	6,01	2.343,90	-	-	-	2.343,90	2.343,90	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição **R$ 432.825,13**
Medição Acumulada **R$ 7.502.888,88**
Saldo Contrato **R$ 3.658.111,12**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.03.16	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	2,00		2	2,00	6,75	13,50	-	-	-	13,50	13,50	100,00%
24.05.03.17	Perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Br	14,00		14	14,00	131,59	1.842,26	-	-	-	1.842,26	1.842,26	100,00%
24.05.03.18	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	375,00	112,50	262,5	375,00	1,93	723,75	51,75	126,00	217,13	506,63	723,75	100,00%
24.05.03.19	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	565,00	169,50	395,5	565,00	1,93	1.090,45	77,97	189,84	327,14	763,32	1.090,45	100,00%
24.05.03.20	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	510,00	153,00	357	510,00	1,93	984,30	70,38	171,36	295,29	689,01	984,30	100,00%
24.05.03.21	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	795,00	238,50	556,5	795,00	1,93	1.534,35	109,71	267,12	460,31	1.074,05	1.534,35	100,00%
24.05.03.22	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	1.975,00	592,50	1382,5	1.975,00	2,21	4.364,75	408,83	657,68	1.309,43	3.055,33	4.364,75	100,00%
24.05.03.23	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	106,00	31,80	74,2	106,00	2,21	234,26	21,94	35,30	70,28	163,98	234,26	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.03.24	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	2.165,00	649,50	1515,5	2.165,00	2,21	4.784,65	448,16	720,95	1.435,40	3.349,26	4.784,65	100,00%
24.05.03.25	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	1.000,00	300,00	700	1.000,00	2,21	2.210,00	207,00	333,00	663,00	1.547,00	2.210,00	100,00%
24.05.03.26	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	85,00	25,50	59,5	85,00	2,66	226,10	26,78	28,31	67,83	158,27	226,10	100,00%
24.05.03.27	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	85,00	25,50	59,5	85,00	2,66	226,10	26,78	28,31	67,83	158,27	226,10	100,00%
24.05.03.28	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	75,00	22,50	52,5	75,00	2,66	199,50	23,63	24,98	59,85	139,65	199,50	100,00%
24.05.03.29	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	150,00	45,00	105	150,00	4,67	700,50	70,65	100,35	210,15	490,35	700,50	100,00%
24.05.03.30	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	150,00	45,00	105	150,00	4,67	700,50	70,65	100,35	210,15	490,35	700,50	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.03.31	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	65,00	19,50	45,5	65,00	4,67	303,55	30,62	43,49	91,07	212,49	303,55	100,00%
24.05.03.32	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	540,00		378	378,00	11,45	6.183,00	-	-	-	4.328,10	4.328,10	70,00%
24.05.03.33	Terminal a pressão p/ cabo 16mm²,fornecimento e instalação	Un	54,00			-	13,05	704,70	-	-	-	-	-	
24.05.03.34	Conector porcelana 3 bornes para fiação #6,0mm², 600V/30A (Ref: Porcel ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00			-	10,69	21,38	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.05.04	Alimentação					-		3.884,07	-	-	-	-	-	
24.05.04.01	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	120,00		120	120,00	2,66	319,20	-	-	-	319,20	319,20	100,00%
24.05.04.02	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	80,00		80	80,00	2,66	212,80	-	-	-	212,80	212,80	100,00%
24.05.04.03	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	80,00		80	80,00	2,66	212,80	-	-	-	212,80	212,80	100,00%
24.05.04.04	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	60,00		60	60,00	4,67	280,20	-	-	-	280,20	280,20	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.04.05	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	60,00		60	60,00	4,67	280,20	-	-	-	280,20	280,20	100,00%
24.05.04.06	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	60,00		60	60,00	4,67	280,20	-	-	-	280,20	280,20	100,00%
24.05.04.07	Cabo # 70,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	33,00		33	33,00	37,82	1.248,06	-	-	-	1.248,06	1.248,06	100,00%
24.05.04.08	Cabo # 70,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	11,00			-	37,82	416,02	-	-	-	-	-	
24.05.04.09	Cabo # 35,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	11,00			-	26,76	294,36	-	-	-	-	-	
24.05.04.10	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00		4	4,00	38,90	155,60	-	-	-	155,60	155,60	100,00%
24.05.04.11	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	5,00		5	5,00	7,20	36,00	-	-	-	36,00	36,00	100,00%
24.05.04.12	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	3,00		3	3,00	7,24	21,72	-	-	-	21,72	21,72	100,00%
24.05.04.13	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	16,00		16	16,00	1,69	27,04	-	-	-	27,04	27,04	100,00%
24.05.04.14	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø2.1/2". Fornecimento e instalação.	Cj	2,00		2	2,00	8,59	17,18	-	-	-	17,18	17,18	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.05.04.15	Eletroduto rígido Ø2.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	1,00		1	1,00	43,51	43,51	-	-	-	43,51	43,51	100,00%
24.05.04.16	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	6,00		6	6,00	6,53	39,18	-	-	-	39,18	39,18	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.06	4° PAVIMENTO					-		98.194,90	-	-	-	-	-	
24.06.01	Iluminação					-		46.868,71	-	-	-	-	-	
24.06.01.01	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	122,00			-	357,49	43.613,78	-	-	-	-	-	
24.06.01.02	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	25,00			-	89,14	2.228,50	-	-	-	-	-	
24.06.01.03	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	3,00			-	142,38	427,14	-	-	-	-	-	
24.06.01.04	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	8,00			-	63,62	508,96	-	-	-	-	-	
24.06.01.05	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	2,00			-	45,17	90,34	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.06.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		9.996,84	-	-	-	-	-	
24.06.02.01	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	17,00			-	14,59	248,03	-	-	-	-	-	
24.06.02.02	Interruptor simples, 2 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	19,18	115,08	-	-	-	-	-	
24.06.02.03	Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	23,32	139,92	-	-	-	-	-	
24.06.02.04	Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,07	26,14	-	-	-	-	-	
24.06.02.05	Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	35,37	70,74	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.06.02.06	Interruptor paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	4,00			-	16,59	66,36	-	-	-	-	-	
24.06.02.07	Interruptor simples +paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	8,00			-	20,74	165,92	-	-	-	-	-	
24.06.02.08	Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	7,00			-	17,96	125,72	-	-	-	-	-	
24.06.02.09	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	3,00			-	48,25	144,75	-	-	-	-	-	
24.06.02.10	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	109,00		55	55,00	4,45	485,05	-	-	-	244,75	244,75	50,46%
24.06.02.11	Caixa 4x2" PVC para drywall, embutir instalação e fornecimento.	Un	84,00		42	42,00	5,69	477,96	-	-	-	238,98	238,98	50,00%
24.06.02.12	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	33,00		17	17,00	10,06	331,98	-	-	-	171,02	171,02	51,52%
24.06.02.13	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	3,00		2	2,00	8,04	24,12	-	-	-	16,08	16,08	66,67%
24.06.02.14	Interruptor simples, 2 seções + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	21,87	131,22	-	-	-	-	-	
24.06.02.15	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	7,00			-	4,77	33,39	-	-	-	-	-	
24.06.02.16	Tomada Dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	21,00			-	17,37	364,77	-	-	-	-	-	
24.06.02.17	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	89,00			-	19,03	1.693,67	-	-	-	-	-	
24.06.02.18	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	28,78	172,68	-	-	-	-	-	
24.06.02.19	Tomada 2P+T - 10A/250Vca posto vermelho , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	7,00			-	23,78	166,46	-	-	-	-	-	
24.06.02.20	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	7,00			-	13,52	94,64	-	-	-	-	-	
24.06.02.21	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	22,00			-	33,31	732,82	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.06.02.22	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condulete,conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	31,00			-	15,85	491,35	-	-	-	-	-	
24.06.02.23	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Dutotec ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	8,00			-	14,86	118,88	-	-	-	-	-	
24.06.02.24	Coluna de descida em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com seções separadas para rede elétrica e lógica, cor bege. Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec	Un	6,00			-	573,27	3.439,62	-	-	-	-	-	
24.06.02.25	Caixa 4x4" PVC para drywall, embutir instalação e fornecimento.	Un	2,00		1	1,00	7,23	14,46	-	-	-	7,23	7,23	50,00%
24.06.02.26	Adaptador em PVC para condulete Ø3/4",(Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	33,00		17	17,00	3,67	121,11	-	-	-	62,39	62,39	51,52%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.06.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		39.171,96	-	-	-	-	-	
24.06.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	13,00		13	13,00	80,44	1.045,72	-	-	-	1.045,72	1.045,72	100,00%
24.06.03.02	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00		3	3,00	30,31	90,93	-	-	-	90,93	90,93	100,00%
24.06.03.03	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00		1	1,00	24,35	24,35	-	-	-	24,35	24,35	100,00%
24.06.03.04	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	5,00		5	5,00	8,19	40,95	-	-	-	40,95	40,95	100,00%
24.06.03.05	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Un	63,00		63	63,00	80,84	5.092,92	-	-	-	5.092,92	5.092,92	100,00%
24.06.03.06	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	42,00		42	42,00	7,44	312,48	-	-	-	312,48	312,48	100,00%
24.06.03.07	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	11,00		11	11,00	13,54	148,94	-	-	-	148,94	148,94	100,00%
24.06.03.08	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	16,00		16	16,00	6,43	102,88	-	-	-	102,88	102,88	100,00%
24.06.03.09	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	64,00		64	64,00	7,93	507,52	-	-	-	507,52	507,52	100,00%
24.06.03.10	Perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Br	7,00		7	7,00	131,59	921,13	-	-	-	921,13	921,13	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição **R$ 432.825,13**
Medição Acumulada **R$ 7.502.888,88**
Saldo Contrato **R$ 3.658.111,12**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.06.03.11	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	42,00		42	42,00	28,29	1.188,18	-	-	-	1.188,18	1.188,18	100,00%
24.06.03.12	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	116,00		116	116,00	9,67	1.121,72	-	-	-	1.121,72	1.121,72	100,00%
24.06.03.13	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	160,00		160	160,00	6,68	1.068,80	-	-	-	1.068,80	1.068,80	100,00%
24.06.03.14	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	16,00		16	16,00	6,73	107,68	-	-	-	107,68	107,68	100,00%
24.06.03.15	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	545,00		545	545,00	6,01	3.275,45	-	-	-	3.275,45	3.275,45	100,00%
24.06.03.16	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	530,00	159,00	371	530,00	1,93	1.022,90	73,14	178,08	306,87	716,03	1.022,90	100,00%
24.06.03.17	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	530,00	159,00	371	530,00	1,93	1.022,90	73,14	178,08	306,87	716,03	1.022,90	100,00%
24.06.03.18	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	450,00	135,00	315	450,00	1,93	868,50	62,10	151,20	260,55	607,95	868,50	100,00%
24.06.03.19	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	870,00	261,00	609	870,00	1,93	1.679,10	120,06	292,32	503,73	1.175,37	1.679,10	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.06.03.20	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	1.905,00	571,50	1333,5	1.905,00	2,21	4.210,05	394,34	634,37	1.263,02	2.947,04	4.210,05	100,00%
24.06.03.21	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	160,00	48,00	112	160,00	2,21	353,60	33,12	53,28	106,08	247,52	353,60	100,00%
24.06.03.22	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	2.065,00	619,50	1445,5	2.065,00	2,21	4.563,65	427,46	687,65	1.369,10	3.194,56	4.563,65	100,00%
24.06.03.23	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	1.105,00	331,50	773,5	1.105,00	2,21	2.442,05	228,74	367,97	732,62	1.709,44	2.442,05	100,00%
24.06.03.24	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	70,00	21,00	49	70,00	2,66	186,20	22,05	23,31	55,86	130,34	186,20	100,00%
24.06.03.25	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	70,00	21,00	49	70,00	2,66	186,20	22,05	23,31	55,86	130,34	186,20	100,00%
24.06.03.26	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	70,00	21,00	49	70,00	2,66	186,20	22,05	23,31	55,86	130,34	186,20	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.06.03.27	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	70,00	21,00	49	70,00	4,67	326,90	32,97	46,83	98,07	228,83	326,90	100,00%
24.06.03.28	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	70,00	21,00	49	70,00	4,67	326,90	32,97	46,83	98,07	228,83	326,90	100,00%
24.06.03.29	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	70,00	21,00	49	70,00	4,67	326,90	32,97	46,83	98,07	228,83	326,90	100,00%
24.06.03.30	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	500,00	150,00	350	500,00	11,45	5.725,00	727,50	669,00	1.717,50	4.007,50	5.725,00	100,00%
24.06.03.31	Terminal a pressão p/ cabo 16mm²,fornecimento e instalação	Un	50,00	50,00		50,00	13,05	652,50	497,00	33,50	652,50	-	652,50	100,00%
24.06.03.32	Conector porcelana 3 bornes para fiação #6,0mm², 600V/30A (Ref: Porcel ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	4,00	4,00		4,00	10,69	42,76	25,84	8,92	42,76	-	42,76	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.06.04	Alimentação					-		2.157,38	-	-	-	-	-	
24.06.04.01	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	25,00		25	25,00	6,75	168,75	-	-	-	168,75	168,75	100,00%
24.06.04.02	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	9,00	5,00	4,5	9,50	38,90	350,10	130,30	27,85	194,50	175,05	369,55	105,56%
24.06.04.03	Eletroduto rígido Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	12,00	6,00	6	12,00	39,11	469,32	157,38	33,42	234,66	234,66	469,32	100,00%
24.06.04.04	Eletroduto rígido Ø3", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00	1,00	1	2,00	75,28	150,56	55,63	5,57	75,28	75,28	150,56	100,00%
24.06.04.05	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	18,00	9,00	9	18,00	9,59	172,62	60,21	9,99	86,31	86,31	172,62	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.06.04.06	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	10,00	5,00	5	10,00	21,56	215,60	82,10	5,55	107,80	107,80	215,60	100,00%
24.06.04.07	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00	1,00	1	2,00	58,68	117,36	44,36	3,35	58,68	58,68	117,36	100,00%
24.06.04.08	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	12,00	6,00	6	12,00	1,69	20,28	6,90	1,32	10,14	10,14	20,28	100,00%
24.06.04.09	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø2". Fornecimento e instalação.	Cj	10,00	5,00	5	10,00	6,32	63,20	14,55	11,15	31,60	31,60	63,20	100,00%
24.06.04.10	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø3". Fornecimento e instalação.	Cj	1,00		1	1,00	10,16	10,16	-	-	-	10,16	10,16	100,00%
24.06.04.11	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	1,00		1	1,00	7,20	7,20	-	-	-	7,20	7,20	100,00%
24.06.04.12	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	3,00		3	3,00	7,24	21,72	-	-	-	21,72	21,72	100,00%
24.06.04.13	Saída horizontal, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	4,00		4	4,00	11,12	44,48	-	-	-	44,48	44,48	100,00%
24.06.04.14	Saída horizontal, para eletroduto Ø3" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	1,00		1	1,00	10,71	10,71	-	-	-	10,71	10,71	100,00%
24.06.04.15	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	9,00		9	9,00	4,45	40,05	-	-	-	40,05	40,05	100,00%
24.06.04.16	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	9,00			-	4,77	42,93	-	-	-	-	-	
24.06.04.17	Caixa de passagem metálica (30x30x15)cm - sobrepor, IP:65, (Ref: Cemar ou similar).	Un	4,00	2,00	2	4,00	63,09	252,36	93,66	8,92	126,18	126,18	252,36	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.07	5° PAVIMENTO					-		100.081,21	-	-	-	-	-	
24.07.01	Iluminação					-		46.866,26	-	-	-	-	-	
24.07.01.01	Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância (Referência: Abalux ou similar)	Un	122,00			-	357,47	43.611,34	-	-	-	-	-	
24.07.01.02	Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado,fixadas no forro ou perfilado (Referência: Lumicenter DRA08-E226 ou similar)	Un	25,00			-	89,14	2.228,50	-	-	-	-	-	
24.07.01.03	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	3,00			-	142,38	427,14	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.07.01.04	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	8,00			-	63,62	508,96	-	-	-	-	-	
24.07.01.05	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	2,00			-	45,17	90,34	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.07.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios					-		9.996,85	-	-	-	-	-	
24.07.02.01	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	17,00			-	14,59	248,03	-	-	-	-	-	
24.07.02.02	Interruptor simples, 2 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	19,18	115,08	-	-	-	-	-	
24.07.02.03	Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	23,32	139,92	-	-	-	-	-	
24.07.02.04	Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	13,07	26,14	-	-	-	-	-	
24.07.02.05	Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	2,00			-	35,37	70,74	-	-	-	-	-	
24.07.02.06	Interruptor paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	4,00			-	16,59	66,36	-	-	-	-	-	
24.07.02.07	Interruptor simples +paralelo, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	8,00			-	20,74	165,92	-	-	-	-	-	
24.07.02.08	Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	7,00			-	17,96	125,72	-	-	-	-	-	
24.07.02.09	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	3,00			-	48,25	144,75	-	-	-	-	-	
24.07.02.10	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	109,00		109,5	109,50	4,45	485,05	-	-	-	487,28	487,28	100,46%
24.07.02.11	Caixa 4x2" PVC para drywall, embutir instalação e fornecimento.	Un	84,00		42	42,00	5,69	477,96	-	-	-	238,98	238,98	50,00%
24.07.02.12	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	33,00		17	17,00	10,06	331,98	-	-	-	171,02	171,02	51,52%
24.07.02.13	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	3,00		3	3,00	8,04	24,12	-	-	-	24,12	24,12	100,00%
24.07.02.14	Interruptor simples, 2 seções + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	21,87	131,22	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.07.02.15	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	7,00			-	4,77	33,39	-	-	-	-	-	
24.07.02.16	Tomada Dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	21,00			-	17,37	364,77	-	-	-	-	-	
24.07.02.17	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	89,00			-	19,03	1.693,67	-	-	-	-	-	
24.07.02.18	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	6,00			-	28,78	172,68	-	-	-	-	-	
24.07.02.19	Tomada 2P+T - 10A/250Vca posto vermelho , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	7,00			-	23,78	166,46	-	-	-	-	-	
24.07.02.20	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	7,00			-	13,52	94,64	-	-	-	-	-	
24.07.02.21	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	Un	22,00			-	33,31	732,82	-	-	-	-	-	
24.07.02.22	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condulete,conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	31,00			-	15,85	491,35	-	-	-	-	-	
24.07.02.23	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Dutotec ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	8,00			-	14,86	118,88	-	-	-	-	-	
24.07.02.24	Coluna de descida em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com seções separadas para rede elétrica e lógica, cor bege. Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec	Un	6,00			-	573,27	3.439,62	-	-	-	-	-	
24.07.02.25	Caixa 4x4" PVC para drywall, embutir instalação e fornecimento.	Un	2,00		1	1,00	7,23	14,46	-	-	-	7,23	7,23	50,00%
24.07.02.26	Adaptador em PVC para condulete Ø3/4",(Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	33,00		17	17,00	3,67	121,11	-	-	-	62,39	62,39	51,52%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.07.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios					-		39.171,96	-	-	-	-	-	
24.07.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	13,00		13	13,00	80,44	1.045,72	-	-	-	1.045,72	1.045,72	100,00%
24.07.03.02	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00		3	3,00	30,31	90,93	-	-	-	90,93	90,93	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.07.03.03	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00		1	1,00	24,35	24,35	-	-	-	24,35	24,35	100,00%
24.07.03.04	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	5,00		5	5,00	8,19	40,95	-	-	-	40,95	40,95	100,00%
24.07.03.05	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Un	63,00		63	63,00	80,84	5.092,92	-	-	-	5.092,92	5.092,92	100,00%
24.07.03.06	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	42,00		42	42,00	7,44	312,48	-	-	-	312,48	312,48	100,00%
24.07.03.07	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	11,00		11	11,00	13,54	148,94	-	-	-	148,94	148,94	100,00%
24.07.03.08	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	16,00		16	16,00	6,43	102,88	-	-	-	102,88	102,88	100,00%
24.07.03.09	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	64,00		64	64,00	7,93	507,52	-	-	-	507,52	507,52	100,00%
24.07.03.10	Perfil duplo 25 tipo D cinza liso em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Br	7,00		2,8	2,80	131,59	921,13	-	-	-	368,45	368,45	40,00%
24.07.03.11	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	42,00		42	42,00	28,29	1.188,18	-	-	-	1.188,18	1.188,18	100,00%
24.07.03.12	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	116,00		116	116,00	9,67	1.121,72	-	-	-	1.121,72	1.121,72	100,00%
24.07.03.13	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	160,00		160	160,00	6,68	1.068,80	-	-	-	1.068,80	1.068,80	100,00%
24.07.03.14	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	16,00		16	16,00	6,73	107,68	-	-	-	107,68	107,68	100,00%
24.07.03.15	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	545,00		545	545,00	6,01	3.275,45	-	-	-	3.275,45	3.275,45	100,00%
24.07.03.16	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	530,00	212,00	318	530,00	1,93	1.022,90	97,52	237,44	409,16	613,74	1.022,90	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.07.03.17	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	530,00	212,00	318	530,00	1,93	1.022,90	97,52	237,44	409,16	613,74	1.022,90	100,00%
24.07.03.18	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	450,00	180,00	270	450,00	1,93	868,50	82,80	201,60	347,40	521,10	868,50	100,00%
24.07.03.19	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	870,00	348,00	522	870,00	1,93	1.679,10	160,08	389,76	671,64	1.007,46	1.679,10	100,00%
24.07.03.20	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	1.905,00		1905	1.905,00	2,21	4.210,05	-	-	-	4.210,05	4.210,05	100,00%
24.07.03.21	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	160,00		160	160,00	2,21	353,60	-	-	-	353,60	353,60	100,00%
24.07.03.22	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	2.065,00		2065	2.065,00	2,21	4.563,65	-	-	-	4.563,65	4.563,65	100,00%
24.07.03.23	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	1.105,00		1105	1.105,00	2,21	2.442,05	-	-	-	2.442,05	2.442,05	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.07.03.24	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	70,00		70	70,00	2,66	186,20	-	-	-	186,20	186,20	100,00%
24.07.03.25	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	70,00		70	70,00	2,66	186,20	-	-	-	186,20	186,20	100,00%
24.07.03.26	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	70,00		70	70,00	2,66	186,20	-	-	-	186,20	186,20	100,00%
24.07.03.27	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	70,00	21,00	49	70,00	4,67	326,90	32,97	46,83	98,07	228,83	326,90	100,00%
24.07.03.28	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	70,00	21,00	49	70,00	4,67	326,90	32,97	46,83	98,07	228,83	326,90	100,00%
24.07.03.29	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	70,00	21,00	49	70,00	4,67	326,90	32,97	46,83	98,07	228,83	326,90	100,00%
24.07.03.30	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	500,00		350	350,00	11,45	5.725,00	-	-	-	4.007,50	4.007,50	70,00%
24.07.03.31	Terminal a pressão p/ cabo 16mm²,fornecimento e instalação	Un	50,00			-	13,05	652,50	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.07.03.32	Conector porcelana 3 bornes para fiação #6,0mm², 600V/30A (Ref: Porcel ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	4,00			-	10,69	42,76	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.07.04	Alimentação					-		4.046,14	-	-	-	-	-	
24.07.04.01	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	5,00		5	5,00	6,53	32,65	-	-	-	32,65	32,65	100,00%
24.07.04.02	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00	1,00	1	2,00	38,90	77,80	26,06	5,57	38,90	38,90	77,80	100,00%
24.07.04.03	Eletroduto rígido Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00	2,00	2	4,00	28,81	115,24	35,70	11,14	57,62	57,62	115,24	100,00%
24.07.04.04	Eletroduto rígido Ø1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	3,00	2,00	1,5	3,50	30,70	92,10	38,78	11,14	61,40	46,05	107,45	116,67%
24.07.04.05	Eletroduto rígido Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00	1,00	1	2,00	39,11	78,22	26,23	5,57	39,11	39,11	78,22	100,00%
24.07.04.06	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00	1,00	0,5	1,50	9,59	9,59	6,69	1,11	9,59	4,80	14,39	150,00%
24.07.04.07	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00	2,00	2	4,00	12,20	48,80	17,62	2,22	24,40	24,40	48,80	100,00%
24.07.04.08	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00	1,00	1	2,00	11,49	22,98	8,23	1,11	11,49	11,49	22,98	100,00%
24.07.04.09	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00	1,00	1	2,00	21,56	21,56	16,42	1,11	21,56	21,56	43,12	200,00%
24.07.04.10	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	1,00	1,00	1	2,00	1,69	1,69	1,15	0,22	1,69	1,69	3,38	200,00%
24.07.04.11	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/4". Fornecimento e instalação.	Cj	4,00	2,00	2	4,00	5,20	20,80	4,00	4,46	10,40	10,40	20,80	100,00%
24.07.04.12	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/2". Fornecimento e instalação.	Cj	2,00	1,00	1	2,00	5,24	10,48	2,03	2,23	5,24	5,24	10,48	100,00%
24.07.04.13	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø2". Fornecimento e instalação.	Cj	1,00	1,00	1	2,00	6,32	6,32	2,91	2,23	6,32	6,32	12,64	200,00%
24.07.04.14	Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1" , em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	1,00		1	1,00	7,20	7,20	-	-	-	7,20	7,20	100,00%
24.07.04.15	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	1,00		1	1,00	7,24	7,24	-	-	-	7,24	7,24	100,00%
24.07.04.16	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	4,00		4	4,00	8,57	34,28	-	-	-	34,28	34,28	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição **R$ 432.825,13**
Medição Acumulada **R$ 7.502.888,88**
Saldo Contrato **R$ 3.658.111,12**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.07.04.17	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00		2	2,00	8,73	17,46	-	-	-	17,46	17,46	100,00%
24.07.04.18	Saída horizontal, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	1,00		1	1,00	11,12	11,12	-	-	-	11,12	11,12	100,00%
24.07.04.19	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	51,00		51	51,00	2,66	135,66	-	-	-	135,66	135,66	100,00%
24.07.04.20	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	17,00		17	17,00	2,66	45,22	-	-	-	45,22	45,22	100,00%
24.07.04.21	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	17,00		17	17,00	2,66	45,22	-	-	-	45,22	45,22	100,00%
24.07.04.22	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	90,00			-	7,49	674,10	-	-	-	-	-	
24.07.04.23	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	30,00			-	7,49	224,70	-	-	-	-	-	
24.07.04.24	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	30,00			-	7,49	224,70	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.07.04.25	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	36,00			-	11,45	412,20	-	-	-	-	-	
24.07.04.26	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	12,00			-	11,45	137,40	-	-	-	-	-	
24.07.04.27	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	12,00			-	11,45	137,40	-	-	-	-	-	
24.07.04.28	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	30,00			-	24,03	720,90	-	-	-	-	-	
24.07.04.29	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	10,00			-	24,03	240,30	-	-	-	-	-	
24.07.04.30	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	10,00			-	24,03	240,30	-	-	-	-	-	
24.07.04.31	Caixa de passagem metálica (40x40x20)cm - sobrepor, quadro de comando elevador, (Ref: Cemar ou similar).	Un	2,00		2	2,00	96,24	192,48	-	-	-	192,48	192,48	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.08	BARRILETE / CASA DE MAQUINAS					-		1.702,59	-	-	-	-	-	
24.08.01	Luminária circular de sobrepor 1xLED 7W,com corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor titânio. Difusor recuado em acrílico fosco. Itaim Mensa ou similar)	Un	3,00			-	142,38	427,14	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.08.02	Luminária de embutir tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27.Ref: Modelo Hamon Itaim ou similar	Un	6,00			-	45,17	271,02	-	-	-	-	-	
24.08.03	Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	3,00	3,00		3,00	8,04	24,12	12,45	7,17	24,12	-	24,12	100,00%
24.08.04	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	18,00		18	18,00	4,45	80,10	-	-	-	80,10	80,10	100,00%
24.08.05	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00			-	12,30	12,30	-	-	-	-	-	
24.08.06	Adaptador em PVC para condulete Ø1",(Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00			-	3,85	3,85	-	-	-	-	-	
24.08.07	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	10,00			-	4,77	47,70	-	-	-	-	-	
24.08.08	Interruptor simples, 1 seções, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	14,59	14,59	-	-	-	-	-	
24.08.09	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	5,00			-	19,03	95,15	-	-	-	-	-	
24.08.10	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalação	Un	3,00			-	48,25	144,75	-	-	-	-	-	
24.08.11	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	1,00		1	1,00	38,90	38,90	-	-	-	38,90	38,90	100,00%
24.08.12	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00		1	1,00	12,20	12,20	-	-	-	12,20	12,20	100,00%
24.08.13	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	Un	35,00	17,00	18	35,00	6,01	210,35	21,59	61,54	102,17	108,18	210,35	100,00%
24.08.14	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	25,00	25,00		25,00	2,21	55,25	17,25	27,75	55,25	-	55,25	100,00%
24.08.15	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	40,00	40,00		40,00	2,21	88,40	27,60	44,40	88,40	-	88,40	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.08.16	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	40,00	40,00		40,00	2,21	88,40	27,60	44,40	88,40	-	88,40	100,00%
24.08.17	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	40,00	40,00		40,00	2,21	88,40	27,60	44,40	88,40	-	88,40	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.09	PRUMADA					-		24.517,44	-	-	-	-	-	
24.09.01	Caixa 4x2" PVC, embutir instalação e fornecimento	Un	1,00			-	4,45	4,45	-	-	-	-	-	
24.09.02	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	1,00			-	4,77	4,77	-	-	-	-	-	
24.09.03	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00	1,00	0,5	1,50	10,06	10,06	5,95	2,23	10,06	5,03	15,09	150,00%
24.09.04	Adaptador em PVC para condulete Ø3/4",(Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00	1,00	0,5	1,50	3,67	3,67	0,75	2,23	3,67	1,84	5,51	150,00%
24.09.05	Tampa cega para condulete Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	4,40	4,40	1,89	1,69	4,40	-	4,40	100,00%
24.09.06	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	10,00	5,00	5	10,00	6,01	60,10	6,35	18,10	30,05	30,05	60,10	100,00%
24.09.07	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00	1,00	1	2,00	38,90	77,80	26,06	5,57	38,90	38,90	77,80	100,00%
24.09.08	Eletroduto rígido Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	17,00	8,00	9	17,00	28,81	489,77	142,80	44,56	230,48	259,29	489,77	100,00%
24.09.09	Eletroduto rígido Ø1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	11,00	5,00	6	11,00	30,70	337,70	96,95	27,85	153,50	184,20	337,70	100,00%
24.09.10	Eletroduto rígido Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	14,00	7,00	7	14,00	39,11	547,54	183,61	38,99	273,77	273,77	547,54	100,00%
24.09.11	Eletroduto rígido Ø2.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	7,00	3,00	4	7,00	43,51	304,57	89,40	16,71	130,53	174,04	304,57	100,00%
24.09.12	Eletroduto rígido Ø3", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	11,00	5,00	6	11,00	75,28	828,08	278,15	27,85	376,40	451,68	828,08	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.09.13	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	10,00	5,00	5	10,00	1,69	16,90	5,75	1,10	8,45	8,45	16,90	100,00%
24.09.14	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/4". Fornecimento e instalação.	Cj	69,00	34,00	35	69,00	5,20	358,80	68,00	75,82	176,80	182,00	358,80	100,00%
24.09.15	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/2". Fornecimento e instalação.	Cj	27,00	13,00	14	27,00	5,24	141,48	26,39	28,99	68,12	73,36	141,48	100,00%
24.09.16	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø2". Fornecimento e instalação.	Cj	8,00	4,00	4	8,00	6,32	50,56	11,64	8,92	25,28	25,28	50,56	100,00%
24.09.17	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø2.1/2". Fornecimento e instalação.	Cj	21,00	10,00	11	21,00	8,59	180,39	47,50	22,30	85,90	94,49	180,39	100,00%
24.09.18	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø3". Fornecimento e instalação.	Cj	41,00	20,00	21	41,00	10,16	416,56	120,60	44,60	203,20	213,36	416,56	100,00%
24.09.19	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	30,00	30,00		30,00	2,21	66,30	20,70	33,30	66,30	-	66,30	100,00%
24.09.20	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	25,00	25,00		25,00	2,21	55,25	17,25	27,75	55,25	-	55,25	100,00%
24.09.21	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	50,00	50,00		50,00	2,21	110,50	34,50	55,50	110,50	-	110,50	100,00%
24.09.22	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	50,00	50,00		50,00	2,21	110,50	34,50	55,50	110,50	-	110,50	100,00%
24.09.23	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Amarelo - Retorno)	m	60,00	60,00		60,00	2,21	132,60	41,40	66,60	132,60	-	132,60	100,00%
24.09.24	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	110,00	110,00		110,00	2,66	292,60	115,50	122,10	292,60	-	292,60	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.09.25	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Cinza - Fase)	m	80,00	80,00		80,00	2,66	212,80	84,00	88,80	212,80	-	212,80	100,00%
24.09.26	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	45,00	45,00		45,00	2,66	119,70	47,25	49,95	119,70	-	119,70	100,00%
24.09.27	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	45,00	45,00		45,00	2,66	119,70	47,25	49,95	119,70	-	119,70	100,00%
24.09.28	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	15,00	15,00		15,00	4,67	70,05	23,55	33,45	70,05	-	70,05	100,00%
24.09.29	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	5,00	5,00		5,00	4,67	23,35	7,85	11,15	23,35	-	23,35	100,00%
24.09.30	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	5,00	5,00		5,00	4,67	23,35	7,85	11,15	23,35	-	23,35	100,00%
24.09.31	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	9,00			-	7,49	67,41	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.09.32	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	3,00			-	7,49	22,47	-	-	-	-	-	
24.09.33	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	3,00			-	7,49	22,47	-	-	-	-	-	
24.09.34	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	90,00			-	11,45	1.030,50	-	-	-	-	-	
24.09.35	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	30,00			-	11,45	343,50	-	-	-	-	-	
24.09.36	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	30,00			-	11,45	343,50	-	-	-	-	-	
24.09.37	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	30,00			-	16,70	501,00	-	-	-	-	-	
24.09.38	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	10,00			-	16,70	167,00	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição **R$ 432.825,13**
Medição Acumulada **R$ 7.502.888,88**
Saldo Contrato **R$ 3.658.111,12**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.09.39	Cabo # 25,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	50,00			-	16,70	835,00	-	-	-	-	-	
24.09.40	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	125,00			-	24,03	3.003,75	-	-	-	-	-	
24.09.41	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	40,00			-	24,03	961,20	-	-	-	-	-	
24.09.42	Cabo # 35,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	23,00			-	24,03	552,69	-	-	-	-	-	
24.09.43	Cabo # 50,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Verde - Terra)	m	20,00			-	30,12	602,40	-	-	-	-	-	
24.09.44	Cabo # 70,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	50,00			-	37,81	1.890,50	-	-	-	-	-	
24.09.45	Cabo # 70,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	20,00			-	37,81	756,20	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.09.46	Cabo # 95,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	60,00			-	47,82	2.869,20	-	-	-	-	-	
24.09.47	Cabo # 95,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	20,00			-	47,82	956,40	-	-	-	-	-	
24.09.48	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)	m	24,00			-	54,89	1.317,36	-	-	-	-	-	
24.09.49	Cabo # 120,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	8,00			-	54,89	439,12	-	-	-	-	-	
24.09.50	Cabo # 70,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	8,00			-	37,82	302,56	-	-	-	-	-	
24.09.51	Cabo # 150,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Preto - Fase)	m	9,00			-	66,10	594,90	-	-	-	-	-	
24.09.52	Cabo # 150,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação (Azul - Neutro)	m	3,00			-	66,10	198,30	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00
Esta Medição
R$ 432.825,13
Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88
Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.09.53	Prumada metálica sobrepor, dimensões (80x80x25)cm. (Ref.: Cemar ou similar.)	Un	6,00		6	6,00	242,05	1.452,30	-	-	-	1.452,30	1.452,30	100,00%
24.09.54	Prumada metálica sobrepor, dimensões (60x60x25)cm. (Ref.: Cemar ou similar.)	Un	1,00		1	1,00	113,39	113,39	-	-	-	113,39	113,39	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
24.11	SUBESTAÇÃO					-		218.698,76	-	-	-	-	-	
24.11.01	Transformador de força trifásico, a seco, encapsulado em resina de epóxi, com rodas direcionais, potência 500kVA, 13,8kV - 380/220V, 60Hz, tap 5%, dimensões (1300x800x1700)cm, peso 1680 kg (fornecimento e instalação), (Ref: Weg ou similar)	Un	1,00			-	41.044,03	41.044,03	-	-	-	-	-	
24.11.02	Chave seccionadora tripolar, seca (sem carga), comando simultâneo, uso interno, 400A, 15kV, com alavanca de manobra (fornecimento e instalação)	Un	1,00			-	10.225,74	10.225,74	-	-	-	-	-	
24.11.03	Mufla unipolar de porcelana ou termocontrátil, instalação interna/externa, para cabo de cobre #35,0mm² , classe de tensão 15kV, (fornecimento e instalação)	Un	8,00			-	547,37	4.378,96	-	-	-	-	-	
24.11.04	Cabo isolado (fases) #35,0mm² A.T. Xlpe/Epr, classe 15kV - cor preta, (fornecimento e instalação)	m	580,00			-	31,22	18.107,60	-	-	-	-	-	
24.11.05	Cabo isolado (neutro) #25,0mm² Sintenax, classe 1kV, p/ entrada de energia - cor azul, (fornecimento e instalação), (Ref: Prysmian ou similar)	m	145,00			-	25,08	3.636,60	-	-	-	-	-	
24.11.06	Cabo # 240,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação. (Preto - Fase)	m	72,00			-	97,42	7.014,24	-	-	-	-	-	
24.11.07	Cabo # 240,0 mm² - 1kV- 90° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar), fornecimento e instalação. (Preto - Neutro)	m	24,00			-	97,42	2.338,08	-	-	-	-	-	
24.11.08	Cabo de cobre nu, seção #120,0mm², malha de aterramento da instalação	m	65,00			-	60,18	3.911,70	-	-	-	-	-	
24.11.09	Cabo de cobre nu seção #10,0mm² p/ aterramento do eletroduto de descida em poste	m	6,00			-	7,85	47,10	-	-	-	-	-	
24.11.10	Cabo de cobre nu seção #25,0mm², p/ aterramento das partes não condutoras, carcaças metálicas da subestação	m	50,00			-	16,33	816,50	-	-	-	-	-	
24.11.11	Eletroduto reforçado flexível, Ø5" (PEAD), fabricado em PVC, conforme norma: normas ABNT NBR 13.897 e 13.898, ou 15.715, (fornecimento e instalação) , (Ref: Kanaflex ou similar)	m	135,00			-	62,67	8.460,45	-	-	-	-	-	
24.11.12	Eletroduto em ferro galvanizado ø1" em barra de 3m, descida do pára-raios	Br	1,00			-	20,48	20,48	-	-	-	-	-	
24.11.13	Eletroduto Ø5 de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Br	1,00			-	774,52	774,52	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.11.14	Eletroduto em ferro galvanizado, a fusão, ø5", em barra de 3m	Br	1,00			-	570,39	570,39	-	-	-	-	-	
24.11.15	Eletroduto em pvc rígido ø1.1/2" em barra de 3m	Un	4,00			-	16,26	65,04	-	-	-	-	-	
24.11.16	Eletroduto em pvc rígido ø3" em barra de 3m	Un	4,00			-	32,62	130,48	-	-	-	-	-	
24.11.17	Eletroduto flexível corrugado ø1.1/4" aterramento da instalação	m	35,00			-	6,99	244,65	-	-	-	-	-	
24.11.18	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	5,00			-	11,49	57,45	-	-	-	-	-	
24.11.19	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	8,00			-	58,68	469,44	-	-	-	-	-	
24.11.20	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø5", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00			-	93,30	93,30	-	-	-	-	-	
24.11.21	Curva Ø5 de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Un	1,00			-	595,16	595,16	-	-	-	-	-	
24.11.22	Bucha e arruela em alumínio ø5"	Un	2,00			-	13,41	26,82	-	-	-	-	-	
24.11.23	Luva em ferro galvanizado ø5"	Un	2,00			-	134,59	269,18	-	-	-	-	-	
24.11.24	Quadro geral de baixa tensão - Q.G.B.T. (180x70x200)cm, em chapas de aço, uso interno, sobrepor, montado conforme esquema unifilar, padrão tta, nbr 60439-1, entrada/saída de cabos pela parte inferior	Un	1,00			-	30.001,96	30.001,96	-	-	-	-	-	
24.11.25	Transformador de potencial "TP", relação de transformação 13800/115 = 120, para proteção	Un	1,00			-	1.340,38	1.340,38	-	-	-	-	-	
24.11.26	Transformador de corrente "TC", relação de transformação - Rtc 75/5 para proteção	Un	3,00			-	966,14	2.898,42	-	-	-	-	-	
24.11.27	Caixa para equipamentos de proteção em m.t., metálico (55x68x25)cm	Un	1,00			-	445,10	445,10	-	-	-	-	-	
24.11.28	Cabo de cobre nu seção #35,0mm² (aterramento pára-raios)	m	15,00			-	20,31	304,65	-	-	-	-	-	
24.11.29	Barramento geral em barra circular de cobre, ø3/8" - coloração conforme nota	m	25,00			-	197,18	4.929,50	-	-	-	-	-	
24.11.30	Isolador tipo pino classe 15kV c/ pinos p/ fixação	cj	12,00			-	519,50	6.234,00	-	-	-	-	-	
24.11.31	Disjuntor tripolar de M.T. (15kV), Sf6 ou a vácuo, 350A, 250Mva - 13,8kV	Un	1,00			-	20.422,55	20.422,55	-	-	-	-	-	
24.11.32	Adaptador em cobre p/ conexão do disjuntor tripolar com cabos em cobre até #240,0mm² por fase	Un	9,00			-	29,58	266,22	-	-	-	-	-	
24.11.33	Suporte p/ isoladores tipo pino - 13,8kV (uso em subestação abrigada)	Un	4,00			-	270,28	1.081,12	-	-	-	-	-	
24.11.34	Suporte em "L" p/ pára-raios e chave-fusível, padrão Celesc, uso em poste	Un	6,00			-	82,74	496,44	-	-	-	-	-	
24.11.35	Suporte p/ muflas, padrão Celesc, uso interno (110x30)cm-(metálico)	Un	1,00			-	198,61	198,61	-	-	-	-	-	
24.11.36	Mão francesa plana, 723mm, p/ fixação de cruzeta, padrão Celesc	Un	2,00			-	50,02	100,04	-	-	-	-	-	
24.11.37	Cruzeta em concreto (2100x115x90)mm, padrão Celesc	Un	1,00			-	227,57	227,57	-	-	-	-	-	
24.11.38	Pára-raios de distribuição, tipo Zno, 12kV, 10ka, uso externo em poste	Un	3,00			-	330,55	991,65	-	-	-	-	-	
24.11.39	Haste de aterramento, aço cobreado. cooperweld 2,44m x ø5/8"	Un	14,00			-	43,09	603,26	-	-	-	-	-	
24.11.40	Cinta fita galvanizada a fogo ø40cm	Un	3,00			-	52,89	158,67	-	-	-	-	-	
24.11.41	Massa para calafetar tipo "Sikaflex", em tubo c/ 310gr	Un	2,00			-	59,09	118,18	-	-	-	-	-	
24.11.42	Fita flexível em cobre 40mm² (20x2mm) - aterramento das portas metálicas	m	1,00			-	12,03	12,03	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.11.43	Luminária completa a prova de explosão (blindada), p/ lâmpada incandescente 100W - sobrepor	Un	2,00			-	209,51	419,02	-	-	-	-	-	
24.11.44	Placa de advertência, com os dizeres "PERIGO! RISCO DE MORTE ALTA TENSÃO" (28x18)cm - padrão Celesc	Un	10,00			-	25,39	253,90	-	-	-	-	-	
24.11.45	Quadro de tela de proteção em arame galvanizado, 12bwg, devidamente ligado a malha de aterramento geral (malha 30x30mm), h=2,00m, (quadro sem porta)	m	3,75			-	154,05	577,69	-	-	-	-	-	
24.11.46	Relé digital secundário de sobrecorrente Pextron Urpe_7104_5A_60Hz_72...250 Vca/Vcc	Un	1,00			-	3.291,16	3.291,16	-	-	-	-	-	
24.11.47	Extintor de incêndio, tipo "CO2" cilindro c/ 06kg	Un	1,00			-	413,98	413,98	-	-	-	-	-	
24.11.48	Quadro tipo "MDR" p/ medição indireta em alta tensão, padrão Celesc (55x68x25)cm, sobrepor	Un	1,00			-	721,00	721,00	-	-	-	-	-	
24.11.49	Plaqueta metálica de identificação de consumidor, padrão Celesc, p/ eletroduto ø5"	Un	1,00			-	25,26	25,26	-	-	-	-	-	
24.11.50	Porta metálica em arame galvanizado, (60x1,95)cm, 12bwg, malha (30x30)mm	Un	2,00			-	154,05	308,10	-	-	-	-	-	
24.11.51	Emenda ø3/8" - p/ barramento em cobre, seção circular.	Un	9,00			-	10,55	94,95	-	-	-	-	-	
24.11.52	Derivação tipo "T", ø3/8" - p/ barramento em cobre, seção circular.	Un	6,00			-	11,83	70,98	-	-	-	-	-	
24.11.53	Emenda 90 graus, ø3/8" - p/ barramento em cobre, seção circular.	Un	45,00			-	10,28	462,60	-	-	-	-	-	
24.11.54	Terminal reto, ø3/8" - p/ barramento em cobre, seção circular.	Un	30,00			-	10,11	303,30	-	-	-	-	-	
24.11.55	Conector parafuso fendido p/ cabo de cobre nu #25,0mm²	Un	30,00			-	8,08	242,40	-	-	-	-	-	
24.11.56	Terminal sapata p/ cabo de cobre nu #25,0mm²	Un	30,00			-	11,46	343,80	-	-	-	-	-	
24.11.57	Conector paralelo, em bronze, p/ cabos em cobre nu #25,0mm²	Un	30,00			-	6,51	195,30	-	-	-	-	-	
24.11.58	Cavalete para montagem dos tp's e tc's, metálico, padrão Celesc	Un	1,00			-	1.176,30	1.176,30	-	-	-	-	-	
24.11.59	Bucha de passagem, uso externo / interno, com fixação em chapa metálica, isolado para 15kV	Un	3,00			-	381,29	1.143,87	-	-	-	-	-	
24.11.60	Chapa de fixação das buchas de passagem, padrão celesc, classe de tensão 15kV	Un	1,00			-	892,18	892,18	-	-	-	-	-	
24.11.61	Barramento de equipotencialização principal "BEP" , dimensões (50x35x20)cm de embutir, locado 30cm do piso	Un	1,00			-	365,75	365,75	-	-	-	-	-	
24.11.62	Quadro de tela de proteção, em arame galvanizado, 12bwg, devidamente ligado a malha de aterramento geral (malha 30x30mm), fechado até o teto, com porta (60x200)cm	m	1,50			-	144,60	216,90	-	-	-	-	-	
24.11.63	Canaleta metálica (40x15)cm c/ tampa metálica em grade	m	4,00			-	77,74	310,96	-	-	-	-	-	
24.11.64	Multimedidor de grandezas elétricas, com display de led, uso do sistema AT e BT, precisão de corrente 0,3% e precisão de potencia 0,5% valres instantâneos de corrente, tensão, freqüência, potência de energia ativa total e potência ativa, reativa e aparente, entrada de energia de 57 a 400Vca (Fase e Neutro) e 99 a 690 (Fase e Fase). (Ref.: Schneider ou similar).	Un	1,00			-	3.094,89	3.094,89	-	-	-	-	-	
24.11.65	Transformador de corrente (800/5A) p/ leitura indireta no amperímetro.	Un	3,00			-	452,66	1.357,98	-	-	-	-	-	
24.11.66	Quadro metálico padronizado, dimensões (40x60x24)cm p/ correção do fator de potência com os capacitores e a proteção geral - (banco completo (12,5 kVar)) - próprio p/ piso	Un	1,00			-	1.576,27	1.576,27	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.11.67	Placa de advertência, com os dizeres "NÃO PODERÃO SER ARMAZENADOS MATÉRIAIS NO INTRIOR DA SUBESTAÇÃO PROIBIDO ENTRADA C/ ADORNSO METÁLICOS (BRINCOS, ANÉIS, RELÓGIO, ETC) ENTRADA PERMITIDA SOMENTE PESSOAS CAPACITADAS E AUTORIZADAS" (vide detalhe)	Un	1,00			-	26,62	26,62	-	-	-	-	-	
24.11.68	Placa de advertência, com os dizeres "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER OPERADA SOB CARGA" (28x18)cm -padrão Celesc	Un	1,00			-	27,85	27,85	-	-	-	-	-	
24.11.69	Tapete de borracha, isolação 15kV, amortecedor de impacto e vibrações, superfície antiderrapante, dimensões (1000x1000x25)mm	Un	4,00			-	192,06	768,24	-	-	-	-	-	
24.11.70	Chave tripolar com base fusível Nh, In =100A	Un	1,00			-	108,68	108,68	-	-	-	-	-	
24.11.71	Chave tripolar com base fusível Nh, In =200A	Un	1,00			-	165,09	165,09	-	-	-	-	-	
24.11.72	FusívelNnh, In=35A	Un	3,00			-	16,31	48,93	-	-	-	-	-	
24.11.73	No-break 600VA (fonte de alimentação de reserva do relé secundário)	Un	1,00			-	487,42	487,42	-	-	-	-	-	
24.11.74	Base fusível NH 160 A, com fusível NH de 100A, para montagem no Q.D.G. (projetado), (Ref: GE ou similar)	Un	3,00			-	96,12	288,36	-	-	-	-	-	
24.11.75	Abraçadeira metálica com cunha eletroduto Ø5 p/ aterramento (Ref. Termotécnica / Inbrape ou similar). Fornecimento e instalação.	Un	1,00			-	30,12	30,12	-	-	-	-	-	
24.11.76	Abraçadeira metálica com cunha para eletroduto Ø1" p/ aterramento.	pç	1,00			-	2,13	2,13	-	-	-	-	-	
24.11.77	Isolador em porcelana 1kV, fixação em parede c/ parafusos e buchas.	Un	40,00			-	24,32	972,80	-	-	-	-	-	
24.11.78	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	1,00			-	38,90	38,90	-	-	-	-	-	
24.11.79	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00			-	28,29	113,16	-	-	-	-	-	
24.11.80	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00			-	9,67	38,68	-	-	-	-	-	
24.11.81	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00			-	9,59	9,59	-	-	-	-	-	
24.11.82	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø3". Fornecimento e instalação.	Cj	4,00			-	10,16	40,64	-	-	-	-	-	
24.11.83	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/2". Fornecimento e instalação.	Cj	2,00			-	5,24	10,48	-	-	-	-	-	
24.11.84	Bucha / Arruela alumínio Ø1".	Cj	1,00			-	3,06	3,06	-	-	-	-	-	
24.11.85	Bucha / Arruela alumínio Ø3/4".	Cj	1,00			-	1,24	1,24	-	-	-	-	-	
24.11.86	Caixa de concreto nas dimensões 30X30X40cm C/ TAMPA 35X35cm - fornecimento e instalação.	Un	3,00			-	57,37	172,11	-	-	-	-	-	
24.11.87	Caixa de passagem em alvenaria, (65x85x80)cm ,fornecimento e instalação.	Un	8,00			-	231,83	1.854,64	-	-	-	-	-	
24.11.88	Tampa de ferro fundido, padrão concessionária, dimensões (70x90)cm	Un	8,00			-	690,29	5.522,32	-	-	-	-	-	
24.11.89	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	8,00			-	10,06	80,48	-	-	-	-	-	
24.11.90	Interruptor simples, 10A/250V c/ tampa p/ condulete, conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	1,00			-	7,13	7,13	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.11.91	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condulete,conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Un	3,00			-	15,85	47,55	-	-	-	-	-	
24.11.92	Tampa cega para condulete Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00			-	4,40	17,60	-	-	-	-	-	
24.11.93	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex ou similar)	m	20,00			-	7,49	149,80	-	-	-	-	-	
24.11.94	Dispositivo de proteção contra surtos eletromagnéticos slim (classe I): - tensão nominal: 275Vca, - corrente nominal: 60kA, - corrente máxima: 120kA, - nível de proteção: 1,3kV	Un	3,00			-	840,66	2.521,98	-	-	-	-	-	
24.11.95	Disjuntor eletrônico tripolar, In=800A, regulado p/ 750A com acionamento automático, contatos (1NA+1NF)+ bobina de disparo, Icc>=25,0KA (Ref. GE ou similar)	Un	1,00			-	5.675,04	5.675,04	-	-	-	-	-	
24.11.96	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x275A - Icc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	1,00			-	2.099,52	2.099,52	-	-	-	-	-	
24.11.97	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x175A - Icc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	1,00			-	1.299,47	1.299,47	-	-	-	-	-	
24.11.98	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x150A - Icc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	1,00			-	712,92	712,92	-	-	-	-	-	
24.11.99	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x100A - Icc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	2,00			-	481,19	962,38	-	-	-	-	-	
24.11.100	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - Icc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	2,00			-	251,01	502,02	-	-	-	-	-	
24.11.101	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x63A - Icc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	2,00			-	251,01	502,02	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
24.11.102	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - Icc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	2,00			-	481,19	962,38	-	-	-	-	-	
24.11.103	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - Icc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)	Un	1,00			-	440,60	440,60	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
						-						-		
25	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES					-		392.987,23			67.962,01	-		
25.01	Implantação					-		33.332,00				-		
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.01.02	Infraestrutura geral					-		22.183,88	-	-	-	-	-	
25.01.02.01	Abraçadeira tipo 'D' com cunha Ø2"	Un	1,00	0,05	0,95	1,00	3,03	3,03	0,07	0,06	0,15	2,88	3,03	100,00%
25.01.02.02	Abraçadeira tipo 'D' com cunha Ø3"	Un	1,00	0,05	0,95	1,00	3,83	3,83	0,10	0,06	0,19	3,64	3,83	100,00%
25.01.02.03	Abraçadeira tipo 'D' com cunha Ø1.1/2"	Un	2,00	0,10	1,9	2,00	2,55	5,10	0,10	0,11	0,26	4,85	5,10	100,00%
25.01.02.04	Anel guia Nº 1- Ø1" com base, utilizado em armários de distribuição para TELEFONIA / TV, para organização dos cabos Ref.: MARCA TELECOM ou similar	Un	70,00	3,50	66,5	70,00	2,85	199,50	4,20	3,90	9,98	189,53	199,50	100,00%
25.01.02.05	Anel guia Nº 2- Ø2" com base, utilizado em armários de distribuição para TELEFONIA / TV, para organização dos cabos Ref.: MARCA TELECOM ou similar	Un	40,00	2,00	38	40,00	3,34	133,60	3,20	2,23	6,68	126,92	133,60	100,00%
25.01.02.06	Arame recozido 18 BWG - para guia de cabos nas tubulações subterrâneas - 00metros para a obra), o quilo. Ref.: GERDAL, MORLAN ou similar	m	690,00	34,50	655,5	690,00	2,00	1.380,00	2,24	53,85	69,00	1.311,00	1.380,00	100,00%
25.01.02.07	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Cj	1,00	0,05	0,95	1,00	1,87	1,87	0,07	0,01	0,09	1,78	1,87	100,00%
25.01.02.08	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/2"	Cj	5,00	0,25	4,75	5,00	2,77	13,85	0,51	0,06	0,69	13,16	13,85	100,00%
25.01.02.09	Bucha e arruela em alumínio Ø2"	Cj	6,00	0,30	5,7	6,00	3,85	23,10	0,87	0,07	1,16	21,95	23,10	100,00%
25.01.02.10	Caixa de passagem subterrânea em alvenaria, para Telecom ou inspeção de aterramento, dimensões internas (30x30x40)cm, com tampa de concreto, fundo de brita, inclusive escavação e reaterro	Un	3,00	3,00		3,00	119,84	359,52	149,88	142,41	359,52	-	359,52	100,00%
25.01.02.11	Caixa de passagem subterrânea em alvenaria, para Tv por Assinatura ou Telecom, dimensões internas (50x50x50)cm, com tampa de concreto, fundo de brita, inclusive escavação e reaterro	Un	7,00	6,00		6,00	110,39	772,73	248,82	289,69	662,34	-	662,34	85,71%
25.01.02.12	Caixa de passagem subterrânea, padrão para telefonia, tipo R1 da OI TELECOM, em alvenaria, dimensões internas (60x35x50)cm, fundo de brita, inclusive escavação e reaterro	Un	7,00	6,00		6,00	158,09	1.106,63	479,76	291,41	948,54	-	948,54	85,71%
25.01.02.13	Caixa nº 05 (80x80x12)cm, metálica, de sobrepor, com porta e fecho, para D.G. de TV por ASSINATURA / INTERNET no Térreo, tipo quadro telefônico padrão TELEBRÁS, corpo e tampa em Chapa de Aço, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor cinza, fundo em madeira, opcionalmente revestido com chapa de aço, em conformidade com normas NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR, OLIPÊ ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	436,92	436,92	344,07	11,15	436,92	-	436,92	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.01.02.14	Caixa nº 05 (80x80x12)cm, metálica, de sobrepor, com porta e fecho, para D.G. principal de TELEFONIA, no Térreo, tipo quadro telefônico padrão TELEBRÁS, corpo e tampa em Chapa de Aço, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor cinza, fundo em madeira, opcionalmente revestido com chapa de aço, em conformidade com normas NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR, OLIPÊ ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	436,92	436,92	344,07	11,15	436,92	-	436,92	100,00%
25.01.02.15	Cinta fita, em alumínio, (17mmxØ1,5m), com cursor presilha, para fixação do eletroduto galvanizado ao poste, Ref.: WALSYWA, ou similar	Un	8,00	8,00		8,00	37,99	303,92	243,68	3,38	303,92	-	303,92	100,00%
25.01.02.16	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	7,07	7,07	4,63	1,12	7,07	-	7,07	100,00%
25.01.02.17	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	3,00	3,00		3,00	7,14	21,42	14,07	3,35	21,42	-	21,42	100,00%
25.01.02.18	Curva 90° roscável, raio longo, de ferro galvanizado, diâmetro de 1" conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	25,50	25,50	16,27	4,46	25,50	-	25,50	100,00%
25.01.02.19	Curva 90° roscável, raio longo, de ferro galvanizado, diâmetro de 2" conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Un	6,00	6,00		6,00	65,50	393,00	292,74	26,76	393,00	-	393,00	100,00%
25.01.02.20	Curva 90° roscável, raio longo, de ferro galvanizado, diâmetro de 1.1/2" conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	43,81	43,81	31,16	4,46	43,81	-	43,81	100,00%
25.01.02.21	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	4,00	4,00		4,00	18,75	75,00	56,52	4,46	75,00	-	75,00	100,00%
25.01.02.22	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	6,00	6,00		6,00	21,57	129,42	98,52	6,69	129,42	-	129,42	100,00%
25.01.02.23	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00	1,00		1,00	64,54	64,54	51,36	1,12	64,54	-	64,54	100,00%
25.01.02.24	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro de 1.1/2", fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR 15465 e 15701. Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou similar	m	24,00	24,00		24,00	8,92	214,08	87,36	86,76	214,08	-	214,08	100,00%
25.01.02.25	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro de 1.1/4", fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR 15465 e 15701. Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou similar	m	105,00	105,00		105,00	8,74	917,70	366,45	379,58	917,70	-	917,70	100,00%
25.01.02.26	Eletroduto flexível corrugado Diâmetro de 2", fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR 15465 e 15701. Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou similar	m	635,00	635,00		635,00	12,33	7.829,55	4.070,35	2.295,53	7.829,55	-	7.829,55	100,00%
25.01.02.27	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	15,00	15,00		15,00	5,01	75,15	14,25	46,80	75,15	-	75,15	100,00%
25.01.02.28	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	130,00	130,00		130,00	10,31	1.340,30	422,50	666,90	1.340,30	-	1.340,30	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.01.02.29	Eletroduto Ø1" de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	m	3,00	3,00		3,00	20,48	61,44	19,50	30,45	61,44	-	61,44	100,00%
25.01.02.30	Eletroduto Ø2" de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	m	18,00	18,00		18,00	40,48	728,64	288,00	304,38	728,64	-	728,64	100,00%
25.01.02.31	Eletroduto Ø1.1/2" de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	m	6,00	6,00		6,00	37,36	224,16	90,00	92,22	224,16	-	224,16	100,00%
25.01.02.32	Eletroduto Ø3" de ferro galvanizado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Daisa ou similar)	m	6,00	6,00		6,00	73,30	439,80	210,00	147,54	439,80	-	439,80	100,00%
25.01.02.33	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	1,00	1,00		1,00	37,54	37,54	26,06	4,46	37,54	-	37,54	100,00%
25.01.02.34	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00	4,00		4,00	25,85	103,40	70,68	13,40	103,40	-	103,40	100,00%
25.01.02.35	Eletroduto rígido roscável, Ø1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00	2,00		2,00	33,41	66,82	43,18	11,15	66,82	-	66,82	100,00%
25.01.02.36	Eletroduto rígido roscável, Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	3,00	3,00		3,00	40,33	120,99	81,63	16,73	120,99	-	120,99	100,00%
25.01.02.37	Haste coperweld 5/8 x 3,0m com conector	Un	7,00			-	43,09	301,63	-	-	-	-	-	
25.01.02.38	Luva de união (UNIDUT RETO) entre eletroduto corrugado e rígido, Diâmetro de 1", fabricada em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, com parafusos zincados e bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi na cor Cinza, Ref.: DAISA, WETZEL ou similar	Un	1,00			-	6,55	6,55	-	-	-	-	-	
25.01.02.39	Luva de união (UNIDUT RETO) entre eletroduto corrugado e rígido, Diâmetro de 2", fabricada em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, com parafusos zincados e bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi na cor Cinza, Ref.: DAISA, WETZEL ou similar	Un	6,00			-	17,36	104,16	-	-	-	-	-	
25.01.02.40	Luva de união (UNIDUT RETO) entre eletroduto corrugado e rígido, Diâmetro de 1.1/2", fabricada em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, com parafusos zincados e bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi na cor Cinza. Ref.: DAISA, WETZEL ou similar	Un	2,00			-	12,71	25,42	-	-	-	-	-	
25.01.02.41	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	2,00			-	7,51	15,02	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.01.02.42	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	4,00			-	9,01	36,04	-	-	-	-	-	
25.01.02.43	Saída horizontal, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	11,00			-	11,39	125,29	-	-	-	-	-	
25.01.02.44	Tampa de ferro fundido para caixa tipo R1 (76x46)cm, com inscrição TELEFONE, com características mecânicas classe mínima 125kN, padrão para telefonia OI TELECOM,	Un	4,00			-	390,86	1.563,44	-	-	-	-	-	
25.01.02.45	Tampa de ferro fundido para caixa tipo R1 (76x46)cm, com inscrição TELEFONE, com características mecânicas classe mínima 400kN, padrão para telefonia OI TELECOM,	Un	3,00			-	511,27	1.533,81	-	-	-	-	-	
25.01.02.46	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	6,00			-	2,08	12,48	-	-	-	-	-	
25.01.02.47	Tampão/Terminal (PLUG) , Diâmetro de 1.1/2", peça destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e acabamento na parede da caixa de passagem subterrânea, fornecido na forma original de tampão, para convertê-lo em terminal, deverá ser cortada a sua ponta, através de corte com faca, serra starret ou outro objeto cortante qualquer. Fabricada em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701, cor: Preto (padrão), Ref.: KANALEX, TIGRE ou similar	Un	6,00			-	4,14	24,84	-	-	-	-	-	
25.01.02.48	Tampão/Terminal (PLUG) , Diâmetro de 1.1/4", peça destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e acabamento na parede da caixa de passagem subterrânea, fornecido na forma original de tampão, para convertê-lo em terminal, deverá ser cortada a sua ponta, através de corte com faca, serra starret ou outro objeto cortante qualquer. Fabricada em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701, cor: Preto (padrão), Ref.: KANALEX, TIGRE ou similar	Un	16,00			-	3,56	56,96	-	-	-	-	-	
25.01.02.49	Tampão/Terminal (PLUG) , Diâmetro de 2", peça destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e acabamento na parede da caixa de passagem subterrânea, fornecido na forma original de tampão, para convertê-lo em terminal, deverá ser cortada a sua ponta, através de corte com faca, serra starret ou outro objeto cortante qualquer. Fabricada em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701, cor: Preto (padrão), Ref.: KANALEX, TIGRE ou similar	Un	62,00			-	4,40	272,80	-	-	-	-	-	
25.01.02.50	Tampão/Terminal (PLUG) , Diâmetro de 3", peça destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e acabamento na parede da caixa de passagem subterrânea, fornecido na forma original de tampão, para convertê-lo em terminal, deverá ser cortada a sua ponta, através de corte com faca, serra starret ou outro objeto cortante qualquer. Fabricada em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701, cor: Preto (padrão), Ref.: KANALEX, TIGRE ou similar	Un	1,00			-	5,59	5,59	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.02	SUBESTAÇÃO					-		706,68	-	-	-	-	-	
25.02.01	Cabos e acessórios					-		378,50	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.02.01.01	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	4,00			-	5,19	20,76	-	-	-	-	-	
25.02.01.02	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	4,00			-	12,30	49,20	-	-	-	-	-	
25.02.01.03	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	3,00			-	10,06	30,18	-	-	-	-	-	
25.02.01.04	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E BLINDADO, KEYSTONE JAK (TOMADA), conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas, conduletes e patch panels descarregados. Ref.: CONECTOR FÊMEA BLINDADO MULTILAN CAT.5E da FURUKAWA ou similar	Un	6,00			-	28,36	170,16	-	-	-	-	-	
25.02.01.05	Módulo cego retangular para (espelho). Ref.: 6110 47, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	6,00			-	6,97	41,82	-	-	-	-	-	
25.02.01.06	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.:Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	1,00			-	4,77	4,77	-	-	-	-	-	
25.02.01.07	Tampa cega para condulete Ø1" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00			-	5,90	23,60	-	-	-	-	-	
25.02.01.08	Tampa cega para condulete Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	3,00			-	3,64	10,92	-	-	-	-	-	
25.02.01.09	Tampa para caixa (4x2)", com 02 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	3,00			-	9,03	27,09	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.02.02	Infraestrutura geral					-		328,18	-	-	-	-	-	
25.02.02.01	Bucha de redução para uso em caixa de CONDULETE, Diâmetro 1">3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, em conformidade com normas NBR 15465 e 6150, Cor: código BRSR-15 (Cinza) ou BRG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	4,00			-	5,29	21,16	-	-	-	-	-	
25.02.02.02	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Cj	2,00			-	1,87	3,74	-	-	-	-	-	
25.02.02.03	Bucha e arruela em alumínio Ø3/4"	Cj	1,00			-	1,24	1,24	-	-	-	-	-	
25.02.02.04	Caixa (15x15x8)cm, de embutir para ALVENARIA ou DRYWALL, em PVC para passagem de telecom, com tampa parafusada, corpo e tampa em material termoplástico, anti-chama, grau de proteção mínimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade com NBR 15465 e IEC 60670-1.Ref.: TIGRE, CEMAR ou similar	Un	1,00			-	15,54	15,54	-	-	-	-	-	
25.02.02.05	Cotovelo 90° não roscável, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00			-	6,19	12,38	-	-	-	-	-	
25.02.02.06	Cotovelo 90° não roscável, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00			-	7,05	14,10	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.02.02.07	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00			-	7,07	14,14	-	-	-	-	-	
25.02.02.08	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00			-	7,14	14,28	-	-	-	-	-	
25.02.02.09	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	6,00			-	5,01	30,06	-	-	-	-	-	
25.02.02.10	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	6,00			-	4,27	25,62	-	-	-	-	-	
25.02.02.11	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	1,50			-	37,54	56,31	-	-	-	-	-	
25.02.02.12	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,50			-	25,85	64,63	-	-	-	-	-	
25.02.02.13	Luva de união (UNIDUT RETO) entre eletroduto corrugado e rígido, Diâmetro de 1", fabricada em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, com parafusos zincados e bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi na cor Cinza. Ref.: DAISA, WETZEL ou similar	Un	2,00			-	6,55	13,10	-	-	-	-	-	
25.02.02.14	Luva de união (UNIDUT RETO) entre eletroduto corrugado e rígido, Diâmetro de 3/4", fabricada em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, com parafusos zincados e bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e 54101, cor: Acabamento em epóxi na cor Cinza. Ref.: DAISA, WETZEL ou similar	Un	2,00			-	5,02	10,04	-	-	-	-	-	
25.02.02.15	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 1", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	8,00			-	2,42	19,36	-	-	-	-	-	
25.02.02.16	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	6,00			-	2,08	12,48	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.03	TÉRREO					-		23.413,53	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.03.02	Infraestrutura geral					-		8.116,21	-	-	-	-	-	
25.03.02.01	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1"	Un	2,00		2	2,00	2,23	4,46	-	-	-	4,46	4,46	100,00%
25.03.02.02	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1.1/2"	Un	2,00		2	2,00	2,76	5,52	-	-	-	5,52	5,52	100,00%
25.03.02.03	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1.1/4"	Un	2,00		2	2,00	2,92	5,84	-	-	-	5,84	5,84	100,00%
25.03.02.04	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø3/4"	Un	2,00		2	2,00	2,22	4,44	-	-	-	4,44	4,44	100,00%
25.03.02.05	Abraçadeira PVC Ø3/4"	Un	4,00		4	4,00	3,40	13,60	-	-	-	13,60	13,60	100,00%
25.03.02.06	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação.	Un	6,00		6	6,00	8,20	49,20	-	-	-	49,20	49,20	100,00%
25.03.02.07	Base reforçada dupla para fixação externa (76x38mm), fornecimento e instalação.	Un	1,00		1	1,00	15,38	15,38	-	-	-	15,38	15,38	100,00%
25.03.02.08	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Un	6,00		6	6,00	1,87	11,22	-	-	-	11,22	11,22	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.03.02.09	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/2"	Un	3,00		3	3,00	2,77	8,31	-	-	-	8,31	8,31	100,00%
25.03.02.10	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/4"	Un	12,00		12	12,00	2,73	32,76	-	-	-	32,76	32,76	100,00%
25.03.02.11	Bucha e arruela em alumínio Ø3/4"	Un	3,00		3	3,00	1,24	3,72	-	-	-	3,72	3,72	100,00%
25.03.02.12	Caixa (15x15x8)cm, de embutir para ALVENARIA ou DRYWALL, em PVC para passagem de telecom, com tampa parafusada, corpo e tampa em material termoplástico, anti-chama, grau de proteção mínimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade com NBR 15465 e IEC 60670-1.Ref.: TIGRE, CEMAR ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	15,54	15,54	10,10	2,54	15,54	-	15,54	100,00%
25.03.02.13	Caixa (20x20x12)cm, metálica, de embutir, com tampa parafusada, para chegada e distribuição de telecom, corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465, Ref.: CEMAR, TAUNUS ou similar	Un	1,00			-	74,53	74,53	-	-	-	-	-	
25.03.02.14	Caixa (30x30x12)cm, metálica, de sobrepor, uso sem tampa , para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR ou similar	Un	3,00	3,00		3,00	124,94	374,82	284,67	20,07	374,82	-	374,82	100,00%
25.03.02.15	Caixa (40x40x12)cm, metálica, de sobrepor, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	163,84	163,84	126,51	6,69	163,84	-	163,84	100,00%
25.03.02.16	Caixa (30x30x12)cm, metálica, de embutir, com tampa parafusada para chegada e distribuição de telecom, corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465, Ref.: CEMAR, TAUNUS ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	119,87	119,87	61,03	36,42	119,87	-	119,87	100,00%
25.03.02.17	Conector box reto 3/4". Ref.: Wetzel	Un	2,00	2,00		2,00	4,99	9,98	5,88	2,23	9,98	-	9,98	100,00%
25.03.02.18	Conector box reto Ø1".Ref.: Wetzel	Un	1,00	1,00		1,00	5,60	5,60	3,44	1,12	5,60	-	5,60	100,00%
25.03.02.19	Conector box reto Ø1.1/2".Ref.: Wetzel	Un	2,00	2,00		2,00	10,77	21,54	15,28	2,23	21,54	-	21,54	100,00%
25.03.02.20	Conector box reto Ø1.1/4".Ref.: Wetzel	Un	1,00	1,00		1,00	9,46	9,46	6,58	1,12	9,46	-	9,46	100,00%
25.03.02.21	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	18,94	37,88	-	-	-	37,88	37,88	100,00%
25.03.02.22	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00		2	2,00	25,44	50,88	-	-	-	50,88	50,88	100,00%
25.03.02.23	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00		1	1,00	48,63	48,63	-	-	-	48,63	48,63	100,00%
25.03.02.24	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (75x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	8,00		8	8,00	23,20	185,60	-	-	-	185,60	185,60	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.05	2º PAVIMENTO					-		80.267,48	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.05.02	Infraestrutura geral					-		13.411,17	-	-	-	-	-	
25.05.02.01	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1"	Un	54,00		54	54,00	2,23	120,42	-	-	-	120,42	120,42	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.05.02.02	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1.1/2"	Un	8,00		8	8,00	2,76	22,08	-	-	-	22,08	22,08	100,00%
25.05.02.03	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1.1/4"	Un	2,00		2	2,00	2,92	5,84	-	-	-	5,84	5,84	100,00%
25.05.02.04	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø2"	Un	8,00		8	8,00	2,82	22,56	-	-	-	22,56	22,56	100,00%
25.05.02.05	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø3/4"	Un	74,00		74	74,00	2,22	164,28	-	-	-	164,28	164,28	100,00%
25.05.02.06	Abraçadeira PVC Ø3/4"	Un	10,00		10	10,00	3,40	34,00	-	-	-	34,00	34,00	100,00%
25.05.02.07	Anel guia Nº 1- Ø1" com base, utilizado em armários de distribuição para TELEFONIA / TV, para organização dos cabos Ref.: MARCA TELECOM ou similar	Un	30,00	30,00		30,00	2,85	85,50	36,00	33,45	85,50	-	85,50	100,00%
25.05.02.08	Anel guia Nº 2- Ø2" com base, utilizado em armários de distribuição para TELEFONIA / TV, para organização dos cabos Ref.: MARCA TELECOM ou similar	Un	20,00	20,00		20,00	3,34	66,80	32,00	22,30	66,80	-	66,80	100,00%
25.05.02.09	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação.	Un	10,00	10,00		10,00	8,20	82,00	39,00	27,70	82,00	-	82,00	100,00%
25.05.02.10	Bucha de redução para uso em caixa de CONDULETE, Diâmetro 1">3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, em conformidade com normas NBR 15465 e 6150, Cor: código BRSR-15 (Cinza) ou BRG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	5,29	5,29	2,07	2,23	5,29	-	5,29	100,00%
25.05.02.11	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Un	19,00		19	19,00	1,87	35,53	-	-	-	35,53	35,53	100,00%
25.05.02.12	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/2"	Un	5,00		5	5,00	2,77	13,85	-	-	-	13,85	13,85	100,00%
25.05.02.13	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/4"	Un	13,00		13	13,00	2,73	35,49	-	-	-	35,49	35,49	100,00%
25.05.02.14	Bucha e arruela em alumínio Ø2"	Un	4,00		4	4,00	3,85	15,40	-	-	-	15,40	15,40	100,00%
25.05.02.15	Bucha e arruela em alumínio Ø3/4"	Un	14,00		14	14,00	1,24	17,36	-	-	-	17,36	17,36	100,00%
25.05.02.16	Caixa (15x15x8)cm, de sobrepor em PVC para passagem de telecom, com tampa parafusada, corpo e tampa em material termoplástico, anti-chama, grau de proteção mínimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade com NBR 15465 e IEC 60670-1. Ref.: TIGRE, CEMAR ou similar	Un	3,00	3,00		3,00	33,68	101,04	74,55	7,61	101,04	-	101,04	100,00%
25.05.02.17	Caixa (20x20x12)cm, metálica, de sobrepor, com tampa parafusada, para passagem de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR, TAUNUS ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	106,55	106,55	79,94	6,69	106,55	-	106,55	100,00%
25.05.02.18	Caixa (30x30x12)cm, metálica, de embutir, com tampa parafusada, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465, Ref.: CEMAR, TAUNUS ou similar	Un	4,00	4,00		4,00	119,87	479,48	244,13	145,69	479,48	-	479,48	100,00%
25.05.02.19	Caixa (30x30x12)cm, metálica, de sobrepor, com tampa parafusada, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465, Ref.: CEMAR, TAUNUS ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	124,94	124,94	94,89	6,69	124,94	-	124,94	100,00%
25.05.02.20	Caixa (40x40x12)cm, metálica, de sobrepor, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	163,84	163,84	126,51	6,69	163,84	-	163,84	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.05.02.21	Caixa nº 05 (80x80x12)cm, metálica, de sobrepor, com porta e fecho, distribuidor geral de telefonia, tipo quadro telefônico padrão TELEBRÁS, corpo e tampa em Chapa de Aço, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor cinza, fundo em madeira, opcionalmente revestido com chapa de aço, em conformidade com normas NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR, OLIPÊ ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	436,92	436,92	344,07	11,15	436,92	-	436,92	100,00%
25.05.02.22	Conector box reto Ø1". Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	41,00	41,00		41,00	5,60	229,60	141,04	45,72	229,60	-	229,60	100,00%
25.05.02.23	Conector box reto Ø1.1/2".Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	2,00	2,00		2,00	10,77	21,54	15,28	2,23	21,54	-	21,54	100,00%
25.05.02.24	Conector box reto Ø1.1/4".Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	1,00	1,00		1,00	9,46	9,46	6,58	1,12	9,46	-	9,46	100,00%
25.05.02.25	Conector box reto Ø3/4".Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	46,00	46,00		46,00	4,99	229,54	135,24	51,29	229,54	-	229,54	100,00%
25.05.02.26	Cruzeta horizontal 90° de eletrocalha (300x50)mm acabamento no mesmo material da eletrocalha, Ref.: MOPA, DISPAN ou similar	Un	1,00		1	1,00	59,98	59,98	-	-	-	59,98	59,98	100,00%
25.05.02.27	Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada (200x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00		1	1,00	29,72	29,72	-	-	-	29,72	29,72	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.06	3º PAVIMENTO					-		75.096,09	-	-	-	-	-	
25.06.01	Cabos e acessórios					-		37.907,18	-	-	-	-	-	
25.06.01.01	Cabo # 16,0mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), Terra, verde, para aterramento das partes metálicas do sistema de telecom.(Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar)	m	250,00	250,00		250,00	11,45	2.862,50	1.212,58	1.115,00	2.862,50	-	2.862,50	100,00%
25.06.01.02	Cabo Coaxial RG 59, 75 Ohms Malha 67% (mínimo) Alumínio. Destinado à instalação de antena, TV. Isolação anti-chama e sem halogênios. Ref.: MEGATRON, PIRELLI ou similar	m	115,00	115,00		115,00	5,54	637,10	270,25	247,94	637,10	-	637,10	100,00%
25.06.01.03	Cabo Metálico Multipar para Telefonia tipo CI 50 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores: em cobre eletrolítico estanhado, Diâmetro de 0,50 mm; isolação Interna em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas de poliéster aluminizado e dreno para manter a continuidade; isolação externa em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza; o metro. Ref.:CABO TELEFONICO FAST-CIT 50X50P ROHS	m	105,00	105,00		105,00	19,38	2.034,90	1.428,00	226,38	2.034,90	-	2.034,90	100,00%
25.06.01.04	Cabo Paralelo polarizado 2x1,0mm², com isolação em PVC, polarizado, para sonorização cabo paralelo, flexível, polarizado, com isolação em PVC, constituído por: condutores em fios de cobre nu eletrolítico, têmpera mole. forma redonda, encordoamento classe 4 (flexível), isolação interna em composto termoplástico de PVC 70°C, capa externa em composto termoplástico de PVC 70°C, nas cores Preto e Vermelho, para ligação das caixas acústicas do sistema de som ambiente, o metro . Ref.: CONDUTTI, PIRELLI ou similar	m	300,00	100,00		100,00	6,83	2.049,00	87,00	468,30	683,00	-	683,00	33,33%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.06.01.05	CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat 6, cor: Cinza. Para sistemas de backbone. Ref.: CABO ELETRÔNICO GIGALAN PREMIUM CAT6 U/UTP 23AWG X 4P- LSZH da FURUKAWA ou similar	m	750,00	750,00		750,00	3,71	2.782,50	1.425,00	836,25	2.782,50	-	2.782,50	100,00%
25.06.01.06	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de CFTV, cor: amarelo. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	320,00	320,00		320,00	3,09	988,80	448,00	355,20	988,80	-	988,80	100,00%
25.06.01.07	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de cabeamento, cor: azul. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	5.300,00			-	3,09	16.377,00	-	-	-	-	-	
25.06.01.08	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de controle de acesso, cor: branco. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	85,00	85,00		85,00	3,09	262,65	119,00	94,35	262,65	-	262,65	100,00%
25.06.01.09	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	35,00		35	35,00	5,19	181,65	-	-	-	181,65	181,65	100,00%
25.06.01.10	Caixa (4x4)", metálica, de embutir em piso, com tampa lisa parafusada , corpo e tampa fabricados em liga de alumínio silício, dotada de junta de vedação, cor: cinza, Ref.: WETZEL, DAISA ou similar	Un	4,00		4	4,00	30,84	123,36	-	-	-	123,36	123,36	100,00%
25.06.01.11	Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo, Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar	Un	3,00		3	3,00	8,51	25,53	-	-	-	25,53	25,53	100,00%
25.06.01.12	Caixa (4x4)", de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor vermelho. Ref.: código 6890 25, PIAL LEGRAND ou similar	Un	8,00			-	7,97	63,76	-	-	-	-	-	
25.06.01.13	Caixa 4x2" de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor verde.Ref.: código 21.00.701.3, TIGRE ou similar	Un	50,00			-	6,43	321,50	-	-	-	-	-	
25.06.01.14	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Ref.: código DT 52240.00, DUTOTEC ou Similar). Fornecimento e Instalação.	Un	1,00			-	38,19	38,19	-	-	-	-	-	
25.06.01.15	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00			-	12,30	12,30	-	-	-	-	-	
25.06.01.16	Caixa para condulete em PVC, múltiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	10,00			-	10,06	100,60	-	-	-	-	-	
25.06.01.17	Perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha Standard (72x25x3000)mm, (Ref: código DT 12240.00, DUTOTEC ou similar), fornecimento e instalação	Br	1,00			-	132,95	132,95	-	-	-	-	-	
25.06.01.18	Canaleta plástica (50x20x2100)mm. Ref.:código 300 24, sistema "X" PIAL LEGRAND ou similar	Br	8,00			-	31,74	253,92	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.06.01.19	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA) tipo MÓDULO DE ENCAIXE, Conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas e conduletes.Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D; performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros. Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Ref.: 6150 45, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	123,00			-	40,39	4.967,97	-	-	-	-	-	
25.06.01.20	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA), conexão IDC, para montagem em Tampa (espelho) de caixas, conduletes e patch panels descarregados. Ref.: CONECTOR FÊMEA MULTILAN CAT.5E PREMIUM da FURUKAWA ou similar	Un	46,00			-	17,31	796,26	-	-	-	-	-	
25.06.01.21	Cotovelo externo para canaleta plástica sistema "X", (50x20)mmRef.: código 299 02, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	2,00			-	5,39	10,78	-	-	-	-	-	
25.06.01.22	Cotovelo interno para canaleta plástica sistema "X", (50x20)mmRef.: código 299 03, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	2,00			-	5,92	11,84	-	-	-	-	-	
25.06.01.23	Derivação "T" para canaleta plástica sistema "X", (50x20)mm. Ref.: código 299 04, sistema "X" da PIAL LEGRAND ou similar	Un	10,00			-	9,57	95,70	-	-	-	-	-	
25.06.01.24	Divisor 1 entrada 3 saídas, para antena coletiva. De 5 a 2400 Mhz	Un	2,00			-	17,23	34,46	-	-	-	-	-	
25.06.01.25	Módulo cego retangular para (espelho). Ref.: 6110 47, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	17,00			-	6,97	118,49	-	-	-	-	-	
25.06.01.26	Porta equipamentos para 3 tomadas quadradas RJ 45 Keystone, na cor : branca. (Ref: código DT 62242.00 Dutotec ou similar)	Un	17,00			-	17,75	301,75	-	-	-	-	-	
25.06.01.27	Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 00, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	48,00			-	4,77	228,96	-	-	-	-	-	
25.06.01.28	Tampa Cega para caixa (4x4)", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	6,00			-	7,18	43,08	-	-	-	-	-	
25.06.01.29	Tampa cega para condulete Ø1" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00			-	5,90	5,90	-	-	-	-	-	
25.06.01.30	Tampa cega para condulete Ø3/4" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	10,00			-	3,64	36,40	-	-	-	-	-	
25.06.01.31	Tampa espera de tomadas (bloco cego), fabricado em material termoplástico auto extinguível, para tamponamento das saídas não utilizadas , de RJ45 Keystone. Ref.: código DT 99721.00, DUTOTEC ou similar	Un	5,00			-	4,51	22,55	-	-	-	-	-	
25.06.01.32	Tampa para caixa (4x2)", com 01 posto Retangular Vertical, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: 6185 01, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	2,00			-	9,03	18,06	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.06.01.33	Tampa para caixa (4x2)", com 02 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.: 6185 06, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	35,00			-	9,03	316,05	-	-	-	-	-	
25.06.01.34	Tampa para caixa (4x4)", com 03+03 postos Retangulares, para tomada Coaxial de Antena / TV, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: código 6185 16, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	5,00			-	14,07	70,35	-	-	-	-	-	
25.06.01.35	Tampa para caixa (4x4)", com 2+2 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta. Ref.:6185 06, cor Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	17,00			-	14,07	239,19	-	-	-	-	-	
25.06.01.36	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 1", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	2,00			-	2,42	4,84	-	-	-	-	-	
25.06.01.37	Tampão para fechamento das entradas não usadas, para CONDULETE múltiplas opções, Diâmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, Cor: código TPI-15 (Cinza) ou TPIG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	20,00			-	2,08	41,60	-	-	-	-	-	
25.06.01.38	Terminal tipo sapata para cabo de cobre nu #16,0mm² , aterramento dos quadros e partes metálicas do sistema de telecomunicações. Conector por aperto mecânico, tipo parafuso fendido com sapata, fabricado em liga de alto teor de cobre, alta resistência mecânica e de fácil instalação, para condutores de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA - NBR 5419). Ref.: INTELLI, COPEL ou similar	Un	34,00			-	10,46	355,64	-	-	-	-	-	
25.06.01.39	Tomada (módulo) com saída coaxial para os sinais de TV por assinatura / Antena, para montagem em tampa (espelho) de caixas ou conduletes. Ref.: código 6150 33, cor: Branco, linha PIAL PLUS, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	10,00			-	40,33	403,30	-	-	-	-	-	
25.06.01.40	VELCRO DUPLA FACE 10 m X 20 mm PRETO Ref.: código VESDF-PT10, SOLLAN ou similar	Cj	14,00			-	37,40	523,60	-	-	-	-	-	
25.06.01.41	KIT ORGANIZADOR de CABOS tipo ABRACADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 150 MM, embalagens com 100 peças. Ref.:SOLLAN ou similar	Un	1,00			-	12,20	12,20	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.06.02	Infraestrutura geral					-		12.537,94	-	-	-	-	-	
25.06.02.01	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1"	Un	9,00		9	9,00	2,23	20,07	-	-	-	20,07	20,07	100,00%
25.06.02.02	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1.1/2"	Un	4,00		4	4,00	2,76	11,04	-	-	-	11,04	11,04	100,00%
25.06.02.03	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1.1/4"	Un	6,00		6	6,00	2,92	17,52	-	-	-	17,52	17,52	100,00%
25.06.02.04	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø3/4"	Un	14,00		14	14,00	2,22	31,08	-	-	-	31,08	31,08	100,00%
25.06.02.05	Abraçadeira PVC Ø3/4"	Un	4,00		4	4,00	3,40	13,60	-	-	-	13,60	13,60	100,00%
25.06.02.06	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação.	Un	7,00		7	7,00	8,20	57,40	-	-	-	57,40	57,40	100,00%
25.06.02.07	Base reforçada dupla para fixação externa (76x38mm), fornecimento e instalação.	Un	6,00		6	6,00	15,38	92,28	-	-	-	92,28	92,28	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.06.02.08	Bucha de redução para uso em caixa de CONDULETE, Diâmetro 1">3/4", fabricado em PVC anti-chama, com classificação IP 40, em conformidade com normas NBR 15465 e 6150, Cor: código BRSR-15 (Cinza) ou BRG-15 (Branco), Ref.: linha POLIWETZEL, da WETZEL ou similar	Un	1,00		1	1,00	5,29	5,29	-	-	-	5,29	5,29	100,00%
25.06.02.09	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Un	22,00		22	22,00	1,87	41,14	-	-	-	41,14	41,14	100,00%
25.06.02.10	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/2"	Un	4,00		4	4,00	2,77	11,08	-	-	-	11,08	11,08	100,00%
25.06.02.11	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/4"	Un	8,00		8	8,00	2,73	21,84	-	-	-	21,84	21,84	100,00%
25.06.02.12	Bucha e arruela em alumínio Ø3/4"	Un	20,00		20	20,00	1,24	24,80	-	-	-	24,80	24,80	100,00%
25.06.02.13	Caixa (15x15x8)cm, de embutir para ALVENARIA ou DRYWALL, em PVC para passagem de telecom, com tampa parafusada, corpo e tampa em material termoplástico, anti-chama, grau de proteção mínimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade com NBR 15465 e IEC 60670-1.Ref.: TIGRE, CEMAR ou similar	Un	5,00	5,00		5,00	15,54	77,70	50,50	12,68	77,70	-	77,70	100,00%
25.06.02.14	Caixa (15x15x8)cm, de sobrepor em PVC para passagem de telecom, com tampa parafusada, corpo e tampa em material termoplástico, anti-chama, grau de proteção mínimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade com NBR 15465 e IEC 60670-1. Ref.: TIGRE, CEMAR ou similar	Un	5,00	5,00		5,00	33,68	168,40	124,25	12,68	168,40	-	168,40	100,00%
25.06.02.15	Caixa (30x30x12)cm, metálica, de sobrepor, com tampa parafusada, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465, Ref.: CEMAR, TAUNUS ou similar	Un	3,00	3,00		3,00	124,94	374,82	284,67	20,07	374,82	-	374,82	100,00%
25.06.02.16	Caixa (40x40x12)cm, metálica, de sobrepor, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR ou similar	Un	1,00	1,00		1,00	163,84	163,84	126,51	6,69	163,84	-	163,84	100,00%
25.06.02.17	Cinta fita, em alumínio, (19mmxØ1,5m), com cursor presilha, para fixação do eletroduto galvanizado ao poste, Ref.: WALSYWA, ou similar	m	3,00		3	3,00	37,99	113,97	-	-	-	113,97	113,97	100,00%
25.06.02.18	Conector box reto Ø1". Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	1,00		1	1,00	5,60	5,60	-	-	-	5,60	5,60	100,00%
25.06.02.19	Conector box reto Ø1.1/4".Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	1,00		1	1,00	9,46	9,46	-	-	-	9,46	9,46	100,00%
25.06.02.20	Conector box reto Ø3/4".Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	2,00		2	2,00	4,99	9,98	-	-	-	9,98	9,98	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.06.04	Equipamentos e acessórios- Sala do rack 01					-		13.296,21	-	-	-	-	-	
25.06.04.01	FRENTE FALSA 19" X 1U PRETO - FFIM1UPT. Ref.: IP METAL ou similar	Un	12,00			-	19,16	229,92	-	-	-	-	-	
25.06.04.02	GUIA DE CABOS FECHADO 19" X 1U PRETO (47 MM) - GCFIM1UPT-47 . REF.: IP METAL ou similar	Un	2,00			-	23,74	47,48	-	-	-	-	-	
25.06.04.03	GUIA DE CABOS FECHADO ABS 19" X 1U PRETO (87,5MM HD) - GCFIM1UPT-ABSHD - Ref.:IP METAL ou similar	Un	6,00			-	23,74	142,44	-	-	-	-	-	
25.06.04.04	GUIA VERTICAL FECHADO 44U - 140MM - FACE SIMPLES	Un	2,00			-	534,51	1.069,02	-	-	-	-	-	
25.06.04.05	PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS -conjunto de100 peças PARS-M516 -Ref.:SOLLAN ou similar	Un	0,50			-	28,47	14,24	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.06.04.06	PATCH CORD, RJ11/RJ11-CCI 1P- 2,50m, para vozCordão de Conexão com 2,50m de comprimento, tipo Cabo telefônico. Conexão RJ11 6x4 e cabo FLAT liso com 2,50 metros de comprimento. Utilizado para telefone / fax / modem. Conecta um aparelho telefônico à linha telefônica, cores: Cinza, Branco ou Preto, Ref.: LÁBRAMO, DUAL COMP ou similar	Un	33,00			-	23,25	767,25	-	-	-	-	-	
25.06.04.07	PATCH CORD, RJ45/RJ45-UTP 1P- Cat 3 - 2,50m, para vozCordão de Conexão com 2,50m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 1P.Fornecido somente na cor padrão: Azul, Ref.: PATCH CORD (VOZ) FISAFLEX RJ-45/RJ-45 1 P da FURUKAWA ou similar	Un	48,00			-	9,65	463,20	-	-	-	-	-	
25.06.04.08	PATCH CORD/CABLE, MULTILAN RJ45/RJ45-UTP 4P- CAT 5e- 1,50m, para dados Cordão de Conexão com 1,5m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 4P. Fornecido nas cores padrão: Azul, Branco, Vermelho, Cinza, preto, Verde, Amarelo, Ref.: PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E FURUKAWA ou similar	Un	24,00			-	10,98	263,52	-	-	-	-	-	
25.06.04.09	PATCH CORD/CABLE, GIGALAN RJ45/RJ45-UTP 4P- CAT 6 - 1,50m, para dados Cordão de Conexão com 1,5m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 4P. Fornecido nas cores padrão: Azul, Branco, Vermelho, Cinza, preto, Verde, Amarelo, Ref.: PATCH CORD U/UTP GIGALAN PREMIUM CAT6 da FURUKAWA ou similar	Un	3,00			-	22,98	68,94	-	-	-	-	-	
25.06.04.10	PATCH CORD/CABLE, RJ45/RJ45-UTP 4P- Cat 5e - 2,50m, para dados Cordão de Conexão com 2,50m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 4P. Fornecido nas cores padrão: Cinza, Azul, Branco, Vermelho, Preto, Verde e Amarelo, Ref.: PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E FURUKAWA ou similar	Un	171,00			-	12,16	2.079,36	-	-	-	-	-	
25.06.04.11	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B - 35030162 - Ref.:FURUKAWA ou similar	Un	7,00			-	453,50	3.174,50	-	-	-	-	-	
25.06.04.12	PLUG RJ45 CAT 6, (CONECTOR MACHO), para sistema de Cabeamento Estruturado. Ref.: CONECTOR MACHO RJ45 CAT.6 PARA CABO SÓLIDO da FURUKAWA ou similar	Un	12,00			-	4,89	58,68	-	-	-	-	-	
25.06.04.13	PLUG RJ45 CAT5e, (CONECTOR MACHO), para sistema de Cabeamento Estruturado. Ref.: CONECTOR MACHO RJ45 CAT.5e PARA CABO SÓLIDO da FURUKAWA ou similar	Un	6,00			-	3,97	23,82	-	-	-	-	-	
25.06.04.14	PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) - PGS-M5 - 100 peças. Ref.: SOLLAN	Un	0,50			-	55,53	27,77	-	-	-	-	-	
25.06.04.15	RACK de PISO, FECHADO, METÁLICO Alta Densidade Padrão 19" 44Ux970mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou similar	Un	1,00			-	2.671,93	2.671,93	-	-	-	-	-	
25.06.04.16	Régua de tomadas, calha 19" ABS C/6 TOMADAS 10A NBR 14136 -CTS-1908-N10 - Ref.: IP METAL ou similar	Un	2,00			-	74,34	148,68	-	-	-	-	-	
25.06.04.17	UNIDADE DE TETO COM 4 VENT. 1000 MM BI-VOLT . 981900313X-02.Ref.: ATTIC ou similar	Un	1,00			-	268,57	268,57	-	-	-	-	-	
25.06.04.18	VOICE PANEL , 50 portas CAT 3 Ref.: VOICE PANEL 50 PORTAS da FURUKAWA ou similar	Un	1,00			-	580,89	580,89	-	-	-	-	-	
25.06.04.19	VELCRO DUPLA FACE 10 m X 20 mm PRETO Ref.: código VESDF-PT10, SOLLAN ou similar	rolo	31,00			-	37,40	1.159,40	-	-	-	-	-	
25.06.04.20	KIT ORGANIZADOR de CABOS tipo ABRACADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 150 MM, embalagens com 100 peças. Ref.:SOLLAN ou similar	Un	3,00			-	12,20	36,60	-	-	-	-	-	
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.07	4º PAVIMENTO (1º Pavto TIPO)					-		76.810,21	-	-	-	-	-	

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.07.01	Cabos e acessórios					-		37.846,37	-	-	-	-	-	
25.07.01.01	Cabo # 16,0mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), Terra, verde, para aterramento das partes metálicas do sistema de telecom.(Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar)	m	310,00	310,00		310,00	11,45	3.549,50	1.503,59	1.382,60	3.549,50	-	3.549,50	100,00%
25.07.01.02	Cabo Coaxial RG 59, 75 Ohms Malha 67% (mínimo) Alumínio. Destinado à instalação de antena, TV. Isolação anti-chama e sem halogênios. Ref.: MEGATRON, PIRELLI ou similar	m	165,00		165	165,00	5,54	914,10	-	-	-	914,10	914,10	100,00%
25.07.01.03	Cabo Metálico Muiltipar para Telefonia tipo CI 50 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores: em cobre eletrolítico estanhado, Diâmetro de 0,50 mm;isolação Interna em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas de poliéster aluminizado e dreno para manter a continuidade; isolação externa em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza; para sistema de telefonia Ref.: MEGATRON. PIRRELI ou similar	m	115,00	115,00		115,00	19,38	2.228,70	1.564,00	247,94	2.228,70	-	2.228,70	100,00%
25.07.01.04	Cabo Paralelo polarizado 2x1,0mm², com isolação em PVC, polarizado, para sonorização cabo paralelo, flexível, polarizado, com isolação em PVC, constituído por: condutores em fios de cobre nu eletrolítico, têmpera mole. forma redonda, encordoamento classe 4 (flexível), isolação interna em composto termoplástico de PVC 70°C, capa externa em composto termoplástico de PVC 70°C, nas cores Preto e Vermelho, para ligação das caixas acústicas do sistema de som ambiente, o metro . Ref.: CONDUTTI, PIRELLI ou similar	m	110,00	110,00		110,00	6,83	751,30	95,70	515,13	751,30	-	751,30	100,00%
25.07.01.05	CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat 6, cor: Cinza. Para sistemas de backbone. Ref.: CABO ELETRÔNICO GIGALAN PREMIUM CAT6 U/UTP 23AWG X 4P- LSZH da FURUKAWA ou similar	m	695,00	695,00		695,00	3,71	2.578,45	1.320,50	774,93	2.578,45	-	2.578,45	100,00%
25.07.01.06	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de CFTV, cor: amarelo. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	315,00			-	3,09	973,35	-	-	-	-	-	
25.07.01.07	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de cabeamento, cor: azul. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	5.875,00	1650,00		1.650,00	3,09	18.153,75	2.310,00	1.831,50	5.098,50	-	5.098,50	28,09%
25.07.01.08	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de controle de acesso, cor: branco. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	75,00	75,00		75,00	3,09	231,75	105,00	83,25	231,75	-	231,75	100,00%
25.07.01.09	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	19,00		19	19,00	5,19	98,61	-	-	-	98,61	98,61	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.07.01.10	Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo.Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar	Un	6,00		6	6,00	8,51	51,06	-	-	-	51,06	51,06	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.08	5º PAVIMENTO (2º Pavto TIPO)					-		77.077,27	-	-	-	-	-	
25.08.01	Cabos e acessórios					-		38.309,41	-	-	-	-	-	
25.08.01.01	Cabo # 16,0mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), Terra, verde, para aterramento das partes metálicas do sistema de telecom.(Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar)	m	310,00	310,00		310,00	11,45	3.549,50	1.503,59	1.382,60	3.549,50	-	3.549,50	100,00%
25.08.01.02	Cabo Coaxial RG 59, 75 Ohms Malha 67% (mínimo) Alumínio. Destinado à instalação de antena, TV. Isolação anti-chama e sem halogênios. Ref.: MEGATRON, PIRELLI ou similar	m	160,00		160	160,00	5,54	886,40	-	-	-	886,40	886,40	100,00%
25.08.01.03	Cabo Metálico Muiltipar para Telefonia tipo CI 50 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores: em cobre eletrolítico estanhado, Diâmetro de 0,50 mm;isolação Interna em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas de poliéster aluminizado e dreno para manter a continuidade; isolação externa em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza; para sistema de telefonia Ref.: MEGATRON. PIRRELI ou similar	m	122,00	122,00		122,00	19,38	2.364,36	1.659,20	263,03	2.364,36	-	2.364,36	100,00%
25.08.01.04	Cabo Paralelo polarizado 2x1,0mm², com isolação em PVC, polarizado, para sonorização cabo paralelo, flexível, polarizado, com isolação em PVC, constituído por: condutores em fios de cobre nu eletrolítico, têmpera mole. forma redonda, encordoamento classe 4 (flexível), isolação interna em composto termoplástico de PVC 70°C, capa externa em composto termoplástico de PVC 70°C, nas cores Preto e Vermelho, para ligação das caixas acústicas do sistema de som ambiente, o metro . Ref.: CONDUTTI, PIRELLI ou similar	m	120,00	120,00		120,00	6,83	819,60	104,40	561,96	819,60	-	819,60	100,00%
25.08.01.05	CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat 6, cor: Cinza. Para sistemas de backbone. Ref.: CABO ELETRÔNICO GIGALAN PREMIUM CAT6 U/UTP 23AWG X 4P- LSZH da FURUKAWA ou similar	m	730,00	730,00		730,00	3,71	2.708,30	1.387,00	813,95	2.708,30	-	2.708,30	100,00%
25.08.01.06	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de CFTV, cor: amarelo. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	340,00	340,00		340,00	3,09	1.050,60	476,00	377,40	1.050,60	-	1.050,60	100,00%
25.08.01.07	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de cabeamento, cor: azul. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	5.875,00	1762,50		1.762,50	3,09	18.153,75	2.467,50	1.956,38	5.446,13	-	5.446,13	30,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.08.01.08	CABO UTP 4 Pares, não blindado. Cat 5e, para sistema de controle de acesso, cor: branco. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar	m	75,00	37,50		37,50	3,09	231,75	52,50	41,63	115,88	-	115,88	50,00%
25.08.01.09	Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.:TIGRE, ou similar	Un	29,00		29	29,00	5,19	150,51	-	-	-	150,51	150,51	100,00%
25.08.01.10	Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo.Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar	Un	6,00		6	6,00	8,51	51,06	-	-	-	51,06	51,06	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.08.02						-		12.554,39	-	-	-	-	-	
25.08.02.01	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1"	Un	10,00	6,00	4	10,00	2,23	22,30	4,20	6,69	13,38	8,92	22,30	100,00%
25.08.02.02	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1.1/2"	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	2,76	5,52	1,36	1,34	3,31	2,21	5,52	100,00%
25.08.02.03	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø1.1/4"	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	2,92	5,84	1,51	1,34	3,50	2,34	5,84	100,00%
25.08.02.04	Abraçadeira metálica tipo "U" Ø3/4"	Un	6,00	3,60	2,4	6,00	2,22	13,32	2,48	4,01	7,99	5,33	13,32	100,00%
25.08.02.05	Abraçadeira PVC Ø3/4"	Un	6,00	3,60	2,4	6,00	3,40	20,40	5,94	4,01	12,24	8,16	20,40	100,00%
25.08.02.06	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação.	Un	19,00	11,40	7,6	19,00	8,20	155,80	44,46	31,58	93,48	62,32	155,80	100,00%
25.08.02.07	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Un	9,00	5,40	3,6	9,00	1,87	16,83	7,02	1,20	10,10	6,73	16,83	100,00%
25.08.02.08	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/2"	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	2,77	2,77	1,22	0,13	1,66	1,11	2,77	100,00%
25.08.02.09	Bucha e arruela em alumínio Ø1.1/4"	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	2,73	2,73	1,20	0,13	1,64	1,09	2,73	100,00%
25.08.02.10	Bucha e arruela em alumínio Ø3/4"	Un	3,00	1,80	1,2	3,00	1,24	3,72	1,42	0,40	2,23	1,49	3,72	100,00%
25.08.02.11	Caixa (30x30x12)cm, metálica, de sobrepor, com tampa parafusada, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465, Ref.: CEMAR, TAUNUS ou similar	Un	5,00		5	5,00	124,94	624,70	-	-	-	624,70	624,70	100,00%
25.08.02.12	Caixa (40x40x12)cm, metálica, de sobrepor, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMAR ou similar	Un	1,00		1	1,00	163,84	163,84	-	-	-	163,84	163,84	100,00%
25.08.02.13	Caixa (15x15x8)cm, de embutir para ALVENARIA ou DRYWALL, em PVC para passagem de telecom, com tampa parafusada, corpo e tampa em material termoplástico, anti-chama, grau de proteção mínimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade com NBR 15465 e IEC 60670-1.Ref.: TIGRE, CEMAR ou similar	Un	2,00			-	15,54	31,08	-	-	-	-	-	
25.08.02.14	Cinta fita, em alumínio, (19mmxØ1,5m), com cursor presilha, para fixação do eletroduto galvanizado ao poste, Ref.: WALSYWA, ou similar	m	6,00		6	6,00	37,99	227,94	-	-	-	227,94	227,94	100,00%
25.08.02.15	Conector box reto Ø1". Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	1,00		1	1,00	5,60	5,60	-	-	-	5,60	5,60	100,00%
25.08.02.16	Conector box reto Ø1.1/2".Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	1,00		1	1,00	10,77	10,77	-	-	-	10,77	10,77	100,00%
25.08.02.17	Conector box reto Ø1.1/4".Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	1,00		1	1,00	9,46	9,46	-	-	-	9,46	9,46	100,00%
25.08.02.18	Conector box reto Ø3/4".Ref.: WETZEL, ou similar.	Un	2,00		2	2,00	4,99	9,98	-	-	-	9,98	9,98	100,00%
25.08.02.19	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00	2,40	1,6	4,00	18,94	75,76	29,28	7,66	45,46	30,30	75,76	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.08.02.20	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00	1,80	1,2	3,00	25,44	76,32	29,95	7,27	45,79	30,53	76,32	100,00%
25.08.02.21	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (200x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	28,42	56,84	23,39	4,34	34,10	22,74	56,84	100,00%
25.08.02.22	Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	26,05	52,10	20,06	5,35	31,26	20,84	52,10	100,00%
25.08.02.23	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	5,00	3,00	2	5,00	7,14	35,70	14,07	3,35	21,42	14,28	35,70	100,00%
25.08.02.24	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	10,00	6,00	4	10,00	12,21	122,10	52,86	6,69	73,26	48,84	122,10	100,00%
25.08.02.25	Desnível vertical para Eletrocalha metálica (100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	8,00	4,80	3,2	8,00	32,91	263,28	96,48	31,97	157,97	105,31	263,28	100,00%
25.08.02.26	Desnível vertical para Eletrocalha metálica (150x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00	2,40	1,6	4,00	28,33	113,32	39,29	15,98	67,99	45,33	113,32	100,00%
25.08.02.27	Desnível vertical para Eletrocalha metálica (200x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	52,40	104,80	43,13	7,99	62,88	41,92	104,80	100,00%
25.08.02.28	Desnível vertical para Eletrocalha metálica (75x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	14,00	8,40	5,6	14,00	30,18	422,52	150,19	55,94	253,51	169,01	422,52	100,00%
25.08.02.29	Desnível vertical para Perfilado metálico (38x38mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação	Un	25,00	15,00	10	25,00	38,56	964,00	370,35	99,90	578,40	385,60	964,00	100,00%
25.08.02.30	Desnível vertical para Perfilado metálico DUPLO (76x38mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação	Un	12,00	7,20	4,8	12,00	8,93	107,16	4,32	47,95	64,30	42,86	107,16	100,00%
25.08.02.31	Divisor liso para eletrocalha (100x3000mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Br	2,00	1,20	0,8	2,00	43,09	86,18	38,53	3,51	51,71	34,47	86,18	100,00%
25.08.02.32	Divisor liso para eletrocalha (50x3000mm) , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Br	4,00	2,40	1,6	4,00	24,07	96,28	39,96	7,01	57,77	38,51	96,28	100,00%
25.08.02.33	Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	12,00	7,20	4,8	12,00	68,39	820,68	352,15	48,17	492,41	328,27	820,68	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.08.02.34	Eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	7,00	4,20	2,8	7,00	81,57	570,99	250,44	28,10	342,59	228,40	570,99	100,00%
25.08.02.35	Eletrocalha metálica perfurada (200x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	3,00	1,80	1,2	3,00	94,55	283,65	126,33	12,04	170,19	113,46	283,65	100,00%
25.08.02.36	Eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, em barra de 3000mm, fixada com perfilado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	1,00	0,60	0,4	1,00	157,31	157,31	72,72	4,01	94,39	62,92	157,31	100,00%
25.08.02.37	Eletrocalha metálica perfurada (75x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	18,00	10,80	7,2	18,00	55,72	1.002,96	416,96	72,25	601,78	401,18	1.002,96	100,00%
25.08.02.38	Eletroduto flexível, Ø1", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	12,00	7,20	4,8	12,00	5,01	60,12	6,84	22,46	36,07	24,05	60,12	100,00%
25.08.02.39	Eletroduto flexível, Ø1.1/2", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	1,00	0,60	0,4	1,00	11,45	11,45	2,91	2,68	6,87	4,58	11,45	100,00%
25.08.02.40	Eletroduto flexível, Ø1.1/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	1,00	0,60	0,4	1,00	6,99	6,99	1,00	2,41	4,19	2,80	6,99	100,00%
25.08.02.41	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	145,00	87,00	58	145,00	4,27	619,15	282,75	19,14	371,49	247,66	619,15	100,00%
25.08.02.42	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00	1,20	0,8	2,00	25,85	51,70	21,20	4,02	31,02	20,68	51,70	100,00%
25.08.02.43	Eletroduto rígido roscável, Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	2,00	1,20	0,8	2,00	27,74	55,48	20,38	6,69	33,29	22,19	55,48	100,00%
25.08.02.44	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	31,93	31,93	12,74	2,84	19,16	12,77	31,93	100,00%
25.08.02.45	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (200x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	5,00	3,00	2	5,00	34,90	174,50	74,27	10,85	104,70	69,80	174,50	100,00%
25.08.02.46	Emenda interna "L" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	14,00	8,40	5,6	14,00	6,85	95,90	28,06	18,73	57,54	38,36	95,90	100,00%
25.08.02.47	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	9,00	5,40	3,6	9,00	7,44	66,96	20,63	12,04	40,18	26,78	66,96	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.08.02.48	Flange 100x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	6,89	13,78	4,05	2,68	8,27	5,51	13,78	100,00%
25.08.02.49	Flange 150x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	8,20	16,40	5,32	2,68	9,84	6,56	16,40	100,00%
25.08.02.50	Flange 75x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00	2,40	1,6	4,00	9,75	39,00	13,68	5,35	23,40	15,60	39,00	100,00%
25.08.02.51	Mão Francesa Reforçada dupla de 500 a 600mm para reforço de travamento das eletrocalhas/perfilados fixados no teto, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	49,29	49,29	20,03	4,01	29,57	19,72	49,29	100,00%
25.08.02.52	Mão Francesa Simples de 200 a 400mm para reforço de travamento das eletrocalhas/perfilados fixados no teto, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	8,00	4,80	3,2	8,00	21,18	169,44	50,54	32,10	101,66	67,78	169,44	100,00%
25.08.02.53	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	25,00	15,00	10	25,00	82,24	2.056,00	902,61	100,35	1.233,60	822,40	2.056,00	100,00%
25.08.02.54	Perfilado metálico perfurado DUPLO (76x38x6000)mm, em barra de 6000mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Ref.: MOPA, DISPAN ou similar	Br	5,00	3,00	2	5,00	227,09	1.135,45	533,82	20,07	681,27	454,18	1.135,45	100,00%
25.08.02.55	Redução a direita de eletrocalha (100x50mm) p/ eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	21,88	21,88	8,66	2,01	13,13	8,75	21,88	100,00%
25.08.02.56	Redução a direita de eletrocalha (200x50mm) p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	35,79	71,58	30,90	4,01	42,95	28,63	71,58	100,00%
25.08.02.57	Redução a direita de eletrocalha (200x50mm) p/ eletrocalha (150x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	35,79	71,58	30,90	4,01	42,95	28,63	71,58	100,00%
25.08.02.58	Redução a direita de eletrocalha (200x50mm) p/ eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	35,79	35,79	15,45	2,01	21,47	14,32	35,79	100,00%
25.08.02.59	Redução a esquerda de eletrocalha (100x50mm) p/ eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	21,88	21,88	8,66	2,01	13,13	8,75	21,88	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.08.02.60	Redução a esquerda de eletrocalha (200x50mm) p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	35,79	71,58	30,90	4,01	42,95	28,63	71,58	100,00%
25.08.02.61	Redução a esquerda de eletrocalha (200x50mm) p/ eletrocalha (150x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	2,00	1,20	0,8	2,00	35,79	71,58	30,90	4,01	42,95	28,63	71,58	100,00%
25.08.02.62	Redução a esquerda de eletrocalha (200x50mm) p/ eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	35,79	35,79	15,45	2,01	21,47	14,32	35,79	100,00%
25.08.02.63	Redução a esquerda de eletrocalha (300x50mm) p/ eletrocalha (150x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar)	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	45,60	45,60	20,24	2,01	27,36	18,24	45,60	100,00%
25.08.02.64	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	8,00	4,80	3,2	8,00	7,51	60,08	16,02	13,30	36,05	24,03	60,08	100,00%
25.08.02.65	Saída horizontal, para eletroduto Ø1.1/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	10,00	6,00	4	10,00	8,84	88,40	26,52	16,62	53,04	35,36	88,40	100,00%
25.08.02.66	Saída horizontal, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	24,00	14,40	9,6	24,00	6,99	167,76	42,00	39,89	100,66	67,10	167,76	100,00%
25.08.02.67	Saída lateral simples, de perfilado para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	44,00	26,40	17,6	44,00	6,95	305,80	75,97	73,13	183,48	122,32	305,80	100,00%
25.08.02.68	Te vertical de subida para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00	0,60	0,4	1,00	87,00	87,00	39,76	2,68	52,20	34,80	87,00	100,00%
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
25.10	DIVERSOS					-		19.368,12	-	-	-	-	-	
25.10.1	Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensões de 10 x 30 cm em tubulações flexíveis em PEAD, incluindo lançamento e adensamento.	m	115,00			-	42,81	4.923,15	-	-	-	-	-	
25.10.2	Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensões de 10 x 20 cm em tubulações flexíveis em PEAD, incluindo lançamento e adensamento.	m	20,00			-	41,25	825,00	-	-	-	-	-	
25.10.3	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	m³	24,30	24,30		24,30	19,57	475,55	-	386,61	475,55	-	475,55	100,00%
25.10.4	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	20,40			-	14,42	294,17	-	-	-	-	-	
25.10.5	Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km	m³	3,90	3,90		3,90	14,42	56,24	38,96	6,71	56,24	-	56,24	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.161.000,00**

R$ 11.161.000,00

Esta Medição
R$ 432.825,13

Medição Acumulada
R$ 7.502.888,88

Saldo Contrato
R$ 3.658.111,12

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRAT	ESTA MED	ACUMULANTER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
25.10.6	Serviços de CERTIFICAÇÃO e EMISSÃO DE LAUDO . A certificação dos pontos consiste em passar o certificador de acordo com a categoria dos pontos (5e e 6), obter o resultado e transmiti-lo na forma digital. Para 675 pontos de rede.	Vb	1,00			-	5.535,00	5.535,00	-	-	-	-	-	
25.10.7	Serviços de IDENTIFICAÇÃO, etiquetação, do sistema de rede composta pelos: Cabos,patch cords, pontos (tomadas), equipamentos (patch panels e voice panels).	Vb	1,00			-	7.257,00	7.257,00	-	-	-	-	-	
						-						-		
						-						-		
26	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO					-		1.006.908,81			27.437,16	-		
						-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
26.03	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO					-		43.428,81	-	-	-	-	-	
26.03.02	Mini Exaustor Centrífugo para lavabos.Modelo: MCQ - 200	Un	7,00	7,00		7,00	457,99	3.205,93	2.555,00	307,44	3.205,93	-	3.205,93	100,00%
26.03.03	Boca de ar para dutos de renovação.Modelo: DVK 100	Un	52,00		15,6	15,60	36,08	1.876,16	-	-	-	562,85	562,85	30,00%
26.03.04	Difusor quadrado para dutos de renovação. Modelo: ADLQ - A.	Un	10,00			-	119,52	1.195,20	-	-	-	-	-	
26.03.05	Duto Flexível para dutos de renovação. Pacote com 10 metros.Modelo Aludec 60, diâmetro de 4" (109 mm).	m	107,10	107,10		107,10	18,04	1.932,08	471,24	1.254,14	1.932,08	-	1.932,08	100,00%
26.03.06	Duto Flexível para dutos de renovação. Pacote com 10 metros.Modelo Aludec 60, diâmetro de 6" (161 mm).	m	49,40	49,40		49,40	23,00	1.136,20	291,46	723,22	1.136,20	-	1.136,20	100,00%
26.03.07	Caixa de Ventilação para dutos de renovação,Modelo BBS 160.	Un	5,00	5,00		5,00	2.365,12	11.825,60	10.500,00	58,55	11.825,60	-	11.825,60	100,00%
26.03.08	Caixa de Ventilação para dutos de renovação,Modelo BBS 180.	Un	1,00	1,00		1,00	2.477,12	2.477,12	2.200,00	11,71	2.477,12	-	2.477,12	100,00%
26.03.09	Caixa de Ventilação para dutos de renovação,Modelo BBS 200.	Un	2,00	2,00		2,00	2.712,32	5.424,64	4.820,00	23,42	5.424,64	-	5.424,64	100,00%
26.03.10	Duto chapa galvanizada NUM 26 para ar condicionado (SEPARAR MÃO DE OBRA)	m ²	110,60	11,06	99,54	110,60	129,80	14.355,88	130,51	1.151,24	1.435,59	12.920,29	14.355,88	100,00%
						-						-		
						-						-		
						-						-		
						-						-		
								11.161.000,00	**223.011,01**	**131.139,98**	**432.825,13**	**7.070.063,74**	**7.502.888,88**	**67,22%**
	TOTAL							**11.161.000,00**	**271.997,04**	**160.828,09**	**432.825,13**	**7.070.063,74**	**7.502.888,88**	
	BDI		**23,00%**											
	TOTAL GERAL							**11.161.000,00**			**432.825,13**	**7.070.063,74**	**7.502.888,88**	**67,22%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 1046

Data e Hora de Emissão: 22/06/2016 15:56:33

Código de Verificação: D30PQ10F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 0215555-4
Endereço: R.CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista Ds São Jose-SC., no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013
Matricula CEI: 51.223.39732/72

CONTRATO ORIGINAL - PARCELA 26
Material Aplicado R$ R$ 271.997,04
Mão de Obra Aplicada R$ R$ 160.828,09

TOTAL R$ R$ 432.825,13
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG.3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N.99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 394.520,12

IR - R$ 5.193,90 / COFINS - R$ 12.984,75 / CSLL - R$ 4.328,25 / PIS - R$ 2.813,36 / ISS RETIDO - R$ 12.984,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R$432.825,13

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	432.825,13	3,00	12.984,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

461 664 22

NP 1047 OB 2726, 2727

DF 802

Documento 800 do PROAD 8207/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2016.LSGH.YYQL: http://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 23 /06 /2016

Adalberto Knoth

Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64
O documento refere-se ao original da 1ª via, arquivado neste Setor.
Em 27/06/16.

EDINETE VOLPATO D. DE SOUZA
Técnico Judiciário

24 NE 265
51.91
CP - 8807/13
8207/13

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1047

Data e Hora de Emissão
22/06/2016 16:00:23

Código de Verificação
CCYP020E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 0215555-4
Endereço: R.CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista Da São Joao-SC., no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013
Matricula CEI: 51.223.39732/72

REAJUSTE MEDIÇÃO 26 REFERENTE MÊS JUNHO/2016
Material Aplicado R$ 18.123,16
Mão de Obra Aplicada R$ 10.715,98
TOTAL R$ 28.839,14

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N.99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 26.286,90

IR - R$ 346,06 / COFINS - R$ 865,17 / CSLL - R$ 288,39 / PIS - R$ 187,45 / ISS RETIDO - R$ 865,17

VALOR TOTAL DA NOTA - R$28.839,14

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	28.839,14	3,00	865,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 23 /06 /2016

Adalberto Knoth

Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64
O documento refere-se ao original da 1ª via, arquivado neste Setor
Em 21/06/16

EDINETE VOLPATO D. DE SOUZA
Técnico Judiciário

12 NE 265

$L - 91

CP. 6807113

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

Curitiba, 22 de Junho de 2016.

AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: **26ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSE**

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 26º Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agencia 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 1046 no valor de R$ 432.825,13
- Folha de Pagamento 05/2016
- GFIP 05/2016
- INSS 05/2016
- FGTS 05/2016
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Divida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento

OROS ENGENHARIA LTDA.

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

Curitiba, 22 de Junho de 2016

OROS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

AO
TRIBINAL REGIONAL DO TRABALAHO 12ª REGIÃO

REF.: **REAJUSTE DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSE REFERENTE MÊS JUNHO/2016.**

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 26º Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agencia 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 1047 no valor de R$ 28.839,14
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Divida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento

OROS ENGENHARIA LTDA.

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

PROAD-8207/2013

Ao SOF para a adoção dos procedimentos legais necessários para o pagamento das notas fiscais n°s 1046 e 1047, emitidas pela empresa Oros Engenharia Ltda.
Em 24/06/2016.

Paulo Cesar Dias
Diretor da SECAF

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Página: 1/1

Data: 28/06/2016

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Guia de pagamento - Serviços Tomados

RECIBO DO SACADO

CAIXA 104-0 10492.11012 30999.200048 03910.632730 3 68720001384993

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO: 31/07/2016
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (L.E.)						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 3078 / 211013-0
DATA DO DOCUMENTO: 28/06/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO: 39106327		ESPÉCIE DE DOCUMENTO: RC	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 28/06/2016	NOSSO NÚMERO: 24999000039106327-0
PARCELA: 6	CARTEIRA: 22	MOEDA: R$	ECONÔMICO: 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS	VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS	VALOR A PAGAR: 13.849,93

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

VENCIMENTO ORIGINAL: 31/07/2016

RECEITA	NOME	VALOR R$
3002	ISS - Livro Eletrônico (Retido)	13.849,93

Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico.
Atividades: EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU

NÚMERO DO RECIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO
00016542422813201641 06

INSTRUÇÕES:
Após o vencimento somente na CAIXA, Cobrar:
Multa de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias, 10% acima de 60 dias + 0,5% de Juros ao mês.
>>>>> NÃO RECEBER APÓS 31/12/2013 <<<<<

(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
(+) JUROS
(+) MULTA
(-) VALOR COBRADO

NFs: 1046

COMPETÊNCIA: Junho/2016

SACADO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO (310948)
Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130
Florianópolis - SC

CNPJ: 02.482.005/0001-23

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECORTE AQUI

Página: 1/1

Data: 28/06/2016

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Guia de pagamento - Serviços Tomados

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA 104-0 10492.11012 30999.200048 03910.632730 3 68720001384993

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO: 31/07/2016
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (L.E.)						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 3078 / 211013-0
DATA DO DOCUMENTO: 28/06/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO: 39106327		ESPÉCIE DE DOCUMENTO: RC	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 28/06/2016	NOSSO NÚMERO: 24999000039106327-0
PARCELA: 6	CARTEIRA: 22	MOEDA: R$	ECONÔMICO: 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS	VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS	VALOR A PAGAR: 13.849,93

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

VENCIMENTO ORIGINAL: 31/07/2016

RECEITA	NOME	VALOR R$
3002	ISS - Livro Eletrônico (Retido)	13.849,93

Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico.
Atividades: EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU

NUMERO DO RECIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO:
-00016542422813201641 06

INSTRUÇÕES:
Após o vencimento somente na CAIXA, Cobrar:
Multa de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias, 10% acima de 60 dias + 0,5% de Juros ao mês.
>>>>> NÃO RECEBER APÓS 31/12/2013 <<<<<

(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
(+) JUROS
(+) MULTA
(-) VALOR COBRADO

NFs: 1046

LF 328

COMPETÊNCIA: Junho/2016

SACADO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO (310948)
Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130
Florianópolis - SC

CNPJ: 02.482.005/0001-23

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

__ SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

28/06/16 15:38 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 28Jun16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB802726

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP001047 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003035101-4 PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 13.849,93

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000328

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/06/16

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 1046 E 1047 - OROS ENGENHARIA

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

28/06/16 15:38 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 28Jun16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB802726

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 13.849,93

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401006	2014NE000265400		44905191	
					13.849,93
02	531741	2014NE000265			
					13.849,93
03	561602	0100000000400D			
					13.849,93

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 28Jun16 13:56

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

28/06/16 15:39 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 28Jun16 TIPO OB: 11 NUMERO : 2016OB802727
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP001047 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003035105-7 PROCESSO : CP-8207/2013
VALOR : 420.806,98

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1046 E 1047 - CONSTRUçãO DO FóRUM TRABALHISTA DE S
ãO JOSé - 26A. MEDIçãO, REPRESENTA 3,89 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 68,50
P.P. - CóDIGO DO PROJETO 135X - CP-8207/2013.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

28/06/16 15:39 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 28Jun16 TIPO OB: 11 NUMERO : 2016OB802727

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

VALOR : 420.806,98

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401006	2014NE000265400		44905191	420.806,98
02	531814	2014NE000265	213110400	44905191	420.806,98
03	561602	0100000000400D			420.806,98

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 28Jun16 13:56

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

28/06/16 15:39 USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 28Jun16 VENCIMENTO: 28Jun16 NUMERO : 2Q16DF800802

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

CONTRIBUINTE : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : CP-8207/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2016NP001047

PERIODO APURACAO : 28Jun16 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 461664,27

RECEITA : 27.007,36

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 28/06/16

TOTAL : 27.007,36

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 1046 e 1047

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 28Jun16 13:56

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.
Em 29/06/2016

Alexandre Maia de Moraes
Conformidade de Registro de Gestão (DIGER)

Documento juntado por: 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA