Tribunal Regional do Trabalho - 12ª Região		
OBRA TRT SÃO JOSÉ - SC	REVISÃO	Versão final
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	DATA	6-ago-13

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (C/ BDI)	%	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		
	Fórum Trabalhista de São José	11.161.000,00	100,00%	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	
1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA	872.524,50	7,82%	35,00%	47.116,32	40,41%	47.203,58	45,82%	47.203,58	51,23%	47.203,58	56,64%	47.203,58	62,05%	47.203,58	67,46%	47.203,58	72,88%	47.290,83	78,30%	47.290,83	83,72%	47.290,83	89,14%	47.290,83	94,56%	47.290,83	100,00%	47.465,31	100,00%
				5,40%	305.383,56	5,41%	352.587,14	5,41%	399.790,72	5,41%	446.994,30	5,41%	494.197,88	5,41%	541.401,46	5,41%	588.605,04	5,42%	635.895,87	5,42%	683.186,70	5,42%	730.477,53	5,42%	777.768,36	5,42%	825.059,19	5,44%	872.524,50	872.524,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	191.304,21	1,71%	23,00%	9.565,21	38,00%	28.695,63	46,00%	15.304,34	54,00%	15.304,34	62,00%	15.304,34	70,00%	15.304,34	78,00%	15.304,34	86,00%	15.304,34	94,00%	15.304,34	100,00%	11.478,23	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
				5,00%	43.999,97	15,00%	72.695,60	8,00%	87.999,94	8,00%	103.304,28	8,00%	118.608,62	8,00%	133.912,96	8,00%	149.217,30	8,00%	164.521,64	8,00%	179.825,98	6,00%	191.304,21		191.304,21		191.304,21		191.304,21	191.304,21
3	MANUTENÇÃO DA OBRA	27.397,98	0,25%	35,44%	1.468,53	40,80%	1.468,53	46,16%	1.468,53	51,52%	1.468,53	56,88%	1.468,53	62,24%	1.468,53	67,60%	1.468,53	72,96%	1.468,53	78,32%	1.468,53	83,68%	1.468,53	89,04%	1.468,53	94,40%	1.468,53	100,00%	1.534,31	100,00%
				5,36%	9.709,84	5,36%	11.178,37	5,36%	12.646,90	5,36%	14.115,43	5,36%	15.583,96	5,36%	17.052,49	5,36%	18.521,02	5,36%	19.989,55	5,36%	21.458,08	5,36%	22.926,61	5,36%	24.395,14	5,36%	25.863,67	5,60%	27.397,98	27.397,98
4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.572,88	0,66%	33,24%	4.075,94	38,78%	4.075,94	44,32%	4.075,94	49,86%	4.075,94	55,40%	4.075,94	60,94%	4.075,94	66,48%	4.075,94	72,02%	4.075,94	77,56%	4.075,94	83,10%	4.075,94	88,64%	4.075,94	94,18%	4.075,94	100,00%	4.281,90	100,00%
				5,54%	24.455,64	5,54%	28.531,58	5,54%	32.607,52	5,54%	36.683,46	5,54%	40.759,40	5,54%	44.835,34	5,54%	48.911,28	5,54%	52.987,22	5,54%	57.063,16	5,54%	61.139,10	5,54%	65.215,04	5,54%	69.290,98	5,82%	73.572,88	73.572,88
5	ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, REATERRO, LIMPEZA DO TERRENO E TRANSPORTES	7.672,55	0,07%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55		7.672,55	7.672,55
6	LOCAÇÃO DA OBRA	5.753,10	0,05%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10		5.753,10	5.753,10
7	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	3.357.651,35	30,08%	56,00%	335.765,14	66,00%	335.765,14	87,35%	716.858,56	100,00%	424.742,90	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
				10,00%	1.880.284,77	10,00%	2.216.049,91	21,35%	2.932.908,47	12,65%	3.357.651,37		3.357.651,37		3.357.651,37		3.357.651,37		3.357.651,37		3.357.651,37		3.357.651,37		3.357.651,37		3.357.651,37		3.357.651,37	3.357.651,37
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	119.480,72	1,07%	10,00%	-	10,00%	-	25,00%	17.922,11	40,00%	17.922,11	55,00%	17.922,11	70,00%	17.922,11	85,00%	17.922,11	93,00%	9.558,46	99,00%	7.168,84	105,00%	7.168,84	110,00%	5.974,03	110,00%	-	110,00%	-	100,00%
					-		-	15,00%	17.922,11	15,00%	35.844,22	15,00%	53.766,33	15,00%	71.688,44	15,00%	89.610,55	8,00%	99.169,01	6,00%	106.337,85	6,00%	113.506,69	5,00%	119.480,72		119.480,72		119.480,72	119.480,72
9	VEDAÇÕES	785.738,19	7,04%	13,00%	-	31,50%	145.361,57	46,50%	117.860,73	61,50%	117.860,73	76,50%	117.860,73	96,00%	153.218,95	100,00%	31.429,51	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
				0,00%	102.145,97	18,50%	247.507,54	15,00%	365.368,27	15,00%	483.229,00	15,00%	601.089,73	19,50%	754.308,68	4,00%	785.738,19		785.738,19		785.738,19		785.738,19		785.738,19		785.738,19		785.738,19	785.738,19
10	ESQUADRIAS	546.208,90	4,89%	0,00%	-	0,00%	-	5,00%	27.310,45	10,00%	27.310,45	15,00%	27.310,45	20,00%	27.310,45	25,00%	27.310,45	45,00%	109.241,78	65,00%	109.241,78	85,00%	109.241,78	100,00%	81.931,31	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					-		-	5,00%	27.310,45	5,00%	54.620,90	5,00%	81.931,35	5,00%	109.241,80	5,00%	136.552,25	20,00%	245.794,03	20,00%	355.035,81	20,00%	464.277,59	15,00%	546.208,90		546.208,90		546.208,90	546.208,90
11	VIDROS	100.128,91	0,90%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	20.025,78	59,00%	39.050,27	100,00%	41.052,86	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-	20,00%	20.025,78	39,00%	59.076,05	41,00%	100.128,91		100.128,91		100.128,91	100.128,91
12	COBERTURA	134.507,38	1,21%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,00%	13.450,75	40,00%	40.352,21	70,00%	40.352,21	100,00%	40.352,21	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					-		-		-		-	10,00%	13.450,75	30,00%	53.802,96	30,00%	94.155,17	30,00%	134.507,38		134.507,38		134.507,38		134.507,38		134.507,38		134.507,38	134.507,38
13	REVESTIMENTOS	402.065,62	3,60%	0,00%	-	4,00%	16.082,62	10,00%	24.123,94	22,00%	48.247,87	35,00%	52.268,53	50,00%	60.309,84	65,00%	60.309,84	80,00%	60.309,84	95,00%	60.309,84	100,00%	20.103,30	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					-	4,00%	16.082,62	6,00%	40.206,56	12,00%	88.454,43	13,00%	140.722,96	15,00%	201.032,80	15,00%	261.342,64	15,00%	321.652,48	15,00%	381.962,32	5,00%	402.065,62		402.065,62		402.065,62		402.065,62	402.065,62
14	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ	547.511,87	4,91%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,00%	65.701,42	26,00%	76.651,66	40,00%	76.651,66	54,00%	76.651,66	68,00%	76.651,66	82,00%	76.651,66	91,00%	49.276,07	100,00%	49.276,08	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					-		-		-	12,00%	65.701,42	14,00%	142.353,08	14,00%	219.004,74	14,00%	295.656,40	14,00%	372.308,06	14,00%	448.959,72	9,00%	498.235,79	9,00%	547.511,87		547.511,87		547.511,87	547.511,87
15	ACABAMENTOS EM GRANITO	34.348,56	0,31%	8,00%	2.747,88	16,00%	2.747,88	24,00%	2.747,88	24,00%	-	24,00%	-	24,00%	-	24,00%	-	24,00%	-	44,00%	6.869,71	63,00%	6.526,23	78,00%	5.152,28	90,00%	4.121,83	100,00%	3.434,87	100,00%
				8,00%	2.747,88	8,00%	5.495,76	8,00%	8.243,64		8.243,64		8.243,64		8.243,64		8.243,64		8.243,64	20,00%	15.113,35	19,00%	21.639,58	15,00%	26.791,86	12,00%	30.913,69	10,00%	34.348,56	34.348,56
16	PINTURA	262.632,70	2,35%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	13,00%	34.142,25	33,00%	52.526,54	53,00%	52.526,54	73,00%	52.526,54	88,00%	39.394,91	100,00%	31.515,92	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-	13,00%	34.142,25	20,00%	86.668,79	20,00%	139.195,33	20,00%	191.721,87	15,00%	231.116,78	12,00%	262.632,70	262.632,70
17	FORROS	232.252,96	2,08%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	92.901,18	71,00%	71.998,42	100,00%	67.353,36	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-	40,00%	92.901,18	31,00%	164.899,60	29,00%	232.252,96		232.252,96		232.252,96	232.252,96
18	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS	134.934,27	1,21%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	51,00%	68.816,48	100,00%	66.117,79	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	51,00%	68.816,48	49,00%	134.934,27	134.934,27
19	ELEVADORES	174.720,00	1,57%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,00%	26.208,00	30,00%	26.208,00	45,00%	26.208,00	60,00%	26.208,00	75,00%	26.208,00	90,00%	26.208,00	100,00%	17.472,00	100,00%
					-		-		-		-		-		-	15,00%	26.208,00	15,00%	52.416,00	15,00%	78.624,00	15,00%	104.832,00	15,00%	131.040,00	15,00%	157.248,00	10,00%	174.720,00	174.720,00
20	ACESSIBILIDADE	54.998,92	0,49%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,00%	5.499,88	40,00%	16.499,68	70,00%	16.499,68	100,00%	16.499,68	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-		-	10,00%	5.499,88	30,00%	21.999,56	30,00%	38.499,24	30,00%	54.998,92	54.998,92
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	75.883,62	0,68%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	15.176,72	60,00%	30.353,45	100,00%	30.353,45	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	20,00%	15.176,72	40,00%	45.530,17	40,00%	75.883,62	75.883,62
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	197.510,01	1,77%	13,50%	-	22,50%	17.775,90	29,00%	12.838,15	29,00%	-	38,00%	17.775,90	56,00%	35.551,80	66,00%	19.751,00	76,00%	19.751,00	83,00%	13.825,70	87,00%	7.900,40	91,00%	7.900,40	97,00%	11.850,60	100,00%	5.925,31	100,00%
					26.663,85	9,00%	44.439,75	6,50%	57.277,90		57.277,90	9,00%	75.053,80	18,00%	110.605,60	10,00%	130.356,60	10,00%	150.107,60	7,00%	163.933,30	4,00%	171.833,70	4,00%	179.734,10	6,00%	191.584,70	3,00%	197.510,01	197.510,01
23	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	194.625,36	1,74%	3,60%	1.167,75	4,20%	1.167,75	4,80%	1.167,75	4,80%	-	14,80%	19.462,54	37,80%	44.763,83	58,80%	40.871,33	82,80%	46.710,09	89,80%	13.623,78	93,80%	7.785,01	97,00%	6.228,01	99,00%	3.892,51	100,00%	1.946,26	100,00%
				0,60%	7.006,50	0,60%	8.174,25	0,60%	9.342,00		9.342,00	10,00%	28.804,54	23,00%	73.568,37	21,00%	114.439,70	24,00%	161.149,79	7,00%	174.773,57	4,00%	182.558,58	3,20%	188.786,59	2,00%	192.679,10	1,00%	194.625,36	194.625,36
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	855.014,19	7,66%	13,50%	-	18,50%	42.750,71	18,50%	-	33,00%	123.977,06	42,00%	76.951,28	55,00%	111.151,84	65,00%	85.501,42	75,00%	85.501,42	81,00%	51.300,85	86,00%	42.750,71	91,00%	42.750,71	96,00%	42.750,71	100,00%	34.200,55	100,00%
						5,00%	42.750,71		42.750,71	14,50%	166.727,77	9,00%	243.679,05	13,00%	354.830,89	10,00%	440.332,31	10,00%	525.833,73	6,00%	577.134,58	5,00%	619.885,29	5,00%	662.636,00	5,00%	705.386,71	4,00%	739.587,26	739.587,26
25	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	392.987,23	3,52%	13,50%	-	22,50%	35.368,85	22,50%	-	22,50%	-	31,50%	35.368,85	56,00%	96.281,87	66,00%	39.298,72	76,00%	39.298,72	83,00%	27.509,11	87,00%	15.719,49	91,00%	15.719,49	97,00%	23.579,24	100,00%	11.789,61	100,00%
					53.053,28	9,00%	88.422,13		88.422,13		88.422,13	9,00%	123.790,98	24,50%	220.072,85	10,00%	259.371,57	10,00%	298.670,29	7,00%	326.179,40	4,00%	341.898,89	4,00%	357.618,38	6,00%	381.197,62	3,00%	392.987,23	392.987,23
26	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	1.006.908,81	9,02%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,00%	40.276,35	16,00%	120.829,06	28,00%	120.829,06	40,00%	120.829,06	52,00%	120.829,06	75,00%	231.589,03	100,00%	251.727,19	100,00%
					-		-		-		-		-		-	4,00%	40.276,35	12,00%	161.105,41	12,00%	281.934,47	12,00%	402.763,53	12,00%	523.592,59	23,00%	755.181,62	25,00%	1.006.908,81	1.006.908,81
27	MOBILIÁRIOS E PROTEÇÃO DAS JANELAS	97.173,74	0,87%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,00%	9.717,37	40,00%	29.152,12	71,00%	30.123,86	100,00%	28.180,39	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-		-	10,00%	9.717,37	30,00%	38.869,49	31,00%	68.993,35	29,00%	97.173,74	97.173,74
28	DIVERSOS	15.530,04	0,14%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	3.106,01	40,00%	3.106,01	60,00%	3.106,01	81,00%	3.261,31	100,00%	2.950,70	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-	20,00%	3.106,01	20,00%	6.212,02	20,00%	9.318,03	21,00%	12.579,34	19,00%	15.530,04	15.530,04
29	PAISAGISMO	8.532,67	0,08%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	3.413,07	75,00%	2.986,43	100,00%	2.133,17	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	40,00%	3.413,07	35,00%	6.399,50	25,00%	8.532,67	8.532,67
30	SERVIÇOS EXTERNOS	207.932,04	1,86%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	32,00%	66.538,25	67,00%	72.776,21	100,00%	68.617,58	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	32,00%	66.538,25	35,00%	139.314,46	33,00%	207.932,04	207.932,04
31	DESPESAS FINAIS	43.496,72	0,39%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	51,00%	22.183,33	100,00%	21.313,39	100,00%
					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	51,00%	22.183,33	49,00%	43.496,72	43.496,72
	TOTAL	11.161.000,00	100,00%	3,60%	401.906,77	6,08%	678.464,10	8,86%	988.881,96	8,01%	893.814,93	4,69%	523.075,19	6,55%	731.566,95	5,14%	573.934,99	6,60%	736.694,13	6,72%	750.237,48	5,91%	659.720,91	6,36%	709.623,28	6,12%	683.222,88	5,80%	647.459,38	11.045.573,09